Форма №2

Заказчик: ГККП «Жанибекский районный центр досуга Жанибекского районного отдела культуры и развития языков »

Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Борсинского сельского клуба Жанибекского района ЗКО"

АКТ №01

Выполненных работ за июнь и июль 2017 г. по договору №84 от 05.06.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затраты	Единица измерения	Количество	Стоимость тенге	
					На единицу тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.Кровля				
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	М2	500	48,37	24185
2	Е0169-18-1	Очистка крыши от мусора	М2	403	6,08	6,08
3	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного настила профилированного по деревянной обрешетке с ее устройством (50% обрешетки)	М2	500	510,23	255114
4	Е0158-17-1	Обшивка фронтона панелями «Сайдинг»	М2	75	136,55	10241
5	С11011-3768 изм.и доп. Вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21мм толщиной стали 0,7мм гост 24045-2010	М2	553	502	277606
6	ПРАЙС	Облицовочные панели «Сайдинг»	М2	82,95	414,33	34369
7	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	М2	500	21,41	10706
8	Е0158-19-3	Навеска водосточных труб с подвесных люлек	м	105	398,11	41802
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		**656472**
	Накладные расходы			**тенге**		**220262**
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		**52604**
	Итого по разделу			**тенге**		**929339**
		Раздел 2. Окна, двери				
9	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	М2	37,18	74,9	2785
10	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	14	215,57	3018
11	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	М2	9,28	146,99	1364
12	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных/, одностворчатых площадью проема до 2	М2	0,73	510,22	372
13	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных /, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	М2	5,39	460,21	2481
14	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных /, трехстворчатых/ площадью проема до 2м2	М2	5,74	527,24	3026
15	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных /, трехстворчатых т.ч. при наличии створок глухого остекления/	М2	22,17	379,3	8409

		площадью проема до 2м2				
	С12061-182	Блоки оконные из пвх профилей толщиной 60мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	М2	0,73	5206	3800
17	С12061-185	Блоки оконные из пвх профилей толщиной 60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные – импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	М2	5,39	6022	32459
18	С12061-189	Блоки оконные из пвх профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные – с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	М2	27,91	5206	145299
19	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок из пхв	М2	34,03	251,83	8570
20	С12061-195	Доски подоконные из пхв профилей, ширина 350 мм	м	23,2	2860	66352
21	Прайс ТОО «Камфорт»	Жалюзи	М2	18,25	1043,98	19053
		Двери				
22	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	М2	22,22	59,88	1331
23	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	9	320,85	2888
24	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 М2	М2	2,87	392,85	1127
25	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	М2	3,77	352,5	1329
26	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нарубленных стенах, площадь проема до 3 м2	М2	9,45	673,27	6362
27	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нарубленных стенах, площадь проема более 3м2	М2	6,13	529,42	3245
28	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: Двупольные	М2	6,64	12700	84328
29	С12062-3	Блоки дверные однодольные с глухими полотнами ДГ 21-9п; ДГ 21-10п внутренние	М2	9,45	4010	37895
30	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	М2	6,13	3760	23049
31	С11011-791	Скобяные изделия для однодольных входных дверей в помещение	комплект	5	1380	6900
32	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2	1500	3000
33	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	М2	6,64	112,9	750
		Итого прямые затраты по разделу		**тенге**		**469191**
		Накладные расходы		**тенге**		**28970**
		Не нормированные и непредвиденные затраты		**тенге**		**29890**
		Итого по разделу		**тенге**		**528060**
		Раздел4. Внутренние отделочные работы				
34	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и за и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	М3	3,47	11477,83	39828
35	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	М3	1,2	2719,4	3263

					4	
	Е0155-9-12	Устройства кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью более 5 м2 проемами	М2	54,3	1470,5	79848
37	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементное-известковым или цементным раствором по камню	М2	114	313,24	35709
38	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами	М2	114	316,78	36113
39	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	М2	209,22	893,77	186995
40	Е0115-251-5	Оклейка обоями тесными и плотными по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	М2	82,6	114,03	9419
41	Е0115-36-1	Облицовка стен гвл при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристанный металлический каркас	М2	397,3	844,03	335331
42	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	М2	134,2	374,77	50294
43	С11011-5518	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса «стандарт» т 14 в комплекте	М2	134,2	1051	141044
44	Е0115-64-4	Сплошная выравнивание бетонных поверхности (однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщина 3 мм потолков	М2	396,7	209,21	82994
45	Е0115-180-6	Улученная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	М2	396,7	264,27	104836
46	Е0115-64-3	Сплошная выравнивания бетонных поверхностей (однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщина 3мм стен	М2	800,2	257,97	206427
47	Е0115-180-5	Улученная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	М2	800,2	257,97	206427
48	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	М2	8,2	1089,14	8931
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		**1451916**
	Накладные расходы			**тенге**		**435999**
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		**113275**
	Итого по разделу			**тенге**		**2001190**
		Раздел 5. Наружные отделочные работы				
49	Е0134-56-1	Устройства металлических каркасов стен	М2	303,84	301,58	91633
50	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованный стали, толщина 0,5-0,55мм, сумма размеров равна ширине исходный заготовки 101-105мм	т	0,583392	179900	104952
51	У0134-60-5	Облицовка стен панелями «сайдинг»	М2	303,84	198,71	60375
52	Прайс ТОО «Агран»	Панели «сайдинг»	М2	303,84	414,33	125890
53	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16м трубчатых для кладки и облицовки	М2	101	135,63	13699
		Итого прямые затраты по разделу		**тенге**		**396549**

		Накладные расходы		**тенге**		**138875**
		Не нормированные и непредвиденные затраты		**тенге**		**32125**
		Итого по разделу		**тенге**		**567549**
		Раздел 6. На отопление				
54	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76мм	м	110	128,99	14189
55	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50мм	м	110	623,7	68607
56	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм.	м	20	343,48	6870
57	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. Да 50мм	м	130	10,99	1429
58	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	Комплект	25	62,81	1570
59	Е0118-22-5	Установка клапанов термостатических с головкой	Комплект	25	28,81	720
60	С130903-194	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, т120 С, PN 10 DN 15, типа DANFOSS ГОСТ 30815-2002	шт	25	1673	41825
61	С130905-159-9	Головка термостатическая RA2990 С газонаполненным встроенным , диапазон регулирования от 5 С до 26 С, типа DANFOSS	шт	25	1742	43550
62	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1квт	39,6	4331,44	171525
63	Е0146-29-2	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260мм	1шт	12	166,59	1999
64	Е0116-10-5	Футляр из стальных электросварных труб диам. 100мм	м	9,6	140,75	11911
65	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1м2 в перегородках	М3	0,12	24155,45	2899
66	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. До 100 мм	1 сальник	24	770,63	18495
67	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	М2	78,6	32,52	2556
68	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	М2	78,6	20,36	1600
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		**389745**
	Накладные расходы			**тенге**		**56494**
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		**26774**
	Итого по разделу			**тенге**		**473013**
	Раздел 7. На электроснабжение. Освещение					

	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	49	8,42	413
	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	961,6	962
71	С151803-615	Шиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-123-138 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	993	993
72	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	862	862

73	С151801-250	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4.5 КА характеристика в ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	253	253
74	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	шт	13	501,2	6516
75	С151801-214	Включатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 КА характеристика в ГОСТ Р51327.1-2010	шт	6	79	474
76	С151801-212	Включатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 КА характеристика в ГОСТ Р51327.1-2010	шт	2	79	158
77	С151801-704	Автоматы дифференциальный АД 12 2Р 16А30 МА ГОСТ Р51327.1-2010	шт	5	572	2860
78	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	35	438,21	15337
79	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	11	283,46	3118
80	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	8	363,6	2909
81	С151702-113 изм. Вып.20	Светильник для люминесцентных ламп с опаловым рассейвателем для внутренней установки 4*18OLPS/A	шт	35	2454	85890
82	С151702-91	Светильник для люминесцентных ламп тип лсп40-2*40-005	шт	11	1785	19635
83	С151701-138-изм.доп.вып.20	Светильник, тип НПО22-100-230	шт	8	434	3472
84	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления тип лб20,лд20	шт	140	82	11480
85	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ40,ЛД20, ЛДЦ40	шт	22	99	2178
86	С151706-16	Лампы биспиралные тип Б220-230-100	шт	8	39	312
87	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов-выключатель, розетка	шт	29	37,55	1089
88	С151801-913	Выключатель одноклавишный цвет белый,серии кварта,модели ВС10-1-0-КБ, 10А типа иэк	шт	8	46	368
89	С151801-838	Розетка двухместная серий кварта, цвет белый, модели РС-3-КВ с заземляющим	шт	12	81	972

		контактом без защитных шторок, 16А, типа ИЭК				
90	С151803-53	Коровка протяжная тип У 994 У2	шт	20	244	4880
91	С151803-50	Коровки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31,типУ195 УХЛ2	1000шт	0,023	18000	414
92	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром-25мм	м	200	32,1	6420
93	Е0167-12-10	Монтаж труб для электропроводки ,трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм	м	600	34,38	20628
94	С130804-910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ре 100SDR 17.6-32-1.9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	606	36	21816
95	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR 11-4427-2004	м	202	30	6060
96	Е01167-13-3	Затягивание провода в трубы первый провод сечением 16 мм2	м	0,6	19,25	12
97	Е0167-13-2	Затягивание провод в трубы первый провод сечением 6 мм2	м	0,5	11,86	6
98	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жилный под штукатуру по стенам или в бороздах	м	200	47,2	9440
99	С151601-596	Кабели силовые ВВГ 5*16 (ОК)-1	км	0,05	508422	25421
100	С151601-594	Кабели силовые ВВГ 5*6,0(ОК)-1	км	0,15	203125	30469
101	С151601-120	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3*1,5 (ОК)	км	0,5	33644	16822
102	С151601-120	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3*2,5 (ОК)	км	0,6	53341	32004
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		**335011**
	Накладные расходы			**тенге**		**52784**
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		**23268**
	Итого по разделу			**тенге**		**411063**
	Раздел 8. Общестроительные работы (Топочная)					
103	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	М3	5,85	9,24	54
104	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	М2	29,2	204,95	5985
105	Е0111-2-1	Устройства уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	М3	4,4	2629,65	11570
106	Е0109-32-1	Монтаж каркаса основания	т	0,939	14327	13454
107	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,939	40200	37748
108	Е0111-11-3	Устройства бетонных стяжек толщиной 20мм	М2	29,25	271,7	7947
109	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонных стяжек	М2	468	37,79	17684
110	Е0106-36-4	Железнение поверхности	М2	29,25	57,48	1681
111	Е0109-32-1	Монтаж металлоконструкций каркаса	т	0,973	14327	13941
112	С12021-116	Метал конструкций каркаса	Т	0,973	122800	119484
113	Е12021	Окраска металлоконструкций	т	0,973	6512	6336
114	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м.	М2	84	332,24	27908

	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	М2	9	112,45	1012
16	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	М3	1,08	2139,46	2311
117	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	М3	4,1	5207,97	21353
118	С11,31-100 изм. Вып. 16сн РК 8.02-04-2002	Плиты минер. Ваты на синтетическим связующим теплоизоляционные марки п-125	М3	5,08	7634	38781
119	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н-35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	М2	102,3	896	91661
120	Е0110-91-1 изм. И доп. Вып.2 СН РК	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	М2	0,36	498,09	179
121	С12061-181изм. И вып.16СН РК	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм одностворчатые одинарный конструкций со стеклопакетом однокамерным	М2	0,36	4472	1610
122	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	М2	1,89	330,85	625
123	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищДРО-1, грунтованные и окрашенные	шт	1	25100	25100
124	Е0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пеной монтажной	коровка	2	200,41	401
		Итого прямые затраты по разделу		**тенге**		**554716**
		Накладные расходы		**тенге**		**48864**
		Не нормированные и непредвиденные затраты		**тенге**		**36214**
		Итого по разделу		**тенге**		**639794**
		Раздел 9. Ограждение				
125	Е0101-165-2	Капание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 гр.	М3	3,105	402,75	1251
126	Е0106-1-13	Устройства бетонных фундаментов- столбов	М3	2,3253	3069,12	7137
127	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	М3	2,371806	127	301
128	Е0109-35-1	Монтаж ограждений	т	2,8927	15548,56	44977
129	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	2,8927	134000	387622
130	Тех. Часть кН. 2	Надбавка за окраску за 1 раз	т	2,8927	2970	8591
131	Е0107-25-1	Устройства ворот распашных	шт	1	6919,13	6919
132	С12021	Сварная решетка вороты	т	0,1	134000	134000
133	Тех. Часть кН.2	Надбавка за окраску за 1 раз	т	0,1	2970	297
134	С11011	Скобяные изделия для вороты	комплект	1	2980	2980
135	Е0107-25-9	Устройства калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1	140,09	140
136	С12021	Сварная решетка калитки	т	0,08466	134000	11344
137	Тех. Часть кН.2	Надбавка за окраску за 1 раз	т	0,08166	2970	243
138	С11011-790	Скобяные изделия для калитки	Комп.	1	1960	1960
		Итого прямые затраты по разделу		**тенге**		**487162**
		Накладные расходы		**тенге**		**45749**

		Не нормированные и непредвиденные затраты		**тенге**		**31974**
		Итого по разделу 9		**тенге**		**564885**
		Раздел 10. Септик 5м3				
139	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 гр. в отвал экскаваторами «драглайн»	М3	18	27,84	501
140	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений сильно налипающего на инструмент	М3	0,5	262,72	131
141	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 квт при перемещение грунтов до 5 м	М3	13,6	6,48	88
142	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 перемещении 2 гр. грунтов до 10м	М3	3,7	9,24	34
143	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовки	М3	20,3	21,55	437
144	Е0101-166-2	Обсыпка оголовка колодца	М3	1,2	134,1	161
145	Е0101-90-2	Планировка обсыпки оголовка колодца	М2	4	20,27	81
146	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	М2	3,2	204,95	656
147	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 в мокрых грунтах	М3	1,52	12237	18601
148	С143018-37 изм. Доп. Вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой0,89-1,19м	м	1,78	7810	13902
149	С143018-37 изм. Вып 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м	м	0,36	4675	1683
150	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса в 22,5 круглые	М3	0,65	28900	18785
151	Е0110-50-1	Устройства деревянной крышки утепленный	М2	0,385	1384	533
152	С12064-6	Люки и лозы утепленные	М2	0,385	12300	4736
153	С131104-8	Люк чугунный тип л (А15)	Комп.	1	8060	8060
154	Е0106-11-7	Оштукатуривание простое поверхностей цементным растворам по камню	М2	11,2	252,23	2825
155	Е0106-11-7	Установка скоб	т	0,0028	93997,62	263
156	С12021-267	Стремянка	т	0,017	133700	2273
157	Е12021	Окраска металлоконструкций	т	0,0198	6512	129
158	Е0127-38-1	Отмоска	М2	5,5	1680,38	9242
		Итого прямые затраты по разделу		**тенге**		**83121**
		Накладные расходы		**тенге**		**7800**
		Не нормированные и непредвиденные затраты		**тенге**		**5455**
		Итого по разделу 10		**тенге**		**96376**
		Итого разделам 1 -10				**6210269**
		Временные здания и сооружения 2,72%				**168946**
		Итого				**6379215**
		Дополнительные затраты на транспорт привязанных материалов 3,706 %				**236413**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%				**132624**
		Затраты на выслугу лет, 1%				**63792**
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**25516**
		Итого в базовых ценах 2001г.				**6837560**
		Итого в текущих ценах 2016г. Коэф-				**18712829**

		2,73677				
		Налоговые сборы обязательные платежи 2%				374256
		Итого :				19087085
		Наши скидки				3702894
		Итого после скидки				15384191
		НДС 12%				1846103
		Всего по акту :				17230294

Заказчик : Директор ГККП «Жанибекский районный центр досуга Жанибекского районного отдела культуры и развития языков »_____ Бисенгалиева Ж.К

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис»_____ Сатканов А.М.

Технадзор :Директор ТОО «СТРОЙРЕКЛАМПРОЕКТ»_____ Халетова Б.

Форма №2

Заказчик: ГККП «Жанибекский районный центр досуга Жанибекского районного отдела культуры и развития языков »
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Борсинского сельского клуба Жанибекского района ЗКО"

АКТ № 02.

Выполненных работ за июль 2017 г. по договору №84 от 05.06.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затраты	Единица измерения	Количество	Стоимость тенге	
					На единицу тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Полы				
1	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	М2	105	51,33	5390
2	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	120	5,64	677
3	Е0157-3-1	Разборка покрытия полов из керамических плиток	М2	24	116,63	2799
	Помещения1,2,5,6,11					
4	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	М2	91,86	254,78	23404
5	Е0157-15-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	М2	91,86	1080,57	99261
	Помещение 10					
6	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20	М2	19,3	268,78	5187
7	Е0111-36-2	Устройство покрытия из линолеума на мастике кН-2	М2	19,3	779,78	15050
	Помещение 8					
8	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20	М2	48,4	254,78	12331
9	Е0157-12-8	Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10	М2	48,4	343,56	16628
10	Е01157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 50мм площадью свыше 10 м2	М2	48,4	143,6	6950
	С11021-74	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	М3	2,4926	16698	41621
11	Е0110-54-3	Антисептирование настами досок пола	М2	96,8	103,31	10000
	Помещения 3,4,7					
12	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	М2	53	254,78	13503
13	Е0111-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки «плавающим» способом	М2	53	748,24	39657
	Помещение 9					
14	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию	М2	162,8	254,78	41478

		бетонному площадью свыше 20 м2				
15	Е0111-36-4	Устройство ковровых покрытий на клее КН-2	М2	162,8	1299,36	211535
	Плинтуса					
16	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	м	65,2	123,9	8078
17	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	145,4	178,36	25934
18	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	М2	23,4	1080,57	25285
19	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	27,8	166,57	4631
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		**609399**
	Накладные расходы			**тенге**		**116822**
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		**43573**
	Итого по разделу			**тенге**		**769794**
		Раздел 2. Разные работы				
20	Е0127-38-1	Устройство отмостки	М2	98	1686,83	165309
21	Е0109-34-1	Монтаж стойки из труб	т	0,032	19786,84	633
22	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,25	509	636
23	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,25	279	349
24	С130806-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,25	141	176
25	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	1,25	99	124
26	Е12021	Окраска металлоконструкций	т	0,032	6512	208
27	Е0120-30-1	Крепление молниеотвода	кг	0,304	14,97	5
28	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003	149300	45
29	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стал, сечение 100мм2	м	18	88,9	1600
		Итого прямые затраты по разделу		**тенге**		**169085**
		Накладные расходы		**тенге**		**6726**
		Не нормированные и непредвиденные затраты		**тенге**		**10550**
		Итого по разделу		**тенге**		**186361**
		Итого разделам 1 -2				**956155**
		Временные здания и сооружения 2,72%				**26007**
		Итого				**982162**
		Дополнительные затраты на транспорт привязанных материалов 3,706 %				**36399**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%				**20419**
		Затраты на выслугу лет, 1%				**9821**
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**3928**
		Итого в базовых ценах 2001г.				**1052729**
		Итого в текущих ценах 2016г. Коэф-2,73677				**2881077**
		Налоговые сборы обязательные платежи 2%				**57621**

		Итого :				**2938698**
		Наши скидки 19,4%				**570107**
		Итого после скидки				**2368591**
		НДС 12%				**284230**
		Всего по акту :				**2652821**

Заказчик : Директор ГККП «Жанибекский районный центр досуга Жанибекского районного отдела культуры и развития языков » _____ **Бисенгалиева Ж.К**

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» _____ **Сатканов А.М.**

Технадзор :Директор ТОО «СТРОЙРЕКЛАМПРОЕКТ» _____ **Халетова Б.**

Форма №2

Заказчик: ГККП «Жанибекский районный центр досуга Жанибекского районного отдела культуры и развития языков »

Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Борсинского сельского клуба Жанибекского района ЗКО"

АКТ № 03

Выполненных работ за июль 2017 г. по договору №84 от 05.06.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затраты	Единица измерения	Количество	Стоимость тенге	
					На единицу тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3-1-2. Оборудование				
1	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВТ /0,18 ГКАЛ/Ч/	котел	1	10978,2	10978
2	75-1-566	Котел газовый КОВ-50 СТ-1, тепловая мощность отопительной системы 50 квт	комплект	1	42747	42747
3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1т	1 насос	3	3150,83	9452
4	Ц0108-481-2	Подготовка машин электрических со щитовым подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладкой и пуску; присоединение к эклектической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, масса до 0,1 т.	шт	3	663,9	1992
5	Прайс	Центробежный сетевой насос А80/180хм	шт	2	27698,16	55396
6	Прайс	Подпиточный насос JP BASIC	шт	1	21450,57	21451
7	Е0118-11-5	Установка питательных баков вместимостью 1 м3	1бак	1	18389,62	18390
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		**160406**
	Накладные расходы			**тенге**		**22261**
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		**3784**
	Итого по разделу			**тенге**		**186451**
		В том числе: Оборудования				**119594**
		СМР				**66857**
		Временные здания и сооружения 2,72%				**1818**
		Итого				**68675**
		Дополнительные затраты на транспорт привязанных материалов 3,706 %				**2545**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%				**1428**
		Затраты на выслугу лет, 1%				**686**
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**274**
		Итого в базовых ценах 2001г.				**193202**

		Итого в текущих ценах 2016г. Коэф-2,73677				528749
		Налоговые сборы обязательные платежи 2%				10575
		Итого :				539324
		Наши скидки 19,4%				104628
		Итого после скидки				434696
		НДС 12%				52163
		Всего по акту :				486859

Заказчик : Директор ГККП «Жанибекский районный центр досуга Жанибекского районного отдела культуры и развития языков» _____ Бисенгалиева Ж.К

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» _____ Сатканов А.М.

Технадзор :Директор ТОО «СТРОЙРЕКЛАМПРОЕКТ» _____ Халетова Б.

Форма №2

Заказчик: ГККП «Жанибекский районный центр досуга Жанибекского районного отдела культуры и развития языков »

Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Борсинского сельского клуба Жанибекского района ЗКО"

АКТ №04

Выполненных работ за июль 2017 г. по договору №84 от 05.06.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затраты	Единица измерения	Количество	Стоимость тенге	
					На единицу тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4-1. Наружное электроосвещение				
1	Е0101-81-2	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ ФРЕЗЕРНЫМИ НА ТРАКТОРЕ 103 КВТ (140 Л.С.) БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТРАССЫ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	5,4	40,15	217
2	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	М3	5,4	122,18	660
3	Ц0108-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	М	200	36,7	7340
4	Ц0108-141-1	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	М2	91,86	254,78	23404
5	Ц0108-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	М	114	27,7	3158
6	С151601-122- 7	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,114	54398	6201
7	Ц010 8-401-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	М	200	175,2	35040
8	С151601-659	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВБбШВ 3Х6,0 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2	195433	39087
9	Ц0108-149-1	ЗАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	м	35	196,8	6888
10	С151607-701	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-1 3Х16+1Х2 5-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,035	76337	2672
11	Е0101-165-6	КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В	М3	2,552	218,93	559

		ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ				
12	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3	2,552	8386,38	21402
13	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	т	0,725	17355,77	12583
14	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, МАССА ДО 0,1 Т	т	0,725	172800	125280
15	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,725	5940	4307
16	У3-30-1	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ В ГОТОВОЙ ТРАНШЕЕ	м	3	290,76	872
17	Ц0108-358-3	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ	шт	19	964,71	440,84
18	Ц0108-352-1	КРОНШТЕЙНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ОПОРАХ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ - 1	шт	19	2143,44	40725
19	С151703-49	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82	шт	19	3888	73872
20	С151706-83	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 16354-77/, ТИП ДРЛ125/6/	шт	19	496	9424
21	С151610-52	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, ТИП 3КНТПН 1Х16-25	комплект	19	2950	56050
22	С11071-142	ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ РА2Х10/35	шт	2	184	368
23	С151803-45	КОРОБКА КЛЕММНАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 440 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54, ТИП У614АУ2	шт	19	1660	31540
24	Ц010 8-410-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА	м	23	34,2	1,2
25	ПРАЙС	ЛОТОК ПЛАСТИКОВЫЙ С КРЫШКОЙ 10Х22ММ	м	23	20,88	480
26	С151804-175	ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ГЛУХИЕ 5 ИЗМ. И 2ПГН-5-1 ГОСТ Р 51177-98 ДОП. ВЫП.	шт	2	5155	10310
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		**513430**
	Накладные расходы			**тенге**		**6112**
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		**34503**
		Итого затраты по разделу		**тенге**		**609545**
		Временные здания и сооружения 2,72%				**16579**
		Итого				**626124**
		Дополнительные затраты на транспорт привязанных материалов 3,706 %				**23204**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%				**13017**
		Затраты на выслугу лет, 1%				**6261**
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**2504**
		Итого в базовых ценах 2001г.				**671110**
		Итого в текущих ценах 2016г. Коэф- 2,73677				**1836674**
		Налоговые сборы обязательные платежи 2%				**36733**
		Итого :				**1873407**
		Наши скидки 19,4%				**263440**

		Итого после скидки				**1609967**
		НДС 12%				**193196**
		Всего по акту :				**1803163**

Заказчик : Директор ГККП «Жанибекский районный центр досуга Жанибекского районного отдела культуры и развития языков » _____ Бисенгалиева Ж.К

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» _____ Сатканов А.М.

Технадзор :Директор ТОО «СТРОЙРЕКЛАМПРОЕКТ» _____ Халетова Б.

Форма №2

Заказчик: ГККП «Жанибекский районный центр досуга Жанибекского районного отдела культуры и развития языков »

Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Борсинского сельского клуба Жанибекского района ЗКО"

АКТ №: 05.

Выполненных работ за август 2017 г. по договору №84 от 05.06.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затраты	Единица измерения	Количество	Стоимость тенге	
					На единицу тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 3-1-2. 1. ПОДАЮЩИЙ И ОБРАТНЫЙ ТРУБОПРОВОД ТЕПЛОСЕТИ				
1	Е0116-11-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 80 ММ	котел	1	1379,64	5519
2	Е0116-7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 2 5 ММ	м	2	362,67	725
3	Е0116-7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	м	14	693,07	9703
4	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	кг	3,2	200	640
5	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	шт	20	10,99	640
6	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	шт	1	473,47	473
7	С130902-153	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ WAFER 35 00, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ДО +130°С, PN 16, DN 50, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79	шт	1	3347	3347
8	С130809-33	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	2	305	610
9	С130904-991	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 50	шт	4	4717	18868
10	С130903-160	КРАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ ЛАТУНИ	шт	1	496	496

		ТИПА HERZ, Т ОТ 0°С ДО +110°С, PN 2,5, DN 15				
11	С130 90 5-112	ВОЗДУХОУДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА HERZ, ЛАТУНИ, С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ,Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 15	шт	1	496	496
12	С130 90 3-31	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16Ч3Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА, DУ 50 ММ	шт	2	1240	2480
13	С130809-9	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN10, DN 50 ГОСТ 12816-80	Шт	2	202	404
14	С130809-35	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	2	419	838
15	Е0118-21-4	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	фильтр	1	6911,88	6912
16	С130810-76	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 5 0 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 57Х3 ММ	шт	6	227	1362
17	Е0113-16-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	М2	10,7	32,52	348
18	Е0113-26-6К	ОКРАС КА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	м2	10,7	40,72	436
	Итого прямые затраты по разделу			тенге		53810
	Накладные расходы			тенге		3291
	Не нормированные и непредвиденные затраты			тенге		3426
	Итого по разделу			тенге		60527
		РАЗДЕЛ 3-1-2. 3 ПОДПИТОЧНЫЙ ТРУБОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ				
1	Е0116-7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 2 0 ММ	м	2	364,67	729
2	Е0116-7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 2 5 ММ	м	4	362,67	1451
3	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	м	6	10,99	66
3	С130901-14	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 2 5 ММ	шт	5	430	2150
4	Е0118-21-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	фильтр	1	4872,46	4872
5	С130903-15	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16Ч3БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 2 5 ММ	шт	2	1570	3140

	Е0113-16-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,6	32,52	52
7	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	1,6	20,36	33
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		**12493**
	Накладные расходы			**тенге**		**764**
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		**795**
	Итого по разделу			**тенге**		**14052**
		РАЗДЕЛ 3-1-2 4. ТРУБОПРОВОД СБРОСНОЙ				
1	Е0116-11-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50мм	м	7	837,49	5862
2	Е0116-7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	м	4	329,67	1319
3	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	м	11	10,99	121
4	С130901-17	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 5 0 ММ	шт	2	999	1998
5	С130 901-12	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 15 ММ	шт	2	280	560
6	Е0120-1-9	ВОРОНКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Т.2,0ММ	М2	0,18	1138,51	205
7	Е0113-16-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,6	32,52	52
8	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	1,6	40,72	65
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		**10182**
	Накладные расходы			**тенге**		1387
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		694
	Итого по разделу			**тенге**		12263
		РАЗДЕЛ 3-1-2 5 ГАЗОХОДЫ				
1	Е0116-11-5	ГАЗОХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Т. 4ММ	м	3	2541	7623
2	Е012 0-2 9-1	УСТАНОВКА ПРОЧИСТКИ НА ГАЗОХОДЕ 200Х200 ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Т.4,0ММ	М2	1	3379,04	3379
3	Е0120-30-1	УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ	кг	20	107,97	2159
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		13161
	Накладные расходы			**тенге**		2251
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		925
	Итого по разделу			**тенге**		16337
		РАЗДЕЛ 3-1-2. 6 АВТОМАТКА И КОНТРОЛЬ				
1	Е0118-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	комплект	3	64,62	194
2	С131205-5	ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ В ОПРАВЕ	шт	3	541	1623
3	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	комплект	2	859,96	1720
4	прайс	монометр	шт	2	2756,76	5514

	Ц0111-1-1	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО МАНОМЕТРА	шт	2	119,14	238
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		9289
	Накладные расходы			**тенге**		413
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		582
	Итого по разделу			**тенге**		10284
		РАЗДЕЛ 3-1-3 НА ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОБОРУДОВАНИЕ				
1	Е0116-8-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	м	2	302,95	606
2	Е0116-8-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	м	6	343,95	2064
3	Е0119-15-1	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	м	8	78,92	631
4	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	кг	29,2	200	5840
5	С130904-24	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,1 МПА, DУ 32 ММ	шт	1	449	449
6	С130904-14	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1 МПА, DУ 20 ММ	шт	1	340	340
7	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	Комплект	1	859,96	860
8	Е0119-6-1	УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	Клапан	1	1010,74	1011
9	ПРАЙС	КЛАПАН ОТСЕКАТЕЛЬ КЗГУИ С УКЗРУ Д.32М	шт	1	9611,13	9611
10	Е0146-29-2	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА	Регулят	1	1372,07	1372
11	ПРАЙС	СЧЕТЧИК ГАЗА СГБ-G-6	шт	1	5089,41	5089
12	Е0146-29-2	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 2 60Х260 ММ	шт	1	166,59	167
13	Е0116-10-2	ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57Х3 ММ	м	0,5	623,7	312
14	Е0146-33-5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	М3	0,01	24155,45	242
15	Е0116-30-1	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 100 ММ	Сальник	2	770,63	1541
16	Е0118-10-1	УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3	Бак	1	4578,67	4579
17	Е0116-10-8	УСТАНОВКА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ Д.219ММ М	м	6	2303,32	13820
18	Е0113-16-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	М2	0,8/	32,52	26
19	Е0113-26-6К	ОКРАС КА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	0,8	40,72	33
20	Е0126-10-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ППТ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	м	6	210	1261
21	С11031-93	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	М3	0,19	6190	1176

		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА 75				
22	Е0126-17-9	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	м	6	360,6	2164
23	С11011-863	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ГОСТ 14918-80	т	0,028	74370	2082
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		55275
	Накладные расходы			**тенге**		9646
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		3895
	Итого по разделу			**тенге**		68816
		РАЗДЕЛ 3-1-4 1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ				
1	Ц0108-572-4	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ	шт	1	2849	2849
2	Ц0108-572-4	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ	шт	1	47035	47035
3	**Итого прямые затраты по разделу**			**тенге**		49884
4	**Накладные расходы**			**тенге**		500
5	**Не нормированные и непредвиденные затраты**			**тенге**		201
6	**Итого по разделу**			**тенге**		50585
		РАЗДЕЛ 3-1-4 2 ОСВЕЩЕНИЕ				
1	Ц0108-603-1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	шт	1	228,8	229
2	С151803-192	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	шт	1	4720	4720
3	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	шт	6	501,2	3007
4	С151801-307	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 4А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	291	291
5	С151801-238	ВЫКЛЮЧАТ ЕЛ Ь АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 2А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2	305	610
6	С151801-210	ВЫКЛЮЧАТ ЕЛ Ь АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2	82	164
7	С151801-206	ВЫКЛЮЧАТ ЕЛ Ь АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 2А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	102	102
8	Ц0108-594-2	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С 2 ЛАМПАМИ В СВЕТИЛЬНИКЕ	шт	2	342,8	686
9	С151702-91	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ТИП ЛСП4 0-2Х4 0-0 05 ГОСТ 17677-82	шт	2	1785	3570

10	Ц010 8-59 3-1	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	шт	1	216,3	216
11	С151701-88	СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ПСХ-60 МУЗ	шт	1	157	157
12	С151706-10	ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б230-240-60	шт	1	33	33
13	С151706-79	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ4 0, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	4	99	396
14	С151705-2	СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП /ГОСТ 8799-75/, ТИП 20С-127	шт	4	17	68
15	Ц0108-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	шт	2	134,8	270
16	С151801-47	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ /СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, ТИП ПВ2-16 М3 30, ПЛАСТМАССА ШТ	шт	2	377	754
17	С151803-59	КОРОБ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЙ КОР-73	шт	4	491	1964
18	Ц0108-591-9	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	шт	2	62,7	125
19	С151801-154	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ФАРФОРОВЫМ ОСНОВАНИЕМ, ДВУХМЕСТНАЯ, ТИП 2РШ-Ц-2-С	шт	2	226	452
20	Ц0108-407-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ	м	12	159,9	1919
21	С130806-33	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ/ГОСТ 3262-75/, ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ 32Х2,8 ММ	м	12	230	2760
22	Ц010 8-40 3-3	ПРОВОД ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 2-3-ЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	м	85	47,2	4012
23	Ц0108-412-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2	м	12	8,5	102
24	С151607-119	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛАМИ, МАРКА ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, СЕЧЕНИЕ 10 ММ2	км	0,04	15071	603
25	С151601-354	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙИ ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКА ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, СЕЧЕНИЕ 10 ММ2	м	0,025	74673	1867
26	С151601-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	м	0,02	50586	1012

	342	660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х2,5 ММ2				
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		30088
	Накладные расходы			**тенге**		5706
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		2148
	Итого по разделу			**тенге**		37942
		РАЗДЕЛ 3-1-4. 3 ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
1	Ц0108-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	м	38	107,3	4077
2	Ц0108-471-3	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 12 ММ ШТ	шт	2	247,7	495
3	Ц0108-472-4	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 8 ММ	м	10	49,1	491
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		5064
	Накладные расходы			**тенге**		1669
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		404
	Итого по разделу			**тенге**		7137
		РАЗДЕЛ 6-1-1. 1 НАДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ				
1	Е0101-165-2	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	1,1	402,75	443
2	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3	1,28	8386,38	10735
3	Е0109-34-1	УСТАНОВКА ОПОР	т	0,261	17355,77	4530
4	С12021-262	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	т	0,261	107900	28162
5	Е0124-1-1	ПРОКЛАДКА НАДЗЕМНАЯ И В КАНАЛАХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С	км	0,026	168023,88	4369
6	С130806-65	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	м	26,26	250	6565
7	Е0122-36-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	шт	6	276,46	1659
8	С130901-108	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДЛЯ ПАРА, РУ 6,4 МПА /64 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	шт	2	3520	7040
9	С130901-110	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДЛЯ ПАРА, РУ 6,4 МПА /64 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	шт	2	4760	9520
10	С130901-111	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДЛЯ ПАРА, РУ 6,4 МПА /64 КГС/СМ2/, DУ 32 ММ	шт	2	6380	12760
11	Е012 4-10 3-1	ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 70 ММ	ВРЕЗКА	2	5662,96	11326
12	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	4,68	60,75	284
13	Е0113-37-1	ОКЛЕЙКА РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА НЕФТЕБИТУМЕ РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2	4,68	435,31	2037
14	Е0113-37-2	ОКЛЕЙКА РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА НЕФТЕБИТУМЕ РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2	4,68	215,48	1008
15	Е0126-11-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ	м	26	142,47	3704

		89-133 ММ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ОБКЛАДКАХ, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ				
16	С11031-77	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК, МАРКА 100, ТОЛЩИНА 60 ММ	М3	0,43	4590	1974
17	Е0126-17-2	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	м	26	262,21	6818
18	С11011-863	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ГОСТ 14918-80	т	0,064	74370	4760
19	Е0113-16-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	М2	3,2	32,52	104
20	Е0113-26-6К	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	3,2	40,72	130
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		117927
	Накладные расходы			**тенге**		25016
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		8577
	Итого по разделу			**тенге**		151520
		РАЗДЕЛ 6-1-2. НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
1	Е0101-165-2	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,5	402,75	201
2	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3	0,576	8386,38	4831
3	Е0109-34-1	УСТАНОВКА ОПОР	т	0,114	17355,77	1979
4	С12021-159	ГАЛЕРЕИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ /ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ, ОПОРЫ, КРОНШТЕЙНЫ, СЕДЛА/	т	0,114	117700	13418
5	Е0122-9-	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км	0,022	121367,16	2670
6	С130806-59	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	м	22,088	131	2894
7	Е0122-36-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50ММ	шт	1	276,46	276
8	С130904-16	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1 МПА, DУ 32 ММ	шт	1	784	784
9	Е0113-16-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,3	32,52	42
10	Е0113-26-6К	ОКРАС КА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	1,3	40,72	53
11	Е012 4-103-1	ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 70 ММ	врезка	1	5662,96	5663
12	Е012 4-106-1	ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	отключ	1	2007,7	2008

	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		34818
	Накладные расходы			**тенге**		9127
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		2637
	Итого по разделу			**тенге**		46582
	РАЗДЕЛ 7-1-2. НА ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА					
1	Е0127-82-1	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА ГЛУБИНОЙ ДО 250 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМОВ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 100 М /КОРЫТНОГО ПРОФИЛЯ С ПОЛУПРИСЫПНЫМИ ОБОЧИНАМИ/	М2	246,02	19,95	4908
2	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	М3	24,602	2584,28	63579
3	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ	М3	17,2214	95,48	1644
4	С11011-1008	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	3,8518531	7580	29197
5	С143008-92	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	М3	21,010108	1920	40339
6	Е0111-25-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	М2	246,02	186,33	45840
7	С143003-33	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В30-35 /ГОСТ 17608-91/, ТОЛЩИНА 60 ММ	М2	246,02	128	314906
8	Е0127-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	м	200	504,98	100996
9	С143003-10	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ /ГОСТ 6665-91/ М-400	М3	3,2	22774	72877
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		674286
	Накладные расходы			**тенге**		83015
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		45438
	Итого по разделу			**тенге**		802739
	Раздел 7-1-3 На малые архитек					
1	Урна типа 1		шт	6	2720,42	16323
2	Скамья		щт	6	6467,85	38807
3	Шит пожарный		шт	1		5080
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		60210
	Накладные расходы			**тенге**		15308
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		4226
	Итого по разделу			**тенге**		79744
	Итого по разделям					**1358528**
		В том числе: Оборудования				**52116**
		СМР				**1306412**
		Временные здания и сооружения 2,72%				**35534**
		Итого				**1341946**
		Дополнительные затраты на транспорт привязанных материалов 3,706 %				**49733**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%				**27899**
		Затраты на выслугу лет, 1%				**13419**
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**5367**
		Итого в базовых ценах 2001г.				**1490480**
		Итого в текущих ценах 2016г. Коэф-				**4079101**

		2,73677				
		Налоговые сборы обязательные платежи 2%				81582
		Итого :				4160683
		Наши скидки				751569
		Итого после скидки				3409114
		НДС 12%				409093
		Всего по акту :				3818207

Заказчик : Директор ГККП «Жанибекский районный центр досуга Жанибекского районного отдела культуры и развития языков »_____ Бисенгалиева Ж.К

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис»_____ Сатканов А.М.

Технадзор :Директор ТОО «СТРОЙРЕКЛАМПРОЕКТ»_____ Халетова Б.

18/08-17г.

Форма №2

Заказчик: ГККП «Жанибекский районный центр досуга Жанибекского районного отдела культуры и развития языков »

Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Борсинского сельского клуба Жанибекского района ЗКО"

АКТ № 06.

Выполненных работ за август 2017 г. по договору №84 от 05.06.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затраты	Единица измерения	Количество	Стоимость тенге	
					На единицу тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2-1-1. 7. Приобретение мебель и инвентаря				
		Зрительный зал. сцена. фойе				
1	1301-10	КРЕСЛО ТЕАТРАЛЬНОЕ ОС-1-1284/1	шт	150	13760	2064000
2	1301-121	ЗАНАВЕС АНТРАКТНЫЙ, РАЗДВИЖНОЙ, РАЗМЕР: 10Х7	шт	1	256680	256680
3	1301-126	ПАДУГА ПОРТАЛЬНАЯ, РАЗМЕР: 8Х3, 5	шт	1	74340	74340
4	1301-131	ЗАНАВЕС ЗАДНИЙ	шт	1	70740	70740
5	1301-140	КУЛИСА БОКОВАЯ, РАЗМЕР: 1,5Х6	шт	2	21600	43200
6	1301-75	ЗЕРКАЛО	шт	3	4260	12780
7	1301-8	КАФЕДРА ДЛЯ ПРЕЗИДИУМА	шт	1	17200	17200
8	1301-8	ТРИБУНА	шт	1	17200	17200
	1304-280	ДОРОЖКИ КОВРОВЫЕ	М2	76	2400	182400
8	3201-68	КОНДИЦИОНЕР	шт	3	62300	186900
9	1302-6	ДИВАН	шт	1	14943	14943
		Гримерная				
10	1301-74	ЗЕРКАЛО, 1250Х500 ММ	шт	1	5480	5480
11	1301-5	ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ ОХ-10-968	шт	1	4300	4300
		Кабинет директора				
	1301-21	СТОЛ РАБОЧИЙ ОДНОТУМБОВЫЙ ОР-02-234/4	шт	2	11825	23650
2	1301-60	КОМПЬЮТЕР	комплект	1	57760	57760
3	1301-11	КРЕСЛО КАБИНЕТНОЕ ОС-9-900/1	шт	1	12040	12040
4	1301-33	СТУЛ ПОЛУЖЕСТКИЙ ОС-8-495/1	шт	12	3225	38700
5	1301-36	ШКАФ ДЛЯ КНИГ ОН-4-1146У/16	шт	1	12470	12470
6	1301-84	ТЕЛЕВИЗОР	шт	1	25000	25000
7	1301-5	ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ ОХ-10-968	шт	1	4300	4300
8	1301-75	ЗЕРКАЛО С ПОЛОЧКОЙ	шт	1	4260	4260
9	3201-68	ЮНДИЦИОНЕР	шт	1	62300	62300
10	1301-29	СТОЛ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ОДНОМЕСТНЫЙ	шт	1	3655	3655
11	1301-33	СТУЛ ПОЛУЖЕСТКИЙ ОС-8-495/1	шт	4	3225	12900
12	1301-12	КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА ОН-7-921/14	шт	1	7095	7095
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		**3214293**
	Накладные расходы			**тенге**		
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		
	Итого по разделу			**тенге**		**3214293**
		Раздел 2 -1-3. 1 Внутренний водопровод				
1	Е0116-14-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ	**м**	**7**	485,48	**3398**

		ДИАМ. 2 0 ММ				
2	С130804-102-6	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 9-20Х2,3 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	**м**	**2**	39	**78**
3	С130804-102-5	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 9 - 16Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	**м**	**5**	27	**135**
4	С130901-31	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ МПА, DУ 15 ММ	шт	3	350	1050
5	С130901-32	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ МПА, DУ 2 0 ММ	шт	1	395	395
6	**С130904-13**	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1 МПА, DУ 15 ММ	шт	1	284	284
7	Е0117-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	шт	1	162,46	162
8	С131101-96	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ, С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ И АЭРАТОРОМ	компл	1	1750	1750
9	Е0116-26-1	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ /ВОДОМЕРОВ/ ДИАМ. ДО 40 ММ	1 счетчик	1	86,18	86
10	С131102-18	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	шт	1	5760	5760
11	Е0116-14-12	МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	м	1,5	727,18	1091
12	Е0118-21-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	1фильтр	1	220,49	220
13	С130905-111 2	ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ТИПА HERZ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ, РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 0,5 ММ, Т ОТ -10°С ДО +110°С, PN 16, DN 20	шт	1	441	441
14	Е0116-10-2	ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57Х3 ММ	м	0,5	640,87	320
15	Е0113-16-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	М2	0,12	33,4	4
16	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	0,12	20,99	**0,02**
17	Е0146-33-5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	М3	0,01	25892,18	259
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		**15437**
	Накладные расходы			**тенге**		3911
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		1161
	Итого по разделу			**тенге**		20509
	Раздел 2-1-3. 2 Внутренняя канализация					
1	Е0101-12-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	8,8	32,01	282
2	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ	М3	0,2	302,12	60

		/ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ЗСПОСОБОМ/				
3	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,8	154,22	123
4	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	8,2	7,45	61
5	Е0101-13 4-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	8,2	24,78	203
	Е0116-13-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	м	9	764,45	6880
6	Е0116-13-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ.ММ	м	1	636,57	637
7	СПРАЙС	ПРОЧИСТКА ДИАМ.110 ММ.	шт	1	246,97	247
9	СПРАЙС	ПРОЧИСТКА ДИАМ.50 ММ.	шт	1	111,25	111
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		8605
	Накладные расходы			**тенге**		1990
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		635
	Итого по разделу			**тенге**		11230
		Раздел 2-1-3. 3 Санитарно-техническое оборудование				
1	Е0117-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	Комплект	1	9190,56	9191
2	Е0117-1-6	УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	Комплект	1	5985,48	24,76
3	Е0117-4-1	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ /ОДИНОЧНЫХ/	Комплект	1	2414,17	2414
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		17590
	Накладные расходы			**тенге**		1361
	Не нормированные и непредвиденные затраты			**тенге**		1137
	Итого по разделу			**тенге**		20088
		Раздел 2-1-5.НА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
1	Ц0110-667-1	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	шт	1	4487,6	4488
2	С151804-322 6	ПРИБОРЫ ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 8 П	шт	1	5698	5698
3	Ц0110-669-3	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ; УСТРОЙСТВА УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ ШТ	шт	1	994,3	994
4	ПРАЙС	БЛОК ПИТАНИЯ СКАТ-1200С	шт	1	3817,06	3817
5	Ц0110-668-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	шт	46	369,9	17015
6	С151804-319 5	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212-41М	шт	46	299	13754
7	Ц0108-532-	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ	шт	2	467,4	935

	4					
	С151804-321	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР-3 СУ	шт	2	534	1068
9	Ц0108-591-2	МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	шт	2	47	94
10	С151801-47	МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	шт	2	377	754
11	Ц0110-386-7	АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	шт	4	332,4	1330
12	ПРАЙС	СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ АС-12	шт	4	411,07	1644
13	Ц0110-667-6	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	шт	1	3100,6	3101
15	ПРАЙС	СВЕТО-ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ "КОРБУ"	шт	1	750,36	750
16	Ц0110-349-6	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА	шт	5	1089	5445
17	С151704-2	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" СУВ-Н-У3	шт	5	462	2310
18	С151803-47	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У191 УХЛ2	шт	0,005	22300	112
19	Ц0108-52 6-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	шт	1	501,2	501
20	С151801-214	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	79	79
21	Ц0110-901-8	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕРОМ ДО 2 0 0Х200 ММ	шт	1	254,8	255
22	ПРАЙС	БОКС ДЛЯ 1-НО ПОЛЮСНОГО АВТОМАТА	шт	1	97,87	98
23	Ц010 8-410-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА	м	143	34,2	4891
24	ПРАЙС	ЛОТОК ПЛАСТИКОВЫЙ С КРЫШКОЙ 10Х22ММ	м	143	20,88	2986
25	Ц0108-40 9-1	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	м	10	108,6	1086
26	С130804-102-5	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 9-16Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	м	10	27	270
27	Ц0110-53-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ЛОТКАХ	м	242	18,8	4550
28	Ц0108-412-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2	м	10	8,5	85
29	ПРАЙС	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ КСПВ 2Х0,5ММ2	м	217	5,87	1274
30	ПРАЙС	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ КСПВ 4Х0,5ММ2	м	25	10,11	253
31	С151607-253	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКА ППВС, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2	м	0,01	25100	251
	Итого прямые затраты по разделу			**тенге**		79887
	Накладные расходы			**тенге**		36820

	Не нормированные и непредвиденные затраты		тенге		7002
	Итого по разделу		тенге		123709
	Итого по разделам				3389829
	В том числе: Оборудования, мебели				3214293
	СМР				175536
	Временные здания и сооружения 2,72%				4774
	Итого				180310
	Дополнительные затраты на транспорт привязанных материалов 3,706 %				6682
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%				3649
	Затраты на выслугу лет, 1%				1803
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				721
	Итого в базовых ценах 2001г.				3407458
	Итого в текущих ценах 2016г. Коэф-2,73677				9325428
	Налоговые сборы обязательные платежи 2%				186508
	Итого :				9511936
	Наши скидки				1718493
	Итого после скидки				7793443
	НДС 12%				935213
	Всего по акту :				8728656

Заказчик : Директор ГККП «Жанибекский районный центр досуга Жанибекского районного отдела культуры и развития языков »_____ Бисенгалиева Ж.К

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис»_____ Сатканов А.М.

Технадзор :Директор ТОО «СТРОЙРЕКЛАМПРОЕКТ»_____ Халетова Б.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"15" август 2017 года

Заказчик ГККП "Жанибекский районный центр досуга" ЗКО, Жанибекского р-на с. Жанибек ул. Кораша-36.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания

(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от. 15.08.2017 ТОО "АИАС строй сервис" Сатканов А.М. ЗКО, г. Уральск ул. Строитель дом-7.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от. 15.08.2017. ТОО "СтройРекламПроект" N KZ34KJE00014523 от 15.12.2015 N60. KZ61KJE00014522 от 15.12.2015. на основ. N89 от 12.06.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 14.08.2017год ТОО. СПС" Есболатулы М. приказ N24-17.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт здания Бурсинского сельского дома культуры.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,

расширение,

реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу
п. Борск. с/о. Борсинский, Жанибекского р-на, ЗКО.
_____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от
"__" _____20__ года №
_____;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от
"___"_____20___года

№
_____
_____; наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий
от 13 июня 2017г.
ГУ. Управление государственного архитектурно-строительного контроля.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО „СПС", А-00-15-017.
_____
_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)
ГККП „Жанибекский районной центр досуга № 28/1". от 19.07.2016.г.
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 13.06 2017г ;
месяц, год

окончание работ 15.08.2017г. ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,
месяц: 2,5 ;
фактически,
месяц: 2,0. ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: фундамент сущ. монолит ленточн. наружная стена из саманного кирпича, облиц. силикат. кирпичом. проем пластиковый стеклопакетом, облицовка стен сайдингом, кровля из профлиста с утеплением. наружной. внутри стен обшивка ГКЛ. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому

оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 44035 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 28464 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 10375 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 44035 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 28076 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 9261 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: _____

_____ принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Бисенгалиев Жаксылык Кадыкович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Хапетов Александр Ханнехович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Шапкенов Алтай Жалгыбулович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сапиолов Асхат Мунайдарович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.