Заказчик: **ТОО "КазМунайГаз-Сервис"**

Подрядчик: **ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"**

Стройка: **Оздоровительный комплекс "Сункар", пос.Зеренда, Акмолинская область**

Объект: **Капитальный ремонт и реконструкция здания бассейна со спортзалом ОК "Сункар"**

Акт № 1
выполненных работ
за январь 2011 года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтажные работы								
1	Е46-39-4	Разборка подшивки потолка из деревянной вагонки	17,8	76,69	19,36	1365	345	1035	0,3838	7
		м2		57,33	7,31	1020	130	90	0,0357	1
2	Е46-34-4	Разборка кирпичных перегородок душевых	7,9	1795,5	627,75	14184	4959	9982	7,1	56
		м3		1167,75	236,25	9225	1866	90	1,16	9
3	Е10-91-1 (ДМ	Демонтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	28,5	200,12	15,34	5703	437	5840	1,10576	32
		м2 проемов		184,78	4,95	5266	141	108	0,02416	1
4	Е46-42-2	Разборка дощатых покрытий полов (вагонка)	18,8	38,57	–	725	–	653	0,2678	5
		м2 покрытия		38,57	–	725	–	90	–	–
5	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	89,22	270,9	23,78	24170	2122	20564	1,6539	148
		м2		247,12	8,98	22048	801	90	0,0439	4
6	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	195,7	17,38	0,93	3401	182	3603	0,1139	22
		м2		16,45	0,14	3219	27	111	0,0013	–

7	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	958,3	116,63	10,56	11767	10120	114604	0,6987	670
				106,07	1,67	101647	1600	111	0,0144	14
8	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов (стяжка) *м2*	1172,8	361,12	194,21	423522	227769	311171	1,112	1304
				166,91	72,12	195752	84582	111	0,402	471
9	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	618	133,16	23,58	82293	14572	66776	0,743	459
				109,58	4,16	67720	2571	95	0,0234	14
10	Е63-11-1	Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов *м2*	1885,08	12,89	1,05	24299	1979	21937	0,0731	138
				11,84	0,41	22319	773	95	0,002	4
11	Е63-11-2	Разборка облицовки потолков из гипсокартонных листов *м2*	1186,85	16,57	1,05	19666	1246	17962	0,0958	114
				15,52	0,41	18420	487	95	0,002	2
12	Е12-13-3 (ДМ	Демонтаж утепления покрытий плитами из минеральной ваты б=150 мм ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м2 утепляемого покрытия*	2580	60,48	3,78	156038	9752	160447	0,3224	832
				56,7	1,42	146286	3664	107	0,00688	18
13	Е57-2-8	Разборка цементно-песчаных стяжек *м2*	2580	361,12	194,21	931690	501062	684535	1,112	2869
				166,91	72,12	430628	186070	111	0,402	1037
14	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций кровли *м2 кровли*	2580	24,15	2,64	62307	6811	60623	0,1516	391
				21,51	0,45	55496	1161	107	0,0046	12
15	Е46-35-1	Пробить в существующем бетонном перекрытии 1-ого этажа штрабу под канал К-1 *м3*	3	3043,84	1500,34	9132	4501	5699	9,49	28
				1543,5	567	4631	1701	90	2,77	8

Раздел 4. Стены

16	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	40	670,06	11,21	26802	448	1514	0,201	8
				31,5	4,21	1260	168	106	0,0205	1
17	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	30	1420,81	372,83	42624	11185	23325	3,72	112

				594	139,5	17820	4185	106	0,68	20
18	99-1-1	Газоблок	27,6	6115		168774				
		м3								
19	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,39462	60879,65	422,15	24024	167	3520	56,4	22
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3259	62	106	0,77	–

Раздел 5. Кровля

20	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, б=50мм (нижний слой)	836,21	189,45	4,72	158420	3947	65012	0,403	337
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	59271	1488	107	0,0086	7
21	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175	43,06482	5040		217047				
		м3								
22	Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 28 мм	836,21	228,26	8,39	190873	7016	42492	0,268	224
		м2 покрытия		43,88	3,17	36693	2651	108	0,0155	13

Раздел 6. Проемы

23	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2, ОК-1-ОК-8,ОК-11,ОК-12,ОК-14,ОК-15	81,42	7838,94	18,88	638246	1537	15616	1,0234	83
		м2 проемов		171,01	6,57	13924	535	108	0,0321	3
24	Е9-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами Ок-1,Ок-2	65	4303,8	202,92	279747	13190	42973	3,81	248
		м2		765	51,2	49725	3328	81	0,1729	11
25	Е56-10-1	Установка подоконных досок МДФ шириной 450 мм	80	1627,21	0,47	130177	38	2175	0,1576	13
		м		25,09	0,09	2007	7	108	0,0008	–
26	Е56-10-1	Установка пластиквых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	15	1266,81	0,47	19002	7	407	0,1576	2
		м		25,09	0,09	376	1	108	0,0008	–
27	Е9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	47,1347	12465,99	28,84	587581	1359	35779	4,98	235

	м2		927	10,15	43694	478	81	0,041	2
28 Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	22,47	330,85	32,08	7434	721	6901	1,49	33
	м2 проемов		272,25	12,13	6117	273	108	0,0592	1
29 2-2-1	Двери металлические	11	25100		276100				
	шт								
Раздел 9. Внутренняя отделка									
30 Е15-37-9	Облицовка потолков стекломагниевыми листами (СМЛ) на металлическом каркасе (прим)	333,5	1006,87	2,86	335791	954	89654	1,63	544
	м2		282,04	0,94	94060	313	95	0,0046	2
31 Е15-36-1	Облицовка стен листами СМЛ при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	956,76	883,04	4,85	844857	4640	203844	1,288	1232
	м2		222,86	1,41	213224	1349	95	0,0062	6
Раздел 11. Разные работы									
32 Е8-22-3	Заполнение проемов газобетонными блоками	3,34	4134,43	319,7	13809	1068	2055	3,07	10
	м3 кладки		461,25	119,25	1541	398	106	0,58	2
33 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,177	8679,65	422,15	1536	75	1579	56,4	10
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1462	28	106	0,77	–
34 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,177	52200		9239				
	т								
35 Е26-31-1	Заполнение перемычек в хоз.помещении изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1	4720,06	330,46	4720	330	1740	10,58	11
	м3 изоляции		1809	123,75	1809	124	90	0,6	1
36 Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	1584	150,12	0,62	237790	982	116374	0,435	689
	м2 вертикальной проекции для наружных лесов		69,08	0,23	109423	364	106	0,0011	2
37 Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	780	212,56	1,52	165797	1186	92552	0,702	548
	м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	86876	437	106	0,0028	2

Водоснабжение и канализация

1 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	120	752,88	1,43	90346	172	14204	0,56	67
	м трубопровода		102,38	0,54	12286	65	115	0,0026	–
2 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	70	624,54	0,64	43718	45	8570	0,584	41
	м трубопровода		106,2	0,25	7434	18	115	0,0012	–
3 Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	7	1412,7	6,95	9889	49	670	0,46	3
	комплект		81	2,25	567	16	115	0,01	–
4 Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	4	2898,08	9,2	11592	37	662	0,79	3
	комплект		139,5	4,5	558	18	115	0,02	–

Отопление

1 Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	50	415,83	5,6	20792	280	11623	1,11395	56
	м трубопровода		200,03	2,1	10002	105	115	0,01029	1
2 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	90	433,72	8,38	39035	754	25770	1,36856	123
	м трубопровода		245,86	3,13	22127	282	115	0,01528	1
3 Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	30	570,82	7,05	17125	212	9316	1,48526	45
	м трубопровода		267,35	2,65	8021	80	115	0,01294	–
4 Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	10	627,25	10,22	6273	102	2676	1,2943	13
	м трубопровода		228,92	3,82	2289	38	115	0,01867	–

5	Е16-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *м трубопровода*	10	825,92 / 262,57	17,08 / 6,4	8259 / 2626	171 / 64	3094 / 115	1,48526 / 0,03119	15 / –
6	Е16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *м трубопровода*	20	966,73 / 232,74	15,37 / 5,75	19335 / 4655	307 / 115	5486 / 115	1,32613 / 0,02811	27 / 1
7	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *шт*	50	491,34 / 269,73	41,63 / 16,71	24567 / 13487	2082 / 836	16471 / 115	1,55952 / 0,07426	78 / 4
8	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *шт*	4	491,34 / 269,73	41,63 / 16,71	1965 / 1079	167 / 67	1318 / 115	1,55952 / 0,07426	6 / –
9	80-3-3Прайс	Клапан запорный RLV-20 прямой, никелированный (2449/1,12/1,823/1,02) *шт*	50	1176		58800				
10	80-3-4Прайс	Балансировочный клапан MSV-I/M DN32, PN16, Kvs=6,3v3/ч (29169/1,12/1,823/1,02) *шт*	1	9117		9117				
11	80-3-5Прайс	Балансировочный клапан MSV-I/M DN50, PN16, Kvs=16v3/ч (58008/1,12/1,823/1,02) *шт*	1	27854		27854				
12	80-3-1Прайс	Клапан запорный Danfoss MSV-M Ду50 (25943/1,12/1,823/1,02) *шт*	1	12457		12457				
13	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *м труб нитки регистра*	4	963,19 / 39,87	8,33 / 3,13	3853 / 159	33 / 13	198 / 115	0,25356 / 0,01517	1 / –

Электроосвещение

1	Е21-24-5	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	1	1028,34	87,84	1028	88	820	4,7	5
				810	34,82	810	35	97	0,17	–
2	18-3-158	Щиток освещения в корпусе ЩРВ-П-36 вводый автомат ВА47-29-3р Iн=63А, с УЗО на ток срабатывания 300 мА отх.авт. ВА47-29-1р, Iн=25А, Iр=25А-9шт с УЗО на ток срабатывания 30мА отх.авт. ВА47-29-1р Iн=25 А, Iр=25 А-3 шт утопленного исполнения, в комплекте с нулевой шиной и шиной заземления (прим) *шт*	1	18600		18600				
3	Е21-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	2	807,67	51,67	1615	103	1293	3,71	7
				645,75	20,48	1292	41	97	0,1	–
4	18-3-158	Щиток освещения в корпусе ЩРВ-П-18 вводый автомат ВА47-29-3р Iн=63А, с УЗО на ток срабатывания 300 мА отх.авт. ВА47-29-1р, Iн=25А, Iр=25А-3шт с УЗО на ток срабатывания 30мА отх.авт. ВА47-29-1р Iн=25 А, Iр=25 А-3 шт утопленного исполнения, в комплекте с нулевой шиной и шиной заземления (прим) *шт*	2	18600		37200				
5	Е21-24-5	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	2	1028,34	87,84	2057	176	1639	4,7	9
				810	34,82	1620	70	97	0,17	–
6	18-3-158	Щиток освещения в корпусе ЩРВ-П-24 вводый автомат ВА47-29-3р Iн=63А, с УЗО на ток срабатывания 300 мА отх.авт. ВА47-29-1р, Iн=25А, Iр=25А-4шт с УЗО на ток срабатывания 30мА отх.авт. ВА47-29-1р Iн=25 А, Iр=25 А-4 шт утопленного исполнения, в комплекте с нулевой шиной и шиной заземления (прим) *шт*	2	18600		37200				
7	Е21-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	2	807,67	51,67	1615	103	1293	3,71	7
				645,75	20,48	1292	41	97	0,1	–

8	18-3-158	Щиток освещения в корпусе ЩРВ-П-18 вводый автомат ВА57-31-3р Iн=63А, с УЗО на ток срабатывания 300 мА отх.авт. ВА61F29-1р, Iн=63А, Iр=16А-6шт утопленного исполнения, в комплекте с нулевой шиной и шиной заземления (прим) *шт*	2	18600		37200				
9	Е21-24-5	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	2	1028,34	87,84	2057	176	1639	4,7	9
				810	34,82	1620	70	97	0,17	–
10	18-3-158	Щиток освещения в корпусе ЩРВ-П-36 вводый автомат ВА57-31-3р Iн=63А, с УЗО на ток срабатывания 300 мА отх.авт. ВА61F29, Iн=63А, Iр=25А-6шт с УЗО на ток срабатывания 30мА отх.авт. ВА61-29-1р Iн=63 А, Iр=25 А-6 шт утопленного исполнения, в комплекте с нулевой шиной и шиной заземления (прим) *шт*	2	18600		37200				
11	Е21-24-5	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	1	1028,34	87,84	1028	88	820	4,7	5
				810	34,82	810	35	97	0,17	–
12	18-3-158	Щиток освещения в корпусе ЩРВ-П-36 вводый автомат ВА47-29-3р Iн=63А, с УЗО на ток срабатывания 300 мА отх.авт. ВА47-29-1р, Iн=25А, Iр=25А-12шт утопленного исполнения, в комплекте с нулевой шиной и шиной заземления (прим) *шт*	1	18600		18600				
13	Е21-24-5	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	1	1028,34	87,84	1028	88	820	4,7	5
				810	34,82	810	35	97	0,17	–
14	18-3-158	Щиток освещения в корпусе ЩРВ-П-36 вводый автомат ВА57-31-3р Iн=63А, с УЗО на ток срабатывания 300 мА с УЗО на ток срабатывания 30мА отх.авт. ВА61-29-1р Iн=63 А, Iр=25 А-12 шт утопленного исполнения, в комплекте с нулевой шиной и шиной заземления (прим) *шт*	1	18600		18600				

15 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, бл и коробах, масса 1 м до 1 кг	2700	27,7	2,1	74790	5670	46904	0,1	270
	м кабеля		19,7	0,5	53190	1350	86	0,003	8
16 16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,55	79100		43505				
	1000м								
17 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	2,15	60500		130075				
	1000м								
	Всего прямые затраты				**7 119 027**	**845 610**			**12 231**
					1 973 677	**305 157**			**1 683**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4 191 521				
	оборудования, тенге				108 228				
	Накладные расходы, тенге				2 388 229				
	- заработная плата, тенге				358 234				
	- трудоемкость, чел-ч				1 194				
	Стоимость демонтируемых материалов				300 799				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				581 990				
	Всего				**10 089 246**				
	Временные здания и сооружения (2,3%)				183 651				
	- сметная заработная плата, тенге				25 894				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				147				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)				268 348				
	- сметная заработная плата, тенге				123 440				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				750				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				101 647				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				40 659				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10 683 551**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**19 476 113**				
	- материалы, тенге				7 641 143				
	- оборудование, тенге				197 300				
	- сметная заработная плата, тенге				5 339 035				
	Налог(2%)				389 522				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**19 865 635**				
	Скидка подрядчика, 7 %:								

	390 594
Всего по акту	**475 040**
НДС(12%)	2 217 005
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**20 692 045**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "КазМунайГаз-Сервис"

_____ **Кеулимжаев С. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ **Каражанов С. К.**

Согласовано:

Управляющий директор по строительству

_____ Ашемгалиев А. К.

Директор Департамента строительства

_____ Смагулов С. А.

Менеджер Департамента строительства

_____ Беккужин С.С.

Менеджер Департамента строительства

_____ Барболова Д. А.

Главный менеджер ДЭАиБП

_____ Демеуов М. Д.

Директор Зерендинского филиала

_____ Султанов К. А.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

ЗАКАЗЧИК (застройщик): **ТОО «КазМунайГаз-Сервис»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС»**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: **Капитальный ремонт и реконструкция здания бассейна со спортзалом оздоровительного комплекса «Сункар» в пос. Зеренда Акмолинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2011г

(представляется ежемесячно генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		515-21	30.12.2010			ТОО	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В т.ч. налог на добавленную стоимость 12%
	сначала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (за февраль)	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце (за_____)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**61 573 682**								**6 597 180**
В т. ч в отчетном периоде		**40 881 637**							**4 380 175**

ЗАКАЗЧИК
ТОО «КазМунайГаз-Сервис»

Генеральный директор_____Кеулимжаев С. Ж.

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС»

Директор_____Каражанов С. К.

Заказчик: ТОО "КазМунайГаз-Сервис"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Стройка: Оздоровительный комплекс "Сункар", пос. Зеренда, Акмолинская область
Объект Капитальный ремонт и реконструкция здания бассейна со спортзалом ОК "Сункар"

АКТ № 2
выполненных работ
за февраль 2011 года

№№ п/п	№№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1. Демонтажные работы								
1	2	Е10-7-1 (ДМ)	Разборка деревянной обшивки стен из вагонки ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	63,3	50,15	3,71	3174	235	3271	0,2904	18
			м2 обшивки стен за вычетом проемов		46,44	1,41	2940	89	108	0,0068	0
2	16	Е10-7-1 (ДМ)	Разборка деревянной обшивки стен ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	300	50,15	3,71	15045	1113	15503	0,2904	87
			м2 обшивки стен за вычетом проемов		46,44	1,41	13932	423	108	0,0068	2
			Итого по разделу:				***18219***	***1348***	***18774***		***105***
							16872	***512***			***2***
			Раздел 4. Стены								
3	23	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	35	1420,81	372,83	49728	13049	27213	3,72	130
			м3 кладки		594	139,5	20790	4883	106	0,68	24
4	24	99-1-1ТОО "NetComAstan	Газоблок ТОО "NetComAstana" (13500/1,12/1,823/1,06/1,02)	32,2	6115		196903				
			м3								

	25	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,46038	60879,65	422,15	28028	194	5885	56,4	26
			т металлических изделий		8257,5	157,5	3802	1750	106	0,77	0
5	28	Е9-62-2	Изготовление опорных стоек Ст1 с элементами крепления П1,П2	0,278	8077,36	2622,65	2246	729	1050	23,3	6
			т конструкций		4194	468,05	1166	130	81	1,77	–
6	29	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из	0,063	54400		3427				
			т								
7	30	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,011	54500		600				
8	31	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,105	54000		5670				
			т								
9	32	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,063	54600		3440				
			т								
10	33	Е9-17-1	Монтаж стоек	0,278	4646,85	2285,57	1292	635	495	9,35	3
			т конструкций		1579,5	617,13	439	172	81	2,34	1
11	34	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг Мн1	0,0104	70437,87	304,24	733	3	97	58	1
			т		9675	114,75	101	1	95	0,56	–
12	35	Е9-62-2	Изготовление м/конструкций перемычек	2,808	8077,36	2622,65	22681	7364	10604	23,3	65
			т конструкций		4194	468,05	11777	1314	81	1,77	5
13	36	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 16-40	2,592	54400		141005				

			т							
14	37 1-1-886	обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,089	56500		5029				
			т							
15	38 Е9-25-1	Монтаж перемычек	2,808	5030,5	2020,02	14126	5672	6312	14,1	40
		т конструкций		2272,5	502,43	6381	1411	81	1,79	5
		Итого по разделу 4				***474908***	***27646***	***51656***		***271***
						44456	***9661***			***35***
	Раздел 5. Кровля									
16	47 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	67,23	14696,12	316,57	988020	21283	261881	22,5	1513
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	234465	8017	108	0,58	39
17	48 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой кровли в осях А-Е,2-8 и Б-В,1-2	2600	232,16	1,19	603616	3094	76366	0,155	403
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	70200	1170	107	0,0022	6
18	49 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, б=50мм (нижний слой)	1763,79	189,45	4,72	334150	8325	137127,97	0,403	711
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	125017	3140	107	0,0086	15
19	50 1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175	90,83518	5040		457809				
			м3							
20	51 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой б=175 мм (верхний слой)	2600	189,45	4,72	492570	12272	202140	0,403	1048
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	184288	4628	107	0,0086	22
21	52 1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175	468,65	5040		2361996				
			м3							
22	53 Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 28 мм	1763,79	228,26	8,39	402603	14798	89625	0,268	473
		м2 покрытия		43,88	3,17	77395	5591	108	0,0155	27
		Итого по разделу 5				***5640764***	***59772***	***767140***		***4148***

	Раздел 6. Проемы					***691366***	***22546***			***110***
23	59 Е9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	35,1753	12465,99	28,84	438495	1014	26701	4,98	175
		м2		927	10,15	32608	357	81	0,041	1
		Итого по разделу 6				***438495***	***1014***	***26701***		***175***
						32608	***357***			***1***
	Раздел 9. Внутренняя отделка									
24	108 Е15-37-9	Облицовка потолков стекломагниевыми листами (СМЛ) на металлическом каркасе (прим)	1133,5	1006,87	2,86	1141287	3242	304720	1,63	1848
		м2		282,04	0,94	319692	1065	95	0,0046	5
25	118 Е15-36-1	Облицовка стен листами СМЛ при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	2000	883,04	4,85	1766080	9700	426113	1,288	2576
		м2		222,86	1,41	445720	2820	95	0,0062	12
26	126 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	390,1	645,94	6,12	251981	2387	53258	0,8056	314
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	55156	905	95	0,01132	4
27	128 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен	20	899,47	4,92	17989	98	3703	1,15	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	3861	37	95	0,0091	–
28	129 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	20	16,91	0,12	338	2	262	0,092	2
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	275	1	95	0,0002	–
29	135 Е15-37-9	Облицовка потолков стекломагниевыми листами (СМЛ) на металлическом каркасе (прим)	1050	1006,87	2,86	1057214	3003	282273	1,63	1712
		м2		282,04	0,94	296142	987	95	0,0046	5
30	136 Е15-36-1	Облицовка стен листами СМЛ при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	143,24	883,04	4,85	126487	695	30518	1	184
		м2		222,86	1,41	31922	202	95	0,0062	1

		Итого по разделу 9				*4361376*	*19127*	*1100847*		*6659*
						1152769	*6017*			*27*
		Раздел 11. Разные работы								
31	140	E8-22-3	Заполнение проемов газобетонными блоками	13,36	4134,43	319,7	55236	4271	8221	3	41
			м3 кладки								
					461,25	119,25	6162	1593	106	1	8
32	141	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,708	8679,65	422,15	6145	299	6315	56	40
			т металлических изделий								
					8257,5	157,5	5846	112	106	1	1
33	142	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,708	52200		36958				
			т								
34	144	E61-28-4	Обертывание перемычек металлической сеткой под штукатурку	15	606,43	0,55	9096	8	698	0,262	4
			м2								
					48,96	0,09	734	1	95	0,0008	–
35	145	E15-61-1	Оштукатуривание перемычек цементно-известковым или цементным раствором	15	178,85	3,39	2683	51	1678	0,65	10
			м2 оштукатуриваемой поверхности								
					117	0,72	1755	11	95	0,0505	1
36	146	E6-19-1	Устройство опорных подушек под перемычки	0,2	8729,72	316,01	1746	63	283	8,25	2
			м3								
					1368	119,39	274	24	95	0,583	–
37	147	4-1-22	сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,055	55300		3042				
			т								
38	148	E9-62-8	Изготовление м/конструкций креплений венткоробов	0,0092	25987,18	4444,95	239	41	152	110	1
			т конструкций								
					19800	697,37	182	6	81	2,55	–
39	149	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	0,0079	54000		427				
			т								
40	150	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0013	53600		70				
			т								
41	151	E9-61-13	Монтаж деталей крепления	0,0092	9883,8	2860,42	91	26	53	36,3	–

		т конструкций								
				6300	736,43	58	7	81	3,51	–
42	152 Е12-10-1	Обшивка венткоробов листовой оцинкованной сталью	120	715,87	1,24	85904	149	19735	0,972	117
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	18388	56	107	0,0023	–
		Итого по разделу 11				***201637***	***4908***	***37135***		***215***
						33400	***1810***			***9***
		Водоснабжение и канализация								
43	11 Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	1,5	6924,87	260,48	10387	391	1002	3,94	6
		м3								
				614,25	89,46	921	134	95	0,3512	1
44	12 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,1	86389,69	9375,11	8639	938	1498	91	9
		т конструкций								
				16380	2107,33	1638	211	81	7,36	1
45	13 Е9-61-12	Монтаж креплений для котла	0,1	20925,11	5486,63	2093	549	1000	65,2	7
		т конструкций								
				12195	153,68	1220	15	81	0,66	–
46	14 Е16-7-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм	10	1707,17	27,39	17072	274	2122	1,03	10
		м трубопровода								
				174,15	10,26	1742	103	115	0,0501	1
47	15 Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	40	1226,07	19,03	49043	761	5710	0,69	28
		м трубопровода								
				117	7,13	4680	285	115	0,0348	1
48	16 Е6-3-1	Устройство бетонного фундамента для насоса	1,5	6924,87	260,48	10387	391	1002	3,94	6
		м3								
				614,25	89,46	921	134	95	0,3512	1
49	17 Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	50	609,52	9,63	30476	482	12614	1,22	61
		м трубопровода								
				215,78	3,6	10789	180	115	0,0176	1
50	18 Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	15	549,07	6,65	8236	100	4391	1,4	21
		м трубопровода								

				252	2,5	3780	38	115	0,0122	–
51	19 Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	36	408,03	5,28	14689	190	7888	1,05	38
		м трубопровода		188,55	1,98	6788	71	115	0,0097	–
52	20 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	50	413,13	7,9	20657	395	13496	1,29	65
		м трубопровода		231,75	2,95	11588	148	115	0,0144	1
53	21 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15,20 мм	166	503,47	12,19	83576	2024	56711	1,64	272
		м трубопровода		292,5	4,57	48555	759	115	0,0223	4
54	22 9-1-11	Кран шаровый, Dy 50 мм	4	945		3780				
		шт								
55	23 9-1-10	Кран шаровый, Dy 40 мм	2	702		1404				
		шт								
56	24 9-1-9	Кран шаровый, Dy 32 мм	2	499		998				
		шт								
57	25 9-1-7	Кран шаровый, Dy 20 мм	13	313		4069				
		шт								
58	26 9-1-6	Кран шаровый, Dy 15 мм	8	266		2128				
		шт								
59	27 9-1-8	Кран шаровый, Dy 25 мм	4	403		1612				
		шт								
60	28 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм (сухотруб)	30	444,67	4,19	13340	126	2119	0,337	10
		м трубопровода		59,85	1,58	1796	47	115	0,0076	–
61	29 9-1-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	477		477				
		шт								
62	30 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм (сухотруб)	25	374,67	4,19	9367	105	1766	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1496	40	115	0,0076	–

63	31 9-1-44	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	383		383				
64	32 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 20 мм *кран*	5	7932,57	1,57	39663	8	311	0,3	2
				54	–	270	–	115	–	–
65	33 Е16-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 160 мм *м трубопровода*	15	1501,36	14,31	22520	215	3531	1,14	17
				199,35	5,36	2990	80	115	0,0262	–
66	34 Е16-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм *м трубопровода*	80	913,94	14,83	73115	1186	18562	1,11	89
				196,2	5,56	15696	445	115	0,0271	2
67	35 Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм *м трубопровода*	9	609,52	9,63	5486	87	2270	1,22	11
				215,78	3,6	1942	32	115	0,0176	–
68	36 Е16-15-3	Установка затвора дискового диаметром до 100 мм *шт*	2	1875,93	90,13	3752	180	1109	2,6	5
				447,75	33,75	896	68	115	0,16	–
69	37 14-5-5	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=100 мм *шт*	2	8520		17040				
70	38 Е16-15-5	Установка затвора дискового диаметром до 150 мм *шт*	2	2004,94	155,59	4010	311	2469	6,05	12
				1014,75	58,5	2030	117	115	0,28	1
71	39 14-5-6	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=150 мм *шт*	2	11300		22600				

72	40 Е16-7-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм	8	1707,17	27,39	13657	219	1696	1,03	8
		м трубопровода		174,15	10,26	1393	82	115	0,0501	–
73	41 Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	8	1226,07	19,03	9809	152	1142	0,69	6
		м трубопровода		117	7,13	936	57	115	0,0348	–
74	42 Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	3	1412,7	6,95	4238	21	288	0,46	1
		комплект		81	2,25	243	7	115	0,01	–
75	43 Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	167	0,79	50
		комплект		139,5	4,5	140	5	115	0,02	–
76	44 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	90	511,7	14,12	46053	1271	10934	0,553	50
		м трубопровода		100,35	5,29	9032	476	115	0,0258	2
		Итого по водоснабжению и канализации				***557654***	***10385***	***153798***		***792***
						131482	***3534***			***16***
		Отопление								
77	1 Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	50	415,83	5,6	20792	280	11622	1,11395	56
		м трубопровода		200,03	2,1	10002	105	115	0,01029	1
78	2 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	260	433,72	8,38	112767	2179	74448	1,36856	356
		м трубопровода		245,86	3,13	63924	814	115	0,01528	4
79	3 Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	90	570,82	7,05	51374	635	27945	1,48526	134

		м трубопровода		267,35	2,65	24062	239	115	0,01294	1
80	4 Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	40	627,25	10,22	25090	409	10706	1,2943	52
		м трубопровода		228,92	3,82	9157	153	115	0,01867	1
81	5 Е16-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	50	825,92	17,08	41296	854	15466	1,48526	74
		м трубопровода		262,57	6,4	13129	320	115	0,03119	2
		Итого по Отоплению				***251319***	***4356***	***140187***		***671***
						120272	***1630***			***8***

Вентиляция и кондиционирование

82	1 Е20-32-3	Установка вентиляторов массой до 0,1 т ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	20	2831,47	111,23	56629	2225	41877	10,48478	210
		вентилятор		1778,61	42,17	35572	843	115	0,19845	4
83	2 80-1-1ТОО "Лек	Вентилятор ВКП 80-50-6 ТОО "Лека" (156300/1,12/1,823/1,02)	1	75051		75051				
		шт								
84	3 80-1-2ТОО "Лек	Вентилятор ВКП 60-35-4 ТОО "Лека" (109900/1,12/1,823/1,02)	2	52771		105542				
		шт								
85	4 80-1-3ТОО "Лек	Вентилятор ВКП 60-30-4 ТОО "Лека" (97500/1,12/1,823/1,02)	1	46817		46817				
		шт								
86	5 80-1-4Прайс-ли	Вентилятор осевой настенный NV 20 240 гравитац.жалюзи+шнурок (10192/1,12/1,823/1,02)	2	4894		9788				
		шт								
87	6 80-1-5DOSPEL	Вентилятор канальный WK 200A (19825/1.12/1.823/1.02)	2	9519		19038				
		шт								
88	7 80-1-6DOSPEL	Вентилятор канальный WK 315 (26360/1.12/1.823/1.02)	1	12657		12657				

			шт							
89	8	80-1-7DOSPEL	Вентилятор осевой POLO 4 100 PIR (датчик движения) (3359/1,823/1,12/1,02)	2	1613		3226			
			шт							
90	9	80-1-8Прайс-ли	Вентилятор осевой VENA 300 290 гравитац.жалюзи+шнурок (25811/1,12/1,823/1,02)	4	12394		49576			
			шт							
91	10	80-1-9ТОО "Лек	Вентилятор ВКП 50-30-4 ТОО "Лека" (54200/1,12/1,823/1,02)	1	26025		26025			
			шт							
92	11	80-1-10DOSPEI	Вентилятор канальный WK315 (26350/1.12/1.823/1.02)	1	12657		12657			
			шт							
93	12	80-1-11DOSPEI	Вентилятор канальный WK 200 (19825/1.12/1.823/1.02)	1	9519		9519			
			шт							
94	13	80-1-12DOSPEI	Вентилятор канальный WK 160 (16305/1.12/1.823/1.02)	1	7829		7829			
			шт							
95	14	80-1-13DOSPEI	Вентилятор осевой POLO 5 120 PIR (3683/1,12/1,823/1,02)	1	1768		1768			
			шт							
96	15	Е20-13-8	Установка воздушных клапанов периметром до 3200 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	855,85	50,92	856	51	642	3,34058	3
			клапан		538,3	19,85	538	20	115	0,0882	–
97	16	13-6-7	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным "Belimo" КВУ 800х500	1	43700		43700			
			шт							
98	17	Е20-13-7	Установка воздушных клапанов периметром до 2400 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	2	534,29	25,46	1069	51	811	2,10578	4
			клапан		342,33	9,92	685	20	115	0,0441	–
99	18	13-6-7	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным "Belimo" КВУ 600х350	2	38700		77400			
			шт							
100	28	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	123,72	1787,38	14,51	221135	1795	39597	1,69785	210
			м2 поверхности воздуховодов		272,87	5,44	33759	673	115	0,02657	3

101	29	Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	8	1704,6	14,51	13637	116	2561	1,69785	14
			м2 поверхности воздуховодов		272,87	5,44	2183	44	115	0,02657	–
102	30	Е20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	26,75	1677,99	11,66	44886	312	7842	1,55453	42
			м2 поверхности воздуховодов		250,54	4,37	6702	117	115	0,02139	1
103	31	Е20-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	8,48	1640,55	10,09	13912	86	2154	1,34505	11
			м2 поверхности воздуховодов		217,06	3,77	1841	32	115	0,01841	–
104	32	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	52,5	1970,55	10,09	103454	530	13333	1,34505	71
			м2 поверхности воздуховодов		217,06	3,77	11396	198	115	0,01841	1
105	33	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	580,27	1909,12	9,26	1107805	5373	111074	1,0121	587
			м2 поверхности воздуховодов		162,98	3,47	94572	2014	115	0,01698	10
106	34	Е20-13-5	Установка обратных клапанов периметром до 1000 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	2	272,98	5,93	546	12	434	1,13558	2
			клапан		186,05	2,48	372	5	115	0,01103	–
107	35	9-3-23	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	4860		9720				
			шт								
108	36	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	2	272,98	5,93	546	12	434	1,13558	2
			клапан		186,05	2,48	372	5	115	0,01103	0
109	37	80-1-21Прайс-л	Клапан обратный КО-315(7260/1,12/1,823/1,02)	1	3486		3486				

				шт							
110	39	80-1-23ТОО "Ле	Клапан огнезадерживающий ОЗД-200 (23300/1,12/1,823/1,02)	1	11188		11188				
				шт							
111	40	2-1-269	Сетка №5 в рамках	0,18	850		153				
				м2							
112	41	99-2-2ТОО "Лек	Решетка РВР 150х150 (2950/1,12/1,823/1,02/1,06)	24	1336		32064				
				шт							
113	42	99-2-3ТОО "Лек	Решетка РВР 150х200 (3230/1,12/1,02/1,823/1,06)	2	1463		2926				
				шт							
114	43	99-2-4ТОО "Лек	Решетка РВР 200х200 (3670/1,12/1,02/1,823/1,06	23	1662		38226				
				шт							
115	44	99-2-5ТОО "Лек	Решетка РВР 200х300 (4440/1,12/1,06/1,823/1,02)	10	2011		20110				
				шт							
116	45	99-2-6ТОО "Лек	Решетка РВР 200х400 (4890/1,12/1,06/1,823/1,02)	4	2215		8860				
				шт							
117	46	99-2-7ТОО "Лек	Решетка РВР 300х300 (5380/1,12/1,823/1,06/1,02)	15	2437		36555				
				шт							
118	47	99-2-8ТОО "Лек	Решетка РВР 400х400 (7520/1,12/1,06/1,823/1,02)	15	3406		51090				
				шт							
119	48	99-2-9ТОО "Лек	Решетка РВР 200х250 (3930/1,12/1,06/1,823/1,02)	14	1780		24920				
				шт							
120	49	99-2-10ТОО "Ле	Решетка РВР 150х250 (3430/1,12/1,06/1,823/1,02)	6	1554		9324				
				шт							
121	50	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	10	252,03	17,81	2520	178	2339	1,17968	12
				решетка	195,97	7,44	1960	74	115	0,03308	–
122	51	99-2-1Прайс-ли	Решетка РН 500х500 (6933/1,12/1,02/1,06/1,823)	4	3141		12564				
				шт							
123	52	99-2-13Прайс-л	Решетка РН 200х200 (1842/1,12/1,02/1,06/1,823)	1	834		834				
				шт							
124	53	99-2-15Прайс-л	Решетка РН 350х350 (3358/1,12/1,823/1,02/1,06)	5	1521		7605				
				шт							
125	54	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	2	369,92	31,4	740	63	611	1,53248	3
				решетка	253,02	12,4	506	25	115	0,05513	–
126	55	99-2-11Прайс-л	Решетка РН 600х1000 (11916/1,12/1,823/1,02/1,06)	1	5398		5398				
				шт							

127	56	99-2-12	Прайс-л	Решетка РН 600х800 (10400/1,12/1,823/1,02/1,06)	1	4711		4711			
				шт							
128	57	99-2-14	Нордвет	Лючок для замера параметров воздуха (1083/1,12/1,823/1,02/1,06)	18	491		8838			
				шт							
				Итого по вентиляции и кондиционированию				***2356900***	***10803,86***	***223709***		***1171***
								95886	***4069,96***			***19***

Электроосвещение

129	16	E21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с креплением накладными скобами	655	94,79	10,91	62087	7146	54139	0,483	316
			м кабеля								
					78,3	6,91	51287	4526	97	0,0301	20
130	17	16-3-39	Кабели контрольные, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,29	110700		32103				
			1000м								
131	18	16-3-31	Кабели контрольные, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,28	93800		26264				
			1000м								
132	19	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,65	79100		51415				
			1000м								
133	21	E21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	380	26,92	–	10230	–	9123	0,152	58
			м провода								
					24,75	–	9405	–	97	–	–
134	22	16-7-138	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ3, сечение 2,5 мм2	0,38	16600		6308				
			1000м								
135	23	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	65	114,4	7,8	7436	507	2756	0,29	19
			м								
					48,8	0,5	3172	33	86	0,003	–
136	24	8-10-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88), d 50-100 мм	0,026	93100		2421				
			т								
			Итого по электроосвещению				***198264***	***7653***	***66018***		***393***
							63864	***4559***			***20***

Электрооборудование

137	1 Ц8-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3458	241	3458	241	590	4	4
		шт		630	56,3	630	56	86	0,329	–
138	2 75-6-71	Пункт распределительный ПР 8503-2003-12 УХЛ2 с вводным выключателем ВА57-35 с Iн=250А и 12-ю отходящими автоматами ВА57-31 Iн=100А - 4шт и ВА61-29 Iн=63А Iр=25А - 6шт: Iр=50А-2шт (прим)	1	90800		90800				
		комплект								
139	3 Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	–	4140	–	2357	6,98	14
		шкаф		1215	–	2430	–	97	–	–
140	4 75-6-30	Устройства (ящики) управления РУС М 5115-2674 с автоматическим выключателем (прим)	1	44400		44400				
		шт								
141	5 75-6-16	Ящики управления РСУМ5115-1874 на ток Iн=25А с автоматическими выключателями (прим)	1	38300		38300				
		шт								
142	7 Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	451,8	94,79	10,91	42826	4929	37343	0,483	218
		м кабеля		78,3	6,91	35376	3122	97	0,0301	14
143	11 16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,0702	248700		17459				
		1000м								
144	13 16-1-589	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,0225	285100		6415				
		1000м								
145	14 16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,12	192700		23124				
		1000м								

146	15 16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,2592	79100		20503				
		1000м								
147	16 16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,3456	125400		43338				
		1000м								
148	17 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,338	60500		20449				
		1000м								
149	33 Ц8-411-1	Гофрорукав, Dн до 25 мм	650	114,4	7,8	74360	5070	27559	0,29	189
		м		48,8	0,5	31720	325	86	0,003	2
150	34 8-4-534	Гофрорукав Д до 25 мм (прим)	650	571		371150				
		м								
151	35 Ц8-411-1	Гофрорукав, Dн до 48 мм	1180	114,4	7,8	134992	9204	50030	0,29	342
		м		48,8	0,5	57584	590	86	0,003	4
152	36 8-4-534	Гофрорукав Д до 48мм (прим)	1180	571		673780				
		м								
		Итого по электрооборудованию				***1609494***	***19444***	***117879***		***767***
						127740	***4093***			***20***
		Всего прямые затраты				**16109029**	**166458**			**15368**
						2510713	**58789**			**267**

В том числе стоимость, тенге:	
материалов	13258359
оборудования	173500
Накладные расходы, тенге	2703845
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	1118362
Всего	**19931236**
Временные здания и сооружения 2,3%х0,8=1,84%	363542
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,64%	531202
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	201213
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	80485
Итого в ценах 2001г., МРП = 775 тенге	**21107678**
Итого по акту в текущих ценах 2010г., МРП = 1413 тенге	**38479297**

Итого по акту с учетом скидки подрядчика 7%	**35785746**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	715715
Итого по акту в текущих ценах	**36501461**
НДС12%	4380175
Всего по акту	**40881637**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "КазМунайГаз-Сервис"

_____**Кеулимжаев С. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____**Каражанов С. К.**

Согласовано:
Управляющий директор по строительству

_____Ашемгалиев А. К.

Директор Департамента строительства

_____Смагулов С. А.

Менеджер Департамента строительства

_____Беккужин С. С.

Менеджер Департамента строительства

_____Барболова Д. А.

Главный менеджер ДЭАиБП

_____Демеуов М. Д.

Директор Зерендинского филиала

_____Султанов К. А.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

ЗАКАЗЧИК (застройщик): **ТОО «КазМунайГаз-Сервис»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС»**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: **Капитальный ремонт и реконструкция здания бассейна со спортзалом оздоровительного комплекса «Сункар» в пос. Зеренда Акмолинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2011г

(представляется ежемесячно генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		515-21	30.12.2010			ТОО	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В т.ч. налог на добавленную стоимость 12%
	сначала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (за февраль)	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце (за_____)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**76 738 843**								**8 222 019**
В т. ч в отчетном периоде		**15 165 161**							**1 624 839**

ЗАКАЗЧИК
ТОО «КазМунайГаз-Сервис»

Генеральный директор _____ Кеулимжаев С. Ж.

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС»

Директор _____ Каражанов С. К.

Заказчик: ТОО "КазМунайГаз-Сервис"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Стройка: Оздоровительный комплекс "Сункар", пос. Зеренда, Акмолинская область
Объект Капитальный ремонт и реконструкция здания бассейна со спортзалом ОК "Сункар"

АКТ №3
выполненных работ
за март 2011 года

№№ п/п	№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1. Демонтажные работы								
1	8	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	105	158,38	23,78	16630	2497	13568	0,9115	96
			м2		134,6	8,98	14133	943	90	0,0439	5
2	15	Е46-47-1	Разборка облицовки из тесанного камня	300	602,55	–	180765	–	162689	4,3293	1299
			м2 облицовкии		602,55	–	180765	–	90	–	–
			Итого по разделу 1				***197395***	***2497***	***176257***		***1395***
							194898	***943***			***5***
			Раздел 4. Стены								
3	26	Е6-19-1	Устройство монолитной подушки МП1	0,01	8729,72	316,01	87	3	14	8,25	–
			м3		1368	119,39	14	1	95	0,583	–
4	27	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,001	54000		54				
			т								
6	39	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	70	21,8	0,05	1526	4	330	0,0295	2
			м2		5,81	0,02	407	1	81	0,0001	–

7	40	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	70	25,65	0,02	1796	1	236	0,0213	1
			м2		4,16	–	291	–	81	–	–
8	41	Е26-31-1	Теплоизоляция перемычек изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,26	4720,06	330,46	1227	86	452	10,58	3
			м3 изоляции		1809	123,75	470	32	90	0,6	–
			Итого по разделу 4				***4690***	***94***	***1032***		***6***
							1182	***34***			***0***
			Раздел 6. Проемы								
9	62	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	73,3	396,34	102,53	29052	7515	14829	0,899	66
			м2 проемов		151,65	35,67	11116	2615	108	0,1393	10
10	63	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-9Л внутренние	13,96	4010		55980				
			м2								
11	64	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7; ДГ 21-7Л; ДГ 21-8; ДГ 21-8Л внутренние	48,86	4250		207655				
			м2								
12	65	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние	5,235	3540		18532				
			м2								
13	66	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13 внутренние	5,235	3900		20417				
			м2								
14	67	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	42	1380		57960				
			комплект								
15	68	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	42	583		24486				
			шт								
			Итого по разделу 6				***414082***	***7515***	***14829***		***66***
							11116	***2615***			***10***
			Раздел 7. Полы								

16	69 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	70	163,05	9,95	11414	697	4347	0,356	25
		м2 стяжки		52,2	3,74	3654	262	111	0,0182	1
17	70 Е11-4-1	Устройство оклеечной гидроизоляции из 1 слоя толя на битумной мастике	70	325,89	18,42	22812	1289	7216	0,416	29
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	6017	484	111	0,0337	2
18	72 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	155,4	163,05	9,95	25338	1546	9649	0,356	55
		м2 стяжки		52,2	3,74	8112	581	111	0,0182	3
19	73 Е11-4-1	Устройство оклеечной гидроизоляции из 1 слоя толя на битумной мастике	155,4	325,89	18,42	50643	2862	16018	0,416	65
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	13357	1074	111	0,0337	5
20	74 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	181,7	163,05	9,95	29626	1808	11283	0,356	65
		м2 стяжки		52,2	3,74	9485	680	111	0,0182	3
21	75 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	260	163,05	9,95	42393	2587	16144	0,356	93
		м2 стяжки		52,2	3,74	13572	972	111	0,0182	5
22	76 Е11-4-1	Устройство оклеечной гидроизоляции из 1 слоя толя на битумной мастике	260	325,89	18,42	84731	4789	26800	0,416	108
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	22347	1797	111	0,0337	9
23	77 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=3,000;	780	217,63	9,05	169751	7059	46970	0,251	196
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	39663	2652	111	0,0165	13
24	81 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	75,9	163,05	9,95	12375	755	4713	0,356	27
		м2 стяжки		52,2	3,74	3962	284	111	0,0182	1
25	82 Е11-4-1	Устройство оклеечной гидроизоляции из 1 слоя толя на битумной мастике	75,9	325,89	18,42	24735	1398	7823	0,416	32
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	6524	524	111	0,0337	3
26	83 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=2,000;	151,8	217,63	9,05	33036	1374	9141	0,251	38

		м2 изолируемой поверхности								
27	84 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя, б=50 мм	3,475	50,85	3,4	7719	516	111	0,0165	3
		м3 подстилающего слоя		5907,98	–	20530	–	2187	3,66	13
28	85 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	69,5	567	–	1970	–	111	–	–
		м2 покрытия		272,85	14,76	18963	1026	4472	0,361	25
29	86 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя б=60 ммК=0,170;	0,7089	52,43	5,54	3644	385	111	0,027	2
		м3 подстилающего слоя		6127,15	–	4344	–	446	3,66	3
30	87 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя, б=40 мм	0,664	567	–	402	–	111	–	–
		м3 подстилающего слоя		5907,98	–	3923	–	417	3,66	2
31	88 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	16,6	567	–	376	–	111	–	–
		м2 покрытия		1905,05	11,03	31624	183	1830	0,601	10
32	89 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	90,4	95,18	4,14	1580	69	111	0,0202	–
		м2 стяжки		163,05	9,95	14740	899	5613	0,356	32
33	90 Е11-4-1	Устройство оклеечной гидроизоляции из 1 слоя толя на битумной мастике	90,4	52,2	3,74	4719	338	111	0,0182	2
		м2 изолируемой поверхности		325,89	18,42	29460	1665	9318	0,416	38
34	91 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя б=50мм	1,915	85,95	6,91	7770	625	111	0,0337	3
		м3 подстилающего слоя		5907,98	–	11314	–	1205	3,66	7
35	92 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	38,3	567	–	1086	–	111	–	–
		м2 покрытия		272,85	14,76	10450	565	2464	0,361	14
36	93 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя под поы хоз.помещения	50	52,43	5,54	2008	212	111	0,027	1
		м3 подстилающего слоя		2319,5	–	115975	–	29471	3,24	162
				531	–	26550	–	111	–	–

37	94	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под полы хоз.помещения	50	6127,15	–	306358	–	31469	3,66	183
			м3 подстилающего слоя		567	–	28350	–	111	–	–
38	95	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,62	62695,78	327,33	101567	530	3099	11,6	19
			т		1890	123,75	3062	200	95	0,6	1
39	96	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	500	163,05	9,95	81525	4975	31047	0,356	178
			м2 стяжки		52,2	3,74	26100	1870	111	0,0182	9
			Итого по разделу 7				***1257627***	***36007***	***283142***		***1419***
							242029	***13525***			***66***

Раздел 9. Внутренняя отделка

40	109	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Алинекс Пласт толщиной до 2 мм	1641,4	171,8	3,94	281993	6467	161547	0,5535	909
			м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	167603	2446	95	0,00729	12
41	110	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1467	265,33	2,33	389239	3418	62060	0,26	381
			м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	64035	1291	95	0,0043	6
42	111	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек	165,9	326,29	2,21	54132	367	50486	1,76	292
			м2		319,5	0,83	53005	138	95	0,0041	1
43	112	1-1-652	Потолок подвесной "Люксолон" с комплектующими	165,9	1390		230601				
			м2								
44	118	Е15-36-1	Облицовка стен листами СМЛ при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	1189,2	883,04	4,85	1050111	5768	253367	1,288	1532
			м2		222,86	1,41	265025	1677	95	0,0062	7

45	119 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Алинекс Пласт толщиной до 2 мм	1000	133,54	3,43	133540	3430	71288	0,4552	455
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	73730	1310	95	0,0063	6
46	123 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	663,2	1323,3	4,62	877613	3064	162619	1,52	1008
		м2 облицовки		254,97	3,14	169096	2082	95	0,0162	11
47	124 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	639,6	217	1,88	138793	1202	48015	0,468	299
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	50081	461	95	0,0035	2
48	125 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	41,4	259,85	1,88	10758	78	1560	0,231	10
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	1612	30	95	0,0035	–
49	127 Е15-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	390,1	283,07	2,1	110426	819	24392	0,39	152
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	25368	308	95	0,0039	2
50	137 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Алинекс Пласт толщиной до 2 мм	1050	171,8	3,94	180390	4137	103342	0,5535	581
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	107216	1565	95	0,00729	8
51	138 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Алинекс Пласт толщиной до 2 мм	1100	133,54	3,43	146894	3773	78417	0,4552	501
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	81103	1441	95	0,0063	7
52	139 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1100	259,85	1,88	285835	2068	41434	0,231	254

м2 окрашиваемой поверхности	38,93	0,72	42823	792	95	0,0035	4
Итого по разделу 9			***3890325***	***34591***	***1058527***		***6374***
			1100697	***13541***			***67***
Всего прямые затраты			**5764119**	**80704**			**9260**
			1549922	**30658**			**148**
В том числе стоимость, тенге:							
материалов			4133493				
Накладные расходы, тенге			1533786				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%			92027				
Всего			**7389933**				
Временные здания и сооружения 2,3%x0,8=1,84%			135975				
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,64%			198684				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			75259				
На оплату дополнительных отпусков 0,4%			30104				
Итого в ценах 2001г., МРП = 775 тенге			**7829954**				
Итого по акту в текущих ценах 2010г., МРП = 1413 тенге			**14274006**				
Итого по акту с учетом скидки подрядчика 7%			**13274826**				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			265497				
Итого по акту в текущих ценах			**13540322**				
НДС12%			1624839				
Всего по акту			**15165161**				

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "КазМунайГаз-Сервис"

_____ **Кеулимжаев С. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ **Каражанов С. К.**

Согласовано:
Управляющий директор по строительству

_____ Ашемгалиев А. К.

Директор Департамента строительства

_____Смагулов С. А.

Менеджер Департамента строительства

_____Беккужин С. С.

Менеджер Департамента строительства

_____Барболова Д. А.

Главный менеджер ДЭАиБП

_____Демеуов М. Д.

Директор Зерендинского филиала

_____Султанов К. А.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

ЗАКАЗЧИК (застройщик): **ТОО «КазМунайГаз-Сервис»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС»**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: **Капитальный ремонт и реконструкция здания бассейна со спортзалом оздоровительного комплекса «Сункар» в пос. Зеренда Акмолинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2011г

(представляется ежемесячно генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		515-21	30.12.2010			ТОО	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В т.ч. налог на добавленную стоимость 12%
	сначала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце (за_____)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**99 277 748**								**10 636 902**
В т. ч в отчетном периоде		**22 538 905**							**2 414 883**

ЗАКАЗЧИК
ТОО «КазМунайГаз-Сервис»

Генеральный директор_____Кеулимжаев С. Ж.

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС»

Директор_____Каражанов С. К.

Заказчик: ТОО "КазМунайГаз-Сервис"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Стройка: Оздоровительный комплекс "Сункар", пос. Зеренда, Акмолинская область
Объект Капитальный ремонт и реконструкция здания бассейна со спортзалом ОК "Сункар"

АКТ № 4
выполненных работ
за апрель 2011 года

№№ по пп	№№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1. Демонтажные работы								
1	15	Е46-47-1	Разборка облицовки из тесанного камня	250	602,55	–	150638	–	135574	4,3293	1082
			м2 облицовкии		602,55	–	150638	–	90	–	–
2	17	Е46-40-3	Разборка покрытий кровель из черепицы	2580	88,67	9,27	228769	23917	192517	0,5552	1432
			м2		79,4	3,51	204852	9056	90	0,0171	44
			Итого по разделу 1				**379407**	**23917**	**328091**		**2514**
							355490	**9056**			**44**
			Раздел 4. Стены								
3	42	Е8-13-5	Кладка наружных сложных стен из камней при высоте этажа до 4 м	5,6	4452,99	291,91	24937	1635	5115	4,45	25
			м3 кладки		751,5	110,25	4208	617	106	0,53	3
			Итого по разделу 4				**24937**	**1635**	**5115**		**25**
							4208	**617**			**3**

Раздел 5. Кровля

4	46	Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	8	8399,8	88,43	67198	707	977	0,389	3
			шт сборных конструкций		65,93	31,06	527	248	126	0,1305	1
5	54	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2000	1229,17	8,2	2458340	16400	590704	1,71	3420
			м2 кровли		272,95	3,08	545900	6160	107	0,015	30
			Итого по разделу 5				**2525538**	**17107**	**591681**		**3423**
							546427	**6408**			**31**
		Раздел 7. Полы									
6	78	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	350	163,05	9,95	57068	3483	21733	0,356	125
			м2 стяжки		52,2	3,74	18270	1309	111	0,0182	6
7	79	Е11-4-1	Устройство оклеечной гидроизоляции из 1 слоя толя на битумной мастике	350	325,89	18,42	114062	6447	36077	0,416	146
			м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	30083	2419	111	0,0337	12
8	80	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=3,000;	1050	217,63	9,05	228512	9503	63229	0,251	264
			м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	53393	3570	111	0,0165	17
9	97	Е15-171-2	Двухслойное лаковое покрытие существующего пола	7,7	95,15	–	733	–	151	0,112	1
			м2 отделываемой поверхности		20,7	–	159	–	95	–	–
10	98	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	556,2	169,46	1,88	94254	1046	41753	0,467	260
			м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	43550	400	95	0,0035	2
			Итого по разделу 7				**494629**	**20479**	**162943**		**796**
							145455	**7698**			**37**
		Раздел 8. Металлоконструкции									
11	99	Е9-62-2	Изготовление м/конструкций перемычек Пр-1, Пр-2	0,895	8077,36	2622,65	7229	2347	3380	23,3	21
			т конструкций		4194	468,05	3754	419	81	1,77	2

	100	1-1-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 20-40								
12				0,4722	60300		28474				
			т								
	101	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества								
13				0,4406	56500		24894				
			т								
14	102	Е9-62-7	Изготовление м/конструкций щитов Щ-1	1,493	49326,74	16388,64	73645	24468	39254	161	240
			т конструкций		28980	3479,8	43267	5195	81	13,02	19
	103	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества								
15				1,131	56500		63902				
			т								
	104	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
16				0,362	53600		19403				
			т								
17	105	Е9-53-2	Монтаж щитов Щ-1	1,493	9850,47	1162,94	14707	1736	9028	46,6	70
			т конструкций		7357,5	108	10985	161	81	0,53	1
	106	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
18				680	21,8	0,05	14824	34	3212	0,0295	20
			м2		5,81	0,02	3951	14	81	0,0001	–
	107	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
19				680	25,65	0,02	17442	14	2291	0,0213	14
			м2		4,16	–	2829	–	81	–	–
			Итого по разделу 8				**264520**	**28599**	**57165**		**365**
							64786	**5789**			**22**
	Раздел 9. Внутренняя отделка										
	116	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса								
20				7,7	926,93	4,92	7137	38	1597	1,28	10
			м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	1667	14	95	0,0091	–

21	117 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	7,7	16,91	0,12	130	1	101	0,092	1
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	106	–	95	0,0002	–
22	119 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Алинекс Пласт толщиной до 2 мм	2189,2	133,54	3,43	292346	7509	156064	0,4552	997
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	161410	2868	95	0,0063	14
23	120 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1040,2	259,85	1,88	270296	1956	39182	0,231	240
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	40495	749	95	0,0035	4
24	121 Е15-79-5	Отделка внутренних стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов "Байрамикс"	750,9	693,43	1,83	520697	1374	44143	0,2956	222
		м2 отделываемой поверхности		61,2	0,68	45955	511	95	0,0034	3
25	122 Е15-17-5	Гладкая облицовка колонн цветной мозаикой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	55,4	1323,3	4,62	73311	256	13584	1,52	84
		м2 облицовки		254,97	3,14	14125	174	95	0,0162	1
26	133 Е9-62-2	Изготовление м/конструкций крепления защитной сетки	0,009	6851,36	1396,65	62	13	32	23,3	–
		т конструкций		4194	164,25	38	1	81	1,77	–
27	134 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,009	56800		511				
		т								
		Итого по разделу 9				**1164490** **263796**	**11147** **4317**	**254703**		**1554** **22**

Раздел Водоснабжение

28	45 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	3	758,75	20,8	2276	62	477	0,725	2
		м трубопровода		130,5	7,79	392	23	115	0,038	–

	46	E16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм	1	891,93	90,13	892	90	554	2,6	3
29				шт	447,75	33,75	448	34	115	0,16	–
30	47	9-1-117	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	1	1520		1520				
				шт							
31	48	E16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	5	10263,47	23,09	51317	115	958	0,9	5
				кран	157,5	9	788	45	115	0,04	–
32	49	80-1-21ТОО	Огнетушитель ОПВ (заряд в комплекте) (3340/1,12/1,823/1,02)	10	1604		16040				
				шт							
33	50	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	932	1,47	4
				шт	254,25	15,75	763	47	115	0,07	–
34	51	14-5-2	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=50 мм	3	6000		18000				
				шт							
35	52	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	214	11,13	–	2382	–	2631	0,0501	11
				м трубопровода	10,69	–	2288	–	115	–	–
36	53	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр=2; ктрм=2; кзпр=2; кэкс=2; кзпм=2; кмат=2;	35	51,31	0,04	1796	1	236	0,0426	1
				м2	8,32	–	291	–	81	–	–
			Итого по разделу водоснабжение				**95643** **4970**	**386** **149**	**5788**		**26** **0**
	Раздел Отопление										
37	7	9-4-53	Краны шаровые п/п, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	9	1390		12510				
				шт							

	8 9-4-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые								
38		11ч38п для воды, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	2	5670		11340				
		шт								
39	9 9-4-6	Кран Маевского	87	331		28797				
		шт								
	10 Е16-15-1									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр=1,03;								
40		ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	129	491,34	41,63	63383	5370	42493	1,55952	201
		шт		269,73	16,71	34795	2156	115	0,07426	10
	12 80-3-2ООО "Ф	*Терморегулятор прямого действия с клапаном RTD-G-20 ООО "Контек-Ярославль"*								
41		(13665/1,823/1,06/1,12/1,02)	86	6190		532340				
		шт								
	13 80-3-3Прайс-	Клапан запорный RLV-20 прямой, никелированный								
42		(2449/1,12/1,823/1,02)	36	1176		42336				
		шт								
	16 80-3-6Прайс-	Балансировочный клапан MSV-I/M DN20, PN16,								
43		Kvs=2,4v3/ч (18986/1,12/1,823/1,02)	1	9117		9117				
		шт								
	18 80-3-2Прайс-	Клапан запорный Danfoss MSV-M Ду32								
44		(11516/1,12/1,823/1,02)	1	5530		5530				
		шт								
	19 80-3-3Прайс-	Клапан запорный Danfoss MSV-M Ду20								
45		(6858/1,12/1,823/1,02)	3	3293		9879				
		шт								
	21 Е16-27-7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03;								
46		кэкс=1,03; кзпм=1,03;	1	7495,61	118,45	7496	118	1504	7,06559	7
		врезка		1262,74	45,35	1263	45	115	0,21218	–
		Итого по разделу Отопление				**722728**	**5488**	**43997**		**208**
						36058	**2201**			**10**
	Раздел Электроосвещение									
	15 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и								
47		коробах, масса 1 м до 1 кг	565	27,7	2,1	15651	1187	9815	0,1	57
		м кабеля		19,7	0,5	11131	283	86	0,003	2

48	25 Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	3200	78,15	8,23	250080	26336	210420	0,388	1242
		м труб		63,68	4,11	203776	13152	97	0,0188	60
49	26 8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	3144,5	153		481109				
		м								
50	27 1-5-55	Втулка В28УХЛ3 ТУ 36-1899-80 (прим)	0,405	31200		12636				
		1000шт								
51	28 Е21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	7	314,3	20,67	2200	145	1553	1,26	9
		шт		220,5	8,19	1544	57	97	0,04	–
52	29 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	7	4720		33040				
		шт								
53	30 Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	10	82,17	–	822	–	520	0,337	3
		шт		53,55	–	536	–	97	–	–
54	31 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 10 А, тип А14-001 (прим)	10	215		2150				
		шт								
55	32 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	57	35,4	–	2018	–	1630	0,187	11
		шт		29,48	–	1680	–	97	–	–
56	33 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	57	156		8892				
		шт								
57	34 Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	74,54	–	149	–	104	0,337	1
		шт		53,55	–	107	–	97	–	–
58	35 18-1-147	Розетка штепсельная РЦ-16-СД (прим)	2	66		132				
		шт								
59	36 Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	64	74,54	–	4771	–	3324	0,337	22
		шт		53,55	–	3427	–	97	–	–
60	37 18-1-157	Розетка штепсельная 2РС16-208 (прим)	64	134		8576				
		шт								

61	38	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	5	74,54	–	373	–	260	0,337	2
			шт		53,55	–	268	–	97	–	–
62	39	18-1-155	Розетка штепсельная РС 10-380 (прим)	5	171		855				
			шт								
63	40	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	26	254,8	12,5	6625	325	6023	1	26
			шт		234	–	6084	–	99	–	–
64	41	18-3-54	Коробка осветительная У409У1 ТУ-1859-75 (прим)	1	381		381				
			шт								
65	42	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	366	254,8	12,5	93257	4575	84788	1	366
			шт		234	–	85644	–	99	–	–
66	43	18-3-54	Коробка осветительная У994У2 ТУ36-2415-81 (прим)	1	381		381				
			шт								
67	44	17-6-66	Лампы люминисцетные Philips (прим)	392	416		163072				
			шт								
68	45	17-6-51	Лампы накаливания	40	17		680				
			шт								
69	46	17-6-69	Лампы прожекторные	19	1340		25460				
			шт								
70	47	17-6-72	Лампы Philips (прим)	27	704		19008				
			шт								
71	48	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	16	119,6	2,58	1914	41	1580	0,608	10
			шт		100,8	1,02	1613	16	97	0,005	–
72	49	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	16	462		7392				
			шт								
			Итого по разделу Электроснабжение				**1141624**	**32609**	**320017**		**1748**
							315810	**13508**			**62**

Раздел Электрооборудование

	6	Е21-11-1									
73			Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	1807,2	94,79	10,91	171304,488	19716,552	149372	0,483	873

		м кабеля									
				78,3	6,91	141503,76	12487,752	97	0,0301	54
74	7 16-1-140	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2 *1000м*	0,06	330600		19836				
75	8 16-1-138	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2 *1000м*	0,07	179800		12586				
76	9 16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 *1000м*	0,42	122300		51366				
77	10 16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 *1000м*	0,1638	248700		40737,06				
78	11 16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 *1000м*	0,128	159700		20442				
79	12 16-1-589	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 *1000м*	0,1275	285100		36350,25				
80	14 16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 *1000м*	0,6048	79100		47839,68				
81	15 16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 *1000м*	0,2304	125400		28892,16				
82	16 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,507	60500		30673,5				
83	17 16-3-160	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 *1000м*	0,66	97600		64416				
84	18 16-3-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 *1000м*	0,12	83000		9960				
85	19 16-3-36	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	0,05	297100		14855				

			1000м							
86	22 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1260	125,6	64,1	158256	80766	61982	0,26	328
			м							
				41,4	15,8	52164	19908	86	0,093	117
	23 8-6-8									
87		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	1260	135		170100				
			м							
88	24 Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	528	159,9	81,1	84427	42821	33965	0,35	185
			м							
				54,5	20,3	28776	10718	86	0,119	63
	25 8-6-22									
89		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 40х3,5 мм	528	246		129888				
			м							
90	26 Ц8-407-3	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	132	183,6	92,6	24235	12223	9933	0,4	53
			м							
				63	24,5	8316	3234	86	0,143	19
	27 8-6-23									
91		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	132	279		36828				
			м							
92	40 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	24	78,3	2,1	1879	50	1339	0,39	9
			м							
				64,6	0,3	1550	7	86	0,002	–
93	41 Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	480	34,1	2,7	16368	1296	10485	0,15	72
			м кабеля							
				25	0,4	12000	192	86	0,002	1
94	42 16-1-325	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х 4 мм2	0,48	26600		12768				
			1000м							
	43 Ц8-572-4									
95		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	3	2849	178	8547	534	1359	3	9
			шт							
				486	40,5	1458	122	86	0,237	1
96	44 75-6-34	Шкаф ШУВ1, ШУВ2, ШУВ3 (прим)	3	65800		197400				

			шт							
	45 Ц8-572-4									
97		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	453	3	3
			шт	486	40,5	486	41	86	0,237	–
98	46 75-6-26	Шкаф ШУВ6 (прим)	1	40400		40400				
			шт							
	47 Ц8-572-4									
99		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849	178	5698	356	906	3	6
			шт	486	40,5	972	81	86	0,237	–
100	48 75-6-39	Шкаф ШУВ4, ШУВ8 (прим)	2	53800		107600				
			шт							
		Итого по разделу Оборудование				**1546501,14**	**157940,552**	**269794**		**1538**
						247225,76	**46790,752**			**255**
		Всего прямые затраты				**8360016**	**299307**			**12196**
						1984225	**96533**			**485**

В том числе стоимость, тенге:	
материалов	5731084
оборудования	345400
Накладные расходы, тенге	2039294
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	603235
Всего	**11002544**
Временные здания и сооружения 2,3%х0,8=1,84%	196091
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,64%	286525
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	108532
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	43413
Итого в ценах 2001г., МРП = 775 тенге	**11637106**
Итого по акту в текущих ценах 2010г., МРП = 1413 тенге	**21214445**
Итого по акту с учетом скидки подрядчика 7%	**19729434**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	394589
Итого по акту в текущих ценах	**20124023**
НДС12%	2414883

Всего по акту **22538905**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "КазМунайГаз-Сервис"

_____**Кеулимжаев С. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____**Каражанов С. К.**

Согласовано:
Первый заместитель генерального директора

_____Ашемгалиев А. К.

Директор ДКС

_____Смагулов С. А.

Менеджер ДКС

_____Беккужин С. С.

Главный специалист ДКС

_____Барболова Д. А.

Заместитель директора ДБПиЭА

_____Демеуов М. Д.

Директор Зерендинского филиала

_____Султанов К. А.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

ЗАКАЗЧИК (застройщик): **ТОО «КазМунайГаз-Сервис»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС»**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: **Капитальный ремонт и реконструкция здания бассейна со спортзалом оздоровительного комплекса «Сункар» в пос. Зеренда Акмолинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2011г

(представляется ежемесячно генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		515-21	30.12.2010			ТОО	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В т.ч. налог на добавленную стоимость 12%
	сначала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце (за_____)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**104 714 917**								**11 219 563**
В т. ч в отчетном периоде		**5 438 169**							**582 661**

ЗАКАЗЧИК
ТОО «КазМунайГаз-Сервис»

Генеральный директор _____ Кеулимжаев С. Ж.

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС»

Директор _____ Каражанов С. К.

Заказчик: ТОО "КазМунайГаз-Сервис"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Стройка: Оздоровительный комплекс "Сункар", пос. Зеренда, Акмолинская область
Объект Капитальный ремонт и реконструкция здания бассейна со спортзалом ОК "Сункар"

АКТ № 5
выполненных работ
за май 2011 года

№№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Демонтажные работы									
6	Е10-90-2 (ДМ									
		Демонтаж металлических дверных блоков ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	15,12	243,46	25,66	3681	388	3715	1,192	18
		м2 проемов		217,8	9,7	3293	147	108	0,04736	1
		Итого по разделу 1				**3681**	**388**	**3715**		**18**
						3293	**147**			**1**
	Раздел 5. Кровля									
43	Е12-7-3									
		Устройство кровель козырька из поликарбонатных плит Полигаль по готовым прогонам	21,8	143,5	5,78	3128	126	1651	0,418	9
		м2 кровли		68,63	2,16	1496	47	107	0,0106	–
44	99-12-1ООО	Плиты "Poligal" ТОО "Евролюкс" (1447/1,12/1,823/1,06/1,02)	21,8	656		14301				
		м2								
45	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (оформление выходов тр-в, зонты, фартуки) из листовой оцинкованной стали	47,5	1347,67	1,24	64014	59	7811	0,972	46

		м2 покрытия		153,23	0,47	7278	22	107	0,0023	–
54	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	600	1229,17	8,2	737512	4920	177221	1,71	1026
		м2 кровли		272,95	3,08	163770	1848	107	0,015	9
		Итого по разделу 5				**818956**	**5105**	**186684**		**1081**
						172544	**1917**			**9**
	Раздел 7. Полы									
71	Е15-33-5	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных гранитных плит при расходе до 4 шт на м2 в зданиях с повышенными требованиями к отделке	23,7	8706,84	680,13	206352	16119	53057	9,3	220
		м2 полов		1957,5	398,98	46393	9456	95	1,9481	46
		Итого по разделу 7				**206352**	**16119**	**53057**		**220**
						46393	**9456**			**46**
	Раздел 9. Внутренняя отделка									
113	Е34-58-2	Устройство натяжного потолка	74	60,03	0,18	4442	13	4035	0,372	27,528
		м2 поверхности		59,85	0,07	4429	5	91	0,0003	0,0222
114	2-1-283	Профиль для потолка	78,84	76		5992				
		м								
115	1-1-449	Полотно для натяжного потолка (прим)	76,45	439		33562				
		м2								
130	Е20-11-2	Установка радиаторных решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	20	343,48	28,48	6870	570	5537	1,39	28
		решетка		229,5	11,25	4590	225	115	0,05	1
131	13-12-61	Решетки радиаторные	20	557		11140				
		шт								
132	Е11-40-1	Устройство молдингов под потолком из МДФ на мастике КН-2	592	27,36	0,16	16197	95	10678	0,0899	53
		м плинтусов		16,18	0,07	9579	41	111	0,0003	–
		Итого по разделу 9				**78204**	**678**	**20251**		**108,528**
						18597,9	**271,18**			**1**

Раздел Водоснабжение

5	Е18-21-7	Установка сетчатых фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 100 мм	10	11407,46	144,83	114075	1448	3856	1,63	16
		фильтр		281,25	54	2813	540	115	0,26	3
6	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	10	858,7	1,57	8587	16	466	0,22	2
		комплект		40,5	–	405	–	115	–	–
7	1-1-646	Порошок кварцевый	0,675	33750		22781				
		т								
8	Е16-15-3	Установка затвора дискового диаметром до 100 мм	10	1875,93	90,13	18759	901	5538	2,6	26
		шт		447,75	33,75	4478	338	115	0,16	2
9	14-5-5	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=100 мм	10	8520		85200				
		шт								
10	Е16-15-3	Установка клапанов обратных диаметром до 100 мм	5	6735,93	90,13	33680	451	2769	2,6	13
		шт		447,75	33,75	2239	169	115	0,16	1
		Итого по разделу Водоснабжение				**283084**	**2816**	**12631**		**57**
						9935	**1047**			**6**

Раздел Вентиляция и кондиционирование

19	Е20-36-1	Установка фильтра ФВП 80-50 ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	2	996,27	169,82	1993	339,64	5563	5,31405	10,6281
		агрегат		806,2	64,5	1612	3224,8	115	0,3087	0,6174
21	80-1-15ТОО	Фильтр ФВП 60-35 ТОО"Лека" (7290/1,12/1,823/1,02)	2	3500		7000				
		шт								
22	Е20-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	2	1056,49	124,83	2113	249,66	5939	5,36918	10,73836
		калорифер								

				860,78	47,13	1722	3443,12	115	0,23153	0,46306
23										
		шт								
24	80-1-17Лисса	Калорифер ВНП 60-35/3 (37576/1,12/1,823/1,02	2	18043		36086				
		шт								
25	Е20-27-1	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа ПП, ВП 1-1 с размером пластин до100х500х750 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	2	2036,7	19,53	4073	39,06	959	0,84893	1,69786
		пластина								
				138,92	7,44	278	555,68	115	0,03308	0,06616
26	Ц8-532-2	Щит управления ЩУТ 4-0,4	2	948,3	16,3	1897	32,6	2286	3	6
		шт								
				443	2,3	886	1772	86	0,013	0,026
27	75-6-58	Шкаф управления	2	58300		116600				
		шт								
58	Е20-20-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 450 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	1458,72	13,59	1459	14	171	0,84893	1
		зонт								
				143,88	4,96	144	5	115	0,02205	–
59	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	3	866,66	5,93	2600	18	239	0,3969	1
		зонт								
				66,98	2,48	201	7	115	0,01103	–
60	Е20-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 315 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	1092,71	7,66	1093	8	105	0,54023	1
		зонт								
				89,3	2,48	89	2	115	0,01103	–
61	Е20-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 400 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	1340,85	10,14	1341	10	123	0,62843	1
		зонт								
				101,71	4,96	102	5	115	0,02205	–

62	Е20-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 250 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	967,66	5,93	968	6	79	0,3969	–
		зонт		66,98	2,48	67	2	115	0,01103	–
63	Е20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	2	3411,01	25,46	6822	51	1038	2,84445	6
		узел		441,55	9,92	883	20	115	0,0441	–
64	Е16-23-1	Установка смесительного узла, в комплекте с манометром с краном трехходовым, термометром, диаметр ввода до 65 мм	3	6456,69	91,69	19370	275	3563	5,93	18
		узел		999	33,75	2997	101	115	0,17	1
65	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 65 мм	12	473,47	39,24	5682	471	3726	1,47	18
		шт		254,25	15,75	3051	189	115	0,07	1
66	9-4-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, Ру 1 МПа, Dy до 65 мм	12	5670		68040				
		шт								
67	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	18	473,47	39,24	8522	706	5590	1,47	26
		шт		254,25	15,75	4577	284	115	0,07	1
68	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	12	1250		15000				
		шт								
69	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	6	1390		8340				
		шт								
70	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	95	515,7	14,12	48992	1341	11541	0,553	53
		м трубопровода		100,35	5,29	9533	503	115	0,0258	2

71	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	26	363,7	14,12	9456	367	3159	0,553	14
		м трубопровода		100,35	5,29	2609	138	115	0,0258	1
72	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	3	752,75	20,8	2258	62	477	0,725	2
		м трубопровода		130,5	7,79	392	23	115	0,038	–
73	Е13-18-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 за один раз	21	50,66	0,07	1064	1	75	0,0217	–
		м2		4,41	0,02	93	–	81	0,0001	–
74	Е13-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 за 2 раза ktpp=2; ktpм=2; kзпр=2; kэкс=2; kзпм=2; kмат=2;	21	230,64	0,1	4843	2	95	0,0272	1
		м2		5,5	0,04	116	1	81	0,0002	–
75	Е26-31-1	Теплоизоляция дымовой трубы изделиями из волокнистых и зернистых материалов	2,8	6484,66	330,46	18157	925	4871	10,58	30
		м3 изоляции		1809	123,75	5065	347	90	0,6	2
76	Е26-22-2	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	28	1227,93	29,66	34382	830	15247	3,27	92
		м2 покрытия		594	11,03	16632	309	90	0,054	2
		Итого по разделу Вентиляция и кондиционирование				**428159** **51049**	**5748** **10932**	**64852**		**293** **11,08046**

Раздел Электрооборудование

20	Ц8-160-1	Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	14	603,8	–	8453	–	6345	3	42
		шт		527	–	7378	–	86	–	–
21	16-10-5	Муфты концевые rek-1КвТ-4-35/50,16/25-СЛ-М (прим)	14	3160		44240				
		комплект								
28	Ц8-407-4	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	22	222,7	103	4899	2266	2277	0,57	13

		м								
				93,2	27,2	2050	598	86	0,159	3
29	8-6-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 80х4 мм	22	507		11154				
		м								
30	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	96	114,4	7,8	10982	749	4070	0,29	28
		м								
				48,8	0,5	4685	48	86	0,003	–
31	18-2-8	Металлорукав Р-3-Ц-Х22 (прим)	96	523		50208				
		шт								
36	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	54	88,9	3,1	4801	167	1310	0,16	9
		м								
				27,9	0,3	1507	16	86	0,002	–
37	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	35	61,9	3,3	2167	116	704	0,14	5
		м								
				23	0,4	805	14	86	0,002	–
38	1-4-81	Полоса 4х40 ГОСТ 8909-79 (прим)	0,0452	43300		1957				
		т								
39	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	21	431,6	21,6	9064	454	2743	0,9	19
		шт								
				149	2,9	3129	61	86	0,017	–
		Итого по разделу Электрооборудование				**147925**	**3752**	**17449**		**116**
						19554	**737**			**3**
		Всего прямые затраты				**1966362**	**34606**			**1894**
						321366	**24507**			**77**
		В том числе стоимость, тенге:								
		материалов				1610390				
		Накладные расходы, тенге				358639				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				139500				
		Всего				**2464501**				
		Временные здания и сооружения 2,3%х0,8=1,84%				45347				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,64%				66260				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				25098				

На оплату дополнительных отпусков 0,4%	10039
Итого в ценах 2001г., МРП = 775 тенге	**2611246**
Итого по акту в текущих ценах 2010г., МРП = 1413 тенге	**4760302**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	95206
Итого по акту в текущих ценах	**4855508**
НДС12%	582661
Всего по акту	**5438169**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "КазМунайГаз-Сервис"

_____**Кеулимжаев С. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____**Каражанов С. К.**

Согласовано:
Первый заместитель генерального директора

_____Ашемгалиев А. К.

Директор ДКС

_____Смагулов С. А.

Менеджер ДКС

_____Беккужин С. С.

Главный специалист ДКС

_____Барболова Д. А.

Заместитель директора ДБПиЭА

_____Демеуов М. Д.

Директор Зерендинского филиала

_____Султанов К. А.