Приложение 32
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма К-2

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление регенерации городской среды города Астаны",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	991040001460
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Кектем С",010000, Республика Казахстан, Астана, Бейімбет Майлин, дом № 16/1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	011040003296
Договор (контракт)	Договор № 180131 от 08.08.2018г	

Номер документа	Дата составления
12	27.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки к школе № 28 по ул. Петрова 8, г. Астаны				1	32 359 534.73	32 359 534.73	3 467 090.01
				Итого	1	x	32 359 534.73	3 467 090.01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ странице _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2018

М.П.

ТОО "Астана Кектем С"

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: *ГУ "Управление регенерации городской среды г. Астаны"*
Подрядчик: *ТОО "Астана Коктем С"*
Наименование строительства и его адрес: *СМР "Строительство пристройки к школе №28 по ул. Петрова 8, г. Астаны"*

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		180131	08.08.2018 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего с начало года	32 359 534,73									
за отчетный период		28 892 441,73							3 467 093,01	32 359 534,73

Заказчик: ***ГУ "Управление регенерации городской среды г. Астаны"***

Подрядчик: ***ТОО "Астана-коктем С"***

Заказчик: ГУ "Управление регенерации городской среды г. Астаны"
Подрядчик: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки Строительство пристройки к школе №28 по ул. Петрова 8, г. Астаны.

АКТ № 1
выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018 года

Конструкции железобетонные (ЛС 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях; на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Разработка грунта 7717м3										
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	7176,81		227,95	216,86	1635966,92	1556378,59	1055,57	391039,36	2189166,78
		НР - 72%; СП - 8%				10,94	64,73	78532,76	464577,47		162160,50	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
2	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м**	м3	540,19		3798,86	--	2052108,34	--	--	1477518,00	3811996,46
		НР - 72%; СП - 8%				3798,86	--	2052108,34	--		282370,11	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок									
3	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	7176,81	227,95	216,86	1635966,92	1556378,59	1055,57	391039,36	2189166,78
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	64,73	78532,76	464577,47		162160,50	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
4	С341-010105-1015 4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км/лишнийгрунт/**	т	9477,67	687,00	--	6511159,29	--		--	7032052,00
		СП - 8%			--	--	--	--		520892,74	
5	С341-010103-1001 4101-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/во временный отвал/**	т	5201,74	367,00	--	1909038,58	--		--	2061761,67
		СП - 8%			--	--	--	--		152723,09	
6	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	м3	2906	23,16	19,32	67305,52	56149,13	427,41	25128,70	99828,95
		НР - 72%; СП - 8%			3,69	8,32	10728,97	24172,00		7394,74	
		Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке									
7	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы**	м2	3328	171,49	--	570727,37	--	--	410923,71	1060183,17
		НР - 72%; СП - 8%			171,49	--	570727,37	--		78532,09	
		Состав работ: 1. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону 2. Перекидка грунта по откосу на дно выемки									
8	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	2906	305,63	293,38	888146,34	852572,16	427,41	203806,76	1179309,35
		НР - 72%; СП - 8%			12,09	85,31	35146,76	247918,18		87356,25	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
9	С341-010103-1001 4101-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/во временный отвал/**	т	5201,74	367,00	--	1909038,58	--		--	2061761,67
		СП - 8%			--	--	--	--		152723,09	
10	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	2906	40,94	40,94	118970,30	118970,30	--	28958,95	159763,60
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			--	13,84	--	40220,77		11834,34	
11	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 к-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3	2906	507,38	507,38	1474451,63	1474451,63	--	358901,13	1980021,00
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением			--	171,53	--	498473,79		146668,22	
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	203,42	1031,73	--	209874,39	--	--	151109,56	389862,68
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			1031,73	--	209874,39	--		28878,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				18982754,18	5614900,40	2965,96	3438425,55	24214874,11
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3035651,36	1739939,68	--	1793694,38	
		Материалы	Тенге				18982754,18				
		Всего заработная плата	Тенге				2965,96				
		Транспортные расходы	Тенге					4775591,00			
		Накладные расходы	Тенге				10329236,45				
		Сметная прибыль	Тенге				3438425,55				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1793694,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24214874,11				3658,82
		Сметная заработная плата	Тенге					4775591,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24214874,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3658,82
		Сметная заработная плата	Тенге					4775591,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. СВАЙНОЕ ПОЛЕ									
13	**Е11-050101-0102 1105-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**54,02**	**24066,81**	**18388,76**	**1300089,34**	**993361,06**	**11867,68**	**523918,82**	**1969928,81**
		НР - 99%; СП - 8%			**5458,36**	**4338,21**	**294860,61**	**234350,32**		**145920,65**	
		Состав работ: 1. Перемещение сваебойного агрегата 2. Разметка свай по длине 3. Подача свай к месту погружения 4. Погружение свай 5. Смена наголовников и вкладышей									
14	**Е11-050101-0501 1105-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные сплошные длиной до 10 м. Погружение вибропогружателем**	**м3 железобетона**	**4,07**	**23952,76**	**14907,53**	**97487,75**	**60673,65**	**487,71**	**54948,30**	**164630,94**
		НР - 99%; СП - 8%			**8925,40**	**4711,78**	**36326,39**	**19176,94**		**12194,88**	
		Состав работ: 1. Разметка и подача сваи к месту погружения 2. Установка на сваю и снятие вибропогружателей и наголовника 3. Погружение свай									
15	**С121-041204-9903 2104-1204-9903 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**628**	**3535,00**	**--**	**2219980,00**	**--**	**2219980,00**	**--**	**2397578,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**177598,40**	
16	**ССЦ РК 8.04-08-2017 табл 4**	**Надбавка за изменение класса бетона В20**	**м3**	**59,8327**	**763,00**	**--**	**45652,35**	**--**	**45652,35**	**--**	**49304,54**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3652,19**	
17	**ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4**	**Надбавка за сульфатостойкость**	**м3**	**59,8327**	**270,00**	**--**	**16154,83**	**--**	**16154,83**	**--**	**17447,22**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1292,39**	
18	**Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**157**	**3914,73**	**1974,71**	**614613,02**	**310029,63**	**7470,31**	**452123,49**	**1152075,43**
		НР - 99%; СП - 8%			**1892,44**	**1016,42**	**297113,08**	**159577,31**		**85338,92**	
		Состав работ: 1. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса 2. Перерезка и отгибание арматуры									
		Пробные сваи									
19	**Е11-050101-0206 1105-0101-0206 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**4,92**	**22956,31**	**17083,48**	**112945,04**	**84050,72**	**654,11**	**47760,23**	**173561,69**
		НР - 99%; СП - 8%			**5739,88**	**4065,54**	**28240,21**	**20002,44**		**12856,42**	
		Состав работ: 1. Перемещение сваебойного агрегата 2. Разметка свай по длине 3. Подача свай к месту погружения 4. Погружение свай 5. Смена наголовников и вкладышей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С121-041204-9906 2104-1204-9906 РСНБ РК 2015	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	м	54	3635,00	--	196290,00	--	196290,00	--	211993,20
		СП - 8%			--	--	--	--		15703,20	
21	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл 4	**Надбавка за изменение класса бетона В20**	м3	5,0676	763,00	--	3866,58	--	3866,58	--	4175,91
		СП - 8%			--	--	--	--		309,33	
22	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	**Надбавка за сульфатостойкость**	м3	5,0676	270,00	--	1368,25	--	1368,25	--	1477,71
		СП - 8%			--	--	--	--		109,46	
23	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	6	3914,73	1974,71	23488,40	11848,27	285,49	17278,60	44028,36
		НР - 99%; СП - 8%			1892,44	1016,42	11354,64	6098,50		3261,36	
		Состав работ: 1. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса 2. Перерезка и отгибание арматуры									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4631935,56	1459963,32	2504077,31	1096029,44	6186202,20
							667894,93	439205,52	--	458237,20	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				67042,01				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67042,01				
		Сметная прибыль	Тенге				5363,36				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				72405,37				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4564893,55				
	Материалы		Тенге				20765,30				
	Всего заработная плата		Тенге					1107100,44			
	Местные материалы		Тенге				2416270,00				
		Накладные расходы	Тенге				1096029,44				
		Сметная прибыль	Тенге				452873,84				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6113796,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								751,79
		Сметная заработная плата	Тенге					1107100,44			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6186202,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								751,79
		Сметная заработная плата	Тенге					1107100,44			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								30401076,31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3703546,29				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7074863,73			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2179145,20			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2507043,27		
		- Перевозка грузов	Тенге				10329236,45				
		- Накладные расходы	Тенге							4534455,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							2251931,58	
		Итого			Тенге					30 401 076,31	
		оборудование			Тенге					0,00	
		без оборудования			Тенге					30 401 076,31	
		Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге	1,50%		456 016,14		30 857 092,45	
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 2,2%			Тенге	2,20%		678 856,03		31 535 948,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО								31 535 948,49	
		Непредвиденные работы и затраты 2%			2%					630 718,97	
		Всего								32 166 667,46	
		Итого в ценах 2018								32 166 667,46	
		ИТОГО с НДС			Тенге		12%	3 860 000,10		36 026 667,55	
		ИТОГО к оплате с учетом скидки			Тенге			0,898210601517596		**32 359 534,73**	

Заказчик: ***ГУ "Управление регенерации городской среды г. Астаны"***

Заместитель руководителя _____ **Бугубаев А.М.**

Подрядчик: ***ТОО "Астана Коктем С"***

Директор _____ **Дощанов Д.З.**

Технический надзор: ***ТОО "Астанасертификация"***

Директор _____ **Кыметжанов А.С.**

Представитель технического надзора: ***ТОО "Астанасертификация"***

Эксперт _____ **Бурумбаев Д.О.**