Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
Инженер: ТОО «Pride Group»
Договор №24 от 07.03.2014 г.
Авторский надзор ТОО «Купол»
Договор №50 от 26.03.2014 г.
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Стоимость работ по договору № 45 от 20.03.2014 года – 119 607 000 тенге

Наименование объекта : "Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района ЮКО "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	Другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района ЮКО	119 607 000	5880000	2770317	2770317					705600	6585600
Услуги инженера 0,642%										42780
Услуги авторского надзора 0,2%										13171
Получение аванса 3%										
Итого к оплате	119 607 000	5880000	2770317	2770317					705600	6641551

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района ЮКО»
М.Сатылдиев

Инженер:
Директор ТОО «PRIDE GROUP»
Мурат Максат

Подрядчик:
Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»
С.Карсыбаев

зчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог лебийского района»

Форма №2

рядчик: ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

надзор: ТОО «Pride Group»

ыменование стройки - Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района СО

овор № 46 от 20.03.2014 г.

Акт
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2014 г.

авлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы тенге
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
	2	3	4	5	7	9
		Водозаборный колодец д=1500 - 45 шт				
1	С130810-45	Швеллепр скобы кг	478	200	95587	
2	С130901-7	Вентил проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды Ру 1 Мпа / 10 кгс/см2 / Dy - 20 мм шт	167	313	52271	
3	Е0116-26-1	Установка счетчиков / водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	167	75,82	12662	14429
4	С131102-15	Счтчики / водомеры / холодной воды крылчатые ВСКМ 5/204 шт	167	8320	1389440	
5	Е0126-28-3	Изоляция труб пенополиуретаном методом напыления м3	11,85	3429	40634	38714
6	С11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, марки ППУ-ЭР, листовой тн	0,3555	930700	330864	
		Антисейсмические мероприятия колодцев				
7	Е0106-1-1	Бетонный замок В12,5 м3	1,43	9561,97	13674	331
8	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1тн	0,302	93997,62	28387	10524
		Вскрытие и востоновление дорог				
9	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	27,9	408,11	11386	9001
0	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижный слой толщиной 12 см Т 15 м2	77,5	278,871	21613	742
1	Е0127-21-3	нижный слой толщиной 10 см Т 15 м3	77,5	279,65	21673	889
2	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ м2	77,5	385,415	29870	894
3	Е0127-52-4 к=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добовлять или исключать м2	310	62,17	19273	82
4	Е0127-18-2	Разборка покрытий из ГПС м3	65,341	66,75	4362	2183
5	Е0127-21-1 к=1,67	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, нижный слой толщиной 12 см Т 20 м2	326,7	391,41	127874	8328
		Переход через р. Балдыберек между В-36 и УГ.21				
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5 м3	0,15	9194,77	1379	35
7	Е0106-1-2	колонны В15	2,25	11116,34	25012	1730
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,285	94	215	
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоймости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свышеп 4: за 2 кг/см2 м3	2,284	310	708	
20	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1тн	0,00292	172357,31	503	146
21	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам.300 мм с гидравлическим испытанием Кожух км	0,018	203956,79	3671	3002
22	С130806-114	БСт2кп - БСт4кп, 325Х8 мм м	18	4460	80280	
23	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.300 мм км	0,018	647812,25	11661	2376
24	Е0126-9-13	Изоляция трубопроводов диам.325-476 мм матами из стеклянного шпательного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглащающими толщиной 60 мм м	18	254,21	4576	3066
25	С11031-25	Вата минеральная м3	1,54	2530	3896	
26	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100 мм м	18	244,98	4410	3441
27	Е0109-34-1	Монтаж хомутов тн	0,0085	17355,77	148	97
28	С130810-45	Крепления для трубопроводов / кронштейны, планки, хомуты / кг	8,5	200	1700	
29	Е0116-15-1	трубопроводах из стальных труб диам. До 25 мм 1шт	1	473,47	473	346
30	С130901-31	15 мм шт	1	350	350	
31	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм т	0,1044	78096,82	8153	6139
32	С130810-90	Отводы крутоизогнутые / ГОСТ 17375-81 / под углом 90° с радиусом кривизны R1,5 Dy 300 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 325х9 мм шт	2	4120	8240	
33	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	4	300,57	1202	668
34	С130804-50	Отвод 110 SDR 11 10ШТ	0,4	1220	488	
35	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м м	20	8530	-170600	

36	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	12	32800	-393600	
37	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	12	32800	393600	
38	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б диам.1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90 / м	20	8530	170600	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		2356633	107163
		Накладные расходы -	Тенге		107163	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге		154934	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**2618730**	
		ИСКЛЮЧИТ ИЗ СМЕТЫ				
		Колодцы-13шт				
39	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	18,724	8174,97	-153070	-48048
		м3				
40	С143018-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	23,14	8530,00	-197384	--
		м		--	--	--
41	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	8,45	32800,00	-277160	--
		м3		--	--	--
42	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,45	-250,00	2112	--
		м3		--	--	--
43	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,45	-134,00	1132	--
		м3		--	--	--
44	С143018-40	Кольца горловин КЦО-1	13	913,00	-11869	--
		шт		--	--	--
45	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	13	8060,00	-104780	--
		комплект		--	--	--
46	С12021-267	Стремянки	0,236557	133700,00	-31628	--
		т		--	--	--
47	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см Отмостка	61,45377	226,35	-13910	-588
		м2				
48	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ Отмостка	288,36	385,41	-111138	-3325
		м2				
		Водоразборный колодец д=1500-8шт				
49	Е0108-3-3	Устройство подготовки под колодец из ГПС	1,44	1851,77	-2667	-275
		м3				
50	Е0122-41-1	Установка колец и плит перекрытия	4,8	7994,17	-38372	-12317
		м3				
51	С143018-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	7,12	8530,00	-60734	--
		м		--	--	--
52	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,6	32800,00	-52480	--
		м3		--	--	--
53	Е0111-2-3	Отмостка из ГПС	10,08	2281,80	-23001	-5886
		м3				
		Установка водомерного счетчика				
54	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	167	8320,00	-1389440	--
		шт		--	--	--
		Крышка колодца				
55	Е0112-13-1	Утепление пенопластом	22,05	43,81	-966	-816
		м2				
56	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,6686	8390,00	-14000	--
		м3		--	--	--
57	Е0115-178	Окраска металлических стен за 1 раз кузбасским лаком на 2 раза	99	22,29	-2206	-1942
		м2				
		Антисейсмические мероприятия колодцев				
58	Е0106-1-1	Бетонный замок В12,5	1,43	9561,97	-13674	-331
		м3				
59	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,302	93997,62	-28387	-10524
		1т				
60	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	77,5	385,41	-29870	-894
		м2				
61	Е0127-52-4к=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	310	62,17	-19273	-82
		м2				
		Пожарный				

62	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	13	18075,87	-234986	-5095
		шт				
		Опоры под гидранты				
63	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы под гидрант	0,65	9937,30	-6459	-336
		м3				
64	Е0122-2-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 300 мм с соединением асбестоцементными муфтами Футляр	0,027327	1473339	-40262	-2751
		км				
65	Е0122-2-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами Футляр	0,008755	455413,27	-3987	-531
		км				
		Трубопроводы, -2382метр				
66	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,382	58881,69	-140256	-123519
		км				
57	С130804-187	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 88,8 мм	2405,82	832,00	-2001642	--
		м		--	--	--
58	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	2,382	8287,75	-19741	-24873
		км				
		Переход через р.Балдыберек между В-36 и УГ.21				
59	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,15	9194,77	-1379	-35
		м3				
0	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15	2,25	11116,34	-25012	-1730
		м3				
1	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,28375	94,00	-215	--
		м3		--	--	--
2	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,28375	310,00	-708	--
		м3		--	--	--
3	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00292	172357,31	-503	-146
		1т				
4	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием Кожух	0,018	203956,79	-3671	-3002
		км				
5	С130806-114	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	18	4460,00	-80280	--
		м		--	--	--
6	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,018	647812,25	-11661	-2376
		км				
7	Е0126-9-13	Изоляция трубопроводов диаметром 325-476 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	18	254,21	-4576	-3066
		м				
8	С11031-25	Вата минеральная	1,54	2530,00	-3896	--
		м3		--	--	--
9	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	18	244,98	-4410	-3441
		м				
0	Е0109-34-1	Монтаж хомутов	0,0085	17355,77	-148	-97
		т				
1	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,5	200,00	-1700	--
		кг		--	--	--
2	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	-473	-346
		1шт				
3	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350,00	-350	--
		шт		--	--	--
4	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,1044	78096,82	-8153	-6139
		т				
5	С130810-90	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х9 мм	2	4120,00	-8240	--
		шт		--	--	--
6	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	-1202	-668
		шт				
7	С130804-50	Отвод 110 SDR 11	0,4	1220,00	-488	--
		10шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		**-5177296**	263182
		Накладные расходы -	Тенге		**-263182**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге		**-326429**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**-5766907**	
		ВКЛЮЧИТЬ К СМЕТЕ ,				
		Колодцы-11шт				
8	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	15,84361	8174,97	129521	40656

		м3				
89	С143018-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	19,58	8530,00	167017	--
		м		--	--	--
90	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	7,15	32800,00	234520	--
		м3		--	--	--
91	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	7,15	-250,00	-1788	--
		м3		--	--	--
92	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,15	-134,00	-958	--
		м3		--	--	--
93	С143018-40	Кольца горловин КЦО-1	11	913,00	10043	--
		шт		--	--	--
94	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	11	8060,00	88660	--
		комплект		--	--	--
		Водоразборный колодец д=1500-4шт				
95	Е0108-3-3	Устройство подготовки под колодец из ГПС	0,72	1851,77	1333	138
		м3				
96	Е0122-41-1	Установка колец и плит перекрытия	2,4	7994,17	19186	6159
		м3				
97	С143018-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	3,56	8530,00	30367	--
		м		--	--	--
98	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,8	32800,00	26240	--
		м3		--	--	--
99	Е0111-2-3	Отмостка из ГПС	5,04	2281,80	11500	2943
		м3				
		Установка водомерного счетчика				
100	Прайс-лист	Водомерный счетчик СГВ-15 марки "БЕТАР"	167	3200,00	534400	--
		шт		--	--	--
		Трубопроводы				
101	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3504	44,07	154425	47635
		м3				
102	Е0123-1-1	Устройство постели из песка	43,8	2484,20	108808	12005
		м3				
103	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	102	167,18	17052	19269
		м3				
04	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	8716,2	7,57	66005	20787
		м3		--	--	
05	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,8	58881,69	164869	145194
		км				
06	С130804-187	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 88,8 мм	2828	832,00	2352896	--
		м		--	--	--
07	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,46	51202,26	23553	21635
		км				
08	С130804-181	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	464,6	73,00	33916	--
		м		--	--	--
09	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	5,24924	47611,09	249922	234737
		км				
10	С130804-181	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	5301,732	73,00	387026	--
		м		--	--	--
11	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	2,8	8287,75	23206	29238
		км				
12	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,46	8097,13	3725	4803
		км				
		Переход через р.Балдыберек между В-36 и УГ.21				
13	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 219 мм	8	391,72	3134	1659
		м				
14	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	8	1880,00	15040	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		4853620	586858
		Накладные расходы -	Тенге		586858	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге		326429	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**5766907**	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ			**2618730**	
		Временные здания и сооружения 3,4%			89037	

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ				
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%			2707767	
	Затраты на выслугу лет 1%			24641	
	Дополнительные отпука 0,4%			27078	
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ			10831	
	Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге		2770317	
	Итого в текущих ценах 2012 года К-2,08774	Тенге		2770317	
	Итого с понижающим коэф. - 0,999428	Тенге		5783701	
	Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге		5764706	
	Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге		115294	
	НДС 12%	Тенге		5880000	
	Всего к оплате	Тенге		705600	
		Тенге		**6585600**	

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО «Pride Group»

_____ Еркеев Б.

Подрядчик:

ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ С.Карсыбаев