Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
Инженер: ТОО «Pride Group»
Договор №24 от 07.03.2014 г.
Авторский надзор ТОО «Кунол»
Договор №50 от 26.03.2014 г.
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Стоимость работ по договору № 45 от 20.03.2014 года – 119 607 000 тенге

Наименование объекта : "Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района ЮКО "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметной базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	Другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района ЮКО	113 021 400	27648360	12990961	12990961					3317803	30966163
Услуги инженера 0,642%										198803
Услуги авторского надзора 0,2%										61932
Получение аванса 3%										
Итого к оплате	113 021 400	27648360	12990961	12990961					3317803	31226898

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района ЮКО»
М.Сатылдиев

Инженер:
Директор ТОО «PRID GROUP»
Мурат Максат

Подрядчик:
Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»
С.Карсыбаев

чик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
бийского района»

Форма №2

дчик: ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

адзор: ТОО «Pride Group»

енование стройки - Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района
)

вор № 45 от 20.03.2014 г.

Акт
приемки выполненных работ
за август месяц 2014 г.

ован(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
2	3	4	5	7	9
	РАЗДЕЛ 1. Водопроводные сети				
	1.1 Земляные работы				
E0123-1-1	Устройство постели из песка. м3	777,9	2484,2	1932459,18	
E0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн " или " Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	1	44,07	123785	
E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	1	7,57	25246	
	Трубопроводы				
	Переход к водоразборному крану- 45 шт				
E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,045	121294,13	5458	4764
C130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм. шт	45	338	15210	
E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	45	156,43	7039	7371
C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа / 10 кгс/см2 / Dy 100 мм шт	45	492	22140	
E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	45	74,06	3333	3686
C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа / 10 кгс/см2 / Dy 50 мм шт	45	285	12825	
E0122-34-1	Установка втулки из ПНД 75 под фланец. шт	45	300,57	13526	7518
СПрайс лист	Стоймость втулки ПНД 75 шт	45	425,99	19170	
E0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм фланец	45	181,14	8151	8556
C130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа / 10 кгс/см2 / Dy 125 мм шт	45	618	27810	
E0122-34-1	Установка переходов из ПНД шт	45	300,57	13526	7518
C130804-46	Стоймость перехода ПНД 50х40 10 шт	4,5	226	1017	
E0122-35-3	Установка чугунных задвижок или клапанов обратных диам. 100мм шт	41	411,46	16870	12712
C130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Dy 100 мм шт	41	6480	265680	
C130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К Ру 1,6 Мпа, Dy 100 мм компл.	41	2350	96350	
E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	49	18075,87	885718	19206
E0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм тн	2,931	107786,81	315923	26294
	Монтажная вставка д=100				
E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием Патрубок км	0,0144	70074,97	1009	989
C130806-78	Трбы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп - БСт4кп, 108х3 мм м	14,4	540	7776	
E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным труопроводам диам. 100 мм фланец	96	156,43	15017	15725
C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 Ру 1,0МПа /10 кгс/см2/ Dy 100мм шт	96	492	47232	
	Витиль с патрубком д=40 мм				
C130901-10	Витиль переходные муфтовые латунные 15Б3р для воды,Ру 1,0 Мпа / 10кгс/см2 /, Dy 40 мм шт	50	702	35100	
E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с гидравлическим испытанием Патрубок км	0,0075	62546,88	469	470
C130806-61	Трбы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп - БСт4кп, 40х3 мм м	7,5	196	1470	
E0122-33-5	Переход стальной 100х50 тн	0,011	121294,13	1334	1164
C130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм. шт	11	338	3718	
E0122-34-1	Установка переходов из ПНД шт	11	300,57	3306	1838
C130804-46	Стоймость перехода ПНД 50х40 10 шт	1,102	226	249	
	Втулка полиэтиленовая со свободным фланцем д=100				
E0122-34-1	Установка втулки из ПНД 110 под фланец. шт	143	300,565	42981	23890
СПрайс лист	Стоймость втулки ПНД 110 шт	143	631,99	90375	
E0122-40-3	Фланцы свободные на приварном колце диам. 100 мм фланец	143	156,431	22370	23423

33	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа (10 кгс/см2 / Dy 100 мм шт	143	492	70356	
		Гильзы				
34	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150 мм Гильза км	0,0286	78005	2231	1913
35	С130804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 18599-2001/ Ру 1,0МПа, SDR 17 Dy 139,9 мм м	28,886	1190	34374	
36	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм Гильза км	0,009	51162,26	460	423
37	С130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 18599-2001/ Ру 1,0МПа, SDR 17 Dy 54,9 мм м	9,09	188	1709	
		Опоры под задвижки				
38	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы под задвижки м3	2,05	9937,3	20371	1061
39	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов,арматурных стыковых накладок хомуты,анкерные болты тн	0,0963	89308,57	8600	4432
		Опоры под гидранты				
40	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы под гидрант м3	2,45	9937,3	24346	1268
41	Е0122-2-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам.300 мм с соединением асбестоцкментными муфтами футляр км	0,103	1473339,69	151754	10370
42	Е0122-2-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам.100 мм с соединением асбестоцкментными муфтами футляр км	0,033	455413,27	15029	2001
43	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб ВТ-9 диам.150мм с гидравлическим испытанием футляр км	0,436	115456,32	50339	44463
44	С130806-85	Трбы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп - БСт4кп, 152х4 мм м	437,744	1020	446499	
45	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб ВТ-9 диам.300 мм с гидравлическим испытанием футляр км	0,041	203956,79	8362	6838
46	С130806-109	Трбы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп - БСт4кп, 325х4 мм м	41	2260	92660	
47	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100 мм м	613	244,976	150170	117176
48	Е0122-31-3	Промывка с дизенфекцией трубопроводов диам.100 мм км	15,37	8287,75	127383	160497
49	Е0122-31-1	Промывка с дизенфекцией трубопроводов диам.50-65 мм км	11,081	8097,136	89724	115711
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз м2	33	21,8	719	173
51	Е0113-26-8	Окраска металических огунтованных поверхностей эмалью ХС-710 м2	66	98,44	6497	168
52	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,23	151044,59	34740	13886
53	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,436	348390,19	151898	39807
54	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,041	647812,25	26560	5413
		Колодцы - 61 шт				
55	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б диам.1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90 / м	108,58	8530	926187	
56	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	39,65	32800	1300520	
57	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоймости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	39,65	-250	-9913	
58	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоймости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	39,65	-134	-5313	
59	С143018-40	Кольцо горловин КЦО-1 шт	61	913	55693	
60	Е0122-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых и сухих грунтах (4шт) м3	42,96	13882,95	596412	171360
61	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоймости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	12	-250	-3000	
62	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоймости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	12	-134	-1608	
63	С131104-8	Люк чугунный, тип Л / А15 /, ГОСТ 3634-99 комплект	54	8060	435240	
64	С131104-10	Люк чугунный, тип Л /С250 /, ГОСТ 3634-99 комплект	15	13400	201000	
65	С12021-267	Стремянки тн	1,11	133700	148407	
66	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойныз из песчано-гравийных смесей, нижный слой толщиной 12 см Отмостка м2	288,36	226,351	65271	2759
67	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ Отмостка м2	288,36	385,413	111138	3325
		Водозаборный колодец д=1500 - 45 шт				
68	Е0108-3-3	Устройство подготовки под колодец из ГПС м3	8,1	1851,77	14999	1548
69	Е0122-41-1	Установка колец и плит перекрытия м3	27	7994,17	215843	69285
70	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б диам.1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90 / м	20,05	8530	171027	
71	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	9	32800	295200	
72	Е0111-2-3	Отмостка из ГПС м3	56,7	2281,8	129378	33110
73	Е0116-10-1	Устройство патрубков из труб диам. 20х2,5 м	33,4	120,7	4031	4516
74	С130806-56	Трбы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп - БСт4кп, 20х2 мм м	33,4	63	2104	
75	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	82,7	623,7	51580	11183
76	С130810-14	Заглушки / ГОСТ 17379-83 / эллиптические бесшовные приварные из стали на 20 Ру или равно 10 Мпа, 57х3,0 мм шт	45	181	8145	
77	С130810-51	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диам.20 мм шт	167	106	17702	
78	С130810-76	Отводы крутоизогнутые / ГОСТ 17375-81 / под углом 90° с радиусом кривизны R1,5 Dy 50 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 57х3 мм шт	6	227	1348	

		Крышка колодца				
85	E0109-53-2	Монтаж лотков, рпоток,затворов из полосовой и тонколистовой стали тн	1,34	9850,48	13200	9003
86	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 тн	1,34	154200	206628	
87	E0112-13-1	Утепление пенопластом м2	22,05	43,81	966	816
88	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	1,6686	8390	14000	
89	E0115-178-4	Окраска металлических стен за 1раз Кузбасским лаком на 2раза м2	99	23,64	2340	1942
90	E0109-61-13	Монтаж мелких изделий-ушко,ручки,шарнир,скобы тн	0,13	9883,8	1285	823
91	C11011-774	Скобы ходовые кг	109,35	129	14106	
92	C11011-818	Петля врезная шт	90	21	1890	
93	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм тн	0,005	50600	253	
94	C12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм тн	0,0031	45800	142	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		10584626	1000394
Накладные расходы -	Тенге	10584626	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	1000394	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	695101	
Временные здания и сооружения 3,4%	**Тенге**	**12280121**	
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ		417524	
Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%		12697645	
Затраты на выслугу лет 1%		115549	
Дополнительные отпука 0,4%		126976	
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ		50791	
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	12990961	
Итого в текущих ценах 2012 года К-2,08774	Тенге	12990961	
Итого с понижающим коэф. - 0,999428	Тенге	27121749	
Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге	27106235	
Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге	542125	
НДС 12%	Тенге	27648360	
Всего к оплате	Тенге	3317803	
	Тенге	**30966163**	

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО «Pride Group»

Ерксев Б.

Подрядчик:

ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

С.Карсыбаев

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
Инженер: ТОО «Pride Group»
Договор №24 от 07.03.2014 г.
Авторский надзор ТОО «Купол»
Договор №50 от 26.03.2014 г.
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Стоимость работ по договору № 46 от 20.03.2014 года – 12 105 000 тенге.

Наименование объекта : "Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района ЮКО "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района ЮКО	12 105 000	73742	34649	34649					8849	82592
Услуги инженера 0,642%										530
Услуги авторского надзора 0,2%										165
Получение аванса 3%										
Итого к оплате	12 105 000	73742	34649	34649					8849	83287

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района ЮКО»
_____ **М.Сатылдиев**

Инженер:
Директор ТОО «PRID GROUP»
_____ **Мурат Максат**

Подрядчик:
Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»
_____ **С.Карсыбаев**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»
Технадзор: ТОО «Pride Group»
Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района
Договор № 46 от 20.03.2014 г.

Акт
приемки выполненных работ
за август месяц 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Водозаборный колодец д=1500 - 45 шт				
1	С130810-76	Отводы крутоизогнутые / ГОСТ 17375-81 / под углом 90° с радиусом кривизны R1,5 Dy 50 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 57х3 мм шт	99	227	22487	
2	С130810-45	Швеллепр скобы кг	42	200	8413	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		0	
		Накладные расходы -			30900	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге		0	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1853	
		Временные здания и сооружения 3,4%	**Тенге**		**32753**	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ			1114	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%			33867	
		Затраты на выслугу лет 1%			308	
		Дополнительные отпука 0,4%			339	
					135	
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	Тенге		34649	
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге		34649	
		Итого в текущих ценах 2012 года К-2,08774	Тенге		72338	
		Итого с понижающим коэф. - 0,999428	Тенге		72297	
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге		1446	
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге		73742	
		НДС 12%	Тенге		8849	
		Всего к оплате	Тенге		**82592**	

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО «Pride Group»

Еркеев Б.

Подрядчик:

ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

С.Карсыбаев