Инженер: ТОО «Pride Group»
Договор №24 от 07.03.2014 г.
Авторский надзор ТОО «Купол»
Договор №50 от 26.03.2014 г.
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Стоимость работ по договору № 45 от 20.03.2014 года – 119 607 000 тенге
Наименование объекта : "Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района ЮКО "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	78212	№45 №46	20.03.2014г. 20.03.2014 г.	Областной бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района ЮКО	32197166	18013177	8458992	8458992					2161581	**20174758**
Услуги инженера 0,642%										129522
Услуги авторского надзора 0,2%										40350
Получение аванса 3%										
Итого к оплате	32197166	18013177	8458992	8458992					2161581	**20344630**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района ЮКО»

М.Сатылдиев

Инженер:
Директор ТОО «PRIDE GROUP»

Мурат Максат

Подрядчик:
Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

С.Карсыбаев

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района»

Заказчик: ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация» Форма №2

Генподрядчик: ТОО «Pride Group»

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района

Договор

Смета № 46 от 20.03.2014 г.

Акт
приемки выполненных работ
за май месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы тенге
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводные сети				
		1.1 Земляные работы				
1	E0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	7896,53	44,07	348000	107250
4	E0101-164-4	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом К=1,2 м3	773	791,1	611521	691018
7	E0101-164-4	Углубление колодцев и устройство приямков м3	725	659,25	494437	558715
9	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	20000	7,57	151400	47697
8	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 Лишний грунт м3	2390	50,81	110640	38156
		Трубопроводы				
10	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	3,0	58881,69	176646	155554
11	C130804-187	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ SDR 11, Dв 88,8 мм м	3000,0	832	2496000	
12	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм км	2	47611,09	95231	89445
13	C130804-181	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм м	2000	73	146000	
		Колодцы-61шт				
14	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	87,86	8174,97	718253	225458
15	C143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м м	10	8530	85300	
16	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	6	32800	196800	
					5630228	1913293

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	5630228
Накладные расходы -	Тенге	1913293
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	452611
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**7996132**
Временные здания и сооружения 3,4%		271868
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ		8268001
Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%		75239
Затраты на выслугу лет 1%		82680
Дополнительные отпуска 0,4%		33072
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	Тенге	8458992
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	8458992
Итого в текущих ценах 2012 года К-2,08774	Тенге	17660175
Итого с понижающим коэф. - 0,999428	Тенге	17650073
Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге	353001
Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге	18013177
НДС 12%	Тенге	2161581
Всего к оплате	Тенге	**20174758**

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО «Pride Group»

Еркеев Б.

Подрядчик:

ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

С.Карсыбаев

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
Инженер: ТОО «Pride Group»
Договор №24 от 07.03.2014 г.
Авторский надзор ТОО «Купол»
Договор №50 от 26.03.2014 г.
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Стоимость работ по договору № 45 от 20.03.2014 года – 119 607 000 тенге
№ 46 от 20.03.2014 года – 12 105 000 тенге.
Наименование объекта : "Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района ЮКО "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	78212	№45 №46	20.03.2014г. 20.03.2014 г.	Областной бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за апрель без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	Другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района ЮКО	12022408	10734293	5040826	5040826					1288115	**12022408**
Получение аванса 3%										
Погашение аванса										
Затраты инжиниринговых услуг										
Итого к оплате	12022408	10734293	5040826	5040826					1288115	**12022408**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района ЮКО»

М.Сатылдиев

Инженер:
Директор ТОО «PRID GROUP»

Мурат Максат

Подрядчик:
Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

С.Карсыбаев

...ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ...бийского района»

Форма №2

...ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

...ование стройки - Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района

...№ 46 от 20.03.2014 г.

Акт
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2014 г.

...(а) в ценах на 1.01.2001г

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
2	3	4	5	7	9
	РАЗДЕЛ 1. Водопроводные сети				
	1.1 Земляные работы				
Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	2499,75	44,07	1101670	339825
Е0101-164-4	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом К=1,2 м3	773	791,1	611520	691018
Е0101-164-4	Углубление колодцев и устройство приямков м3	775	659,25	494438	558714
С130804-187	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ SDR 11, Dв 88,8 мм м	500,0	832	416000	
С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м м	10	8530	85300	
С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	6	32800	196800	
				2905728	1589557

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	2905728
Накладные расходы -	Тенге	1589557
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	269717
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**4765002**
Временные здания и сооружения 3,4%		162010
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ		4927012
Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%		44836
Затраты на выслугу лет 1%		49270
Дополнительные отпука 0,4%		19708
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	Тенге	5040826
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	5040826
Итого в текущих ценах 2012 года К-2,08774	Тенге	10523934
Итого с понижающим коэф. - 0,999428	Тенге	10517915
Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге	210358
Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге	10734293
НДС 12%	Тенге	1288115
Всего к оплате	Тенге	**12022408**

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО «Pride Group»

Еркеев Б.

Подрядчик:

ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

С.Карсыбаев