Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылғы «17» қыркүйек

Тапсырыс беруші: ***««Орал қаласының Зачаган кенті әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, Батыс Қазақстан облысы,»***

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация ***«14 қыркүйек 2017 ж «Жайык Сити» ЖШС-гі Молдагалиев Мереке Конысбаевич БҚО Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, Маметова 22***

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды ***14 қыркүйек 2018 ж. «Строй-Проф» ЖШС-гі Акнуров Нурлан Айтмухамбетович 23 қараша 2015 жыл № KZ06VJE00014154,№ KZ33VJE00014153, № KZ76VJE00014155 .***

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды ***14 қыркүйек 2018 ж «Еңбек Орал » РГП, Серикпаев М.Н.***

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Батыс Қазақстан облысы, Орал қараша, Зачаган кенті, 25-Чапаев девизия көшесі 2 мекенжайы бойынша орналасқан

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«БҚО Орал қаласы, Зачаган кенті 25 Чапаев дивизиясы 4 үй мекен жайы бойынша аула аумағын абаттандыру»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарактандыру, жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) ***2017 жылғы «23» қараша № 183 «тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және***

тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ***ММ-сі***

шешім шығарған органның атауы

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны ***«Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі 24 тамыз 2018 жыл***

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) ***2017 жылғы «23» қараша*** **«тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»** ***ММ-сі № 183 бұйрығымен бекітілген***

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Еңбек Орал » РГП,_____

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«БҚО **Орал қаласы, Зачаган кенті 25 Чапаев дивизиясы 4 үй мекен жайы бойынша аула аумағын абаттандыру»** жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы ***2018 жылдың тамыз айы;***

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ***2018 жылдың қыркүйек айы;***

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша *1* ай;

нақты *1* ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Құрылыс ауданы	$м^2$	1186	1186	1186	1186
Қаптау тас ауданы	$м^2$	170	170	170	170

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **аула аумағын абаттандыру**;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **16.572** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **13.803** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **0** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны ***15.288*** мың теңге, оныңішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары ***15.288*** мың теңге;

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***0*** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«БҚО **Орал қаласы, Зачаган кенті 25 Чапаев дивизиясы 4 үй мекен жайы бойынша аула аумағын абаттандыру»**

объектінің (кешеннің) атауы

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУДЫ ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Кадыров Адилбек Жаныбекович**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау Акнуров Н.А.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау Серикпаев М.Н.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Молдагалиев М.К.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"
Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"
Наименование объекта: Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.25 Чапаевской дивизии 4 в г. Уральск ЗКО
Договор: №54 13.08.2018г.

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Асфальтное покрытие проездов сеч I-I					
1	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**105,25**		**3296,04**	**346908**
		Накладные расходы	%	--			31051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			30237
		Сметная стоимость:					**408196**
2	**Е11-270403-0301 11-270403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1052,5**		**1206,83**	**1270189**
		Накладные расходы	%	--			91529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			108937
		Сметная стоимость:					**1470655**
3	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,73675**		**76583,61**	**56423**
		Накладные расходы	%	--			2633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			**4724**
		Сметная стоимость:					**63780**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1052,5**		**1786,15**	**1879920**
		Накладные расходы	%	--			110167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			159207
		Сметная стоимость:					**2149294**
5	**Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**1052,5**		**845,04**	**889405**
		Накладные расходы	%	--			37558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			74157
		Сметная стоимость:					**1001120**
6	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3158**		**76583,61**	**24181**
		Накладные расходы	%	--			1128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			2025
		Сметная стоимость:				**1397,30**	**27334**
7	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1052,5**		**2053,32**	**2161121**
		Накладные расходы	%	--		3574,24	121978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6412,63	182648
		Сметная стоимость:				**86570,47**	**2465747**
		Брусчатое покрытие дорожек сеч II-II					
8	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**21,87**		**3296,04**	**72084**
		Накладные расходы	%	--		104,67	6452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,27	6283
		Сметная стоимость:				**2042,08**	**84819**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-061501-0406 11-061501-0406 РСНБ РК 2015**	**Приготовление цементно-песчаной смеси**	**м3**	**15,31**		**12850,13**	**196723**
		Накладные расходы	%	--		35,68	21828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,46	17484
		Сметная стоимость:				**951,18**	**236034**
10	**Е11-110101-2501 11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**218,7**		**862,03**	**188527**
		Накладные расходы	%	--		3574,24	115703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6412,63	24338
		Сметная стоимость:				**86570,47**	**328569**
11	**У84-020302-0301 84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**шт.**	**8**		**3211,00**	**25688**
		Накладные расходы	%	--		115,89	1296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3955,19	2159
		Сметная стоимость:				**53395,00**	**29143**
12	**У84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**8**		**39,00**	**312**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3955,19	25
		Сметная стоимость:				**53395,00**	**337**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**7111480**
Накладные расходы			Тенге				**541322**
ИТОГО:			Тенге				**7652803**
Сметная прибыль			Тенге				**612224**
ИТОГО по смете:			Тенге				**8265027**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				8 265 027
Итого временные здания и сооружения 1,3 %:			Тенге				107 445
Итого дополнительные затраты при производстве смр в зимний период 1,62 %:			Тенге				135 634
Итого:			Тенге				8 508 106

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого в текущих ценах к=1,0599383			Тенге				9 018 068
Итого цена условной скидки:			Тенге				**99 971**
Итого цена с условной скидкой к=0,9889144			Тенге				8 918 097
НДС 12 %			Тенге				1 070 172
Итого с НДС к оплате:			Тенге				**9 988 269**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"

Аким _____ Кадыров А.Ж.

Поставщик: ТОО "Жайык Сити"

Директор _____ Молдагалиев М.К.

Технадзор: ТОО "Строй-проф"

Эксперт : _____ Акнуров Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**132,7**		**1835,54**	**243576**
		Накладные расходы	%	--		3574,24	54408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6412,63	23839
		Сметная стоимость:				**86570,47**	**321823**
11	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,1232**		**47447,04**	**100740**
		Накладные расходы	%	--		115,89	4231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,54	8398
		Сметная стоимость:				**2342,75**	**113368**
12	**84-020302-0301 84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**шт.**	**8,0000**		**19643,00**	**157144**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3955,19	12572
		Сметная стоимость:				**53395,00**	**169716**
13	**84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**8,0000**		**9821,00**	**78568**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3955,19	6285
		Сметная стоимость:				**53395,00**	**84853**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3556100**
Накладные расходы			Тенге				**504872**
ИТОГО:			Тенге				**4060972**
Сметная прибыль			Тенге				**324878**
ИТОГО по смете:			Тенге				**4385850**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				4 385 850
Итого временные здания и сооружения 1,3 %:			Тенге				57 016
Итого дополнительные затраты при производстве смр в зимний период 1,62 %:			Тенге				71 974
Итого:			Тенге				4 514 840
Итого в текущих ценах к=1,0599383			Тенге				4 785 452
Итого цена условной скидки:			Тенге				**53 050**
Итого цена с условной скидкой к=0,9889144			Тенге				4 732 403
НДС 12 %			Тенге				567 888,30
Итого с НДС к оплате:			Тенге				**5 300 291**

1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"

Аким _____ Кадыров А.Ж.

Поставщик: ТОО "Жайык Сити"

Директор _____ Молдагалиев М.К.

Технадзор: ТОО "Строй-Проф"

Директор: _____ Акнуров Н.