Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТАГАН"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ул. Ескельды би, Гоголя в с Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2019г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		№45	**17.04.2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния		На приоб-ретение материа-лов	Другие дополни-тельные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ул. Ескельды би, Гоголя в с Карабулак Ескельдинского района Алматинской области	**30 000 000,00**	26 785 714,29							3 214 285,71	**30 000 000,00**
За текущий месяц	**30 000 000,00**	26 785 714,29							3 214 285,71	**30 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК: Исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района" _____ Кабдыбек С.К.

ПОДРЯДЧИК: Управляющий ТОО "ТАГАН" _____ Мамытбаев А.А.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомабильных дорог Ескильдинкого района"

Подрядчик: ТОО "ТАГАН"

Стройка : Капитальный ремонт ул. Ескельды би, Гоголя в с Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

Объект : Капитальный ремонт ул. Акименко

Договор подряда №45 от 17.04.2019г

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь-2019г

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
		1.1 Расчистка от растительности								
1	1101-0207-0112	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр 80-100 см.	1	241	7	241	7	138	0,253	0,253
		дерево		234	–	234	–	59,1	–	–
2	1101-0207-0504	Деревья диаметром 80-100 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	1	458	349	458	349	135	0,138	0,138
		дерево								

			–	27	–	27	59,1	0,0212	0,0212
5 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	5,5	77		424				
	т								
6 4102-0103-1010									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	5,5	221,93		1221				
	т								
1.2 Демонтажные работы по проезжей части									
7 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	5	1660,2	52,8	8301	264	4916	1,92	9,6
	шт.		1607,4	23	8037	115	60,3	0,10171	0,50855
8 1101-0205-0407	Отчистка колодцев от мусора вручную	1,8	2980	–	5364	–	3170	3,56	6,408
	м3 грунта		2980	–	5364	–	59,1	–	–
9 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (откопка старых труб)	13,5	115,26	106,67	1556	1440	316	0,0112	0,1512
	м3 грунта		8,59	31,04	116	419	59,1	0,0245	0,33075
10 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	2449,33	–	3674	–	2171	2,976	4,464
	м3 грунта		2449,33	–	3674	–	59,1	–	–
11 1130-0401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	5,7	19222,46	10806,67	109568	61598	38194	9,44	53,808
	м3 железобетона звеньев		8415,79	2864,74	47970	16329	59,4	2,632	15,0024
12 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	15	28,8	28,8	432	432	87	–	–
	м3 грунта								

			–	9,8	–	147	59,1	0,00775	0,11625
13 1101-0104-0115									
	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	15	20,8	20,8	312	312	63	–	–
	м3 грунта								
			–	7,07	–	106	59,1	0,0056	0,084
14 4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	14,25	403		5743				
	т								
15 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	2,94	77		226				
	т								
16 4102-0103-1010									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	17,19	221,93		3815				
	т								
17 1127-0302-0502									
	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	1250	81,38	77,52	101724	96898	9009	0,0041	5,125
	м2 покрытия								
			3,83	8,12	4790	10151	60,3	0,0063	7,875
18 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	152,5	77		11743				
	т								
19 4102-0103-1010									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	152,5	221,93		33844				
	т								
Раздел 2 Земляные работы									
20 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	718	28,77	28,77	20660	20660	4169	–	–
	м3 грунта								
			–	9,82	–	7054	59,1	0,00775	5,5645

21 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	718	20,79	20,79	14929	14929	3012	–	–
	м3 грунта		–	7,1	–	5097	59,1	0,0056	4,0208
22 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	632	166,57	156,56	105274	98943	21366	0,0129	8,1528
	м3 грунта		9,88	47,32	6244	29909	59,1	0,03733	23,59256
23 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,950;	1232,4	221,93		273507				
	т								
24 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	632	16,22	13,57	10251	8575	2687	0,00332	2,09824
	м3 грунта		2,54	4,65	1607	2940	59,1	0,00369	2,33208
25 1101-0203-0110	Планировка механизированным способом подсыпкой пониженых мест и разравниванием остатков грунта, согласно продольному поперечнику. Группа грунтов 3	2572	97,31	17,4	250272	44748	128479	0,106	272,632
	м2 спланированной площади		79,91	4,61	205524	11869	59,1	0,00364	9,36208
26 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	771,6	52,01	52,01	40128	40128	7986	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	17,51	–	13512	59,1	0,01399	10,79468
27 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3858	4,7	4,7	18149	18149	3102	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,36	–	5249	59,1	0,00125	4,8225
28 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	771,6	53,6	42,19	41357	32552	9185	0,0122	9,41352
	м3 уплотненного грунта								

Раздел 3 Устройство дорожной одежды

36	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	241,7	3087,89	829,79	746344	200561	40273	0,144	34,8048
		м3 материала основания в плотном теле		113,33	163	27392	39396	60,3	0,143	34,5631
37	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГЩС (с6) толщ.15см. Устройство	241,725	945,09	829,8	228452	200583	40277	0,144	34,8084
		м3 материала основания в плотном теле		113,33	163	27395	39400	60,3	0,143	34,56668
38	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	58,981	2743,01		161785				
		м3								
39	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	88,471	3041,03		269043				
		м3								
40	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	58,981	3417,2		201550				
		м3								
41	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	44,236	3802,76		168219				
		м3								
42	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	44,236	3565,67		157731				
		м3								
43	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,39	102633,81	1278,42	142661	1777	529	–	–
		т		–	630,42	–	877	60,3	0,58	0,8062
44	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1611,5	1605,25	68,64	2586858	110609	50852	0,0336	54,1464
		м2 покрытия								

			31,76	20,57	51176	33156	60,3	0,01683	27,12155
45 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301К=6,000;	9669	187,98	0,02	1817610	164	496	0,00009	0,87021
	м2 покрытия								
			0,09	–	822	–	60,3	–	–
46 1127-0401-0102	Слои оснований под бортовые кани песчано-гравийной смеси. Устройство	15	3087,8	829,73	46317	12446	2499	0,144	2,16
	м3 материала основания в плотном теле								
			113,33	163	1700	2445	60,3	0,143	2,145
47 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные БР 100.30.18. Установка	395,6	1513,07	20,86	598570	8253	140150	0,698	276,1288
	м бортового камня								
			579,4	8,11	229212	3209	60,3	0,0065	2,5714
48 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	21,3624	43050,68		919666				
	м3								
Раздел 4 Поднятие существующих люков до проектной отметки									
49 1123-1201-0101	Существующие люки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	3	746	79,67	2238	239	1315	0,786	2,358
	шт.								
			666,33	39,67	1999	119	62,1	0,042	0,126
50 1130-0111-0104	Ж/бетонные подкладки ПК-1 для поднятия люков. Укладка	0,048	5833,33	1104,17	280	53	147	5,18	0,24864
	м3 железобетонных конструкций								
			4729,17	416,67	227	20	59,4	0,44	0,02112
51 2104-0302-9904	Железобетонная подкладка ПК-1	0,048	48737,39		2339				
	м3								
52 1123-1201-0101	Люки. Установка	3	1344	132,67	4032	398	2192	1,31	3,93
	шт.								
			11103,67	66	3332	198	62,1	0,07	0,21
53 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	10023,18		30070				
	комплект								
54 1130-0102-0201	Омолачивание люков бетоном кл. В20.	0,15	19806,67		2971		207	2,55	0,3825
	м3 бетона в деле								

			2326,67		349		59,4	0,4348	0,06522
55 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	0,195	77		15				
	т								
56 4102-0103-1010									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	0,195	221,93		43				
Раздел 5 Устройство ж/бетонных труб d=0.5м									
57 1101-0101-0309									
	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	20,3	115,22	106,65	2339	2165	478	0,0112	0,22736
	м3 грунта								
			8,57	31,08	174	631	59,1	0,0245	0,49735
58 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	2449,5	–	4899	–	2895	2,7976	5,952
	м3 грунта								
			2449,5	–	4899	–	59,1	–	–
59 1130-0101-0101	Основание под тело трубы и оголовки, щебеночные. Устройство	4,31	5825,29	162,65	25107	701	4280	1,99	8,5769
	м3 подушки								
			1595,59	76,1	6877	328	59,4	0,0806	0,34739
60 1130-0401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка.	2,09	31075,6	13565,07	64948	28351	17505	11,8	24,662
	м3 железобетона звеньев								
			10519,62	3580,86	21986	7484	59,1	3,29	6,8761
61 2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	11	19679,81		216478				
	шт.								
62 1130-0102-0201									
	Монолитные бетонные оголовки и монолитные смотровые блоки из бетонна кл. В20. Устройство	1,48	21554,05	1750,64	31900	2591	2530	2,55	3,774
	м3 бетона в деле								
			232703	551,35	3444	816	59,4	0,4348	0,6435
63 1123-1201-0101	Люки-решетки. Установка	1	1243	132,5	1243	265	1461	1,31	2,62

	шт.								
			1110,5	66	2221	132	62,1	0,07	0,14
64 2303-0101-0403	Люк решетка (прим.)	1	21852,13		21852				
	комплект								
65 1130-0102-0201	Омолачивание люков-решеток бетонном кл.В20. Устройство	0,14	21528,57	1721,43	3014	241	239	2,55	0,357
	м3 бетона в деле								
			2328,57	550	326	77	59,4	0,4348	0,06087
66 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	37,3	2480,83	97	92535	3618	12799	0,605	22,5665
	м2 изолируемой поверхности								
			545,76	31,9	20357	1190	59,4	0,0331	1,23463
67 1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	5,6	3546,25	114,29	19859	808	2953	0,91	5,096
	м2 изолируемой поверхности								
			840,18	47,5	4705	266	59,1	0,0493	0,27608
68 1101-0205-0503	Засыпка пазухов вокруг тела трубы и оголовок ручным способом.. Группа грунтов 3	14,4	970,21	–	13971	–	8257	1,21	17,424
	м3 грунта								
			970,21	–	13971	–	59,1	–	–
69 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	14,4	53,61	42,22	772	608	171	0,0122	0,17568
	м3 уплотненного грунта								
			8,61	11,53	124	166	59,1	0,0122	0,17568
70 1101-0203-0106	Планировка верха насыпи и откосов вокруг оголовок ручным способом. Группа грунтов 3	8,5	136,47	–	1160	–	686	0,163	1,3855
	м2 спланированной площади								
			136,47	–	1160	–	59,1	–	–
71 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Земляные работы о оформлению русла прилигающий к трубе арыка вручную.	1	2041	–	2041	–	1206	2,48	2,48
	м3 грунта								
			2041	–	2041	–	59,1	–	–
72 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,9	166,58	156,58	1316	1237	267	0,0129	0,10191
	м3 грунта								

			9,87	47,22	78	373	59,1	0,03733	0,29491
73 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	15,405	221,93		3419				
	т								
74 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	7,9	16,2	13,54	128	107	34	0,00332	0,02623
	м3 грунта								
			2,53	4,68	20	37	59,1	0,00369	0,02915

<u>Раздел 6 Устройство асбестоцементной трубы Д=0,4м</u>

6.1 Дорожная одежда

75 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	8,775	115,21	106,67	1011	936	206	0,0112	0,09828
	м3 грунта								
			8,52	31,11	75	273	59,1	0,0245	0,21499
76 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,975	2449,23	–	2388	–	1411	2,48	2,418
	м3 грунта								
			2449,23	–	2388		59,1	–	–
77 1130-0101-0102	Подушки под тело трубы из песчано-гравийной смеси. Устройство	1,43	3629,37	141,96	5190	203	1377	1,94	2,7742
	м3 подушки								
			1555,24	66,43	2224	95	59,4	0,0706	0,10096
78 1123-0201-0104	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,013	9260384,62	8846,15	120385	115	5009	691,6	8,9908
	км трубопровода								
			616538,46	3923,08	8015	51	62,1	46,7	0,6071
79 1101-0205-0503	Засыпка вручную пазух вокруг тело трубы из ПГС с послойным уплатнением	6,63	970,29	–	6433	–	3802	1,21	8,0223
	м3 грунта								
			970,29	–	6433	–	59,1	–	–

80 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	6,63	1756,4		11645				
	м3								
81 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	6,63	53,7	42,23	356	280	79	0,0122	0,08089
	м3 уплотненного грунта								
			8,6	11,46	57	76	59,1	0,0122	0,08089
82 1101-0203-0106	Верх насыпи. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	13	136,46	–	1774	–	1048	0,163	2,119
	м2 спланированной площади								
			136,46	–	1774	–	59,1	–	–
83 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,75	166,56	156,62	1624	1527	329	0,0129	0,12578
	м3 грунта								
			9,85	47,28	96	461	59,1	0,03733	0,36397
84 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	19,0125	221,93		4219				
	т								
85 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	9,75	16,31	13,64	159	133	42	0,00332	0,03237
	м3 грунта								
			2,56	4,72	25	46	59,1	0,00369	0,03598

Раздел 7 Устройство водоприемных смотровых блоков (2шт) с люком-решеткой

7

86 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную под смотровые блоки	4,4	2041,14	–	8981	–	5308	2,48	10,912
	м3 грунта								
			2041,14	–	8981	–	59,1	–	–
87 1130-0101-0101	Основание под тело трубы и головки, щебеночные. Устройство	0,4	5825	162,5	2330	65	397	1,99	0,796
	м3 подушки								
			1595	75	638	30	59,4	0,0806	0,03224
88 1130-0102-0201	Монолитные смотровые блоки кл. В20. Устройство	1,1	21554,55	1750,91	23710	1926	1881	2,55	2,805

	м3 бетона в деле								
			2327,27	550,91	2560	606	59,4	0,4348	0,47828
89 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	0,53	2481,13	98,11	1315	52	181	0,605	0,32065
	м2 изолируемой поверхности								
			545,28	30,19	289	16	59,4	0,0331	0,01754
90 1123-1201-0101	Люки-решетки. Установка	2	1243	132,5	2486	265	1461	1,31	2,62
	шт.								
			1110,5	66	2221	132	62,1	0,07	0,14
91 2303-0101-0403	Люк решетка (прим.)	2	21852,13		43704				
	комплект								
92 1101-0205-0503	Пазухи. Засыпка вручную с уплатнением. Группа грунтов 3	2,4	970,42	–	2329	–	1376	1,21	2,904
	м3 грунта								
			970,42	–	2329	–	59,1	–	–
93 1101-0205-1303	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	2	611	–	1311	–	944	0,83	1,66
	м3 грунта								
			611	–	1311	–	72	–	–
94 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	2	221,93		444				
	т								
95 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	2	16	13,5	32	27	8	0,00332	0,00664
	м3 грунта								
			2,5	4,5	5	9	59,1	0,00369	0,00738

Раздел 8 Устройство тратуаров

8.1 Тратуары

96 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик БР100.20.8).Установка	335,9	1513,07	20,86	508239	7006	119000	0,698	234,4582
	м бортового камня								
			579,4	8,11	194621	2725	60,3	0,0065	2,18335
97 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	5,3744	41402,88		222516				

		м3							
98	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	89,43	3087,88	829,79	276149	74208	14901	0,144	12,87792
		м3 материала основания в плотном теле		113,33	162,99	10135	14576	60,3	0,143	12,78849
99	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,322	102633,54	1279,5	33048	412	122	–	–
		т		–	630,43	–	203	60,3	0,58	0,18676
100	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	596,2	1318,23	2,09	785928	1248	47509	0,144	85,8528
		м2 покрытия		131,42	0,73	78355	433	60,3	0,0007	0,41734
101	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101К=4,000;	2384,8	208,92	–	498227	–	30449	0,0232	55,32736
		м2 покрытия		21,17	–	50496	–	60,3	–	–
Раздел 9 Устройство водосливов										
9										
102	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы ПГС. Устройство	1,18	2872,88	122,88	3390	145	623	1,02	1,2036
		м3 основания		817,8	33,05	965	39	62,1	0,035	0,0413
103	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0196	1193469,39	2397,96	23392	47	3930	361	7,0756
		км трубопровода		321836,73	1071,43	6308	21	62,1	0,98	0,01921
		Всего				12130198				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 107 176
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 262 750
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	816 623
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 922 881
- перевозка грузов, тенге	1 771 782
Накладные расходы I уровня, тенге	811 819
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 942 017
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	548 742
Итого, тенге	13 490 758
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 079 261
Итого по смете на подряд, тенге	**14 570 019**
Всего	**14 570 019**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**293 545**
Итого в текущих ценах	**14 863 564**
НДС (12 %)	1 783 628
Итого	**16 647 192**

ЗАКАЗЧИК:

Исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

_____**Кабдыбек С.К.**

ТЕХ. НАДЗОР: ТОО "УКС"

_____**Квас И. А.**

ПОДРЯДЧИК:
Управляющий ТОО «ТАГАН»

_____**Мамытбаев А.А.**

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ТАГАН"**
Стройка : **Капитальный ремонт ул. Ескельды би, Гоголя в с Карабулак Ескельдинского района Алматинской области**
Объект : **Капитальный ремонт ул. Ескельды би**
Договор подряда **№45 от 17.04.2019г**

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь-2019г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
		1.1 Расчистка от растительности								
1	1101-0207-0111	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 80 см. Валка с корня	5	156,2	4,8	781	24	447	0,164	0,82
		дерево		151,4	–	757	–	59,1	–	–
2	1101-0207-0503	Деревья диаметром до 30 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	5	276,8	212,2	1384	1061	407	0,082	0,41
		дерево		64,6	73	323	365	59,1	0,0672	0,336
3	1101-0207-0313	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 30 см	5	502,6	17	2513	85	1435	0,59	2,95
		дерево								

			485,6	–	2428	–	59,1	–	–
4 1101-0207-0703	Пни диаметром 100 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	2	208	208	416	416	79	–	–
	пень		–	66,5	–	133	59,1	0,061	0,122
5 1101-0207-0706	Пни диаметром 100 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	2	36	36	72	72	14	–	–
	пень		–	11,5	–	23	59,1	0,0106	0,0212
6 1101-0207-1002	Пни выкорчеванные диаметром 100 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	2	48	48	96	96	18	–	–
	пень		–	15	–	41	59,1	0,014	0,028
7 1101-0207-0501	Кустарники. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	20	170,65	130,1	3413	2602	1009	0,0515	1,03
	дерево		4055	44,85	811	897	59,1	0,0412	0,824
8 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	25	78,72	78,72	1968	1968	397	–	–
	яма		–	26,88	–	672	59,1	0,0212	0,53
9 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	5,384	77		415				
	т								
10 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	5,384	221,93		1195				
	т								

1.2 Демонтажные работы по проезжей части

11 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	2	1160,5	53	3321	106	1966	1,92	3,84
	шт.		1607,5	23	3215	46	60,3	0,10171	0,20342
12 1101-0205-0407	Отчистка колодцев от мусора вручную	12,6	1899,29	–	23931	–	14143	2,48	31,248
	м3 грунта		1899,29	–	23931	–	59,1	–	–
13 1109-0601-0102	Метоллические изделья. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	0,05	24100	700	1205	35	716	27,96	1,398
	т конструкций		23400	120	1170	6	60,9	0,217	0,01085
14 1130-0111-0104	Плиты переходные через арык. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	0,8	4666,67	884,72	3360	637	1764	4,144	3,3152
	м3 железобетонных конструкций		3781,94	341,67	2723	246	59,4	0,352	0,2816
15 1146-0401-0102	Бетон монолитный. Разборка	2,5	12950,4	5758,8	32376	14397	12542	8,27	20,675
	м3		7191,6	2684	17979	6710	50,8	2,84	7,1
16 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	27,9	115,23	106,67	3215	2976	654	0,0112	0,31248
	м3 грунта		8,57	31,08	239	867	59,1	0,0245	0,68355
17 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,1	2449,35	–	7593	–	4487	2,48	7,688
	м3 грунта		2449,35	–	7593	–	59,1	–	–
18 1130-0401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	5,89	19222,41	10806,62	113220	63651	39467	9,44	55,6016
	м3 железобетона звеньев		8415,79	2864,69	49569	16873	59,4	2,632	15,50248
19 1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	0,0035	628571,43	224571,43	2200	786	1041	397,2	1,3902

	км трубопровода								
			404000	75142,86	1414	263	62,1	116,604	0,40811
20 1123-0201-0104									
	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	0,0111	375225,23	5315,32	4165	59	2566	414,96	4,60606
	км трубопровода								
			369909,91	2342,34	4106	26	62,1	28,02	0,31102
21 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	31	28,77	28,77	892	892	180	–	–
	м3 грунта								
			–	9,84	–	305	59,1	0,00775	0,24025
22 1101-0104-0115									
	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	31	20,81	20,81	645	645	130	–	–
	м3 грунта								
			–	7,1	–	220	59,1	0,0056	0,1736
23 4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	16,525	403		6660				
	т								
24 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	26,991	77		2078				
	т								
25 4102-0103-1010									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	43,516	221,93		9658				
	т								
26 1127-0302-0502									
	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	2558,5	81,38	77,52	208210	198332	18440	0,0041	10,48985
	м2 покрытия								
			3,83	8,12	9803	20777	60,3	0,0063	16,11855
27 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	562,87	77		43341				
	т								

28	4102-0103-1010								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	562,87	221,93		124918				
	т								
Раздел 2 Земляные работы									
29	1101-0104-0107								
	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	3575,3	28,77	28,77	102877	102877	20760	–	–
	м3 грунта		–	9,82	–	35127	59,1	0,00775	27,70858
30	1101-0104-0115								
	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	3575,3	20,79	20,79	74337	74337	15001	–	–
	м3 грунта		–	7,1	–	25382	59,1	0,0056	20,02168
31	1101-0102-0309								
	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3575,3	166,57	156,55	595542	559730	120871	0,0129	46,12137
	м3 грунта		9,88	47,32	35322	169197	59,1	0,03733	133,46595
32	4102-0103-1010								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,950;	6971,835	221,93		1547259				
	т								
33	1101-0102-0602								
	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	3575,3	16,22	13,57	57993	48510	15202	0,00332	11,87
	м3 грунта		2,54	4,65	9091	16632	59,1	0,00369	13,19286
34	1101-0203-0113								
	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	8146,8	43,58	16,82	355020	136998	147590	0,0355	289,2114
	м2 спланированной площади		26,76	3,89	218022	31707	59,1	0,00307	25,01068
35	1101-0201-0102								
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2444,04	52,01	52,01	127105	127105	25394	–	–

	м3 уплотненного грунта								
			–	17,51	–	42798	59,1	0,01399	34,19212
36 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	12220,2	4,7	4,7	57487	57487	9826	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	1,36	–	16626	59,1	0,00125	15,27525
37 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	8146,8	53,6	42,19	436664	343697	96980	0,0122	99,39096
	м3 уплотненного грунта								
			8,61	11,53	70156	93938	59,1	0,0122	99,39096
38 1101-0104-0406									
	На ПК1-32-ПК1+50 Послойная (толщина до 30см) отсыпка береговой части арыка со стороны дороги и засыпка ям, оброзовавшиеся от корчевании большых пней грунтом, освободившимся при устройстве карыта дороги бульдозером мощностью 79 кВт	63,5	16,08	16,08	1021	1021	206	–	–
	м3 грунта								
			–	5,5	–	349	59,1	0,00433	0,27496
39 1101-0104-0412									
	На ПК1-32-ПК1+50 Послойная (толщина до 30см) отсыпка береговой части арыка со стороны дороги и засыпка ям, оброзовавшиеся от корчевании большых пней грунтом, освободившимся при устройстве карыта дорогизЗасыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов ЗК=3,000;	190,5	6,61	6,61	1259	1259	254	–	–
	м3 грунта								
			–	2,26	–	430	59,1	0,00178	0,33909
40 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	23,5	154,81	63,74	3638	1498	1675	0,129	3,0315
	м3 уплотненного грунта								
			91,06	29,53	2140	694	59,1	0,03125	0,73438

41 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	40	52	52	2080	2080	414	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	17,5	–	700	59,1	0,01399	0,5596
42 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	200	4,71	4,71	941	941	161	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,36	–	272	59,1	0,00125	0,25
43 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	63,5	53,61	42,19	3404	2679	756	0,0122	0,7747
	м3 уплотненного грунта		8,61	11,53	547	732	59,1	0,0122	0,7747
44 1101-0203-0113	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	54	43,57	16,81	2353	908	978	0,0355	1,917
	м2 спланированной площади		26,76	3,89	1445	210	59,1	0,00307	0,16578
Раздел 4 Устройство дорожной одежды(с пересечениями и примыканиями)									
45 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	190,3266	3087,9	829,8	587710	957451	8258	0,144	36,55296
	м3 материала основания в плотном теле		113,33	162,99	130767	188069	60,3	0,143	36,29912
Раздел 5 Поднятие существующих люков до проектной отметки									
46 1123-1201-0101	Существующие люки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	14	745,79	79,5	10441	1113	6138	0,786	11,004
	шт.		666,29	39,71	9328	556	62,1	0,042	0,588
47 1130-0111-0104	Ж/бетонные подкладки ПК-1 для поднятия люков. Укладка	0,224	5843,75	1116,07	1309	250	686	5,18	1,16032
	м3 железобетонных конструкций		4757,66	428,57	1059	96	59,4	0,44	0,09856
48 2104-0302-9904	Железобетонная подкладка ПК-1	0,224	48737,39		10917				
	м3								
49 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	0,91	77		70				

		т							
50	4102-0103-1010								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	0,91	221,93		202				
	Раздел 6 Устройство ж/бетонных труб d=0.5м								
51	1101-0101-0309								
	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	96,63	115,25	106,67	11137	10308	2264	0,0112	1,08226
	м3 грунта		8,58	31,06	829	3001	59,1	0,0245	2,36744
52	1101-0205-0303								
	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,74	2449,35	–	26306	–	15547	2,976	31,96224
	м3 грунта		2449,35	–	26306	–	59,1	–	–
53	1130-0101-0101								
	Основание под тело трубы и головки, щебеночные. Устройство	21,66	5825,3	162,56	126176	3521	21510	1,99	43,1034
	м3 подушки		1595,66	76,18	34562	1650	59,4	0,0806	1,7458
54	1130-0401-0201								
	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка.	12,35	31076,19	13565,43	383791	167533	103441	11,8	145,73
	м3 железобетона звеньев		10519,68	3580,97	129918	44225	59,4	3,29	40,6315
55	2104-0801-0101								
	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	65	19679,81		1279188				
	шт.								
56	1130-0102-0201								
	Фундаменты монолитные. Устройство	6,89	21554,57	1750,94	148511	12064	11780	2,55	17,5695
	м3 бетона в деле		2327,29	551,09	16035	3797	59,4	0,4348	2,99577
57	1123-1201-0101								
	Люки. Установка	7	1243,14	132,57	8702	928	5115	1,31	9,17
	шт.		1110,57	66,14	7774	463	62,1	0,07	0,49
58	2303-0101-0403								
	Люк решетка (прим.)	7	21852,13		152965				
	комплект								

59 1130-0102-0201	Омолачивание люков-решеток бетонном. Устройство	0,49	21551,02	1748,98	10560	857	838	2,55	1,2495
	м3 бетона в деле		2326,53	55102	1140	270	59,4	0,4348	0,21305
60 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	211,8	2480,83	96,99	525439	20543	72675	0,605	128,139
	м2 изолируемой поверхности		545,76	31,9	115592	6756	59,4	0,0331	7,01058
61 1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	35	3546,6	144,54	124131	5059	18453	0,91	31,85
	м2 изолируемой поверхности		840,17	47,43	29406	1660	59,4	0,0493	1,7255
62 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	50,58	970,25	–	49075	–	29003	1,21	61,2018
	м3 грунта		970,25	–	49075	–	59,1	–	–
63 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	50,58	53,62	42,19	2712	2134	602	0,0122	0,61708
	м3 уплотненного грунта		8,62	11,53	436	583	59,1	0,0122	0,61708
64 1101-0203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	78,65	136,45	–	10732	–	6343	0,163	12,81995
	м2 спланированной площади		13645	–	10732	–	59,1	–	–
65 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	56,79	166,56	156,54	9459	8890	1920	0,0129	0,73259
	м3 грунта		9,88	47,33	561	2688	59,1	0,03733	2,11997
66 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	110,7405	221,93		24577				
	т								
67 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	56,79	16,2	13,56	920	770	241	0,00332	0,18854
	м3 грунта		2,54	4,65	144	264	59,1	0,00369	0,20956

68 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	27,87	28,78	28,78	802	802	162	–	–
	м3 грунта		–	9,83	–	274	59,1	0,00775	0,21599
69 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	27,87	24,4	24,4	680	680	197	–	–
	м3 грунта		–	9,8	–	273	72	0,0056	0,15607
70 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	27,87	166,56	156,55	4642	4363	942	0,0129	0,35952
	м3 грунта		9,87	47,33	275	1319	59,1	0,03733	1,04039
71 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	54,3465	221,93		12061				
	т								
72 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	27,87	16,25	13,6	453	379	119	0,00332	0,09253
	м3 грунта		2,55	4,66	71	130	59,1	0,00369	0,10284

Раздел 7 Устройство тратуаров

7.1 Тратуары

73 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик БР100.20.8).Установка	195,6	1513,07	20,86	295956	4080	69296	0,698	136,5288
	м бортового камня		579,4	8,11	113331	1587	60,3	0,0065	1,2714
74 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	17,5296	41402,88		725776				
	м3								
75 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик БР100.30.18).Установка	52	1513,06	20,85	78679	1084	18422	0,698	36,296
	м бортового камня								

			579,4	8,12	30129	422	60,3	0,0065	0,338
76 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	2,808	43050,68		120886				
	м3								
77 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	35,1	3087,92	829,8	108386	29126	5848	0,144	5,0544
	м3 материала основания в плотном теле								
			113,33	162,99	3978	5721	60,3	0,143	5,0193
78 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,126	102634,92	1277,78	12932	161	48	–	–
	т								
			–	634,92	–	80	60,3	0,58	0,07308
79 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	223,7	1318,22	2,09	308069	488	18622	0,144	32,2128
	м2 покрытия								
			131,42	0,72	30714	169	60,3	0,0007	0,15659
80 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	934,8	208,92	–	195296	–	11935	0,0232	21,68736
	м2 покрытия								
			21,17	–	19793	–	60,3	–	–
	Всего				**9 341 869**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 107 176				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 262 750				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				816 623				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 922 881				
	- перевозка грузов, тенге				1 771 782				
	Накладные расходы I уровня, тенге				987 397				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 329 266				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				437 961				
	Итого, тенге				10 767 227				

Сметная прибыль (8 %), тенге	861 378
Итого по смете на подряд, тенге	**11 628 605**
Всего	**11 628 605**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**293 545**
Итого в текущих ценах	**11 922 150**
НДС (12 %)	1 430 658
Итого	**13 352 808**

ЗАКАЗЧИК:

Исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

_____**Кабдыбек С.К.**

ТЕХ. НАДЗОР: ТОО "УКС"

_____**Квас И. А.**

ПОДРЯДЧИК:

Управляющий ТОО «ТАГАН»

_____ **Мамытбаев А.А.**