Форма № КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат 24 .11. 2014 года

Заказчик : ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО»
Подрядчик : ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор : № 024-75 от 14.10.2014 г.
Инженер : ТОО "Батыр Алем СБ"
Наименование строительства и его адрес : "Строительство инженерных коммуникаций индустриальной зоны в с. Мактаарал Мактааральского района ЮКО"

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость по Договору на 2015 год	Стоимость выполненных работ в тенге				Оставшаяся сумма по Договору
		с начала года		за текущий месяц		
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	
"Строительство инженерных коммуникаций индустриальной зоны в с. Мактаарал Мактааральского района ЮКО"	179 353 000	160 136 607	179 353 000	94 302 704	105 619 028	
ИТОГО	179 353 000	160 136 607	179 353 000	94 302 704	105 619 028	

ГУ"Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"
Заместитель руководителя
_____Е.Ускембаев

Инженер
ТОО"Батыр Алем СБ"
Директор
_____С.Ералиев

Подрядчик
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Директор
_____С.Карсыбаев

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО"
Инженер ТОО "БатырАлем СБ"
Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор № 024-75 от 14 октября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ В С МАКТААРАЛ МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮКО**

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПС-35/10кВ смета 4-1								
1	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	36,72	28,89	27,85	1061	1023	338	0,01	0
		м3		1,04	8,44	38	310	97	0,03	1
2	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/ до50м**	3,672	9,24	9,24	34	34	11	0	0
		м3		0	3	0	11	97	0,01	0
3	Е0101-24-10К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	3,672	31,64	31,64	116	116	37	0	0
		м3		0	10,27	0	38	97	0,04	0
4	Е0101-139-1	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	40,26	89	88,73	3583	3572	971	0	0
		м3		0,25	24,61	10	991	97	0,08	3
5	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,7	9194,77	66,01	6436	46	162	1,35	1
		м3		195,75	24,93	137	17	105	0,12	0
6	30-1-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,7	94		66				
		м3								
7	30-1-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	0,7	133		93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
8	Е0133-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	4,36	1717,63	923,38	7489	4026	2769	2,43	11
		1м3		425,25	179,69	1854	783	105	0,73	3
9	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ПЛИТА НСП-16	4,083	22000		89826				
		м3								
10	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	29,72	51,34	2,62	1526	78	420	0,07	2
		м2		10,51	0,99	312	29	123	0	0
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/толщ.50мм	29,72	258,92	9,95	7695	296	2045	0,36	11
		м2		52,2	3,74	1551	111	123	0,02	1
12	Е0111-11-2 к=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,72	210,68	4,02	6261	119	193	0,03	1
		м2		3,78	1,5	112	45	123	0,01	0
13	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	14,5	1524,04	0	22099	0	8467	3,1	45
		м3		474,75	0	6884	0	123	0	0
14	Е0133-30-13	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,3 т	0,521	3828,19	2032,69	1994	1059	1277	10,3	5
		1т		1795,5	538,56	935	281	105	1,87	1
15	1-5-38	Рельсы железнодорожные широкой колеи термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р75, сталь М76/ГОСТ 8161-75, ГОСТ 18267-82/	7	2590		18130				
		м								
16	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2932	175710,1	1826,1	51520	535	3609	42,7	13
		т		8100	690,75	2375	203	140	3,37	1
17	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,06	218,93	0	1327	0	1499	1,54	9
		м3		218,93	0	1327	0	113	0	0
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки Бетон кл.В7,5	0,84	9561,97	66,01	8032	55	195	1,35	1
		м3		195,75	24,93	164	21	105	0,12	0
19	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,56	10534,94	98,32	48039	448	3507	4,41	20
		м3		695,25	37,15	3170	169	105	0,18	1
20	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0213	5239,08	327,33	111	7	45	11,6	0
		1т		1890	123,75	40	3	105	0,6	0
21	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0213	65000		1381				
		т								
22	Е0107-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	24,24	550,66	353,05	13348	8558	8401	0,91	22
		м		148,5	99,05	3600	2401	140	0,37	9
23	30-21-1	ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ	24,24	2360		57206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
24	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	123,78	1633,1	0	202145	0	80844	3,24	401
		м3		531	0	65727	0	123	0	0
25	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	31,2	9142,82	100,65	285256	3140	6037	0,97	30
		м3		146,25	38,03	4563	1187	105	0,19	6
26	Е0133-28-6	Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	4,56	3198,39	2188,14	14585	9978	7754	5,99	27
		1м3		1010,25	609,23	4607	2778	105	2,26	10
27	30-19-62	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ УСО-4А	24	7940		190560				
		шт								
28	Е0106-1-13	Заделка пазух бетоном В7,5	22,56	10987,55	95,97	247879	2165	19140	4,9	111
		м3		771,75	36,25	17411	818	105	0,18	4
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	97,2	245,44	3,82	23857	371	4449	0,21	21
		м2		37,35	1,44	3630	140	118	0,01	1
30	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	2,873	5030,5	2020,02	14451	5803	7174	14,1	41
		т		2272,5	502,43	6528	1443	90	1,79	5
31	2-1-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	2,873	162200		465952				
		т								
32	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	2,143	149300		319980				
		т								
33	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,1109	621603,38	0	68936	0	2536	133	15
		кан.-км		20790	0	2306	0	110	0	0
34	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	4	1065,02	925,52	4260	3702	1577	0,89	4
		котлован		139,5	235,98	558	944	105	0,92	4
35	Е0133-28-6	Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	0,56	3198,39	2188,14	1791	1225	952	5,99	3
		1м3		1010,25	609,23	566	341	105	2,26	1
36	30-19-60	Стойка железобетонная УСО-5А	4	6140		24560				
		шт								
37	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,32	9510,02	100,65	3043	32	62	0,97	0
		м3		146,25	38,03	47	12	105	0,19	0
38	Е0109-25-1	Монтаж стальных изделий шкафа	0,1574	5030,5	2020,02	792	318	393	14,1	2
		т		2272,5	502,43	358	79	90	1,79	0
39	2-1-246	Стоимость металлоконструкций шкафа	0,1574	162200		25532				
		т								
40	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14,8	602,25	24,55	8913	363	893	0,26	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0133-5-1прим.	Установка лежневых фундаментов	м2	39,83	9,2	589	136	123	0,04	1
			4	16021,75	9675,62	64087	38702	27570	25	100
42	С143023-124	Стоимость блока лежня ЛЖ-0,6	шт	4342,5	2221,9	17370	8888	105	9,54	38
			4	10357,04		41428				
43	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	шт							
			11,6	602,25	24,55	6986	285	700	0,26	3
44	Е0133-5-1прим.	Установка лежневых фундаментов	м2	39,83	9,2	462	107	123	0,04	1
			4	16021,75	9675,62	64087	38702	27570	25	100
45	Прайс лист АО"AlAgEuM ElECTriC"	Стоимость блока лежня ЛЖ-4,4	шт	4342,5	2221,9	17370	8888	105	9,54	38
			4	23015,63		92063				
46	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	шт							
			3,6	602,25	24,55	2168	88	217	0,26	1
47	Е0133-5-1прим.	Установка лежневых фундаментов	м2	39,83	9,2	143	33	123	0,04	0
			2	16021,75	9675,62	32044	19351	13785	25	50
48	Прайс лист АО"AlAgEuM ElECTriC"	Стоимость блока лежня ЛЖ-2,8	шт	4342,5	2221,9	8685	4444	105	9,54	19
			2	15535,55		31071				
49	Прайс лист АО"Кентауский трансформаторный завод"	Стоимость элементы ОРУ-35кВ по схеме35-3Н	шт							
			1	31288753,32		31288753				
			подстанц							
		Отпускная цена		31288753		31288753				
		Транспортные расходы	%	4		1251550				
		Сметная стоимость оборудования				*32540303*				
50	Прайс лист ТОО"Ломб"г.Актобе	Стоимость ВГБЭП-35-12,5/630УХЛ1(привод ПЭМ-3,доп. комплект пружинного блока)	шт							
			2	1663776,26		3327553				
		Отпускная цена		1663776		3327553				
		Транспортные расходы	%	4		133102				
		Сметная стоимость оборудования				*3460655*				
51	Прайс лист АО"Кентауский трансформаторный завод"	Стоимость трансформатора напряжения ЗНОМ-35	шт							
			6	52516,74		315100				
		Отпускная цена		52517		315100				
		Транспортные расходы	%	4		12604				
		Сметная стоимость оборудования				*327704*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Прайс лист АО"Кентауский трансформаторный завод"	Стонмость трансформатора тока ТОЛ-35-1-У1-20/5-600/5	6	149078,54		894471				
		шт								
		Отпускная цена		149079		894471				
		Транспортные расходы	%	4		35779				
		Сметная стоимость оборудования				*930250*				
53	Прайс лист ТОО"Гестия НС"	Стоимость счетчика ЦЭ6850М с доп.функции	2	16514,46		33029				
		шт								
		Отпускная цена		16514		33029				
		Транспортные расходы	%	4		1321				
		Сметная стоимость оборудования				*34350*				
54	3-1-185	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава/Полоса алюменивая 35кВ	0,1953	454000		88666				
		т								
		Итого по разделу: ПС-35/10кВ смета 4-1				39 965 728				
		ИТОГО:				39 965 727	144202			1053
						173 429	35651			149
		Всего прямые затраты:				39 965 727				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				2 354 834				
		- оборудования				37 293 262				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				226 755				
		На металломонтажные работы				8 844				
		Всего накладных расходов:				235 599				
		Итого с накладными				40 201 326				
		- заработная плата				35 340				
		- трудоемкость				118				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				174 484				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				40 375 810				
		Итого с временными, 3,4 %				40 480 617				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %				40 509 622				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				40 522 371				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				40 554 245				
		ИТОГО:				40 554 245				
		Сметная заработная плата				244 420				
		Нормативная трудоемкость				1 320				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				96 911 564				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 938 231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				98 849 795				
		С понижающим коэффициентом К=0,954				94 302 704				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				11 316 324				
		Итого с НДС				105 619 028				
		Всего:				105 619 028				

Инженер

Директор ТОО "Батыр Алем СБ" **С. Ералиев**

Технадзор **Шитенов Ж.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" **Карсыбаев С.К.**

Анықтама №1
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
27.10.2014 жыл

Тапсырыс беруші: «ОҚО энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ
Мердігер: «ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС
Келісім-шарт: №024-75 14.10.2014 ж.
Инженер: «Батыр Алем СБ» ЖШС
Нысан: «ОҚО Мақтарал ауданы Мақтарал ауыл округінде индустриалды аймақ үшін инженерлік коммуникацияларының құрылысы».

Атауы	2014 жылға бөлінген келісім шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, тенге				Келісім шарт бойынша қалған қаржы
		Жыл басынан		Ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
«ОҚО Мақтарал ауданы Мақтарал ауыл округінде индустриалды аймақ үшін инженерлік коммуникацияларының құрылысы»	179 353 000	65 833 904	73 733 972	65 833 904	73 733 972	105 619 028
Барлығы:	179 353 000	65 833 904	73 733 972	65 833 904	73 733 972	105 619 028

Тапсырыс беруші:
ОҚО энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысы орынбасары:
_____ Е.Ускембаев

Инженер:
«Батыр Алем СБ» ЖШС-нің директоры:
_____ С.Ералиев

Мердігер:
«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-нің директоры:
_____ С.Қарсыбаев

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО"
Инженер ТОО "БатырАлем СБ"
Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор № 024-75 от 14 октября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ В С МАКТААРАЛ МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮКО**

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛЭП-35кВ см. 4-2								
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	290,496	28,89	27,85	8391	8089	2670	0,01	2
		м3		1,04	8,44	302	2451	97	0,03	9
2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,984	262,72	0	2360	0	2667	1,85	17
		м3		262,72	0	2360	0	113	0	0
3	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	74,87	122,18	0	9148	0	10337	0,89	66
		м3		122,18	0	9148	0	113	0	0
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	224,61	6,48	6,48	1455	1455	458	0	0
		м3		0	2,1	0	473	97	0,01	2
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/подсыпка	47,04	134,1	0	6308	0	7128	0,97	46
		м3		134,1	0	6308	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0133-9-1	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных одноцепных объемом до 2 м3	64,32	3916,62	2312,37	251917	148732	111436	6,4	412
		1м3		1154,25	495,78	74241	31888	105	1,88	121
7	Прайс листАО"AlAgEuM EIECTriC"	Стоимость стойки СК22.1.1-1	8	110475,5		883804				
		шт								
8	Прайс лист"EquiPTOrg.ru" Москва	Стоимость изолятора ШПУ-35-А	96	5699,37		547140				
		шт								
9	Прайс листАО"Электромонтаж"	Проводник ЗП-250	64	639		40896				
		шт								
10	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	3,996	161100		643730				
		т								
11	Е0133-9-6	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках одностоечных объемом до 2,5 м3	4,02	3554,75	2016,5	14290	8106	6788	6,47	26
		1м3		1158,75	449,42	4658	1807	105	1,69	7
12	Прайс лист"EquiPTOrg.ru" Москва	Стоимость изолятора ШПУ-35-А	6	5699,37		34196				
		шт								
13	Прайс листАО"Электромонтаж"	Проводник ЗП-250	4	639		2556				
		шт								
14	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,5243	161100		84471				
		т								
15	Е0133-9-7	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках одностоечных объемом до 3 м3	15,768	8568,2	4533,2	135103	71479	64381	16,7	263
		1м3		2925	963,61	46121	15194	105	3,67	58
16	Прайс лист"EquiPTOrg.ru" Москва	Стоимость изолятора ШПУ-35-А	18	5699,37		102589				
		шт								
17	Прайс листАО"Электромонтаж"	Проводник ЗП-251	12	664,53		7974				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						3				
18	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	1,773	161100		285679				
		т								
19	Е0133-9-7	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках одностоечных объемом до 3 м3	10,512	8568,2	4533,2	90069	47653	42921	16,7	176
		1м3		2925	963,61	30748	10129	105	3,67	39
20	Прайс лист"EquiPTOrg.ru" Москва	Стоимость изолятора ШПУ-35-А	6	5699,37		34196				
		шт								
21	Прайс листАО"Электромонтаж"	Проводник ЗП-251	8	664,53		5316				
		шт								
22	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,4397	161100		70829				
		т								
23	Е0133-9-7	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках одностоечных объемом до 3 м3	13,14	8568,2	4533,2	112586	59566	53651	16,7	219
		1м3		2925	963,61	38435	12662	105	3,67	48
24	Прайс лист"EquiPTOrg.ru" Москва	Стоимость изолятора ШПУ-35-А	15	5699,37		85491				
		шт								
25	Прайс листАО"Электромонтаж"	Проводник ЗП-251	10	664,53		6645				
		шт								
26	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	1,725	161100		277946				
		т								
27	Е0133-16-3	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 120 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	8,92	39441,35	22503,35	351817	200730	196209	88,9	793
		1км		15525	5424,08	138483	48383	105	21,89	195
28	16-7-30	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	3,493	164757		575543				
		т								
		Итого по разделу: ЛЭП-35кВ см. 4-2				4672447				
		Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ см.6-1								
29	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4547,864	27,84	26,18	126590	119040	39085	0,01	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,66	7,2	7549	32745	97	0,03	114
30	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	140,656	262,72	0	36952	0	41756	1,85	260
		м3		262,72	0	36952	0	113	0	0
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	937,705	134,1	0	125746	0	142093	0,97	911
		м3		134,1	0	125746	0	113	0	0
32	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2813,11	6,48	6,48	18227	18227	5740	0	0
		м3		0	2,1	0	5918	97	0,01	23
33	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2813,11	3,2	3,2	9001	9001	2835	0	0
		м3		0	1,04	0	2922	97	0	11
34	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1969,18	21,55	4,52	42428	8893	32529	0,11	213
		м3		17,03	0	33535	0	97	0	0
35	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	937,7	12,34	12,34	11573	11573	3181	0	0
		м3		0	3,5	0	3280	97	0,01	13
36	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	2,531	70811,26	30144,88	179223	76297	159611	236	597
		км		40500	8009,55	102506	20272	130	31,06	79
37	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2660,34	468		1245039				
		м								
38	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
39	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	14	242,08	6,95	3389	97	2662	0,88	12
		шт		144	2,25	2016	32	130	0,01	0
40	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
		шт								
41	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	14	3500		49000				
		шт								
42	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0065	121294,13	49389,75	784	319	684	312,7	2
		т		62775	18657	406	121	130	91,12	1
43	8-10-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108x4 мм	2	741		1482				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
44	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм крестовина	0,035	247994,13	49389,75	8680	1729	3705	312,7	11
		т		62775	18657	2197	653	130	91,12	3
45	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,6	12
		фланец		126	0	2520	0	130	0	0
46	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	20	384		7680				
		шт.								
47	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	16	74,06	9,93	1185	159	1310	0,32	5
		фланец		63	0	1008	0	130	0	0
48	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 Г ОСТ 12816-80	16	202		3232				
		шт.								
49	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0004	121294,13	49389,75	49	20	42	312,7	0
		т		62775	18657	25	7	130	91,12	0
50	8-10-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338		676				
		шт								
51	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	36	300,57	225,64	10820	8123	6014	0,41	15
		шт		69,53	58,98	2503	2123	130	0,23	8
52	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	552		11040				
		шт.								
53	8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	244		3904				
		шт.								
54	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм гильзы	0,071	247994,13	49389,75	17608	3507	7516	312,7	22
		т		62775	18657	4457	1325	130	91,12	6
55	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	0
56	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,103	203956,79	85907,16	21008	8848	17180	504	52
		км		95850	32451,75	9873	3343	130	158,5	16
57	8-6-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	103,412	2696		278799				
		м								
58	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 100 мм	103	244,98	0,28	25232	29	19689	0,84	87
		м		146,93	0,11	15134	11	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0113-16-6	Антикоррозийное покрытие/Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	105	21,8	0,05	2289	5	551	0,03	3
		м2		5,81	0,02	610	2	90	0	0
60	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,23	21113,57	1879,87	279333	24871	33950	8,86	117
		м3		1435,5	538,43	18992	7123	130	2,06	27
61	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглыеКЦП-15-1-1шт,КЦД-15-1-1шт	5,85	32800		191880				
		м3								
62	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,85	134		-784				
		м3								
63	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,85	250		-1463				
		м3								
64	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/КЦ15-9-2шт	16,02	8530		136651				
		м								
65	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО	18	1100		19800				
		шт								
66	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КЦ 7-3	2,61	5025		13115				
		м								
67	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	9	13400		120600				
		комплект								
68	2-1-222	СТРЕМЯНКА С-2	0,1537	151200		23242				
		т								
69	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных отмостки	7,209	10040,78	0	72384	0	5028	3,66	26
		м3		567	0	4088	0	123	0	0
70	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/отвод	0,0025	121294,13	49389,75	303	123	265	312,7	1
		т		62775	18657	157	47	130	91,12	0
71	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401		401				
		шт								
72	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	2,634	8287,75	0	21830	0	27505	51,5	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		8032,5	0	21158	0	130	0	0
73	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы/Искуственное Н=0,10м	132	2484,2	152,52	327914	20133	36178	1,02	135
		м3		153,68	57,15	20286	7544	130	0,28	37
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ см.6-1				3464670				
		Раздел: ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 150м3 (3 шт) смета 6-3								
74	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	836,303	27,84	26,18	23278	21890	7187	0,01	10
		м3		1,66	7,2	1388	6021	97	0,03	21
75	E0101-164-2#T4II-3.180#K=0,6	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	62,948	131,36	0	8269	0	9344	0,92	58
		м3		131,36	0	8269	0	113	0	0
76	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	169,133	134,1	0	22681	0	25629	0,97	164
		м3		134,1	0	22681	0	113	0	0
77	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	507,398	6,48	6,48	3288	3288	1035	0	0
		м3		0	2,1	0	1067	97	0,01	4
78	E0111-2-9	Устройство уклона по дну из раствора М-100	0,93	7531,58	0	7004	0	649	3,66	3
		м3		567	0	527	0	123	0	0
79	E0106-33-4	Устройство стен и днищ резервуара	160,23	12935,93	954,99	2072725	153018	236537	6,51	1043
		м3		1075,5	330,44	172327	52946	105	1,34	214
80	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента W6	162,633	94		15288				
		м3								
81	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,6355	73000		46390				
		т								
82	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3612	65000		23481				
		т								
83	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,237	29400		36371				
		т								
84	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2187	65000		14218				
		т								
85	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,255	29400		36893				
		т								
86	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,36	2831	1856,11	1019	668	711	4,93	2
		м3		812,93	597,97	293	215	140	2,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8							
87	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КЦ7-3/К-1	1,74	5025		8744				
		м								
88	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	3	913		2739				
		шт								
89	E0123-24-1	Установка люков	3	294,03	35,42	882	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,5	628	41	130	0,07	0
90	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060		24180				
		комплект								
91	E0111-2-9	ОТМОСТКА вокруг люка бетон кл.В7,5	2,313	10040,78	0	23224	0	1613	3,66	8
		м3		567	0	1311	0	123	0	0
92	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1977	13711,47	5475,87	2711	1083	1173	28,9	6
		т		5040	1552,87	997	307	90	5,46	1
93	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1629	133700		21780				
		т								
94	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 18 мм	0,0348	54600		1902				
		т								
95	E0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм/ф100мм	0,036	309575,02	1733,92	11145	62	2884	361	13
		км		60966	650,25	2195	23	130	3,17	0
96	E0106-19-2	Обетонирование вокруг вентиляционной трубы Бетон кл.В7,5	0,6	10080,15	283,24	6048	170	522	4,15	2
		м3		722,25	106,99	433	64	105	0,52	0
97	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,609	94		57				
		м3								
98	E0120-20-1	Установка круг зонта ф200	3	863,19	5,65	2590	17	24	0,38	1
		шт		63,79	2,36	191	7	12	0,01	0
99	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,001	41008,57	2434,57	42	2	47	170	0
		т		31950	920,25	33	1	140	4,49	0
100	4-1-49	Хомут -480х30х3	0,001	50800		52				
		т								
101	1-1-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	0,0003	231,95		1				
		кг								
102	E0111-3-3	Устройство гравийно-галечниковая подушка	156	1840,15	266,56	287063	41583	118294	3,45	538
		м3		517,5	99	80730	15444	123	0,49	76
103	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	214,5	602,25	24,55	129182	5266	12936	0,26	56
		м2		39,83	9,2	8544	1973	123	0,04	10
104	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	330	121,68	9,38	40154	3095	21245	0,24	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		48,83	3,51	16114	1158	123	0,02	6
105	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с добавлением перезита	372,36	238,46	4,19	88793	1560	26201	0,38	142
		м2		58,05	1,58	21615	588	118	0,01	3
106	E0106-36-4	Железнение поверхности	372,36	55,56	0,23	20687	86	20092	0,29	108
		м2		51,3	0,09	19102	34	105	0	0
		Итого по разделу: ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 150м3 (3 шт) смета 6-3				2982880				
		Раздел: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Смета 6-5								
107	E0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,004	129222,58	54072,58	517	216	442	352	1
		км		64575	20425,5	258	82	130	99,76	0
108	8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	4,016	509		2044				
		м								
109	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,03	121367,16	49858,78	3641	1496	3130	336	10
		км		61425	18834,75	1843	565	130	91,99	3
110	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	30,12	250		7530				
		м								
111	E0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	13	497,61	28,48	6469	370	5970	2,03	26
		шт		342	11,25	4446	146	130	0,05	1
112	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10400		10400				
		шт								
113	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	6880		82560				
		шт								
114	E0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	0	194	0	130	0	0
115	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272		544				
		шт.								
116	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	24	74,06	9,93	1777	238	1966	0,32	8
		фланец		63	0	1512	0	130	0	0
117	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	24	202		4848				
		шт.								
118	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	0,0075	121294,13	49389,75	910	370	794	312,7	2
		т		62775	18657	471	140	130	91,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321		321				
		шт								
120	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	12	227		2724				
		шт								
121	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	16,64	402,75	0	6702	0	7573	2,8	47
		м3		402,75	0	6702	0	113	0	0
122	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,216	134,1	0	2309	0	2609	0,97	17
		м3		134,1	0	2309	0	113	0	0
123	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны Ф89Х4-2шт,57х3,0-24шт/ФМ1-2-3/Бетон кл.В12,5	8,955	11260,55	112,36	100838	1006	10004	6,34	57
		м3		1021,5	42,44	9148	380	105	0,21	2
124	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,089	94		854				
		м3								
125	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,089	133		1209				
		м3								
126	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0199	17355,77	2191,29	345	44	226	73,6	1
		т		12555	101,25	250	2	90	0,49	0
127	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0199	172800		3435				
		т								
128	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0049	9850,48	1162,95	48	6	33	46,6	0
		т		7357,5	108	36	1	90	0,53	0
129	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/полоса	0,0049	122100		598				
		т								
130	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0007	58800		42				
		т								
131	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0	149300		1				
		т								
132	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,08	17355,77	2191,29	1388	175	911	73,6	6
		т		12555	101,25	1004	8	90	0,49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			11							
133	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,08	172800		13824				
		т								
134	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0188	9850,48	1162,95	185	22	126	46,6	1
		т		7357,5	108	138	2	90	0,53	0
135	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/полоса	0,0188	122100		2295				
		т								
136	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0012	58800		71				
		т								
137	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0	149300		1				
		т								
138	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0784	17355,77	2191,29	1361	172	893	73,6	6
		т		12555	101,25	984	8	90	0,49	0
139	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0784	172800		13548				
		т								
140	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0263	9850,48	1162,95	259	31	177	46,6	1
		т		7357,5	108	194	3	90	0,53	0
141	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/полоса	0,0263	122100		3214				
		т								
142	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0017	58800		99				
		т								
143	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0	149300		1				
		т								
144	E0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза ГАЗАПРОВОД	1,083	43,6	0,1	47	0	11	0,12	0
		м2		11,62	0,04	13	0	90	0	0
145	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаГАЗОПРОВОД	1,083	40,72	0,04	44	0	8	0,09	0
		м2		8,32	0	9	0	90	0	0
146	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	592,282	33,67	32,1	19943	19013	7983	0,01	6
		м3		1,57	12,33	930	7300	97	0,05	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,318	262,72	0	4812	0	5438	1,85	34
		м3		262,72	0	4812	0	113	0	0
148	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	72	2484,2	152,52	178862	10981	19734	1,02	73
		м3		153,68	57,15	11065	4115	130	0,28	20
149	ЕЕНИР Т.Ч.	Просеивание грунта	124,64	70,31	0	8764	0	9202	0	0
		м3		70,31	0	8764	0	105	0	0
150	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/просеянным грунтом над трубоповодом	124,64	6,48	6,48	808	808	254	0	0
		м3		0	2,1	0	262	97	0,01	1
151	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	413,96	6,48	6,48	2682	2682	845	0	0
		м3		0	2,1	0	871	97	0,01	3
152	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	413,96	21,55	4,52	8919	1869	6838	0,11	45
		м3		17,03	0	7050	0	97	0	0
153	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,36	58881,69	25695,31	21197	9250	18668	194	70
		км		33075	6813,45	11907	2453	130	26,38	9
154	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	363,6	466		169438				
		м								
155	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,6	51202,26	20326,01	30721	12196	28219	179	107
		км		30825	5353,43	18495	3212	130	20,64	12
156	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	606	231		139986				
		м								
157	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
		шт		69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
158	Прайс листТОО"МегаГазПроект"	Отвод 90° удлинен.ПЭ100 SDR11ГАЗ d90 с ЗН	2	2529,46		5059				
		шт								
159	Прайс листТОО"МегаГазПроект"	Отвод 90° удлинен.ПЭ100 SDR11ГАЗ d63 с ЗН	13	1431,37		18608				
		шт								
160	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	11	440,21	332,43	4842	3657	2706	0,61	7
		шт		102,38	86,87	1126	956	130	0,33	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
161	Пранс листТОО"МегаГазПроект"	Тройник неравнопроходной ПЭ100SDR11ГАЗ d90/63 удлиненный с ЗН шт	5	5547,24		27736					
162	Пранс листТОО"МегаГазПроект"	Тройник равнопроходной ПЭ100SDR11ГАЗ d63 удлиненный с ЗН шт	6	1931,65		11590					
163	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов шт	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0	
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	0	
164	Пранс листТОО"МегаГазПроект"	Переход ПЭ100SDR11ГАЗ d90/d63 шт	1	1750,82		1751					
165	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колен диаметром до 1000 мм м3	0,07	2831	1856,11	198	130	138	4,93	0	
				812,93	597,97	57	42	140	2,37	0	
166	30-18-145	Блоки опорные ОПТ м3	0,07	24600		1722					
167	30-1-46	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,07	134		-9					
168	30-1-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,07	250		-18					
169	1-3-38	Конструкции полносборные из плит миниватных на синтетическом связующем, марка 75, толщина 60 мм, с покрытием листами из алюминия толщиной 0,5 мм, диаметр труб 108 мм м3	0,008	14100		113					
170	Е0123-24-1	Установка люков "С" шт	1	10794,03	35,42	10794	35	290	1,31	1	
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	0	
171	Е0122-44-1	Установка кранов кран	1	2866,77	58,52	2867	59	1521	6,9	7	
				1147,5	22,5	1148	23	130	0,11	0	
172	Пранс листТОО"МегаГазПроект"	Кран шаровый под люк ПЭ100SDR11ГАЗ d63 шт	1	15251,26		15251					
173	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,125	9194,77	66,01	1149	8	29	1,35	0	
				195,75	24,93	24	3	105	0,12	0	
174	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,02	10407,98	0	208	0	14	3,66	0	
				567	0	11	0	123	0	0	
175	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	4	2484,2	152,52	9937	610	1096	1,02	4	
				153,68	57,15	615	229	130	0,28	1	
176	Е0122-34-1	Установка телескопической штанги шт	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0	
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	8-4-1857	Штанга телескопическая шт.	1	1107		1107				
178	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
179	8-4-1449	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 63X1 1/4, PN 16 СТ РК 1 ОСТ Р 52134-2010 шт.	2	331		662				
180	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	0,109	139706,75	90794,12	15228	9897	9630	286	31
				48375	19582,83	5273	2135	130	84,07	9
181	8-4-1231	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр через дорогу м	95,95	1866		179043				
182	8-4-1231	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр ч/з дорогу м	14,14	1866		26385				
183	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 90 мм м	109	282,86	0,37	30832	40	22179	0,9	98
				156,38	0,14	17045	15	130	0	0
184	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,0327	58881,69	25695,31	1925	840	1696	194	6
				33075	6813,45	1082	223	130	26,38	1
185	8-4-1225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75X6,8 СТ РК ИСО 4437-2004/ЛЕЖОМЕНТ м	33,027	323		10668				
186	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм км	0,016	70811,26	30144,88	1133	482	1009	236	4
				40500	8009,55	648	128	130	31,06	0
187	8-4-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр м	16,16	692		11183				
188	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	16	244,98	0,28	3920	4	3058	0,84	14
				146,93	0,11	2351	2	130	0	0
189	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
				69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
190	Прайс листТОО"МегаГазПроект"	Патрубок накладка Ф110/32 ЗН шт	4	3613,35		14453				
191	Прайс листТОО"МегаГазПроект"	Муфта Ф32 с ЗН шт	4	350,09		1400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Прайс листТОО"МегаГазПроект"	Переходник ПЭ сталь d32/DN32 ЗН	4	0		0				
		шт								
193	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,008	78245	36133,62	626	289	535	247	2
		км		41850	9612,9	335	77	130	37,3	0
194	8-4-1229	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр	8,08	1125		9090				
		м								
195	E0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	8	282,86	0,37	2263	3	1628	0,9	7
		м		156,38	0,14	1251	1	130	0	0
196	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
197	Прайс листТОО"МегаГазПроект"	Патрубок накладка Ф140/32 ЗН	2	7633,95		15268				
		шт								
198	Прайс листТОО"МегаГазПроект"	Муфта Ф32 с ЗН	2	350,09		700				
		шт								
199	Прайс листТОО"МегаГазПроект"	Переходник ПЭ сталь d32/DN32 ЗН	2	2872,45		5745				
		шт								
200	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0005	58881,69	25695,31	29	13	26	194	0
		км		33075	6813,45	17	3	130	26,38	0
201	8-4-1004	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90X8,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,5	460		230				
		м								
202	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
203	Прайс листТОО"МегаГазПроект"	Переходник ПЭ сталь d90/DN89 ЗН	1	0		0				
		шт								
204	Прайс листТОО"МегаГазПроект"	Муфта Ф90 с ЗН	1	1100,33		1100				
		шт								
205	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,006	51202,26	20326,01	307	122	282	179	1
		км		30825	5353,43	185	32	130	20,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	6	231		1386				
207	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	26	300,57	225,64	7815	5867	4344	0,41	11
				69,53	58,98	1808	1533	130	0,23	6
208	Прайс листТОО"МегаГазПроект"	Муфта Ф63 с ЗИ шт	14	541,85		7586				
209	Прайс листТОО"МегаГазПроект"	Переходник ПЭ сталь d63/DN57 ЗИ шт	12	4965,46		59585				
210	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки/Бетон кл.В12,5 м3	0,168	9561,97	66,01	1606	11	39	1,35	0
				195,75	24,93	33	4	105	0,12	0
211	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,1705	94		16				
212	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	0,1705	133		23				
213	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т т	0,08	9632,76	905,18	771	72	539	45,4	4
				7380	101,25	591	8	90	0,49	0
214	8-10-162	Стоимость м/к т	0,08	126700		10141				
215	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0005	149300		77				
216	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	28	747,86	146,19	20940	4093	19903	3,2	90
				506,25	28,22	14175	790	133	0,11	3
217	1-1-954	Таблички эмалированные для углового указателя шт	28	359		10052				
218	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных шт	28	273,96	119,85	7671	3356	4843	0,64	18
				100,35	29,7	2810	832	133	0,12	3
219	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5 м3	1,512	22200		33566				
220	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,535	94		144				
221	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемостидо 4: за 2 кг/см2 м3	1,535	133		204				
222	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	22	958,17	290,34	21080	6387	17054	2,74	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		486	110,25	10692	2425	130	0,53	12
223	8-4-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004/контрольная трубка	28,886	66		1906				
		м								
224	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	978	26,4	3,1	25819	3032	18210	0,11	108
		м		19,1	0,5	18680	489	95	0	3
225	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79/Сигнальный медный провод КГ-1х2,5мм2	0,978	25484		24923				
		км								
226	Ц0108-141-1	Установка СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА	960	26,4	3,1	25344	2976	17875	0,11	106
		м		19,1	0,5	18336	480	95	0	3
227	Прайс лист	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ЖЕЛТОГО ЦВЕТА БЕЗ МЕТАЛ.ФОЛЬГИ С НАДПИСЬЮ "ГАЗ	960	13,08		12554				
		м								
228	Е0123-1-1	Песок на выходе газопровода из земли	11,7	2484,2	152,52	29065	1784	3207	1,02	12
		м3		153,68	57,15	1798	669	130	0,28	3
229	Е0123-1-1	Песок основание под газопровода	72	2484,2	152,52	178862	10981	19734	1,02	73
		м3		153,68	57,15	11065	4115	130	0,28	20
230	Е0111-1-1	Мягкий грунт без твердых включений	163,2	51,34	2,62	8378	428	2308	0,07	11
		м2		10,51	0,99	1715	162	123	0	1
231	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из ГЕОТЕКСТИЛЬ	2862,24	7,58	1,43	21696	4093	13934	0,03	90
		м2		4,93	0,54	14111	1546	89	0	8
232	1-1-1392	Геотекстиль	2862,24	245		701249				
		м2								
233	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм	0,06	307349,87	1984,82	18441	119	3639	270	16
		км		45900	749,25	2754	45	130	3,66	0
234	8-2-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм	60	253		15180				
		м								
235	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	960	78,92	0	75763	0	85709	0,33	320
		м		69,75	0	66960	0	128	0	0
236	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/Просветка стыков 100% Ф90х8,2 и Ф63х5,8	82	1313,35	875,72	107695	71809	52693	0,96	79
		шт		204,75	330,75	16790	27121	120	2,12	174
		Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Смета 6-5				2749735				
		Раздел: ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ См. 6-4-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	450,08	27,84	26,18	12528	11781	3868	0,01	5
		м3		1,66	7,2	747	3241	97	0,03	11
238	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,92	262,72	0	3657	0	4132	1,85	26
		м3		262,72	0	3657	0	113	0	0
239	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	331	5,55	5,55	1839	1839	579	0	0
		м3		0	1,8	0	597	97	0,01	2
240	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/под отмостку	37	134,1	0	4962	0	5607	0,97	36
		м3		134,1	0	4962	0	113	0	0
241	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	170	1,22	1,22	208	208	42	0	0
		м2		0	0,25	0	43	97	0	0
242	E0101-27-2	Устройство обвалов грунтом	258,62	6,48	6,48	1676	1676	528	0	0
		м3		0	2,1	0	544	97	0,01	2
243	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	57,12	53,38	2,62	3049	150	808	0,07	4
		м2		10,51	0,99	600	57	123	0	0
244	E0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	57,12	200,6	1,8	11458	103	4224	0,42	24
		м2		69,75	0,68	3984	39	105	0	0
245	E0106-2-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 50 м3 под фабрично-заводские трубы/БЕТОН Кл.В12,5	35,5	10387,45	152,15	368754	5401	25794	3,9	138
		м3		634,5	57,49	22525	2041	105	0,28	10
246	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	36,033	94		3387				
		м3								
247	4-1-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	0,566	59800		33844				
		т								
248	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0717	65000		4658				
		т								
249	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0214	10137,87	304,24	217	7	220	58	1
		1т		9675	114,75	207	2	105	0,56	0
250	4-1-106	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 18 мм	0,0104	62100		646				
		т								
251	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,011	40200		443				
		т								
252	E0110-9-2	Устройство деревянных лестниц	3,1	834,73	14,05	2588	44	683	1,19	4
		м2		178,2	5,31	552	16	120	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	50,24	245,44	3,82	12331	192	2300	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1876	72	118	0,01	0
254	E0109-7-1	Монтаж водонапорных башни	6,667	17314,61	6991,53	115429	46609	32132	19	127
		т		3600	1755,49	24000	11703	90	6,13	41
255	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	6,667	154400		1029317				
		т								
256	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,628	13711,47	5475,87	8611	3439	3726	28,9	18
		т		5040	1552,87	3165	975	90	5,46	3
257	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,628	133700		83964				
		т								
		Итого по разделу: ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ См. 6-4-1				1703564				
		Раздел: ПОКРЫТИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ см. 7-1								
258	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м до 20м/РАЗБИВКА(ВОССТАНОВЛЕНИЕ)ОСИ ТРАССЫ	288,2	4,85	4,85	1398	1398	470	0	0
		м3		0	1,68	0	485	97	0,01	2
259	E0101-24-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(30м)	1519	7,91	7,91	12016	12016	3784	0	0
		м3		0	2,57	0	3901	97	0,01	15
260	E0101-24-9 K=2	добавлять на каждые последующие 20 м	1519	14,65	14,65	22249	22249	7007	0	0
		м3		0	4,76	0	7223	97	0,02	28
261	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	742	29,57	28,58	21937	21203	7595	0,01	5
		м3		0,99	9,56	735	7095	97	0,04	26
262	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км	1336	17,73		23687				
		т								
263	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 из карьера	21706	29,57	28,58	641738	620249	222181	0,01	150
		м3		0,99	9,56	21489	207564	97	0,04	760
264	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км	39071	68,94		2693555				
		т								
265	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(10м)	23009	12,61	12,61	290203	290203	97662	0	0
		м3		0	4,38	0	100683	97	0,01	329
266	E0101-35-5	Вычитается позиция: Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	23009	8,07	8,07	-186500	-186500	-392270	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Е0101-130-2	Уплотнение грунта насып прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3		0	1,76	0	-40484	97	0,01	-132
			23009	12,51	12,51	287789	287789	95545	0	0
268	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3		0	4,28	0	98500	97	0,01	322
			23009	14,12	12	324829	276050	97421	0,01	281
269	Е0101-24-6	Нарезка кюветов мех.способом грунт 2 группы м3		1,62	2,75	37275	63160	97	0,01	281
			137	6,01	6,01	823	823	277	0	0
270	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из ГПС м3		0	2,08	0	285	97	0,01	1
			1014	1815,68	73,75	1841103	74786	44571	0,14	146
271	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3		21,38	11,67	21679	11832	133	0,04	42
			1014	14,01	14,01	14202	14202	4716	0	0
272	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3		0	4,8	0	4862	97	0,02	16
			1014	14,12	12	14315	12165	4293	0,01	12
273	Е0101-145-2	Планировка верха земляного полотна автогрейдером среднего типа м2		1,62	2,75	1643	2783	97	0,01	12
			12837	0,87	0,87	11204	11204	1416	0	0
274	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2		0	0,11	0	1460	97	0	13
			3782	8,55	4,43	32320	16738	17839	0,03	106
275	Е0101-145-9	Планировка откосов выемок из грунтов 2 группы механизированным способом м2		4,12	0,74	15582	2809	97	0	9
			450	14,12	3,88	6354	1746	4809	0,07	33
276	Е0101-145-12	Планировка откосов кюветов из грунтов 2 группы механизированным способом м2		10,24	0,78	4608	350	97	0	1
			1087	8,55	4,43	9289	4811	5127	0,03	30
277	Е0101-145-9	Планировка откосов дна кюветов из грунтов 2 группы механизированным способом м2		4,12	0,74	4478	807	97	0	3
			344	14,12	3,88	4857	1334	3676	0,07	25
278	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом обочины м2		10,24	0,78	3523	267	97	0	1
			2200	1,22	1,22	2688	2688	544	0	0
279	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3		0	0,25	0	560	97	0	2
			424	5,55	5,55	2355	2355	742	0	0
280	Е0101-152-2	Укрепление откосов и обочины земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом м2		0	1,8	0	765	97	0,01	3
			4233	42,28	27,15	178959	114918	25868	0	0
281	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3		0	6,3	0	26668	97	0,02	93
			423,3	14,12	12	5976	5079	1792	0,01	5
282	Е0101-152-2	Укрепление откосов дна кюветов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом м2		1,62	2,75	686	1162	97	0,01	5
			1431	42,28	27,15	60499	38849	8745	0	0
283	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		0	6,3	0	9015	97	0,02	31
			143,1	14,12	12	2020	1717	606	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	232	393	97	0,01	2
284	E0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 дна корыта	72	17,44	16,75	1256	1206	437	0	0
		м3		0,69	5,57	50	401	97	0,02	1
285	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	18	14,01	14,01	252	252	84	0	0
		м3		0	4,8	0	86	97	0,02	0
286	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	14,12	12	254	216	76	0,01	0
		м3		1,62	2,75	29	49	97	0,01	0
287	E0101-145-12	Планировка верха и откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	194	8,55	4,43	1658	859	915	0,03	5
		м2		4,12	0,74	799	144	97	0	0
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ см. 7-1				6393096				
		Раздел: ПС-35/10кВ смета 4-1								
288	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ПЛИТА НСП-16	0,277	22000		6094				
		м3								
		Итого по разделу: ПС-35/10кВ смета 4-1				6094				
		ИТОГО:				21 972 484	3082186			21256
						2 152 231	888534			3433
		Накладные расходы :				232 295				
		На монтажные работы				2 917 016				
		На общестроительные работы				39 938				
		На металломонтажные работы				85 709				
		На сантехнические работы				3 274 957				
		Всего накладных расходов:				25 247 442				
		Итого с накладными				491 244				
		- заработная плата				1 637				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1 514 846				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				26 762 288				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				27 672 206				
		Итого с временными, 3,4 %				27 924 023				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %				28 034 712				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				28 311 434				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				28 311 434				
		ИТОГО:				3 532 009				
		Сметная заработная плата				26 326				
		Нормативная трудоемкость				67 655 195				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 353 104				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				69 008 285				
		С понижающим коэффициентом К=0,954				65 833 904				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7 900 068				
		Итого с НДС				73 733 972				
		Всего:				73 733 972				

Инженер

Директор ТОО "Батыр Алем СБ" **С. Ералиев**

Технадзор **Шитенов Ж.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" **Карсыбаев С.К.**