Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Инженер: ТОО "Адина-Бакдаулет Курылыс"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Договор: № 66 от 09.07.2015г.

Наименование объекта: "Строительство электроснабжения населенного пункта Тегисшил с/о Тегисшил Сарыагашского района ЮКО"

Общая стоимость работ по договору 71 170 189 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2015 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ в (тенге)			
	С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
"Строительство электроснабжения населенного пункта Тегисшил с/о Тегисшил Сарыагашского района ЮКО"	63 544 812	71 170 189	2 491 865	2 790 889
Выплачен аванс				
Удержание аванса	1 795 292	2 010 726	124 593	139 544
Удержание 5%				
Возврат 5%	61 749 519	69 159 463	2 367 272	2 651 345
Сумма к оплате:				

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель _____ М.С. Сейтимбетов

Инженер:
ТОО "Адина-Бакдаулет Курылыс"

Директор _____ Аширов Н.У.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ Карсыбаев С.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Инженер: ТОО "Адина-Бакдаулет Курылыс"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Наименование объекта: "Строительство электроснабжения населенного пункта Тегисшил с/о Тегисшил Сарыагашского района ЮКО"

Договор: № 66 от 09.07.2015г.

А К Т

приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

	Раздел 1 Земляные работы по сетям ВЛ-10/0,4 кВ подстанций КТПГ №№1, 2,3,4,5, на площадках №1 и №2									
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	31,32	33,67	32,1	1055	1005	422	0,0109	–
		м3 грунта								
				1,57	12,33	49	386	97	0,0498	2
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	31,32	6,48	6,48	203	203	64	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	66	97	0,00806	–
		ИТОГО:								
		Накладные расходы								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				0				
		Всего				0				
	Раздел 2 Фундамент для установки КТПГ-10/0,4кВ									
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5,76	218,93	–	1261	–	1425	1,54	9
		м3 грунта								
				218,93	–	1261	–	113	–	–

4	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	8,64	10493,5	311,32	90664	2690	5067	2,82	24
		м3								
				441	117,61	3810	1016	105	0,5744	5
5	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,09432	70437,87	304,24	6644	29	970	58	5
		т								
				9675	114,75	913	11	105	0,56	–
		ИТОГО:								
		Накладные расходы								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				0				
		Всего				0				
	Раздел 3 Сети ВЛИ-0,4 кВ									
6	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	6	2238,1	1743,1	13429	10459	5981	3	18
		подстанция								
				495	454,41	2970	2726	105	1,81	11
7	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	6	3651,56	1460,06	21909	8760	16589	12,1	73
		подстанция								
				2191,5	441,68	13149	2650	105	1,9	11
10	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 kмат1=0;	174	26,3	3,3	4576	574	3868	0,14	24
		м								
				23	0,4	4002	70	95	0,002	–
11	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,21924	49389		10828				
		т								
12	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм kмат1=0;	48	140,1	24,1	6725	1157	5404	0,7	34
		шт								
				116	2,5	5568	120	95	0,015	1

13	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,3792	44300		16799				
		т								
		ИТОГО:				43 922				
		Накладные расходы								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 635				
		Всего				46 557				
	Раздел 8 Аппартура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого потребителя (181 шт)									
121	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	306	62,9	5,4	19247	1652	16367	–	–
		шт								
				54	2,3	16524	704	95	0,013	4
122	80-1-1(пл)	Счетчик активной электроэнергии многотарифный ,однофазный, системы АСКУЭ 220В 5(60)Ф ,СЕ101	306	1209		369954				
		шт								
123	Е33-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ, напряжением 0,38 кВ, к зданиям вручную (количество проводов в ответвлении - 1)	306	277,06	38,56	84780	11799	73016	1,27	389
		ответвление								
				213,75	13,5	65408	4131	105	0,07	21
124	99-2-23(пл)	Бокс монтажный навесной герметичный габ.350х466х170 ,2-1-Г	154	809		124586				
		шт								
		ИТОГО:				402 706				
		Накладные расходы				129 173				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31 913				
		Всего				563 792				
		ИТОГО по форме:				621 409				
		Временные здание и сооружение 2,8%				17 399				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				638 809				
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 0,7%				4 472				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				6 388				

		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 555				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				652 224				
		Пересчет в текущих ценах 2014г., К-2,39				1 558 815				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				31 176				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 589 991				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				190 799				
		Итого с НДС				1 780 790				
		ИТОГО оборудование:				369 954				
		Пересчет в текущих ценах 2014г., К-2,39				884 190				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				17 684				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				901 874				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				108 225				
		Итого с НДС				1 010 099				
		Итого к оплате				**2 790 889**				

Инженер:

ТОО "Адина-Баклаулет Құрылыс"

Директор _____ Н. Аширов

Инженер _____ У. Аширов

Подрядчик:

ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ С. Карсыбаев