Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Инженер: ТОО "Адина-Бакдаулет Курылыс"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Договор: № 66 от 09.07.2015г.

Наименование объекта: "Строительство электроснабжения населенного пункта Тегисшил с/о Тегисшил Сарыагашского района ЮКО"

Общая стоимость работ по договору 71 170 189 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ
за август 2015 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ в (тенге)			
	С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
"Строительство электроснабжения населенного пункта Тегисшил с/о Тегисшил Сарыагашского района ЮКО"	61 052 946	68 379 300	27 638 975	30 955 652
Выплачен аванс				
Удержание аванса				
Удержание 5%	3 052 648	3 418 965	1 381 949	1 547 783
Возврат 5%				
Сумма к оплате:	58 000 298	64 960 335	26 257 026	29 407 869

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель _____ М.С. Сейтимбетов

Инженер:
ТОО "Адина-Бакдаулет Курылыс"

Директор _____ Аширов Н.У.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ Карсыбаев С.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Инженер: ТОО "Адина-Бакдаулет Курылыс"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Наименование объекта: "Строительство электроснабжения населенного пункта Тегисшил с/о Тегисшил Сарыагашского района ЮКО"

Договор: № 66 от 09.07.2015г.

А К Т
приемки выполненных работ

за август_ 2015 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Сети В.ЛИ-0,4 кВ									
14	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0.38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	9,994	7259,41	4310,78	72 551	43 082	41 077	16,1	161
		км линии								
				2745	1169,46	27 434	11 688	105	4,45	44
15	99-1-18(пл)	Провода СИПс-4 счеением 4х50+2х35 мм2	4261	238		1014118				
		м								
16	99-1-19(пл)	Провода СИПс-4 сечением 4х70+2х35 мм2	3277	340		1114180				
		м								
17	99-1-20(пл)	Провода СИП с -4 счением 4х95+2х35 мм2	2456	412		1011872				
		м								
18	Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	24	302,7	11,7	7265	281	3860	1	24
		шт								
				167	2,3	4008	55	95	0,013	–
19	99-2-1(пл)	Рубильник SZ-56.1 мачтовый	24	6434		154416				
		шт								
20	99-2-2(пл)	Вставка плавкая 160А	96	102		9792				
		шт								
21	99-2-3(пл)	Табличка для рубильника РЕМ 43	24	150		3600				
		шт								
22	99-2-4(пл)	Колпачки РК99.2595	96	27		2592				
		шт								
23	99-2-5(пл)	Рейка РЕК49 монтажная для рубильника	24	4037		96888				
		шт								
24	99-2-7(пл)	Штанга ST33 монтажная	24	1017		24408				
		шт								
25	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры kмат1=0;	51	540	–	27540	–	26163	3	153

			шт								
26	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,6885	540 45300	–	372 31189	–	95	–	–	
			т								
27	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм (20м на опору) kмат1=0;	1020	30,3	2,8	30906	2856	26938	0,16	163	
			м								
28	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,6273	27,5 45800	0,3	28050 28730	306	95	0,002	2	
			т								
29	Е33-114-2	Устройство ответвлений УОК от ВЛ, напряжением 0,38 кВ, к зданиям с помощью механизмов (количество проводов в ответвлении - 2)	1	489,84	182,71	490	183	314	1,55	2	
			ответвление								
30	99-3-1(пл)	Траверса ТМ2	1	258,75 1752	39,74	259 1752	40	105	0,16	–	
			шт								
31	99-5-14(пл)	Хомут Х1	1	116		116					
			шт								
32	99-1-30(пл)	Проводник ЗП-1 заземляющий (1,2 м)	1	494		494					
			шт								
33	99-1-33(пл)	Изолятор ШФ-20Г	2	546		1092					
			шт								
34	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12		24					
			шт								
35	99-1-40(пл)	Скоба для крепления СШ-2	1	180		180					
			шт								
36	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	42		252					
			шт								
37	99-1-31(пл)	Кронштейн РА-4	1	342		342					
			шт								
		ИТОГО:				3 634 789					
		Накладные расходы				98 352					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				223 988					
		Всего				3 957 129					
	Раздел 4 Сети ВЛИ-10 кВ, ВЛИ-10/0,4 кВ										
38	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	6	1725,14	231,14	10351	1387	9270	7,42	45	
			комплект								
				1386	85,5	8316	513	105	0,42	3	
39	80-1-1(пл)	Разъединитель SZ24 линейный	6	39646		237876					
			шт								
40	99-1-2(пл)	Ограничитель SGA 1012/10 перенапряжения	18	2926		52668					
			шт								
41	99-1-3(пл)	Промежуток SDI 20,3 искровой	18	3459		62262					
			шт								
42	Е33-110-2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ (3 провода при 5 опорах на 1 км), сечением до 120 мм2	3,013	56082,35	33307,85	168976	100357	90316	118	356	
			км линии								

				21105	7443,09	63589	22426	105	26,03	78
43	16-7-909	Провод самонесущий изолированный [illegible] воздушных [illegible] ний электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	9,038	55345		5[illegible]08				
		км								
44	Ц8-289-2 (Д	3-и тип заземления одиночное железобетонной опоры kмат1=0;	84	540	–	45360	–	43092	3	252
		шт								
				540	–	45360	–	95	–	–
45	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	1,134	45300		51370				
		т								
46	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм (20м на опору) kмат1=0;	1680	30,3	2,8	50904	4704	44369	0,16	269
		м								
				27,5	0,3	46200	504	95	0,002	3
47	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,033	45800		47311				
		т								
		ИТОГО:				989 410				
		Накладные расходы				187 047				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74 241				
		Всего				1 250 698				
		Оборудование				237 876				
	Раздел 5 Группа опор со стойками СВ112-1									
48	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	14	1534,11	878,23	21478	12295	11065	3,06	43
		опора								
				506,25	246,42	7088	3450	105	1,03	14
49	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	41	3155,76	1990,26	129386	81601	66100	5,98	245
		опора								
				985,5	549,9	40406	22546	105	2,29	94
50	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	13	4836,53	3187,28	62875	41435	32137	9	117
		опора								
				1476	878,4	19188	11419	105	3,63	47
52	99-5-1(пл)	Траверса ТМ 73Ш	13	3105		40365				
		шт								
53	99-5-2(пл)	Траверса ТМ 86	13	2160		28080				
		шт								
54	99-5-8(пл)	Зажим SO140	61	518		31598				
		шт								
55	99-1-13(пл)	Бандаж PER15	122	7		854				
		шт								
56	99-4-5(пл)	Проводник ЗП21 заземляющий (1м)	86	112		9632				
		шт								
57	99-4-6(пл)	Зажим SL37.2 плашечный	324	190		61560				
		шт								
58	99-1-9(пл)	Кожух SP15 защитный	324	78		25272				
		шт								
59	99-3-22(пл)	Изолятор SDI37 штыревой	204	2054		419016				

	99-4-8(пл)	Вязка SO 115 спиральная	шт	408	595		242760				
61	99-3-5(пл)	Скоба СК7	шт	240	136		32640				
62	99-5-3(пл)	Изолятор SDI90 натяжной	шт	240	1674		401760				
63	99-4-1(пл)	Зажим SO 239 натяжной	шт	240	4601		1104240				
64	99-4-11(пл)	Зажим SL 25,2 прокалывающий	шт	162	677		109674				
65	99-3-9(пл)	Кожух SP16 защитные	шт	162	160		25920				
66	99-1-7(пл)	Зажим SO158.1	in	132	252		33264				
67	99-1-10(пл)	Зажим SO234 натяжной	шт	95	1234		117230				
68	99-5-4(пл)	Оголовок ОГs56	шт	55	1462		80410				
69	99-5-5(пл)	Траверса ТМ 77	шт	41	2194		89954				
70	99-5-6(пл)	Хомут Х51	шт	135	111		14985				
71	99-5-7(пл)	Зажим SLIP 22.1 соединительный	шт	808	131		105848				
72	99-5-9(пл)	Зажим SLIP 22,12 ответвительный	шт	78	321		25038				
73	99-5-88(пл)	Крепление У52 подкоса	шт	67	615		41205				
74	99-5-10(пл)	Проводник ЗП22 заземляющий	шт	98,23	276		27111				
75	99-5-12(пл)	Траверса ТМ80а	шт	13	549		7137				
76	99-1-6(пл)	Скрепа СОТ36	шт	244	41		10004				
77	99-1-14(пл)	Лента СОТ37 бандажная	м	325	41		13325				
78	99-1-15(пл)	Крюк SOT39	шт	223	321		71583				
		ИТОГО:					3 384 204				
		Накладные расходы					109 302				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					209 610				
		Всего					3 703 116				
	Раздел 6 Группа опор со стойками СВ 105-2										
79	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)		8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
			опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
80	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)		8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
			опора		985,5	549,9	7884	4399	105	2,29	18

82	99-5-13(пл)	Траверса ТМ 73	шт	8	1752		14016				
83	99-5-22(пл)	Траверса TMs60a	шт	8	961		7688				
84	99-5-23(пл)	Накладка ОГ52	шт	4	500		2000				
85	99-5-14(пл)	Хомут Х1	шт	16	116		1856				
86	99-5-15(пл)	Крепление У1 подкоса	шт	8	235		1880				
87	99-5-16(пл)	Проводник ЗП21 заземляющий	шт	14	112		1568				
88	99-4-6(пл)	Зажим SL37.2 плашечный	шт	48	190		9120				
89	99-1-9(пл)	Кожух SP15 защитный	шт	48	78		3744				
90	99-5-28(пл)	Изолятор SDI96 штыревой	шт	16	612		9792				
91	99-4-8(пл)	Вязка SO 115 спиральная	шт	88	595		52360				
92	99-5-3(пл)	Изолятор SDI90 натяжной	шт	24	1858		44592				
93	99-1-10(пл)	Зажим SO236 натяжной	шт	24	4601		110424				
94	99-4-11(пл)	Зажим SL 25,2 прокалывающий	шт	12	677		8124				
95	99-3-9(пл)	Кожух SP16 зашитные	шт	12	160		1920				
96	99-5-4(пл)	Оголовок ОГs55	шт	12	2286		27432				
97	99-1-33(пл)	Крепление У55 подкоса	шт	4	650		2600				
98	99-3-2(пл)	Изолятор SDI37 штыревой	шт	44	2054		90376				
99	99-5-15(пл)	Скоба СК7-1А	шт	24	169		4056				
		ИТОГО:					431 067				
		Накладные расходы					19 219				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					27 017				
		Всего					477 303				
	Раздел 7 Группа опор со стойками СВ95-3										
118	99-1-15(пл)	Крюк SOT39	шт	179	321		57459				
119	99-1-15(пл)	Крюк SOT21	шт	163	404		65852				
120	99-5-7(пл)	Зажим SLIP 22.1 соединительный		1202	131		157462				
		ИТОГО:					280 773				
		Накладные расходы					16 846				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					297 619				
		Всего									
	Раздел 8 Аппартура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого потребителя (181 шт)										

124	99-2-23(пл)	Бокс монтажный навесной герметичный габ.350х466х170 ,2-1-Г	152	809		122968					
		шт									
125	99-5-7(пл)	Зажим SLIP 22.1 соединительный	306	131		40086					
		шт									
126	16-7-931	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	8,109	51114		414483					
		км									
127	99-7-3(пл)	Зажим SO125	306	855		261630					
		шт									
		ИТОГО:				839 167					
		Накладные расходы				50 350					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				889 517					
		Всего									
						10 575 383					
		ИТОГО по форме:				296 111					
		Временные здание и сооружение 2,8%				10 871 494					
		Итого с временными зданиями и сооружениями				76 100					
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 0,7%				108 715					
		Затраты на выслугу лет, 1 %				43 486					
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				11 099 795					
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				26 528 510					
		Пересчет в текущих ценах 2014г., К-2,39				530 570					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				27 059 081					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 247 090					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				30 306 170					
		Итого с НДС									
						237 876					
		ИТОГО оборудование:				568 524					
		Пересчет в текущих ценах 2014г., К-2,39				11 370					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				579 894					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				69 587					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				649 481					
		Итого с НДС									
						30 955 652					
		Итого к оплате									

Инженер:

ТОО "Адина-Бакдаулет Курылыс"

Директор _____ Аширов

Инженер _____ Аширов

Подрядчик:

ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ С. Карсыбаев