Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Инженер: ТОО "Адина-Бакдаулет Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Договор: № 66 от 09.07.2015г.

Наименование объекта: "Строительство электроснабжения населенного пункта Тегисшил с/о Тегисшил Сарыагашского района ЮКО"

Общая стоимость работ по договору 71 170 189 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ
за июля 2015 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ в (тенге)			
	С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
"Строительство электроснабжения населенного пункта Тегисшил с/о Тегисшил Сарыагашского района ЮКО"	33 413 971	37 423 648	33 413 971	37 423 648
Выплачен аванс				
Удержание аванса				
Удержание 5%	1 670 699	1 871 182	1 670 699	1 871 182
Возврат 5%				
Сумма к оплате:	31 743 272	35 552 466	31 743 272	35 552 466

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель _____ М.С. Сейтимбетов

Инженер:
ТОО "Адина-Бакдаулет Құрылыс"

Директор _____ Аширов Н.У.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ Карсыбаев С.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Инженер: ТОО "Адина-Бакдаулет Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Наименование объекта: "Строительство электроснабжения населенного пункта Тегисшил с/о Тегисшил Сарыагашского района ЮКО"

Договор: № 66 от 09.07.2015г.

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2015 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Сети ВЛИ-0,4 кВ									
1	75-4-4	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПГ-160-6/10/0,4; тупиковая; ВВ/ВК	5	735100		3675500				
		шт								
2	75-3-5	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 160/6-10 У1	5	261000		1305000				
		шт								
	Раздел 5 Группа опор со стойками СВ112-1									
3	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	135	18000		2430000				
	Раздел 6 Группа опор со стойками СВ 105-2									
4	30-19-104	(Группа стоек СВ102)Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	24	19700		472800				
		шт								
	Раздел 7 Группа опор со стойками СВ95-3									
5	Е33-103-1	Установка одностоечных опор П11,П12 для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	152	1534,11	878,23	233185	133491	120126	3,06	465
		опора								

				506,25	246,42	76950	37456	105	1,03	157
6	E33-103-2	Установка одностоечных опор А11,АО11,УП11,А12 АЩ12 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	54	3155,76	1990,26	170411	107474	87058	5,98	323
		опора		985,5	549,9	53217	29695	105	2,29	124
7	E33-103-3	Установка одностоечных опор УА11,УА 12 с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	17	4836,53	3187,28	82221	54184	42026	9	153
		опора		1476	878,4	25092	14933	105	3,63	62
8	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-3	311	11600		3607600				
		шт								
9	99-5-9(пл)	Зажим SLIP 22,12 ответвиельный	264	321		84744				
		шт								
10	99-5-25(пл)	Кронштейн У4	88	572		50336				
		шт								
11	99-5-26(пл)	Крюк PD2 накручивающийся	198	252		49896				
		шт								
12	99-1-4(пл)	Болт SOT4 проходной	16	383		6128				
		шт								
13	99-4-6(пл)	Зажим SL37.2 плашечный	88	131		11528				
		шт								
14	99-1-6(пл)	Скрепа COT36	274	41		11234				
		шт								
15	99-1-7(пл)	Зажим SO158.1 натяжной	225	252		56700				
		in								
16	99-11-8(пл)	Зажим SO140 поддерживающий	194	518		100492				
		шт								
17	99-1-9(пл)	Кожух SP15 защитный	88	78		6864				
		шт								
18	99-1-10(пл)	Зажим SO234 натяжной	149	1234		183866				
		шт								
19	99-1-11(пл)	Крюк PD3.2 дистанционный	35	312		10920				
		шт								
20	99-1-12(пл)	Проводник ЗП6 заземляющий	119	75		8925				
		шт								
21	99-1-13(пл)	Бандаж PER15	348	7		2436				
		шт								
22	99-1-14(пл)	Лента COT37 бандажная	335,4	41		13751				
		шт								
						12 574 537		**249 210**		
		ИТОГО:				**249 210**				
		Всего накладных расходов:				**12 823 747**				
		Итого с накладными				**470 595**				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								

		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**13 294 342**				
		Временные здание и сооружение 2,8%				**232 788**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**13 527 129**				
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 0,7%				**59 826**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**85 466**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**34 187**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				**13 706 609**				
		Пересчет в текущих ценах 2014г., К-2,39				**32 758 795**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**655 176**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**33 413 971**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4 009 677**				
		Итого с НДС				**37 423 648**				

Инженер:

ТОО "Адина-Бакдаулет Курылыс"

Директор _____ Н. Аширов

Инженер _____ У. Аширов

Подрядчик:

ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ С. Карсыбаев