Форма 2

Заказчик: АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricty Grid Operating Company) "KEGOC"

Подрядчик: ТОО "ПромСтройЭнерго" г. Алматы ул. Жандосова, 20, РНН 600400524208, БИН 031040000364

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ Экибастуз-Семей в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз - ШГЭС-Усть-Каменогорск"

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2015 года

по смете 2-1-1 Строительство ВЛ 500кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1265,28	18,51	17,50	23424	22146	6648	0,01	9
		м3		1,01	4,41	1278	5575	97	0,02	19
2	1-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	25,8	200,88	--	5183	--	5856	1,42	37
		м3		200,88	--	5183	--	113	--	--
4	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	152,16	262,72	--	39975	--	45172	1,85	281
		м3		262,72	--	39975	--	113	--	--
9	1-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	1263,84	5,55	5,55	7021	7021	2211	--	--
		м3		--	1,80	--	2279	97	0,01	9
10	1-27-7	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	1263,84	3,11	3,11	3932	3932	1238	--	--
		м3		--	1,01	--	1277	97	--	5
11	1-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	6811,92	6,48	6,48	44137	44137	13900	--	--
		м3		--	2,10	--	14330	97	0,01	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6811,92	3,20	3,20	21795	21795	6864	--	--
		м3		--	1,04	--	7076	97	--	27
13	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	5133	7,57	7,57	38871	38871	12241	--	--
		м3		--	2,46	--	12620	97	0,01	48
14	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5133	3,28	3,28	16836	16836	5302	--	--
		м3		--	1,06	--	5466	97	--	21
15	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	848,244	21,55	4,52	18276	3831	14012	0,11	92
		м3		17,03	--	14446	--	97	--	--
17	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	34,44	7,91	7,91	272	272	86	--	--
		м3		--	2,57	--	88	97	0,01	--
18	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	34,44	7,32	7,32	252	252	79	--	--
		м3		--	2,38	--	82	97	0,01	--
19	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	368,16	9,24	9,24	3404	3404	1072	--	--
		м3		--	3,00	--	1105	97	0,01	4
20	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	368,16	7,91	7,91	2912	2912	917	--	--
		м3		--	2,57	--	946	97	0,01	4
21	1-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	1679,88	10,93	10,93	18366	18366	5784	--	--
		м3		--	3,55	--	5963	97	0,01	23
22	1-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1679,88	8,28	8,28	13910	13910	4381	--	--
		м3		--	2,69	--	4516	97	0,01	17
23	1-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	183,84	29,26	29,26	5380	5380	1694	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	9,50	--	1747	97	0,04	7
24	1-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	183,84	12,78	12,78	2350	2350	740	--	--
		м3		--	4,15	--	763	97	0,02	3
25	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	241,08	52,40	49,54	12631	11942	3585	0,02	5
		м3		2,86	12,47	689	3006	97	0,04	10
26	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 5 группы до 5 м	174,12	7,57	7,57	1319	1319	415	--	--
		м3		--	2,46	--	428	97	0,01	2
27	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 5 группы добавлять на каждые последующие 5 м	174,12	3,28	3,28	571	571	180	--	--
		м3		--	1,06	--	185	97	--	1
28	1-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 5 группы грунтов до 10 м	57,96	29,26	29,26	1696	1696	534	--	--
		м3		--	9,50	--	551	97	0,04	2
29	1-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 5 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	57,96	12,78	12,78	741	741	233	--	--
		м3		--	4,15	--	241	97	0,02	1
41	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м	43,8	3,28	3,28	144	144	45	--	--
		м3		--	1,06	--	47	97	--	--
42	1-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	329,04	29,26	29,26	9628	9628	3032	--	--
		м3		--	9,50	--	3126	97	0,04	12
43	1-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	329,04	12,78	12,78	4206	4206	1325	--	--
		м3		--	4,15	--	1365	97	0,02	5
44	1-12-7 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	424,32	20,36	19,25	8641	8170	2452	0,01	3
		м3		1,11	4,85	471	2057	97	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	1-164-1 т.ч. п-3.176 К=1,1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,664	220,97	--	1914	--	2163	1,56	13
		м3		220,97	--	1914	--	113	--	--
46	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	413,28	5,55	5,55	2296	2296	723	--	--
		м3		--	1,80	--	745	97	0,01	3
47	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	413,28	3,11	3,11	1286	1286	405	--	--
		м3		--	1,01	--	417	97	--	2
48	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	19,68	7,91	7,91	156	156	49	--	--
		м3		--	2,57	--	51	97	0,01	--
49	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	19,68	7,32	7,32	144	144	45	--	--
		м3		--	2,38	--	47	97	0,01	--
50	1-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1813,32	25,70	24,29	46593	44040	13231	0,01	18
		м3		1,41	6,11	2553	11087	97	0,02	38
51	1-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36,96	302,12	--	11166	--	12618	2,13	79
		м3		302,12	--	11166	--	113	--	--
52	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1768,2	6,48	6,48	11457	11457	3608	--	--
		м3		--	2,10	--	3720	97	0,01	14
53	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1768,2	3,20	3,20	5657	5657	1782	--	--
		м3		--	1,04	--	1837	97	--	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	554,04	9,24	9,24	5122	5122	1613	--	--
		м3		--	3,00	--	1663	97	0,01	6
55	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	554,04	7,91	7,91	4383	4383	1380	--	--
		м3		--	2,57	--	1423	97	0,01	5
56	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2181,48	21,55	4,52	47002	9852	36036	0,11	236
		м3		17,03	--	37151	--	97	--	--
57	1-12-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	692,28	32,60	30,83	22570	21344	6401	0,01	9
		м3		1,77	7,76	1226	5373	97	0,03	19
58	1-164-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,04	560,52	--	7870	--	8893	3,57	50
		м3		560,52	--	7870	--	113	--	--
59	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	685,8	7,57	7,57	5193	5193	1636	--	--
		м3		--	2,46	--	1686	97	0,01	6
60	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	685,8	3,28	3,28	2249	2249	708	--	--
		м3		--	1,06	--	730	97	--	3
61	1-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	15,96	10,93	10,93	174	174	55	--	--
		м3		--	3,55	--	57	97	0,01	--
62	1-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	15,96	8,28	8,28	132	132	42	--	--
		м3		--	2,69	--	43	97	0,01	--
63	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	685,8	25,65	5,38	17588	3687	13484	0,13	88
		м3		20,27	--	13901	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	588,72	7,57	7,57	4458	4458	1404	--	--
		м3		--	2,46	--	1447	97	0,01	6
67	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м	588,72	3,28	3,28	1931	1931	608	--	--
		м3		--	1,06	--	627	97	--	2
69	1-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	63,84	12,78	12,78	816	816	257	--	--
		м3		--	4,15	--	265	97	0,02	1
70	1-12-5 т.ч. п-3.50 К=1,32	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве	50,88	64,43	61,88	3278	3149	1141	0,02	1
		м3		2,55	20,57	130	1047	97	0,08	4
71	1-164-4 т.ч. п-3.179 К=1,25 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,032	988,88	--	1021	--	1153	5,34	6
		м3		988,88	--	1021	--	113	--	--
72	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 5 группы до 5 м	38,76	7,57	7,57	294	294	92	--	--
		м3		--	2,46	--	95	97	0,01	--
73	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 5 группы добавлять на каждые последующие 5 м	38,76	3,28	3,28	127	127	40	--	--
		м3		--	1,06	--	41	97	--	--
74	1-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 5 группы грунтов до 10 м	1,32	29,26	29,26	39	39	12	--	--
		м3		--	9,50	--	13	97	0,04	--
75	1-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 5 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1,32	12,78	12,78	17	17	5	--	--
		м3		--	4,15	--	5	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6282,6	32,23	30,77	202510	193317	59509	0,01	62
		м3		1,42	8,34	8921	52428	97	0,03	179
77	0103-33-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	11308,68	196,00	196,00	2216501	2216501	443300	--	--
		т		--	39,20	--	443300	100	0,82	9309
78	33-119-1 Изм. и доп. вып. 4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство банкеток	961,56	115,69	58,88	111242	56616	76974	0,39	375
		м3		56,81	19,43	54626	18682	105	0,07	71
81	1-173-2	Водоотлив из котлованов	1411,08	343,74	343,74	485045	485045	303657	--	--
		м3		--	221,85	--	313048	97	1,02	1439
82	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	110,64	1656,27	100,89	183250	11162	21150	0,85	94
		м3		123,75	38,25	13692	4232	118	0,18	20
		Производство работ вдоль действующей ВЛ								
83	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3043,44	22,22	21,00	67613	63924	19188	0,01	26
		м3		1,21	5,29	3689	16093	97	0,02	56
84	1-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	62,112	241,06	--	14972	--	16919	1,70	106
		м3		241,06	--	14972	--	113	--	--
85	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6140,04	28,03	26,50	172112	162681	48874	0,01	65
		м3		1,54	6,67	9431	40955	97	0,02	142
86	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	125,28	315,26	--	39496	--	44630	2,22	278
		м3		315,26	--	39496	--	113	--	--
87	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4088,28	35,57	33,63	145402	137504	41239	0,01	55
		м3		1,93	8,47	7899	34616	97	0,03	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	1-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
3391	Аспик	64,516	83,4	560,52	--	46747	--	52825	3,57	298
	м3			560,52	--	46747	--	113	--	--
89	1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
3391	Аспик	1850,701	2393,4	46,31	43,79	110844	104813	31445	0,02	42
	м3			2,52	11,02	6031	26386	97	0,04	92
90	1-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
3391	Аспик	37,769	48,84	949,32	--	46365	--	52392	5,13	250
	м3			949,32	--	46365	--	113	--	--
91	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
3391	Аспик	2349,81	3038,88	6,67	6,67	20257	20257	6379	--	--
	м3			--	2,16	--	6577	97	0,01	25
92	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
3391	Аспик	2349,81	3038,88	3,73	3,73	11345	11345	3573	--	--
	м3			--	1,21	--	3683	97	--	14
93	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
3391	Аспик	4697,37	6074,88	7,78	7,78	47234	47234	14875	--	--
	м3			--	2,52	--	15335	97	0,01	59
94	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
3391	Аспик	4697,37	6074,88	3,84	3,84	23324	23324	7345	--	--
	м3			--	1,25	--	7573	97	--	29
95	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
3391	Аспик	4664,88	6032,88	9,09	9,09	54823	54823	17265	--	--
	м3			--	2,95	--	17799	97	0,01	68
96	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
3391	Аспик	4664,88	6032,88	3,94	3,94	23745	23745	7478	--	--
	м3			--	1,28	--	7709	97	--	30
97	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
3391	Аспик	7047,18	9113,64	25,86	5,42	235636	49389	180659	0,13	1181
	м3			20,44	--	186246	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	6032,88	30,78	6,45	185665	38921	142341	0,15	934
3391 Аспик 4664,88		м3		24,32	--	146744	--	97	--	--
99	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	165,12	9,49	9,49	1567	1567	494	--	--
3391 Аспик 127,71		м3		--	3,08	--	509	97	0,01	2
100	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	165,12	8,79	8,79	1451	1451	457	--	--
3391 Аспик 127,71		м3		--	2,85	--	471	97	0,01	2
101	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	959,4	11,09	11,09	10643	10643	3352	--	--
3391 Аспик 741,87		м3		--	3,60	--	3456	97	0,01	13
102	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	959,4	9,49	9,49	9107	9107	2868	--	--
3391 Аспик 741,87		м3		--	3,08	--	2957	97	0,01	11
103	1-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	1219,2	13,12	13,12	15995	15995	5037	--	--
3391 Аспик 942,75		м3		--	4,26	--	5193	97	0,02	20
104	1-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1219,2	9,94	9,94	12114	12114	3815	--	--
3391 Аспик 942,75		м3		--	3,23	--	3933	97	0,01	15
105	1-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	195	35,11	35,11	6847	6847	2156	--	--
3391 Аспик 150,75		м3		--	11,40	--	2223	97	0,04	9
106	1-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	195	15,34	15,34	2991	2991	942	--	--
3391 Аспик 150,75		м3		--	4,98	--	971	97	0,02	4
107	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	236,04	62,87	59,44	14841	14031	4212	0,02	6
3391 Аспик 182,52		м3		3,43	14,96	810	3532	97	0,05	12
108	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 5 группы до 5 м	138,24	9,09	9,09	1256	1256	396	--	--
3391 Аспик 106,92		м3		--	2,95	--	408	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 5 группы добавлять на каждые последующие 5 м	138,24	3,94	3,94	544	544	171	--	--
		м3		--	1,28	--	177	97	--	1
110	1-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 5 группы грунтов до 10 м	4,644	35,11	35,11	163	163	51	--	--
		м3		--	11,40	--	53	97	0,04	--
111	1-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 5 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4,644	15,34	15,34	71	71	22	--	--
		м3		--	4,98	--	23	97	0,02	--
112	3-7-2	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 6-7 группы в котлованах площадью до 25 м3	74,184	254,56	89,08	18884	6608	6532	0,37	28
		м3		70,20	0,24	5208	18	125	--	--
113	3-7-3	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 8 группы в котлованах площадью до 25 м3	1135,752	435,99	169,04	495172	191986	171419	0,63	713
		м3		120,42	0,32	136767	368	125	--	2
114	3-27-1	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 7 группы полученных при шпуровом методе взрывания для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	74,256	5,60	0,56	416	42	186	0,01	1
		м3		2,00	--	149	--	125	--	--
115	3-27-2	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 8 группы полученных при шпуровом методе взрывания для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	1135,752	10,25	1,21	11638	1379	4992	0,02	23
		м3		3,52	--	3993	--	125	--	--
116	3-39-1	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками /для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта/	1646,52	2520,52	1806,26	4150083	2974036	1896173	2,23	3675
		м2		348,30	573,00	573483	943455	125	2,63	4325
117	30-3-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	25,68	8213,00	--	210910	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	1-12-12	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1185,804	78,84	74,54	93488	88393	26527	0,03	35
		м3		4,30	18,77	5094	22253	97	0,07	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	1-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 6 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
	3391 Аспект	18,713	24,192	949,32	--	22966	--	25952	5,13	124
	м3			949,32	--	22966	--	113	--	--
120	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м								
	3391 Аспект	803,07	1038,564	9,09	9,09	9438	9438	2972	--	--
	м3			--	2,95	--	3064	97	0,01	12
121	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
	3391 Аспект	803,07	1038,564	3,94	3,94	4088	4088	1287	--	--
	м3			--	1,28	--	1327	97	--	5
122	1-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м								
	3391 Аспект	132,57	171,444	35,11	35,11	6020	6020	1896	--	--
	м3			--	11,40	--	1955	97	0,04	7
123	1-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
	3391 Аспект	132,57	171,444	15,34	15,34	2630	2630	828	--	--
	м3			--	4,98	--	854	97	0,02	3
124	1-12-7 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
	3391 Аспект	69,854	90,336	24,44	23,10	2208	2087	626	0,01	1
	м3			1,33	5,82	120	525	97	0,02	2
125	1-164-1 т.ч. п-3.176 К=1,1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
	3391 Аспект	1,426	1,848	265,16	--	490	--	554	1,87	3
	м3			265,16	--	490	--	113	--	--
126	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
	3391 Аспект	67,68	87,516	6,67	6,67	583	583	184	--	--
	м3			--	2,16	--	189	97	0,01	1
127	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
	3391 Аспект	67,68	87,516	3,73	3,73	327	327	103	--	--
	м3			--	1,21	--	106	97	--	--
128	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
	3391 Аспект	3,6	4,6548	9,49	9,49	44	44	14	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,08	--	14	97	0,01	--
129	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
3391	АСПЕКС	3,6	4,6548	8,79	8,79	41	41	13	--	--
		м3		--	2,85	--	13	97	0,01	--
130	1-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
3391	АСПЕКС	1489,698	1926,54	30,83	29,14	59403	56148	16869	0,01	23
		м3		1,69	7,34	3255	14135	97	0,03	49
131	1-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
3391	АСПЕКС	30,402	39,312	362,55	--	14252	--	16105	2,55	100
		м3		362,55	--	14252	--	113	--	--
132	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
3391	АСПЕКС	1474,47	1906,8	7,78	7,78	14826	14826	4669	--	--
		м3		--	2,52	--	4814	97	0,01	18
133	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
3391	АСПЕКС	1474,47	1906,8	3,84	3,84	7321	7321	2306	--	--
		м3		--	1,25	--	2377	97	--	9
134	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
3392	АСПЕКС	1,99								
3391	АСПЕКС	45,63	59,004	11,09	11,09	655	655	206	--	--
		м3		--	3,60	--	213	97	0,01	1
135	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
3392	АСПЕКС	1,99								
3391	АСПЕКС	45,63	59,004	9,49	9,49	560	560	176	--	--
		м3		--	3,08	--	182	97	0,01	1
136	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
3392	АСПЕКС	67,15								
3391	АСПЕКС	1542,15	1994,364	25,86	5,42	51565	10808	39534	0,13	258
		м3		20,44	--	40757	--	97	--	--
137	1-12-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
3392	АСПЕКС	19,52								
3391	АСПЕКС	448,497	580,02	39,12	37,00	22692	21459	6436	0,01	9
		м3		2,13	9,31	1233	5402	97	0,03	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	1-164-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
3392 Аспик 0,40, 3391 Аспик 9,153		м3	11,832	672,62	--	7958	--	8993	4,29	51
				672,62	--	7958	--	113	--	--
139	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
3392 Аспик 16,03 3391 Аспик 368,28		м3	476,268	9,09	9,09	4328	4328	1363	--	--
				--	2,95	--	1405	97	0,01	5
140	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
3392 Аспик 16,03 3391 Аспик 368,28		м3	476,268	3,94	3,94	1875	1875	590	--	--
				--	1,28	--	609	97	--	2
141	1-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м								
3392 Аспик 7,11 3391 Аспик 163,35		м3	211,248	13,12	13,12	2771	2771	873	--	--
				--	4,26	--	900	97	0,02	3
142	1-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
3392 Аспик 7,11 3391 Аспик 163,35		м3	211,248	9,94	9,94	2099	2099	661	--	--
				--	3,23	--	681	97	0,01	3
143	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
3392 Аспик 16,03 3391 Аспик 368,28		м3	476,268	30,78	6,45	14657	3073	11237	0,15	74
				24,32	--	11585	--	97	--	--
144	33-119-1 Изм. и доп. вып. 4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство башкеток								
3392 Аспик 1,71 3391 Аспик 39,33		м3	50,4	138,83	70,66	6997	3561	4841	0,47	24
				68,17	23,31	3436	1175	105	0,09	4
145	1-173-2	Водоотлив из котлованов								
3392 Аспик 31,17 3391 Аспик 775,86		м3	925,776	412,49	412,49	381871	381871	239066	--	--
				--	266,22	--	246460	97	1,22	1133
146	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
3392 Аспик 6,52 3391 Аспик 149,67		м3	193,548	1701,20	121,07	329263	23432	44398	1,02	197
				148,50	45,90	28742	8884	118	0,22	42
147	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
3392 Аспик 42,87 3391 Аспик 984,488		м3	1273,176	28,03	26,50	35688	33733	10134	0,01	14
				1,54	6,67	1956	8492	97	0,02	29
148	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
3392 Аспик 8,74 3391 Аспик 200,916		м3	259,836	315,26	--	81916	--	92565	2,22	576
				315,26	--	81916	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,288	35,57	33,63	544	514	154	0,01	--
		м3		1,93	8,47	30	129	97	0,03	--
150	1-164-3 т.ч. п-1.55, и-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,3108	560,52	--	174	--	197	3,57	1
		м3		560,52	--	174	--	113	--	--
151	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1273,668	7,78	7,78	9903	9903	3119	--	--
		м3		--	2,52	--	3215	97	0,01	12
152	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1273,668	3,84	3,84	4890	4890	1540	--	--
		м3		--	1,25	--	1588	97	--	6
153	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	15,132	9,09	9,09	138	138	43	--	--
		м3		--	2,95	--	45	97	0,01	--
154	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	15,132	3,94	3,94	60	60	19	--	--
		м3		--	1,28	--	19	97	--	--
155	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1273,668	25,86	5,42	32931	6902	25248	0,13	165
		м3		20,44	--	26029	--	97	--	--
156	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	15,132	30,78	6,45	466	98	357	0,15	2
		м3		24,32	--	368	--	97	--	--
157	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	20,016	11,09	11,09	222	222	70	--	--
		м3		--	3,60	--	72	97	0,01	--
158	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	20,016	9,49	9,49	190	190	60	--	--
		м3		--	3,08	--	62	97	0,01	--
159	1-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	0,46548	13,12	13,12	6	6	2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,26	--	2	97	0,02	--
160	1-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м 3392 Аспик 0,01 3391 Аспик 0,36	0,46548	9,94	9,94	5	5	1	--	--
		м3		--	3,23	--	2	97	0,01	--
161	1-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья 3392 Аспик 1,20 3391 Аспик 27,518	35,58	30,83	29,14	1097	1037	312	0,01	--
		м3		1,69	7,34	60	261	97	0,03	1
162	1-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ 3391 Аспик 0,5616 3392 Аспик 0,03	0,732	362,55	--	265	--	300	2,55	2
		м3		362,55	--	265	--	113	--	--
163	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м 3392 Аспик 1,16+3391 Аспик 26,64	34,452	7,78	7,78	268	268	84	--	--
		м3		--	2,52	--	87	97	0,01	--
164	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м 3392 Аспик 1,16 3391 Аспик 26,64	34,452	3,84	3,84	132	132	42	--	--
		м3		--	1,25	--	43	97	--	--
165	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м 3392 Аспик 0,06 3391 Аспик 1,44	1,8612	11,09	11,09	21	21	7	--	--
		м3		--	3,60	--	7	97	0,01	--
166	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м 3392 Аспик 0,06 3391 Аспик 1,44	1,8612	9,49	9,49	18	18	6	--	--
		м3		--	3,08	--	6	97	0,01	--
167	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками 3392 Аспик 1,16 3391 Аспик 26,64	34,4508	25,86	5,42	891	187	683	0,13	4
		м3		20,44	--	704	--	97	--	--
168	33-119-1 Изм. и доп. вып. 4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство банкеток 3392 Аспик 1,88 3391 Аспик 43,2	55,8672	138,83	70,66	7756	3947	5367	0,47	26
		м3		68,17	23,31	3809	1303	105	0,09	5
169	1-173-2	Водоотлив из котлованов 3392 Аспик 0,30 3391 Аспик 3,5	5,616	412,49	412,49	2317	2317	1450	--	--
		м3		--	266,22	--	1495	97	1,22	7

РАЗДЕЛ 2.Установка фундаментов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	13-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	8783,4	174,86	0,09	1535829	791	74387	0,05	443
		м2		9,36	0,05	82213	439	90	--	2
171	13-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	8783,4	180,72	0,14	1587359	1230	80236	0,05	474
		м2		10,10	0,05	88712	439	90	--	3
172	33-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	60	2187,61	1338,23	131257	80294	57205	3,46	208
		1м3		609,75	298,26	36585	17896	105	1,06	64
174	33-1-2	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3	687,6	1844,68	1040,30	1268402	715310	651082	3,49	2400
		1м3		614,25	287,55	422358	197719	105	1,06	729
177	33-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	16,8	1717,63	923,38	28856	15513	10671	2,43	41
		1м3		425,25	179,69	7144	3019	105	0,73	12
189	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	9,28	119700,00	--	1110816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.29	Фундамент Ф5-А5м-Р	24	130948,87	--	3142773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.29	Фундамент Ф3-А5м-Р	24	93114,44	--	2234746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.29	Фундамент ФП-6-4	--	168418,72	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.28	Фундамент Ф2-2	8	49386,38	--	395091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.29	Фундамент Ф4-1/5	232	68784,21	--	15957937	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.29	Фундамент ФК4-1/5	--	59978,81	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.28	Фундамент АФ4	224	73799,96	--	16531190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.28	Фундамент АФ5	8	93862,01	--	750896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.29	Фундамент ФП6-0	--	145966,33	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.27	Плита П3-Р	24	44945,75	--	1078698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	764,4	83,00	--	63445	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
208	010-31-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1911,04	183,36	183,36	350408	350408	245286	--	--
		т		--	128,35	--	245286	100	2,70	5160
209	010-31-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1911,04	168,00	168,00	321055	321055	224738	--	--
		т		--	117,60	--	224738	100	2,47	4724
212	0103-32-А69-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 69 км, класс груза 1	1911,04	400,44	400,44	765257	765257	153051	--	--
		т		--	80,09	--	153051	100	1,68	3214
		РАЗДЕЛ 3.Установка опор								
213	33-11-13	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой до 20 т	51,7563	14964,95	8157,57	774531	422206	458435	37,50	1941
		1т		6502,50	1933,28	336545	100060	105	7,22	374
214	33-11-13	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой более 20 т	23,1418	14964,95	8157,57	346316	188781	204980	37,50	868
		1т		6502,50	1933,28	150480	44740	105	7,22	167
215	33-11-9	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т	310,385	13838,92	6758,17	4295393	2097635	2573999	38,30	11888
		1т		6457,50	1440,52	2004311	447117	105	5,58	1732
221	1-1-199	Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, d 17 мм	1562	2400,00	--	3748800	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
222	1-1-624	Поковки оцинкованные из квадратных заготовок	4,28505	115400,00	--	494495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	4,413035	154700,00	--	682697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	385,2831	154400,00	--	59487711	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
225	2-1-237	Доплата за сталь 245	401,3086	1860,00	--	746434	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
226	2-1-237	Доплата за сталь 255	11,95315	3385,00	--	40461	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
227	2-1-237	Доплата за сталь 345	34,27325	3385,00	--	116015	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
228	2-1-237	Доплата за оцинковку	385,2831	30424,00	--	11721853	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Подвеска провода								
239	33-17-10	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км	53,89	164432,52	100495,39	8861269	5415697	4455762	316,00	17029
		1км		55350,00	23395,27	2982812	1260771	105	96,98	5226
248	33-18-2	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км	53,89	7971,96	3432,58	429609	184981	277108	23,10	1245
		1км		3982,50	914,74	214617	49295	105	3,51	189
274	33-24-1	Антикоррозионное покрытие грозозащитных тросов электротехнической смазкой	53,89	6691,40	3546,20	360600	191105	183686	13,08	705
		1км		2419,20	827,02	130371	44568	105	4,13	222
275	16-7-469 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 400/51 мм2 ГОСТ 839-80	744,345	204413,00	--	152153794	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
276	I-1-194	Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, d 11 мм	5389	1400,00	--	7544600	--	--	--	--
		10м	--	--	--	--	--	--	--	--
277	010-31-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	2570,9457	122,80	122,80	315712	315712	220998	--	--
		т	--	--	85,96	--	220998	100	1,81	4653
278	010-31-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	2570,9457	102,80	102,80	264293	264293	185005	--	--
		т	--	--	71,96	--	185005	100	1,51	3882
279	0103-32-А69-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 69 км, класс груза 1	2570,9457	333,70	333,70	857925	857925	171585	--	--
		т	--	--	66,74	--	171585	100	1,40	3603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 5.Линейное оборудование										
280	18-4-1082 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 шт.	46	628,00 --	--	28888 --	--	--	--	--
281	18-4-1087 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93 шт.	1080	893,00 --	--	964440 --	--	--	--	--
282	18-4-1093 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС120Б 212W ГОСТ 6490-93 шт.	22	698,00 --	--	15356 --	--	--	--	--
283	18-4-1096 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ120Б 112W ГОСТ 6490-93 шт.	--	1009,00 --	--	-- --	--	--	--	--
284	18-4-1107 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ160А 112V ГОСТ 6490-93 шт.	--	1418,00 --	--	-- --	--	--	--	--
285	18-4-1103 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС160Д 112W ГОСТ 6490-93 шт.	4554	1195,00 --	--	5442030 --	--	--	--	--
286	18-4-1112 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС210В 212W ГОСТ 6490-93 шт.	7326	1650,00 --	--	12087900 --	--	--	--	--
287	18-4-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	36	134,00 --	--	4824 --	--	--	--	--
288	18-4-1363 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	68	190,00 --	--	12920 --	--	--	--	--
289	18-4-1364 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-16-20 ГОСТ Р 51177-98 шт.	138	368,00 --	--	50784 --	--	--	--	--
290	18-4-1365 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-21-20 ГОСТ Р 51177-98 шт.	396	449,00 --	--	177804 --	--	--	--	--
291	18-4-1386 Изм. и доп. вып. 20	Ушки специальные типа УС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	--	504,00 --	--	-- --	--	--	--	--
292	18-4-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	46	265,00 --	--	12190 --	--	--	--	--
293	18-4-1392 Изм. и доп. вып. 20	Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	36	425,00 --	--	15300 --	--	--	--	--
294	18-4-1374 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	22	365,00 --	--	8030 --	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	18-4-1381 Изм. и доп. вып. 20	Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-98	--	503,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
296	18-4-1387 Изм. и доп. вып. 20	Ушки специальные типа УС-12-16 ГОСТ Р 51177-98	--	677,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
297	18-4-1394 Изм. и доп. вып. 20	Ушки специальные укороченные типа УСК-16-20 ГОСТ Р 51177-98	138	1356,00	--	187128	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
298	18-4-1375 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-21-20 ГОСТ Р 51177-98	396	681,00	--	269676	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
299	18-4-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	36	157,00	--	5652	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
300	18-4-1531 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	90	296,00	--	26640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
301	18-4-1532 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98	138	443,00	--	61134	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
302	18-4-1558 Изм. и доп. вып. 20	Скобы трехлапчатые типа СКТ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	--	604,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
303	18-4-1533 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-21-1А ГОСТ Р 51177-98	196	802,00	--	157192	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
304	18-4-1494 Изм. и доп. вып. 20	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-2 ГОСТ Р 51177-98	--	3983,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
305	18-4-1511 Изм. и доп. вып. 20	Коромысла трехлучевые универсальные типа 3КУ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	--	6104,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
306	18-4-1523 Изм. и доп. вып. 20	Коромысла лучевые типа 3КЛ-21-3 ГОСТ Р 51177-98	66	25245,00	--	1666170	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
307	18-4-1570 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	36	137,00	--	4932	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
308	18-4-1602 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	72	543,00	--	39096	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
309	18-4-1671 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-98	36	282,00	--	10152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
310	18-4-1645 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	22	243,00	--	5346	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
311	18-4-1604 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98	22	992,00	--	21824	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
312	18-4-1704 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-12/16-2 ГОСТ Р 51177-98	--	412,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
313	18-4-1630 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	--	285,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
314	18-4-1674 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98	22	503,00	--	11066	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
315	18-4-1678 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-21-3 ГОСТ Р 51177-98	396	2441,00	--	966636	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
316	18-4-1572 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные прямые типа ПР-16-6 ГОСТ Р 51177-98	138	378,00	--	52164	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
317	18-4-1707 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-16/12-2 ГОСТ Р 51177-98	--	573,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
318	18-4-1631 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	66	572,00	--	37752	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
319	18-4-1677 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-16-3А ГОСТ Р 51177-98	138	1009,00	--	139242	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
320	18-4-1625 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные двойные типа 2ПРР-21-2 ГОСТ Р 51177-98	198	2865,00	--	567270	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
321	18-4-1573 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные прямые типа ПР-21-6 ГОСТ Р 51177-98	--	879,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
322	18-4-1647 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-21-1 ГОСТ Р 51177-98	198	643,00	--	127314	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
323	18-4-1607 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-21-1 ГОСТ Р 51177-98	396	4626,00	--	1831896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	18-4-1713 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-21/16-2 ГОСТ Р 51177-98	198	628,00	--	124344	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
325	18-4-1664 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные типа ПТР-21-1 ГОСТ Р 51177-98	--	5734,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
326	18-4-1415 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98	--	301,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
327	18-4-1416 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р51177-98	36	363,00	--	13068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
328	18-4-1433 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления типа КГ-12-3 ГОСТ Р 51177-98	46	509,00	--	23414	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
329	18-4-1431 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТР 51177-98	22	214,00	--	4708	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
330	18-4-1434 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления типа КГ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	--	1860,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
331	18-4-1436 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления типа КГ-21-3 ГОСТ Р51177-98	336	933,00	--	313488	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
332	СТ"ИНВЕСТОРМ"прил.стр.24	Распорки глухие трехлучевые ЗРС-3-400 ГОСТ Р 51177-98	18	39669,27	--	714047	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
333	18-4-2291 Изм. и доп. вып. 20	Рога разрядные РР-156 ГОСТ Р 51177-98	68	364,00	--	24752	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
334	18-4-2048 Изм. и доп. вып. 20	Экраны защитные ЭЗ-500-5 ГОСТ Р 51177-98	--	1588,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
335	18-4-2047 Изм. и доп. вып. 20	Экраны защитные ЭЗ-500-1А ГОСТ Р 51177-98	66	3470,00	--	229020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
336	18-4-2342 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления экранов УКЭ-1Б ГОСТ Р 51177-98	66	2265,00	--	149490	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
337	СТ"ИНВЕСТОРМ"прил.стр.22	Зажимы поддерживающие глухие ЗПГН-5-7 ГОСТ Р 51177-98	138	10578,47	--	1459829	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
338	18-4-1731 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98	46	1087,00	--	50002	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
339	18-4-1893 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные прессуемые НС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	22	676,00	--	14872	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340	18-4-2014 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-98	51	164,00	--	8364	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
341	СТ"ИНВЕСТОРМ"прил.стр.24	Зажимы натяжные прессуемые НАС 450-1 ГОСТ Р 51177-98	198	2016,52	--	399271	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
342	СТ"ИНВЕСТОРМ"прил.стр.23	Зажимы натяжные транспозиционные ТРАС 450-1 ГОСТ Р 51177-98	6	2314,04	--	13884	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
343	18-4-1953 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные СВС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	93	182,00	--	16926	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
344	18-4-1937 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные прессуемые САС-500-1 ГОСТ Р 51177-98	--	2691,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
345	18-4-1937 Изм. и доп. вып. 20	Корпус зажима соединительного прессуемого САС-500-1 ГОСТ Р 51177-98	54	2691,00	--	145314	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
346	18-4-2039 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы ремонтные РАС-500-5А ГОСТ Р 51177-98	--	1651,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
347	СТ"ИНВЕСТОРМ"прил.стр.23	Зажим ответвительный РОА 400-1 ГОСТ Р 51177-98	--	1685,94	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
348	СТ"АВЕРС"ПРИЛ.СТР.9	Гаситель вибрации ГВ-4432-02	114	942,30	--	107422	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
349	СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE"ПРИЛ.СТР.10	Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.600.32.CCR	282	5394,07	--	1521127	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
350	СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE"ПРИЛ.СТР.10	Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.500.32.CCR	114	4976,73	--	567347	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
351	СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE"ПРИЛ.СТР.11	Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.400.32.CCR	4332	3262,75	--	14134232	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
352	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	331,23	1100,25	--	364436	--	382658	6,71	2223
		1т		1100,25	--	364436	--	105	--	--
353	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	91,212	846,00	--	77165	--	81024	5,15	470
		1т		846,00	--	77165	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
354	0103-32-А69-2	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 46 км, класс груза 2**								
3393 АОПИСК 385,04			422,442	417,30	417,30	176285	176285	35257	--	--
		т		--	83,46	--	35257	100	1,75	740
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			357323351	20401099			50759
			Тенге			8597190	5819877			52630
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			206488342				
		Материалы -	Тенге			492771				
		Всего заработная плата -	Тенге				4507495			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			197197465				
		Накладные расходы -	Тенге			4732870				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2366
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				709930			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12673273				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			223894484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26056
		Сметная заработная плата -	Тенге				5217426			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68630101				
		Материалы -	Тенге			3142390				
		в т.ч. транспортные расходы -	Тенге			411286				
		Всего заработная плата -	Тенге				5162879			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53672738				
		Местные материалы -	Тенге			708399				
		Транспортные расходы -	Тенге			286999				
		Накладные расходы -	Тенге			5223589				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2612
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				783538			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4431221				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78284911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56576
		Сметная заработная плата -	Тенге				5946417			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77528714				
		Материалы -	Тенге			216282				
		Всего заработная плата -	Тенге				3083252			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72112474				
		Накладные расходы -	Тенге			3237415				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1619
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				485612			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4845968				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85612096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18588
		Сметная заработная плата -	Тенге				3568864			
		Стоимость буровзрывных работ -	Тенге			4676193				
		Материалы -	Тенге			782542				
		Всего заработная плата -	Тенге				1663441			
		Накладные расходы -	Тенге			2079301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1040
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				311895			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			405330				
		ВСЕГО, Стоимость буровзрывных работ -	Тенге			7160824				

26

2 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9805
		Сметная заработная плата -	Тенге				1975336			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			394952318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111025
		Сметная заработная плата -	Тенге				16708044			
		Всего СМР	Тенге			394 952 318				
		Временные здания и сооружения - 3,9%	Тенге			15 403 140				
		Итого с временными	Тенге			410 355 458				
		Зимние удорожания, (1,3*1,2*1,05%)	Тенге			6 721 622				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			4 103 555				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			1 646 422				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			422 822 057				
		Итого в текущих ценах 2015 г. К=2,476854559852	Тенге			1 047 268 740,45				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			20 945 374,81				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			1 068 214 115,26				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			128 185 693,83				
		Итого с НДС	Тенге			1 196 399 809,09				
		Всего по АКТУ:	**Тенге**			1 196 399 809,09				

Заказчик:

Директор филиала "Северные МЭС" **Уражанов К.М.**

Подрядчик:

Технический директор ТОО "ПромСтройЭнерго" **М.Т Шайдилдинов**

Инженер-эксперт-технадзор ТОО"Тараз-Техпроект" **Сартаев А.С.**

гл. спец. ОС и РВП
Ж. Оспанова
Омарбеков А.Б. /Жайлыбаев/

Нач-к ОКС Дюсенов Н.
Зам. нач. ОКС /Рассказов/