Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района""

Инженер: ТОО "Алина-Бақдаулет Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Договор: № 67 от 09.07.2015г.

Наименование объекта: "Строительство электросетей в н.п. Казахстан, 28-гвардия, Дихан, Берекелди с/о Бирлесу Сарыагашского рйона ЮКО"

Общая стоимость работ по договору 76 871 357 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2015 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ в (тенге)			
	С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
"Строительство электросетей в н.п. Казахстан, 28-гвардия, Дихан, Берекелди с/о Бирлесу Сарыагашского рйона ЮКО"	68 635 140	76 871 357	3 100 425	3 472 476
Выплачен аванс				
Удержание аванса	3 431 756	3 843 568	155 021	173 624
Удержание 5%				
Возврат 5%	65 203 384	73 027 789	2 945 404	3 298 852
Сумма к оплате:				

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель М.С. Сейтимбетов

Инженер:
ТОО "Алина-Бақдаулет Құрылыс"

Директор Аширов Н.У.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор Карсыбаев С.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунальн— хозяйства Сарыагашского района"

Инженер: ТОО "Адина-Бакдаулет Курылыс"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Наименование объекта: "Строительство электросетей в и.п. Казахстан, 28-гвардия, Дихан, Берекелди с/о Бирлесу Сарыагашского рйона ЮКО"

Договор: № 67 от 09.07.2015г.

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

		Раздел КАЗАХСТАН с/о БИРЛЕСУ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА ЮКО								
		Смета 2-1 СЕТИ - 0,38 КВ								
				2 Оборудования и материалы						
10	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	6	2238,10	1743,10	13429	10459	5981	3,00	18
		шт		495,00	454,41	2970	2726	105	1,81	11
11	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работ ам	6	4098,19	1460,06	24589	8760	16589	12,10	73
		шт		2191,50	441,68	13149	2650	105	1,90	11
41	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ се чение 16 мм2 - по 1м на опору	0,009216	493900,00	--	4552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	176	62,90	5,40	11070	950	9413	--	--
		шт		54,00	2,30	9504	405	95	0,01	2
56	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект. стр 13	Шкаф для установки счетчиков ЩУРв1-9 /490х330х145/	100	1853,50	--	185350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:				53 640				
		Накладные расходы				31 983				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 137				
		Всего				90 760				
		ОБОРУДОВАНИЕ				185 350				
		Раздел КАЗАХСТАН с/о БИРЛЕСУ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА ЮКО								
		Смета 2-2 СЕТИ - 10 КВ								
		КЛ-10 кВ ЭСН-27,34								
57	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6	218,93	--	1314	--	1484	1,54	9
		м3		218,93	--	1314	--	113	--	--
58	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием	5,35	122,18	--	654	--	739	0,89	5
		м3		122,18	--	654	--	113	--	--

59	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	25	36,70	27,80	918	695	373	0,06	2
		м		8,80	6,90	220	172	95	0,04	1
60	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	25	44,00	10,60	1100	265	743	0,18	5
		м		29,00	2,30	725	57	95	0,01	–
61	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	25	32,40	23,70	810	593	344	0,06	2
		м		8,60	5,90	215	148	95	0,03	1
62	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	12	93,40	32,30	1121	388	437	0,20	2
		м		31,30	7,00	376	84	95	0,04	–
63	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	4	45,00	6,70	180	27	128	0,19	1
		м		32,20	1,60	129	6	95	0,01	–
64	Ц0108-741-1	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечение до 3 х 70 мм2	2	5201,00	–	10402	–	2993	8,00	16
		шт		1575,00	–	3150	–	95	–	–
65	Прайс лист ТЕ "Connectivity" стр 31	Концевые муфты наружной установки POLT-12C/3XO-HI-1.12A	2	19538,27	–	39077	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
66	СПрайс-лист ТД "Уникомтех" 2013г.стр.22	Кабель АПвВбШв 3х50/25-10 мм2	46	763,02	–	35099	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
67	СЗ0806-12 Изм и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	4	400,00	–	1600	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
68	С143006-8 Изм и доп.вып 10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	0,208	12100,00	–	2517	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО:				94 792				
		Накладные расходы				7 241				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 122				
		Всего				108 155				
		ОБОРУДОВАНИЕ								
		Раздел 28- гвардия с/о БИРЛЕСУ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА ЮКО								
		Смета 2-3 СЕТИ - 0,38 КВ								
				2 Оборудования и материалы						
9	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	3	2238,10	1743,10	6714	5229	2991	3,00	9
		шт		495,00	454,41	1485	1363	105	1,81	5

40	10133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	3	4098,19	1460,06	12295	4380	8295	12,10	36	
		шт		2191,50	841,68	6575	2525	105	1,90	6	
41	С151607-48	Провода медные гибкие изолированные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 - по 1м на опору	0,0036	493900,00	–	1778	–	–	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
42	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - заземляющие проводники ЗПБ, кронштейны У3	0,06228	154400,00	–	9616	–	–	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п 105 стр 14	Концевой колпачок РК 99.095	33	98,14	–	3239	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
		АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЗДАНИЯ									
44	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п 79 стр 14	Крюк накручивающийся PD 2.3	75	850,10	–	63758	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п 344 стр 18	Крюк SOT 29	75	401,55	–	30116	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п 25 стр 13	Серпа СОТ 36-2	150	30,06	–	4510	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
47	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п 26 стр 13	Бандажная лента СОТ 37	195	134,77	–	26281	–	–	–	–	
		м		–	–	–	–	–	–	–	
48	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п 272 стр 17	Зажим натяжной SO 157 1	75	227,04	–	17028	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
49	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п 232 стр 16	Зажим соединительный SLIP 22 1	150	455,46	–	68319	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
50	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п 433 стр 20	Предохранитель SV 29 25	20	1029,80	–	20596	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
51	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п 439 стр 20	Плавкая вставка SVV 10 25	20	114,38	–	2288	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
52	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п 307 стр 18	Фиксатор дистанционный стены SO70 13	20	208,03	–	4161	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	

33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п.342 стр.18	Крюк SUT 28 1	20	649,33	–	12987	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
34	ЦЕ108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	75	62,90	5,40	4718	405	4911	–	–	–
		шт		54,00	2,30	4050	173	99	0,03	1	
		ИТОГО				288 404					
		Накладные расходы				15 297					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18 222					
		Всего				321 923					
		ОБОРУДОВАНИЕ									
		Раздел в в в Дихан с/о БИРЛЕСУ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА ЮКО									
		Смета 2-5 СЕТИ - 0,38 КВ									
		2 Оборудование и материалы									
9	ЕЕ133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	3	2238,10	1743,10	6714	5229	2991	3,00	9	
		шт		495,00	454,41	1485	1363	105	1,81	5	
10	ЕЕ133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	3	4098,19	1460,06	12295	4380	8295	12,10	36	
		шт		2191,50	441,68	6575	1325	105	1,90	6	
		АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЗДАНИЯ									
36	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п.70 стр.14	Крюк закручивающийся PD 2 3	41	850,10	–	34854	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п.344 стр.18	Крюк SOT 29	41	401,55	–	16464	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
38	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п.25 стр.13	Скрепа COT 36-2	82	30,06	–	2465	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
39	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п.26 стр.13	Бандажная лента COT 37	106,6	134,77	–	14367	–	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–	–
40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п.232 стр.16	Зажим соединительный SLIP 22 1	82	455,46	–	37348	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п.433 стр.20	Предохранитель SV 20 25	41	1029,80	–	42222	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
42	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п.439 стр.20	Плавкая вставка SVV 10 25	41	114,38	–	4690	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п.307 стр.18	Фиксатор дистанционный стены SO70 13	41	208,03	–	8529	–	–	–	–	–

44	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.342 стр.18	Крюк SOT 28.1	шт		--	--	--	--	--	--	--
				41	649,33	--	26622	--	--	--	--
45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.272 стр.17	Зажим натяжной SO 157.1	шт		--	--	--	--	--	--	--
				41	227,04	--	9309	--	--	--	--
46	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт		--	--	--	--	--	--	--
				41	62,90	5,40	2579	221	2193	--	--
47	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект. стр.11	Счетчик однофазный CE102S6145 OKV5-60A	шт		54,00	2,30	2214	94	95	0,01	1
				41	2380,98	--	97620	--	--	--	--
48	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект. стр.12	Шкаф для установки счетчиков ЩУРв1-9 /490x330x145/	шт		--	--	--	--	--	--	--
				41	1853,50	--	75993	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					218 458				
		Накладные расходы					13 479				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					13 916				
		Всего					245 853				
		ОБОРУДОВАНИЕ					173 613				
		Раздел в и п Берекелди с/о БИРЛЕСУ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА ЮКО									
		Смета 2-7 СЕТИ - 0,38 КВ									
					2 Оборудования и материалы						
9	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам		1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
			шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
10	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам		1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
			шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
37	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 - по 1м на опору		0,00144	493900,00	--	711	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.221 стр.16	Плашечный соединительный зажим SL 37.2		5	242,94	--	1215	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - заземляющ.проводники ЗП6, кронштейны У3		0,0346	154400,00	--	5342	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.105 стр.14	Концевой колпачок РК 99.095		16	98,14	--	1570	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЗДАНИЯ									

51	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	20	62,90	5,40	1258	108	1070
		шт		54,00	2,30	1080	46	95
52	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект стр.11	Счетчик однофазный CE102S6145 OKV5-60A	20	2380,98	--	47620	--	--
		шт		--	--	--	--	--
53	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект стр.12	Шкаф для установки счетчиков ЩУРв1-9 /490х330х145/	20	1853,50	--	37070	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО:				16 432		
		Накладные расходы				4 832		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 276		
		Всего				22 540		
		ОБОРУДОВАНИЕ				84 690		
		ИТОГО по форме:				789 195		
		Временные здание и сооружение 2,8%				22 097		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				811 293		
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 0,7%				5 679		
		Затраты на выслугу лет, 1 %				8 113		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 245		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				828 330		
		Пересчет в текущих ценах 2014г., К-2,38968				1 979 444		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				39 589		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 019 033		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				242 284		
		Итого с НДС				2 261 317		
		ИТОГО оборудование:				443 653		
		Пересчет в текущих ценах 2014г., К-2,38968				1 060 189		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				21 204		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 081 392		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				129 767		
		Итого с НДС				1 211 160		
		Итого к оплате				3 472 476		

Инженер:

ТОО "Алина-Бак ТОО "Алина-Бакдаулет Құрылыс"

Директор Н. Аширов

Подрядчик:

ТОО "ХМСУ Шымкент

Директор

51	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	20	62,90	5,40	1258	108	1070	--	--
		шт		54,00	2,30	1080	46	95	0,01	--
52	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект стр.11	Счетчик однофазный CE102S6145 OKV5-60A	20	2380,98	--	47620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект стр.12	Шкаф для установки счетчиков ЩУРн1-9 /490х330х145/	20	1853,50	--	37070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:				16 432				
		Накладные расходы				4 832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 276				
		Всего				22 540				
		ОБОРУДОВАНИЕ				84 690				
		ИТОГО по форме:				789 195				
		Временные здание и сооружение 2,8%				22 097				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				811 293				
		Доп затраты при пройзводстве работ в зимнее время 0,7%				5 679				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				8 113				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 245				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				828 330				
		Пересчет в текущих ценах 2014г., К-2,38968				1 979 444				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				39 589				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 019 033				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				242 284				
		Итого с НДС				2 261 317				
		ИТОГО оборудование:				443 653				
		Пересчет в текущих ценах 2014г., К-2,38968				1 060 189				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				21 204				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 081 392				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				129 767				
		Итого с НДС				1 211 160				
		Итого к оплате				3 472 476				

Инженер:

ТОО "Адина-Бак ТОО "Адина-Бакдаулет Курылыс"

Директор _____ И. Аширов

Инженер _____ У. Аширов

Подрядчик:

ТОО "ХМСУ "Шымкентмелиорация"

Директор _____ С. Карсыбаев