Заказчик: Акционерное Общество"Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricty Grid Operating Company) "KEGOC"
Подрядчик: ТОО "ПромСтройЭнерго" г. Алматы ул. Жандосова, 20, РНН 600400524208, БИН 031040000364

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ Экибастуз-Семей в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз - ШГЭС-Усть-Каменогорск"

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2015 года
по смете 2-1-1 Строительство ВЛ 500кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Установка опор								
215	33-11-9	**Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т**	298,71734	13838,92	6758,17	4133925	2018783	2477240	38,30	11441
		1т		6457,50	1440,52	1928967	430309	105	5,58	1667
		Производство работ вдоль действующей ВЛ								
218	33-11-9	**Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т**	264,09715	16482,05	8109,80	4352863	2141776	2628165	45,96	12138
		1т		7749,00	1728,63	2046489	456526	105	6,70	1768
221	1-1-199	**Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, d 17 мм**	2754	2400,00	--	6609600	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
222	1-1-624	**Поковки оцинкованные из квадратных заготовок**	6,31071	115400,00	--	728256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	1-1-58	**Болты строительные с гайками, оцинкованные**	143,400215	154700,00	--	22184013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
224	2-1-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	298,71734	154400,00	--	46121957	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	2-1-237	**Доплата за сталь 245**	591,01812	1860,00	--	1099294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	2-1-237	**Доплата за сталь 255**	17,60373	3385,00	--	59589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	2-1-237	**Доплата за сталь 345**	50,47515	3385,00	--	170858	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
228	2-1-237	Доплата за оцинковку	298,71734	30424,00	--	9088176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Подвеска провода								
233	33-19-17	Подвеска проводов /9 проводов/ на переходах между анкерными опорами через через ВЛ 35-500 напряжением ВЛ 500 кВ	6	151252,18	82008,98	907513	492054	464382	299,00	1794
		переход		52425,00	21286,40	314550	127718	105	81,48	489
234	33-19-17 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=0,12	Добавлять на каждое последующее препятствие между анкерными опорами	5	22859,36	9841,08	114297	49205	46438	35,88	179
		переход		6291,00	2554,37	31455	12772	105	9,78	49
235	33-19-12	Подвеска проводов /9 проводов/ на переходах между анкерными опорами через железные дороги напряжением ВЛ 500 кВ	2	177934,24	93267,14	355868	186534	182229	359,00	718
		переход		62100,00	24675,51	124200	49351	105	95,08	190
236	33-19-12 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=0,12	Добавлять на каждое последующее препятствие между анкерными опорами	2	27670,90	11192,06	55342	22384	21867	43,08	86
		переход		7452,00	2961,06	14904	5922	105	11,41	23
237	33-19-22	Подвеска проводов /9 проводов/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ,канал напряжением ВЛ 500 кВ	9	132156,42	75185,49	1189408	676669	615078	259,00	2331
		переход		45450,00	19637,64	409050	176739	105	74,56	671
238	33-19-22 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=0,12	Добавлять на каждое последующее препятствие между анкерными опорами	2	19084,63	9022,26	38169	18045	16402	31,08	62
		переход		5454,00	2356,52	10908	4713	105	8,95	18
239	33-17-10	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км	18,62	164432,52	100495,39	3061734	1871224	1539549	316,00	5884
		1км		55350,00	23395,27	1030617	435620	105	96,98	1806
240	33-17-10 т.ч. п-3.36 К=1,03 и К=1,1	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км по пашне	3,927	176142,56	110544,93	691712	434110	341188	325,48	1278
		1км		57010,50	25734,80	223880	101061	105	106,68	419
242	33-21-3	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете на переходах через ВЛ 35-500 кВ	6	5208,39	2913,39	31250	17480	19755	12,20	73
		1переход		2295,00	840,71	13770	5044	105	2,85	17

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
243	33-21-3 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=0,12	Добавлять на каждое последующее препятствие между анкерными опорами	5	625,01	349,61	3125	1748	1975	1,46	7		
		1переход		275,40	100,89	1377	504	105	0,34	2		
244	33-21-2	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете на переходах через железные дороги	2	5445,99	3060,99	10892	6122	6865	12,70	25		
	л 3367 АСПИК – 1	переход		2385,00	884,14	4770	1768	105	3,01	6		
245	33-21-2 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=0,12	Добавлять на каждое последующее препятствие между анкерными опорами	2	653,52	367,32	1307	735	824	1,52	3		
	л 3367 АСПИК – 1	переход		286,20	106,10	572	212	105	0,36	1		
246	33-21-4	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи,канал	9	3835,69	2125,69	34521	19131	21961	9,13	82		
	л 3367 АСПИК – 6	переход		1710,00	613,88	15390	5525	105	2,08	19		
247	33-21-4 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=0,12	Добавлять на каждое последующее препятствие между анкерными опорами	2	460,28	255,08	921	510	586	1,10	2		
	л 3367 АСПИК – 2	переход		205,20	73,67	410	147	105	0,25	--		
248	33-18-2	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км	18,62	7971,96	3432,58	148438	63915	95746	23,10	430		
		1км		3982,50	914,74	74154	17032	105	3,51	65		
249	33-18-2 т.ч. п-3.41 К=1,03 и К=1,17	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км по пашне	3,927	8674,97	4016,11	34067	15771	21327	23,79	93		
		1км		4101,98	1070,25	16108	4203	105	4,11	16		
274	33-24-1	Антикоррозионное покрытие грозозащитных тросов электротехнической смазкой	39,547	6691,40	3546,20	264625	140242	134797	13,08	517		
	л 3367 АСПИК – 4,87	1км		2419,20	827,02	95672	32706	105	4,13	163		
275	16-7-469 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 400/51 мм2 ГОСТ 839-80	546,235	204413,00	--	111657535	--	--	--	--		
	л 3367 АСПИК – 82,5	т		--	--	--	--	--	--	--		
276	1-1-194	Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, d 11 мм	3954,7	1400,00	--	5536580	--	--	--	--		
	л 3367 АСПИК – 503,07	10м		--	--	--	--	--	--	--		
277	010-31-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	1133,8615	122,80	122,80	139238	139238	97467	--	--		
л		т		--	85,96	--	97467	100	1,81	2052		

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
278	010-31-А37-2	**Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках**	1133,8615	102,80	102,80	116561	116561	81593	--	--
		т		--	71,96	--	81593	100	1,51	1712
279	0103-32-А69-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 69 км, класс груза 1**	1133,8615	333,70	333,70	378370	378370	75674	--	--
		т		--	66,74	--	75674	100	1,40	1589
		РАЗДЕЛ 5..Линейное оборудование								
280	18-4-1082 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	57	628,00	--	35796	--	--	--	--
	л 3667 АСПИК - 85	шт.		--	--	--	--	--	--	--
281	18-4-1087 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	540	893,00	--	482220	--	--	--	--
	л 3667 АСПИК - 25,20	шт.		--	--	--	--	--	--	--
282	18-4-1093 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС120Б 212W ГОСТ 6490-93	6	698,00	--	4188	--	--	--	--
	л 3667 АСПИК - 6	шт.		--	--	--	--	--	--	--
285	18-4-1103 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС160Д 112W ГОСТ 6490-93	5643	1195,00	--	6743385	--	--	--	--
	л 3667 АСПИК - 4525	шт.		--	--	--	--	--	--	--
286	18-4-1112 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС210В 212W ГОСТ 6490-93	1998	1650,00	--	3296700	--	--	--	--
	л 3667 АСПИК - 1998	шт.		--	--	--	--	--	--	--
287	18-4-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	18	134,00	--	2412	--	--	--	--
	л 3667 АСПИК - 90	шт.		--	--	--	--	--	--	--
288	18-4-1363 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	63	190,00	--	11970	--	--	--	--
	л 3667 АСПИК - 135	шт.		--	--	--	--	--	--	--
289	18-4-1364 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-16-20 ГОСТ Р 51177-98	171	368,00	--	62928	--	--	--	--
	л 3667 АСПИК - 257	шт.		--	--	--	--	--	--	--
290	18-4-1365 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-21-20 ГОСТ Р 51177-98	108	449,00	--	48492	--	--	--	--
	л 3667 АСПИК - 108	шт.		--	--	--	--	--	--	--
292	18-4-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки одноланчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	57	265,00	--	15105	--	--	--	--
	л 3667 АСПИК - 102	шт.		--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
293	18-4-1392 Изм. и доп. вып. 20	Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 90	шт.	18	425,00	--	7650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
294	18-4-1374 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 6	шт.	6	365,00	--	2190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
297	18-4-1394 Изм. и доп. вып. 20	Ушки специальные укороченные типа УСК-16-20 ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 225	шт.	171	1356,00	--	231876	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
298	18-4-1375 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-21-20 ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 108	шт.	108	681,00	--	73548	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
299	18-4-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 90.	шт.	18	157,00	--	2826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
300	18-4-1531 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 156	шт.	69	296,00	--	20424	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
301	18-4-1532 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 235	шт.	171	443,00	--	75753	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
303	18-4-1533 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-21-1А ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 54	шт.	54	802,00	--	43308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
307	18-4-1570 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 18	шт.	18	137,00	--	2466	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
308	18-4-1602 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 136	шт.	36	543,00	--	19548	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
309	18-4-1671 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 90	шт.	18	282,00	--	5076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
310	18-4-1645 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-12-1 ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 6.	шт.	6	243,00	--	1458	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
311	18-4-1604 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 40	шт.	6	992,00	--	5952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

188

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
314	18-4-1674 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 6	шт.	6	503,00	--	3018	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
315	18-4-1678 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-21-3 ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 108	шт.	108	2441,00	--	263628	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
316	18-4-1572 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные прямые типа ПР-16-6 ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 255	шт.	171 255	378,00	--	64638	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
318	18-4-1631 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-16-1 ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 18	шт.	18	572,00	--	10296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
319	18-4-1677 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-16-3А ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 320	шт.	171 320	1009,00	--	172539	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
320	18-4-1625 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные двойные типа 2ПРР-21-2 ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 54	шт.	54	2865,00	--	154710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
322	18-4-1647 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-21-1 ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 54	шт.	54	643,00	--	34722	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
323	18-4-1607 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-21-1 ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 108	шт.	108	4626,00	--	499608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
324	18-4-1713 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-21/16-2 ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 54	шт.	54	628,00	--	33912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
327	18-4-1416 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р51177-98								
	л 3367 Аспик - 90	шт.	18 90	363,00	--	6534	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
328	18-4-1433 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления типа КГ-12-3 ГОСТ Р 51177-98								
	л 3367 Аспик - 120	шт.	57 +120	509,00	--	29013	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
329	18-4-1431 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТР 51177-98								
	л 3367 Аспик - 6	шт.	+6 8	214,00	--	1284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
331	18-4-1436 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления типа КГ-21-3 ГОСТ Р51177-98								
	л 3367 Аспик - 572		225+ 572	933,00	--	209925	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
332	СТ"ИНВЕСТОР М"прил.стр.24	Распорки глухие трехлучевые ЗРС-3-400 ГОСТ Р 51177-98	9 +40	39669,27	--	357023	--	--	--	--
	л 3367 Аспек - 40	шт.		--	--	--	--	--	--	--
333	18-4-2291 Изм. и доп. вып. 20	Рога разрядные РР-156 ГОСТ Р 51177-98	60 +	364,00	--	21840	--	--	--	--
	л 3367 Аспек - 82	шт.	82	--	--	--	--	--	--	--
335	18-4-2047 Изм. и доп. вып. 20	Экраны защитные ЭЗ-500-1А ГОСТ Р 51177-98	18 +	3470,00	--	62460	--	--	--	--
	л 3367 Аспек - 50	шт.	50	--	--	--	--	--	--	--
336	18-4-2342 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления экранов УКЭ-1Б ГОСТ Р 51177-98	18 +	2265,00	--	40770	--	--	--	--
	3367 Аспек - 50	шт.	50	--	--	--	--	--	--	--
337	СТ"ИНВЕСТОР М"прил.стр.22	Зажимы поддерживающие глухие ЗПГН-5-7 ГОСТ Р 51177-98	171 +	10578,47	--	1808919	--	--	--	--
	3367 Аспек - 242	шт.	242	--	--	--	--	--	--	--
338	18-4-1731 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98	57 +	1087,00	--	61959	--	--	--	--
	л 3367 Аспек - 62	шт.	62	--	--	--	--	--	--	--
339	18-4-1893 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные прессуемые НС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	6 +6	676,00	--	4056	--	--	--	--
	л 3367 Аспек - 6	шт.		--	--	--	--	--	--	--
340	18-4-2014 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-98	3 +3	164,00	--	492	--	--	--	--
	л 3367 Аспек - 3	шт.		--	--	--	--	--	--	--
341	СТ"ИНВЕСТОР М"прил.стр.24	Зажимы натяжные прессуемые НАС 450-1 ГОСТ Р 51177-98	54 +54	2016,52	--	108892	--	--	--	--
	л 3367 Аспек - 54	шт.		--	--	--	--	--	--	--
343	18-4-1953 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные СВС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	26 +8	182,00	--	4732	--	--	--	--
	л 3367 Аспек - 8	шт.		--	--	--	--	--	--	--
345	18-4-1937 Изм. и доп. вып. 20	Корпус зажима соединительного прессуемого САС-500-1 ГОСТ Р 51177-98	125 + 11	2691,00	--	336375	--	--	--	--
	л 3367 Аспек - 125	шт.	125	--	--	--	--	--	--	--
346	18-4-2039 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы ремонтные РАС-500-5А ГОСТ Р 51177-98	11 +20	1651,00	--	18161	--	--	--	--
	л 3367 Аспек - 20	шт.		--	--	--	--	--	--	--
348	СТ"АВЕРС"ПРИЛ.СТР.9	Гаситель вибрации ГВ-4432-02	120 +	942,30	--	113076	--	--	--	--
	л 3367 Аспек - 222	шт.	222	--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
349	СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE"ПРИЛ.С ТР.10	Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.600.32.CCR л 3367 АОЛИК - 18.	18+18	5394,07	--	97093	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
350	СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE"ПРИЛ.С ТР.10	Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.500.32.CCR л 3367 АОЛИК - 18	18+18.	4976,73	--	89581	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
351	СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE"ПРИЛ.С ТР.11	Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.400.32.CCR л 3367 АОЛИК - 2235 .	1926 + 2235	3262,75	--	6284056	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
352	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	450	1100,25	--	495113	--	519868	6,71	3020
		1т		1100,25	--	495113	--	105	--	--
353	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	140	846,00	--	118440	--	124362	5,15	721
		1т		846,00	--	118440	--	105	--	--
354	0103-32-А69-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 46 км, класс груза 2	590	417,30	417,30	246207	246207	49241	--	--
		т		--	83,46	--	49241	100	1,75	1034
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			242268347	9056814			40886
			Тенге			6970797	2171848			13777
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			140424682				
	Материалы -		Тенге			516809				
	Всего заработная плата -		Тенге				3234449			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133746118				
		Накладные расходы -	Тенге			3396172				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1698
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				509426			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8629251				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			152450104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18538
		Сметная заработная плата -	Тенге				3743875			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36817002				
	Материалы -		Тенге			28711				
	Всего заработная плата -		Тенге				1045905			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35058449				
		Накладные расходы -	Тенге			1083002				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162450			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2274000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40174005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11350
		Сметная заработная плата -	Тенге				1208356			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65026663				
	Материалы -		Тенге			350774				
	Всего заработная плата -		Тенге				4862291			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56539874				
		Накладные расходы -	Тенге			5105406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2553
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				765811			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4207924				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			74339993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29567
		Сметная заработная плата -	Тенге				5628102			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			266964102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59455
		Сметная заработная плата -	Тенге				10580333			
		Всего СМР	Тенге			266 964 102				
		Временные здания и сооружения - 3,9%	Тенге			10 411 600				
		Итого с временными	Тенге			277 375 702				
		Зимние удорожания, (1,3*1,2*1,05%)	Тенге			4 543 414				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			2 773 757				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге			1 109 503				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			285 802 376				
		Итого в текущих ценах 2015 г. К=2,476854559852	Тенге			707 890 917,73				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			14 157 818,35				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			722 048 736,08				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			86 645 848,33				
		Итого с НДС	Тенге			808 694 584,41				
		Всего по АКТУ:	**Тенге**			808 694 584,41				

Заказчик:

Директор филиала "Северные МЭС" **Уражанов К.М.**

Подрядчик:

Технический директор ТОО "ПромСтройЭнерго" **М.Т Шайдилдинов**

Инженер-эксперт технадзор ТОО"Тараз-Технопроект" **Сартаев А.С.**

Зам. нач. ОИС /Рассока/

Н. Оспанова

/Жаксыбаев/