Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района""

Инженер: ТОО "Адина-Бакдаулет Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Договор: № 67 от 09.07.2015г.

Наименование объекта: "Строительство электросетей в н.п. Казахстан, 28-гвардия, Дихан, Берекелди с/о Бирлесу Сарыагашского рйона ЮКО"

Общая стоимость работ по договору 76 871 357 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ
за август 2015 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ в (тенге)			
	С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
"Строительство электросетей в н.п. Казахстан, 28-гвардия, Дихан, Берекелди с/о Бирлесу Сарыагашского рйона ЮКО"	65 534 715	73 398 881	27 263 925	30 535 5
Выплачен аванс				
Удержание аванса				
Удержание 5%	3 276 735	3 669 944	1 363 196	1 526 7
Возврат 5%				
Сумма к оплате:	62 257 980	69 728 937	25 900 729	29 008

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель _____ М.С. Сейтимбетов

Инженер:
ТОО "Адина-Бакдаулет Құрылыс"

Директор _____ Аширов Н.У.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ Карсыбаев С.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Инженер: ТОО "Адина-Бакдаулет Курылыс"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Наименование объекта: "Строительство электросетей в н.п. Казахстан, 28-гвардия, Дихан, Берекелди с/о Бирлесу Сарыагашского рйона ЮКО"

Договор: № 67 от 09.07.2015г.

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел КАЗАХСТАН с/о БИРЛЕСУ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА ЮКО								
		Смета 2-1 СЕТИ - 0,38 КВ								
4	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ АО3	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,50	549,90	3942	2200	105	2,29	9
6	Е0133-107-1	Установка анкерных плит объемом до 0,2 м3	80	459,29	301,79	36743	24143	20223	0,91	73
		шт		157,50	83,25	12600	6660	105	0,30	24
7	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3И	3,6	22000,00	--	79200	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
8	Е0107-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м (ЛЖ6-6шт)	12	1327,33	328,93	15928	3947	12857	3,75	
		шт		650,25	115,04	7803	1380	140	0,46	
9	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Лежни из тяжелого бетона В15 ЛЖ-1.6	2,04	9200,00	--	18768	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
15	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	8,226	5096,44	752,81	41923	6193	38149	24,40	
		1км		4140,00	276,75	34056	2277	105	1,35	
16	С151607-943 Изм. и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,854	334713,00	--	285845	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	

17	С151607-942 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,83	256482,00	--	469362	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	С151607-941 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,01	176838,00	--	178606	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	С151607-924 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	4,532	34872,00	--	158040	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-0,4 кВ								
20	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений	2934	19,53	3,19	57302	9360	49784	0,10	282
		1м		15,17	0,99	44509	2905	105	--	14
21	С12041-6 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не с обранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса -I,d10 мм	1,703187	45800,00	--	78006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН								
22	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,3	27,84	26,18	1456	1369	449	0,01	1
		м3		1,66	7,20	87	377	97	0,03	1
23	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	52,3	6,48	6,48	339	339	107	--	--
		м3		--	2,10	--	110	97	0,01	--
24	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений	354	19,53	3,19	6914	1129	6007	0,10	34
		1м		15,17	0,99	5370	350	105	--	2
25	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d10 мм	0,21804	45800,00	--	9986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из кру глой стали, диаметр 12 мм	10	131,70	20,70	1317	207	1070	0,70	7
		шт		111,00	1,60	1110	16	95	0,01	--
27	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,2664	45300,00	--	12068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

55	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект стр.12	Счетчик однофазный CE102S6145 OKV5-60A	176	2380,98	--	419052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект стр.13	Шкаф для установки счетчиков ЩУРв1-9 /490x330x145/	76	1853,50	--	140866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:				1 464 426				
		Накладные расходы				135 095				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				95 971				
		Всего				1 695 492				
		ОБОРУДОВАНИЕ				559 918				
		Раздел КАЗАХСТАН с/о БИРЛЕСУ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА ЮКО								
		Смета 2-2 СЕТИ - 10 КВ								
21	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45	6	12000,00	--	72000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВЛЗ-10 кВ, МАГИСТРАЛИ -10 кВ								
22	Е0133-30-6	Монтаж металлоконструкции	1,5088	13870,85	9415,85	20928	14207	10584	25,90	39
		1т		4455,00	2225,75	6722	3358	105	8,49	13
23	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - траверсы и м/конструкции опор магистрали 10КВ	1,5088	154400,00	--	232959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВЛЗ-0,38 кВ, МАГИСТРАЛИ -0,38								
24	Е0133-30-6	Монтаж металлоконструкции	0,06888	13870,85	9415,85	955	649	483	25,90	2
		1т		4455,00	2225,75	307	153	105	8,49	1
25	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - траверсы и м/конструкции опор магистрали 0,38КВ	0,06888	154400,00	--	10635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ВЛЗ-10 кВ, АРМАТУРА								
26	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.221 стр.16	Зажим прокалывающий SL37.2	138	242,94	--	33525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.366 стр.19	Защитный кожух для зажима SP15	138	105,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инвестор-М"стр.23	Изолятор штыревой ШФ-20Г1	117	656,58	--	76820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.144 стр.15	Натяжной изолятор SDI90.150	101	2790,13	--	281803	--	--	--	--

		шт		--	--		--	--	--	--
30	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.254 стр.17	Вязка спиральная SO115.5085/1кт-6шт/	193	635,39	--	122630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А	90	145,00	--	13050	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.279 стр.17	Зажим натяжной SO 235 /S0255/	60	2640,50	--	158430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.279 стр.17	Зажим натяжной SO 255 /S0235/	27	2640,50	--	71294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.271 стр.17	Зажим натяжной SO 146	9	2400,68	--	21606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.213 стр.16	Зажим прокалывающий SL25.2	33	881,20	--	29080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.367 стр.19	Защитный кожух для зажима SP16	42	209,42	--	8795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан прим. п.213 стр.16	Зажим прокалывающий SL25.2	9	881,20	--	7931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан прим. п.148 стр.15	Зажим прокалывающий SE20	9	812,44	--	7312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРЫ МАГИСТРАЛИ ВЛИ-0,38 кВ								
39	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.277 стр.17	Зажим натяжной S0234	18	1452,09	--	26138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.232 стр.16	Соединительный зажим SLIP22.1	40	455,46	--	18218	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.25 стр.13	Скрепа СОТ 36	32	30,06	--	962	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.26 стр.13	Бандажная лента СОТ 37	41,6	134,77	--	5607	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.344 стр.18	Крюк SOT 29.10	17	401,55	--	6826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.270 стр.17	Зажим натяжной S0 141	15	1082,67	--	16240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.233 стр.16	Зажим соединительный SLIP 22.12	23	433,34	--	9967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ						
46	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	1,5786667	16247,86	2248,36	25650	3549	22519	72,50	114
		1км		12757,50	828,00	20140	1307	105	4,04	6
47	С151607-909 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	4,697	55345,00	--	259955	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
48	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,007605	165875,00	--	1261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,63	5096,44	752,81	3211	474	2922	24,40	15
		1км		4140,00	276,75	2608	174	105	1,35	1
50	С151607-942 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,308	256482,00	--	78996	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
51	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,272	176838,00	--	48100	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
52	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,05	133098,00	--	6655	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭСН-34								
53	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	568,05	27,84	26,18	15812	14869	4882	0,01	7
		м3		1,66	7,20	943	4090	97	0,03	14
54	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	568,05	6,48	6,48	3681	3681	1159	--	--

		0		–	2,10		7195	97	0,01	5
85	88133-29-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений	3787	19,53	3,19	73961	12081	64258	0,10	364
		1м		15,17	0,99	57449	3749	105	–	19
86	С12041-9 Изм. № доп.вып. 9 СН РК 8.02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стали гладкие класса А-I,Ø10 мм	2,480	45800,00	–	113996	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ВЛ-10 кВ, стальные конструкции 10 кВ								
87	88133-30-4	Монтаж металлоконструкции	0,0909	13870,85	9415,85	1261	856	638	25,90	2
		1т		4455,00	2225,75	405	202	105	8,49	1
88	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т - кронштейны, хомуты, проводники и т.д.	0,0909	154400,00	–	14035	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Изоляторы. Линейная арматура								
89	СТРАЙК-ЛИСТ ТОО "Инвестор-М" стр.23	Изолятор ШФ20-Ж	22	328,29	–	7222	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
90	С151804-133206м № доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	22	12,00	–	264	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
91	С12031-98 прим	Крепление провода СШ-1	12	594,00	–	7128	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
92	С151804-199706м № доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	1	163,00	–	163	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
93	С151804-200606м № доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	36	113,00	–	4068	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
94	88133-30-4	Монтаж металлоконструкции	0,294292	13870,85	9415,85	4082	2771	2066	25,90	8
		1т		4455,00	2225,75	1311	655	105	8,49	2
95	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т - кронштейны,хомуты, ВП, уголки, и т.д. м/конструкции	0,294292	154400,00	–	45438	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
96	22-108-36-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	6	504,50	25,50	3411	153	2615	2,00	12
		шт		452,00	0,80	2712	4,8	95	0,04	–
97	СТРАЙК-ЛИСТ АО "ЭТК" стр.39	Разъединитель трехполюсный РЗЦ(ДЦ)-10/400 с приводом ПРНЗ	6	19375,30	–	116252	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

80	1Б108-164 8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	7278,30	5341,00	7278	5341	2916	9,00	9
		шт		1890,00	1179,03	1890	1179	95	6,84	7
81	С151010-23прим	Муфты концевые КН	1	13200,00	–	13200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
82	Б0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников крючную	6	957,56	134,06	5745	804	4848	4,38	26
		шт		720,00	49,50	4320	297	105	0,24	1
83	75-6-А12 Изм. и доп.вып 8 СН РК 8 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	6	599,00	–	3594	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
84	С152804-24460Изм. и доп.вып 15 СН РК 8.02-04-2002прим	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	334,00	–	2004	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
85	С151803-201прим	Наконечники кабельные 7-8	4	84,00	–	336	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
86	С151607-28 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 (ошиновка)	0,0038025	165875,00	–	631	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
87	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 – по 1м на опору	0,000288	493900,00	–	142	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
88	С152804-24470Изм. и доп.вып 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	12	348,00	–	4176	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО:				2 020 119				
		Накладные расходы				119 888				
		Непредвиденные расходы (6,00 %)				128 400				
		Всего				2 268 407				
		ОБОРУДОВАНИЕ				119 846				
		Раздел 28- гварии с/о БИРЛЕСУ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА ЮКО								
		Смета 2-3 СТТП - 0,38 КВ								
		СТТП 0,38 КВ								
1	Б0113-103-1 Изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами ПП	60	1534,11	878,23	61364	35129	31612	3,06	
		опора		500,25	240,42	20250	9857	105	1,03	

2	10133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ УАЗ	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
3	10133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ ЮЗ	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
		опора		985,50	549,90	7884	4399	105	2,29	18
5	E0133-107-1	Установка анкерных плит объемом до 0,2 м3	18	459,29	301,79	8267	5432	4550	0,91	16
		шт		157,50	83,25	2835	1499	105	0,30	5
6	С143014-3 Изм. и доп. вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-08С-2004	Плиты П-3И	0,81	22000,00	–	17820	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
7	E0107-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м (ЛЖ6-6шт)	6	1327,33	328,93	7964	1974	6428	3,75	23
		шт		650,25	115,04	3902	690	140	0,46	3
8	С143001-7 Изм. и доп. вып 17	Лежни из тяжелого бетона В15 ЛЖ-1.6	1,02	9200,00	–	9384	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		2 Оборудования и материалы								
14	E0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии вручную	3,231	5096,44	752,81	16467	2432	14984	24,40	79
		1км		4140,00	276,75	13376	894	105	1,35	4
15	С151607-6(1) Изм. и доп. вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,23	334713,00	–	411697	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
16	С151607-6(1) Изм. и доп. вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,123	176838,00	–	21751	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
17	С151607-6(2) Изм. и доп. вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,878	34872,00	–	65490	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-0,4 кВ								
18	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	165	27,84	26,18	4593	4319	1418	0,01	2
		м3		1,66	7,20	274	1188	97	0,03	4

19	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	165	6,48	6,48	1069	1069	337	--	--
		м3		--	2,10	--	347	97	0,01	1
20	E0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений	1100	19,53	3,19	21483	3509	18665	0,10	106
		1м		15,17	0,99	16687	1089	105	--	5
21	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d10 мм	0,6785	45800,00	--	31075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН ЭСН-38								
22	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	27	27,84	26,18	752	707	232	0,01	--
		м3		1,66	7,20	45	194	97	0,03	1
23	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	27	6,48	6,48	175	175	55	--	--
		м3		--	2,10	--	57	97	0,01	--
24	E0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений	177	19,53	3,19	3457	565	3003	0,10	17
		1м		15,17	0,99	2685	175	105	--	1
25	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d10 мм	0,10902	45800,00	--	4993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	E0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	30	131,70	20,70	3951	621	3200	0,70	21
		шт		111,00	1,60	3330	48	95	0,01	--
27	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1332	45300,00	--	6034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ								
28	СПРАВК.-ДОКУ ТОО Энергосбережение и ЭЭ стр.18	Крюк 501 21.1	9	719,13	--	6472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАВК.-ДОКУ ТОО Энергосбережение и ЭЭ стр.18	Крюк 501 21.10	40	747,12	--	29885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАВК.-ДОКУ ТОО Энергосбережение и ЭЭ стр.18	Крюк закручивающийся FD 2.2	1	781,33	--	781	--	--	--	--

				–	–	–	–	–	–	–	–
31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.344 стр.18	Крюк SO3 29	1	401,55	–	402	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.26 стр.13	Бандажная лента СОТ 37	3	134,77	–	404	–	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–	–
33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.25 стр.13	Скрепа СОТ 36	2	30,06	–	60	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
34	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.266 стр.17	Поддерживающий зажим SO 130	42	795,50	–	33411	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.259 стр.17	Зажимы натяжной S0 118.1202	10	2656,74	–	26567	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
36	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.232 стр.16	Зажимы соединительный SLIP 22 1	12	455,46	–	5466	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.314 стр.19	Дистанционный бандаж SO 79.1	8	611,31	–	4891	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
38	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.234 стр.16	Зажим отяжительный SLIP 22 127	50	447,51	–	22376	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
39	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.221 стр.16	Пашечный соединительный зажим SL 37.2	9	242,94	–	2186	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.243 стр.17	Зажим заземляющий SM 2.21	50	410,88	–	20544	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
41	СПРАЙС-ЛИСТ Электроинтелект стр.11	Счетчик однофазный CE 102S6145 OKV5-60A	75	2380,98	–	178573	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
42	СПРАЙС-ЛИСТ Электроинтелект стр.12	Шкаф для установки счетчиков ШУРм1-0 (400x330x145)	75	1853,50	–	139012	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО				879 633					
		Накладные расходы				99 002					
		Непредвиденные и непредвиденные затраты (6,00 %)				58 718					
		Всего				1 037 353					
		ОБОРУДОВАНИЕ				317 585					

		Раздел 28- гварди с/о БИРЛЕСУ САРЫАГАЧ ОГО РАЙОНА ЮКО								
		Смета 2-4 СЕТИ - 10 КВ								
		СЕТИ 10 КВ								
1	10133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/ АБ10/0,4-4	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
2	10133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/ Кр10-3.2с	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
3	10133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/ П10-3.2с	12	1534,11	878,23	18409	10539	9484	3,06	37
		опора		506,25	246,42	6075	2957	105	1,03	12
4	10133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/ УА10-3.2с	6	4836,53	3187,28	29019	19124	14833	9,00	54
		опора		1476,00	878,40	8856	5270	105	3,63	22
5	10133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/ АС10-3.2с	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
6	10133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/ КР-1	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
7	10133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/ УА10-1	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4

8	E0133-103-1 Изм. и доп. мат. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/ УОП	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	5,06	6	
		опора		506,25	266,42	1013	493	105	1,03	2	
9	E0133-103-2 Изм. и доп. мат. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/ УОК	1	3155,36	1990,26	3156	1990	1622	5,98	6	
		опора		985,50	540,90	986	550	105	2,29	2	
10	E0133-107-1	Установка анкерных плит объемом до 0,2 м3	37	459,29	301,79	16994	11166	9553	0,91	34	
		шт		157,50	83,25	5828	3080	105	0,30	11	
		ЖБ ЭЛЕМЕНТЫ (СТОЙКИ, ПЛИТЫ, РИГЕЛЯ)									
12	СТ43014-3 Изм. и доп. мат. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3И	1,665	22000,00	--	36630	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВЛЭ-10 кВ, МАГИСТРАЛИ -10 кВ									
13	E0133-30-6	Монтаж металлоконструкции	1,0254	13870,85	9415,85	14223	9655	7193	25,90	27	
		1т		4455,00	2225,75	4568	2282	105	8,49	9	
14	СТ2021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - траверсы и м/конструкции опор магистрали 10КВ	1,0254	154400,00	--	158322	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВЛИ-0,38 кВ, МАГИСТРАЛИ-0,38									
15	E0133-30-6	Монтаж металлоконструкции магистрали ВЛИ-0,38 кВ	0,01968	13870,85	9415,85	273	185	138	25,90	1	
		1т		4455,00	2225,75	88	44	105	8,49	--	
16	СТ2021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - траверсы и м/конструкции опор магистрали 0,38КВ	0,01968	154400,00	--	3039	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ВЛЭ-10 кВ, АРМАТУРА									
17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.221 стр.16	Зажим прокалывающий SL37.2	76	242,94	--	18463	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.366 стр.19	Защитный кожух для зажима SP15	76	105,40	--	8010	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инвестар-М" стр.23	Изолятор штыревой ШФ-20Г1	70	656,58	–	45961	–	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.144 стр.15	Натяжной изолятор SD090 150	66	2790,13	–	184149	–	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.254 стр.17	Вилка спиральная SO115.5085/1кг-6шт./	134	635,39	–	85142	–	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	СП51804.153000пм и доп.выпл 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А	60	145,00	–	8700	–	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.279 стр.17	Зажим натяжной SO 235 /S0255/	12	2640,50	–	31686	–	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.276 стр.17	Зажим натяжной SO 255 /S0235/	48	2640,50	–	126744	–	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.271 стр.17	Зажим натяжной SO 146	6	2400,68	–	14404	–	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.213 стр.16	Зажим прокалывающий SL25.2	6	881,20	–	5287	–	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.367 стр.19	Защитный кожух для зажима SP16	12	209,42	–	2513	–	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан прим п.213 стр.16	Зажим прокалывающий SL25.2	18	881,20	–	15862	–	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан прим п.148 стр.15	Зажим прокалывающий SE20	6	812,44	–	4875	–	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		АРМАТУРЫ МАГИСТРАЛИ ВЛИ-0,38 кВ									
30	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.297 стр.17	Зажим натяжной S0234	4	1452,09	–	5808	–	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электо Казахстан п.232 стр.16	Соединительный зажим SLIP22.1	8	455,46	–	3644	–	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–	–

32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п 233 стр 16	Зажим соединительный SLIP 22 12	2	433,34	–	867	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ВЛ-10 кВ, Стальные конструкций-10								
33	Е0133-30-6	Монтаж металлоконструкции	0,1048	13870,85	9415,85	1454	987	735	25,90	3
		1т		4455,00	2225,75	467	233	105	8,49	1
34	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - траверсы и м/конструкции опор магистрали 10КВ	0,1048	154400,00	–	16181	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИЗОЛЯТОРЫ. ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
35	Е0133-30-6	Монтаж металлоконструкции	0,17601	13870,85	9415,85	2441	1657	1235	25,90	5
		1т		4455,00	2225,75	784	392	105	8,49	1
36	С12021-237	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - м/конструкции	0,17601	154400,00	–	27176	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инвестор-М" стр 23	Изолятор ШФ20-8г	14	328,29	–	4596	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
38	С151804-1332Изм и доп вып 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	24	12,00	–	288	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
39	С12031-78 прим	Крепление провода СШ-1	8	594,00	–	4752	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
40	С151804-1997Изм и доп вып 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	3	163,00	–	489	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	С151804-2000Изм и доп вып 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	24	113,00	–	2712	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
42	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инвестор-М" стр 23	Изолятор ПС70Д	12	794,81	–	9538	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	С151804-1629Изм и доп вып 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	2	133,00	–	266	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
44	С151804-1530Изм и доп вып 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А	1	145,00	–	145	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инвестор-М" стр.24	Серьга СРС-7-17	1	129,59	--	130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	1	241,00	--	241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инвестор-М" стр.24	Зажим натяжной НКК-1-16	1	385,31	--	385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	3	568,50	25,50	1706	77	1308	2,00	6
		шт		452,00	6,80	1356	20	95	0,04	--
49	СПРАЙС-ЛИСТ АО "КТЗ"стр.29	Разъединитель трехполюсный РЛНД1-10/400 с приводам ПРНЗ	3	19375,30	--	58126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151804-2447Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	18	348,00	--	6264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ						
51	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,9246667	16247,86	2248,36	15024	2079	13190	72,50	67
		1км		12757,50	828,00	11796	766	105	4,04	4
52	С151607-909 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	2,744	55345,00	--	151867	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
53	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,00585	165875,00	--	970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,032	5096,44	752,81	163	24	148	24,40	1
		1км		4140,00	276,75	132	9	105	1,35	--
55	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,032	334713,00	--	10711	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
56	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	196,6	27,84	26,18	5472	5146	1690	0,01	2
		м3		1,66	7,20	326	1416	97	0,03	5

57	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощнос 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	196,6	6,48	6,48	1274	1274	401	--	--
		м3		--	2,10	--	414	97	0,01	2
58	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений	1310,9	19,53	3,19	25602	4182	22243	0,10	126
		1м		15,17	0,99	19886	1298	105	--	6
59	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d10 мм	0,8093	45800,00	--	37066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:				1 199 087				
		Накладные расходы				98 900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				77 879				
		Всего				1 375 866				
		ОБОРУДОВАНИЕ				58 126				
		Раздел в и п Дихан с/о БИРЛЕСУ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА ЮКО								
		Смета 2-5 СЕТИ - 0,38 КВ								
		СЕТИ 0,38 КВ								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П1	12	1534,11	878,23	18409	10539	9484	3,06	37
		опора		506,25	246,42	6075	2957	105	1,03	12
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ УП3	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7
3	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ К3	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	5,98	42
		опора		985,50	549,90	6899	3849	105	2,29	16
5	Е0133-107-1	Установка анкерных плит объемом до 0,2 м3	20	459,29	301,79	9186	6036	5056	0,91	18
		шт		157,50	83,25	3150	1665	105	0,30	6
6	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3И	0,9	22000,00	--	19800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

7	Е0107-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м (ДЖ6-6шт)	6	1327,33	328,93	7964	1974	6428	3,75	23
		шт		650,25	115,04	3902	690	140	0,46	3
8	С143001-7 Изм. и доп. вып 17	Лежни из тяжелого бетона В15 ДЖ-1.6	1,02	9200,00	--	9384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				2 Оборудования и материалы						
12	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1,637	5096,44	752,81	8343	1232	7592	24,40	40
		1км		4140,00	276,75	6777	453	105	1,35	2
13	С151607-941 Изм. и доп. вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,581	176838,00	--	102743	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	С151607-924 Изм. и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,056	34872,00	--	36825	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-0,4 кВ ЭСН-37								
15	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	150	27,84	26,18	4175	3926	1289	0,01	2
		м3		1,66	7,20	249	1080	97	0,03	4
16	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	150	6,48	6,48	972	972	306	--	--
		м3		--	2,10	--	316	97	0,01	1
17	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений	1000	19,53	3,19	19530	3190	16968	0,10	96
		1м		15,17	0,99	15170	990	105	--	5
18	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d10 мм	0,617	45800,00	--	28259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН ЭСН-37								
19	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	27	27,84	26,18	752	707	232	0,01	--
		м3		1,66	7,20	45	194	97	0,03	1
20	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	27	6,48	6,48	175	175	55	--	--
		м3		--	2,10	--	57	97	0,01	--

21	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземл.	177	19,53	3,19	3457	565	3003	0,10	17
		1м		15,17	0,99	2685	175	105	--	1
22	С12041-6 Изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d10 мм	0,10902	45800,00	--	4993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	10	131,70	20,70	1317	207	1070	0,70	7
		шт		111,00	1,60	1110	16	95	0,01	--
24	С12041-7 Изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0444	45300,00	--	2011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ								
25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.333 стр.18	Крюк S0T 21.01	10	719,13	--	7191	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.336 стр.18	Крюк S0T 21.116	15	622,72	--	9341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.266 стр.17	Поддерживающий зажим SO 130	15	795,50	--	11933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.259 стр.17	Зажим натяжной S0 118.1202	7	2656,74	--	18597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.234 стр.16	Зажим ответвительный SLIP 22.127	22	447,51	--	9845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.243 стр.17	Зажим заземляющий SM 2.21	22	410,88	--	9039	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 - по 1м на опору	0,001584	493900,00	--	782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.221 стр.16	Плашечный соединительный зажим SL 37.2	10	242,94	--	2429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

33	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - заземляющ.проводники ЗП6, кронштейны УЗ	0,0692	154400,00	--	10684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.105 стр.14	Концевой колпачок РК 99.095	28	98,14	--	2748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.314 стр.18	Дистанционный бандаж SO 79 1	7	611,31	--	4279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:				396 720				
		Накладные расходы				67 605				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27 860				
		Всего				492 185				
		Раздел в и п Дихан с/о БИРЛЕСУ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА ЮКО								
		Смета 2-6 СЕТИ - 10 КВ								
		СЕТИ 10 КВ								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П10-3.2с	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
		опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ КР10-3.2с	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
3	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ КР10-1	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
4	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УА10-3.2с	7	4836,53	3187,28	33856	22311	17305	9,00	63
		опора		1476,00	878,40	10332	6149	105	3,63	25
5	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ Пр10-3.2с	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3

				506,25	246,42	50[illegible]	[illegible]246	105	1,03	1
6	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ АС10-3.2с	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
7	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ОА10-1	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
8	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ПБ10/0,4-8	9	1534,11	878,23	13807	7904	7113	3,06	28
		опора		506,25	246,42	4556	2218	105	1,03	9
9	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ АБ10/0,4-4	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
10	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УАБ10/0,4-4	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
11	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ППоБ10-7	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
12	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ПУАтБ10-16	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4

13	Е0133-103-1 Изм. и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для Е-0,38, 6-10 кВ /с траверсами/ П10-2								
			1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
14	Е0133-107-1	Установка анкерных плит объемом до 0,2 м3								
			37	459,29	301,79	16994	11166	9353	0,91	34
		шт		157,50	83,25	5828	3080	105	0,30	11
		Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ (СТОЙКИ, ПЛИТЫ, РИГЕЛЯ)								
16	С143014-3 Изм. и доп вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3И								
			1,665	22000,00	--	36630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143019-63 Изм. и доп вып 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45								
			8	12000,00	--	96000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВЛЗ-10 кВ, МАГИСТРАЛИ -10 кВ								
18	Е0133-30-6	Монтаж металлоконструкции								
			0,8965	13870,85	9415,85	12435	8441	6289	25,90	23
		1т		4455,00	2225,75	3994	1995	105	8,49	8
19	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - траверсы и м/конструкции опор магистрали 10КВ								
			0,8965	154400,00	--	138420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ВЛЗ-10 кВ, АРМАТУРА								
20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.221 стр.16	Зажим прокалывающий SL37.2								
			96	242,94	--	23322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.366 стр.19	Защитный кожух для зажима SP15								
			96	105,40	--	10118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инвестор-М" стр.23	Изолятор ШС10Д								
			6	414,68	--	2488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инвестор-М"стр.23	Изолятор штыревой ШФ-20Г1								
			91	656,58	--	59749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.144 стр.15	Натяжной изолятор SDI90.150								
			69	2790,13	--	192519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151804-1332Изм. и доп вып 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
			6	12,00	--	72	--	--	--	--

				--	--		--	--	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.254 стр.17	Вязка спиральная SO115.5085/1кт-6шт/	179	635,39	--	113735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А	66	145,00	--	9570	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	9	113,00	--	1017	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.279 стр.17	Зажим натяжной SO 235 /S0255/	18	2640,50	--	47529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.279 стр.17	Зажим натяжной SO 255 /S0235/	48	2640,50	--	126744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.271 стр.17	Зажим натяжной SO 146	3	2400,68	--	7202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.213 стр.16	Зажим прокалывающий SL25.2	33	881,20	--	29080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан прим. п.148 стр.15	Зажим прокалывающий SE20	3	812,44	--	2437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.367 стр.19	Защитный кожух для зажима SP16	12	209,42	--	2513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.133 стр.15	Искровой разрядник SDI20.3	60	3562,48	--	213749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.132 стр.15	Искровой разрядник SDI10.3	66	1832,90	--	120972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВЛИ-0,38 кВ, МАГИСТРАЛИ-0,38								
37	Е0133-30-6	Монтаж металлоконструкции магистрали ВЛИ-0,38 кВ	0,01022	13870,85	9415,85	142	96	72	25,90	--
		1т		4455,00	2225,75	46	23	105	8,49	--
38	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - траверсы и м/конструкции опор магистрали 0,38КВ	0,01022	154400,00	--	1578	--	--	--	--

		АРМАТУРЫ МАГИСТРАЛИ ВЛИ-0,38 кВ		–	–	–	–	–	–	–
39	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.25 стр.13	Скрепа СОТ 36	20	30,06	–	601	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.26 стр.13	Бандажная лента СОТ 37	26	134,77	–	3504	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.344 стр.18	Крюк SOT 29 10	11	401,55	–	4417	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
42	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.270 стр.17	Зажим натяжной S0 141	9	1082,67	–	9744	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.233 стр.16	Зажим соединительный SLIP 22.12	11	433,34	–	4767	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
44	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.277 стр.17	Зажим натяжной S0234	4	1452,09	–	5808	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.232 стр.16	Соединительный зажим SLIP22.1	8	455,46	–	3644	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
				2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ						
46	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	1,3023333	16247,86	2248,36	21160	2928	18577	72,50	94
		1км		12757,50	828,00	16615	1078	105	4,04	5
47	С151607-909 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	3,832	55345,00	–	212082	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
48	С151607-28 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов I группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,014625	165875,00	–	2426	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,331	5096,44	752,81	1687	249	1535	24,40	8
		1км		4140,00	276,75	1370	92	105	1,35	–
50	С151607-941 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,331	176838,00	–	58533	–	–	–	–

				--	--		--	--	--	--	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭСН-37									
51	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	226,5	27,84	26,18	6305	5929	1947	0,01	3
		м3		1,66	7,20	376	1631	97	0,03	6
52	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	226,5	6,48	6,48	1468	1468	462	--	--
		м3		--	2,10	--	476	97	0,01	2
53	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений	1510,9	19,53	3,19	29508	4820	25637	0,10	145
		1м		15,17	0,99	22920	1496	105	--	7
54	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d10 мм	0,9328	45800,00	--	42722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	3	568,50	25,50	1706	77	1308	2,00	6
		шт		452,00	6,80	1356	20	95	0,04	--
56	СПРАЙС-ЛИСТ АО "КТЗ"стр.29	Разъединитель трехполюсный РЛНД1-10/400 с приводам ПРН3	3	19375,30	--	58126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0133-30-6	Монтаж металлоконструкции	0,17552	13870,85	9415,85	2435	1653	1231	25,90	5
		1т		4455,00	2225,75	782	391	105	8,49	1
58	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - кронштейны, хомуты, проводники и т.д.	0,17552	154400,00	--	27100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С151804-2447Изм. и доп вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	18	348,00	--	6264	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
						1 800 886				
		ИТОГО:				112 525				
		Накладные расходы				114 805				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 028 216				
		Всего				58 126				
		ОБОРУДОВАНИЕ								
		Раздел в и в Берекелди с/о БИРЛЕСУ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА ЮКО								
		Смета 2-7 СЕТИ - 0,38 КВ								
5	Е0133-107-1	Установка анкерных плит объемом до 0,2 м3	10	459,29	301,79	4593	3018	2528	0,91	9
		шт		157,50	83,25	1575	833	105	0,30	3
6	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3И	0,45	22000,00	--	9900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

7	Е0407-0-05	Установка фундаментных балок длиной до 9 м (УДК05-2шт)	2	1027,10	328,95	2055	658	2045	2,25	4	
		м3		450,25	115,04	1001	230	640	0,45		
8	С1436021-7 Изм. и доп. вып. 17	Лежни из тяжелого бетона В15 ДК-1.6	0,34	9200,00	–	3128	–	–	–	–	
		м3		–	–	–	–	–	–	–	
10	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на 1 провод при 20 опорах на 1 км линии вручную	1	5096,44	732,83	5096	733	4080	24,40	24	
		1км		4140,00	236,79	4140	237	105	0,20	1	
13	С1510607-942 Изм. и доп. вып. 09 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,5	176838,00	–	88419	–	–	–	–	
		км		–	–	–	–	–	–	–	
14	С1510607-924 Изм. и доп. вып. 09 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,5	34872,00	–	17436	–	–	–	–	
		км		–	–	–	–	–	–	–	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-0,4 кВ ЭСН-36									
15	Е0101-12-04	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	78	27,84	26,18	2171	2042	675	0,01	1	
		м3		1,66	7,20	129	562	97	0,01	2	
16	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	78	6,48	6,48	505	505	159	–	–	
		м3		–	2,10	–	164	97	0,01	1	
17	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений	520	19,53	3,19	10156	1659	8823	0,10	50	
		1м		15,17	0,99	7888	515	105	–	3	
18	СТ2041-6 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d10 мм	0,3208	45800,00	–	14693	–	–	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН ЭСН-36									
19	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9	27,84	26,18	251	236	77	0,01	–	
		м3		1,66	7,20	15	65	97	0,03	–	
20	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9	6,48	6,48	58	58	18	–	–	
		м3		–	2,10	–	19	97	0,01	–	
21	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений	59	19,53	3,19	1152	188	1001	0,10	6	

				15,17	0,99	8[illegible]	[illegible]58	105	--	--
22	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I,d10 мм	0,03634	45800,00	--	1664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	1Д0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	10	131,70	20,70	1317	207	1070	0,70	7
		шт		111,00	1,60	1110	16	95	0,01	--
24	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0444	45300,00	--	2011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ								
25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.333 стр.18	Крюк S0T 21.01	5	719,13	--	3596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.337 стр.18	Крюк S0T 21.116	14	622,72	--	8718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.78 стр.14	Крюк накручивающийся PD 2.2	1	781,33	--	781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.344 стр.18	Крюк SOT 29	1	401,55	--	402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.26 стр.13	Бандажная лента COT 37	3	134,77	--	404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.25 стр.13	Скрепа COT 36	2	30,06	--	60	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.266 стр.17	Поддерживающий зажим SO 130	15	795,50	--	11933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.260 стр.17	Зажим натяжной S0 118 425	6	1228,50	--	7371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.259 стр.17	Зажим натяжной S0 118 1202	4	2656,74	--	10627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.232 стр.16	Зажим соединительный SLJP 22 1	8	455,46	--	3644	--	--	--	--

				--	--		--	--	--	--	--
35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.234 стр.16	Зажим ответвительный SLIP 22.127	20	447,51	--	8950	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
36	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.243 стр.17	Зажим заземляющий SM 2.21	20	410,88	--	8218	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.79 стр.14	Крюк накручивающийся PD 2.3	20	850,10	--	17002	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
42	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.344 стр.18	Крюк SOT 29	20	401,55	--	8031	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.25 стр.13	Скрепа COT 36-2	40	30,06	--	1203	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
44	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.26 стр.13	Бандажная лента COT 37	52	134,77	--	7008	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--	--
45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.272 стр.17	Зажим натяжной SO 157.1	20	227,04	--	4541	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.232 стр.16	Зажим соединительный SLIP 22.1	40	455,46	--	18218	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
47	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.433 стр.20	Предохранитель SV 29.25	20	1029,80	--	20596	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
48	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.439 стр.20	Плавкая вставка SVV 10.25	20	114,38	--	2288	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
49	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.307 стр.18	Фиксатор дистанционныйу стены SO70.13	20	208,03	--	4161	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
50	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.342 стр.18	Крюк SOT 28.1	20	649,33	--	12987	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО				325 944					
		Накладные расходы				21 127					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20 824					
		Всего				367 895					
		Раздел в в п Берекелди с/о БИРЛЕСУ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА ЮКО									

		Смета 2-8 СЕТИ - 10 КВ								
		СЕТИ 10 КВ								
1	Е0133-103-1 Изм и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/ П10-1.2с	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
2	Е0133-103-2 Изм и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/ КР10-1.2с	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
3	Е0133-103-2 Изм и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/ ПУПтЬ10-16	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
4	Е0133-103-2 Изм и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/ АС10-3.2с	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
5	Е0133-107-1	Установка анкерных плит объемом до 0,2 м3	6	459,29	301,79	2756	1811	1517	0,91	5
		шт		157,50	83,25	945	500	105	0,30	2
		ЖЛ ЭЛЕМЕНТЫ (СТОЙКИ, ПЛИТЫ, РИГЕЛЯ)								
7	С143014-3 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3И	0,27	22000,00	–	5940	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
8	С143019-63 Изм и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45	4	12000,00	–	48000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВЛЗ-10 кВ, МАГИСТРАЛИ -10 кВ								
9	Е0133-30-6	Монтаж металлоконструкции	0,18997	13870,85	9415,85	2635	1789	1333	25,90	5
		1т		4455,00	2225,75	846	423	105	8,49	2
10	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - траверсы и м'конструкции опор магистрали 10КВ	0,18997	154400,00	–	29331	–	–	–	–
		1т		–	–	–	–	–	–	–
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ВЛЗ-10 кВ, АРМАТУРА								

11	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п 221 стр 16	Зажим прокалывающий SL37.2	13	242,94	–	3158	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п 366 стр 19	Защитный кожух для зажима SP15	13	105,40	–	1370	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
13	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инвестор-М" стр 23	Изолятор ШС10Д	2	414,68	–	829	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
14	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инвестор-М"стр 23	Изолятор штыревой ШФ-20Г1	15	656,58	–	9849	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п 144 стр 15	Натяжной изолятор SDI90 150	9	2790,13	–	25111	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
16	С151804-1332Изм и доп вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12,00	–	24	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
17	С12031-78 прим	Крепление провода	1	594,00	–	594	–	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–	–
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п 254 стр 17	Вязка спиральная SO115.5085/1кт-6шт/	29	635,39	–	18426	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
19	С151804-1530Изм и доп вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А	6	145,00	–	870	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
20	С151804-2000Изм и доп вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	113,00	–	678	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п 279 стр 17	Зажим натяжной SO 235 /S0255/	6	2640,50	–	15843	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
22	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п 271 стр 17	Зажим натяжной SO 146	3	2400,68	–	7202	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п 213 стр 16	Зажим прокалывающий SL25.2	6	881,20	–	5287	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан прим п 148 стр 15	Зажим прокалывающий SE20	3	812,44	–	2437	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–

25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.367 стр.19	Защитный кожух для зажима SP16	9	209,42	--	1885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.133 стр.15	Искровой разрядник SDI20.3	3	3562,48	--	10687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.132 стр.15	Искровой разрядник SDI10.2	12	1832,90	--	21995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ						
28	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,1566667	16247,86	2248,36	2545	352	2235	72,50	11
		1км		12757,50	828,00	1999	130	105	4,04	1
29	С151607-909 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,47	55345,00	--	26012	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
30	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	32	27,84	26,18	891	838	275	0,01	--
		м3		1,66	7,20	53	230	97	0,03	1
31	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	32	6,48	6,48	207	207	65	--	--
		м3		--	2,10	--	67	97	0,01	--
32	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений	210,3	19,53	3,19	4107	671	3568	0,10	20
		1м		15,17	0,99	3190	208	105	--	1
33	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d10 мм	0,1298	45800,00	--	5945	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,50	25,50	569	26	436	2,00	2
		шт		452,00	6,80	452	7	95	0,04	--
35	СПРАЙС-ЛИСТ АО "КТЗ"стр.29	Разъединитель трехполюсный РЛНД1-10/400 с приводам ПРН3	1	19375,30	--	19375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0133-30-6	Монтаж металлоконструкции	0,06284	13870,85	9415,85	872	592	441	25,90	2
		1т		4455,00	2225,75	280	140	105	8,49	1

37	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - кронштейны, хомуты, проводник,и т.д.	0,06284	154400,00	--	9702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С151804-2447Изм. и доп вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	348,00	--	2088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:				278 849				
		Накладные расходы				15 496				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17 661				
		Всего				312 006				
		ОБОРУДОВАНИЕ				19 375				
		ИТОГО по форме:				9 577 420				
		Временные здание и сооружение 2,8%				268 168				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				9 845 588				
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 0,7%				68 919				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				98 456				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				39 382				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				10 052 345				
		Пересчет в текущих ценах 2014г., К-2,38968				24 021 888				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				480 438				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24 502 326				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 940 279				
		Итого с НДС				27 442 605				
		ИТОГО оборудование:				1 132 976				
		Пересчет в текущих ценах 2014г., К-2,38968				2 707 450				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				54 149				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 761 599				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				331 392				
		Итого с НДС				3 092 991				
		Итого к оплате				**30 535 596**				

Инженер:

ТОО "Адина-Бакдаулет Құрылыс"

Директор _____ Н. Аширов

Инженер _____ У. Аширов

Подрядчик:

ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ С. Карсыбаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района""

Инженер: ТОО "Адина-Бакдаулет Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Договор: № 67 от 09.07.2015г.

Наименование объекта: "Строительство электросетей в н.п. Казахстан, 28-гвардия, Дихан, Берекелди с/о Бирлесу Сарыагашского рйона ЮКО"

Общая стоимость работ по договору 76 871 357 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ
за июля 2015 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ в (тенге)			
	С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
"Строительство электросетей в н.п. Казахстан, 28-гвардия, Дихан, Берекелди с/о Бирлесу Сарыагашского рйона ЮКО"	38 270 790	42 863 285	38 270 790	42 863 285
Выплачен аванс				
Удержание аванса				
Удержание 5%	1 913 539	2 143 164	1 913 539	2 143 164
Возврат 5%				
Сумма к оплате:	36 357 251	40 720 121	36 357 251	40 720 121

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель М.С. Сейтимбетов

Инженер:
ТОО "Адина-Бакдаулет Құрылыс"

Директор Аширов Н.У.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор Карсыбаев С.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Инженер: ТОО "Адина-Бакдаулет Курылыс"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Наименование объекта: "Строительство электросетей в н.п. Казахстан, 28-гвардия, Дихан, Берекелди с/о Бирлесу Сарыагашского рйона ЮКО"

Договор: № 67 от 09.07.2015г.

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел: КАЗАХСТАН									
		СЕТИ 0,38 КВ									
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/ П1	88	1534,11	878,23	135002	77284	69547	3,06	269	
		опора		506,25	246,42	44550	21685	105	1,03	91	
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ УАЗ	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48	
		опора		985,5	549,9	7884	4399	105	2,29	18	
3	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ КЗ	27	3155,76	1990,26	85206	53737	43529	5,98	161	
		опора		985,5	549,9	26609	14847	105	2,29	6	
4	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	168	12100		2032800					

		шт								
		2 Оборудования и материалы								
5	75-4-37	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - воздушный, габаритные размеры 2200x1480x2300 мм	1	515100		515100				
		шт								
		Отпускная цена		515100		515100				
		Сметная стоимость оборудования				*515100*				
6	75-4-34	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6,10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - воздушный, габаритные размеры 2200x1480x2300 мм	3	464000		1392000				
		шт								
		Отпускная цена		464000		1392000				
		Сметная стоимость оборудования				*1392000*				
7	75-4-31	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - воздушный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм	2	406700		813400				
		шт								
		Отпускная цена		406700		813400				
		Сметная стоимость оборудования				*813400*				
8	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п.333 стр.6	Крюк S0T 21.1	40	719,13		28765				
		шт								
9	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п.337 стр.6	Крюк S0T 21.16	99	747,12		73965				
		шт								
10	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п.78 стр.2	Крюк накручивающийся PD 2.2	13	781,33		10157				
		шт								
11	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Эксто Казахстан п.344 стр.6	Крюк SOT 29	9	401,55		3614				
		шт								

12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.26 стр.1	Бандажная лента СОТ 37	23,4	134,77		3154				
		м								
13	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.25 стр.1	Скрепа СОТ 36	18	30,06		541				
		шт								
14	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.266 стр.5	Поддерживающий зажим SO 130	103	795,5		81937				
		шт								
15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.259 стр.5	Зажим натяжной S0 118 1202	48	2656,74		127524				
		шт								
16	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.232 стр.4	Зажим соединительный SLIP 22 1	52	455,46		23684				
		шт								
17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.314 стр.6	Дистанционный бандаж SO 79 1	28	611,31		17117				
		шт								
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.234 стр.4	Зажим ответвительный SLIP 22 127	131	447,51		58624				
		шт								
19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.221 стр.4	Плашечный соединительный зажим SL 37.2	40	242,94		9717				
		шт								
20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.243 стр.5	Зажим заземляющий SM 2.21	131	410,88		53826				
		шт								
21	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - заземляющ проводники ЗП6, кронштейны У3	0,2768	154400		42738				
		т								
22	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.105 стр.2	Концевой колпачок PK 99 095	108	98,14		10599				
		шт								
23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.79 стр.2	Крюк накручивающийся PD 2 3	176	850,1		149618				
		шт								

24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.344 стр.6	Крюк SOT 29	176	401,55		70673					
		шт									
25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.25 стр.1	Скрепа СОТ 36-2	352	30,06		10583					
		шт									
26	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.26 стр.1	Бандажная лента СОТ 37	457,6	134,77		61672					
		м									
27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.272 стр.5	Зажим натяжной SO 157.1	176	227,04		39959					
		шт									
28	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.232 стр.4	Зажим соединительный SLIP 22.1	352	455,46		160322					
		шт									
29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.433 стр.8	Предохранитель SV 29.25	176	1029,8		181245					
		шт									
30	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.439 стр.8	Плавкая вставка SVV 10.25	176	114,38		20132					
		шт									
31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.307 стр.6	Фиксатор дистанционныйу стены SO70.13	176	208,03		36614					
		шт									
32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.342 стр.6	Крюк SOT 28.1	176	649,33		114281					
		шт									
		КАЗАХСТАН									
		СЕТИ 10 КВ									
33	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П10/0,4-8	12	1534,11	878,23	18409	10539	9484	3,06	3	
		опора		506,25	246,42	6075	2957	105	1,03		

34	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УПБ10/0,4-8	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
35	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ АБ10/0,4-4	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	5,98	42
		опора		985,5	549,9	6899	3849	105	2,29	16
36	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ОАБ10/0,4-8	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
37	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УАБ10/0,4-4	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
38	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ПУАтБ10-17	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
		опора		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
39	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ КР10-3.2с	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
40	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П10-3.2с	6	1534,11	878,23	9205	5269	4742	3,06	18
		опора		506,25	246,42	3038	1479	105	1,03	6

41	Е0133-103-1 Изм. и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ Пр10-3.2с	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
42	Е0133-103-2 Изм. и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УА10-3.2с	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
43	Е0133-103-2 Изм. и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УП-3.2с	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
44	Е0133-103-2 Изм. и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ АС10-3.2с	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
45	Е0133-103-1 Изм. и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П10-2	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
46	Е0133-103-1 Изм. и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ПМ-1	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
47	Е0133-103-2 Изм. и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ КРМ-1	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2

48	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ КР-1	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
49	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УОК	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
50	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УОП	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
51	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	68	18000		1224000				
		шт								
52	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	12	17700		212400				
		шт								
		Итого по разделу: КАЗАХСТАН				**7938918**				
		Раздел: 28- ГВАРДИЯ								
		СЕТИ 0,38 КВ								
53	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	58	12100		701800				
		шт								
54	75-4-37	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	1	515100		515100				
		шт								
		Отпускная цена		515100		515100				
		Сметная стоимость оборудования				*515100*				

55	75-4-34	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6,10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - воздушный, габаритные размеры 2200x1480x2300 мм	1	464000		464000				
		шт								
		Отпускная цена		464000		464000				
		Сметная стоимость оборудования				*464000*				
56	75-4-31	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6,10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - воздушный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм	1	406700		406700				
		шт								
		Отпускная цена		406700		406700				
		Сметная стоимость оборудования				*406700*				
		28- ГВАРДИЯ								
		СЕТИ 10 КВ								
57	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	51	18000		918000				
		шт								
		Итого по разделу: 28- ГВАРДИЯ				**3005600**				
		Раздел: ДИХАН								
		СЕТИ 0,38 КВ								
58	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	32	12100		387200				
		шт								
59	75-4-31	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6,10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - воздушный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм	3	406700		1220100				
		шт								
		Отпускная цена		406700		1220100				
		Сметная стоимость оборудования				*1220100*				
		ДИХАН								
		СЕТИ 10 КВ								
60	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	57	18000		1026000				
		шт								
		Итого по разделу: ДИХАН				**2633300**				

		Раздел: БЕРЕКЕЛДИ								
		СЕТИ 0,38 КВ								
61	Е0133-103-1 Изм. и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П1	14	1534,11	878,23	21478	12295	11064	3,06	43
		опора		506,25	246,42	7088	3450	105	1,03	14
62	Е0133-103-2 Изм. и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ УАЗ	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
63	Е0133-103-2 Изм. и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ КЗ	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
64	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	24	12100		290400				
		шт								
65	75-4-34	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6,10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - воздушный, габаритные размеры 2200x1480x2300 мм	1	464000		464000				
		шт								
		Отпускная цена		464000		464000				
		Сметная стоимость оборудования				*464000*				
		БЕРЕКЕЛДИ								
		СЕТИ 10 КВ								
66	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	7	18000		126000				
		шт								
		Итого по разделу: БЕРЕКЕЛДИ				**917656**				
		ИТОГО:				**14495477**	**238352**			**768**
		Всего прямые затраты:				**126845**	**66325**			**277**
		в том числе стоимость:				**14495477**				

		- материалов, изделий и конструкций				8339880				
		- оборудования				5790400				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				202827				
		Всего накладных расходов:				202827				
		Итого с накладными				14698304				
		- заработная плата				30424				
		- трудоемкость				101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				534474				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15232778				
		Итого с временными, 2,8 %				15497165				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				15565112				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15603939				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15701007				
		ИТОГО:				15701007				
		Сметная заработная плата				223594				
		Нормативная трудоемкость				1146				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				37520382				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				750408				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				38270790				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4592495				
		Итого с НДС				42863285				
		Всего:				42863285				

Инженер:

ТОО "Адина-Бакдаулет Курылыс"

Директор_____Н. Аширов

Инженер_____У. Аширов

Подрядчик:

ТОО "ХМОУ "Шымкентмелиорация"

Директор_____С. Карсыбаев