ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аксуский районный отдел строительства" БИН:120140003399 Республика Казахстан, с.Жансугурова, ул.Желтоксан,5

форма №КС-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Талдыкорган Асу» БИН:030540004055 Алматинская область, г.Талдыкорган ул. Медеу, №15

Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: Строительство бани на 10 мест в средней школе Е.Сихимова с интернатом при школе в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Доп соглашение		Источник финонсирования		Организационно-прововая форма	
				наименование	код	код	Наименование
		Договор №60 от 21.08.2019 г.					

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат.тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
		Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в сметных базисных ценах без НДС	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС 12%	
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборуд.					
1	Строительство бани на 10 мест в средней школе Е.Сихимова с интернатом при школе в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области	10 000 321,60		8 928 858,57					1 071 463,03	10 000 321,60
	Итого к оплате			**8 928 858,57**						**10 000 321,60**

Заказчик:
ГУ "Аксуский районный отдел строительства"
Руководитель _____ Жакупов С.А.

Технический надзор:
ТОО "Крав Engineering"
_____ Ярополова Д.А.

Подрядчик:
ТОО "Талдыкорган Асу"
Директор _____ Асылханов С.Д.

Авторский надзор
ТОО "АРС ЛТД"
_____ Файзулин Р.Д.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 454
Форма

Заказчик: ГУ "Аксуский районный отдел строительства", БИН 120140003399, Республика Казахстан, с.Жансугурова, ул.Желтоксан,5

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу", БИН:030540004055 Алматинская область, г.Талдыкорган ул. Медеу, №15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство бани на 10 мест в средней школе Е.Сихимова с интернатом при школе в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство бани на 10 мест в средней школе Е.Сихимова с интернатом при школе в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60 от 21.08.2019 г.

Акт № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

на "Строительство бани на 10 мест в средней школе Сихимова с интернатом при школе в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области"

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 1-1-1											
Подготовка территории строительства											
Раздел 1 Демонтажные работы											
1.1 Демонтажные работы											
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	85,5	279,04	1,6	23858	137	–	17079	44212
					277,44	–	23721	–	–	3275	

2	1146-0601-0105	Демонтаж нежилого здания НР = 84 %	м3 строительн ого объема	46,36	1806,95	550,86	83770	25538	–	57086	152124
					1256,08	209,84	58232	9728	–	11268	
3	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	12,5	18495,6	8397,92	231195	104974	–	147088	408546
					10097,68	3910,72	126221	48884	–	30263	
4	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	12,5	2947,44	1250,16	36843	15627	–	30245	72455
					1697,28	543,12	21216	6789	–	5367	
5	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	54	782,33	–	42246	–	–	45626	94902
					782,33	–	42246	–	–	7030	
6	1146-0601-0105	Старый мусор развалин НР = 84 %	м3 строительн ого объема	48,5	1806,97	550,89	87638	26718	–	59721	159148
					1256,08	209,81	60920	10176	–	11789	
7	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	254,1	97		24648		–	–	26620
					–		–		–	1972	
8	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	254,1	80		20328		–	–	21954
					–		–		–	1626	

Локальная смета № 2-1-1

Конструктивные решения. Здание бани на 10 мест

Раздел 1 Котлован

9	1101-0101-0403	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	161,699	228,81	219,47	36998	35488	–	9155	49845
					9,34	69,3	1510	11205	–	3692	

10	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;								
			м3 грунта	5,001	3312,34	–	16565	–	–	11927	30771
					3312,34	–	16565	–	–	2279	
11	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %								
			м3 грунта	205,06	41,42	41,42	8494	8494	–	2290	11647
					–	15,51	–	3180	–	863	
12	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	205,06	195,13	91,03	40013	18666	–	21723	66675
					104,1	43,03	21347	8824	–	4939	
13	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	205,06	82,48	69,74	16914	14300	595	3934	22516
					9,85	16,8	2019	3445	–	1668	
Раздел 2 Фундаменты											
2.1 Фундаменты и стены подвала											
14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,65	25371,23	1111,51	92605	4057	83793	5157	105583
					1302,74	249,86	4755	912	–	7821	
15	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	33382,92	1168,33	80119	2804	63756	12941	100505
					5649,58	275,83	13559	662	–	7445	
16	1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	26,4	34414,2	2238,9	908535	59107	662195	182588	1178413
					7092,16	508,07	187233	13413	–	87290	
17	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24836	243878		60570		60570	–	65416
					–		–		–	4846	

18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02957	219549		6492		6492	–	7011
					–		–		–	519	
19	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01616	675866,34	1299,5	10922	21	6850	3696	15787
					250680,69	618,81	4051	10	–	1169	
20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	90,04	880,7	21,36	79298	1923	51491	24303	111889
					287,47	2,75	25884	248	–	8288	
21	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	22,2	1180,32	11,04	26203	245	16180	9207	38243
					440,45	5,5	9778	122	–	2833	
2.2 Фундаменты под перегородки											
22	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,52	30963,1	2046,43	78027	5157	61793	11065	96219
					4395,63	429,37	11077	1082	–	7127	
23	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09927	243878		24210		24210	–	26147
					–		–		–	1937	
24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00924	219549		2029		2029	–	2191
					–		–		–	162	

Раздел 3 Колоны Км-1. 4 шт

25	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	2,18	46054,13	6249,54	100398	13624	59613	27500	138130
					12459,17	1403,21	27161	3059	–	10232	
26	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19184	243878		46786		46786	–	50529
					–		–		–	3743	
27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0494	219549		10846		10846	–	11714
					–		–		–	868	
28	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01616	675866,34	1299,5	10922	21	6850	3696	15787
					250680,69	618,81	4051	10	–	1169	
29	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,48	89,58	2,08	43	1	20	15	63
					45,83	–	22	–	–	5	
30	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,96	81,25	1,04	78	1	51	18	104
					27,08	–	26	–	–	8	

Раздел 4 Ригели РМ-1. 2 шт

31	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18246	243878		44498		44498	–	48058
					–		–		–	3560	
32	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0492	219549		10802		10802	–	11666
					–		–		–	864	

Раздел 5 Кладка стен, армирование стен

33	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (120мм) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	107,9	2388,29	254,16	257697	27424	52369	171282	463297
					1648,79	58,11	177904	6270	–	34318	
34	2989-1000-0002 (пл)	Керамзитовый кирпич	шт	5438,16	48		261032		261032	–	281915
					–		–		–	20883	
35	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (510мм) НР = 93 %	м3 кладки	64,8	14239,92	2444	922747	158371	341871	426123	1456780
					6520,14	550,8	422505	35692	–	107910	
36	2989-1000-0002 (пл)	Керамзитовый кирпич	шт	24624	48		1181952		1181952	–	1276508
					–		–		–	94556	
37	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,43754	251920		110225		110225	–	119043
					–		–		–	8818	
38	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,07992	589151,65	2277,28	47085	182	18702	25736	78647
					352865,37	1001	28201	80	–	5826	
Раздел 6 Монолитные сердечники											
39	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	6,34	44162,46	6249,84	279990	39624	161375	79977	388764
					12459,15	1403,15	78991	8896	–	28797	
40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36835	217678		80182		80182	–	86597

				–		–		–	6415	
41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05794	219549		12721		12721	–	13739
					–		–		–	1018	
Раздел 7 Монолитные перемычки											
42	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	2,304	49506,51	4437,07	114063	10223	68376	34221	160147
					15392,36	929,25	35464	2141	–	11863	
43	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1216	217678		26470		26470	–	28588
					–		–		–	2118	
44	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03778	219549		8295		8295	–	8959
					–		–		–	664	
Раздел 10 Монолитное ж/бетонное перекрытие											
10.1 Перекрытие											
45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62348	217678		135718		135718	–	146575
					–		–		–	10857	
46	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24328	209237		50903		50903	–	54975
					–		–		–	4072	
47	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,15324	243878		281250		281250	–	303750

				–	–	–	22500	
48	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,091	219549	19979	19979	–	21577
					–	–	–	1598	
Раздел 11 Парапет									
11									
49	2989-1000-0002 (пл)	Керамзитовый кирпич	шт	2667,6	48	128045	128045	–	138289
					–	–	–	10244	
50	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03893	251920	9807	9807	–	10592
					–	–	–	785	
51	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03192	217678	6948	6948	–	7504
					–	–	–	556	
52	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	219549	615	615	–	664
					–	–	–	49	
Раздел 12 Кровля									
12.1 Твердая кровля									
53	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,212	251920	53407	53407	–	57680
					–	–	–	4273	
54	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,14444	599678	86617	86617	–	93546
					–	–	–	6929	

55 2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	16,74	22752	380868	380868	–	411337
				–	–	–	30469	

Всего	**8 794 343**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 404 659
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	572 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174 828
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 697 147
- перевозка грузов, тенге	44 976
Накладные расходы, тенге	1 423 399
Сметная прибыль (8 %), тенге	651 435
Всего	**8 794 343**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	123 121
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	120 386
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**180 757**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**9 218 607**
НДС (12 %)	1 106 233
Итого	**10 324 840**
Минус тендерная скидка	**324 518**
Итого к оплате	**10 000 321,60**

Заказчик:
ГУ "Аксуский районный отдел строительства"

Руководитель _____ Жакупов С.А.

Подрядчик:
ТОО "Талдыкорган Асу"

Директор _____ Асылханов С.Д.

Технический надзор:
ТОО "Крав Engineering"

_____ Бестюбаев Ж.А.

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД"

_____ Абдырахманов С.Н.