15 СР

# СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20161213-44110402
1.1. Номер учетной системы 136
2. Дата выписки 13.12.2016
3. Дата совершения оборота 13.12.2016
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
8. Адрес места нахождения РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
10. Категория поставщика
A Комитент
B Комиссионер
C Экспедитор
D Лизингодатель
E Участник договора о совместной деятельности
F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 56
11.2. Дата 13.12.2016
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ618560000000090560
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АГФ АО"Банк ЦентрКредит"

## Раздел С. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 970740000838
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
19. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
D Участник договора о совместной деятельности
E Государственное учреждение
F Нерезидент/розница

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 031040000364
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
22.3 Адрес отправки РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 980141003828
23.2 Наименование Филиал АО "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
23.3 Адрес доставки 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67

## Раздел Е. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер №25-Д-35
24.2 Дата 31.01.2014
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Код товара (ТН ВЭД) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз Ставка | Акциз Сумма | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС Ставка | НДС Сумма | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ ПС 500 кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500кВ Актогай, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган-Алма" | | Работа | 1 | 1775257602.38 | 1775257602.38 | | | 1775257602.38 | 12% | 213030912.29 | 1988288514.67 | | |
| | | | | | Всего по счету: | 1775257602.38 | | 0.00 | 1775257602.38 | | 213030912.29 | 1988288514.67 | | |

## Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры БЕКТЕНОВ РУСЛАН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

1G+S+9yjZduofK2HgdF8T/T7f6tNhaBJZE7gmDn2hbfLIRo
RFTTLCSpBTp1fTc5rzCF7l2UaeNxJ5AmkjpG8WA==

М.П.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"



1

13.12.2016 12:17

Заказчик (застройщик) - Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
"Восточные межсистемные электрические сети"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Подрядчик ТОО "Промстрой-Энерго"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ "ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Актогай"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"

**Справка**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за январь-декабрь месяц 2016 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наимено-вание | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наимено-вание | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25-Д-35 | 31.01.2014г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включи-тельно ( с НДС) | В отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тыс. тенге): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов | Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **5 003 959,952** | | **3 406 440,90208** | **3 005 290,55762** | **0,000** | **127 378,65447** | **0,000** | **0,000** | **536 138,56633** | **5 003 959,95241** |
| **в т.ч. за отчетный месяц** | | **1 775 257,602** | **635 948,93356** | **595 856,38101** | **0,000** | **40 092,55255** | **0,000** | **0,000** | **213 030,91229** | **1 988 288,51466** |
| **В базовых ценах 2001 года** | **3 406 440,902** | **635 948,934** | **635 948,93356** | **595 856,38101** | **0,000** | **40 092,55255** | | | | |
| Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=2,73677419354 | 4 380 217,04517 | 1 740 448,62978 | | | | | | | | |
| Строительно-монтажные работы | 2 400 886,06421 | 1 630 724,36661 | | | | | | | | 1 630 724,36661 |
| Оборудование | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | |
| Прочие не входящие в СМР | 348 606,61435 | 109 724,26317 | | | | | | | | 109 724,26317 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 34 808,97260 | 34 808,97260 | | | | | | | | 34 808,97260 |
| Пусконаладочные работы | | | | | | | | | | |
| **Итого** | **4 467 821,38608** | **1 775 257,60238** | | | | | | | | **1 775 257,60238** |
| **Н Д С 12 %** | **536 138,56633** | **213 030,91229** | | | | | | | | **213 030,91229** |
| **ВСЕГО с НДС** | **5 003 959,95241** | **1 988 288,51467** | | | | | | | | **1 988 288,51467** |

**Подрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**ТОО "Промстрой-Энерго"**
(подпись) (ФИО)

**ТОО "Дирекция строящихся предприятий"Стройинтеграция"**
(подпись) (ФИО)

**Заказчик:**
**Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**
А.АКМУРЗАЧН
(подпись) (ФИО)

**Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"**
Алпысбаев Т. Т.
(подпись) (ФИО)

Заказчик (застройщик) - **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**
**Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**
**"Восточные межсистемные электрические сети"**

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Подрядчик **ТОО "Промстрой-Энерго"**

**Наименование строительства и его адрес:** **Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ "ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Актогай"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"**

**Справка**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за январь-декабрь месяц 2016 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наимено-вание | код | наимено-вание | код |
| | | 25-Д-35 | 31.01.2014г | | | | |

тыс. тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включи-тельно ( с НДС) | В отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобрете-ние материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **5 003 959,952** | | **3 406 440,90208** | **3 005 290,55762** | **0,000** | **127 378,65447** | **0,000** | **0,000** | **536 138,56633** | **5 003 959,95241** |
| **в т.ч. за отчетный месяц** | | **1 775 257,602** | **635 948,93356** | **595 856,38101** | **0,000** | **40 092,55255** | **0,000** | **0,000** | **213 030,91229** | **1 988 288,51466** |
| **В базовых ценах 2001 года** | **3 406 440,902** | **635 948,934** | **635 948,93356** | **595 856,38101** | **0,000** | **40 092,55255** | | | | |
| Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=2,73677419354 | 4 380 217,04517 | 1 740 448,62978 | | | | | | | | |
| Строительно-монтажные работы | 2 400 886,06421 | 1 630 724,36661 | | | | | | | | 1 630 724,36661 |
| Оборудование | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | |
| Прочие не входящие в СМР | 348 606,61435 | 109 724,26317 | | | | | | | | 109 724,26317 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 34 808,97260 | 34 808,97260 | | | | | | | | 34 808,97260 |
| Пусконаладочные работы | | | | | | | | | | |
| **Итого** | **4 467 821,38608** | **1 775 257,60238** | | | | | | | | **1 775 257,60238** |
| **Н Д С 12 %** | **536 138,56633** | **213 030,91229** | | | | | | | | **213 030,91229** |
| **ВСЕГО с НДС** | **5 003 959,95241** | **1 988 288,51467** | | | | | | | | **1 988 288,51467** |

**Подрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**ТОО "Промстрой-Энерго"**
(подпись) (ФИО)

**ТОО "Дирекция строящихся предприятий"Стройинтеграция"**
(подпись) (ФИО)

**Заказчик:**
**Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**
(подпись) А. Акмурзин (ФИО)

**Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"**
Алпысбаев Т. Т.
(подпись) (ФИО)

**Наименование стройки** **Строительство ВЛ 500 кВ ПС Семей-ПС 500 кВ Актогай**

Форма2

**Заказчик:** **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"**

**Подрядчик:** **ТОО "Промстрой-Энерго"**

**Наименование строительства:** **Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500 кВ Актогай"**

**Наименование проекта:** **"Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"**

# А К Т

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **Строительство ВЛ 500 кВ** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 37805 | **Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 8 группы в котлованах площадью до 25 м3** | | | | | | | | | | |
| | Кар N28 - 4574,2583 | м3 | 6698,2583 | 393,40 | 140,87 | 2635095 | 943554 | 842473 | 0,52 | 3503 | | |
| | | | | 100,35 | 0,27 | 672170 | 1809 | 125 | -- | 9 | | |
| 2 | 37440 | **Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 6-7 группы в котлованах площадью до 25 м3** | | | | | | | | | | |
| | 10978,22 | м3 | 10978,22 | 232,50 | 74,23 | 2552480 | 814966 | 805527 | 0,31 | 3392 | | |
| | | | | 58,50 | 0,20 | 642226 | 2196 | 125 | -- | 11 | | |
| 3 | 37075 | **Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 4-5 группы в котлованах площадью до 25 м3** | | | | | | | | | | |
| | 4502,3037 | м3 | 4502,3037 | 129,47 | 36,16 | 582920 | 162825 | 169230 | 0,16 | 716 | | |
| | | | | 29,93 | 0,14 | 134754 | 630 | 125 | -- | 3 | | |
| 4 | 41244 | **Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | | | | | | | | | | |
| | 15241,429 | м3 | 15241,429 | 65,70 | 62,12 | 1001350 | 946785 | 284128 | 0,02 | 380 | | |
| | | | | 3,58 | 15,64 | 54564 | 238352 | 97 | 0,05 | 828 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1-164-4<br>т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2<br>311,04956 | Разработка грунта 6 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>м3 | 311,04956 | 791,10<br>791,10 | –<br>– | 246071<br>246071 | –<br>– | 278061<br>113 | 4,27<br>– | 1329<br>– |
| 6 | 40878<br>2689,6639 | Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3<br>м3 | 2689,6639 | 52,40<br>2,86 | 49,54<br>12,47 | 140925<br>7692 | 133233<br>33541 | 39997<br>97 | 0,02<br>0,04 | 54<br>116 |
| 7 | 1-164-4<br>т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2<br>54,8911 | Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>м3 | 54,8911 | 791,10<br>791,10 | –<br>– | 43424<br>43424 | –<br>– | 49070<br>113 | 4,27<br>– | 234<br>– |
| 8 | 40513<br>24757,998 | Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3<br>м3 | 24757,998 | 38,59<br>2,10 | 36,49<br>9,19 | 955500<br>51992 | 903508<br>227457 | 271065<br>97 | 0,01<br>0,03 | 361<br>790 |
| 9 | 1-164-4<br>505,26527 | Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>м3 | 505,26527 | 659,25<br>659,25 | –<br>– | 333096<br>333096 | –<br>– | 376399<br>113 | 3,56<br>– | 1799<br>– |
| 10 | 1-27-3<br>24867,19 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м<br>м3 | 24867,19 | 7,57<br>– | 7,57<br>2,46 | 188313<br>– | 188313<br>61139 | 59305<br>97 | –<br>0,01 | –<br>234 |
| 11 | 1-27-9<br>24867,19 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м<br>м3 | 24867,19 | 3,28<br>– | 3,28<br>1,06 | 81562<br>– | 81562<br>26481 | 25686<br>97 | –<br>– | –<br>101 |
| 12 | 1-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками<br>м3 | 24867,19 | 25,65<br>20,27 | 5,38<br>– | 637750<br>504058 | 133692<br>– | 488936<br>97 | 0,13<br>– | 3208<br>– |
| 13 | 1-24-4<br>279,5815 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м<br>м3 | 279,5815 | 29,26<br>– | 29,26<br>9,50 | 8181<br>– | 8181<br>2656 | 2576<br>97 | –<br>0,04 | –<br>10 |
| 14 | 1-24-12<br>279,58115 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м<br>м3 | 279,58115 | 12,78<br>– | 12,78<br>4,15 | 3574<br>– | 3574<br>1160 | 1125<br>97 | –<br>0,02 | –<br>4 |
| 15 | 1-24-3<br>396,0733 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м<br>м3 | 396,0733 | 10,93<br>– | 10,93<br>3,55 | 4330<br>– | 4330<br>1406 | 1364<br>97 | –<br>0,01 | –<br>5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1-24-11<br>198,0365 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м<br>м3 | 198,0365 | 8,28<br>-- | 8,28<br>2,69 | 1640<br>-- | 1640<br>532 | 516<br>97 | --<br>0,01 | --<br>2 |
| 17 | 37323 | Устройство щебеночного основания под фундаменты<br>м3 | 289,005 | 1104,27<br>123,75 | 100,89<br>38,25 | 319140<br>35764 | 29158<br>11054 | 55246<br>118 | 0,85<br>0,18 | 246<br>52 |
| 18 | 1-16-3<br>6104,1885 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3<br>м3 | 6104,1885 | 25,19<br>1,22 | 23,94<br>6,77 | 153742<br>7447 | 146162<br>41352 | 47335<br>97 | 0,01<br>0,02 | 45<br>147 |
| 19 | 1-27-3<br>15268,237 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м<br>м3 | 15268,237 | 7,57<br>-- | 7,57<br>2,46 | 115622<br>-- | 115622<br>37539 | 36413<br>97 | --<br>0,01 | --<br>144 |
| 20 | 1-27-9<br>15268,237 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м<br>м3 | 15268,237 | 3,28<br>-- | 3,28<br>1,06 | 50078<br>-- | 50078<br>16259 | 15771<br>97 | --<br>-- | --<br>62 |
| 21 | 1-134-2<br>15268,237 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками<br>м3 | 15268,237 | 25,65<br>20,27 | 5,38<br>-- | 391573<br>309487 | 82086<br>-- | 300203<br>97 | 0,13<br>-- | 1970<br>-- |
| 22 | 3-39-1<br>373,19372 | Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками /для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта/<br>м2 | 810,19372 | 2219,09<br>290,25 | 1505,21<br>477,50 | 1797894<br>235159 | 1219514<br>386867 | 777532<br>125 | 1,86<br>2,19 | 1507<br>1773 |
| 23 | 30-3-13 Изм. и доп. вып. 26 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/<br>м3 | 76,752 | 6500,00<br>-- | --<br>-- | 498888<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 24 | 36897 | Бетон для устройства заземления в скале<br>м3 | 85,96 | 4657,81<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 400385<br>16827 | 5674<br>2143 | 19918<br>105 | 1,35<br>0,12 | 116<br>10 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Установка фундаментов** | | | | | | | | |
| 25 | 13-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734<br>м2 | 91625 | 83,45<br>8,08 | 0,12<br>0,05 | 7645648<br>740330 | 10995<br>4581 | 670420<br>90 | 0,04<br>-- | 3793<br>18 |
| 26 | 33-1-8 | Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3<br>1м3 | 64,8 | 2187,61<br>609,75 | 1338,23<br>298,26 | 141757<br>39512 | 86718<br>19327 | 61781<br>105 | 3,46<br>1,06 | 224<br>69 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 33-1-2 | Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3 | 354,18 | 1844,68 | 1040,30 | 653349 | 368453 | 335370 | 3,49 | 1236 |
| | 293,4 | 1м3 | | 614,25 | 287,55 | 217555 | 101844 | 105 | 1,06 | 375 |
| 32 | 30-14-3 Изм. и доп. вып. 26 | Фундамент Ф3-А5м-Р | 64,8 | 13164,00 | -- | 853027 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 30-14-3 Изм. и доп. вып. 26 | Фундамент Ф4-05 | 79,8 | 13164,00 | -- | 1050487 | -- | -- | -- | -- |
| | 79,8 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 30-14-3 Изм. и доп. вып. 26 | Фундамент ФК4-05 | 62,64 | 13164,00 | -- | 824593 | -- | -- | -- | -- |
| | 41,76 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 30-14-3 Изм. и доп. вып. 26 | Фундамент АФ5 | 204,06 | 13164,00 | -- | 2686246 | -- | -- | -- | -- |
| | 171,84 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 30-14-3 Изм. и доп. вып. 26 | Фундамент Ф2-2 | 7,68 | 13164,00 | -- | 101100 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 17928 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 | 418,98 | 147,00 | -- | 61590 | -- | -- | -- | -- |
| | 293,4 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | 19754 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 418,98 | 83,00 | -- | 34775 | -- | -- | -- | -- |
| | 293,4 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 20821 | Болты строительные с гайками, анкерные (АР40) | 5,978 | 119700,00 | -- | 715567 | -- | -- | -- | -- |
| | 3,84 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С01031-А11-11 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 1047,45 | 152,80 | -- | 160050 | -- | -- | -- | -- |
| | 733,5 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С01031-А11-21 | Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 1047,45 | 140,00 | -- | 146643 | -- | -- | -- | -- |
| | 733,5 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С010332-А85-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1 | 1184,4303 | 379,40 | -- | 449373 | -- | 89875 | 1,59 | 1887 |
| | 737,34 | т | | 75,88 | -- | 89875 | -- | 100 | -- | -- |
| 59 | С010331-Т15-12 | Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2 | 1184,4303 | 200,00 | -- | 236886 | -- | 47377 | 0,84 | 995 |
| | 737,34 | т | | 40,00 | -- | 47377 | -- | 100 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | С010331-Т15-12 к=0,5 | Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км | 592,21514 | 200,00 | -- | 118443 | -- | 23689 | 0,84 | 497 |
| | 368,67 | т | | 40,00 | -- | 23689 | -- | 100 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Установка опор** | | | | | | | | |
| | | СН РК 8.02-05-2002, таблица 3, п 3.14 в горных условия, на крутых склонах (косогорах, К=1,5) | | | | | | | | |
| | | нормальные условия | | | | | | | | |
| 62 | 33-11-9 | Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8т, ПБ4у -1044шт | 1301,3535 | 13838,92 | 6758,17 | 18009327 | 8794768 | 10792027 | 38,30 | 49842 |
| | 494,51433 | 1т | | 6457,50 | 1440,52 | 8403490 | 1874631 | 105 | 5,58 | 7262 |
| 64 | 33-11-12 | Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25т, У2к -49шт, молниеотвод Р9у (4шт) | 92,3704 | 8946,90 | 5316,52 | 826428 | 491089 | 445037 | 19,60 | 1810 |
| | 73,89632 | 1т | | 3420,00 | 1168,53 | 315907 | 107938 | 105 | 4,43 | 409 |
| 65 | 33-11-12 | Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25т, У2к+5 -13шт | 72,84984 | 8946,90 | 5316,52 | 651780 | 387307 | 350988 | 19,60 | 1428 |
| | | 1т | | 3420,00 | 1168,53 | 249146 | 85128 | 105 | 4,43 | 323 |
| 68 | 1-1-199 Изм. и доп. вып. 24 | Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, d 17 мм | 5137,6 | 1698,00 | -- | 8723645 | -- | -- | -- | -- |
| | 1396,5 | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | 33-15-1 | Антикоррозионное покрытие оттяжек опор | 51376 | 21,47 | 13,96 | 1103005 | 717322 | 450979 | 0,04 | 1808 |
| | 13965 | 1м | | 5,24 | 3,12 | 269210 | 160293 | 105 | 0,01 | 694 |
| 70 | 21186 | Болты строительные с гайками, оцинкованные | 102 | 154700,00 | -- | 15779400 | -- | -- | -- | -- |
| | 23,628303 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 2-1-237 Изм. и доп. вып. 25 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | 1478,9985 | 128055,00 | -- | 189393153 | -- | -- | -- | -- |
| | 544,78235 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 2-1-237 Изм. и доп. вып. 25 | Доплата за сталь 245 | 332,34 | 1860,00 | -- | 618152 | -- | -- | -- | -- |
| | 350,66049 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | 2-1-237 Изм. и доп. вып. 25 | Доплата за сталь 255 | 18 | 3385,00 | -- | 60930 | -- | -- | -- | -- |
| | 19,22653 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | 2-1-237 Изм. и доп. вып. 25 | Доплата за сталь 345 | 147,6 | 18432,00 | -- | 2720563 | -- | -- | -- | -- |
| | 153,47832 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | 2-1-237 Изм. и доп. вып. 25 | Доплата за оцинковку | 1478,9985 | 30424,00 | -- | 44997050 | -- | -- | -- | -- |
| | 544,78235 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | С01031-А18-1<br>568,41065 | Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках | 1580,9985 | 247,10 | -- | 390665 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | С01031-А18-2<br>568,41065 | Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках | 1580,9985 | 234,30 | -- | 370428 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | С010332-А85-1<br>568,41065 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1 | 1580,9985 | 379,40 | -- | 599831 | -- | 119966 | 1,59 | 2519 |
| | | т | | 75,88 | -- | 119966 | -- | 100 | -- | -- |
| 79 | С010331-Т15-12<br>568,41065 | Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2 | 1580,9985 | 200,00 | -- | 316200 | -- | 63240 | 0,84 | 1328 |
| | | т | | 40,00 | -- | 63240 | -- | 100 | -- | -- |
| 80 | С010331-Т15-12 к=0,5<br>284,20533 | Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км | 790,49925 | 200,00 | -- | 158100 | -- | 31620 | 0,84 | 664 |
| | | т | | 40,00 | -- | 31620 | -- | 100 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Подвеска провода** | | | | | | | | |
| 81 | 33-17-9 | Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км | 39,27 | 192652,08 | 122033,58 | 7565447 | 4792259 | 3769076 | 353,00 | 13862 |
| | | 1км | | 63000,00 | 28408,10 | 2474010 | 1115586 | 105 | 115,97 | 4554 |
| 86 | 33-18-1 | Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км | 39,27 | 9317,52 | 4193,14 | 365899 | 164664 | 233476 | 26,50 | 1041 |
| | | 1км | | 4567,50 | 1094,79 | 179366 | 42992 | 105 | 4,21 | 165 |
| | | переход | | 205,20 | 73,67 | -- | -- | -- | 0,25 | -- |
| 91 | 16-7-469 Изм. и доп. вып. 25 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 400/51 мм2 ГОСТ 839-80 | 542,409 | 228333,00 | -- | 123849874 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | 1-1-194 Изм. и доп. вып. 24 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, d 11 мм | 2214,46 | 990,00 | -- | 2192315 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | С01031-А37-1 | Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках | 567,289 | 122,80 | -- | 69663 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | С01031-А37-2 | Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках | 567,289 | 102,80 | -- | 58317 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | С010332-А85-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1 | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| | | | т | 567,289 | 379,40 | -- | 215229 | -- | 43046 | 1,59 | 904 |
| | | | | | 75,88 | -- | 43046 | -- | 100 | -- | -- |
| 96 | С010331-Т15-12 | Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2 | т | 567,289 | 200,00 | -- | 113458 | -- | 22692 | 0,84 | 477 |
| | | | | | 40,00 | -- | 22692 | -- | 100 | -- | -- |
| 97 | С010331-Т15-12 к=0,5 | Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км | т | 283,6445 | 200,00 | -- | 56729 | -- | 11346 | 0,84 | 238 |
| | | | | | 40,00 | -- | 11346 | -- | 100 | -- | -- |

## РАЗДЕЛ 5.Линейная арматура

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 18-4-1082 Изм. и доп. вып. 25 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 | шт. | 101 | 653,00 | -- | 65953 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | 18-4-1087 Изм. и доп. вып. 25 | Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93 | шт. | 1080 | 973,00 | -- | 1050840 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | 18-4-1093 Изм. и доп. вып. 25 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС120Б 212W ГОСТ 6490-93 | шт. | 12 | 793,00 | -- | 9516 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | 18-4-1103 Изм. и доп. вып. 25 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС160Д 112W ГОСТ 6490-93 | шт. | 9999 | 1049,00 | -- | 10488951 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | 18-4-1112 Изм. и доп. вып. 25 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС210В 212W ГОСТ 6490-93 | шт. | 3996 | 1449,00 | -- | 5790204 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | 18-4-1362 Изм. и доп. вып. 20 | Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 36 | 134,00 | -- | 4824 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | 18-4-1369 Изм. и доп. вып. 20 | Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 101 | 142,00 | -- | 14342 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | 18-4-1363 Изм. и доп. вып. 20 | Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 190,00 | -- | 2280 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | 18-4-1364 Изм. и доп. вып. 20 | Серьги типа СР-16-20 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 303 | 368,00 | -- | 111504 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | 18-4-1365 Изм. и доп. вып. 20 | Серьги типа СР-21-20 ГОСТ Р 51177-98 | | 216 | 449,00 | -- | 96984 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | 18-4-1373 Изм. и доп. вып. 25 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | 101 | 283,00 | -- | 28583 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | 18-4-1392 Изм. и доп. вып. 25 | Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | 36 | 459,00 | -- | 16524 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | 18-4-1374 Изм. и доп. вып. 25 | Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 405,00 | -- | 4860 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | 18-4-1394 Изм. и доп. вып. 25 | Ушки специальные укороченные типа УСК-16-20 ГОСТ Р 51177-98 | 303 | 1041,00 | -- | 315423 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | Прайс-лист ТОО "Инвестор М" | Ушко однолапчатое У1-21-20 | 216 | 2140,78 | -- | 462409 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | 18-4-1530 Изм. и доп. вып. 25 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | 36 | 183,00 | -- | 6588 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | 18-4-1531 Изм. и доп. вып. 25 | Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98 | 24 | 310,00 | -- | 7440 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | 18-4-1532 Изм. и доп. вып. 25 | Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98 | 303 | 406,00 | -- | 123018 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | 18-4-1533 Изм. и доп. вып. 25 | Скобы типа СК-21-1А ГОСТ Р 51177-98 | 108 | 633,00 | -- | 68364 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | 18-4-1523 Изм. и доп. вып. 20 | Коромысла лучевые типа ЗКЛ-21-3 ГОСТ Р 51177-98 | 36 | 25245,00 | -- | 908820 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | 18-4-1570 Изм. и доп. вып. 25 | Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98 | 36 | 123,00 | -- | 4428 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | 18-4-1602 Изм. и доп. вып. 25 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | 72 | 491,00 | -- | 35352 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | 18-4-1671 Изм. и доп. вып. 25 | Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-98 | 36 | 242,00 | -- | 8712 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | 18-4-1645 Изм. и доп. вып. 25 | Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-12-1 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 275,00 | -- | 3300 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | 18-4-1604 Изм. и доп. вып. 25 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 985,00 | -- | 11820 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 18-4-1674 Изм. и доп. вып. 25 | Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 473,00 | -- | 5676 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | 18-4-1679 Изм. и доп. вып. 25 | Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-21-3 ГОСТ Р 51177-98 | 216 | 2576,00 | -- | 556416 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | 18-4-1572 Изм. и доп. вып. 25 | Звенья промежуточные прямые типа ПР-16-6 ГОСТ Р 51177-98 | 303 | 298,00 | -- | 90294 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | 18-4-1631 Изм. и доп. вып. 25 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-16-1 ГОСТ Р 51177-98 | 36 | 459,00 | -- | 16524 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | 18-4-1625 Изм. и доп. вып. 25 | Звенья промежуточные двойные типа 2ПРР-21-2 ГОСТ Р 51177-98 | 108 | 2515,00 | -- | 271620 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | 18-4-1647 Изм. и доп. вып. 25 | Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-21-1 ГОСТ Р 51177-98 | 108 | 508,00 | -- | 54864 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | 18-4-1607 Изм. и доп. вып. 25 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-21-1 ГОСТ Р 51177-98 | 216 | 3765,00 | -- | 813240 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | 18-4-1713 Изм. и доп. вып. 25 | Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-21/16-2 ГОСТ Р 51177-98 | 108 | 494,00 | -- | 53352 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | 18-4-1418 Изм. и доп. вып. 25 | Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98 | 137 | 152,00 | -- | 20824 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | 18-4-1431 Изм. и доп. вып. 25 | Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 188,00 | -- | 2256 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | 18-4-1436 Изм. и доп. вып. 25 | Узлы крепления типа КГ-21-3 ГОСТ Р 51177-98 | 108 | 737,00 | -- | 79596 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | 18-4-1427 Изм. и доп. вып. 25 | Узлы крепления типа КГП-21-3 ГОСТ Р 51177-98 | 303 | 471,00 | -- | 142713 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | Прайс-лист ТОО "Инвестор М" | Распорки специальные для обводки шлейфов ЗРС-4-400 | 18 | 32748,53 | -- | 589474 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | 18-4-2291 Изм. и доп. вып. 20 | Рога разрядные РР-156 ГОСТ Р 51177-98 | 98 | 364,00 | -- | 35672 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | 18-4-2047 Изм. и доп. вып. 20 | Экраны защитные ЭЗ-500-1А ГОСТ Р 51177-98 | 36 | 3470,00 | -- | 124920 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 21551 | Болты строительные с гайками и шайбами<br>т | 0,00384 | 149300,00<br>-- | --<br>-- | 573<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | | |
| 154 | 18-4-2342 Изм. и доп. вып. 25 | Узлы крепления экранов УКЭ-1Б ГОСТ Р 51177-98<br>шт. | 36 | 1888,00<br>-- | --<br>-- | 67968<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | | |
| 155 | Прайс-лист ТОО "Инвестор М" | Зажимы поддерживающие глухие ЗПГН-6-3<br>шт | 303 | 51245,38<br>-- | --<br>-- | 15527351<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | | |
| 156 | 18-4-1731 Изм. и доп. вып. 25 | Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98<br>шт. | 101 | 954,00<br>-- | --<br>-- | 96354<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | | |
| 157 | 18-4-1893 Изм. и доп. вып. 25 | Зажимы натяжные прессуемые НС-70-3 ГОСТ Р 51177-98<br>шт. | 12 | 633,00<br>-- | --<br>-- | 7596<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | | |
| 158 | 18-4-2014 Изм. и доп. вып. 25 | Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-98<br>шт. | 23 | 155,00<br>-- | --<br>-- | 3565<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | | |
| 159 | 18-4-1859 Изм. и доп. вып. 25 | Зажимы НАС 450-1 ГОСТ Р 51177-98<br>шт. | 108 | 2350,00<br>-- | --<br>-- | 253800<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | | |
| 161 | 18-4-1953 Изм. и доп. вып. 25 | Зажимы соединительные СВС-70-3 ГОСТ Р 51177-98<br>шт. | 34 | 158,00<br>-- | --<br>-- | 5372<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | | |
| 162 | 18-4-1937 Изм. и доп. вып. 25 | Зажимы соединительные прессуемые САС-500-1 ГОСТ Р 51177-98<br>шт. | 163 | 1927,00<br>-- | --<br>-- | 314101<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | | |
| 163 | 18-4-2039 Изм. и доп. вып. 20 | Зажимы ремонтные РАС-500-5А ГОСТ Р 51177-98<br>шт. | 22 | 1651,00<br>-- | --<br>-- | 36322<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | | |
| 166 | 18-4-2081 Изм. и доп. вып. 20 | Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-400/13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98<br>шт. | 158 | 1150,00<br>-- | --<br>-- | 181700<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | | |
| 169 | СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE" | Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.600.32.CCR<br>шт. | 36 | 8971,21<br>-- | --<br>-- | 322964<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | | |
| 170 | СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE" | Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.500.32.CCR<br>шт. | 642 | 8277,11<br>-- | --<br>-- | 5313904<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | | |
| 171 | СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE" | Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.400.32.CCR<br>шт. | 2712 | 5426,48<br>-- | --<br>-- | 14716617<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | | |
| 172 | СТООО"АВЕРС" | Протектор ПЗС-27.5-03<br>шт. | 1071 | 3025,20<br>-- | --<br>-- | 3239989<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 33-27-1 | **Погрузка и выгрузка изоляторов вручную** | 1т | 103,09618 | 1100,25 | – | 113432 | – | 119103 | 6,71 | 692 |
| | | | | | 1100,25 | – | 113432 | – | 105 | – | – |
| 174 | 33-27-2 | **Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную** | 1т | 39,685316 | 846,00 | – | 33574 | – | 35252 | 5,15 | 204 |
| | | | | | 846,00 | – | 33574 | – | 105 | – | – |
| 175 | С010332-А85-1 | **Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1** | т | 142,7815 | 379,40 | – | 54171 | – | 10834 | 1,59 | 228 |
| | | | | | 75,88 | – | 10834 | – | 100 | – | – |
| 176 | С010331-Т15-12 | **Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2** | т | 142,7815 | 200,00 | – | 28556 | – | 5711 | 0,84 | 120 |
| | | | | | 40,00 | – | 5711 | – | 100 | – | – |
| 177 | С010331-Т15-12 к=0,5 | **Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км** | т | 71,390748 | 200,00 | – | 14278 | – | 2856 | 0,84 | 60 |
| | | | | | 40,00 | – | 2856 | – | 100 | – | – |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОАКТУ:** | **Тенге** | | | | **511059322** | **21788035** | | | **104718** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **16802515** | **4604893** | | | **18172** |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | **4002552** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **11902191** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | **4498269** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3380671** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | **11588051** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **16131926** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | **2594763** | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | **609789** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **565767534** | | | | |
| | | Всего СМР | Тенге | | | | **565 767 534,00** | | | | **134232** |
| | | Временные здания и сооружения - 3,9% | Тенге | | | | **22 064 934** | | | | |
| | | Итого СМР | Тенге | | | | **587 832 468** | | | | |
| | | Зимние удорожания, (1,3**1,05) | Тенге | | | | **8 023 913** | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1 % | Тенге | | | | **5 878 325** | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | | **2 351 330** | | | | |
| | | Затраты на командировочные расходы | | | | | **31 862 898** | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001г | Тенге | | | | **635 948 934** | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2016 г. К=2,73677419354 | Тенге | | | | **1 740 448 629,78** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | Тенге | | | 34 808 972,60 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | Тенге | | | 1 775 257 602,38 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | | 213 030 912,29 | | | | |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | 1 988 288 514,67 | | | | |
| | | **Всего по АКТУ:** | **Тенге** | | | **1 988 288 514,67** | | | | |

**Подрядчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"**

(подпись) (ФИО)

**ТОО "Дирекция строящихся предприятий"Стройинтеграция"**

(подпись) (ФИО)

**Заказчик:**

**Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**

(подпись) (ФИО)

**Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"**

(подпись) **Алпысбаев Т.Т.** (ФИО)

технадзор /с. Жаримбет/

/Байтолдина/

/Сансызбаев Е.Б

Н /Оншанова/