22 стр

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20161223-61990335
1.1. Номер учетной системы 141
2. Дата выписки 23.12.2016
3. Дата совершения оборота 23.12.2016
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
8. Адрес места нахождения РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 59
11.2. Дата 23.12.2016
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ618560000000090560
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АГФ АО"Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 970740000838
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
19. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 031040000364
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
22.3 Адрес отправки РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 980141003828
23.2 Наименование Филиал АО "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
23.3 Адрес доставки 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер №25-Д-35
24.2 Дата 31.01.2014
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ ПС 500 кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500кВ Актогай, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган-Алма"		Работа	1	1919878879.67	1919878879.67			1919878879.67	12%	230385465.56	2150264345.23		
					Всего по счету:	1919878879.67		0.00	1919878879.67		230385465.56	2150264345.23		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

cWWWI2MuleU9Fw8sqxgb+Vq7CAV3TE27ymtE5Rjvy89oQ67PyRsInTMS1Hq6bnx18gSYJQ4KsBnjwr5ODId/g==

БЕКТЕНОВ РУСЛАН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Товарищество с ограниченной ответственностью * Республика Казахстан "Промстрой-Энерго"

1

л 141.

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик (застройщик) - **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

Подрядчик **ТОО "Промстрой-Энерго"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500 кВ Актогай"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь-декабрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимено-вание	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наимено-вание	Организационно-правовая форма код
		25-Д-35	31.01.2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**7 154 224,29764**		**4 094 197,38567**	**3 647 335,54495**	**0,000**	**173 090,15073**	**0,000**	**0,000**	**766 524,03189**	**7 154 224,29764**
в т.ч. за отчетный месяц		**1 919 878,87967**	**687 756,48359**	**642 044,98733**	**0,000**	**45 711,49626**	**0,000**	**0,000**	**230 385,46556**	**2 150 264,34523**
В базовых ценах 2001 года	**4 094 197,38567**	**687 756,48359**	**687 756,48359**	**642 044,98733**	**0,000**	**45 711,49626**				
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=2,73677419354	6 262 451,24126	1 882 234,19575								
Строительно-монтажные работы	4 158 018,21664	1 757 132,15243								1 757 132,15243
Оборудование	0,00000	0,00000								
Прочие не входящие в СМР	473 708,65766	125 102,04331								125 102,04331
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	72 453,65652	37 644,68392								37 644,68392
Пусконаладочные работы										
Итого	**6 387 700,26575**	**1 919 878,87967**								**1 919 878,87967**
Н Д С 12 %	**766 524,03189**	**230 385,46556**								**230 385,46556**
ВСЕГО с НДС	**7 154 224,29764**	**2 150 264,34523**								**2 150 264,34523**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"
(подпись) (ФИО)

ТОО "Дирекция строящихся предприятий"Стройинтеграция"
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
(подпись) А.Акмурзин (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
(подпись) Запольский А.А. (ФИО)

Байжолдина Т Бирюков В.Д.

Форма2

Наименование стройки **Строительство ВЛ 500 кВ ПС Семей-ПС 500 кВ Актогай**

Заказчик: **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"**

Подрядчик: **ТОО "Промстрой-Энерго"**

Наименование строительства: **Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500 кВ Актогай"**

Наименование проекта: **"Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"**

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ 110 кВ								
		Локальная смета № 1-2-3								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1-12-10	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	4419,8	38,59	36,49	170576	161294	48391	0,01	65
		м3		2,10	9,19	9282	40606	97	0,03	141
2	1-164-4	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	90,2	659,25	--	59464	--	67195	3,56	321
		м3		659,25	--	59464	--	113	--	--
3	1-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	4400	7,57	7,57	33320	33320	10493	--	--
		м3		--	2,46	--	10818	97	0,01	41
4	1-27-9	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	4400	3,28	3,28	14432	14432	4545	--	--
		м3		--	1,06	--	4685	97	--	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	4400	25,65	5,38	112844	23656	86512	0,13	568
		м3		20,27	--	89188	--	97	--	--
6	1-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	90	29,26	29,26	2634	2634	829	--	--
		м3		--	9,50	--	855	97	0,04	3
7	1-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	90	12,78	12,78	1150	1150	362	--	--
		м3		--	4,15	--	373	97	0,02	1
		РАЗДЕЛ 2.Установка фундаментов								
8	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	23	1104,27	100,89	25398	2320	4397	0,85	20
		м3		123,75	38,25	2846	880	118	0,18	4
9	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	570	83,45	0,12	47564	68	4171	0,04	24
		м2		8,08	0,05	4606	29	90	--	--
10	13-24-1	То же, 2-й, лаком ХП-734	570	83,45	0,12	47564	68	4171	0,04	24
		м2		8,08	0,05	4606	29	90	--	--
11	33-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	72	2187,61	1338,23	157508	96353	68646	3,46	249
		1м3		609,75	298,26	43902	21475	105	1,06	76
12	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент Ф3-Ам-Р	72	13164,00	--	947808	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	72	147,00	--	10584	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	72	83,00	--	5976	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	180	152,80	--	27504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	180	140,00	--	25200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С010332-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1	180	379,40	--	68292	--	13658	1,59	287
		т		75,88	--	13658	--	100	--	--
18	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2	180	200,00	--	36000	--	7200	0,84	151
		т		40,00	--	7200	--	100	--	--
19	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км	90	200,00	--	18000	--	3600	0,84	76
		т		40,00	--	3600	--	100	--	--
				Заземление						
20	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	160	37,47	23,70	5995	3792	3578	0,09	14
		1м		13,77	7,53	2203	1205	105	0,03	4
21	4-1-9 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,6004	63560,00	--	38161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				РАЗДЕЛ 3.Установка опор						
				Демонтаж существующих опор						
22	33-11-11 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 15 т	37,996	6510,33	4207,45	247366	159866	127945	13,14	499
		1т		2295,00	911,99	87201	34652	105	3,49	133
23	33-11-11	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 15 т (УС110-3 - 8шт, У110-2 - 2 шт, молниеотвод М8 - 8 шт)	62,61164	9851,39	6010,64	616812	376336	337116	21,90	1371
		1т		3825,00	1302,84	239490	81573	105	4,99	312
24	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	3,8625	154700,00	--	597529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	58,74914	128055,00	--	7523121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за сталь 245	38,22536	1860,00	--	71099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за сталь 255	17,32254	3385,00	--	58637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за оцинковку	58,74914	30424,00	--	1787384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	63,21204	247,10	--	15620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	63,21204	234,30	--	14811	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С010332-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1	63,21204	379,40	--	23983	--	4797	1,59	101
		т		75,88	--	4797	--	100	--	--
32	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2	63,21204	200,00	--	12642	--	2528	0,84	53
		т		40,00	--	2528	--	100	--	--
33	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км	31,60602	200,00	--	6321	--	1264	0,84	27
		т		40,00	--	1264	--	100	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Подвеска провода								
34	33-16-9	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	2,415	40450,28	22785,53	97687	55027	54863	92,00	222
		1км		16042,50	5593,18	38743	13508	105	22,46	54
35	33-16-9	Демонтаж проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	2,415	11648,41	6835,66	28131	16508	16459	27,60	67
		1км		4812,75	1677,95	11623	4052	105	6,74	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	33-18-1	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	2,461	9317,52	4193,14	22930	10319	14632	26,50	65
		1км		4567,50	1094,79	11241	2694	105	4,21	10
37	33-18-1	Демонтаж грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	2,57	2628,19	1257,94	6754	3233	4584	7,95	20
		1км		1370,25	328,44	3522	844	105	1,26	3
38	16-7-31 Изм. и доп. вып. 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/19 мм2 ГОСТ 839-80	0,627	220770,00	--	138423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	16-7-445 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/27 мм2 ГОСТ 839-80	0,522	243074,00	--	126885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	1-1-180 Изм. и доп. вып. 24	Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее d 12 мм	14,4	843,00	--	12139	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
41	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	1,209	122,80	--	148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	1,209	102,80	--	124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С010332-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1	1,209	379,40	--	459	--	92	1,59	2
		т		75,88	--	92	--	100	--	--
44	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2	1,209	200,00	--	242	--	48	0,84	1
		т		40,00	--	48	--	100	--	--
45	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км	0,6045	200,00	--	121	--	24	0,84	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		40,00	--	24	--	100	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Линейная арматура								
46	18-4-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	17	653,00	--	11101	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	18-4-1087 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	725	973,00	--	705425	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	18-4-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	75	134,00	--	10050	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	18-4-1379 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	14	258,00	--	3612	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	18-4-1385 Изм. и доп. вып. 25	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	65	269,00	--	17485	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	18-4-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	75	183,00	--	13725	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	18-4-1549 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СКД-10-1 ГОСТ Р 51177-98	75	236,00	--	17700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	18-4-1570 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	135	123,00	--	16605	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	18-4-1602 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	75	491,00	--	36825	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	18-4-1671 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-98	75	242,00	--	18150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	18-4-1416 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-98	25	326,00	--	8150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	18-4-1737 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-3-12 ГОСТ Р 51177-98	25	366,00	--	9150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	18-4-2013 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы заземляющие ЗПС-50-3В ГОСТ Р 51177-98	14	138,00	--	1932	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	18-4-1836 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 шт.	14	428,00	--	5992	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	Прайс-лист ТОО "Инвестор М"	Зажимы натяжные самозаклинивающиеся НЗ-2-7 шт	65	1061,29	--	68984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	18-4-1952 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные СВС-50-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	120,00	--	240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	18-4-1918 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные овальные СОАС-120-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	35	445,00	--	15575	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	18-4-2085 Изм. и доп. вып. 20	Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-450/16 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98 шт.	65	1150,00	--	74750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	18-4-2074 Изм. и доп. вып. 20	Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-300/10 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	791,00	--	4746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т	3,73208	1100,25	--	4106	--	4312	6,71	25
				1100,25	--	4106	--	105	--	--
66	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	0,9409503	846,00	--	796	--	836	5,15	5
				846,00	--	796	--	105	--	--
67	С010332-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1 т	4,6730303	379,40	--	1773	--	355	1,59	7
				75,88	--	355	--	100	--	--
68	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2 т	4,6730303	200,00	--	935	--	187	0,84	4
				40,00	--	187	--	100	--	--
69	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км т	2,3365152	200,00	--	467	--	93	0,84	2
				40,00	--	93	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОАКТУ:	Тенге			14313616	960378			4268
			Тенге			646664	218277			819
		Накладные расходы -	Тенге			90537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93093				
		Накладные расходы -	Тенге			342284				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173428				
		Накладные расходы -	Тенге			465061				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			646169				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			16124188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5537

Строительство ВЛ 500 кВ

Локальная смета № 2-1-1

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	3-7-3 кар N 29 2312,8272	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 8 группы в котлованах площадью до 25 м3	6698,2583	393,40	140,87	2635095	943554	842473	0,52	3503
		м3		100,35	0,27	672170	1809	125	--	9
2	3-7-2 5550,7853	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 6-7 группы в котлованах площадью до 25 м3	30978,22	232,50	74,23	7202559	2299662	2273027	0,31	9572
		м3		58,50	0,20	1812226	6196	125	--	31
3	3-7-1 1387,6963	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 4-5 группы в котлованах площадью до 25 м3	4502,3037	129,47	36,16	582920	162825	169230	0,16	716
		м3		29,93	0,14	134754	630	125	--	3
4	1-12-12 4706,3403	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15241,429	65,70	62,12	1001350	946785	284128	0,02	380
		м3		3,58	15,64	54564	238352	97	0,05	828
5	1-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 6 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 157,27225	311,04956	791,10	--	246071	--	278061	4,27	1329
		м3		791,10	--	246071	--	113	--	--
6	1-12-11 1359,9424	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2689,6639	52,40	49,54	140925	133233	39997	0,02	54
		м3		2,86	12,47	7692	33541	97	0,04	116
7	1-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 27,753927	54,8911	791,10	--	43424	--	49070	4,27	234
		м3		791,10	--	43424	--	113	--	--
8	1-12-10 12518,089	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	24757,998	38,59	36,49	955500	903508	271065	0,01	361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,10	9,19	51992	227457	97	0,03	790
9	1-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
	255,4712		505,26527	659,25	--	333096	--	376399	3,56	1799
		м3		659,25	--	333096	--	113	--	--
10	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
	12573,298		24867,19	7,57	7,57	188313	188313	59305	--	--
		м3		--	2,46	--	61139	97	0,01	234
11	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
	12573,298		24867,19	3,28	3,28	81562	81562	25686	--	--
		м3		--	1,06	--	26481	97	--	101
12	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			24867,19	25,65	5,38	637750	133692	488936	0,13	3208
		м3		20,27	--	504058	--	97	--	--
13	1-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м								
	141,36126		279,5815	29,26	29,26	8181	8181	2576	--	--
		м3		--	9,50	--	2656	97	0,04	10
14	1-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
	141,36126		279,58115	12,78	12,78	3574	3574	1125	--	--
		м3		--	4,15	--	1160	97	0,02	4
15	1-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м								
	200,06178		396,0733	10,93	10,93	4330	4330	1364	--	--
		м3		--	3,55	--	1406	97	0,01	5
16	1-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
	100,13089		198,0365	8,28	8,28	1640	1640	516	--	--
		м3		--	2,69	--	532	97	0,01	2
17	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
			289,005	1104,27	100,89	319140	29158	55246	0,85	246
		м3		123,75	38,25	35764	11054	118	0,18	52
18	1-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3								
	3086,3874		6104,1885	25,19	23,94	153742	146162	47335	0,01	45
		м3		1,22	6,77	7447	41352	97	0,02	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	15268,237	7,57	7,57	115622	115622	36413	--	--
	7719,8953	м3		--	2,46	--	37539	97	0,01	144
20	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	15268,237	3,28	3,28	50078	50078	15771	--	--
	7719,8953	м3		--	1,06	--	16259	97	--	62
21	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	15268,237	25,65	5,38	391573	82086	300203	0,13	1970
	7719,8953	м3		20,27	--	309487	--	97	--	--
22	3-39-1	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками /для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта/	810,19372	2219,09	1505,21	1797894	1219514	777532	1,86	1507
	310,99476	м2		290,25	477,50	235159	386867	125	2,19	1773
23	30-3-13 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	38,376	6500,00	--	249444	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	6-1-1	Бетон для устройства заземления в скале	85,96	4657,81	66,01	400385	5674	19918	1,35	116
		м3		195,75	24,93	16827	2143	105	0,12	10
		РАЗДЕЛ 2.Установка фундаментов								
25	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	41625	83,45	0,12	3473398	4995	304570	0,04	1723
		м2		8,08	0,05	336330	2081	90	--	8
26	33-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	103,2	2187,61	1338,23	225762	138106	98392	3,46	357
	138	1м3		609,75	298,26	62926	30780	105	1,06	109
27	33-1-2	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3	1644,78	1844,68	1040,30	3034093	1711065	1557426	3,49	5740
	243,36	1м3		614,25	287,55	1010306	472957	105	1,06	1743
28	33-1-11	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 1,5 м3	5,6	2008,07	1123,82	11245	6293	4320	2,89	16
	16,8	1м3		510,75	223,91	2860	1254	105	0,91	5
32	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент Ф3-А5м-Р	43,2	13164,00	--	568685	--	--	--	--
	108.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент Ф5-А5м-Р 30	60	13164,00	--	789840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент Ф4-05 103,74	79,8	13164,00	--	1050487	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент АФ5 139,62	1557,3	13164,00	--	20500297	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент Ф2-2	7,68	13164,00	--	101100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент П3-Р 16,8	5,6	13164,00	--	73718	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	30-1-49 398,16	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	1736,78	147,00	--	255307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	30-1-54 398,16	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1736,78	83,00	--	144153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	1-1-57 3,12	Болты строительные с гайками, анкерные (АР40)	4,978	119700,00	--	595867	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С01031-А11-11 920,4	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	4233,95	152,80	--	646948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С01031-А11-21 920,4	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	4233,95	140,00	--	592753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С010332-А85-1 998,52	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1	4369,93028	379,40	--	1657952	--	331590	1,59	6963
		т		75,88	--	331590	--	100	--	--
59	С010331-Т15-12 998,52	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2	4369,93028	200,00	--	873986	--	174797	0,84	3671
		т		40,00	--	174797	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С010331-Т15-12 к=0,5 499,26	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км т	2184,96514	200,00	--	436993	--	87399	0,84	1835
				40,00	--	87399	--	100	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Установка опор								
		СН РК 8.02-05-2002, таблица 3, п 3.14 в горных условия, на крутых склонах (косогорах, К=1,5)								
		нормальные условия								
62	33-11-9 234,24363	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8т, ПБ4у -1044шт 1т	780,8121	13838,92	6758,17	10805596	5276861	6475216	38,30	29905
				6457,50	1440,52	5042094	1124778	105	5,58	4357
64	33-11-12 18,47408	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25т, У2к -49шт, молниеотвод Р9у (4шт) 1т	92,3704	8946,90	5316,52	826428	491089	445037	19,60	1810
				3420,00	1168,53	315907	107938	105	4,43	409
65	33-11-12 24,79627	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25т, У2к+5 -13шт 1т	121,4164	8946,90	5316,52	1086300	645512	584979	19,60	2380
				3420,00	1168,53	415244	141879	105	4,43	538
68	1-1-199 Изм. и доп. вып. 24 661,5	Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, d 17 мм 10м	6591	1698,00	--	11191518	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	33-15-1 6615	Антикоррозионное покрытие оттяжек опор 1м	65910	21,47	13,96	1415039	920249	578558	0,04	2320
				5,24	3,12	345368	205639	105	0,01	890
70	1-1-58 16,48927	Болты строительные с гайками, оцинкованные т	102	154700,00	--	15779400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25 382,48432	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	990,0266	128055,00	--	126777856	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25 235,68984	Доплата за сталь 245 т	553,9	1860,00	--	1030254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25 10,922496	Доплата за сталь 255 т	30	3385,00	--	101550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25 103,3592	Доплата за сталь 345 т	246	18432,00	--	4534272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за оцинковку 382,48432 т	990,0266	30424,00 --	-- --	30120569 --	-- --	-- --	-- --	-- --
76	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках 398,97359 т	1092,0266	247,10 --	-- --	269840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках 398,97359 т	1092,0266	234,30 --	-- --	255862 --	-- --	-- --	-- --	-- --
78	С010332-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1 398,97359 т	1092,0266	379,40 75,88	-- --	414315 82863	-- --	82863 100	1,59 --	1740 --
79	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2 398,97359 т	1092,0266	200,00 40,00	-- --	218405 43681	-- --	43681 100	0,84 --	917 --
80	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км 199,4868 т	546,0133	200,00 40,00	-- --	109203 21841	-- --	21841 100	0,84 --	459 --
		РАЗДЕЛ 4.Подвеска провода								
81	33-17-9	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км 1км	60,73	192652,08 63000,00	122033,58 28408,10	11699761 3825990	7411099 1725224	5828775 105	353,00 115,97	21438 7043
86	33-18-1	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км 1км	60,73	9317,52 4567,50	4193,14 1094,79	565853 277384	254649 66487	361064 105	26,50 4,21	1609 256
91	16-7-469 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 400/51 мм2 ГОСТ 839-80 т	828,738	228333,00 --	-- --	189228234 --	-- --	-- --	-- --	-- --
92	1-1-194 Изм. и доп. вып. 24	Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, d 11 мм 10м	11538,78	990,00 --	-- --	11423392 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	1857,511	122,80	--	228102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	1857,511	102,80	--	190952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С010332-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1	1857,511	379,40	--	704740	--	140948	1,59	2960
		т		75,88	--	140948	--	100	--	--
96	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2	1857,511	200,00	--	371502	--	74300	0,84	1560
		т		40,00	--	74300	--	100	--	--
97	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км	928,7555	200,00	--	185751	--	37150	0,84	780
		т		40,00	--	37150	--	100	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Линейная арматура								
98	18-4-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	101	653,00	--	65953	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	18-4-1087 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	1080	973,00	--	1050840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	18-4-1093 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС120Б 212W ГОСТ 6490-93	14	793,00	--	11102	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	18-4-1103 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС160Д 112W ГОСТ 6490-93	9999	1049,00	--	10488951	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	18-4-1112 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС210В 212W ГОСТ 6490-93	3996	1449,00	--	5790204	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	18-4-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	36	134,00	--	4824	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	18-4-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	101	142,00	--	14342	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	18-4-1363 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	14	190,00	--	2660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	18-4-1364 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-16-20 ГОСТ Р 51177-98 шт.	303	368,00	--	111504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	18-4-1365 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-21-20 ГОСТ Р 51177-98 шт.	252	449,00	--	113148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
110	18-4-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	101	283,00	--	28583	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
112	18-4-1392 Изм. и доп. вып. 25	Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	36	459,00	--	16524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	18-4-1374 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	14	405,00	--	5670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
116	18-4-1394 Изм. и доп. вып. 25	Ушки специальные укороченные типа УСК-16-20 ГОСТ Р 51177-98 шт.	303	1041,00	--	315423	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	Прайс-лист ТОО "Инвестор М"	Ушко однолапчатое У1-21-20 шт	36	2140,78	--	77068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
119	18-4-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	36	183,00	--	6588	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
120	18-4-1531 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	28	310,00	--	8680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
121	18-4-1532 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	303	406,00	--	123018	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
123	18-4-1533 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-21-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	126	633,00	--	79758	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
126	18-4-1523 Изм. и доп. вып. 20	Коромысла лучевые типа ЗКЛ-21-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	42	25245,00	--	1060290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
127	18-4-1570 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	36	123,00	--	4428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	18-4-1602 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	72	491,00	--	35352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	18-4-1671 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-98	36	242,00	--	8712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	18-4-1645 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	14	275,00	--	3850	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	18-4-1604 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98	14	985,00	--	13790	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	18-4-1674 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98	14	473,00	--	6622	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	18-4-1679 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-21-3 ГОСТ Р 51177-98	252	2576,00	--	649152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	18-4-1572 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-16-6 ГОСТ Р 51177-98	303	298,00	--	90294	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	18-4-1631 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	42	459,00	--	19278	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	18-4-1625 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные двойные типа 2ПРР-21-2 ГОСТ Р 51177-98	28	2515,00	--	70420	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	18-4-1647 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-21-1 ГОСТ Р 51177-98	126	508,00	--	64008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	18-4-1607 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-21-1 ГОСТ Р 51177-98	252	3765,00	--	948780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	18-4-1713 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-21/16-2 ГОСТ Р 51177-98	126	494,00	--	62244	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	18-4-1418 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98	137	152,00	--	20824	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	18-4-1431 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	14	188,00	--	2632	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	18-4-1436 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГ-21-3 ГОСТ Р 51177-98	114	737,00	--	84018	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	18-4-1427 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-21-3 ГОСТ Р 51177-98	303	471,00	--	142713	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	Прайс-лист ТОО "Инвестор М"	Распорки специальные для обводки шлейфов ЗРС-4-400	18	32748,53	--	589474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	18-4-2291 Изм. и доп. вып. 20	Рога разрядные РР-156 ГОСТ Р 51177-98	98	364,00	--	35672	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	18-4-2047 Изм. и доп. вып. 20	Экраны защитные ЭЗ-500-1А ГОСТ Р 51177-98	42	3470,00	--	145740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	18-4-2342 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления экранов УКЭ-1Б ГОСТ Р 51177-98	42	1888,00	--	79296	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	Прайс-лист ТОО "Инвестор М"	Зажимы поддерживающие глухие ЗПГН-6-3	303	51245,38	--	15527351	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	18-4-1731 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98	101	954,00	--	96354	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	18-4-1893 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные прессуемые НС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	14	633,00	--	8862	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	18-4-2014 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-98	25	155,00	--	3875	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	18-4-1859 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы НАС 450-1 ГОСТ Р 51177-98	126	2350,00	--	296100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
161	18-4-1953 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные СВС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	34	158,00	--	5372	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	18-4-1937 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные прессуемые САС-500-1 ГОСТ Р 51177-98	163	1927,00	--	314101	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
163	18-4-2039 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы ремонтные РАС-500-5А ГОСТ Р 51177-98	22	1651,00	--	36322	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	18-4-2081 Изм. и доп. вып. 20	Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-400/13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	160	1150,00	--	184000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
169	СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE"	Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.600.32.CCR	48	8971,21	--	430618	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
170	СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE"	Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.500.32.CCR	642	8277,11	--	5313904	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
171	СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE"	Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.400.32.CCR	2718	5426,48	--	14749176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
172	СТООО"АВЕРС"	Протектор ПЗС-27.5-03	1071	3025,20	--	3239989	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
173	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	388,43433	1100,25	--	427375	--	448744	6,71	2606
		1т		1100,25	--	427375	--	105	--	--
174	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	115,421352	846,00	--	97646	--	102529	5,15	594
		1т		846,00	--	97646	--	105	--	--
175	С010332-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1	503,855682	379,40	--	191163	--	38233	1,59	803
		т		75,88	--	38233	--	100	--	--
176	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2	503,855682	200,00	--	100771	--	20154	0,84	423
		т		40,00	--	20154	--	100	--	--
177	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км	251,927841	200,00	--	50386	--	10077	0,84	212
		т		40,00	--	10077	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			535637240	24319073			117863
			Тенге			17687197	4975589			19682
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			264152300				
		Материалы -	Тенге			496491				
		Всего заработная плата -	Тенге				5895085			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			251886687				
		Накладные расходы -	Тенге			6189839				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				928476			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16220528				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			286562668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33440
		Сметная заработная плата -	Тенге				6823561			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83983646				
	Материалы -		Тенге			3633876				
	Всего заработная плата -		Тенге				6370051			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41174633				
	Местные материалы -		Тенге			24352428				
	Транспортные расходы -		Тенге			5315166				
		Накладные расходы -	Тенге			6510685				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3255
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				976603			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5429660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95923990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53941
		Сметная заработная плата -	Тенге				7346653			
	Стоимость		Тенге			175282826				
	Материалы -		Тенге			531618				
	Всего заработная		Тенге				7147840			
	Стоимость		Тенге			162564502				
		Накладные расходы -	Тенге			7505232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3753
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1125785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10967284				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			193755342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43152
		Сметная заработная плата -	Тенге				8273625			
	Стоимость		Тенге			12218468				
	Материалы -		Тенге			4738603				
	Всего заработная плата -		Тенге				3249811			
		Накладные расходы -	Тенге			4062263				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2031
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				609339			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			976844				
	ВСЕГО, Стоимость буровзрывных работ -		Тенге			17257575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19146
		Сметная заработная плата -	Тенге				3859150			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			593499575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149679
		Сметная заработная плата -	Тенге				26302989			
		Всего СМР	Тенге			609 623 763,00				
		Временные здания и сооружения - 3,9%	Тенге			23 775 326,76				
		Итого СМР	Тенге			633 399 089,76				
		Зимние удорожания, (1,3**1,05)	Тенге			8 645 897,58				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			6 333 990,90				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 533 596,36				
		Затраты на командировочные расходы				36 843 909,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			687 756 483,60				
		Итого в текущих ценах 2016 г. K=2,736774194	Тенге			1 882 234 195,75				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			37 644 683,92				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			1 919 878 879,67				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			230 385 465,56				
		Итого с НДС	Тенге			2 150 264 345,23				
		Всего по АКТУ:	**Тенге**			**2 150 264 345,23**				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

ТОО "Дирекция строящихся предприятий"Стройинтеграция"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

Запольский А.А.

(подпись) (ФИО)

Бырыкин В.Д.

/Байтолдина/