14 стр

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20161215-41993526
1.1. Номер учетной системы 139
2. Дата выписки 15.12.2016
3. Дата совершения оборота 15.12.2016
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
8. Адрес места нахождения РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 57
11.2. Дата 15.12.2016
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ618560000000090560
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АГФ АО"Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 970740000838
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
19. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Дополнительные сведения

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 031040000364
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
22.3 Адрес отправки РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 971041002311
23.2 Наименование Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", "Алматинские межсистемные электрические сети"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, дом № 162ж

Раздел Е. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер №25-Д-35
24.2 Дата 31.01.2014
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, дом № 162ж

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ ПС 500кВ Талдыкорган-ПС 500кВ Алма, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган-Алма"		Работа	1	147298354.51	147298354.51			147298354.51	12%	17675802.54	164974157.05		
				Всего по счету:		147298354.51		0.00	147298354.51		17675802.54	164974157.05		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя OWcDBmk3X7WfvyK8fwaMEYjgFHNXO1Xwv9qP9KeSkyo zfi50jEyLhwvzlYsNLuiIY434bJx1FnUerKGP3SUxkQF
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры БЕКТЕНОВ РУСЛАН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

М.П.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Промстрой-Энерго" Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

1

15.12.2016 11:40

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

по объекту "Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Талдыкорган - ПС 500 кВ Алма"

№ п/п	Обоснование	Наименование объектов и затрат	Сметная стоимость, тенге			
			СМР	оборудование, мебели и инвентарь	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-1-2; 2-1-3	Устройство фундаментов и установка опор, устройство заземления	44 392 006,00			44 392 006,00
		Всего по главе:	**44 392 006,00**	**0,000**		**44 392 006,00**
		Всего по главе:	**44 392 006,00**	**0,000**		**44 392 006,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**44 392 006,00**	**0,000**		**44 392 006,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,9%	1 731 288,23			1 731 288,23
		Всего по главе:	1 731 288,23			1 731 288,23
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**46 123 294,23**	**0,00**	**0,00**	**46 123 294,23**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	415 109,65			415 109,65
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%			461 232,94	461 232,94
	СН РК 8.02-02-2003	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			184 493,18	184 493,18
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты связанные с командированием работников			5 582 427,00	5 582 427,00
		Всего по главе:	**415 109,65**	**0,000**	**6 228 153,12**	**6 643 262,77**
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**46 538 403,88**	**0,000**	**6 228 153,12**	**52 766 557,00**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	**46 538 403,88**	**0,000**	**6 228 153,12**	**52 766 557,00**
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	в том числе в текущих ценах на 2016 год с к2,7367741935	127 365 102,75	0,000	17 045 048,73	144 410 151,48
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**127 365 102,75**	**0,000**	**17 045 048,73**	**144 410 151,48**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			**2 888 203,03**	**2 888 203,03**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г. с 2%	127 365 102,75	0,000	19 933 251,76	147 298 354,51
	Решение Правительства	НДС 12%			17 675 802,54	17 675 802,54
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12% -2016 г.				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**127 365 102,75**	**0,00**	**37 609 054,30**	**164 974 157,05**

Подрядчик:
Директор ТОО Промстрой-Энерго Р.М. Бекенов

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Алматы Қауымдастығы Алматы Қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау комитеті

Форма 2

Наименование стройки - "Строительство линии 500 кВ ПС 500кВ Талдыкорган- ПС 500кВ Алма"

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго"

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ ПС 500кВ Талдыкорган- ПС 500кВ Алма, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2								
		РАЗДЕЛ 1 . УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ И УСТАНОВКА ОПОР								
				Земляные работы(участок №1)						
1	1-12-10 Ревы N65 551,4156	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	551,4156	38,59	36,49	21281	20123	6037	0,01	8
		м3		2,10	9,19	1158	5066	97	0,03	18
2	1-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 11,25336	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,25336	791,10	--	8903	--	10060	4,27	48
		м3		791,10	--	8903	--	113	--	--
3	1-27-3 382,8954	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	382,8954	7,57	7,57	2900	2900	913	--	--
		м3		--	2,46	--	941	97	0,01	4
4	1-27-9 382,8954	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	382,8954	3,28	3,28	1256	1256	396	--	--
		м3		--	1,06	--	408	97	--	2
5	30-8-10 243,5682	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	243,5682	1700,00	--	414066	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

6	0103-33-А15-1 к=0,9 179,7852	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	179,7852	97,38	97,38	17507	17507	3501	--	--
		т		--	19,48	--	3501	100	0,41	74
7	27-14-4 4,16028	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	4,16028	2422,88	248,35	10080	1033	613	0,22	1
		м3		32,18	78,59	134	327	133	0,27	1
8	1-30-1 348,1194	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	348,1194	0,28	0,28	98	98	31	--	--
		м2		--	0,09	--	32	97	--	--
9	1-135-1 382,8954	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	382,8954	14,12	12,00	5406	4594	1621	0,01	5
		м3		1,62	2,75	620	1051	97	0,01	5
10	1-134-2 382,8954	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	382,8954	25,65	5,38	9820	2059	7528	0,13	49
		м3		20,27	--	7761	--	97	--	--
11	1-12-7 1320,912	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1320,912	18,51	17,50	24454	23120	6940	0,01	9
		м3		1,01	4,41	1334	5820	97	0,02	20
12	1-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 26,9574	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	26,9574	200,88	--	5415	--	6119	1,42	38
		м3		200,88	--	5415	--	113	--	--
13	1-27-1 813,348	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	813,348	5,55	5,55	4518	4518	1423	--	--
		м3		--	1,80	--	1467	97	0,01	6
14	1-27-7 813,348	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	813,348	3,11	3,11	2530	2530	797	--	--
		м3		--	1,01	--	822	97	--	3
15	30-8-10 331,4916	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	331,4916	1700,00	--	563536	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	30-8-104 153,6558	Смеси песчано-гравийные природные	153,6558	1400,00	--	215118	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

17	0103-33-А15-1 к=0,9 534,5286	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	534,5286	97,38	97,38	52052	52052	10410	--	--
		т		--	19,48	--	10410	100	0,41	219
18	27-14-4 9,48078	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	9,48078	2422,88	248,35	22971	2355	1397	0,22	2
		м3		32,18	78,59	305	745	133	0,27	3
19	1-30-1 961,848	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	961,848	0,28	0,28	271	271	85	--	--
		м2		--	0,09	--	88	97	--	--
20	1-135-1 813,348	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	813,348	14,12	12,00	11482	9758	3444	0,01	10
		м3		1,62	2,75	1318	2233	97	0,01	10
21	1-134-1 813,348	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	813,348	21,55	4,52	17524	3673	13436	0,11	88
		м3		17,03	--	13851	--	97	--	--
22	1-12-9 486,2334	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	486,2334	29,64	28,03	14411	13628	4087	0,01	5
		м3		1,61	7,06	783	3431	97	0,02	12
23	1-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 9,9231	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,9231	467,10	--	4635	--	5238	2,98	30
		м3		467,10	--	4635	--	113	--	--
24	1-27-2 326,9526	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	326,9526	6,48	6,48	2118	2118	667	--	--
		м3		--	2,10	--	688	97	0,01	3
25	1-27-8 326,9526	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	326,9526	3,20	3,20	1046	1046	329	--	--
		м3		--	1,04	--	340	97	--	1
26	30-8-10 140,1378	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	140,1378	1700,00	--	238234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	30-8-104 15,36558	Смеси песчано-гравийные природные	15,36558	1400,00	--	21512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

9

28	0103-33-А15-1 к=0,9 169,1958	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	169,1958	97,38	97,38	16476	16476	3295	--	--
		т		--	19,48	--	3295	100	0,41	69
29	27-14-4 3,1311	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	3,1311	2422,88	248,35	7586	778	461	0,22	1
		м3		32,18	78,59	101	246	133	0,27	1
30	1-135-1 326,9526	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	326,9526	14,12	12,00	4616	3923	1384	0,01	4
		м3		1,62	2,75	530	897	97	0,01	4
31	1-30-1 286,5498	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	286,5498	0,28	0,28	81	81	25	--	--
		м2		--	0,09	--	26	97	--	--
32	1-134-2 326,9526	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	326,9526	25,65	5,38	8385	1758	6429	0,13	42
		м3		20,27	--	6627	--	97	--	--
				участок №2						
47	1-12-7 725,856	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	725,856	18,51	17,50	13438	12705	3814	0,01	5
		м3		1,01	4,41	733	3198	97	0,02	11
48	1-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 14,72397	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,72397	200,88	--	2958	--	3342	1,42	21
		м3		200,88	--	2958	--	113	--	--
49	1-27-1 326,481	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	326,481	5,55	5,55	1814	1814	571	--	--
		м3		--	1,80	--	589	97	0,01	2
50	1-27-7 326,481	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	326,481	3,11	3,11	1016	1016	320	--	--
		м3		--	1,01	--	330	97	--	1
51	30-8-10 135,3894	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	135,3894	1700,00	--	230162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	0103-33-А15-1 к=0,9 142,7004	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	142,7004	97,38	97,38	13896	13896	2779	--	--
		т		--	19,48	--	2779	100	0,41	58

54	27-14-4 4,88934	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	4,88934	2422,88	248,35	11846	1214	720	0,22	1
		м3		32,18	78,59	157	384	133	0,27	1
55	1-30-1 495,246	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	495,246	0,28	0,28	139	139	44	--	--
		м2		--	0,09	--	45	97	--	--
56	1-135-1 326,481	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	326,481	14,12	12,00	4609	3917	1382	0,01	4
		м3		1,62	2,75	529	896	97	0,01	4
57	1-134-1 326,481	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	326,481	21,55	4,52	7034	1474	5393	0,11	35
		м3		17,03	--	5560	--	97	--	--
60	1-27-2 41,1873	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	41,1873	6,48	6,48	267	267	84	--	--
		м3		--	2,10	--	87	97	0,01	--
61	1-27-8 41,1873	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	41,1873	3,20	3,20	132	132	42	--	--
		м3		--	1,04	--	43	97	--	--
62	30-8-10 27,48201	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	27,48201	1700,00	--	46719	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	1-135-1 41,1873	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	41,1873	14,12	12,00	581	494	174	0,01	1
		м3		1,62	2,75	67	113	97	0,01	1
68	1-134-1 41,1873	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	41,1873	21,55	4,52	887	186	680	0,11	4
		м3		17,03	--	701	--	97	--	--
79	1-12-10 12,805	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12,805	38,59	36,49	494	467	140	0,01	--
		м3		2,10	9,19	27	118	97	0,03	--
80	1-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 0,26133	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,26133	791,10	--	207	--	234	4,27	1
		м3		791,10	--	207	--	113	--	--
81	1-27-3 8,88596	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	8,88596	7,57	7,57	67	67	21	--	--

		м3		--	2,46	--	22	97	0,01	--
82	1-27-9 8,88596	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	8,88596	3,28	3,28	29	29	9	--	--
		м3		--	1,06	--	9	97	--	--
83	30-8-10 3,80674	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	3,80674	1700,00	--	6471	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	0103-33-А15-1 к=0,9 4,18034	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	4,18034	97,38	97,38	407	407	81	--	--
		т		--	19,48	--	81	100	0,41	2
85	27-14-4 0,10618	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	0,10618	2422,88	248,35	257	26	16	0,22	--
		м3		32,18	78,59	3	8	133	0,27	--
86	1-30-1 9,2073	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	9,2073	0,28	0,28	3	3	1	--	--
		м2		--	0,09	--	1	97	--	--
87	1-135-1 8,88596	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8,88596	14,12	12,00	125	107	38	0,01	--
		м3		1,62	2,75	14	24	97	0,01	--
88	1-134-2 8,88596	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	8,88596	25,65	5,38	228	48	175	0,13	1
		м3		20,27	--	180	--	97	--	--
				участок №3						
125	1-12-8 4218,44	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4218,44	23,36	22,08	98539	93140	27982	0,01	37
		м3		1,28	5,56	5400	23448	97	0,02	81
126	1-164-2 86,0905	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	86,0905	218,93	--	18848	--	21298	1,54	133
		м3		218,93	--	18848	--	113	--	--
127	1-27-2 2463,24	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2463,24	6,48	6,48	15960	15960	5026	--	--
		м3		--	2,10	--	5182	97	0,01	20
128	1-27-8 2463,24	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	2463,24	3,20	3,20	7881	7881	2482	--	--
		м3		--	1,04	--	2559	97	--	10

129	30-8-10 1055,67	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	1055,67	1700,00	--	1794639	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	30-8-104 682,007	Смеси песчано-гравийные природные	682,007	1400,00	--	954810	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	0103-33-А15-1 к=0,9 1841,29	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	1841,29	97,38	97,38	179305	179305	35861	--	--
		т		--	19,48	--	35861	100	0,41	753
132	27-14-4 29	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	29	2422,88	248,35	70263	7202	4272	0,22	6
		м3		32,18	78,59	933	2279	133	0,27	8
133	1-30-1 3061,39	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	3061,39	0,28	0,28	861	861	271	--	--
		м2		--	0,09	--	280	97	--	1
134	1-135-1 2463,24	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2463,24	14,12	12,00	34775	29553	10429	0,01	30
		м3		1,62	2,75	3990	6762	97	0,01	30
135	1-134-1 2463,24	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2463,24	21,55	4,52	53073	11124	40691	0,11	266
		м3		17,03	--	41949	--	97	--	--
				Установка фундаментов						
153	13-24-1 2454,534	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 (2-й раз)	2454,534	102,33	0,12	251160	295	17960	0,04	102
		м2		8,08	0,05	19833	123	90	--	--
154	33-1-8 320	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	320	2187,61	1338,23	700036	428235	305091	3,46	1107
		1м3		609,75	298,26	195120	95443	105	1,06	339
155	33-1-2 23,4	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3	23,4	1844,68	1040,30	43166	24343	22157	3,49	82
		1м3		614,25	287,55	14373	6729	105	1,06	25
157	33-1-12 100,8	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	100,8	1717,63	923,38	173137	93077	64027	2,43	245
		1м3		425,25	179,69	42865	18113	105	0,73	74
159	1-1-58	Металлоконструкции фундаментов	12,618	154700,00	--	1952005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	"АСПМК-519"вып.стр.прил.стр.	Фундамент АФ6-А 20	20	55975,73	--	1119515	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
164	"АСПМК-519"вып.стр.прил. стр.	Фундамент Ф3-05 20	20	27044,43	--	540889	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
165	"АСПМК-519"вып.стр.прил. стр.	Фундамент Ф5-А5м-Р 108	108	68187,14	--	7364211	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
168	"АСПМК-519"вып.стр.прил. стр.	Плита ПЗ-Р 144	144	22947,30	--	3304412	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
170	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	444,2	78,00	--	34648	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--	--
171	010-31-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1110,5	152,80	152,80	169684	169684	118779	--	--	--
		т		--	106,96	--	118779	100	2,25	2499	
172	010-31-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1110,5	140,00	140,00	155470	155470	108829	--	--	--
		т		--	98,00	--	108829	100	2,06	2288	
173	0103-32-А110-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 106-110 км, класс груза 1	1110,5	449,60	449,60	499281	499281	99856	--	--	--
		т		--	89,92	--	99856	100	1,89	2097	
				Установка опор							
174	33-11-13 141,088	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой до 20 т	141,088	14964,95	8157,57	2111375	1150936	1249697	37,50	5291	
		1т		6502,50	1933,28	917425	272763	105	7,22	1019	
175	33-11-13 48,459	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой более 20 т	48,459	14964,95	8157,57	725187	395308	429229	37,50	1817	
		1т		6502,50	1933,28	315105	93685	105	7,22	350	
181	2-1-237 СН РК 8.02-04-2002 Тех.часть табл.3 п.3.2, т.4 п.4.10	Металлоконструкции опор металлических оцинкованных из стали С245 70,5432	70,5432	186684,00	--	13169287	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
182	010-31-А18-1 70,5432	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	70,5432	247,10	247,10	17431	17431	12202	--	--	

		т		--	172,97	--	12202	100	3,63	256
183	010-31-А18-2 70,5432	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	70,5432	234,30	234,30	16528	16528	11570	--	--
		т		--	164,01	--	11570	100	3,44	243
184	0103-32-А130-1 70,5432	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 126-130 км, класс груза 1	70,5432	505,80	505,80	35681	35681	7136	--	--
		т		--	101,16	--	7136	100	2,12	150

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

РАЗДЕЛ 2 . УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Земляные работы

1	1-12-13 185,293725	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	185,293725	22,04	20,73	4084	3841	1260	0,01	2
		м3		1,31	5,70	243	1057	97	0,02	4
2	1-12-15 1892,19258	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1892,19258	35,29	33,19	66775	62802	20611	0,01	28
		м3		2,10	9,13	3974	17275	97	0,03	60
3	1-170-5 т.ч. п-3.187 К=1,12 13,6481888	Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками, траншей шириной до 1 м и глубиной до 2 м	13,6481888	2966,54	1363,82	40488	18614	24718	9,58	131
		м3		1602,72	--	21874	--	113	--	--
4	1-27-1 2091,134488	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2091,13449	5,55	5,55	11616	11616	3658	--	--
		м3		--	1,80	--	3771	97	0,01	14

Устройство заземления

5	33-25-1 7017,42574	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	7017,42574	37,47	23,70	262938	166308	156945	0,09	596
		1м		13,77	7,53	96630	52841	105	0,03	183
6	33-25-3 5064,95049	Устройство заземления лучевого при длине луча до 100 м	5064,95049	11,38	4,99	57642	25277	41216	0,04	201
		1м		6,39	1,36	32365	6888	105	0,01	26
7	33-25-5 144,521454	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в скальных породах - устройство противовеса	144,521454	415,61	3,60	60064	520	3146	0,12	17
		1м		19,58	1,15	2830	166	105	0,01	1

8	4-1-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	13,6673288	49131,00	--	671490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	1-1-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп - детали присоединения	0,2227548	81673,00	--	18193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0617004	154700,00	--	9545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	1-1-1051 0,0957116	Электроды, d-4 мм, Э42А	0,0957116	86900,00	--	8317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Развозка по трассе								
12	010-31-А18-1 14,0474956	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	14,0474956	247,10	247,10	3471	3471	2430	--	--
		т		--	172,97	--	2430	100	3,63	51
13	010-31-А18-2 14,0474956	То же, разгрузка	14,0474956	234,30	234,30	3291	3291	2304	--	--
		т		--	164,01	--	2304	100	3,44	48
14	0103-32-А105-1 14,0474956	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 101-105 км, класс груза 1	14,0474956	435,60	435,60	6119	6119	1224	--	--
		т		--	87,12	--	1224	100	1,83	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			38 910 164	6252560			16954
			Тенге			1 798 367	1416119			15158
		Накладные расходы -	Тенге			1 290 161				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 451 669				
		Накладные расходы -	Тенге			1 678 926				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 061 086				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			44 392 006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23178
		Всего СМР	Тенге			44 392 006,00				
		Временные здания и сооружения - 3,9%	Тенге			1 731 288,23				
		Итого с временными	Тенге			46 123 294,23				
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время. (1,0*0,9%)	Тенге			415 109,65				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			461 232,94				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			184 493,18				
		Командировочные затраты	Тенге			5 582 427,00				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			52 766 557,00				
		Итого в текущих ценах 2016 г К=2,7367741935	Тенге			144 410 151,48				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			2 888 203,03				

13

		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			147 298 354,51				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			17 675 802,54				
		Итого с НДС	Тенге			164 974 157,05				
		Всего по АКТУ с учетом НДС:	**Тенге**			**164 974 157,05**				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙ-ИНТЕГРАЦИЯ"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) А. Акмурзин (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

(подпись) К. Каракесеков (ФИО)