стр 14

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20160713-38774216
1.1. Номер учетной системы 60
2. Дата выписки 13.07.2016
3. Дата совершения оборота 13.07.2016
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
8. Адрес места нахождения РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 17
11.2. Дата 13.07.2016
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ618560000000090560
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АГФ АО"Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 970740000838
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
19. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
20. Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 031040000364
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
22.3 Адрес отправки РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 971041002311
23.2 Наименование Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", "Алматинские межсистемные электрические сети"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, дом № 162ж

Раздел Е. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер №25-Д-35
24.2 Дата 31.01.2014
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", "

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ ПС 500кВ Талдыкорган-ПС 500кВ Алма, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган-Алма"		Тенге	1	591148649.81	591148649.81			591148649.81	12%	70937837.98	662086487.79		
				Всего по счету:		591148649.81		0.00	591148649.81		70937837.98	662086487.79		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

A6+0+Lu3hcuJHlZMv5WFylThvmoKSSKExePRDEzz03IeTI
deeMq+3NqvxnabjWwftVdlLn6QfODKo0WhUqliSA==

БЕКТЕНОВ РУСЛАН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

М.П.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Алматы "Промстрой-Энерго"

1

Форма 2

Наименование стройки - **"Строительство линии 500 кВ ПС 500кВ Талдыкорган- ПС 500кВ Алма"**

Заказчик: **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"**

Подрядчик: **ТОО "Промстрой-Энерго"**

Наименование строительства: **Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ ПС 500кВ Талдыкорган- ПС 500кВ Алма, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"**

А К Т
приемки выполненных работ за июль месяц 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета 2-1-2 на Устройство фундаментов и установка опор										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы (участок №1)										
12	1-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	143,7728	200,88	--	28881	--	32636	1,42	204		
		м3		200,88	--	28881	--	113	--	--		
13	1-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	4337,856	5,55	5,55	24097	24097	7589	--	--		
		м3		--	1,80	--	7823	97	0,01	30		
14	1-27-7	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	4337,856	3,11	3,11	13495	13495	4250	--	--		
		м3		--	1,01	--	4382	97	--	17		
15	30-8-10	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм**	1767,9456	1700,00	--	3005508	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
16	30-8-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	819,4976	1400,00	--	1147297	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		

17	0103-33-А15-1 к=0,9 л28 Керн - 2850,8192	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	2850,8192	97,38	97,38	277613	277613	55523	--	--
		т		--	19,48	--	55523	100	0,41	1166
18	27-14-4 л28 Керн - 50,56416	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	50,56416	2422,88	248,35	122511	12558	7449	0,22	11
		м3		32,18	78,59	1627	3974	133	0,27	14
19	1-30-1 л28 Керн - 5129,856	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	5129,856	0,28	0,28	1443	1443	455	--	--
		м2		--	0,09	--	469	97	--	2
20	1-135-1 л28 Керн - 4337,856	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4337,856	14,12	12,00	61240	52043	18367	0,01	53
		м3		1,62	2,75	7027	11907	97	0,01	53
21	1-134-1 л28 Керн - 4337,856	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4337,856	21,55	4,52	93464	19590	71657	0,11	468
		м3		17,03	--	73874	--	97	--	--
22	1-12-9 л28 Керн - 2593,2448	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2593,2448	29,64	28,03	76859	72683	21799	0,01	29
		м3		1,61	7,06	4175	18298	97	0,02	64
23	1-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 л28 Керн - 52,9232	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	52,9232	467,10	--	24720	--	27934	2,98	157
		м3		467,10	--	24720	--	113	--	--
24	1-27-2 л28 Керн - 1743,7472	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1743,7472	6,48	6,48	11298	11298	3558	--	--
		м3		--	2,10	--	3668	97	0,01	14
25	1-27-8 л28 Керн - 1743,7472	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	1743,7472	3,20	3,20	5579	5579	1757	--	--
		м3		--	1,04	--	1811	97	--	7
26	30-8-10 л28 Керн - 747,4016	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	747,4016	1700,00	--	1270583	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	0103-33-А15-1 к=0,9 л28 Керн - 902,3776	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	902,3776	97,38	97,38	87874	87874	17575	--	--
		т		--	19,48	--	17575	100	0,41	369

47	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9920,032	18,51	17,50	183652	173632	52119	0,01	70
	л28 Керн - 9920,032	м3		1,01	4,41	10019	43712	97	0,02	152
48	1-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	201,22759	200,88	--	40423	--	45678	1,42	285
	л28 Керн - 201,22759	м3		200,88	--	40423	--	113	--	--
49	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	4461,907	5,55	5,55	24786	24786	7806	--	--
	л28 Керн - 4461,907	м3		--	1,80	--	8047	97	0,01	31
50	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4461,907	3,11	3,11	13881	13881	4372	--	--
	л28 Керн - 4461,907	м3		--	1,01	--	4507	97	--	17
51	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	1850,3218	1700,00	--	3145547	--	--	--	--
	л28 Керн - 1850,3218	м3		--	--	--	--	--	--	--
52	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	3440,4986	1400,00	--	4816698	--	--	--	--
	л28 Керн - 3440,4986	м3		--	--	--	--	--	--	--
53	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	5535,615	97,38	97,38	539058	539058	107812	--	--
	л28 Керн - 5535,615	т		--	19,48	--	107812	100	0,41	2264
54	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	66,82098	2422,88	248,35	161899	16595	9844	0,22	14
	л28 Керн - 66,82098	м3		32,18	78,59	2150	5251	133	0,27	18
55	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	6768,362	0,28	0,28	1904	1904	600	--	--
	л28 Керн - 6768,362	м2		--	0,09	--	618	97	--	2
56	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4461,907	14,12	12,00	62991	53532	18892	0,01	54
	л28 Керн - 4461,907	м3		1,62	2,75	7228	12248	97	0,01	54
57	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4461,907	21,55	4,52	96136	20150	73707	0,11	482
	л28 Керн - 4461,907	м3		17,03	--	75986	--	97	--	--
58	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1655,4857	23,36	22,08	38671	36552	10981	0,01	15
	л28 Керн - 1655,4857									

29	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	16,6992	2422,88	248,35	40460	4147	2460	0,22	4
	л28 Керн - 16,6992	м3		32,18	78,59	537	1312	133	0,27	5
30	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1743,7472	14,12	12,00	24617	20921	7383	0,01	21
	л28 Керн - 1743,7472	м3		1,62	2,75	2825	4787	97	0,01	21
31	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1528,2656	0,28	0,28	430	430	135	--	--
	л28 Керн - 1528,2656	м2		--	0,09	--	140	97	--	1
32	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1743,7472	25,65	5,38	44721	9375	34285	0,13	225
	л28 Керн - 1743,7472	м3		20,27	--	35346	--	97	--	--
35	1-12-17	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3006,304	56,99	53,61	171318	161157	52856	0,02	71
	л28 Керн - 3006,304	м3		3,38	14,75	10161	44330	97	0,05	154
36	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2012,608	7,57	7,57	15241	15241	4800	--	--
	л28 Керн - 2012,608	м3		--	2,46	--	4948	97	0,01	19
37	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2012,608	3,28	3,28	6601	6601	2079	--	--
	л28 Керн - 2012,608	м3		--	1,06	--	2143	97	--	8
40	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	684,2912	1700,00	--	1163295	--	--	--	--
	л28 Керн - 684,2912	м3		--	--	--	--	--	--	--
42	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	1020,7168	97,38	97,38	99397	99397	19879	--	--
	л28 Керн - 1020,7168	т		--	19,48	--	19879	100	0,41	417
44	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2012,608	14,12	12,00	28413	24146	8521	0,01	25
	л28 Керн - 2012,608	м3		1,62	2,75	3260	5525	97	0,01	25
45	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1528,2656	0,28	0,28	430	430	135	--	--
	л28 Керн - 1528,2656	м2		--	0,09	--	140	97	--	1
46	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2012,608	25,65	5,38	51616	10820	39572	0,13	260
	л28 Керн - 2012,608	м3		20,27	--	40796	--	97	--	--

участок №2

		м3		1,28	5,56	2119	9202	97	0,02	32
59	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	33,78523	218,93	--	7397	--	8358	1,54	52
	л28. Керж – 33,78523	м3		218,93	--	7397	--	113	--	--
60	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1275,8831	6,48	6,48	8267	8267	2604	--	--
	л28 Керж – 1275,8831	м3		--	2,10	--	2684	97	0,01	10
61	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	1275,8831	3,20	3,20	4082	4082	1286	--	--
	л28 Керж – 1275,8831	м3		--	1,04	--	1325	97	--	5
64	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	794,6866	97,38	97,38	77387	77387	15477	--	--
	л28 Керж – 794,6866	т		--	19,48	--	15477	100	0,41	325
65	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	11,49394	2422,88	248,35	27848	2855	1693	0,22	2
	л28 Керж – 11,49394	м3		32,18	78,59	370	903	133	0,27	3
66	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1088,55	0,28	0,28	306	306	96	--	--
	л28 Керж – 1088,55	м2		--	0,09	--	99	97	--	--
67	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1275,8831	14,12	12,00	18012	15307	5402	0,01	16
	л28 Керж – 1275,8831	м3		1,62	2,75	2067	3502	97	0,01	16
68	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1275,8831	21,55	4,52	27490	5762	21076	0,11	138
	л28 Керж – 1275,8831	м3		17,03	--	21728	--	97	--	--
90	1-12-17	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1378,7275	56,99	53,61	78569	73909	24241	0,02	32
	л28 Керж – 1378,7275	м3		3,38	14,75	4660	20330	97	0,05	71
91	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	602,126	7,57	7,57	4560	4560	1436	--	--
	л28 Керж – 602,126	м3		--	2,46	--	1480	97	0,01	6
92	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	602,126	3,28	3,28	1975	1975	622	--	--
	л28 Керж – 602,126	м3		--	1,06	--	641	97	--	2

96	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	558,0592	1400,00	--	781283	--	--	--	--
	л28 Керн - 558,0592	м3		--	--	--	--	--	--	--
97	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	776,6056	97,38	97,38	75626	75626	15125	--	--
	л28 Керн - 776,6056	т		--	19,48	--	15125	100	0,41	318
98	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	10,18071	2422,88	248,35	24667	2528	1500	0,22	2
	л28 Керн - 10,18071	м3		32,18	78,59	328	800	133	0,27	3
99	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	602,126	14,12	12,00	8501	7224	2549	0,01	7
	л28 Керн - 602,126	м3		1,62	2,75	975	1653	97	0,01	7
100	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	991,6711	0,28	0,28	279	279	88	--	--
	л28 Керн - 991,6711	м2		--	0,09	--	91	97	--	--
101	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	602,126	25,65	5,38	15442	3237	11839	0,13	78
	л28 Керн - 602,126	м3		20,27	--	12205	--	97	--	--
103	1-12-18	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2259,2148	73,13	68,79	165212	155407	50976	0,03	68
	л28 Керн - 2259,2148	м3		4,34	18,92	9805	42748	97	0,07	148
104	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	3934,0402	7,57	7,57	29791	29791	9382	--	--
	л28 Керн - 3934,0402	м3		--	2,46	--	9672	97	0,01	37
105	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3934,0402	3,28	3,28	12903	12903	4064	--	--
	л28 Керн - 3934,0402	м3		--	1,06	--	4189	97	--	16
109	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1783,5902	1400,00	--	2497026	--	--	--	--
	л28 Керн - 1783,5902	м3		--	--	--	--	--	--	--
110	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	1910,3253	97,38	97,38	186027	186027	37205	--	--
	л28 Керн - 1910,3253	т		--	19,48	--	37205	100	0,41	781
111	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	31,78648	2422,88	248,35	77015	7894	4683	0,22	7
	л28 Керн - 31,78648	м3		32,18	78,59	1023	2498	133	0,27	9
112	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3934,0402	14,12	12,00	55539	47199	16657	0,01	48
	л28 Керн - 3934,0402									

		м3		1,62	2,75	6373	10799	97	0,01	48
113	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1733,2422	0,28	0,28	488	488	154	--	--
	л28 Керн - 1733,2422	м2		--	0,09	--	158	97	--	1
114	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	3934,0402	25,65	5,38	100893	21150	77351	0,13	507
	л28 Керн - 3934,0402	м3		20,27	--	79743	--	97	--	--
				участок №3						
118	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	14,43736	3,11	3,11	45	45	14	--	--
	л28 Керн - 14,43736	м3		--	1,01	--	15	97	--	--
125	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3374,752	23,36	22,08	78832	74512	22386	0,01	30
	л28 Керн - 3374,752	м3		1,28	5,56	4320	18758	97	0,02	65
126	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	68,8724	218,93	--	15078	--	17038	1,54	106
	л28 Керн - 68,8724	м3		218,93	--	15078	--	113	--	--
127	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1970,592	6,48	6,48	12768	12768	4021	--	--
	л28 Керн - 1970,592	м3		--	2,10	--	4145	97	0,01	16
128	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	1970,592	3,20	3,20	6305	6305	1986	--	--
	л28 Керн - 1970,592	м3		--	1,04	--	2047	97	--	8
129	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	844,536	1700,00	--	1435711	--	--	--	--
	л28 Керн - 844,536	м3		--	--	--	--	--	--	--
130	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	545,6056	1400,00	--	763848	--	--	--	--
	л28 Керн - 545,6056	м3		--	--	--	--	--	--	--
131	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	1473,032	97,38	97,38	143444	143444	28689	--	--
	л28 Керн - 1473,032	т		--	19,48	--	28689	100	0,41	602
132	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	23,2	2422,88	248,35	56211	5762	3418	0,22	5
	л28 Керн - 23,2	м3		32,18	78,59	747	1823	133	0,27	6

133	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2449,112	0,28	0,28	689	689	217	--	--
	л28 Керн - 2449,112	м2		--	0,09	--	224	97	--	1
134	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1970,592	14,12	12,00	27820	23642	8344	0,01	24
	л28 Керн - 1970,592	м3		1,62	2,75	3192	5409	97	0,01	24
135	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1970,592	21,55	4,52	42458	8899	32552	0,11	213
	л28 Керн - 1970,592	м3		17,03	--	33559	--	97	--	--
			участок №4							
136	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13929,84	23,36	22,08	325390	307560	92400	0,01	124
	л28 Керн - 13929,84	м3		1,28	5,56	17830	77428	97	0,02	269
137	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	284,2824	218,93	--	62238	--	70329	1,54	438
	л28 Керн - 247,1404 л13 Карэл - 37,1420	м3		218,93	--	62238	--	113	--	--
138	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8181,72	6,48	6,48	53013	53013	16695	--	--
	л28 Керн - 7128,375 л13 Карэл - 1053,345	м3		--	2,10	--	17212	97	0,01	66
139	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	8181,72	3,20	3,20	26178	26178	8244	--	--
	л28 Керн - 7128,375 л13 Карэл - 1053,345	м3		--	1,04	--	8499	97	--	33
140	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	3506,46	1700,00	--	5960982	--	--	--	--
	л28 Керн - 3054,995 л13 Карэл - 451,465	м3		--	--	--	--	--	--	--
141	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	2180,952	1400,00	--	3053333	--	--	--	--
	л28 Керн - 1873,997 л13 Карэл - 306,955	м3		--	--	--	--	--	--	--
142	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	3568,15	97,38	97,38	347466	347466	69493	--	--
	л28 Керн - 2764,4 л13 Карэл - 803,75	т		--	19,48	--	69493	100	0,41	1459
143	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шебня - щебеночная подготовка	95,622	2422,88	248,35	231681	23748	14087	0,22	21
	л28 Керн - 83,212 л13 Карэл - 12,41	м3		32,18	78,59	3077	7515	133	0,27	26
144	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	9744,12	0,28	0,28	2742	2742	863	--	--
	л28 Керн - 8518,095 л13 Карэл - 1226,025	м2		--	0,09	--	890	97	--	3

145	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		8181,72	14,12	12,00	115505	98160	34642	0,01	100
	л28 Керн - 7128,375										
	л13 Карэл - 1053,345		м3		1,62	2,75	13254	22459	97	0,01	100
146	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		8181,72	21,55	4,52	176284	36949	135155	0,11	884
	л28 Керн - 7128,375										
	л13 Карэл - 1053,345		м3		17,03	--	139335	--	97	--	--
148	1-173-2	Водоотлив из котлованов		135,5907	343,74	343,74	46608	46608	29178	--	--
	л28 Керн - 128,4287										
	л13 Карэл - 7,162		м3		--	221,85	--	30081	97	1,02	138
				устроиство дорог и площадок							
149	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м+дороги		22008,42	7,91	7,91	174095	174095	54827	--	--
	л13 Карэл - 22008,42										
			м3		--	2,57	--	56523	97	0,01	217
150	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)+дороги		45534,6	0,28	0,28	12812	12812	4035	--	--
	л28 Керн - 44386,604										
	л13 Карэл - 1147,996		м2		--	0,09	--	4160	97	--	16
151	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м+площадки		9281,58	7,91	7,91	73421	73421	23122	--	--
	л28 Керн - 6943,225										
	л13 Карэл - 2338,355		м3		--	2,57	--	23837	97	0,01	91
152	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)+площадки		2544,951	0,28	0,28	716	716	226	--	--
	л28 Керн - 1903,789										
	л13 Карэл - 641,162		м2		--	0,09	--	232	97	--	1
				РАЗДЕЛ 2.Установка фундаментов							
153	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 (2-й раз)		14339,646	102,33	0,12	1467304	1721	104923	0,04	594
	л28 Керн - 14237,927										
	л13 Карэл - 101,719		м2		8,08	0,05	115864	717	90	--	3
154	33-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3		325	2187,61	1338,23	710975	434926	309858	3,46	1125
	л28 Керн - 301,52										
	л13 Карэл - 23,68		1м3		609,75	298,26	198169	96935	105	1,06	345
155	33-1-2	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3		424,42	1844,68	1040,30	782919	441524	401879	3,49	1481
	л28 Керн - 424,42		1м3		614,25	287,55	260700	122042	105	1,06	450
159	1-1-58	Металлоконструкции фундаментов		8,88	154700,00	--	1373736	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

Производство работ в горных условиях(косогорах)

162	"АСПМК-519"вып.стр.прил.стр.	Фундамент АФ6-А л28 керн – 122	130	55975,73	--	7276845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	"АСПМК-519"вып.стр.прил.стр.	Фундамент Ф3-05 л28 керн – 218 л13 карж – 8	222	27044,43	--	6003865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	"АСПМК-519"вып.стр.прил.стр.	Фундамент АФ5 л28 керн – 92	92	48877,40	--	4496720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	769,10568	78,00	--	59990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	010-31-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1922,7642	152,80	152,80	293798	293798	205659	--	--
		т		--	106,96	--	205659	100	2,25	4326
172	010-31-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1922,7642	140,00	140,00	269187	269187	188431	--	--
		т		--	98,00	--	188431	100	2,06	3961
173	0103-32-А110-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 106-110 км, класс груза 1	1922,7642	449,60	449,60	864475	864475	172895	--	--
		т		--	89,92	--	172895	100	1,89	3631
		РАЗДЕЛ 3.Установка опор								
176	33-11-9	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т л28 керн – 492,329 л13 карж – 32,344	524,673	13838,92	6758,17	7260908	3545829	4351074	38,30	20095
		1т		6457,50	1440,52	3388076	755804	105	5,58	2928
		Производство работ в горных условиях(косогорах)								
177	33-11-9 РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.30 к=1,68 прим.	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т л28 керн – 24,027	24,027	18230,02	6758,17	438013	162379	310034	64,34	1546
		1т		10848,60	1440,52	260659	34611	105	5,58	134
179	1-1-199	Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, d 18 мм л13 карж – 100	298,7271	2400,00	--	716945	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

180	1-1-624	Поковки оцинкованные из квадратных заготовок	5,73363	115400,00	--	661661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	2-1-237 СН РК 8.02-04-2002 Тех.часть табл.3 п.3.2, т.4 п.4.10	Металлоконструкции опор металлических оцинкованных из стали С245 N28Керн - 516,356 N13 Кар Эл - 32,344	524,673	186684,00	--	97948054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	010-31-А18-1 N28Керн - 542,72178 N13 Кар Эл - 31,023	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	573,74478	247,10	247,10	141772	141772	99241	--	--
		т		--	172,97	--	99241	100	3,63	2083
183	010-31-А18-2 N28 Керн - 542,72178 N13 Кар Эл - 31,023	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	573,74478	234,30	234,30	134428	134428	94100	--	--
		т		--	164,01	--	94100	100	3,44	1974
184	0103-32-А130-1 N28 Керн - 542,72178 N13 Кар Эл - 31,023	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 126-130 км, класс груза 1	573,74478	505,80	505,80	290200	290200	58040	--	--
		т		--	101,16	--	58040	100	2,12	1219
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**165 748 700**	**10614966**			**30189**
			Тенге			**5033928**	**2779324**			**30956**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60101723				
	Материалы -		Тенге			1508294				
	Всего заработная плата -		Тенге				3374102			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20529772				
	Местные материалы -		Тенге			29771707				
		Накладные расходы -	Тенге			3395315				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1698
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				509297			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3809822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67306860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38140
		Сметная заработная плата -	Тенге				3883399			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			105646975				
	Материалы -		Тенге			341977				
	Всего заработная плата -		Тенге				4439151			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97948054				
		Накладные расходы -	Тенге			4661108				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2331
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				699166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6618485				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			116926568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27033
		Сметная заработная плата -	Тенге				5138317			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			184233428				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65174
		Сметная заработная плата -	Тенге				9021716			
		Всего СМР	Тенге			184 233 428,00				
		Временные здания и сооружения - 3,9%	Тенге			7 185 103,69				
		Итого с временными	Тенге			191 418 531,69				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, (1,0*0,9%)	Тенге			1 722 766,78				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			1 914 185,32				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			765 674,13				
		Командировочные затраты	Тенге			15 945 491,00				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			211 766 648,92				
		Итого в текущих ценах 2016 г. К=2,7367741935	Тенге			579 557 499,81				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			11 591 150,00				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			591 148 649,81				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			70 937 837,98				
		Итого с НДС	Тенге			662 086 487,79				
		Всего по АКТУ с учетом НДС:	**Тенге**			662 086 487,79				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

(подпись) (ФИО)

/Жамбурбаев/

Д.Омар /Омарбеков/ Саяс /Саясатова/ /Такенов/