стр 10

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20161115-63588526
1.1. Номер учетной системы 124
2. Дата выписки 15.11.2016
3. Дата совершения оборота 15.11.2016
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
8. Адрес места нахождения РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
10. Категория поставщика
A Комитент
B Комиссионер
C Экспедитор
D Лизингодатель
E Участник договора о совместной деятельности
F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 52
11.2. Дата 15.11.2016
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ618560000000090560
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АГФ АО"Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 970740000838
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
19. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
D Участник договора о совместной деятельности
E Государственное учреждение
F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 031040000364
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
22.3 Адрес отправки РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 980141003828
23.2 Наименование Филиал АО "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
23.3 Адрес доставки 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67

Раздел Е. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер №25-Д-35
24.2 Дата 31.01.2014
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ ПС 500 кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500кВ Актогай, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган-Алма"		Работа	1	2692563783.7	2692563783.7			2692563783.7	12%	323107654.04	3015671437.74		
		Всего по счету:				2692563783.70		0.00	2692563783.70		323107654.04	3015671437.74		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
0JGPuJ8UH1i4W6YbaSBxPBZMPVOBJOZeunlDSDJ3LgmWVyWGKke0FpOXe9oS54aivZc8X56S1YwQAobkeLQwAw==
М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры БЕКТЕНОВ РУСЛАН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго" Республика Казахстан г. Алматы

10 15.11.2016 17:4

Заказчик (застройщик) - **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Подрядчик **ТОО "Промстрой-Энерго"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ "ПС 500кВ Семей-ПС 500 кВ Актогай" в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма", Восточно-Казахстанская область**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь-ноябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимено-вание	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наимено-вание	Организационно-правовая форма: код
		25-Д-35	31.01.2014г				

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**3 015 671,43774**		**2 770 491,96852**	**2 409 434,17661**	**0,00000**	**87 286,10192**	**0,00000**	**0,00000**	**323 107,65404**	**3 015 671,43774**
в т.ч. за отчетный месяц		**2 692 563,78370**	**964 554,70152**	**877 268,59961**	**0,00000**	**87 286,10192**	**0,00000**	**0,00000**	**323 107,65404**	**3 015 671,43774**
В базовых ценах 2001 года	**2 770 491,96852**	**964 554,70152**	**964 554,70152**	**877 268,59961**	**0,00000**	**87 286,10192**				
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=2,73677419354	2 639 768,41539	2 639 768,41539								
Строительно-монтажные работы	2 400 886,06421	2 400 886,06421								2 400 886,06421
Оборудование	0,00000	0,00000								
Прочие не входящие в СМР	238 882,35118	238 882,35118								238 882,35118
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	52 795,36831	52 795,36831								52 795,36831
Пусконаладочные работы										
Итого	**2 692 563,78370**	**2 692 563,78370**								**2 692 563,78370**
Н Д С 12 %	**323 107,65404**	**323 107,65404**								**323 107,65404**
ВСЕГО с НДС	**3 015 671,43774**	**3 015 671,43774**								**3 015 671,43774**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(подпись) (ФИО)

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дирекция строящихся предприятий"Стройинтеграция

(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

Алпысбаев Т. Т.

(подпись) (ФИО)

Форма2

Заказчик: **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"**

Подрядчик: **ТОО "Промстрой-Энерго"**

Наименование строительства: **Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500 кВ Актогай"**

Наименование проекта: **"Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"**

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство ВЛ 500 кВ								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	3-7-3	**Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 8 группы в котлованах площадью до 25 м3**	31660	393,40	140,87	12455043	4459805	3982037	0,52	16558
	каф п24 – 4803,8394	м3		100,35	0,27	3177081	8548	125	--	41
2	3-7-2	**Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 6-7 группы в котлованах площадью до 25 м3**	35984,1	232,50	74,23	8366446	2671272	2640333	0,31	11119
	18009,213	м3		58,50	0,20	2105070	7197	125	--	36
3	3-7-1	**Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 4-5 группы в котлованах площадью до 25 м3**	18996	129,47	36,16	2459440	686989	714012	0,16	3020
	4502,3037	м3		29,93	0,14	568550	2659	125	--	13
4	1-12-12	**Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	105491	65,70	62,12	6930674	6553017	1966547	0,02	2627
	25002,793	м3		3,58	15,64	377658	1649710	97	0,05	5728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Разработка грунта 6 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2152,88	791,10	--	1703143	--	1924552	4,27	9197
		510,26108 м3		791,10	--	1703143	--	113	--	--
6	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	18616,1	52,40	49,54	975394	922152	276830	0,02	370
		4412,2576 м3		2,86	12,47	53242	232150	97	0,04	806
7	1-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	379,92	791,10	--	300555	--	339627	4,27	1623
		90,046073 м3		791,10	--	300555	--	113	--	--
8	1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	171359	38,59	36,49	6613361	6253507	1876138	0,01	2502
	40614,2477	м3		2,10	9,19	359854	1574309	97	0,03	5466
9	1-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3497,12	659,25	--	2305476	--	2605188	3,56	12450
	828,86213	м3		659,25	--	2305476	--	113	--	--
10	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	172114	7,57	7,57	1303374	1303374	410468	--	--
	40793,368	м3		--	2,46	--	423163	97	0,01	1621
11	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	172114	3,28	3,28	564519	564519	177782	--	--
	40793,368	м3		--	1,06	--	183281	97	--	702
13	1-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	1935,08	29,26	29,26	56624	56624	17833	--	--
	458,63874	м3		--	9,50	--	18384	97	0,04	70
14	1-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2741,36	12,78	12,78	35040	35040	11035	--	--
	458,63874	м3		--	4,15	--	11376	97	0,02	44
15	1-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	2741,362	10,93	10,93	29971	29971	9439	--	--
	649,73822									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,55	--	9731	97	0,01	37
16	1-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	494,52	8,28	8,28	4095	4095	1290	--	--
	324,86911	м3		--	2,69	--	1329	97	0,01	5
18	1-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	24691	25,19	23,94	621874	591215	191466	0,01	184
	10013,613	м3		1,22	6,77	30123	167265	97	0,02	593
19	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	61759,16	7,57	7,57	467686	467686	147287	--	--
	25046,771	м3		--	2,46	--	151842	97	0,01	582
20	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	61759,16	3,28	3,28	202565	202565	63793	--	--
	25046,771	м3		--	1,06	--	65766	97	--	252
21	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	61759,16	25,65	5,38	1583891	332033	1214302	0,13	7967
	25046,771	м3		20,27	--	1251858	--	97	--	--
22	3-39-1	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками /для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта/	2487,96	2219,09	1505,21	5521012	3744910	2387663	1,86	4628
		м2		290,25	477,50	722130	1188000	125	2,19	5446
		РАЗДЕЛ 2.Установка фундаментов								
26	33-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	754,76	2187,61	1338,23	1651124	1010045	719596	3,46	2611
	145,68	1м3		609,75	298,26	460215	225115	105	1,06	800
27	33-1-2	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3	2207,04	1844,68	1040,30	4071283	2295984	2089824	3,49	7703
	851,5	1м3		614,25	287,55	1355674	634634	105	1,06	2339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	33-1-11	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 1,5 м3	16,8	2008,07	1123,82	33736	18880	12959	2,89	49
		1м3		510,75	223,91	8581	3762	105	0,91	15
30	33-1-2	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3 на косогорах	43	1844,68	1040,30	79321	44733	40716	3,49	150
		1м3		614,25	287,55	26413	12365	105	1,06	46
31	33-1-16	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3	23,6	6612,40	4191,40	156053	98917	69432	11,50	271
		1м3		2002,50	799,45	47259	18867	105	3,18	75
32	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент Ф3-А5м-Р 108	550,8	13164,00	--	7250731	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент Ф5-А5м-Р 30	195	13164,00	--	2566980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент ФП-6-4	8,96	13164,00	--	117949	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент Ф4-05 199,5	1013,46	13164,00	--	13341187	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент ФК4-05 150,8	466,32	13164,00	--	6138636	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент АФ5 501,2	719,58	13164,00	--	9472551	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент Ф2-2 7,68	7,68	13164,00	--	101100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент П3-Р	16,8	13164,00	--	221155	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	30-1-49 994,18	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	2978,6	147,00	--	437854	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
	997,18		2978,6	83,00	--	247224	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные (АР40)	11,76	119700,00	--	1407672	--	--	--	--
	3,96	т		--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
	2417,95		6936,6	152,80	--	1059912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
	2417,95		6936,6	140,00	--	971124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С01031-А11-12	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках								
	75		509,9	221,40	--	112892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С01031-А11-22	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках								
	75		509,9	171,40	--	87397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С010332-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1								
	2496,91		7589,2623	379,40	--	2879366	--	575873	1,59	12093
		т		75,88	--	575873	--	100	--	--
59	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2								
	2496,91		7589,2623	200,00	--	1517852	--	303570	0,84	6375
		т		40,00	--	303570	--	100	--	--
60	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км								
	1248,455		3794,6311	200,00	--	758926	--	151785	0,84	3187
		т		40,00	--	151785	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Установка опор								
		СН РК 8.02-05-2002, таблица 3, п 3.14 в горных условия, на крутых склонах (косогорах, К=1,5)								
61	33-11-9	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8т, ПБу-П -12шт	101,98236	20446,76	10137,25	2085208	1033821	1268598	57,45	5859
		1т		9686,25	2160,79	987827	220362	105	8,37	854
		нормальные условия								
62	33-11-9 780,8121	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8т, ПБ4у -1044шт	2932,3832	13838,92	6758,17	40581017	19817544	24318034	38,30	112310
		1т		6457,50	1440,52	18935865	4224167	105	5,58	16363
64	33-11-12	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25т, У2к - 49шт, молниеотвод Р9у (4шт)	314,26536	8946,90	5316,52	2811700	1670797	1514118	19,60	6160
		1т		3420,00	1168,53	1074788	367230	105	4,43	1392
65	33-11-12 18,471108	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25т, У2к+5 - 13шт	48,56656	8946,90	5316,52	434520	258205	233992	19,60	952
		1т		3420,00	1168,53	166098	56752	105	4,43	215
67	33-11-12	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой более 25т, У2к+12 -9шт	97,4277	8946,90	5316,52	871676	517976	469403	19,60	1910
		1т		3420,00	1168,53	333203	113848	105	4,43	432
68	1-1-199 Изм. и доп. вып. 24 2205	Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, d 17 мм	8575	1698,00	--	14560350	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
69	33-15-1 22050	Антикоррозионное покрытие оттяжек опор	85750	21,47	13,96	1840989	1197259	752714	0,04	3018
		1м		5,24	3,12	449330	267540	105	0,01	1158
70	1-1-58 32,317692	Болты строительные с гайками, оцинкованные	66,564	154700,00	--	10297451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25 766,968499	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	3325,8728	128055,00	--	425894647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за сталь 245	1994,04	1860,00	--	3708914	--	--	--	--
		523,11647 т		--	--	--	--	--	--	--
73	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за сталь 255	109,33	3385,00	--	370082	--	--	--	--
		28,681638 т		--	--	--	--	--	--	--
74	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за сталь 345	874,45	18432,00	--	16117862	--	--	--	--
		229,407 т		--	--	--	--	--	--	--
75	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за оцинковку	3325,8728	30424,00	--	101186355	--	--	--	--
		766,96849 т		--	--	--	--	--	--	--
76	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	3392,4368	247,10	--	838271	--	--	--	--
		799,28618 т		--	--	--	--	--	--	--
77	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	3392,4368	234,30	--	794848	--	--	--	--
		799,28618 т		--	--	--	--	--	--	--
78	С010332-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1	3392,4368	379,40	--	1287091	--	257418	1,59	5406
		799,28618 т		75,88	--	257418	--	100	--	--
79	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2	3392,4368	200,00	--	678487	--	135697	0,84	2850
		799,28618 т		40,00	--	135697	--	100	--	--
80	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км	1696,2184	200,00	--	339244	--	67849	0,84	1425
		399,64309 т		40,00		67849	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			731880920	56842935			244574
			Тенге			38292185	11839353			45132
		Накладные расходы -	Тенге			16411013				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7525681				
		Накладные расходы -	Тенге			27804144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37311968				
		Накладные расходы -	Тенге			9724045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2311559				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			832969333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316675
		Всего СМР	Тенге			832 969 333,00				
		Временные здания и сооружения - 3,9%	Тенге			32 485 804				
		Итого СМР	Тенге			865 455 137				
		Зимние удорожания, (1,3**1,05)	Тенге			11 813 463				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			8 654 551				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3 461 821				
		Затраты на командировочные расходы				75 169 730				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			964 554 702				
		Итого в текущих ценах 2016 г. К=2,736774194	Тенге			2 639 768 415,39				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			52 795 368,31				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			2 692 563 783,70				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			323 107 654,04				
		Итого с НДС	Тенге			3 015 671 437,74				
		Всего по АКТУ:	**Тенге**			**3 015 671 437,74**				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дирекция строящихся предприятий"Стройинтеграция"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

Алпысбаев Т. Т.

(подпись) (ФИО)

Технадзор /С. Жоримбет/

/Байжолдина Б.С./

Технадзор: /Х. Мухамеджанов/

/Самиязбаев Е.Е/