16 стр

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20161031-63085838
1.1. Номер учетной системы 115
2. Дата выписки 31.10.2016
3. Дата совершения оборота 31.10.2016
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
8. Адрес места нахождения РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 45
11.2. Дата 31.10.2016
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ618560000000090560
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АГФ АО"Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 970740000838
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
19. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Дополнительные сведения

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 031040000364
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
22.3 Адрес отправки РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 971041002311
23.2 Наименование Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", "Алматинские межсистемные электрические сети"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, дом № 162ж

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер №25-Д-35
24.2 Дата 31.01.2014
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, дом № 162ж

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ ПС 500кВ Талдыкорган-ПС 500кВ Алма, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган-Алма"		Работа	1	263408312	263408312			263408312	12%	31608997.44	295017309.44		
					Всего по счету:	263408312.00		0.00	263408312.00		31608997.44	295017309.44		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
BNhv7ONy7oG8A85UmU/QFk4OPWUZzmYTtIH5IBqZtrGGcEa3HytvErdJaI9qRFgGEcUQleiLlabNu0htnp7FuA==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры БЕКТЕНОВ РУСЛАН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

М.П.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы қ., Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

31.10.2016 17:31

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

по объекту "Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Талдыкорган - ПС 500 кВ Алма"

№ п/п	Обоснование	Наименование объектов и затрат	Сметная стоимость, тенге			
			СМР	оборудование, мебели и инвентарь	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7
	Глава 2. Основные объекты строительства					
	2-1-2	Устройство фундаментов и установка опор	80 991 281,00			80 991 281,00
		Всего по главе:	**80 991 281,00**	**0,000**		**80 991 281,00**
		Всего по главе:	**80 991 281,00**	**0,000**		**80 991 281,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**80 991 281,00**	**0,000**		**80 991 281,00**
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,9%	3 158 659,96			3 158 659,96
		Всего по главе:	3 158 659,96			3 158 659,96
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**84 149 940,96**	**0,00**	**0,00**	**84 149 940,96**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
	СН РК 8.02-07-2002	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	757 349,47			757 349,47
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%			841 499,41	841 499,41
	СН РК 8.02-02-2003	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			336 599,76	336 599,76
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты связанные с командированием работников			8 275 133,00	8 275 133,00
		Всего по главе:	**757 349,47**	**0,000**	**9 453 232,17**	**10 210 581,64**
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**84 907 290,43**	**0,000**	**9 453 232,17**	**94 360 522,60**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	**84 907 290,43**	**0,000**	**9 453 232,17**	**94 360 522,60**
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	в том числе в текущих ценах на 2016 год с к2,7367741935	232 372 081,28	0,000	25 871 361,86	**258 243 443,14**
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**232 372 081,28**	**0,000**	**25 871 361,86**	**258 243 443,14**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			**5 164 868,86**	**5 164 868,86**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г. с 2%	232 372 081,28	0,000	31 036 230,72	**263 408 312,00**
	Решение Правительства	НДС 12%			31 608 997,44	**31 608 997,44**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12% -2016 г.				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**232 372 081,28**	**0,00**	**62 645 228,16**	**295 017 309,44**

Подрядчик:

Директор ТОО Промстрой-Энерго _____ **Р.М. Бектенов**

"Промстрой-Энерго"

Форма 2

Наименование стройки - "Строительство линии 500 кВ ПС 500кВ Талдыкорган- ПС 500кВ Алма"

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго"

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ ПС 500кВ Талдыкорган- ПС 500кВ Алма, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

локальная смета 2-1-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные / работы участок 1								
1	1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	551,4156	38,59	36,49	21281	20123	6037	0,01	8
		керн N46 - 551,4156 м3		2,10	9,19	1158	5066	97	0,03	18
2	1-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,25336	791,10	--	8903	--	10060	4,27	48
		керн N46 - 11,25336 м3		791,10	--	8903	--	113	--	--
3	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	382,8954	7,57	7,57	2900	2900	913	--	--
		керн N46 - 382,8954 м3		--	2,46	--	941	97	0,01	4
4	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	382,8954	3,28	3,28	1256	1256	396	--	--
		керн N46 - 382,8954 м3		--	1,06	--	408	97	--	2
5	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	243,5682	1700,00	--	414066	--	--	--	--
		N46 - 243,5682 м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта								
	179,7852	т	179,7852	97,38	97,38	17507	17507	3501	--	--
				--	19,48	--	3501	100	0,41	74
7	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка								
	4,16028	м3	4,16028	2422,88	248,35	10080	1033	613	0,22	1
				32,18	78,59	134	327	133	0,27	1
8	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
	348,1194	м2	348,1194	0,28	0,28	98	98	31	--	--
				--	0,09	--	32	97	--	--
9	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
	382,8954	м3	382,8954	14,12	12,00	5406	4594	1621	0,01	5
				1,62	2,75	620	1051	97	0,01	5
10	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
	382,8954	м3	382,8954	25,65	5,38	9820	2059	7528	0,13	49
				20,27	--	7761	--	97	--	--
11	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
	1320,912	м3	1320,912	18,51	17,50	24454	23120	6940	0,01	9
				1,01	4,41	1334	5820	97	0,02	20
12	1-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
	26,9574	м3	26,9574	200,88	--	5415	--	6119	1,42	38
				200,88	--	5415	--	113	--	--
13	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
	813,348	м3	813,348	5,55	5,55	4518	4518	1423	--	--
				--	1,80	--	1467	97	0,01	6
14	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
	813,348	м3	813,348	3,11	3,11	2530	2530	797	--	--
				--	1,01	--	822	97	--	3
15	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм								
	331,4916	м3	331,4916	1700,00	--	563536	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные								
	153,6558	м3	153,6558	1400,00	--	215118	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта								
	534,5286	т	534,5286	97,38	97,38	52052	52052	10410	--	--
				--	19,48	--	10410	100	0,41	219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	9,48078	2422,88	248,35	22971	2355	1397	0,22	2
	9,48078	м3		32,18	78,59	305	745	133	0,27	3
19	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	961,848	0,28	0,28	271	271	85	--	--
	961,848	м2		--	0,09	--	88	97	--	--
20	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	813,348	14,12	12,00	11482	9758	3444	0,01	10
	813,348	м3		1,62	2,75	1318	2233	97	0,01	10
21	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	813,348	21,55	4,52	17524	3673	13436	0,11	88
	813,348	м3		17,03	--	13851	--	97	--	--
22	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	486,2334	29,64	28,03	14411	13628	4087	0,01	5
	486,2334	м3		1,61	7,06	783	3431	97	0,02	12
23	1-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,9231	467,10	--	4635	--	5238	2,98	30
	9,9231	м3		467,10	--	4635	--	113	--	--
24	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	326,9526	6,48	6,48	2118	2118	667	--	--
	326,9526	м3		--	2,10	--	688	97	0,01	3
25	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	326,9526	3,20	3,20	1046	1046	329	--	--
	326,9526	м3		--	1,04	--	340	97	--	1
26	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	140,1378	1700,00	--	238234	--	--	--	--
	140,1378	м3		--	--	--	--	--	--	--
27	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	15,36558	1400,00	--	21512	--	--	--	--
	15,36558	м3		--	--	--	--	--	--	--
28	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	169,1958	97,38	97,38	16476	16476	3295	--	--
	169,1958	т		--	19,48	--	3295	100	0,41	69
29	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	3,1311	2422,88	248,35	7586	778	461	0,22	1
	3,1311	м3		32,18	78,59	101	246	133	0,27	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	326,9526	14,12	12,00	4616	3923	1384	0,01	4
	326,9526	м3		1,62	2,75	530	897	97	0,01	4
31	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	286,5498	0,28	0,28	81	81	25	--	--
	286,5498	м2		--	0,09	--	26	97	--	--
32	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	326,9526	25,65	5,38	8385	1758	6429	0,13	42
	326,9526	м3		20,27	--	6627	--	97	--	--
33	3-10-1	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами грунта 4-5 группы в котлованах площадью 25 м2	563,682	254,45	121,09	143428	68254	17904	0,13	74
	563,682	м3		24,98	0,43	14081	242	125	--	1
34	3-28-2	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 5 группы полученных при скважинном методе взрывания	563,682	34,57	2,15	19484	1214	8004	0,07	37
	563,682	м3		11,36	--	6403	--	125	--	--
38	3-39-1	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками /для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта/	7,9689	2161,43	1505,21	17224	11995	7648	1,86	15
	7,9689	м2		290,25	477,50	2313	3805	125	2,19	17
39	30-3-13 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ зам. на бу	4,62516	9284,00	--	42940	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	128,3046	1700,00	--	218118	--	--	--	--
	128,3046	м3		--	--	--	--	--	--	--
42	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	191,3844	97,38	97,38	18637	18637	3727	--	--
	191,3844	т		--	19,48	--	3727	100	0,41	78
43	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	3,6	2422,88	248,35	8722	894	530	0,22	1
	3,6	м3		32,18	78,59	116	283	133	0,27	1
44	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	377,364	14,12	12,00	5327	4527	1598	0,01	5
	377,364	м3		1,62	2,75	611	1036	97	0,01	5
45	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	286,5498	0,28	0,28	81	81	25	--	--
	286,5498	м2		--	0,09	--	26	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
	377,364		377,364	25,65	5,38	9678	2029	7420	0,13	49
		м3		20,27	--	7649	--	97	--	--
		участок №2								
47	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
	7016,608		7016,608	18,51	17,50	129900	122813	36865	0,01	49
		м3		1,01	4,41	7087	30918	97	0,02	107
48	1-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
	52,816		52,816	200,88	--	10610	--	11989	1,42	75
		м3		200,88	--	10610	--	113	--	--
49	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
	3155,983		3155,983	5,55	5,55	17531	17531	5521	--	--
		м3		--	1,80	--	5692	97	0,01	22
50	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
	3155,983		3155,983	3,11	3,11	9819	9819	3092	--	--
		м3		--	1,01	--	3188	97	--	12
51	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм								
	1308,7642		1308,7642	1700,00	--	2224899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные								
	2404,9634		2404,9634	1400,00	--	3366949	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта								
	3915,435		3915,435	97,38	97,38	381285	381285	76257	--	--
		т		--	19,48	--	76257	100	0,41	1601
54	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка								
	47,26362		47,26362	2422,88	248,35	114514	11738	6963	0,22	10
		м3		32,18	78,59	1521	3714	133	0,27	13
55	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
	4787,378		4787,378	0,28	0,28	1347	1347	424	--	--
		м2		--	0,09	--	437	97	--	2
56	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
	3155,983		3155,983	14,12	12,00	44555	37864	13363	0,01	39
		м3		1,62	2,75	5113	8663	97	0,01	39
57	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
	3155,983		3155,983	21,55	4,52	67999	14253	52134	0,11	341
		м3		17,03	--	53746	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	440,285	23,36	22,08	10285	9721	2921	0,01	4
	440,285	м3		1,28	5,56	564	2447	97	0,02	8
59	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,98797	218,93	--	1968	--	2224	1,54	14
	8,98797	м3		218,93	--	1968	--	113	--	--
60	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	902,4539	6,48	6,48	5847	5847	1842	--	--
	902,4539	м3		--	2,10	--	1898	97	0,01	7
61	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	902,4539	3,20	3,20	2887	2887	909	--	--
	902,4539	м3		--	1,04	--	937	97	--	4
62	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	265,65943	1700,00	--	451621	--	--	--	--
	265,65943	м3		--	--	--	--	--	--	--
64	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	500,76	97,38	97,38	48764	48764	9753	--	--
	500,76	т		--	19,48	--	9753	100	0,41	205
65	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	4,1959	2422,88	248,35	10166	1042	618	0,22	1
	4,1959	м3		32,18	78,59	135	330	133	0,27	1
66	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	286,55	0,28	0,28	81	81	25	--	--
	286,55	м2		--	0,09	--	26	97	--	--
67	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	902,4539	14,12	12,00	12740	10827	3821	0,01	11
	902,4539	м3		1,62	2,75	1462	2477	97	0,01	11
68	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	902,4539	21,55	4,52	19444	4076	14908	0,11	97
	902,4539	м3		17,03	--	15369	--	97	--	--
69	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	114,758	29,64	28,03	3401	3216	965	0,01	1
	114,758	м3		1,61	7,06	185	810	97	0,02	3
70	1-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,342	467,10	--	1094	--	1236	2,98	7
	2,342									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		467,10	--	1094	--	113	--	--
71	1-27-3 80,3832	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	80,3832	7,57	7,57	609	609	192	--	--
		м3		--	2,46	--	198	97	0,01	1
72	1-27-9 80,3832	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	80,3832	3,28	3,28	264	264	83	--	--
		м3		--	1,06	--	86	97	--	--
73	30-8-10 34,4832	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	34,4832	1700,00	--	58621	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	0103-33-А15-1 к=0,9 36,7168	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	36,7168	97,38	97,38	3575	3575	715	--	--
		т		--	19,48	--	715	100	0,41	15
75	27-14-4 0,6146	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	0,6146	2422,88	248,35	1489	153	91	0,22	--
		м3		32,18	78,59	20	48	133	0,27	--
76	1-30-1 89,4628	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	89,4628	0,28	0,28	25	25	8	--	--
		м2		--	0,09	--	8	97	--	--
77	1-135-1 80,3832	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	80,3832	14,12	12,00	1135	964	340	0,01	1
		м3		1,62	2,75	130	221	97	0,01	1
78	1-134-2 80,3832	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	80,3832	25,65	5,38	2062	432	1580	0,13	10
		м3		20,27	--	1629	--	97	--	--
79	1-12-10 371,345	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	371,345	38,59	36,49	14332	13552	4066	0,01	5
		м3		2,10	9,19	780	3412	97	0,03	12
80	1-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 7,57857	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,57857	791,10	--	5995	--	6775	4,27	32
		м3		791,10	--	5995	--	113	--	--
81	1-27-3 257,69284	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	257,69284	7,57	7,57	1951	1951	615	--	--
		м3		--	2,46	--	634	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
	257,69284		257,69284	3,28	3,28	845	845	266	--	--
		м3		--	1,06	--	274	97	--	1
83	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм								
	110,39546		110,39546	1700,00	--	187672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта								
	121,22986		121,22986	97,38	97,38	11805	11805	2361	--	--
		т		--	19,48	--	2361	100	0,41	50
85	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка								
	3,07922		3,07922	2422,88	248,35	7461	765	454	0,22	1
		м3		32,18	78,59	99	242	133	0,27	1
86	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
	267,0117		267,0117	0,28	0,28	75	75	24	--	--
		м2		--	0,09	--	24	97	--	--
87	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
	257,69284		257,69284	14,12	12,00	3638	3092	1091	0,01	3
		м3		1,62	2,75	417	707	97	0,01	3
88	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
	257,69284		257,69284	25,65	5,38	6609	1385	5067	0,13	33
		м3		20,27	--	5223	--	97	--	--
89	3-10-1	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами грунта 4-5 группы в котлованах площадью 25 м2								
	975,1975		975,1975	254,45	121,09	248138	118082	30975	0,13	128
		м3		24,98	0,43	24360	419	125	--	2
90	1-12-17	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
	975,1975		975,1975	56,99	53,61	55573	52277	17146	0,02	23
		м3		3,38	14,75	3296	14380	97	0,05	50
91	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
	425,894		425,894	7,57	7,57	3225	3225	1016	--	--
		м3		--	2,46	--	1047	97	0,01	4
92	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
	425,894		425,894	3,28	3,28	1397	1397	440	--	--
		м3		--	1,06	--	454	97	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	3-39-1	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками /для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта/								
	16,80376		16,80376	2161,43	1505,21	36320	25293	16126	1,86	31
		м2		290,25	477,50	4877	8024	125	2,19	37
94	30-3-13 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			9,75386	9284,00	--	90555	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм								
	129,03376		129,03376	1700,00	--	219357	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные								
	394,7248		394,7248	1400,00	--	552615	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта								
	549,3064		549,3064	97,38	97,38	53491	53491	10698	--	--
		т		--	19,48	--	10698	100	0,41	225
98	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка								
	7,20099		7,20099	2422,88	248,35	17447	1788	1061	0,22	2
		м3		32,18	78,59	232	566	133	0,27	2
99	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
	425,894		425,894	14,12	12,00	6013	5110	1803	0,01	5
		м3		1,62	2,75	690	1169	97	0,01	5
100	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
	701,4259		701,4259	0,28	0,28	197	197	62	--	--
		м2		--	0,09	--	64	97	--	--
101	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
	425,894		425,894	25,65	5,38	10923	2290	8374	0,13	55
		м3		20,27	--	8633	--	97	--	--
102	3-10-3	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами грунта 7 группы в котлованах площадью 25 м2								
	1597,9812		1597,9812	651,16	359,53	1040544	574519	110800	0,28	446
		м3		54,68	0,79	87378	1262	125	--	6
103	1-12-18	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
	1597,9812		1597,9812	73,13	68,79	116857	109922	36056	0,03	48
		м3		4,34	18,92	6935	30236	97	0,07	105
104	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
	2782,6138		2782,6138	7,57	7,57	21072	21072	6636	--	--
		м3		--	2,46	--	6841	97	0,01	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
	2782,6138	м3	2782,6138	3,28	3,28	9127	9127	2874	--	--
				--	1,06	--	2963	97	--	11
107	30-3-13 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
		м3	25,46809	9284,00	--	236446	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные								
	1261,5638	м3	1261,5638	1400,00	--	1766189	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
110	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта								
	1351,2057	т	1351,2057	97,38	97,38	131580	131580	26316	--	--
				--	19,48	--	26316	100	0,41	553
111	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка								
	22,48312	м3	22,48312	2422,88	248,35	54474	5584	3312	0,22	5
				32,18	78,59	724	1767	133	0,27	6
112	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
	2782,6138	м3	2782,6138	14,12	12,00	39283	33384	11782	0,01	34
				1,62	2,75	4508	7638	97	0,01	34
113	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
	1225,9518	м2	1225,9518	0,28	0,28	345	345	109	--	--
				--	0,09	--	112	97	--	--
114	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
	2782,6138	м3	2782,6138	25,65	5,38	71364	14960	54711	0,13	359
				20,27	--	56404	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Установка фундаментов								
153	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 (2-й раз)								
	4521,51	м2	4521,51	102,33	0,12	462664	543	33084	0,04	187
				8,08	0,05	36534	226	90	--	1
154	33-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3								
	130	1м3	130	2187,61	1338,23	284390	173970	123943	3,46	450
				609,75	298,26	79268	38774	105	1,06	138
155	33-1-2	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3								
	78,6	1м3	78,6	1844,68	1040,30	144992	81768	74426	3,49	274
				614,25	287,55	48280	22601	105	1,06	83
157	33-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3								
	67,2		67,2	1717,63	923,38	115425	62051	42685	2,43	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м3		425,25	179,69	28577	12075	105	0,73	49
159	1-1-58	Металлоконструкции фундаментов	11,062	154700,00	--	1711291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Производство работ в горных условиях(косогорах)								
160	33-1-8 т.ч. п-3.14 К=1,5 180	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	180	3161,61	2007,35	569089	361323	257421	5,19	934
		1м3		914,63	447,39	164633	80530	105	1,59	286
162	"АСПМК-519"вып.стр.прил.с тр.	Фундамент АФ6-А 52	52	55975,73	--	2910738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	"АСПМК-519"вып.стр.прил.с тр.	Фундамент Ф3-05 58	58	27044,43	--	1568577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	"АСПМК-519"вып.стр.прил.с тр.	Фундамент Ф5-А5м-Р 72	72	68187,14	--	4909474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	"АСПМК-519"вып.стр.прил.с тр.	Фундамент АФ5 6	6	48877,40	--	293264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	"АСПМК-519"вып.стр.прил.с тр.	Плита ПЗ-Р 96	96	22947,30	--	2202941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	455,8	78,00	--	35552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	010-31-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1139,5	152,80	152,80	174116	174116	121881	--	--
		т		--	106,96	--	121881	100	2,25	2564
172	010-31-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1139,5	140,00	140,00	159530	159530	111671	--	--
		т		--	98,00	--	111671	100	2,06	2347
173	0103-32-А110-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 106-110 км, класс груза 1	1139,5	449,60	449,60	512319	512319	102464	--	--
		т		--	89,92	--	102464	100	1,89	2152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Установка опор								
174	33-11-13 88,18	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой до 20 т	88,18	14964,95	8157,57	1319610	719335	781061	37,50	3307
		1т		6502,50	1933,28	573390	170477	105	7,22	637
176	33-11-9 241,466	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т	241,466	13838,92	6758,17	3341629	1631868	2002459	38,30	9248
		1т		6457,50	1440,52	1559267	347837	105	5,58	1347
		Производство работ в горных условиях(косогорах)								
179	1-1-199	Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, d 18 мм	37,9336	2400,00	--	91041	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
180	1-1-624	Поковки оцинкованные из квадратных заготовок	0,728	115400,00	--	84011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	2-1-237 СН РК 8.02-04-2002 Тех.часть табл.3 п.3.2, т.4 п.4.10 195,9944	Металлоконструкции опор металлических оцинкованных из стали С245	195,9944	186684,00	--	36589019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	010-31-А18-1 196,7224	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	196,7224	247,10	247,10	48610	48610	34027	--	--
		т		--	172,97	--	34027	100	3,63	714
183	010-31-А18-2 196,7224	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	196,7224	234,30	234,30	46092	46092	32264	--	--
		т		--	164,01	--	32264	100	3,44	677
184	0103-32-А130-1 196,7224	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 126-130 км, класс груза 1	196,7224	505,80	505,80	99502	99502	19900	--	--
		т		--	101,16	--	19900	100	2,12	418
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**71 916 204**	**6252560**			**16954**
			Тенге			**2 885 779**	**1416119**			**15158**
		Накладные расходы -	Тенге			1 515 686				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 840 590				
		Накладные расходы -	Тенге			2 783 520				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 642 027				
		Накладные расходы -	Тенге			191 457				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101 796				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			80 991 281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34358
		Всего СМР	Тенге			80 991 281,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения - 3,9%	Тенге			3 158 659,96				
		Итого с временными	Тенге			84 149 940,96				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, (1,0*0,9%)	Тенге			757 349,47				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			841 499,41				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			336 599,76				
		Командировочные затраты	Тенге			8 275 133,00				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			94 360 522,60				
		Итого в текущих ценах 2016 г. К=2,7367741935	Тенге			258 243 443,14				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			5 164 868,86				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			263 408 312,00				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			31 608 997,44				
		Итого с НДС	Тенге			295 017 309,44				
		Всего по АКТУ с учетом НДС:	**Тенге**			**295 017 309,44**				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙ-ИНТЕГРАЦИЯ"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

(подпись) (ФИО)