Приложение 1

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

"Генподрядчик" Филиал "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

"Подрядчик" ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Специальная (коррекционная)школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в развитии" по ул.Шухова, 40 в г.Петропавловске, СКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период август месяц 2016г

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ										Налоги (кроме НДС)	Налоги на добавленную стоимость	
	С начала строит-ва по отчетный месяц включи-тельно	Сначала года по отчётный месяц включи-тельно	В отчётный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты				за отчётный месяц	с начала строи-тельства
					В отчётный месяц	По монтажу оборудова-ния		на приобре-тение матереалов	другие допол-нительные расходы				
Всего по стройке	**9423483,08**	**9423483,08**	**3902162,08**	**1531730**	1 531 730						68315,16	418088,79	1009658,79

Генподрядчик : **Жолмагамбетов М.Б.**

Подрядчик: **Рахимов Т.Ш.**

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 15.08.11 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: Филиал "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Специальная (коррекционная)школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в развитии" по ул.Шухова, 40 в г.Петропавловске СКО

Акт №3
выполненных работ за август 2016 года
(локальная смета 1-1-60)

Устройство стропильной крыши

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E8-6-1	Кладка карниза при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	21,31	7619,96 804,71	419,8 157,5	162381 17148	8946 3356	21734 106	4,54 0,61	97 13
12	E9-25-1	Монтаж метал.перемычки *т конструкций*	-0,0231	65076,39 2613,38	2525,03 628,04	-1503 -60	-58 -15	-61 81	14,1 1,79	– –
13	E8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных стол-биков при высоте этажа до 4 м из кирпича (п.з.) *м3 кладки*	2,75	8865,53 1327,39	457,36 171,56	24380 3650	1258 472	4369 106	6,66 0,67	18 2
19	E10-14-1	Установка стропил,распорок,связей *м3 древесины в конструкции*	7,001	26899,02 3907,13	417,85 157,5	188320 27354	2925 1103	30734 108	22,1 0,62	155 4
20	E58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок *м2*	195,9	222,05 42,95	3,72 0,59	43500 8414	729 116	9127 107	0,2921 0,0075	57 1
21	E58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали *м2*	422,1	164,33 28,78	2,55 0,41	69364 12148	1076 173	13183 107	0,1959 0,0051	83 2

22	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, распорок, связей, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	11,895	599,34	35,14	7129	418	1998	0,78	9
				142,31	13,23	1693	157	108	0,052	1
23	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа *м2*	975	128,68	42,81	125463	41740	54738	0,317	309
				58,74	10,57	57272	10306	81	0,0302	29
26	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуки,конёк) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	122,3	739,16	1,55	90399	190	23136	0,972	119
				176,21	0,59	21550	72	107	0,0023	–
27	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (свесов) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	176,33	739,16	1,55	130336	273	33357	0,972	171
				176,21	0,59	31071	104	107	0,0023	–
29	Е10-3-5	Устройство карнизов,ветровой доски *м2 развернутой поверхности карнизов*	93,4	801,95	9,43	74902	881	25261	1,43	134
				246,85	3,58	23056	334	108	0,0139	1
30	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок-выход на крышу,лестница *м3 древесины в конструкции*	0,175	23143,99	395,71	4050	69	786	22,5	4
				4010,63	149,06	702	26	108	0,58	–
31	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами *м ограждения*	123	547,69	3,11	67366	383	1616	0,059	7
				11,13	1,15	1369	141	107	0,0045	1
33	Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз *м2*	38,18	29,61	0,03	1131	1	207	0,0295	1
				6,68	–	255	–	81	–	–
34	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	76,36	20,98	0,03	1602	2	296	0,0213	2
				4,78	–	365	–	81	–	–
35	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	1123,4	21,42	1,14	24063	1281	7049	0,029	33
				5,38	0,43	6044	483	108	0,00168	2
36	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам *м2 покрытий по фермам*	1123,4	133,09	0,69	149513	775	9342	0,0403	45
				7,45	0,25	8369	281	108	0,001	1

37	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	1,155	599,34 142,31	35,14 13,23	692 164	41 15	193 108	0,78 0,052	1 –
38	E10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	7	11185,84 1107,45	102,01 39,38	78301 7752	714 276	8670 108	6,08 0,15	43 1
39	E58-19-3	Навеска водосточных труб с подвесных люлек *м труб*	113,5	460,87 128,59	0,69 0,11	52309 14595	78 12	15629 107	0,7279 0,0011	83 –
40	E9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (воронки) *т конструкций*	0,06	57770,9 33327	20485,8 4349,76	3466 2000	1229 261	1831 81	161 13,02	10 1
43	E15-163-5	Простая окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным-слух. окно *м2 окрашиваемой поверхности*	12,6	115,01 75,04	0,09 0,03	1449 946	1 –	899 95	0,405 0,0001	5 –
44	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев вентшахты *м3 древесины в конструкции*	1,126	23143,99 4010,63	395,71 149,06	26060 4516	446 168	5059 108	22,5 0,58	25 1
45	E34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минерало-ватными при толщине заполнения 50 мм *м2 поверхности*	40	208,25 63,14	1,46 0,56	8330 2526	58 22	2319 91	0,345 0,0022	14 –
47	E12-10-1	Устройство обшивки из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	80	739,16 176,21	1,55 0,59	59133 14097	124 47	15134 107	0,972 0,0023	78 –
48	E20-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 3600 мм *зонт*	6	6383,53 468,34	77,06 28,13	38301 2810	462 169	3426 115	2,48 0,11	15 1
49	E9-1-1	Монтаж каркасов *т конструкций*	0,4221	9884,43 4243,5	4187,55 1038,55	4172 1791	1768 438	1805 81	20 2,92	8 1
53	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм-наращивание стояков *м трубопровода*	10,5	774,6	1,79	8133	19	1429	0,56	6

54	E26-12-4	Утепление канализационных стояков плитами минераловатными толщ.60 мм		117,74	0,68	1256	7	115	0,0026	–
		м2 поверхности изоляции	5,04	571,24	110,25	2879	556	878	0,744	4
55	E15-70-1	Штукатурка по сетке канализационных стояков-применительно		152,15	41,35	767	208	90	0,161	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности	9	1094,58	6,15	9851	55	1918	1,15	10
56	E15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий пррофилированными листами на металлическом каркасе (п.з.)		222,01	2,34	1998	21	95	0,0091	–
		м2 поверхности облицовки	53,5	3142,91	3,99	168146	213	26311	2,7	144
				467,15	1,22	24993	65	105	0,0046	–
		Всего прямые затраты				**1633974**	**66653**			**1690**
		В том числе стоимость: материалов заказчика, тенге				**300591** -511319	**18818**			**63**
		Накладные расходы, тенге				322373				
		- заработная плата, тенге				48356				
		- трудоемкость, чел-ч				161				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86702				
		Всего				**1531730**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1531730**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**3415758,13**				
		- сметная заработная плата, тенге				1028773				
		Налог (2 %)				68315,16				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3484073,29**				
		НДС (12 %)				418088,79				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3902162,08**				

Генподрядчик _____ Жолмагамбетов М.Б.

Подрядчик _____ Рахимов Т.Ш.

Приложение 1

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

"Генеральный подрядчик" Филиал "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД

"Субподрядчик" ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Специальная (коррекционная)школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в разви

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За период июль 2016 года

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	С начала строит-ва по отчетный месяц включи-тельно	Сначала года по отчётный месяц включи-тельно	В отчётный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налоги на добавленную стоимость	
					В отчётный месяц	По монтажу оборудования		на приобретение матереалов	другие дополнительные расходы		за отчётный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	2521320	2521320	2521320								270141	270141

Генподрядчик: Жолмагамбетов М.Б.

Подрядчик: Рахимов Т.Ш.

Генеральный подрядчик: Филиал "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

Субподрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Специальная (коррекционная)школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в развитии" по ул.Шухова, 40 в г.Петропавловске СКО

Акт №1
выполненных работ за июль 2016 г.
(локальная смета 1-1-60)
Устройство стропильной крыши

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-1 (ДМ)	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов кмат1=0;	30,8	29,02	2,02	894	62	901	0,1741	5
		м2 кровли		27	0,32	832	10	107	0,0028	–
2	Е12-14-1 (ДМ	Разборка утеплителя под столбики ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,6	572,53	165,73	916	265	805	2,904	5
		м3 утеплителя		406,8	63	651	101	107	0,304	–
3	Е12-14-1	Утепление покрытий б/у кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,4	21248,86	258,95	8500	104	292	3,63	1

		м3 утеплителя							
				584,78	98,44	234	39	107	0,38	–
4	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	28,78	105,07	1,24	3024	36	426	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности								
				13,33	0,48	384	14	107	0,0018	–
5	Е58-4-1 (ДМ)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - желобов kмат1=0;	14,4	14,39	1,29	207	19	205	0,091	1
		м								
				13,1	0,23	189	3	107	0,0012	–
6	Е9-42-1 (ДМ)	Демонтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0,5;	108	81,83	27,4	8838	2959	4166	0,2536	27
		м2								
				40,86	6,76	4413	730	81	0,02416	3
7	Е53-2-1 (ДМ)	Разборка кладки стен простых из кирпича(парапета) kмат1=0;	38,4	4899,15	1881	188127	72230	144754	21,241	816
		м3 кладки								
				3018,15	538,09	115897	20663	106	2,91	112
8	Е7-53-9 (ДМ)	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т kзпр1=0,92; kмат1=0;	173	149,09	88,43	25793	15298	19992	0,389	67
		шт сборных конструкций								
				60,66	31,06	10494	5373	126	0,1305	23
9	Е8-6-1	Кладка фронтона при высоте этажа до 4 м из кирпича kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	28,44	7619,96	419,8	216712	11939	29007	4,54	129
		м3 кладки								
				804,71	157,5	22886	4479	106	0,61	17
10	Е8-12-1	Армирование кладки стен парапета и под опорными пластинами балок kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	1,226	51223,82	527,69	62800	647	12596	56,4	69
		т металлических изделий								
				9496,13	196,88	11642	241	106	0,77	1
11	Е9-25-1	Монтаж метал.перемычки kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	0,0231	65076,39	2525,03	1503	58	61	14,1	–
		т конструкций								

			2613,38	628,04	60	15	81	1,79	–
12 Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбиков при высоте этажа до 4 м из кирпича kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	3,5	8865,53	457,36	31029	1601	5561	6,66	23
	м3 кладки								
			1327,39	171,56	4646	600	106	0,67	2
13 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	28,5	22,68	0,06	646	2	155	0,0295	1
	м2								
			6,68	0,03	190	1	81	0,0001	–
14 Е46-18-1	Укладка металлических балок при смене перекрытий	0,77114	2194,7	364,32	1692	281	1319	11,66	9
	т								
			1764	137,25	1360	106	90	0,67	1
15 2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,77114	146000		112586				
	т								
16 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 kзпр1=1,15; kэкс1=1,25;	57	20,98	0,03	1196	2	220	0,0213	1
	м2								
			4,78	–	272	–	81	–	–
	Всего прямые затраты				**664463**	**105503**			**1156**
					174150	**32375**			**159**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				384812				
	Накладные расходы, тенге				220460				
	- заработная плата, тенге				33069				
	- трудоемкость, чел-ч				110				
	Стоимость демонтируемых материалов				34114				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55142				
	Всего				**940065**				

Временные здания и сооружения (1,44 %)	13537
- сметная заработная плата, тенге	1909
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	20979
- сметная заработная плата, тенге	9650
- нормативная трудоемкость, чел-ч	59
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9536
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3814
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	987931
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	2207038
- материалы, тенге	859670
- сметная заработная плата, тенге	590900
Налог (2 %)	44141
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2251179**
НДС (12 %)	270141
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2521320**

Ген подрядчик _____ Жолмагамбетов М.Б.

Подрядчик _____ Рахимов Т.Ш.

Приложение 1

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

"Генподрядчик" Филиал "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

"Подрядчик" ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Специальная (коррекционная)школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в развитии" по ул.Шухова, 40 в г.Петропавловске, СКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период 3 августа 2016г

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ											
	С начала строит-ва по отчетный месяц включи-тельно	Сначала года по отчётный месяц включи-тельно	В отчётный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налоги на добавленную стоимость	
					В отчётный месяц	По монтажу оборудования		на приобретение матереалов	другие дополнительные расходы		за отчётный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	**5521321**	**5521321**	**3000001**	**1175493**	1 175 493					52521	321429	591570

Генподрядчик : **Жолмагамбетов М.Б.**

Подрядчик: **Рахимов Т.Ш.**

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 15.08.11 г.

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Генподрядчик: Филиал "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Строй-Ценр-Кокшетау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Специальная (коррекционная)школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в развитии" по ул.Шухова, 40 в г.Петропавловске СКО

Акт №2
выполненных работ за 3 августа 2016 г.
(локальная смета 1-1-60)

Устройство стропильной крыши

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е8-6-1	Кладка карниза при высоте этажа до 4 м из кирпича кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 кладки*	35	7619,96 804,71	419,8 157,5	266699 28165	14693 5513	35699 106	4,54 0,61	159 21
18	Е9-16-1	Монтаж опорных пластин кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *т конструкций*	0,0471	130741,12 4321,13	10606,11 2816,99	6158 204	500 133	273 81	20,5 7,94	1 –
19	Е10-14-1	Установка стропил,распорок,связей кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 древесины в конструкции*	20,59	26899,02	417,85	553851	8604	90386	22,1	455

20 Е58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	130,6	3907,13	157,5	80448	3243	108	0,62	13
	м2		222,05	3,72	29000	486	6084	0,2921	38
21 Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	281,4	42,95	0,59	5609	77	107	0,0075	1
	м2		164,33	2,55	46242	718	8789	0,1959	55
22 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, распорок, связей, стропил, мауэрлатов кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	15,696	28,78	0,41	8099	115	107	0,0051	1
	м3 древесины в конструкции		599,34	35,14	9407	552	2637	0,78	12
			142,31	13,23	2234	208	108	0,052	1
	Всего прямые затраты				**911357**	**25553**			**720**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**124759**	**9289**			**37**
					761048				
	Накладные расходы, тенге				143868				
	- заработная плата, тенге				21580				
	- трудоемкость, чел-ч				72				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				63314				
	Всего				**1118539**				
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				16107				
	- сметная заработная плата, тенге				2271				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				24962				
	- сметная заработная плата, тенге				11483				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				70				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11346				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4539				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1175493**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2626051**
- материалы, тенге	1700181
- сметная заработная плата, тенге	413886
Налог (2 %)	52521
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2678572**
НДС (12 %)	321429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3000001**

Генподрядчик _____ Жолмагамбетов М.Б.

Подрядчик _____ Рахимов Т.Ш.

Строй-Центр Кокшетау