Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление регенерации городской среды города Астаны",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	991040001460
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Кектем С",010000, Республика Казахстан, Астана, Бейімбет Майлин, дом № 16/1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	011040003286

Договор (контракт) Договор № 180131 от 08.08.2018г.

Номер документа	Дата составления
15	31.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки к школе № 28 по ул. Петрова 8, г. Астаны				1	21 052 146,27	21 052 146,27	2 255 587,10
				Итого	1	x	21 052 146,27	2 255 587,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ТОО "Астана Кектем С"

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2018

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление регенерации городской среды г. Астаны"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство пристройки к школе №28 по ул. Петрова 8, г. Астаны.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2018 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
						наименование	код	наименование	код	
				180131	08.08.2018г.					
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце, без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	63 892 966									
в том числе за текущий месяц 2018г.		18 796 559							2 255 587,10	21 052 146,27

Заказчик **ГУ "Управление регенерации городской среды г. Астаны"** М.П.

Подрядчик **ТОО "Астана-Көктем С"** М.П.

Технадзор ТОО "Астанасертификация"

Заказчик: ГУ "Управление регенерации городской среды г. Астаны"
Подрядчик: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки Строительство пристройки к школе №28 по ул. Петрова 8, г. Астаны.

АКТ № 3
выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2018 года

на Конструкции железобетонные (ЛС 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях; на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6										
		РАЗДЕЛ 1. СВАЙНОЕ ПОЛЕ										
14	Е11-050101-0501 1105-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные сплошные длиной до 10 м. Погружение вибропогружателем**	м3 железобетона	54,75		23952,76	14907,53	1311413,88	816187,29	6560,77	739169,41	2214630,00
		НР - 99%; СП - 8%				8925,40	4711,78	488665,81	257969,95		164046,66	
15	С121-041204-9903 2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	м	600		3535,00	--	2121000,00	--	2121000,00	--	2290680,00
		СП - 8%				--	--	--	--		169680,00	
16	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл 4	**Надбавка за изменение класса бетона В20**	м3	175,1927		763,00	--	133672,03	--	133672,03	--	144365,79
		СП - 8%				--	--	--	--		10693,76	
17	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	**Надбавка за сульфатостойкость**	м3	175,1927		270,00	--	47302,03	--	47302,03	--	51086,19
		СП - 8%				--	--	--	--		3784,16	
18	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	233		3914,73	1974,71	912132,70	460107,66	11086,51	670985,81	1709768,00
		НР - 99%; СП - 8%				1892,44	1016,42	440938,52	236824,93		126649,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				4525520,63	1276295,00	2319621,34	1410155,23	6410529,93
								929604,33	494794,88	--	474854,07	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге				180974,06				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				180974,06				
		Сметная прибыль -		Тенге				14477,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			195451,98				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4344546,57				
	Материалы -			Тенге			17647,28				
	Всего заработная плата -			Тенге				1424399,22			
	Местные материалы -			Тенге			2121000,00				
		Накладные расходы -		Тенге			1410155,23				
		Сметная прибыль -		Тенге			460376,14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6215077,94				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							998,14
		Сметная заработная плата -		Тенге				1424399,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6410529,93				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							998,14
		Сметная заработная плата -		Тенге				1424399,22			
		РАЗДЕЛ 2.фундаменты									
		Фундамент монолитный ФМ-1									
30	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	7,2	8040,01 1036,15	1859,71 882,35	57888,08 7460,28	13389,92 6352,91	37037,88	12846,27 5658,75	76393,10
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В7,5/ Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,2	20231,32 1501,27	1262,27 287,93	145665,51 10809,13	9088,34 2073,11	125768,04	11722,83 12591,07	169979,41
32	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25 W6 F150, с.с/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	36,36	32600,69 8428,40	2206,85 517,44	1185360,95 306456,48	80240,89 18814,23	798663,57	295996,34 118508,58	1599865,88
33	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,64132	18104,59 16777,03	1036,56 385,72	47820,02 44313,50	2737,90 1018,81	768,62	41252,41 7125,79	96198,22
34	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,23292	194900,00 --	-- --	45396,11 --	-- --	45396,11	-- 3631,69	49027,80
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**/А-III, d 14 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,7614	190925,00 --	-- --	145370,30 --	-- --	145370,30	-- 11629,62	156999,92
36	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**/А-III, d 20 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,87992	190925,00 --	-- --	358923,73 --	-- --	358923,73	-- 28713,90	387637,62
37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (боковые стены ростверка)**	м2	125,28	927,67	22,11	116218,38	2769,71	71909,83	39001,19	167637,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			331,57	3,18	41538,84	397,93		12417,57	
		Фундамент монолитный ФМ-2									
38	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	5,06	8040,01	1859,71	40682,46	9410,14	26029,40	9028,07	53687,37
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	882,35	5242,92	4464,69		3976,84	
39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В7,5/ Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5**	м3	5,06	20231,32	1262,27	102370,48	6387,08	88386,99	8238,55	119457,75
		НР - 91%; СП - 8%			1501,27	287,93	7596,41	1456,93		8848,72	
40	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25 W6 F150, с.с/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	29,7	32600,69	2206,85	968240,38	65543,30	652373,71	241779,19	1306821,14
		НР - 91%; СП - 8%			8428,40	517,44	250323,36	15368,06		96801,57	
41	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,50304	18104,59	1036,56	27211,93	1558,00	437,38	23474,63	54741,48
		НР - 91%; СП - 8%			16777,03	385,72	25216,54	579,75		4054,92	
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,60214	194900,00	--	117357,09	--	117357,09	--	126745,65
		СП - 8%			--	--	--	--		9388,57	
43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**/А-III, d 20 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,06348	190925,00	--	203044,92	--	203044,92	--	219288,51
		СП - 8%			--	--	--	--		16243,59	
44	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (боковые стены ростверка)**	м2	79,2	927,67	22,11	73471,39	1750,97	45460,24	24655,93	105977,50
		НР - 93%; СП - 8%			331,57	3,18	26260,19	251,56		7850,19	
		Фундамент монолитный ФМ-3									
45	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	2	8040,01	1859,71	16080,02	3719,42	10288,30	3568,41	21220,30
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	882,35	2072,30	1764,70		1571,87	
46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В7,5/ Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5**	м3	2	20231,32	1262,27	40462,64	2524,54	34935,57	3256,34	47216,50
		НР - 91%; СП - 8%			1501,27	287,93	3002,53	575,86		3497,52	
47	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25 W6 F150, с.с/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	10,1	32600,69	2206,85	329266,93	22289,14	221850,99	82221,21	444407,19
		НР - 91%; СП - 8%			8428,40	517,44	85126,80	5226,18		32919,05	