Тапсырыс беруші: «ОКО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і

Инженер: "Мир-Строй и Компания" ЖШС

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Форма 3

Нысан: ОКО Сайрам ауданындағы «КХ-38 «М-32-Қайнарбұлақ–Қызылқышлақ-Аксу-пансионат Манкент пансионаты» 6+200 шақырым автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»

Келісім шарт: 21.06.2016ж. №60 келісім шарт.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 26 ШЛДЕ айындағы №1 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құжаттық нысаны
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы
2683502	35846	№60	21.06.2016ж.	Жергілікті қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге							ККС - мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі КМЖ құрамына өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОКО Сайрам ауданындағы «КХ-38 «М-32-Қайнарбұлақ–Қызылқышлақ-Аксу-пансионат Манкент пансионаты» 6+200 шақырым автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»	29 337 709	10 093 012	10 093 012		333 970			29 337 709
Төленетін сомма:	**29 337 709**							**29 337 709**

Тапсырыс беруші:
«ОКО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і басшысының орынбасары
_____ Қожанбаев М.
"_____" _____ 2016 жыл

Инженер:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС директоры:
_____ Раматулдаев М.
"_____" _____ 2016 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
_____ Карсыбаев С.К.
"_____" _____ 2016 жыл

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентжелезобетон"
Договор: № 60 от 21.06.2016 года.

Ведомость 3

А К Т
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.РАЗБИВКА ОСЕЙ МОСТА								
1	С СБ ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИ	РАЗБИВКА ОСИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В МЕСТНОСТИ 3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	0,025	13072,50	--	327	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ								
2	С СБ ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИ	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ (ПОДХОДЫ К МОСТУ)В 3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	0,313	15874,50	--	4969	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
3	С СБ ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИ Е РАБОТЫ РДС РК	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ (ПОДХОДЫ К МОСТУ)В МЕСТНОСТИ 3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	0,313	9151,50	--	2864	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8160	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8160				
		РАЗДЕЛ 2.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м РАСЧИСТКА РУСЛА	216	6,01	6,01	1297	1297	437	--	--
		м3		--	2,08	--	450	97	0,01	1
5	Е0101-18-1	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	216	37,55	35,51	8110	7670	2719	0,01	3
		м3		2,04	10,94	441	2362	97	0,04	9
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	216	3,76	3,24	811	701	335	--	1
		м3		0,48	1,12	104	242	97	--	1

		[illegible]	т	178	97,38	97,38	36810	36810	7363	–	–	–
					–	19,48	–	7363	100	0,41		133
8	E0127-18-4	ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО МОСТА Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	12	408,11	169,61	4897	2035	3871	1,55		19
					238,50	4,07	2862	49	133	0,01		–
9	E010311-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	27,6	27,10	27,10	748	748	524	–		–
					–	18,97	–	524	100	0,40		11
10	E010333-A1-1	ВЫВОЗ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ А/Б ПОКРЫТИЯ НА 1КМ	т	27,6	17,73	17,73	489	489	98	–		–
					–	3,55	–	98	100	0,07		2
11	E0130-16-2	Разборка железобетонной кладки опор мостов и железобетонных труб	м3	70	11208,89	6945,14	784622	486160	520374	24,34		1704
					4263,75	2556,36	298463	178945	109	12,49		874
12	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	175	27,10	27,10	4743	4743	3320	–		–
					–	18,97	–	3320	100	0,40		70
13	E010333-A15-1	ВЫВОЗ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МОСТА НА 15КМ	т	175	97,38	97,38	17042	17042	3408	–		–
					–	19,48	–	3408	100	0,41		72
14	E0130-73-1	Установка стальных сварных перил ДЕМОНТАЖ	т	0,2	6526,91	87,41	1305	17	1411	36,60		7
					6439,50	31,50	1288	6	109	0,13		–
15	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	15	122,85	–	1843	–	2451	0,77		12
					122,85	–	1843	–	133	–		–
16	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	40	66,75	51,25	2670	2050	1336	0,12		5
					15,50	9,62	620	385	133	0,04		1
17	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	30	27,10	27,10	813	813	569	–		–
					–	18,97	–	569	100	0,40		12
18	E010333-A15-1	ВЫВОЗ МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ НА 15КМ	т	30	97,38	97,38	2921	2921	584	–		–
					–	19,48	–	584	100	0,41		12
19	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	1500	0,20	0,20	304	304	102	–		–
					–	0,07	–	106	97	–		–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				869426	563800				1750
		Накладные расходы -	Тенге				547491					

РАЗДЕЛ 3.ВРЕМЕННАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА

№	Обоснование	Наименование работ	Объем	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
		Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ПРИ СНЯТИИ ПСП	630	9,85	9,85	6204	6204	1646	–	–
		м3		–	2,69	–	1696	97	0,01	6
21	E0101-25-9К=2 К ОБЪЕМУ	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1260	8,28	8,28	10434	10434	2768	–	–
		м3		–	2,26	–	2853	97	0,01	9
22	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	4200	1,22	1,22	5132	5132	1038	–	–
		м2		–	0,25	–	1070	97	–	4
23	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1050	14,01	14,01	14706	14706	4884	–	–
		м3		–	4,80	–	5035	97	0,02	16
24	E0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	5250	1,39	1,39	7313	7313	2135	–	–
		м3		–	0,42	–	2201	97	–	7
25	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1050	14,12	12,00	14823	12597	4446	0,01	13
		м3		1,62	2,75	1701	2882	97	0,01	13
26	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4116	32,22	30,77	132625	126650	38987	0,01	41
		м3		1,42	8,34	5845	34348	97	0,03	117
27	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	7203	68,94	68,94	496575	496575	99315	–	–
		т		–	13,79	–	99315	100	0,29	2086
28	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2800	8,55	4,43	23928	12392	13207	0,03	78
		м2		4,12	0,74	11536	2080	97	–	7
29	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	858	14,01	14,01	12017	12017	3991	–	–
		м3		–	4,80	–	4114	97	0,02	13

		Добавлять на каждый последующий километр по данному способу производства работ по нормам для второй зоны, свыше 25 с, при толщине слоя 25 см	6006	1,39	1,39	8366	8366	2461	–		
		м3		–	0,42	–	2518	97	–		8
31	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	858	14,12	12,09	12113	10294	3633	0,01		30
		м3		1,62	2,75	1390	2355	97	0,01		50
32	E0101-36-1	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 1 группы грунтов	98	137,84	96,21	13509	9429	7578	0,26		26
		м3		41,63	38,09	4080	3733	97	0,17		17
33	E0127-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей (ТОЛЩ 20СМ)	2205	281,82	17,55	621409	38696	34551	0,04		97
		м2		6,75	5,03	14884	11095	133	0,02		40
34	E0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах, на автомобильных дорогах/ до 3, 3 м	9,96	3392,71	1462,50	33791	14567	14070	5,46		54
		м3		915,75	380,25	9121	3787	109	1,30		13
35	E0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах, на автомобильных дорогах/ до 3, 3 м ДЕМОНТАЖ	9,96	1573,20	1023,75	15669	10197	8855	3,28		33
		м3		549,45	266,18	5473	2651	109	0,78		8
36	C143023-24	УСЛОВНАЯ СТО ИМОСТЬ ТРУБ Д1,5М -НАЧИСЛЕНИЕ НЕНОРМИРУЕМЫХ ЗАТРАТ	12	1914,00	–	22968	–	–	–		–
				–	–	–	–	–	–		–
37	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	24,9	152,80	152,80	3809	3805	2663	–		–
		т		–	106,96	–	2663	100	2,25		56
38	E010333-A25-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ Р АЗБОРКИ НА 25КМ НА БАЗУ	24,9	154,26	154,26	3841	3841	768	–		–
		т		–	30,85	–	768	100	0,65		16
39	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках (ВРЕМЕННЫЕ ЗНАКИ)	12	747,86	146,19	8974	1754	8530	3,20		38
		шт		506,25	28,22	6075	339	133	0,11		1
40	E0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл 27-83	4	157,67	–	631	–	633	0,69		3
		шт		119,03	–	476	–	133	–		–
41	E0127-83-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗНАКОВ	12	406,08	102,33	4873	1228	5163	1,92		23

		ГРАЖДАНСКИЙ ФУНДАМЕНТ								
			4	71,43	–	286	–	286	0,43	2
		шт		71,43	–	286	–	133	–	–
43	С12021-237	УСЛОВНАЯ СТОИМОСТЬ ЩИТКОВ -НАЧИСЛЕНИЕ НЕНОРМИРУЕМЫХ ЗАТРАТ	0,10644	9264,00	–	986	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
44	С12021-242	УСЛОВНАЯ СТОИМОСТЬ СТОЕК -НАЧИСЛЕНИЕ НЕНОРМИРУЕМЫХ ЗАТРАТ	0,297	9762,00	–	2899	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0127-61-1	УСТАНОВКА ВРЕМЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ	16	273,96	119,85	4383	1918	2767	0,64	10
		шт		100,35	29,70	1606	475	133	0,12	2
46	Е0127-61-1	ДЕМОНТАЖ ВРЕМЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ	16	144,10	83,89	2306	1342	1724	0,38	6
		шт		60,21	20,79	963	333	133	0,07	1
47	С12021-242	УСЛОВНАЯ СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ -НАЧИСЛЕНИЕ НЕНОРМИРУЕМЫХ ЗАТРАТ	0,064	9762,00	–	625	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
48	Е01031-А30-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	0,47	195,70	195,70	92	92	64	–	–
		т		–	136,99	–	64	100	2,88	1
49	Е010333-А25-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ РАЗБОРКИ НА 25КМ НА БАЗУ	0,47	154,26	154,26	73	73	15	–	–
		т		–	30,85	–	15	100	0,65	–
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								
50	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	441	2,12	2,12	934	934	264	–	–
		м3		–	0,62	–	273	97	–	1
51	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПРИ СНЯТИИ ПОКРЫТИЯ	430	6,01	6,01	2583	2583	869	–	–
		м3		–	2,08	–	896	97	0,01	3
52	Е0101-24-14 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	860	4,75	4,75	4088	4088	1376	–	–
		м3		–	1,65	–	1418	97	0,01	5

		[illegible]	430	26,19	23,03	11264	10759	2330	0,01	3
			м3	1,13	6,79	495	2614	97	0,02	19
54	E0101-13-A13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грейферными внутренние, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	752,5	97,38	97,38	73278	73278	14656	–	–
			т	–	19,48	–	14656	100	0,41	308
55	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	4200	1,41	1,41	5925	5925	1224	–	–
			м2	–	0,30	–	1262	97	–	4
56	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ПРИ НАДПРЭЖКЕ ПСП	630	4,85	4,85	3056	3056	1028	–	–
			м3	–	1,68	–	1060	97	0,01	3
57	E0101-24-13K=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1260	4,20	4,20	5290	5290	1780	–	–
			м3	–	1,46	–	1835	97	–	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1591774	915536			437
		Накладные расходы -	Тенге			290760				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111303				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1993837				

РАЗДЕЛ 4.Временный перенос кабеля

58	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в от вал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	17,8674	33,67	32,10	602	574	241	0,01	–
			м3	1,57	12,33	28	220	97	0,05	1
59	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, K=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,5526	262,72	–	145	–	164	1,85	1
			м3	262,72	–	145	–	113	–	–
60	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14,013	6,48	6,48	91	91	29	–	–
			м3	–	2,10	–	29	97	0,01	–
61	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пн еаматическими трамбовками	14,013	21,55	4,52	302	63	231	0,11	2
			м3	17,03	–	239	–	97	–	–

		[illegible] м3	1,699	134,10 134,10	– –	399 399	–	236 133	0,07 –	2 –
63	Е0106-147-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	105	36,70 8,80	27,80 6,90	3854 924	2919 724	1500 95	0,06 0,04	6 4
64	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов и т полиэтиленовых труб км -км	0,089	21603,38 20790,00	– –	1923 1850	– –	2035 110	133,09 –	12 –
65	С130804-1004	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	87,854	466,00 –	– –	40940 –	– –	– –	– –	– –
66	Ц0110-900-4	Трубы стальные для слаботочных сетей: труба в готовых траншеях, диаметр до 80 мм м	10	161,30 138,00	10,50 1,20	2581 2208	168 19	2450 110	0,84 0,01	13 –
67	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные с о снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БС т4кп, 76х3 мм м	14,133	377,00 –	– –	5328 –	– –	– –	– –	– –
68	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода м кабеля	105	54,58 29,97	23,45 5,96	5731 3147	2462 626	4150 110	0,14 0,03	15 4
69	СПрайс-лист стр 10	Кабель волоконный одномодовый небронированный ОК-12А-7,0 км	0,105	330138,16 –	– –	34665 –	– –	– –	– –	– –
70	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сбор ных типовых, собранных на трассе устанавливаемых и в пешеходной части ККС-2 колодец	2	10847,15 1194,75	575,55 146,03	21694 2390	1151 292	2950 110	6,91 0,59	14 1
71	С143018-28 Изм. и [illegible]	Колодцы и коробки железобетонные т елефонные м3	0,564	27200,00 –	– –	15341 –	– –	– –	– –	– –
72	СПрайс-лист 10	Конс оль для кабельного колодца телефонной канализации ККЧ-2 шт	2	429,42 –	– –	859 –	– –	– –	– –	– –
73	СПрайс-лист 10	Кронштейн для кабельного колодца телефонной канализации К КП-130 шт	2	1035,26 –	– –	2071 –	– –	– –	– –	– –
74	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-	Монтаж прямых муфт с учетом измерений р ефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 1 2 муфта	2	29158,26 3193,52	25271,98 2424,23	58317 6387	50544 4848	12359 110	13,20 14,06	26 28
75	СПрайс-лист стр 5	М уфта проходная для оптического кабеля МОГ-Т-30-1К4П45 шт	2	3730,55 –	– –	7461 –	– –	– –	– –	– –

РАЗДЕЛ 5. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА

№											
		ОПОРА №1									
76	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /срезка пня/ м3	72	9,85 –	9,85 2,69	709 –	709 194	188 97	– 0,01	– 1
77	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	125	29,72 1,87	37,82 11,00	4965 234	4727 1375	1560 97	0,01 0,04	2 5
78	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 за пределы стройплощадки т	218,75	97,38 –	97,38 19,48	21302 –	21302 4260	4260 100	– 0,41	– 89
79	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	12,5	262,72 262,72	– –	3284 3284	– –	3711 113	1,85 –	23 –
80	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	100	6,83 –	6,83 1,87	683 –	683 187	181 97	– 0,01	– 1
81	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты м3	2,3	1570,98 310,50	38,67 14,24	3613 714	89 33	814 109	1,99 0,97	5 –
82	C12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,024	62000,00 –	– –	1488 –	– –	– –	– –	– –
83	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,023	67700,00 –	– –	1557 –	– –	– –	– –	– –
84	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,056	65900,00 –	– –	69590 –	– –	– –	– –	– –
85	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,322	61200,00 –	– –	19706 –	– –	– –	– –	– –
86	C12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0065	65000,00 –	– –	423 –	– –	– –	– –	– –
87	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,399	65900,00	–	26294	–	–	–	–

88	[illegible]	Изделия из стали мелкими: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,018	58700,00	–	1057	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
89	С12041-69	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,008	50800,00	–	406	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
90	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1731	67700,00	–	11719	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		ОПОРА №2								
91	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м срезка пеи	72	9,85	9,85	709	709	188	–	–
		м3	–	2,69	–	194	97	0,01		1
92	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	125	39,72	37,82	4965	4727	1560	0,01	2
		м3	1,87	11,00	234	1375	97	0,04		5
93	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 за пределы стройплощадки	218,75	97,38	97,38	21302	21302	4260	–	–
		т	–	19,48	–	4260	100	0,41		89
94	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,5	262,72	–	3284	3711	1,85	23	
		м3	262,72	–	3284	–	113	–	–	
95	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	100	6,83	6,83	683	683	181	–	–
		м3	–	1,87	–	187	97	0,01		1
96	С143014-12	СВАИ С15-35-Т6 ДЛИНОЙ 15М	150	2980,00	–	447000	–	–	–	–
		М	–	–	–	–	–	–	–	–
97	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2,3	1570,98	38,67	3613	89	814	1,99	5
		м3	310,50	14,24	714	33	109	0,07		–
98	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,024	62000,00	–	1488	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
99	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,023	67700,00	–	1557	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
100	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,056	65900,00	–	69590	–	–	–	–

101	С12041-75 Изм. и доп. вып. 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,332	61300,00	–	19906	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–	–
102	С12041-55 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0065	63000,00	–	433	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–	–
103	С12041-75 Изм. и доп. вып. 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,399	65900,00	–	26294	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–	–
104	С12041-76 Изм. и доп. вып. 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,018	58700,00	–	1057	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–	–
105	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,008	50800,00	–	406	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–	–
106	С12041-72 Изм. и доп. вып. 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1731	67700,00	–	11719	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–	–
		ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ									
107	С143023-8	ПЛИТЫ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ П12-А14К-7	10	214900,00	–	2149000	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
		ПОДХОДЫ К МОСТУ									
108	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ ПСП	979	9,85	9,85	9640	9640	2557	–	–	
		м3		–	2,69	–	2636	97	0,01	9	
109	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см ТОЛЩ 7СМ	2028,57143	337,30	326,99	684241	663316	64374	0,06	118	
		м2		10,05	13,81	20387	28015	133	0,06	112	
110	Е0127-101-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-2	6085,71429	-33,32	-32,31	-202800	-196639	-19021	-0,01	-35	
		м2		-1,00	-1,35	-6086	-8216	133	-0,01	-33	
111	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	480	6,84	6,84	3281	3281	1104	–	–	
		м3		–	2,37	–	1138	97	0,01	4	
112	Е0101-24-15К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1920	4,94	4,94	9483	9483	3191	–	–	
		м3		–	1,71	–	3290	97	0,01	11	
113	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	480	32,22	30,77	15466	14770	4547	0,01	5	

114	[illegible]	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	840	17,73	17,73	14893	14893	2979	[illegible]	[illegible]
				--	3,55	--	2979	100	0,07	53
115	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	1162	14,01	14,01	16275	16275	5405	--	--
				--	4,80	--	5572	97	0,02	18
116	E0101-130-78/=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	5810	1,39	1,39	8093	8093	2363	--	--
				--	0,42	--	2436	97	--	8
117	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1162	14,12	12,00	16405	13941	4920	0,01	14
				1,62	2,75	1882	3190	97	0,01	14
118	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	2860	29,60	28,58	84646	81725	29275	0,01	20
				0,99	9,56	2831	27349	97	0,04	100
119	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	5005	68,94	68,94	345045	345045	69009	--	--
				--	13,79	--	69009	100	0,29	1449
120	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	5495	8,55	4,43	46959	24320	25919	0,03	153
				4,12	0,74	22639	4081	97	--	14
121	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	693	32,22	30,77	22330	21324	6564	0,01	7
				1,42	8,34	984	5783	97	0,03	20
122	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	1212,75	17,73	17,73	21502	21502	4300	--	--
				--	3,55	--	4300	100	0,07	90
123	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом м2	111	14,12	3,88	1567	431	1186	0,07	8
				10,24	0,78	1137	86	97	--	--
124	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	930	1815,68	73,75	1688586	68591	40878	0,14	134
				21,38	11,67	19883	10852	133	0,04	38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5715203	1175009			482

Временные здание и сооружение 3,68%	373 423
Итого с временными зданиями и сооружениями	10 464 435
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 1,282%	134 154
Затраты на выслугу лет, 1 %	104 644
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	41 858
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	10 745 091
Пересчет в текущих ценах 2014г., К-2,39	25 680 767
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	513 615
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26 194 383
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3 143 326
Итого с НДС	**29 337 709**

Гл. специалист:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО" _____ К. Сауметов" ____" _____2016г.

Директор :
ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ Абдитулдаев М." ____" _____2016г.

Гл.специалист:
ТОО "Мир-Строй и Компания" С пояснительной корректировкой согласен _____ Жолдасбаев Е." ____" _____2016г.

Подрядчик :
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ Карсыбаев С. " ____" _____2016г.

Подрядчик :
Гл.инженер ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ Кожакулов М. " ____" _____2016г.