должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.08.2016

м.п.

Келісім шарт: 21.06.2016ж. №60 келісім шарт.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 20 ТАМЫЗ айындағы №2 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы
2683502	35846	№60	21.06.2016ж.	Жергілікті қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге							ҚҚС - мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі КМЖ құрамына өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОКО Сайрам ауданындағы «КХ-38 «М-32-Қайнарбұлақ–Қызылқышлақ-Аксу-пансионат Манкент пансионаты» 6+200 шақырым автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»	49 347 898	16 977 090	6 884 078		333 970			20 010 189
Төленетін сомма:	**49 347 898**							**20 010 189**

Тапсырыс беруші:
«ОКО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і басшысының орынбасары
М. Коканбаев
"____" _____ 2016 жыл

Инженер:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС директоры:
М. Раматуллаев
"____" _____ 2016 жыл

Мердігер:
"УМСП Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
Б. Карсыбаев
"____" _____ 2016 жыл

Заказчик: [illegible]
Подрядчик: ТОО "Мост-Строй и Компания"
Субподрядчик: ТОО "ХМС" Производственное предприятие"
Договор: № 60 от 21.06.2016 года.

А К Т
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч.: рабочих-строителей на ед.	Затраты труда, чел.-ч.: рабочих, обслуживающих машины на ед.	Затраты труда, чел.-ч.: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Капремонт моста									
		ОПОРА №1									
1	Е0105-2-8	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2 м3	18,6	5228,27	3844,52	97246	71508	23887	1,23	60	
				564,75	551,97	10504	10267	115	1,54	29	
2	С143014-12	СВАИ С15-35-Т6 ДЛИНОЙ 15М М	150	2980,00	–	447000	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
3	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 1свая	10	553,30	303,55	5533	3036	4166	1,42	14	
				249,75	112,50	2498	1125	115	0,52	5	
4	Е0109-34-5	Монтаж стальных каркасов монолитного ростверка опор т	1,425	9751,19	2162,21	13895	3081	4399	17,30	25	
				3015,00	415,31	4296	592	90	1,56	2	
5	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше МОНОЛИТНОЙ НАСАДК И И ШКАФНОЙ СТЕНКИ В25 F200 W6 м3	18	12898,58	937,34	232174	16872	23423	4,88	88	
				918,00	275,85	16524	4965	109	1,10	20	
6	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2 м3	18,72	310,00	–	5803	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
7	Е0130-11-1	БЕТОНИРОВАНИЕ ПОДУКЛОНОК В25F200W6 м3	1,2	14983,51	1512,00	17980	1814	1424	4,13	5	
				645,75	442,99	775	532	109	1,76	2	
8	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2 м3	1,224	310,00	–	379	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
9	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	0,1731	8299,96	–	1437	–	1520	48,40	8	
				8055,00	–	1394	–	109	–	–	

		водонепроницаемость свыше 4 за 2 кг/см2									
12	E0130-38-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м3	0,612	310,00 –	– –	190 –	– –	– –	– –		
13	E0120-63-1	Окраска ж/б проектных строений мостов перилоразноплановым краскопом м2	36	332,80 102,83	13,70 3,04	11981 3702	492 181	9233 109	0,63 0,05	22 1	
		ОПОРА №2 м2	12,83	90,66 29,93	4,71 1,73	1163 384	60 22	443 109	0,36 0,01	2 –	
14	E0105-2-8	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в группы группы 2 м3	18,6	5228,27 564,75	3844,52 551,97	97246 10504	71508 10267	23887 115	3,22 1,54	60 29	
15	E0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 1свая	10	553,30 249,75	303,55 112,50	5533 2498	3036 1125	4166 115	1,42 0,52	14 5	
16	E0109-34-5	Монтаж стальных каркасов монолитного ростверка опор т	1,425	9751,19 3015,00	2162,21 415,31	13895 4296	3081 592	4399 90	17,30 1,56	25 2	
17	E0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше МОНОЛИТНОЙ НАСАДК И И ШКАФНОЙ СТЕНКИ B25 F200 W6 м3	18	12898,58 918,00	937,34 275,85	232174 16524	16872 4965	23423 109	4,88 1,10	88 20	
18	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2 м3	18,72	310,00 –	– –	5803 –	– –	– –	– –	– –	
19	E0130-11-1	БЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК B25F200W6 м3	1,2	14983,53 645,75	1512,00 442,99	17980 775	1814 532	1424 109	4,13 1,76	5 2	
20	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2 м3	1,224	310,00 –	– –	379 –	– –	– –	– –	– –	
21	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	0,1731	8299,96 8055,00	– –	1437 1394	– –	1520 109	48,40 –	8 –	
22	E0130-7-1	Монолитные ж/б СЛИВОВ 6Ет он B25 F200W6 м3	0,6	11976,92 434,25	532,08 131,85	7186 261	319 79	370 109	2,55 0,43	2 –	
23	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2 м3	0,612	310,00 –	– –	190 –	– –	– –	– –	– –	

25	[illegible]	Сборка и/ж пролетных строений мостов порталов [illegible]	м2	12,81	109,81 90,66 29,91	5,69 4,71 1,33	1502 1163 384	1841 60 23	109 44,1 109	0,24 0,16 0,05	15 3 –
26	E0130-18-1	ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта									
27	C11011-496	Пластина резиновая толщиной вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173	шт	26	302,40 103,50	– –	7862 2691	– –	2933 109	9,59 –	15 –
28	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	кг	109,2	466,00 –	– –	50887 –	– –	– –	– –	– –
29	E0130-23-2	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 15 м (ПЛИТЫ 12М)	т	0,1508	147100,00 –	– –	22183 –	– –	– –	– –	– –
30	E0130-13-1	Шпоночное соединение или т бетон B30F200W6	шт	10	7630,11 1608,75	3620,52 719,55	76301 16088	36205 7196	25378 109	8,76 2,30	88 23
31	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	м3	5,9	13314,58 918,00	937,34 275,85	78556 5416	5530 1628	7678 109	4,88 1,10	29 6
32	E0109-34-5	Монтаж сеток и каркасов монолитной и закладной плиты	м3	6,136	310,00 –	– –	1902 –	– –	– –	– –	– –
33	C12041-73 Изм. и доп. вып 9 СИ РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,836	9751,19 3015,00	2162,21 415,31	8152 2521	1808 347	2581 90	17,30 1,56	14 1
34	C12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,5755	65900,00 –	– –	37925 –	– –	– –	– –	– –
35	E0130-13-1	Бетонирование монолитной накладной плиты бетон B30F200W6	т	0,2603	62000,00 –	– –	16139 –	– –	– –	– –	– –
36	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	м3	15,5	13314,58 918,00	937,34 275,85	206376 14229	14529 4276	20170 109	4,88 1,10	76 17
37	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м3	16,12	310,00 –	– –	4997 –	– –	– –	– –	– –
38	C11011-1446 Изм. и	СТОИМОСТЬ ТЕХНОЭЛАСТМОСТ	м2	116,7	496,14 157,50	20,67 7,61	57899 18380	2412 888	21002 109	0,91 0,31	106 36
			м2	79,65	252,00 –	– –	20072 –	– –	– –	– –	– –

41	1-5-2001-008	ПОРЧЕЗА	м3	0,03	110,00	–	3,3					
			т	0,2516	134000,00	–	33714	–	–	–	–	
		СОПРЯЖЕНИЯ МОСТА С НАСЫПЬЮ			–	–	–	–	–	–	–	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
42	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СРЕЗКА ПСП	м3	600	9,83	9,83	5908	5908	1567	–	–	
					–	2,69	–	1616	97	0,01	5	
43	E0101-17-3	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	600	26,19	25,02	15717	15013	4619	0,01	5	
					1,15	6,79	690	4072	97	0,02	14	
44	E010333-A15-1	Транспортировка грунта на 15 км	т	720	97,38	97,38	70114	70114	14023	–	–	
					–	19,48	–	14023	100	0,43	294	
45	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	460	14,01	14,01	6443	6443	2140	–	–	
					–	4,80	–	2206	97	0,02	7	
46	E0101-130-7 K=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	3220	1,39	1,39	4486	4486	1309	–	–	
					–	0,42	–	1350	97	–	4	
47	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	460	14,12	12,00	6494	5519	1948	0,01	6	
					1,62	2,75	745	1263	97	0,01	6	
48	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОТСЫПКА КОНУСОВ	м3	150	11,19	11,19	1679	1679	445	–	–	
					–	3,06	–	459	97	0,01	2	
49	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	150	14,01	14,01	2101	2101	698	–	–	
					–	4,80	–	719	97	0,02	2	

51	[illegible]	[illegible]	м3	140	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52	E0130-3-2	Устройство набивочного основания под фундаменты	м3	140	14,12 1,62	12,90 2,75	1774 385	1805 315	[illegible] 97	[illegible] 0,01
53	E0130-3-1	Устройство набивочных подушек под фундаменты	м3	7,8	1276,77 133,75	100,89 38,23	1575 345	282 107	555 118	0,85 5,14
54	E0130-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	80,6	1570,98 310,50	38,67 14,24	126621 25026	3117 1148	28530 109	1,99 0,03
55	E0130-35-4	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью П400.124.25-А111 В30F300W6	м3	30,1	1804,12 263,25	33,87 12,47	54304 7924	1019 375	9046 109	1,94 0,06
56	C143023-111	ПЛИТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ	м3	13,6	2829,63 879,75	557,08 143,26	38483 11965	7576 1948	15165 109	5,18 0,53
57	E0130-13-1	ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛИТ В30F200W6	шт	16	34500,00 --	-- --	552000 --	-- --	-- --	-- --
58	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2	13314,58 918,00	937,34 275,85	26629 1836	1875 552	2603 109	4,88 1,10
59	C12041-26 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кла сса А-III, D 16-18 мм	т	2,08	310,00 --	-- --	645 --	-- --	-- --	-- --
60	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	0,2008	50900,00 --	-- --	10221 --	-- --	-- --	-- --
61	C12021-268	ПЕРИЛА	т	72	332,80 102,83	13,70 5,04	23961 7404	986 363	8466 109	0,61 0,02
				0,093	134000,00 --	-- --	12462 --	-- --	-- --	-- --
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
62	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	70	9,85 --	9,85 2,69	689 --	689 188	183 97	-- 0,01
63	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	70	23,67 0,79	22,86 7,65	1657 55	1600 536	573 97	0,01 0,03

[illegible]	[illegible]	[illegible]	м3	50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
67	E0101-26-2	Работа на отвале 3-3 группы грунтов	м3	50	23,40 –	23,40 4,68	2106 –	2106 421	921 [illegible]	– 0,10	–
					3,76 0,48	3,24 1,12	188 24	162 56	78 97	– –	– –
		Устройство упоров и рисберемы									
68	E0101-158-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными Бетон B20F200W6	м	100	3259,94 398,25	4,62 1,06	325994 39825	462 106	38733 97	2,63 –	263 –
69	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2	м3	20	133,00 –	– –	2660 –	– –	– –	– –	– –
70	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	м3	20	310,00 –	– –	6200 –	– –	– –	– –	– –
71	C11011-847 Изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18 СТОЙКИ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	т	0,92	82900,00 –	– –	76268 –	– –	– –	– –	– –
72	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	т	2,94	154400,00 –	– –	453936 –	– –	– –	– –	– –
		ПОДХОДЫ К МОСТУ									
73	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,516	40097,59 –	339,59 140,94	60809 –	515 214	284 133	0,58 0,58	1 1
74	E0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 ТОЛЩ 12СМ	м2	1685	381,54 6,48	16,01 4,14	642904 10919	26972 6976	23801 133	0,04 0,01	64 24
75	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов		0,31	40097,59	339,59	12405	105	58	0,58	–

		[illegible]									
77	Б0127-34-18/=0	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать в плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1546,8	24,52 9,94	15,35 3,06	37932 9189	23187 7927	23691 737	9,03 9,02	32 23
78	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип. Б, М-II	м2	12375,2	0,02 0,01	– –	248 124	– –	165 133	– –	3 –
			т	299,17	5480,00 –	– –	1639452 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6105292	450927			1319
		Накладные расходы -	Тенге				377742				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				355488				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6884078				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				6 884 078				
		Временные здание и сооружение 3,68%					253 334				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					7 137 412				
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1,282%					91 502				
		Затраты на выслугу лет, 1 %					71 374				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %					28 550				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.					7 328 837				
		Пересчет в текущих ценах 2014г., К-2,39					17 515 922				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					350 318				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					17 866 240				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					2 143 949				
		Итого с НДС					**20 010 189**				

Гл. специалист:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО" _____ К. Сахметов" ____" _____2016г.

Директор :
ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ М. Раматуллаев " ____" _____2016г.

Гл.специалист:
ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ Е. Абжаппаров " ____" _____2016г.

Подрядчик :
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ С. Карсыбаев " ____" _____2016г.

Подрядчик :
Гл.инженер ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ М. Кожакулов " ____" _____2016г.