Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС
Нысан: ОКО Сайрам ауданындағы «КХ-38 «М-32-Қайнарбұлақ-Қызылқышлақ-Аксу-пансионат Манкент пансионаты» 6+200 шақырым автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»
Келісім шарт: 21.06.2016ж. №60 келісім шарт.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 19 ҚЫРКҮЙЕК айындағы №3 анықтама

Код	Код	Келісім шарт			Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі		Күні	Атауы	Коды	Атауы
2683502	35846	№60		21.06.2016ж.	Жергілікті қаржыландыру	1	ЖШС
Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге						ҚҚС - мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан					
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар	
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОКО Сайрам ауданындағы «КХ-38 «М-32-Қайнарбұлақ-Қызылқышлақ-Аксу-пансионат Манкент пансионаты» 6+200 шақырым автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»	52 856 772	18 184 243	1 207 153		333 970			3 508 874
Төленетін сомма:	**52 856 772**							**3 508 874**

Тапсырыс беруші:
басқармасы» ММ-і басшысының орынбасары
М. Қожанбаев
"____" _____ 2016 жыл

Пәннер:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС директоры:
М. Раматуллаев
_____ 2016 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация"
С. Карсыбаев
"____" _____ 2016 жыл

Представительство АДС-4 (филиал 4 А.О)

Наименование стройки : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ КХ 38 М32-"КАЙНАР БУЛАК-КЫЗЫЛ КЫЙЛАК-АКСУ-ПАНСИОНАТ МАНКЕНТ КМ 0+200

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Договор: № 60 от 21.06.2016г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С11011-1446 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ ТЕХНОЭЛАСТМОСТ								
		М2	37,05	252,00	–	9337	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
2	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические								
		м	24	3885,22	21,62	93245	519	6101	1,13	27
				185,85	5,30	4460	127	133	0,02	1
3	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил								
		т	0,2516	17298,09	124,87	4352	31	2956	61,00	15
				10732,50	45,00	2700	11	109	0,22	-
4	Е0131-38-1	Заливка тиоколовой мастикой								
		м	24	54,50	43,13	1308	1035	474	0,06	
				10,64	6,53	255	157	115	0,03	
5	С11011-418	Мастика тиоколовая строительного назначения								
		кг	155	655,00	–	101525	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	
6	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления								
		м	21,4	791,17	53,10	16931	1136	9326	2,19	47
				380,25	19,55	8137	418	109	0,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С14011-678 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовый, толщина 10-75 мм, ширина 100-500 мм, мерной длины, изготовленный обычной/повышенной прочности из углеродистой стали С235г	0,4 т	402200,00 —	— —	160800 —	— —	— —	— —	— —
8	С143008-29	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93, М1-1000, фракция 5-20 мм	1,3 м3	1100,00 —	— —	1430 —	— —	— —	— —	— —
9	С14011-607	Мастика битумно-резиновая	600 кг	55,00 —	— —	33000 —	— —	— —	— —	— —
10	С14011-1446 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ ТЕХНОЭЛАСТМОСТ	19,3 м2	252,00 —	— —	4864 —	— —	— —	— —	— —
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0022	50900,00 —	— —	112 —	— —	— —	— —	— —
		СОПРЯЖЕНИЯ МОСТА С НАСЫПЬЮ								
12	Е0127-89-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические м	16	3885,22 185,85	21,62 5,30	62164 2974	346 85	4068 133	1,13 0,02	18 —
13	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил т	0,093	17298,09 10732,50	124,87 45,00	1609 998	12 4	1093 109	61,00 0,22	6 —
14	Е0130-7-1	МонолитныЙ БЕтон В20 F20 0 W6 м3	4,8	11344,52 434,25	532,08 131,85	54454 2084	2554 633	2962 109	2,55 0,43	12 2
15	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	4,896	133,00 —	— —	651 —	— —	— —	— —	— —
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	4,896	310,00 —	— —	1518 —	— —	— —	— —	— —
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Укрепление откосов								
17	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см Бетон В20F200W6 м3	280	1399,72 191,13	30,00 8,11	391921 50710	8360 2271	42,000 27	6,22 0,04	847 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С14-001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4; за 2 кг/см2 м3	28	155,00	—	3724	—	—	—	—
19	С14-001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4; за 2 кг/см2 м3	28	310,00	—	8680	—	—	—	—
20	К01.20-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	0,56	8299,96	—	4648	—	4917	88,40	37
21	СТ2041-4 Изм. № доп.изм.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, D 6 мм т	0,56	8055,00	—	4511	—	109	—	—
		ПОДХОДЫ К МОСТУ		50600,00	—	28336	—	—	—	—
22	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ДЛЯ ОБОЧИН м3	199	32,22	30,77	6412	6123	1885	0,01	2
23	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	328,35	1,42	8,34	283	1661	97	0,03	6
24	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	199	68,94	68,94	22636	22636	4527	—	—
25	Е0101-130-7К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	1393	14,01	14,01	2787	2787	926	—	—
26	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	199	1,39	1,39	1940	1940	566	—	—
27	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см ТОЛЩ.8СМ м2	950	14,12	12,00	2809	2387	843	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	165,07	20,37	156814	19352	12870	0,03	30
		Накладные расходы -	Тенге	4,79	5,40	4551	5127	133	0,02	19
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1034067	69426			530
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			104910				
		Временные здания и сооружения -3,68%	Тенге			68339				
		Итого:	Тенге			1207316				
		Прочие затраты:	Тенге			44429				
		Зимнее удорожание - 1,282%	Тенге			1251745				
		Затраты на выезд вах - 1%	Тенге			16047				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на доп.отпуска - 0,4%	Тенге			5007				
		Итого прочих затрат:	Тенге			33572				
		Итого с прочими затратами:	Тенге			1285317				
		Пересчет в текущих ценах 2014г., К-2,38968..	Тенге			3071493				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			61430				
		Итого:	Тенге			3132923				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			375951				
		ИТОГО с НДС	Тенге			3508874				

Гл.специалист:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО" _____ К.Сахметов "____"_____2016г.

Директор:
ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ М.Раматуллаев "____"_____2016г.

Гл.специалист:
ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ Е.Абжаппаров "____"_____2016г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ С.Карсыбаев "____"_____2016г.

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ М.Кожакулов "____"_____2016г.