Мердігер: ХМС Ш «Шымкентмелиорация» ЖШС
Нысан: ОКО Сайрам ауданындағы «КХ-38 «М-32-Қайнарбұлақ–Қызылқышлақ-Аксу-пансионат Манкент пансионаты» 6+200 шақырым автомобиль жолындағы көпірді
Келісім шарт: 21.06.2016ж. №60 келісім шарт.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2016 жылғы 24 қазан айындағы 2016 ж. №4 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы
2683502	35846	№60	21.06.2016ж.	Жергілікті қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге							ККС - мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі КМЖ құрамына өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОКО Сайрам ауданындағы «КХ-38 «М-32-Қайнарбұлақ–Қызылқышлақ-Аксу-пансионат Манкент пансионаты» 6+200 шақырым автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»	65 267 328	22 453 830	4 269 587		333 970			12 410 556
Төленетін сомма:	**65 267 328**							**12 410 556**

Тапсырыс беруші
басқармасы» ММ-і басшысының орынбасары
М. Қожабаев
"___" _____ 2016 жыл

Орындаушы:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС директоры:
М. Раматуллаев
_____ 2016 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация"
С. Карсыбаев
"___" _____ 2016 жыл

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"
Инвестор ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиоводхоз"
Договор № 60 от 21.06.2016г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРА №1								
1	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	38,17	90,66	4,71	3460	180	1317	0,16	6
		м2		29,93	1,73	1142	66	109	0,01	–
		ОПОРА №2								
2	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	38,17	90,66	4,71	3460	180	1317	0,16	6
		м2		29,93	1,73	1142	66	109	0,01	–
		ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	100	24,52	15,35	2452	1535	1463	0,03	3
		м2		5,94	5,06	594	506	133	0,02	2
4	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	9,66	5480,00	–	52937	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ ТОЛЩ 3СМ	100	24,52	15,35	2452	1535	1463	0,03	
		м2		5,94	5,06	594	506	133	0,02	

		Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3									
7	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	200 м2	-0,02 -0,01	– –	-4 -2	– –	-4 133	– –		
8	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ 5СМ	7,24 т	5480,00 –	– –	39635 –	– –	– –	– –		
9	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	13,7 м2	57,81 24,75	– –	792 339	– –	451 133	0,14 –	2 –	
10	С143010-21	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные песчаные, тип Д, М-II	54,8 м2	3,98 3,98	– –	218 218	– –	290 133	0,02 –	1 –	
			1,64 т	4910,00 –	– –	8052 –	– –	– –	– –	– –	

СОПРЯЖЕНИЯ МОСТА С НАСЫПЬЮ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

11	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ТОЛЩ 10СМ	112 м2	24,52 5,94	15,35 5,06	2746 665	1719 567	1639 133	0,03 0,02	4 2	
12	Е0127-54-6К-12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1344 м2	0,02 0,01	– –	27 13	– –	18 133	– –	– –	
13	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	25,95 т	4500,00 –	– –	116775 –	– –	– –	– –	– –	

		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых и плотных крупнозернистых материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБП ТОЛЩ 9СМ									
15	E0127-54-1К-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБП, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	64	24,52 5,94	15,35 9,06	1569 380	983 324	936 133	0,03 0,02	2 1
16	C143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	м2	640	0,02 0,01	– –	13 6	– –	9 133	– –	– –
17	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ 3СМ	т	13,92	5480,00 –	– –	76282 –	– –	– –	– –	– –
18	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	14,6	57,81 24,75	– –	844 361	– –	481 133	0,14 –	2 –
19	C143010-21	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные песчаные, тип Д М-II	т	58,4	3,98 3,98	– –	232 232	– –	309 133	0,02 –	1 –
				1,75	4910,00 –	– –	8593 –	– –	– –	– –	– –
		ПОДХОДЫ К МОСТУ									
20	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,6467	40097,59 –	339,59 140,94	25931 –	220 91	121 133	0,58 0,58	– –
21	E0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 ТОЛЩ 12СМ	м2	718	381,54 6,48	16,01 4,14	273943 4653	11493 2973	10141 133	0,04 0,01	27 10
22	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,1312	40097,59 –	339,59 140,94	5261 –	45 18	25 133	0,58 0,58	– –

33	[illegible] Изм. и доп. вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РК 100 SDR 11, 63x5,8 согласно СТ РК ИСО 4427-2004								
			м	1285	240,00	–	308400	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
34	Ц0110-900-14	Трубы стальные для слаботочных сетей, труба по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 100 мм								
			м	16	229,30	14,70	3669	235	3356	3,17	19
					189,00	1,70	3024	27	110	0,01	–
35	С130806-78 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные с о снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БС т4кп, 108x3 мм								
			м	16	540,00	–	8640	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
36	С11041-83	Сталь полосовая 25x4 мм /ГОСТ 103-76/								
			т	0,004	46400,00	–	186	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
37	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свобод ному каналу трубопровода								
			м кабеля	1370	54,58	23,45	74775	32127	54147	0,14	192
					29,97	5,96	41059	8165	110	0,03	47
38	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений р ефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12								
			муфта	2	29158,26	25271,98	58317	50544	12359	13,20	26
					3193,52	2424,23	6387	4848	110	14,06	28
39	СПрайс-лист стр.5	М уфта проходная для оптического кабеля МОГ-Т-30-1К4 845								
			шт	2	3730,55	–	7461	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
40	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных								
			шт	14	273,96	119,85	3835	1678	2422	0,64	9
					100,35	29,70	1405	416	133	0,12	2
41	С143015-4	Колонны, стойки, опоры, ра мы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/ п рямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные из тяжелого бетона класса В22,5								
				0,693	22800,00	–	15800	–	–	–	–

43	С143001-43	Вычитается позиция. Н надбавка или скидка в сметной стоимости за изменение в классе бетона всех видов, кроме фундаментов, выше 20 до 22,5	м3	0,693	-134,00	–	-93	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	–	
44	Е0101-25-1	Вычитается позиция. Н надбавка или скидка в сметной стоимости за изменение в классе бетона всех видов, кроме фундаментов, выше 15 до 20	м3	0,693	-250,00	–	-173	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–	–	–	–	–	
		Сметы											
45	Е0101-17-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	139	9,85	9,85	1369	1369	363	–	–		
					–	2,69	–	374	97	0,01	1		
46	С010333-А1-1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	410	32,22	30,77	13211	12616	3884	0,01	4		
					1,42	8,34	582	3421	97	0,03	12		
47	Е0101-130-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	717,5	17,73	–	12721	–	2544	0,07	53		
					3,55	–	2544	–	100	–	–		
48	Е0101-130-7 К=7	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	м3	410	14,01	14,01	5742	5742	1907	–	–		
					–	4,80	–	1966	97	0,02	6		
49	Е0101-135-1	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	2870	1,39	1,39	3998	3998	1167	–	–		
					–	0,42	–	1203	97	–	4		
50	Е0127-21-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	410	14,12	12,00	5788	4919	1736	0,01	5		
					1,62	2,75	664	1125	97	0,01	5		
		Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	550	234,38	17,83	128908	9804	8396	0,04	23		
					6,41	5,07	3526	2787	133	0,02	10		
		Дорожная часть											

23	[illegible]	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,8 т/м3 типа АБВ. ГОСТ 9128-97 м2	650,1	24,52	15,55	16163	10118	9963	0,03	33
			м2	5,94	5,96	3915	3335	133	0,02	12
24	E0127-54-1К-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5272,8	0,02	–	105	–	70	–	–
			м2	0,01	–	53	–	133	–	–
25	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	127,47	5480,00	–	698536	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 1.Постоянный перенос кабеля								
26	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	349,6656	33,67	32,10	11774	11225	4713	0,01	4
			м3	1,57	12,33	549	4310	97	0,05	17
27	E0101-164-2 т.ч. п-1,35 о-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,8144	262,72	–	2841	–	3210	1,85	20
			м3	262,72	–	2841	–	113	–	–
28	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	242,586	6,48	6,48	1572	1572	495	–	–
			м3	–	2,10	–	510	97	0,01	2
29	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	242,586	21,55	4,52	5227	1096	4007	0,11	26
			м3	17,03	–	4131	–	97	–	–
30	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,954	134,10	–	3615	–	4084	0,93	26
			м3	134,10	–	3615	–	113	–	–
31	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1285	36,70	27,80	47160	35723	19166	0,06	77
			м	8,80	6,90	11308	8866	95	0,04	51
32	E0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	1,285	21603,38	–	27760	–	29387	133,00	171

			Переустройство асфальтобетонного покрытия с применением дорожной фрезы марки "WIRTGEN", шириной фрезерования барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см									
52	E0127-101-ТК-2	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	758	202,84 6,04	196,64 8,35	153756 4578	149036 6329	14907 133	0,05 0,05	26 35	
53	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	м2	758	-53,50 -1,60	-51,86 -2,20	-40531 -1213	-39307 -1665	-3827 133	0,04 0,04	-7 -9	
54	E0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	т	0,5361713	40097,59 –	339,59 140,94	21499 –	182 76	101 133	0,38 0,58	– –	
55	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	758	553,89 5,94	15,35 5,06	419848 4503	11636 3835	11090 133	0,03 0,02	25 13	
			м2	4548	66,33 0,01	– –	301660 45	– –	60 133	– –	– –	
		Перенос кабеля										
56	СПрайс-лист стр 10	Кабель волоконный одномодовый небронированный ОК-24	м	1370	476,43 –	– –	652709 –	– –	– –	– –	– –	
		ОДД										
57	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	9	747,86 506,25	146,19 28,22	6731 4556	1316 254	6398 133	3,20 0,11	29 1	
58	С12021-237	СТОИМОСТЬ ЩИТКОВ	т	0,029	154400,00 –	– –	4478 –	– –	– –	– –	– –	
59	С12021-242	СТОИМОСТЬ СТОЕК	т	0,075	162700,00 –	– –	12203 –	– –	– –	– –	– –	
60	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,984	10970,65 450,00	1692,25 632,07	10795 443	1665 622	1416 133	3,18 2,85	3 3	
61	E0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	80	635,25 185,85	21,62 5,30	50820 14868	1730 424	20338 133	1,13 0,02	90 2	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3939005	336693			
	Накладные расходы -	Тенге			137876				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244613				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4321494				
	Временные здания и сооружения -3,68%	Тенге			106064				
	Итого:	Тенге			4427558				
	Прочие затраты:								
	Зимнее удорожание - 1,282%	Тенге			56627				
	Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			44185				
	Затраты на доп.отпуска - 0,4%	Тенге			17675				
	Итого прочих затрат:	Тенге			118487				
	Итого с прочими затратами:	Тенге			4546045				
	Пересчет в текущих ценах 2014г., К-2,38968..	Тенге			10863582				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			217272				
	Итого:	Тенге			11080853				
	Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			1329702				
	ИТОГО с НДС	Тенге			12410556				

Гл.специалист:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО" _____ К.Сахметов "____"_____2016г.

Директор:
ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ М.Раматуллаев "____"_____2016г.

Гл.специалист:
ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ Е.Абжаппаров "____"_____2016г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ С.Карсыбаев "____"_____2016г.

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ М.Кожакулов "____"_____2016г.

Казакстан Республикасы Шымкент қаласы «Мир-Строй и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі город Шымкент Республика Казахстан