Заказчик: ГУ "Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик : ТОО «АИАС строй Сервис»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Газоснабжение жилого массива на 200 участков с.Переметное Зеленовского района ЗКО

АКТ

Выполненных работ за декабрь 2017г. по договору №83 от 23.10.2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1												
1	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. до50 мм с пневматическим испытанием	0,018	121367,16	49858,78	2185	897	1878	336	6				
				61425	18834,75	1106	339	130	91,99	2				
2	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	18	250	-	4500	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0122-36-1	м -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3				
				186,75	6,75	560	20	130	0,03	-				
4	С130902-390 Изм. и доп.вып.19	шт -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	3	24950	-	74850	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	Е0113-16-6	шт. -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,5	21,8	0,05	76	-	18	0,03	-				
				5,81	0,02	20	-	90	-	-				
6	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,5	40,72	0,04	143	-	26	0,04	-				
				8,32	-	29	-	90	-	-				
7	Е0122-40-1	м2 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2				
				63	-	378	-	130	-	-				
8	С130809-72	фланец -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Ду	6	1360	-	8160	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

	50 мм								
		компл							
9	E0122-36-3	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	991,58	375,08	1983	750	1404	2,46	5
				398,25	141,75	797	284	130	0,69	1
		шт								
10	C130902-395 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	2	41901	-	83802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
11	E0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
				180	2,25	720	9	130	0,01	-
		фланец								
12	C130809-77	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	4	3360	-	13440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			191338	1895			20
			Тенге			3610	652			3
	Накладные расходы -		Тенге			5520	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11811	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			208670	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Ограждение к ГРПШ 6х4 2шт

156	E0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1	402,75	-	403	-	455	2,8	3
				402,75	-	403	-	113	-	-
		м3								
157	E0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	0,072	280,88	248,35	20	18	11	0,22	-
				32,18	78,59	2	6	133	0,27	-
		м3								
158	C143008-18	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 5-10 мм	0,09072	3870	-	351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
159	E0106-1-13	-Устройство бетоных фундаментов столбов, В15	0,96	10202,15	95,97	9794	92	814	4,9	5
				771,75	36,25	741	35	105	0,18	-
		м3								
160	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,96	127	-	122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
161	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	0,96	361	-	347	-	-	-	-

	водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
162	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3 0,96	840 --	- -	806 -	- -	- -	- -	- -
163	Е0109-34-1	-Монтаж опор	м3 0,50112	17355,77 12555	2191,29 101,25	8697 6292	1098 51	5708 90	73,6 0,49	37 -
164	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	т 46,4	400 -	- -	18560 -	- -	- -	- -	- -
165	Е0109-35-1	-Монтаж ограждения	м 0,413932	17937,36 14197,5	627,68 101,25	7425 5877	260 42	5327 90	86,5 0,49	36 -
166	С11011-759	-Сетка плетенная "Рабица"	т 76,38	257 -	- -	19630 -	- -	- -	- -	- -
167	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м2 0,03238	55620 -	- -	1801 -	- -	- -	- -	- -
168	С11041-83	-Стержень.Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т 0,031572	46400 -	- -	1465 -	- -	- -	- -	- -
169	С11041-86	-Сталь угловая 50х32 мм /ГОСТ 8509-86/	т 0,34832	45500 -	- -	15849 -	- -	- -	- -	- -
170	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 117,6	21,8 5,81	0,05 0,02	2563 683	6 2	617 90	0,03 -	3 -
171	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 117,6	40,72 8,32	0,04 -	4788 978	5 -	881 90	0,04 -	5 -
172	С11011-816	-Замок	м2 2	583 -	- -	1166 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		шт Тенге			93787	1479			89
	Накладные расходы -		Тенге			14976	135			1
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге Тенге			13813 6456	- -	- -		- -
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			114056	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-2		Тенге	322726						

Глава 8. Временные здания и сооружения

4.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%				10972	-	-	

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	333696		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
6.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%	5673	-	-
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	3336		
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1334	-	
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Доп.транспорт 0,105%	350	-	
		Всего по главе	10693	-	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	344391		
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	344391		
11.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,55742	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.	880752	-	
13.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	17615		
		-ИТОГО	898367		
		-НАША СКИДКА	67117		
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	831250		
14.	Решения	-НДС (12%)	99750	-	Правительства
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	931000		

Заказчик: ГУ "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ Джумабеков А.А.

Подрядчик : ТОО «АИАС строй Сервис» _____ **Сатканов А.М.**

Технадзор : ТОО Alimans LTD _____ Сапаев А.В.

Заказчик: ГУ "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик : ТОО «АИАС строй Сервис»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Газоснабжение жилого массива на 200 участков с.Переметное Зеленовского района ЗКО

АКТ №2 от 05.03.2018г

Выполненных работ за февраль 2018г. по договору №83 от 23.10.2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка трубопровода-Г 1														
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ														
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	2600	7,91	-	7,91	2,57	20567	-	20567	6677	6477 97	- 0,01	- 26		
2	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	2600	7,32	-	7,32	2,38	19041	-	19041	6182	5997 97	- 0,01	- 24		
3	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	2600	7,91	-	7,91	2,57	20567	-	20567	6677	6477 97	- 0,01	- 26		
4	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	2600	7,32	-	7,32	2,38	19041	-	19041	6182	5997 97	- 0,01	- 24		
5	Е0101-85-1	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м м3	2600	9,49	-	9,49	2,69	24664	-	24664	6990	6780 97	- 0,01	- 27		

Земляные работы под газопровод

6	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	2215	28,89	27,85	63982	61679	20359	0,01	16
				1,04	8,44	2304	18685	97	0,03	70
7	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	45	262,72	-	11822	-	13359	1,85	83
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	11822	-	113	-	-
8	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	655	134,1	-	87836	-	99254	0,97	637
				134,1	-	87836	-	113	-	-
9	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1605	6,48	6,48	10399	10399	3275	-	-
				-	2,1	-	3376	97	0,01	13
					Подземная прокладка трубопровода-Г 2					
10	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до60 мм км	1,319	51202,26	20326,01	67536	26810	62035	179	236
				30825	5353,43	40658	7061	130	20,64	27
11	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1332,19	231	-	307736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0122-11-3	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,061	58881,69	25695,31	3592	1567	3163	194	12
				33075	6813,45	2018	416	130	26,38	2
13	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	61,61	692	-	42634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
15	С130804-278-3 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	281	-	562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С130804-275-8 Изм. и	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN	2	261	-	522	-	-	-	-

доп.вып.18	10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
17	Е0122-8-5	-Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,084	115636,32	31953,19	9713	2684	8566	360	30
				66375	12071,25	5576	1014	130	58,95	5
		км								
18	С130806-93	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм	84	1965	-	165060	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	Е0122-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,084	344129,7	48453,95	28907	4070	5512	185	16
				32175	18303,75	2703	1538	130	89,4	8
		км								
20	Е0122-38-1	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	478,53	80,05	479	80	371	1,3	1
				254,25	31,5	254	32	130	0,15	-
		врезка								
21	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	-Прокладка сигнальной ленты в траншее	1,319	5551,95	5158,75	7323	6804	1961	21	28
				393,2	724,68	519	956	133	4,2	6
		км								
22	СПрайс	-Лента сигнальная " ГАЗ"	1319	12,78	-	16857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	Ц3920-3	-Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов диаметром ДО 273 мм	132	32,62	-	4306	-	3742	0,2	26
				31,5	-	4158	-	90	-	-
		стык								
24	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	1337	78,92	-	105516	-	119367	0,33	445
				69,75	-	93256	-	128	-	-
		м								
25	С11011-686	-Проволока медная круглая электротехническая /мягкая/, d 1,0-3,0 мм и выше	72,545	344	-	24955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
					Выход газопровода в землю Д 57х3,5мм-2ШТ					
26	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм	0,0052	62566,88	6788,5	325	35	326	253	1
				45675	2565	238	13	130	12,52	-
		км								
27	С130806-66 Изм. и	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	5,2	279	-	1451	-	-	-	-

доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
	м								
28 Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0016	51202,26	20326,01	82	33	75	179	-
			30825	5353,43	49	9	130	20,64	-
	км								
29 С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1,6	231	-	370	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
30 Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,0028	70153,47	10674,97	196	30	192	270	1
			48825	4032	137	11	130	19,69	-
	км								
31 С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стальная труба футляр ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	2,8	452	-	1266	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
32 Е0122-16-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,0028	28265,2	6484,27	79	18	45	54,1	-
			9810	2450,25	27	7	130	11,96	-
	км								
33 С11011-457	-Пакля пропитанная	16,8	195	-	3276	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	кг								
34 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15	0,046	8062,57	66,01	371	3	11	1,35	-
			195,75	24,93	9	1	105	0,12	-
	м3								
35 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,046	127	-	6	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
36 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,046	361	-	17	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
37 С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,046	840	-	39	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
38 СПрайс	-Неразъемное соединение сталь 63/57мм	2	769,32	-	1539	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
39	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	шт 2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
40	C130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3мм мм	шт 2	227	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	E0106-11-1	-Установка ар-ры	шт 0,00156	172357,31	536,06	269	1	78	289	-
				47475	202,5	74	-	105	0,99	-
42	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1т 0,00156	53000	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	E0109-53-1	-Монтаж козырька	т 0,00152	14806,01	1133,15	23	2	18	82,1	-
				12892,5	398,25	20	1	90	1,95	-
44	C11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т 0,00152	55300	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Ввод газопровода в землю Д 57х3,5мм-2ШТ				
45	E0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм	0,0052	62566,88	6788,5	325	35	326	253	1
				45675	2565	238	13	130	12,52	-
46	C130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	км 5,2	279	-	1451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	E0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	м 0,0016	51202,26	20326,01	82	33	75	179	-
				30825	5353,43	49	9	130	20,64	-
48	C130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	км 1,6	231	-	370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	E0122-8-3	-Укладка стальных	м 0,0028	70153,47	10674,97	196	30	192	270	1

	водопроводных труб диам. 100 мм								
			48825	4032	137	11	130	19,69	-
		км							
50 С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стальная труба футляр ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	2,8	452	-	1266	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
51 Е0122-16-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,0028	28265,2	6484,27	79	18	45	54,1	-
			9810	2450,25	27	7	130	11,96	-
		км							
52 С11011-457	-Пакля пропитанная	16,8	195	-	3276	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		кг							
53 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15	0,046	8062,57	66,01	371	3	11	1,35	-
			195,75	24,93	9	1	105	0,12	-
		м3							
54 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,046	127	-	6	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
55 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,046	361	-	17	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
56 С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,046	840	-	39	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
57 СПрайс	-Неразъемное соединение сталь 63/57мм	2	769,32	-	1539	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
58 Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
			69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт							
59 С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3мм мм	2	227	-	454	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
60 Е0106-11-1	-Установка ар-ры	0,00156	172357,31	536,06	269	1	78	289	-
			47475	202,5	74	-	105	0,99	-
		1т							
61 С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00156	53000	-	83	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	02, СН РК 8.02-04С-2004	т							
62	Е0109-53-1	-Монтаж козырька	0,00152	14806,01	1133,15	23	2	18	82,1	-
		т		12892,5	398,25	20	1	90	1,95	-
63	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00152	55300	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
				Выход газопровода в землю Д 57х3,5мм-2ШТ						
64	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм	0,002	62566,88	6788,5	125	14	125	253	1
				45675	2565	91	5	130	12,52	-
		км								
65	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	2	279	-	558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
66	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0023	51202,26	20326,01	118	47	108	179	-
				30825	5353,43	71	12	130	20,64	-
		км								
67	С130804-122 4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	2,3	231	-	531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
68	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,005	154891,68	66009,8	774	330	618	376	2
				70200	24936,75	351	125	130	121,79	1
		км								
69	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Стальная труба футляр ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	5	1751	-	8755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
70	Е0122-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,005	455522,91	57818,03	2278	289	372	203	1
				35325	21840,75	177	109	130	106,67	1
		км								

02									
71	С11011-457	-Пакля пропитанная	16,8	195	-	3276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
72	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15	0,026	8062,57	66,01	210	2	6	1,35	-
				195,75	24,93	5	1	105	0,12	-
		м3								
73	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,026	127	-	3	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
74	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,026	361	-	9	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
75	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,026	840	-	22	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
76	СПрайс	-Неразъемное соединение сталь 63/57мм	2	769,32	-	1539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
78	С130804-278 3 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	281	-	562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
79	Е0106-11-1	-Установка ар-ры	0,00156	172357,31	536,06	269	1	78	289	-
				47475	202,5	74	-	105	0,99	-
		1т								
50	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00156	53000	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	Е0109-53-1	-Монтаж козырька	0,00152	14806,01	1133,15	23	2	18	82,1	-
				12892,5	398,25	20	1	90	1,95	-
		т								
52	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00152	55300	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Опора под задвижку ОП1		1шт			
53	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы	0,04	294,75	-	12	-	13	1,89	-

		вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		294,75	-	12	-	113	-	-
54	Е0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м3 0,1	390,97 7,88	17,7 4,86	39 1	2 -	2 133	0,05 0,02	- -
55	Е0127-49-9 К=2	-Укладка и полупропитка щебеночных оснований или покрытий с применением битумной эмульсии, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	м2 0,1	231,41 0,12	1,03 0,43	23 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м2 0,063	10088,71 614,25	260,48 89,46	636 39	16 6	47 105	3,94 0,35	- -
57	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 0,063	127 -	- -	8 -	- -	- -	- -	- -
58	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 0,063	361 -	- -	23 -	- -	- -	- -	- -
59	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3 0,063	840 -	- -	53 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0141-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в двaслоя	м3 1,02	97,88 90,23	7,38 2,79	100 92	8 3	99 104	0,57 0,01	1 -
61	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2 0,36	21,8 5,81	0,05 0,02	8 2	- -	2 90	0,03 -	- -
62	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 0,36	40,72 8,32	0,04 -	15 3	- -	3 90	0,04 -	- -
63	Е0127-61-1	-Установка опор	м2 1	273,96 100,35	119,85 29,7	274 100	120 30	173 133	0,64 0,12	1 -
64	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	шт 1,5	416 -	- -	624 -	- -	- -	- -	- -

	02	м							
65	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,00246	70000	-	172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Опора под задвижку ОП2 2шт					
66	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,14	294,75	-	41	-	47	1,89	-
				294,75	-	41	-	113	-	-
		м3								
67	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	1,2	280,88	248,35	337	298	177	0,22	-
				32,18	78,59	39	94	133	0,27	-
		м3								
68	С143008-18	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 5-10 мм	3,024	3870	-	11703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
69	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,14	10088,71	260,48	1412	36	103	3,94	1
				614,25	89,46	86	13	105	0,35	-
		м3								
70	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,14	127	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
71	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,14	361	-	51	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
72	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,14	840	-	118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
73	Е0141-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в двасслоя	2,2	97,88	7,38	215	16	213	0,57	1
				90,23	2,79	199	6	104	0,01	-
		м2								
74	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,	0,026	2584,28	73,75	67	2	1	0,14	-
				21,38	11,67	1	-	133	0,04	-

	дресвы под отмостку								
		м3							
75	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,12	21,8	0,05	24	-	6	0,03	-
				5,81	0,02	7	-	90	-	-
		м2								
76	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,12	40,72	0,04	46	-	8	0,04	-
				8,32	-	9	-	90	-	-
		м2								
77	Е0127-61-1	-Установка опор	2	273,96	119,85	548	240	346	0,64	1
				100,35	29,7	201	59	133	0,12	-
		шт								
78	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	4,2	416	-	1747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
79	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,00492	70000	-	344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
				Устройство контрольной трубки-9шт						
80	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	9	1701,38	290,34	15312	2613	6976	2,74	25
				486	110,25	4374	992	130	0,53	5
		шт								
81	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление коверов в построечных условиях и на производственных базах	0,315	49326,74	16388,64	15538	5162	9202	161	51
				28980	3478,9	9129	1096	90	13,02	4
		т								
82	С12021-226	-Стоимость ковера	0,315	220500	-	69458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
83	С11041-17	-Болты с гайками и шайбами	0,00198	150900	-	299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
84	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	4,68	245,44	3,82	1149	18	214	0,21	1
				37,35	1,44	175	7	118	0,01	-
		м2								
85	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом	0,126	775,44	24,55	98	3	8	0,26	-
				39,83	9,2	5	1	123	0,04	-
		м2								
				Установка ГРПШ-13-1Н-У1 с РДГ-50Н 2шт с фундаментом ФМ-1						
86	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3,1	294,75	-	914	-	1033	1,89	6
				294,75	-	914	-	113	-	-

		м3							
87	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	18,04	280,88	248,35	5067	4480	2658	0,22	4
				32,18	78,59	581	1418	133	0,27	5
		м3								
88	С143008-18	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 5-10 мм	45,4608	3870	-	175933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
89	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,7	9517,51	260,48	44732	1224	3473	3,94	19
				614,25	89,46	2887	420	105	0,35	2
		м3								
90	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,7	127	-	597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
91	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,7	361	-	1697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
92	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,7	840	-	3948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
93	Е0141-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двасл оя	21,4	97,88	7,38	2095	158	2070	0,57	12
				90,23	2,79	1931	60	104	0,01	-
		м2								
94	С11041-18	-Детали закладные фундаментов, одноствольных мачт и фидерных опор	0,02	150500	-	3010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
95	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22
				1917	108	3834	216	128	0,52	1
		установк								
96	С"Газовик" 533000тг/1,12/2,557	-Стоимость ГРПШ-13-1Н-У1 с РДГ-50Н	2	186113,75	-	372227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без	0,66	402,75	-	266	-	300	2,8	2

Молниезащита 2шт

		креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		402,75	-	266	-	113	-	-
98	E0106-1-13	-Устройство бетоных фундаментов столбов, В15	м3 0,72	10202,15 771,75	95,97 36,25	7346 556	69 26	611 105	4,9 0,18	4 -
99	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 0,72	127 -	- -	91 -	- -	- -	- -	- -
100	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 0,72	361 -	- -	260 -	- -	- -	- -	- -
101	C143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3 0,72	840 -	- -	605 -	- -	- -	- -	- -
102	E0109-34-1	-Монтаж опор	м3 0,08358	17355,77 12555	2191,29 101,25	1451 1049	183 8	952 90	73,6 0,49	6 -
103	C130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	т 4	81 -	- -	324 -	- -	- -	- -	- -
104	C130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м 4	56 -	- -	224 -	- -	- -	- -	- -
105	C130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м 4	131 -	- -	524 -	- -	- -	- -	- -
106	C130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м 4	279 -	- -	1116 -	- -	- -	- -	- -
107	C130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	м 4	416 -	- -	1664 -	- -	- -	- -	- -

02		м							
108 С11011-4148-	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00094	50306	-	47	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т							
109 С11011-5357-	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,00124	50312	-	62	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т							
110 С11011-4477-	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01392	52835	-	735	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т							
111 Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	21,8	0,05	65	-	16	0,03	-
			5,81	0,02	17	-	90	-	-
		м2							
112 Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3	40,72	0,04	122	-	22	0,04	-
			8,32	-	25	-	90	-	-
		м2							
113 Е0141-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в двослоя	6,9	97,88	7,38	675	51	668	0,57	4
			90,23	2,79	623	19	104	0,01	-
		м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1863316	236432			1705
Накладные расходы -	Тенге	411806	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	114173	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2389295	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Ограждение задвижки 2х3м

114 Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,4	402,75	-	161	-	182	2,8	1
			402,75	-	161	-	113	-	-
		м3							
115 Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	0,027	280,88	248,35	8	7	4	0,22	-
			32,18	78,59	1	2	133	0,27	-

116	С143008-18	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 5-10 мм	м3 0,03402	3870 -	- -	132 -	- -	- -	- -
117	Е0106-1-13	-Устройство бетоных фундаментов столбов, В15	м3 0,36	10202,15 771,75	95,97 36,25	3673 278	35 13	305 105	4,9 0,18	2 -
118	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 0,36	127 -	- -	46 -	- -	- -	- -	-
119	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 0,36	361 -	- -	130 -	- -	- -	- -	-
120	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3 0,36	840 -	- -	302 -	- -	- -	- -	-
121	Е0109-34-1	-Монтаж опор	м3 0,1296	17355,77	2191,29	2249	284	1476	73,6	10
122	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	т 12	12555 400 -	101,25 - -	1627 4800 -	13 - -	90 - -	0,49 - -	- - -
123	Е0109-35-1	-Монтаж ограждения	м 0,107972	17937,36	627,68	1937	68	1389	86,5	9
124	С11011-759	-Сетка плетенная "Рабица"	т 12,44	14197,5 257 -	101,25 - -	1533 3197 -	11 - -	90 - -	0,49 - -	- - -
125	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м2 0,007844	55620 -	- -	436 -	- -	- -	- -	- -
126	С11041-83	-Стержень.Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т 0,012408	46400 -	- -	576 -	- -	- -	- -	-
127	С11041-86	-Сталь угловая 50х32 мм /ГОСТ 8509-86/	т 0,08734	45500 -	- -	3974 -	- -	- -	- -	- -
128	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	т 58,8	21,8	0,05	1282	3	309	0,03	2

	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			5,81	0,02	342	1	90	-	-
129	E0113-26-6 К=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	58,8	40,72	0,04	2394	2	440	0,04	3
				8,32	-	489	-	90	-	-
130	C11011-816 -Замок	м2	1	583	-	583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Опознавательный знак-24шт					
131	E0125-57-1 -Установка опознавательного знака	шт	24	423,45	1,57	10163	38	7128	1,68	40
				247,5	-	5940	-	120	-	-
132	E0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов столбов, B15	шт	7,776	10202,15	95,97	79332	746	6597	4,9	38
				771,75	36,25	6001	282	105	0,18	1
133	C12021-263 -Стоимость опор	м3	0,192	107900	-	20717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	C11011-955 -Таблички эмалированные	т	24	451	-	10824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			146915	1182			104
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			273	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14965	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			174631	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-2					2563926				

Глава 3. Временные здания и сооружения

1. СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	87173	-	-	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	2651099			

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

2. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%	45069	-	-	
3. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	26511			
4. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	10604	-		
5. СН РК 8.02-02-2002	-Доп.транспорт 0,105%	2784	-		
	Всего по главе	84968	-		
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	2736067			
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	2736067			
6. СН РК 8.02-02-2002	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	6997272	-		

К-2,55742	2015г.				
7 . СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	139945			
	-ИТОГО	7137217			
	-НАША СКИДКА	1068467			
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	6068750			
8 . Решения	-НДС (12%)	728250	-	Правительства	
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	6797000			

Заказчик: ГУ "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ Джумафеков А.А.

Подрядчик : ТОО «АИАС строй Сервис» _____ **Сатканов А.М.**

Технадзор : ТОО Alimans LTD _____

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ «ЗЕЛЕНОВ АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 13
201 8ж. 19 03

Утверждён
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«6» марта 2018 г.

Заказчик: ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»,РК ЗКО,Зелёновский район,Переметнинский с.о., с.Переметное, ул.Гагарина,137 (2 этаж).

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии 06.03.2018г.,ТОО «АИАС Строй Сервис» директор Сатканов Асхат Мунайдарович, РК, ЗКО, г.Уральск, с/т Строитель 7.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключение о качестве строительно-монтажных работ 06.03.2018 г., ТОО «Alimans LTD»,РК, Актюбинская область г.Актобе, эксперт по техническому надзору – Онай Д.А.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов № KZ74VJE00035628
Заключение о соответствии выполненных работ 06.03.2018 г., ТОО «Казэкология Жобалау», Абдиров Ерлан Максутович.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта
«Газоснабжение жилого массива на 200 участков в с.Перёмётное Зеленовского района ЗКО»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: **ЗКО, Зеленовский район, Перемётнинский сельский округ с.Перемётное**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «23» декабря 2014 года №1081.
Акимат Зелёновского района ЗКО
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий**: ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 07.12.2017 года.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Казэкология Жобалау», номер проекта 237-01-01-ГСН
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»,приказ №21 от 10.02.2017 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____Декабрь 2017 г.
месяц, год
окончание работ _____Март 2018г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяца; фактически 3 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь,
протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровода среднего давления д.63 мм.	км.	1,319		1,319	
ГРПШ-13-1Н-У1 с РДГ-50Н в ограждении	шт.	2		2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Строительство подземного газопровода среднего давления, установка двух ГРПШ с РДНК в ограждении.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, **газоснабжение**, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты районными эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 9152,29 тысяч. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6769,09 тысяч. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря и прочих работ 2383,2 тысяч. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 8972,09 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 7728,0 тысяч. тенге; стоимость прочих затрат 1244,09 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: «Газоснабжение жилого массива на 200 участков в с.Перемётное Зелёновского района ЗКО», принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Джумабеков Арман Амангалиевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Самара Артём Викторович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Абдиров Ерлан Максутович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик(генеральный подрядчик)Сатканов Асхат Мунайдарович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приёмки объекта в
эксплуатацию
форма

Технические характеристика объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяжённость	Примечание
1	Протяжённость подземной прокладки д.63 мм(бесканальная прокладка)	км.	1,3	
2	Количество задвижек Д.150 д.50	шт. шт.	2 3	
3	Регуляторы давления	шт.	2	

Заказчик Джумабеков Арман Амангалиевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Абдиров Ерлан Максутович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ