ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аксуский районный отдел строительства" БИН:120140003399 Республика Казахстан, с.Жансугурова, ул.Желтоксан,5 **форма №КС-3**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Талдыкорган Асу» БИН:030540004055 Алматинская область, г.Талдыкорган ул. Медеу, №15

Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: Строительство бани на 10 мест в средней школе Сихимова с интернатом при школе в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь м-ц 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика		Код подрядчика	Доп соглашение		Источник финонсирования		Организационно-прововая форма	
					наименование	код	код	Наименование
			Договор №60 от 21.08.2019 г.					

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат.тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
		Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в сметных базисных ценах без НДС	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС 12%	
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборуд.					
1	Строительство бани на 10 мест в средней школе Сихимова с интернатом при школе в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области	30 000 321,60		17 857 142,86					2 142 857,14	20 000 000,00
	Итого к оплате			**17 857 142,86**						**20 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Аксуский районный отдел строительства"
Руководитель _____Жакупов С.А.

Технический надзор:
ТОО "Крав Engineering"
_____Ярополова Д.А.

Подрядчик:
ТОО "Талдыкорган Асу"
Директор _____Асылханов С.Д.

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД"
_____Файзулин Р.Д.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 454
Форма

Заказчик: ГУ "Аксуский районный отдел строительства", БИН 120140003399, Республика Казахстан, с.Жансугурова, ул.Желтоксан,5
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу", БИН:030540004055 Алматинская область, г.Талдыкорган ул. Медеу, №15
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство бани на 10 мест в средней школе Е.Сихимова с интернатом при школе в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство бани на 10 мест в средней школе Е.Сихимова с интернатом при школе в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60 от 21.08.2019 г.

Акт № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

на Строительство бани на 10 мест в средней школе Е.Сихимова с интернатом при школе в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1
Конструктивные решения. Здание бани на 10 мест
Раздел 4 Ригель РМ-1. 2 шт

1	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	2,36	47096,19	5748,73	111147	13567	61474	35715	158611
					15299,15	1330,93	36106	3141	–	11749	

106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0202	675891,09	1336,63	13653	27	8563	4618	19733
				250643,56	594,06	5063	12	–	1462	
3 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,6	91,67	1,67	55	1	26	19	80
				46,67	–	28	–	–	6	
4 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,2	80,83	1,67	97	2	63	22	129
				26,67	–	32	–	–	10	

Раздел 8 Монолитная сейсмообвязка

5 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	39918	4798	19959	2399	12433	5121	27086
				10254	1000	5127	500	–	2006	
6 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05538	217678		12055		12055	–	13019
				–		–		–	964	
7 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01451	219549		3186		3186	–	3441
				–		–		–	255	

Раздел 9 Наружная лестница

8 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,35; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,05154	86922,78	33507,95	4480	1727	468	1962	6957
				44334,5	10826,54	2285	558	–	515	
9 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05154	554066		28557		28557	–	30842

				–		–		–	2285	
10 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,5	90,67	2	136	3	64	48	199
				46	–	69	–	–	15	
11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3	81	1,67	243	5	157	56	323
				27	–	81	–	–	24	
Раздел 10 Монолитная ж/бетонное перекрытие										
12 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	22,8	43870,13	1855,44	1000239	42304	742008	205515	1302214
				9470,48	434,82	215927	9914	–	96460	
Раздел 11 Парапет										
13 1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (250мм) НР = 93 %	м3 кладки	7,02	14239,89	2444,02	99964	17157	37036	46163	157817
				6520,09	550,85	45771	3867	–	11690	
14 1106-0501-0104	Устройство монолитных сердечников (В15) НР = 91 %	м3	0,31	44164,52	6251,61	13691	1938	7891	3909	19008
				12458,06	1400	3862	434	–	1408	
Раздел 12 Кровля										
15 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,169	97514,67	1432,31	309024	4539	227797	70725	410129
				24199,43	597,98	76688	1895	–	30380	
16 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,169	8874,09	58,38	28122	185	25033	2688	33275

				916,38	26,19	2904	83	–	2465	
17 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	277,4	339,28	12,94	94116	3589	67464	22032	125440
				83,14	3,19	23063	885	–	9292	
18 1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	153,3	2978,21	100,92	456560	15471	133071	287404	803481
				2009,25	28,56	308018	4378	–	59517	
19 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	153,3	308,94	2,7	47361	414	41621	4962	56509
				34,74	1,22	5326	187	–	4186	
20 2110-0103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,106;	м2	169,5498	2514		426248		426248	–	460348
				–		–		–	34100	
21 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	153,3	96,08	12,94	14729	1983	–	12176	29057
				83,14	3,19	12746	489	–	2152	
22 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	153,3	104		15943		15943	–	17218
				–		–		–	1275	
23 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,04532	589143,87	2272,73	26700	103	10605	14594	44598

				352868,49	992,94	15992	45	–	3304	
24 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,26	31476,92	1169,23	8184	304	6411	1402	10353
				5650	276,92	1469	72	–	767	
25 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (АР лист № 17) НР = 92 %	м2 стяжки	105	711,79	103,04	74738	10819	39297	25233	107969
				234,5	26,71	24622	2805	–	7998	
26 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	1575	22,18	1,52	34940	2398	31174	1857	39741
				0,87	0,41	1368	651	–	2944	
27 1106-0301-0410	Укладка сетки НР = 91 %	т	0,212	15575,47	1410,38	3302	299	–	2852	6646
				14165,09	617,92	3003	131	–	492	
28 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,14444	283148,71	13008,86	40898	1879	2580	43249	90879
				252277,76	1474,66	36439	213	–	6732	
29 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	105	918,74	54,1	96468	5680	33409	54007	162513
				546,47	12,61	57379	1324	–	12038	
Раздел 13 Подпольный канал										
30 1106-0401-0101	Устройство лотка НР = 91 %	м3	0,11	28845,45	1300	3173	143	2627	398	3857
				3663,64	309,09	403	34	–	286	
31 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,0675	13525,93	2192,59	913	148	325	440	1461
				6518,52	488,89	440	33	–	108	
32 2989-1000-0002 (пл)	Керамзитовый кирпич	шт	27	48		1296		1296	–	1400
				–		–		–	104	

Раздел 14 Входная группа - 2

14.1 Монтажные работы

33	1109-0102-0104	Монтаж металлокаркаса НР = 69 %								
			т конструкций	0,85624	39389,66	11497,94	33727	9845	2096	16962	54744
					25443,8	3265,44	21786	2796	–	4055	
34	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,37849	252622		95615		95615	–	103264
					–		–		–	7649	
35	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02992	256074		7662		7662	–	8275
					–		–		–	613	
36	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,33997	280031		95202		95202	–	102818
					–		–		–	7616	
37	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10786	250676		27038		27038	–	29201
					–		–		–	2163	
38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	24,8	91,13	2,34	2260	58	1058	794	3298
					46,13	0,24	1144	6	–	244	
39	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	49,6	81,23	1,69	4029	84	2607	933	5359
					26,98	0,28	1338	14	–	397	

	-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,4824	97516,58	1432,42	47042	691	34677	10766	62433
					24199,83	597,01	11674	288	–	4625	
41	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,4824	8866,09	58,04	4277	28	3807	410	5062
					916,25	26,95	442	13	–	375	
42	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	22,2	308,87	2,7	6857	60	6026	718	8181
					34,73	1,22	771	27	–	606	
43	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	6,1	26985,25	1707,87	164610	10418	141602	13689	192563
					2063,93	402,13	12590	2453	–	14264	
44	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0853	251920		21489		21489	–	23208
					–		–		–	1719	
45	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	22,2	2978,2	100,9	66116	2240	19271	41621	116356
					2009,23	28,6	44605	635	–	8619	
46	2110-0103-0808	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	24,5532	2466		60548		60548	–	65392
					–		–		–	4844	
47	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые . Устройство НР = 92 %	м планки	3	874,33	11,33	2623	34	1564	951	3860

				341,67	3	1025	9	–	286	
48	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1265		3795		3795	–	4099
					–		–		–	304	
49	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,2	3014,06	14,06	9645	45	6014	3310	13991
					1120,63	3,75	3586	12	–	1036	
50	1134-0108-0711	Облицовка потолка и карниза металлосайдингом с устройством каркаса НР = 76 %	м2 поверхности	40,8	1130,32	5,66	46117	231	153	34817	87409
					1120,91	1,94	45733	79	–	6475	
51	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг с комплектующими	м2	40,8	2459		100327		100327	–	108353
					–		–		–	8026	
52	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	6	1948,83	11,67	11693	70	9700	1789	14561
					320,5	3,67	1923	22	–	1079	
53	1116-0801-0104	Воронки сливные . Установка НР = 98 %	воронка	2	1967,5	27,5	3935	55	559	3282	7794
					1660,5	14	3321	28	–	577	
54	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	4474		8948		8948	–	9664
					–		–		–	716	
55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02142	675863,68	1307,19	14477	28	9080	4897	20924
					250653,59	560,22	5369	12	–	1550	
56	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,62	91,94	1,61	57	1	27	20	83

				46,77	–	29	–	–	6	
57 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,24	80,65	1,61	100	2	65	23	133
				26,61	–	33	–	–	10	
Раздел 15 ФУ - 2										
58 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,2	30962,5	2046,56	99080	6549	78465	14050	122180
				4395,63	429,38	14066	1374	–	9050	
59 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05082	251920		12803		12803	–	13827
				–		–		–	1024	
60 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	217678		940		940	–	1015
				–		–		–	75	
61 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01256	675796,18	1273,89	8488	16	5324	2872	12269
				250636,94	636,94	3148	8	–	909	
62 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,36	94,44	2,78	34	1	16	12	50
				47,22	–	17	–	–	4	
63 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,72	79,17	1,39	57	1	37	13	76
				26,39	–	19	–	–	6	
64 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,74519	56173,59	25154,66	41860	18745	1811	18515	65205
				28588,68	7419,58	21304	5529	–	4830	

				3353,5	–	13414	–	–	2017	
1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	4	5375,25	1181,5	21501	4726	488	15691	40167
				4071,75	386	16287	1544	–	2975	
301 2501-0203-3302	Липа мелколистная (сердцевидная), с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	4	7170		28680		28680	–	30974
				–		–		–	2294	
302 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	687	278,24	9,9	191149	6802	–	163807	383352
				268,34	2,62	184347	1797	–	28396	
303 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 % К=-1,000;	м2	-687	54,96	0,15	-37756	-102	–	-33136	-76563
				54,81	–	-37654	–	–	-5671	
304 1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,0687	282081,51	4672,49	19379	321	19002	160	21102
				815,14	1834,06	56	126	–	1563	
Раздел 4. МАФ										
305 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	3	45757	174	137271	522	130488	5812	154530
				2087	42	6261	126	–	11447	
306 8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	3	16666	–	49998	–	49998	–	53998
				–	–	–	–	–	4000	
307 8601-0106-0302	Беседка НР = 69 %	шт.	1	803951	832	803951	832	783825	13503	882850
				19294	275	19294	275	–	65396	

Раздел 5. Ограждение из сетчатых панелей -10 м.п. (4 секции)

11-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	10	3908,6	972,6	39086	9726	125	38880	84203
				2923,5	371,4	29235	3714	–	6237	
309	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1386		13860		13860	–	14969
					–		–		–	1109	
310	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0016	675625	1250	1081	2	678	365	1562
					250625	–	401	–	–	116	
311	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,18	20808		3745		3745	–	4045
					–		–		–	300	
312	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,16436	599678		98563		98563	–	106448
					–		–		–	7885	
313	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	19	788		14972		14972	–	16170
					–		–		–	1198	
314	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,6241	914,86	1,05	6975	8	953	4814	12732
					788,81	0,52	6014	4	–	943	

Всего	**17 365 092**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 475 797
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	878 137
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	294 782
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 532 031
- оборудование, тенге	765 969
- перевозка грузов, тенге	24 699

Накладные расходы, тенге	2 458 891
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 229 568
Всего	**17 365 092**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	232 388
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	227 225
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**341 175**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**18 165 880**
НДС (12 %)	2 179 906
Итого	**20 345 786**
Минус тендерная скидка	**345 786**
Итого к оплате	**20 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Аксуского района"
Руководитель _____Жакупов С.А.

Подрядчик:
ТОО"Талдыкорган Асу"
Директор _____Асылханов С.Д.

Технический надзор:
ТОО "Крав Engineering"
_____ Бестюбаев Ж.А.

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД"
_____ Абдырахманов С.Н.