Согласовано
ЗКАТУ им.Жангир хана
Председатель правления – Ректор
А.М.Наметов _____
«_31_» _____10_____ 2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по объекту «Работы по сооружению автомобильной дороги»

Комиссия согласно приказу №161 от 26.09.2019г. принял от ТОО «Айдана» выполненное нижеследующие виды работ на основании дополнительного соглашения № 2 от.11.10.2019г. к договору о государственных закупках работ №883 от 27.08.2019г.

1. Укладка мелкозернистого горячего асфальта – 661,39 м².

Всего на сумму: 4 562 779,20 (четыре миллион пятьсот шестьдесят две тысяча семьсот семьдесят девять тенге двадцать тиын) тенге

Выше перечисленные работы выполнены полностью согласно прилагаемой смете (смета прилагается). Заказчик по объему и качеству оказания работ претензии не имеет.

Исполнитель _____ **Амирханян А.Р.**

Заказчик: НАО «Западно – Казахстанский аграрно – технический университет имени Жангир хана»

Директор департамента производственного, технического и инфраструктурного обеспечения **Тагаев О. О.**

Руководитель сервисного обслуживания **Баянтасов Т.У.**

Инженер по СТР и РР **Ихсанова С.А.**

Инженер – энергетик **Трофимов А.Н.**

Инженер по ТТ и ГВС **Туяков Б.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
021140000425
910740000371

Заказчик **Некомерческое акционерное общество " ЗКАТУ им. Жангир хана"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана",090002, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Жукова, дом № 15, тел.: (7112) 51-82-02**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 883 от 27.08.2019 г.

Номер документа	Дата составления
87	26.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по сооружению автомобильной дороги			шт	1	41 065 020,64	41 065 020,64	4 399 823,64
				Итого	1	x	41 065 020,64	4 399 823,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2019

М.П.

2400

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗКАТУ ИМ.ЖАНГИРХАНА г.Уральска, ЗКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗКАТУ

ОБЬЕКТ НОМЕР MG-161-2017

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: МПА-161-2017-АД

Сметная стоимость	36665,197 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2161,038 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,189 тыс.чел-ч

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						Дорожная одежда							
1.	E11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2758,1	6,13	6,13	16902	16902	--	3053	21551		
		НР - 71,13%; СП - 8%			--	1,56	--	4292	--	1596			
2.	E11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1103,24	39,49	39,49	43568	43568	--	11646	59631		
		НР - 71,13%; СП - 8%			--	14,84	--	16373	--	4417			
3.	E11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1103,24	8,27	8,27	9128	9128	--	2419	12471		
		НР - 71,13%; СП - 8%			--	3,08	--	3401	--	924			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				144	184,99	177,14	26639	25507	40	5371	34570
	E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		7,59	44,85	1092	6458	--	2561	
		НР - 71,13%; СП - 8%									
5.				252	291	--	73332	--	--	--	79199
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	5867	
		СП - 8%									
6.				144	1648	--	237312	--	237312	--	256297
	С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Глина	м3		--	--	--	--	--	18985	
		СП - 8%									
7.				275,81	3855,93	990,15	1063503	273094	758000	92869	1248882
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	32409	54635	--	92510	
		НР - 106,69%; СП - 8%									
8.				2758,1	2041,91	208,8	5631788	575901	4978977	269727	6373635
	E11-27040 3-0101 1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		27,89	63,78	76910	175898	--	472121	
		НР - 106,69%; СП - 8%									
9.				4,3	126078,87	1626,03	542139	6992	535147	3502	589292
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	763,28	--	3282	--	43651	
		НР - 106,69%; СП - 8%									
10.				5378,1	2578,39	90,72	13866840	487920	13179965	357820	15362633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					36,99	25,37	198955	136420	--	1137973	
	E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия								
		НР - 106,69%; СП - 8%		5378,1	306,17	0,02	1646590	116	1645941	569	1778931
11.					0,1	--	533	--	--	131773	
	E11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия								
		НР - 106,69%; СП - 8%		919,9	5231,2	229,46	4812179	211080	3957974	517436	5755985
12.					699,13	91,69	643125	84345	--	426369	
	E12-18010 1-1504 1218-0101 -1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	НР - 71,13%; СП - 8%									
						Монтаж бортовых камней					
				68,6	1370,6	--	94023	--	--	66877	173772
13.					1370,6	--	94023	--	--	12872	
	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта								
		НР - 71,13%; СП - 8%		980	2355,66	27,51	2308549	26958	1662535	670972	3217883
14.					631,69	10,03	619056	9829	--	238362	
	E11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня								
		НР - 106,69%; СП - 8%		32,517	48421	--	1574506	--	1574506	--	1700466
15.					--	--	--	--	--	125960	
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3								
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								36665197
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1666104				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1677167				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					494935			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				28530397				
Перевозка грузов			Тенге				73332				
Накладные расходы			Тенге				2002261				
Сметная прибыль			Тенге				2715941				

Всего по смете: 36 665 197,00
НДС 12% 4 399 823,64

Всего к оплате: 41 065 020,64

Заказчик: Некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»
Первый заместитель председателя правления-проректор по стратегическому Развитию и финансам

ТАУБАЕВ У.Б.

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана»

АМИРХАНЯН А.Р.

ТОО "Айдана"