Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года № 121
Форма

Декларация о соответствии

« » 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) - филиал «Енбек-Кызылжар» РГП на ПХВ «Енбек» исправительных учреждений КУИС МВД РК
наименование организации, юридический адрес: г. Петропавловск, ул. Юбилейная,2в
в лице и.о. директора Жолмагамбетова Магсута Борамбаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Капитальный ремонт здания КГУ «Ауэзовская средняя школа», СКО, Уалихановского района, с.Кулыколь
наименование, местонахождения объекта: СКО Уалихановский район с.Кулыколь
заказчиком которого является: ГУ «Отдел образования Уалихановского района»
наименование организации,
Руководитель Аубакиров Айтказы Алимбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Строй Центр Кокшетау»
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Фирма АМБ»
_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) « » _____ г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Устройство кровли из профлиста, устройство водосточной системы, окон их ПВХ, ремонт фасада, усиление перекрытий
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2016 года
месяц, год
окончание работ ноябрь 2016 года
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
фактически, месяц: ноябрь 2016.
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Капитальный ремонт здания КГУ «Ауэзовская средняя школа», СКО, Уалихановского района, с.Кулыколь
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
_____ Жолмагамбетов М.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,
дата М.П.

Счет-фактура № 15 от 03 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Центр-Кокшетау"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000176, РК,Акмолинская оласть,г.Кокшетау,ул Павлова, 28

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007299 , от 28.11.2012

ИИК поставщика: KZ768560000000091648, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 257 от 31.08.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440000176, Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Центр-Кокшетау",РК,Акмолинская область,г.Кокшетау,ул.Павлова, 28

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель :БИН: 081241007777, Филиал "Енбек-Кызылжар" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственого ведения "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, СКО, г.Петропавловск, ул.Юбилейная,2 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Филиал "Енбек-Кызылжар" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081241007777, РК, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Юбилейная,2 "В"

ИИК получателя: KZ73722S000000863962, АО Kaspi Bank", БИК. CASPKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания "Ауэзовской СШ" Уалихановского района	усл	1	8 238 835,00	8 238 835,00	12%	988660	9 227 495,00		
Всего по счету:					**8 238 835,00**		**988660**	**9 227 495,00**		

Руководитель: Рахимов Т.Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

М П

Строй-Центр Кокшетау

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 1

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

"Генподрядчик" Филиал "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

"Подрядчик" ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Ауэзовская средняя школа" по адресу СКО, Уалихановский р-н, село Кулыколь

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ПЕРИОД СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016г.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	С начала строит-ва по отчетный месяц включи-тельно	Сначала года по отчётный месяц включи-тельно	В отчётный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налоги на добавленную стоимость	
					В отчётный месяц	По монтажу оборудова-ния		на приобре-тение матереалов	другие допол-нительные расходы		за отчётный месяц	с начала строи-тельства
Кап. ремонт	**9227495**	**9227495**	**9227495**								**988660**	**988660**

Генподрядчик : **Жолмагамбетов М.Б.**

Подрядчик: **Рахимов Т.Ш.**

"SANA-2015" Версия 16.3 от 11.07.16 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Генподрядчик: Филиал "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Ауэзовская средняя школа" по адресу СКО, Уалихановский район, село Кулыколь

Акт №1

выполненных работ за сентябрь 2016 г.

(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт здания КГУ "Ауэзовская средняя школа" акимата Уалихановского р-на СКО

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня, норма, % ——— сумма тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1	Демонтажные работы						
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проёмов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		702,6	1258,98	884561	50,8 431982
2	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проёмов деревянное. Разборка	м2		28,53	741,22	21147	50,8 10037
3	12-120104-0504	Очистка вручную стен от краски маслянной, перхлорвиниловой	м2		163,8	172,85	28313	59,1 16733
4	11-070512-0111	Конструкции мелкие(подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж ж/б блоков выхода на кровлю	шт сборных конструкций		4	672025	2689	62,1 1618

5	12-080101-0201	Кровля из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	490,2	117,36	57530	59,1
							33924
6	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная, Разборка	м2	490,2	291,95	143115	59,1
							77167
7	12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж керамзитовой теплоизоляции и шлаковой подсыпки	м2	490,2	94,12	46138	59,1
							26857
8	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка мусора и теплоизоляции	т	165,74	71	11768	0
	Раздел 3	Двери					
19	11-100402-0502	Проёмы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проёма	23,73	1464,39	34750	59,8
							18580
20	21-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,72	24119,26	162081	0
21	21-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	17,01	20586,97	350184	0
22	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защёлкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	11	5039,66	55436	0
23	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	39	428,36	16706	0
24	11-100501-0108	Проёмы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трёхстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) витраж над дверью	м2 проёмов	4,8	1927,71	9253	59,8
							2369

25	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,8	9541,59	45800	0
	Раздел 7	Кровля стропильная					
36	11-100105-0101	Стропила. Установка (стропил, маурлатов)	м3 древисины в конструкции	4,58	59380,57	271963	59,8
							44332
37	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древисины в конструкции	4,58	6138,43	28114	59,8
							1633
38	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (стойки, диагональная нога, прогон, лежень, накладка, опорный брус, затяжка, подкос, связь ветровая, брус под ходовые доски, контробрешотка)	м3 древисины в конструкции	12,185	56639,89	690157	59,8
							120678
39	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древисины в конструкции	12,185	6470,09	78838	59,8
							10415
40	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов (лобовая и ветровая доски)	м2 (за вычетом проёмов)	66,75	1565,42	104492	59,8
							42264
41	11-150403-0102	Потолки. Окраска простая колером масляным разбелённым по дереву (окраска карниза)	м2 окрашиваемой поверхности	66,75	349,18	23308	54,8
							8187
42	21-100102-0203	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 (водосток)	м	137	345,44	47325	0
43	11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	45	66,44	2990	59,8
							712

44	11-100115-0201	Обрешотка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	625	213,56	133477	59,8
							8447
45	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой плёнки	м2	644	202,46	130386	56,4
							19701
47	21-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	77,5	717,97	55643	0
48	21-100102-0204	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	5	469,77	2349	0
49	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство заделок отверстий в перекрытии бетоном В12,5	м3	1	25028	25028	48,5
							513
50	12-080101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным (оголовок вентшахты)	м	5,4	871,11	4704	59,1
							337
51	12-030101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство скатов (зонт над вент шахтой)	м2	0,8	1427,5	1142	59,1
							174
52	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство 40 мм	м2	586	1271,13	744881	59,1
							115310
53	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой шир. 1 м	м2	125	263,06	32883	56,4
							3824
54	12-080101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	586	1750,64	1025874	59,1
							46866
55	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	127	979,54	124402	56,4

							3506
56	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за2 раза	м2	152,4	46,1	7026	54,2
							1391
57	12-080101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	м труб	53	1323,17	70128	59,1
							18925
58	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	137	1398,75	191629	56,4
							15963
59	11-080201-0109	Стены приямков и каналов.Кладка вентшахт и доп. слой парапета	м3 кладки	11	24755,73	272313	50,8
							25496
60	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т изделий	0,182	231291,21	42095	50,8
							4024
61	11-061701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя (утепление вентшахт)	м2 без вычета проёмов	9	457,11	4114	48,5
							1944
62	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	0,5	9589,56	4795	0
63	12-080101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов (канализационный стояк)	м	0,8	901,25	721	59,1
							73

Итого прямые затраты	**5990248**
В том числе:	
зарплата рабочих, тенге	2015890
материалы, изделия и конструкции, тенге	3862001
Накладные расходы I уровня, тенге	**1113982**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7104230

Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	**255752**
Итого, тенге	7359982
Сметная прибыль (8 %), тенге	**588799**
Итого по разделам на подряд, тенге	**7948781**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	**95385**
- сметная заработная плата (К=0,1551), тенге	14794
Итого, тенге	8044166
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	**194669**
- сметная заработная плата (0,99 %), тенге	1927
Итого, тенге	8238835
Итого по сметному расчёту:	
в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	8238835
в текущих и прогнозных ценах	8238835
Налог на добавленную стоимость (12 %), тенге	**988660**
Всего стоимость по акту с учетом НДС (12 %), тенге	**9227495**

Генподрядчик Жолмагамбетов М.Б.

Подрядчик Рахимов Т.Ш.

Приложение 1

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

"Генподрядчик" Филиал "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

"Подрядчик" ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Ауэзовская средняя школа" по адресу СКО, Уалихановский р-н, село Кулыколь

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ПЕРИОД СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016г.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	С начала строит-ва по отчетный месяц включи-тельно	Сначала года по отчётный месяц включи-тельно	В отчётный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налоги на добавленную стоимость	
					В отчётный месяц	По монтажу оборудова-ния		на приобре-тение матереалов	другие допол-нительные расходы		за отчётный месяц	с начала строи-тельства
Кап. ремонт	**15479606**	**15479606**	**6252111**								**669869**	**1658529**

Генподрядчик: **Жолмагамбетов М.Б.**

Подрядчик: **Рахимов Т.Ш.**

"SANA-2015" Версия 16.3 от 11.07.16 г.

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Генподрядчик: Филиал "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Ауэзовская средняя школа" по адресу СКО, Уалихановский район, село Кулыколь

Акт №2
выполненных работ за сентябрь 2016 г.
(локальная смета 2-1-1)
Капитальный ремонт здания КГУ "Ауэзовская средняя школа" акимата Уалихановского р-на СКО

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы 1 уровня, норма, % / сумма тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 10	Фасады						
76	11-460101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т		12,20598	174765,98	2133190	50,8 / 865695
77	21-050204-0213	Швеллер горячекатанный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т		10,2816	176490,28	1814602	

Итого прямые затраты	**3947792**
В том числе:	
материалы, изделия и конструкции, тенге	1814602
Накладные расходы I уровня, тенге	**865695**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4813487

Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	**173286**
Итого, тенге	4986773
Сметная прибыль (8 %), тенге	**398942**
Итого по разделам на подряд, тенге	**5385715**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	**64629**
- сметная заработная плата (К=0,1551), тенге	10024
Итого, тенге	5450344
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	**131898**
- сметная заработная плата (0,99 %), тенге	1306
Итого, тенге	5582242
Итого по сметному расчёту:	
в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**5582242**
в текущих и прогнозных ценах	**5582242**
Налог на добавленную стоимость (12 %), тенге	**669869**
Всего стоимость по акту с учетом НДС (12 %), тенге	**6252111**

Генподрядчик Жолмагамбетов М.Б.

Подрядчик Рахимов Т.Ш.

Приложение 1

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16 11 94г №737

"Генподрядчик" Филиал "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

"Подрядчик" ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Ауэзовская средняя школа"по адресу СКО, Уалихановский р-н, село Кулыколь

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ПЕРИОД ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 г.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	С начала строит-ва по отчетный месяц включи-тельно	Сначала года по отчётный месяц включи-тельно	В отчётный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налоги на добавленную стоимость	
					В отчётный месяц	По монтажу оборудова-ния		на приобре-тение матереалов	другие допол-нительные расходы		за отчётный месяц	с начала строи-тельства
Кап. ремонт	**27403865**	**27403865**	**11924259**								**1277599**	**2936128**

Генподрядчик : **Жолмагамбетов М.Б.**

Подрядчик: **Рахимов Т.Ш.**

Строй-Центр Кокшетау

"SANA-2015" Версия 16.3 от 11.07.16 г

Цены Северо-Казахстанская обл. региона

Генподрядчик: Филиал "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Ауэзовская средняя школа" по адресу СКО, Уалихановский район, село Кулыколь

Акт №3

выполненных работ за октябрь 2016 г.

(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт здания КГУ "Ауэзовская средняя школа" акимата Уалихановского р-на СКО

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня, норма, % ——— сумма тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2	Окна						
9	11-100501-0108	Проёмы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4	м2 проёмов		374,16	1927,89	721339	59,8 ——— 184612
10	21-090201-0908	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2		317,4	15706,01	4985088	0
11	21-090201-0907	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2		56,76	18802,44	1067226	0

12 11-100501-0105	Проёмы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-5, ОК-6, ОК-7	м2 проёмов	13,68	2310,45	31607	59,8
						7293
13 21-090201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,92	15159,58	59426	0
14 21-090201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	9,76	15159,58	147958	0
15 11-100501-0103	Проёмы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-8	м2 проёмов	1,8	2735,56	4924	59,8
						1113
16 21-090201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,8	13975,65	25156	0
Раздел 7	Кровля стропильная					
46 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешотке с её устройством	м2 кровли	315	2967,85	934873	56,4
						229193
Раздел 8	Слуховые окна - 2 шт. по оси 3					
64 11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	10497	20994	59,8
						5602
65 11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	2443	24430	56,4

							6309
66	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Р-1	т конструкций	0,13284	39220,11	5210	60,9
							2795
67	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012 (решетка Р-1)	т	0,13284	136533,07	18137	0
68	11-330303-0403	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,13284	19098,16	2537	61,7
							594
	Раздел 9	Слуховые окна - 2 шт. по оси 5					
69	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	10497	20994	59,8
							5602
70	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	5	2443	12215	56,4
							3155
71	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Р-1	т конструкций	0,13284	39220,11	5210	60,9
							2795
72	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012 (решетка Р-1)	т	0,13284	136533,07	18137	0
73	11-330303-0403	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,13284	19098,16	2537	61,7
							594
	Раздел 9	Фасад					
75	12-030101-2014	Панели цокольные. Устройство чиканки и расшивка швов с внутренней стороны раствором	м стыка	1335	110,52	147539	59,1
							83473

78 21-050201-0134	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,7487	173764,5	303862	0
79 21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,17568	179925,02	31609	0
80 11-30301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ0-021 за один раз	м2	305	59,44	18128	54,2
						4504
81 11-30301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	610	46,1	28124	54,2
						5569

Итого прямые затраты	**8637260**
В том числе:	
материалы, изделия и конструкции, тенге	4435030
Накладные расходы I уровня, тенге	**543203**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9180463
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	**330497**
Итого, тенге	9510960
Сметная прибыль (8 %), тенге	**760877**
Итого по разделам на подряд, тенге	**10271837**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	**123262**
- сметная заработная плата (К=0,1551), тенге	19118
Итого, тенге	10395099
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	**251561**
- сметная заработная плата (0,99 %), тенге	2490
Итого, тенге	**10646660**
Итого по сметному расчёту:	
в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**10646660**
в текущих и прогнозных ценах	**10646660**

Налог на добавленную стоимость (12 %), тенге	1277599
Всего стоимость по акту с учетом НДС (12 %), тенге	**11924259**

Генподрядчик Жолмагамбетов М.Б.

Подрядчик Рахимов Т.Ш.

Приложение 1

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

"Генподрядчик" Филиал "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

"Субподрядчик" ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Общестроительные работы по адресу СКО, Уалихановский р-н, село Кулыколь

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ПЕРИОД НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016г.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	С начала строит-ва по отчетный месяц включи-тельно	Сначала года по отчётный месяц включи-тельно	В отчётный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налоги на добавленную стоимость	
					В отчётный месяц	По монтажу оборудова-ния		на приобре-тение матереалов	другие допол-нительные расходы		за отчётный месяц	с начала строи-тельства
Кап. ремонт	**31127516,84**	**31127516,84**	**3723651,84**								**398962,7**	**3335091,1**

Генподрядчик : **Жолмагамбетов М.Б.**

Субподрядчик: **Рахимов Т.Ш.**

Строй-Центр Кокшетау

"SANA-2015" Версия 16.3 от 11.07.16 г.

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Генподрядчик: Филиал "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

Субподрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Ауэзовская средняя школа" по адресу СКО, Уалихановский район, село Кулыколь

Акт №4

выполненных работ за ноябрь 2016 г.

(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт здания КГУ "Ауэзовская средняя школа" акимата Уалихановского р-на СКО

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня, норма, % ——— сумма тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 7	Кровля стропильная						
46	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешотке с её устройством	м2 кровли		320	2967,85	949713	56,4
								232838
	Раздел 10	Фасад						
74	12-030101-1502	Стены наружные кирпичные.Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2	м2 оштукатуриваемой поверхности		50	5724,6	286230	59,1
								74487
82	11-100404-0201	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесённому от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 (за вычетом проёмов)		355,8	1315,86	468184	59,8

	Доставка грузов					
1	41-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населённых пунктах. Грузоподъёмность 14 т.Клас груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	211,187	691,65	146067	0
2	41-010104-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населённых пунктах. Грузоподъёмность 14 т.Клас груза 1. За каждый следующий км	т км	1267,122	14,19	17980	0
3	41-010104-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населённых пунктах. Грузоподъёмность 14 т.Клас груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	31,222	813,71	25406	0
4	41-010104-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населённых пунктах. Грузоподъёмность 14 т.Клас груза 2. За каждый следующий км	т км	187,332	16,69	3127	0
5	41-010104-3030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населённых пунктах. Грузоподъёмность 14 т.Клас груза3. Расстояние перевозки 30 км	т	27,324	1133,85	30981	0
6	41-010104-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населённых пунктах. Грузоподъёмность 14 т.Клас груза 3. За каждый следующий км	т км	163,944	23,26	3813	0
7	41-010104-4030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населённых пунктах. Грузоподъёмность 14 т.Клас груза 4. Расстояние перевозки 30 км	т	8,168	1537	12554	0
8	41-010104-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населённых пунктах. Грузоподъёмность 14 т.Клас груза 4. За каждый следующий км	т км	49,008	31,53	1545	0
9	41-010204-1060	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населённых пунктов. Грузоподъёмность 14 т.Клас груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	211,187	1111,32	234696	0
10	41-010204-2060	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населённых пунктов. Грузоподъёмность 14 т.Клас груза 2. Расстояние перевозки 60 км	т	31,222	1307,44	40821	0
11	41-010204-3060	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населённых пунктов. Грузоподъёмность 14 т.Клас груза 3. Расстояние перевозки 60 км	т	27,324	1821,84	49780	0

12	41-010204-4060	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населённых пунктов. Грузоподъёмность 14 т.Клас груза 4. Расстояние перевозки 60 км	т	8,168	2469,6	20172	0
13	41-010304-1024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъёмность 14 т.Клас груза 1. Расстояние перевозки 24 км	т	211,187	504,83	106614	0
14	41-010304-2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъёмность 14 т.Клас груза 2. Расстояние перевозки 24 км	т	31,222	593,92	18543	0
15	41-010304-3024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъёмность 14 т.Клас груза 3. Расстояние перевозки 24 км	т	27,324	827,59	22613	0
16	41-010304-4024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъёмность 14 т.Клас груза 4. Расстояние перевозки 24 км	т	8,168	1121,84	9163	0
17	41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъёмность 7,5 т. Клас груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	165,74	109,53	18154	0

Итого прямые затраты	**2494779**
В том числе:	
зарплата рабочих - строителей, тенге	
материалы, изделия и конструкции, тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	**393276**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2866832
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	**103206**
Итого, тенге	2970038
Сметная прибыль (8 %), тенге	**237,603,03**
Итого по разделам на подряд, тенге	**3207641,03**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	**38491,7**
- сметная заработная плата (К=0,1551), тенге	5970
Итого, тенге	3246132,73
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	**78556,41**
- сметная заработная плата (0,99 %), тенге	777,7
Итого, тенге	**3324689,14**

Итого по сметному расчёту:	
в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**3324689,14**
в текущих и прогнозных ценах	**3324689,14**
Налог на добавленную стоимость (12 %), тенге	**398962,7**
Всего стоимость по акту с учетом НДС (12 %), тенге	**3723651,84**

Генподрядчик Жолмагамбетов М.Б.

Строй-Центр Кокшетау

Субподрядчик Рахимов Т.Ш.