Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за август месяц 2011 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего /СМР		Выделенная сумма на 2011 г. Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.	193 522 710	88 826 190	184 206 710	84 550 034	90 000 000	41 309 587	90 000 000	41 309 587	37 354 657	17 145 579	18 815 592	8 636 233
	Итого к оплате:											18 815 592	8 636 233

Заказчик: Зам .начальника ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства»

_____Курманбаев Ж.Е.

Директор ТОО «Жаңа Ғасыр -К» _____Тлеубаев С.

Подрядчик: Директор ТОО «Элком»

_____Иманбердиев Г.

Координатор: _____

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

Договор №36 от 4 апреля 2011 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных по объекту «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.
за август 2011 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Монтаж Ж/бетонных опор в населенной местности ВЛ 10 кВ вдоль действующей линии					
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/П10-5	2	1741,78	1009,96	3484	2020	1818	3,52	7
				582,19	283,38	1164	567	105	1,18	2
		опора								
2	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0568	154400	-	8776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ПДтБ10-1	20	1741,78	1009,96	34836	20199	18177	3,52	70
				582,19	283,38	11644	5668	105	1,18	24
		опора								
4	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,8622	154400	-	133124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ	18	1741,78	1009,96	31352	18179	16359	3,52	63

	0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ПДтБ10-4		582,19	283,38	1047	5101	105	1,18	21
		опора							
6	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,776	154400	-	119811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0133-106-2	-Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ	32	86,3	10,58	2762	339	2000	0,35	11
				54,34	5,17	1739	166	105	0,02	1
		ригель								
					2 Стоимость ж/бетонных конструкций					
8	С143019-96	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	20	54700	-	1094000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С143019-92	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-2, С-112	32	18400	-	588800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С143014-3 К=1,36	-Плиты П-3и объемом меньше 0,2 м3	1,6	28424	-	45478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					2 Заземление					
11	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	10	137,93	55,13	1379	551	951	0,52	5
				82,8	7,76	828	78	105	0,03	-
		шт								
12	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	172	137,93	55,13	23724	9482	16356	0,52	89
				82,8	7,76	14242	1335	105	0,03	6
		шт								
13	С Прайс-лист	-Самонесущий изолированный провод СИП 3 1х70	35943	131,38	-	4722191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					2 Линейная арматура					
14	С Прайс-лист	-Изолятор штыревой SDI 37	178	2856,72	-	508496	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	С Прайс-лист	-Изолятор натяжной SDI 90.150	100	3482,49	-	348249	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	8 185 454
Временные здания и сооружения - 2,8х0,8%	тенге	183 354
ИТОГО по смете:	Тенге	8 368 808
Зимнее удорожание 1,9х1,05х0,9%	Тенге	150 262
Выслуга лет - 1%	Тенге	83 688
	Тенге	33 475

Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге	33 475
ИТОГО прямые затраты по смете	**Тенге**	**8 636 233**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**	**8 636 233**
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2011 г.	**Тенге**	**16 470 160**
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге	329 403
ИТОГО:	Тенге	16 799 636
НДС 12%	Тенге	2 015 956
ВСЕГО к оплате:	**Тенге**	**18 815 592**

ЗАКАЗЧИК:
М.П.

ТЕХНАДЗОР:
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
М.П.

Координатор: