Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **АО "НК "КТЖ" - Дирекция по проектированию и капитальному строительству"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Консорцум "Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519" - Товарищество с ограниченной ответственностью "Жоларна" в составе двух юридических лиц: ТОО "АСПМК-519, ТОО "Жоларна"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "УЗЕНЬ-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА С ТУРКМЕНИСТАПОМ". Раздел А. Глава 5. Устройства связи, сигнализации, централизации и блокировки.**
наименование, адрес

Объект **ПОСТ ЭЦ НА 10 СТРЕЛОК НА РАЗ.Курмаш.**

Договор подряда номер **176-ЦУКС** дата **01.06.2010г.**

Номер документа	Дата составления
	20.07.2011

Отчетный период	
с	по
01.07.2011	31.07.2011

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2011г.
Локальная смета №5-7а-1. Общестроительные работы.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
			Раздел: Фундаменты								
			Раздел: СПЕЦИАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	110	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,7	111,62	2,62	1 194	28	151	0,07	1
				м2	10,51	0,99	112	11	123	0	0
2	111	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ПО.ЩЦ.100ММ)	18,618	687,86	24,35	12 807	457	1123	0,26	5
				м2	39,83	9,2	742	171	123	0,04	1
3	112	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10,7	575,88	14,76	6 162	158	763	0,36	4
				м2	52,43	5,54	561	59	123	0,03	0
4	113	30-1-54	Надбавки к сметной стоимости бетона на сульфатостойкий цемент	0,3274	143		47				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	114	11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	10,7	752,9	6,7	8 056	72	255	0,1	1
				м2	16,9	2,5	181	27	123	0,01	0
6	115	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,0546	1430		78				
				м3							
7	127	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0033	172357,31	536,06	569	2	165	289	1
				1т	47475	202,5	157	1	105	0,99	0
8	128	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0033	40200		133				
				т							
9	129	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0013	93997,62	304,24	122	0	45	198	0
				1т	33875	114,75	43	0	105	0,56	0
10	130	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0013	40200		52				
				т							
11	131	6-3-4	ЗАЛИВКА БОЛТОВ,БЕТОН В20	0,012	16681,2	257,71	200	3	9	4,05	0
				м3	654,5	91,69	8	1	105	0,4	0
12	132	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,0122	143		2				
				м3							
13	133	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	1,575	300,55	1,8	473	3	116	0,42	1
				м2	69,75	0,68	110	1	105	0	0
14	134	6-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки (ДО ТОЛЩ.30ММ)	1,575	131,21	0,75	207	1	37	0,12	0
				м2	21,83	0,29	34	0	105	0	0
15	137	41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	1,53	193,98	48,92	297	75	260	0,89	1
				м2	144,9	18,47	222	28	104	0,09	0
16	138	7-28-2	Укладка резиновых прокладок толщиной 50 мм	1,575	7347,18	14,6	11 572	23	75	0,19	0
				м2	28,58	5,51	45	9	140	0,03	0
			Итого по разделу: СПЕЦИАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				41 979				
			Раздел ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
17	139	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	11,88	111,62	2,62	1 326	31	168	0,07	1
				м2	10,51	0,99	125	12	123	0	0
18	140	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ДО ТОЛЩ.100ММ)	20,671	687,86	24,55	14 219	507	1247	0,26	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	39,83	9,2	823	190	123	0,04	1
19	141	6-17-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН И ДНИЩ ПРИЯМКА,БЕТОН В15	7	26889,6	521,99	188 227	3654	33532	26,7	187
				м3	4365	197,19	30 555	1380	105	0,96	7
20	142	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,105	143		1 016				
				м3							
21	143	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,105	408		2 899				
				м3							
22	152	15-72-1	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТИПА ЛАХТА ВНУТРИ ПРИЯМКА(ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	25,2	449,8	3,58	11 335	90	3328	0,73	18
				м2	124,88	0,88	3 147	22	105	0,04	1
23	153	13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	25,2	67,45	0,05	1 700	1	119	0,03	1
				м2	5,22	0,02	132	1	90	0	0
24	154	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ПМ1	1,2	21573,41	379,21	25 888	455	2848	13	16
				м3	2117,25	143,26	2 541	172	105	0,7	1
25	155	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,218	143		174				
				м3							
26	156	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,218	408		497				
				м3							
27	167	6-17-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН И ДНИЩ ПРИЯМКА,БЕТОН В15	0,81	26889,6	521,99	21 781	423	3880	26,7	22
				м3	4365	197,19	3 536	160	105	0,96	1
28	168	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8222	143		118				
				м3							
29	169	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,8222	408		335				
				м3							
30	175	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	6,71	145,6	0,12	977	1	49	0,04	0
				м2	8,08	0,05	54	0	90	0	0
			Итого по разделу: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ				220 491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
31	254	8-12-1	АНКЕРА 6А1 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	0,198	8679,65	422,15	1 719	84	1966	56,4	11
				т	8257,5	157,5	1 635	31	118	0,77	0
32	255	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,198	40200		7 961				
				т							
33	265	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,6	26791,16	316,57	16 075	190	2597	22,5	14
				м3	3487,5	119,25	2 093	72	120	0,58	0
34	266	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,6	573,75	28,11	344	17	97	0,78	0
				м3	123,75	10,58	74	6	120	0,05	0
35	268	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0848	40200		3 409				
				т							
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				29 806				
			Раздел: Перекрытие								
			Итого по разделу: Перекрытие				0				
			Раздел: Кровля								
36	325	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	310,2	247,65	15,94	76 820	4945	14991	0,24	75
				м2	34,65	5,96	10 748	1849	119	0,03	9
37	326	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (ДО ТОЛЩ.20ММ)	310,2	42,61	0,7	13 218	217	295	0	1
				м2	0,55	0,25	171	78	119	0	0
38	327	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	310,2	24,75	0,22	7 676	68	2691	0,04	14
				м2	7,2	0,09	2 233	28	119	0	0
39	328	12-15-1	Устройство гидроизоляции из пленки полиэтиленовой	310,2	141,96	1,19	44 034	369	10133	0,15	48
				м2	27	0,45	8 375	140	119	0	1
40	329	12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой пленки полиэтиленовой	310,2	115,08	1,15	35 698	357	6763	0,1	31
				м2	17,89	0,43	5 549	133	119	0	1
41	330	1-1-508	ПОДКРОВЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА "ЮТАФОЛ"	0,1365	184000		25 114				
				т							
42	331	12-13-3	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	310,2	189,45	4,72	58 766	1464	26822	0,4	125
				м2	70,88	1,78	21 987	552	119	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	332	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	28,76	5040		144 928				
				м3							
44	333	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	310,2	247,65	15,94	76 820	4945	14991	0,24	75
				м2	34,65	5,96	10 748	1849	119	0,03	9
45	334	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (ДО ТОЛЩ.30ММ)	310,2	127,83	2,1	39 654	651	886	0,01	4
				м2	1,65	0,75	512	233	119	0	1
46	335	10-14-1	Установка стропил	3,91	25300,76	334,28	98 926	1307	16532	22,1	86
				м3	3397,5	126	13 284	493	120	0,62	2
47	336	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	10,411	26791,16	316,57	278 923	3296	45060	22,5	234
				м3	3487,5	119,25	36 308	1242	120	0,58	6
48	337	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	88	817,85	7,54	71 971	664	22969	1,43	126
				м2	214,65	2,86	18 889	252	120	0,01	1
49	338	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	88	216,62	2,7	19 063	238	10177	0,65	58
				м2	109,13	1,01	9 603	89	105	0,01	0
50	339	10-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	343	516,17	10,42	177 045	3574	16810	0,23	78
				м2	36,9	3,94	12 657	1351	120	0,02	7
51	340	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,91	573,75	28,11	2 243	110	630	0,78	3
				м3	123,75	10,58	484	41	120	0,05	0
52	341	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	10,411	2606,66	14,17	27 138	148	3862	1,88	20
				м3	303,75	5,4	3 162	56	120	0,03	0
53	342	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	431	20,48	0,91	8 828	392	2596	0,03	12
				м2	4,68	0,34	2 017	147	120	0	1
54	343	10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	431	131,98	0,55	56 883	237	3455	0,04	17
				м2	6,48	0,2	2 793	86	120	0	0
55	344	12-7-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ	572	404,12	8,2	231 155	4690	187888	1,71	978
				м2	272,95	3,08	156 127	1762	119	0,01	9
56	345	1-1-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	632,632	1180		746 506				
				м2							
57	346	10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3581,74	81,61	7 163	163	2387	6,08	12
				шт	963	31,5	1 926	63	120	0,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	347	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,054	26791,16	316,57	1 447	17	234	22,5	1
				м3	3487,5	119,25	188	6	120	0,58	0
59	348	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,054	573,75	28,11	31	2	9	0,78	0
				м3	123,75	10,58	7	1	120	0,05	0
60	349	15-176-11	Покрытие заполнений проемов оконных масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	2,44	342,08	0	836	0	145	0,31	1
				м2	56,48	0	138	0	105	0	0
61	350	1-1-818	Петля врезная	8	21		168				
				шт							
62	351	1-1-813	ФИКСАТОР ФК-1	4	142		568				
				шт							
63	352	34-66-4	ЗАШИВКА СЛУХОВЫХ ОКОН С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ СЕТКОЙ "РАБИЦА"	0,6	3981,21	247,97	2 389	149	835	6,53	4
				м2	1170	94,5	702	57	110	0,46	0
64	353	7-20-3	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,0855	175710,1	1826,1	15 023	156	1052	42,7	4
				т	8100	690,75	693	59	140	3,37	0
65	354	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0855	40200		3 439				
				т							
66	355	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,088	172357,31	536,06	15 167	47	4405	289	25
				1т	47475	202,5	4 178	18	105	0,99	0
67	356	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,088	40200		3 538				
				т							
68	357	1-1-624	МЕТИЗЫ	0,35	115400		40 390				
				т							
69	358	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,35	40200		14 070				
				т							
70	359	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	38,2	769,41	11,21	29 391	428	1610	0,2	8
				м2	31,5	4,21	1 203	161	118	0,02	1
71	360	12-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные водоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	368	88,05	0,16	32 403	59	9884	0,13	49
				м2	22,5	0,07	8 280	26	119	0	0
72	409	10-5-1	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ СТРЕМЯНКИ И БРУСА	0,26	26791,16	316,57	6 966	82	1125	22,5	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	3487,5	119,25	907	31	120	0,58	0
73	410	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,26	573,75	28,11	149	7	42	0,78	0
				м3	123,75	10,58	32	3	120	0,05	0
74	411	15-165-2	ОКРАСКА СТРЕМЯНКИ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ	8,9	216,62	2,7	1 928	24	1029	0,65	6
				м2	109,13	1,01	971	9	105	0,01	0
75	412	9-61-12	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДДОНА ЦДМ	0,1141	20925,11	5486,63	2 387	626	1268	65,2	7
				т	12195	153,68	1 391	18	90	0,66	0
76	413	2-1-87	СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	0,1141	180100		20 549				
				т							
77	414	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,51	21,8	0,05	76	0	18	0,03	0
				м2	5,81	0,02	20	0	90	0	0
78	415	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(ЗА 2РАЗА)	3,51	69,45	0,04	244	0	26	0,04	0
				м2	8,32	0	29	0	90	0	0
79	416	9-1-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ВЕНТШАХТ	0,82	8495,42	3350,04	6 964	2747	3336	20	16
				т	3690	830,84	3 026	681	90	2,92	2
80	417	2-1-41	СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА	0,82	147100		120 617				
				т							
81	418	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,21	21,8	0,05	550	1	132	0,03	1
				м2	5,81	0,02	146	1	90	0	0
82	419	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(ЗА 2РАЗА)	25,21	69,45	0,04	1 751	1	189	0,04	1
				м2	8,32	0	210	0	90	0	0
83	420	13-26-16	ОКРАСКА ВЕНТШАХТ ВЫШЕ КРОВЛИ ПОЛИМЕРНОЙ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	11,84	325,54	0,1	3 853	1	59	0,03	0
				м2	5,5	0,04	65	0	90	0	0
84	421	13-16-8	ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА	11,84	50,43	0,09	597	1	48	0,02	0
				м2	4,41	0,05	52	1	90	0	0
85	422	26-30-1	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	3,265	7845,05	378,22	25 616	1235	12107	20,04	65
				м3	3566,25	141,75	11 645	463	100	0,69	2
86	423	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	3,27	4260		13 910				
				м3							
87	424	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,816	184000		2 937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
88	425	12-10-1	ОБРАМЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩ.1ММ	37,05	715,87	1,24	26 523	46	6777	0,97	36
				м2	153,23	0,47	5 677	17	119	0	0
89	426	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	0,2908	88800		25 827				
				т							
90	427	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,002	8679,65	422,15	18	1	20	56,4	0
				т	8257,5	157,5	17	0	118	0,77	0
91	428	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	109900		224				
				т							
92	429	6-19-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ВЕНТШАХТ,БЕТОН В15	0,55	17669,15	316,01	9 718	174	859	8,25	5
				м3	1368	119,39	752	66	105	0,58	0
93	430	7-20-3	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,0145	175710,1	1826,1	2 548	26	178	42,7	1
				т	8100	690,75	117	10	140	3,37	0
94	431	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0145	40200		583				
				т							
95	432	8-23-5	Кладка чистая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м(ВШ2,6)	0,561	1255,99	304,24	705	171	688	5,56	3
				м3	924,75	114,75	519	64	118	0,56	0
96	433	30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	0,0617	9190		567				
				м3							
97	434	СПРАЙС ТОО ЖЕТЫБАЙ-ДОСТЫК 21.06.09Г.	СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОЧНЫХ БЛОКОВ ИЗ РАКУШЕЧНИКА	0,5497	5373,05		2 954				
				м3							
98	435	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0088	8679,65	422,15	76	4	87	56,4	0
				т	8257,5	157,5	73	1	118	0,77	0
99	436	4-1-99	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0088	51500		452				
				т							
100	437	15-78-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	4,5	1089,5	4,92	4 903	22	921	1,15	5
				м2	193,05	1,87	869	8	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	438	15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	4,5	133,23	1,19	600	5	181	0,22	1
				м2	37,8	0,45	170	2	105	0	0
102	439	15-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	4,5	56,43	0,14	254	1	151	0,19	1
				м2	31,95	0,05	144	0	105	0	0
			Итого по разделу: Кровля				2 692 081				
			Раздел: Двери								
103	440	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	1,91	325,64	83,13	622	159	385	0,8	2
				м2	138,83	29,17	265	56	120	0,12	0
104	441	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,15	325,64	83,13	1 026	262	635	0,8	3
				м2	138,83	29,17	437	92	120	0,12	0
105	442	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных срубленных стенах, площадь проема до 3 м2	10,332	637,11	31,85	6 583	329	2515	1,16	12
				м2	190,8	12,04	1 971	124	120	0,06	1
106	467	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	20,19	781,28	6,33	15 774	128	6681	1,79	36
				м2	312,75	2,39	6 314	48	105	0,01	0
107	468	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	20,19	185,63	1,88	3 748	38	1675	0,47	9
				м2	78,3	0,72	1 581	15	105	0	0
			Итого по разделу: Двери				27 783				
			Раздел: Окна								
			Итого по разделу: Окна				0				
			Раздел: Полы								
108	500	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,5917	5239,08	327,33	3 100	194	1251	11,6	7
				1т	1890	123,75	1 118	73	105	0,6	0
109	501	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,5917	51500		30 471				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	502	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (В ЗОНЕ ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ)	35	6624,36	261,86	231 853	9165	25765	3,44	120
				м3	499,5	99	17 483	3465	123	0,48	17
111	503	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,1268	13958,17	66,01	1 769	8	29	1,35	0
				м3	195,75	24,93	25	3	105	0,12	0
112	504	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1293	143		18				
				м3							
113	505	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,1293	408		53				
				м3							
114	506	6-17-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН И ДНИЩ ПРИЯМКА,БЕТОН В15	0,36	26889,6	521,99	9 680	188	1725	26,7	10
				м3	4365	197,19	1 571	71	105	0,96	0
115	507	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3654	143		52				
				м3							
116	508	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,3654	408		149				
				м3							
117	509	4-1-99	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0615	51500		77				
				т							
118	510	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0165	93997,62	304,24	1 548	5	575	198	3
				1т	33075	114,75	546	2	105	0,56	0
119	511	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0165	40200		662				
				т							
120	512	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХЦ-734	2,05	145,6	0,12	299	0	15	0,04	0
				м2	8,08	0,05	17	0	90	0	0
121	513	13-13-5	ТО ЖЕ, ОГРУНТОВКА	2,05	42,21	0,02	87	0	15	0,04	0
				м2	8,06	0	17	0	90	0	0
122	514	9-53-1	МОНТАЖ КРЫШКИ-ЛЮЧКА КЛ1	0,03	14806,01	1133,15	444	34	359	82,1	2
				т	12892,5	398,25	387	12	90	1,95	0
123	515	2-1-41	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,03	147100		4 413				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	516	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,06	21,8	0,05	23	0	6	0,03	0
				м2	5,81	0,02	6	0	90	0	0
125	517	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1,06	69,45	0,04	74	0	8	0,04	0
				м2	8,32	0	9	0	90	0	0
126	518	9-53-3	Монтаж шины заземления	0,0016	16367,84	681,42	26	1	21	95	0
				т	14670	132,75	23	0	90	0,65	0
127	519	2-1-41	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,0016	147100		235				
				т							
128	520	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,0632	21,8	0,05	1	0	0	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	0	90	0	0
129	521	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,0632	69,45	0,04	4	0	0	0,04	0
				м2	8,32	0	1	0	90	0	0
130	522	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	62,49	111,62	2,62	6 975	164	884	0,07	4
				м2	10,51	0,99	657	62	123	0	0
131	523	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ГОЛИЦ.100ММ)	108,733	687,86	24,55	74 793	2669	6557	0,26	29
				м2	39,83	9,2	4 331	1000	123	0,04	5
132	524	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,25	15920,28	0	99 486	0	4358	3,66	23
				м3	567	0	3 543	0	123	0	0
133	525	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона на сульфатостойкий цемент	6,374	143		911				
				м3							
134	526	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5	3227,8	0	16 136	0	3265	3,24	16
				м3	531	0	2 655	0	123	0	0
135	527	11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	62,49	527,31	6,38	32 951	399	5528	0,45	28
				м2	69,53	2,39	4 345	149	123	0,01	1
136	528	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	62,49	1905,05	11,03	119 046	689	7634	0,6	38
				м2	95,18	4,14	5 948	259	123	0,02	1
137	529	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	62,49	121,68	9,38	7 604	586	4023	0,24	15
				м2	48,83	3,51	3 051	219	123	0,02	1
138	530	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	62,49	1195,21	4,9	74 689	306	4639	0,38	24
				м2	58,5	1,85	3 656	116	123	0,01	1
139	531	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	66,86	109,84	0,46	7 344	31	1005	0,08	5
				м	12,04	0,18	805	12	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	532	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов (ПЛИНТУСОВ)	6,249	184,99	1,88	1 156	12	518	0,47	3
				м2	78,3	0,72	489	4	105	0	0
141	533	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	73,68	111,62	2,62	8 224	193	1042	0,07	5
				м2	10,51	0,99	774	73	123	0	0
142	534	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	128,203	687,86	24,55	88 186	3147	7732	0,26	34
				м2	39,83	9,2	5 106	1179	123	0,04	6
143	535	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками водоотводных слоев бетонных	7,37	15920,28	0	117 301	0	5139	3,66	27
				м3	567	0	4 178	0	123	0	0
144	536	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,52	143		1 075				
				м3							
145	544	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	128,74	111,62	2,62	14 370	337	1821	0,07	9
				м2	10,51	0,99	1 353	127	123	0	1
146	545	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	224,01	687,86	24,55	154 085	5499	13509	0,26	59
				м2	39,83	9,2	8 922	2061	123	0,04	10
147	546	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками водоотводных слоев бетонных	12,87	15920,28	0	204 958	0	8978	3,66	47
				м3	567	0	7 300	0	123	0	0
148	547	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,13	143		1 878				
				м3							
149	548	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	128,74	322,26	9,95	41 488	1281	8858	0,36	46
				м2	52,2	3,74	6 720	481	123	0,02	2
150	549	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.30ММ)	128,74	97,15	1,34	12 508	173	279	0,01	1
				м2	1,26	0,5	162	64	123	0	0
151	554	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	128,74	121,68	9,38	15 665	1208	8288	0,24	31
				м2	48,83	3,51	6 286	452	123	0,02	2
152	555	11-37-2	Устройство покрытий из "Релина" на клее КН-2	128,74	1409,64	5,12	181 476	659	10742	0,42	55
				м2	65,93	1,91	8 488	246	123	0,01	1
153	556	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	137,75	109,84	0,46	15 131	63	2070	0,08	11
				м	12,04	0,18	1 659	25	123	0	0
154	557	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов (ПЛИНТУСОВ)	12,874	184,99	1,88	2 382	24	1068	0,47	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	78,3	0,72	1 008	9	105	0	0
155	558	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	13,34	111,62	2,62	1 489	35	189	0,07	1
				м2	10,51	0,99	140	13	123	0	0
156	559	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ПО ПЦ.100ММ)	23,21	687,86	24,55	15 966	570	1400	0,26	6
				м2	39,83	9,2	925	214	123	0,04	1
157	560	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,33	15920,28	0	21 238	0	930	3,66	5
				м3	567	0	756	0	123	0	0
158	561	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона на сульфатостойкий цемент	1,361	143		195				
				м3							
159	562	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	13,34	622,27	13,43	8 301	179	1175	0,45	6
				м2	66,6	5,04	888	67	123	0,02	0
160	563	11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (ПО ТОЛЩ.50ММ)	13,34	714,66	4,02	9 534	54	87	0,03	0
				м2	3,78	1,5	50	20	123	0,01	0
161	564	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,34	322,26	9,95	4 299	133	918	0,36	5
				м2	52,2	3,74	696	50	123	0,02	0
162	565	13-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИРОИЗОЛОМ)	13,34	566,97	6,46	7 563	86	2723	1,13	15
				м2	224,1	2,7	2 989	36	90	0,01	0
163	566	13-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	13,34	300,98	1,88	4 015	25	1070	0,48	6
				м2	89,1	0	1 189	0	90	0	0
			Итого по разделу: Полы				1 657 483				
			Раздел: Внутренняя отделка								
164	575	15-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	254,07	47,1	0,05	11 967	13	7089	0,15	38
				м2	26,55	0,02	6 746	5	105	0	0
165	576	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	141,43	426,66	2,33	60 343	330	12193	0,49	69
				м2	81,23	0,88	11 488	124	105	0	1
166	577	15-152-4	ОКРАСКА КРАСКОЙ ПОЛИСИЦ	24,13	37,09	0,07	895	2	531	0,13	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	20,93	0,02	505	0	105	0	0
167	578	13-20-3	ОКРАСКА СУПЕРЛАКОМ	64,66	22,68	0,02	1 466	1	367	0,03	2
				м2	6,3	0	407	0	90	0	0
168	579	34-56-7	МОНТАЖ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ПОТОЛКОВ АККУСТИЧЕСКИМИ ПАНЕЛЯМИ "ECOPHON"	23,85	1731,49	10,56	41 296	252	7543	1,77	42
				м2	283,5	4,03	6 761	96	110	0,02	0
169	580	34-60-15	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ПАНЕЛЯМИ "ECOPHON"	23,85	208,17	4,51	4 965	108	4437	1,04	25
				м2	167,4	1,71	3 992	41	110	0,01	0
170	587	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	295,18	407,75	2,1	120 361	620	20400	0,39	115
				м2	65,03	0,79	19 196	233	105	0	3
171	588	13-20-3	ОКРАСКА СУПЕРЛАКОМ	196,76	22,68	0,02	4 462	4	1116	0,03	7
				м2	6,3	0	1 240	0	90	0	0
172	589	15-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких (ТИПА БОНИКС)	108,45	266,17	2,65	28 866	287	29546	1,43	155
				м2	258,75	0,72	28 061	78	105	0,03	3
173	590	30-2-42	Раствор готовый декоративный М-300 на цветном портландцементе, с красящими добавками железоокисных пигментов	3,15	12300		38 683				
				м3							
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				313 384				
			Раздел: Наружная отделка								
174	599	15-70-6	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное карнизов и тяг	22	1979,64	11,24	43 552	247	14547	3,14	69
				м2	625,5	4,25	13 761	94	105	0,02	0
175	600	15-71-4	Устройство каркаса при оштукатуривании карнизов и тяг	22	252,63	1,88	5 558	41	2304	0,58	13
				м2	99	0,72	2 178	16	105	0	0
176	601	8-12-1	АНКЕР	0,05	8679,65	422,15	434	21	496	56,4	3
				т	8257,5	157,5	413	8	118	0,77	0
177	602	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05	109900		5 495				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	603	46-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	715	132,03	66,18	94 400	47318	73059	0,34	241
				отверст.	63,23	38,95	45 209	27849	100	0,06	43
179	604	46-25-17	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	715	16,09	7,61	-11 504	-5438	-8359	0,04	-27
				отверст.	7,2	4,49	-5 148	-3210	100	0,01	-5
180	605	15-51-4	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	363,24	634,93	1,65	230 632	599	164235	2,31	841
				м2	429,98	0,63	156 185	229	105	0	1
181	606	15-64-1	ШПАТЛЕВКА ПО ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	385,24	125,69	1,19	48 421	458	24574	0,37	143
				м2	60,3	0,45	23 230	173	105	0	1
182	607	15-156-2	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВОЙ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ ФИРМЫ "JUB"	385,243	456,12	2,03	175 716	782	9506	0,13	49
				м2	22,73	0,77	8 757	297	105	0	1
183	608	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	555,41	150,89	0,62	83 807	344	45424	0,43	242
				м2	69,08	0,23	38 368	128	118	0	1
184	609	15-15-1	ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ СПЛИТТЕРНОЙ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ТОЛЩ.40ММ	37,39	3049,98	2,56	114 045	96	16557	2,55	95
				м2	420,75	0,97	15 733	36	105	0	0
185	610	7-20-3	ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	0,5656	175710,1	1826,1	99 382	1033	6961	42,7	24
				т	8100	690,75	4 581	391	140	3,37	2
186	611	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5656	40200		22 737				
				т							
			Итого по разделу: Наружная отделка				912 674				
			Раздел: Разные работы								
187	621	11-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	6,48	655,28	23,26	4 246	151	2150	1,57	10
				м2	261	8,71	1 691	56	123	0,04	0
188	622	11-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/ (ДО ТОЛЩ.30ММ)	6,48	205,16	1,34	1 329	9	442	0,31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	54,9	0,5	356	3	123	0	0
189	623	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1983	143		28				
				м3							
190	624	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1983	407		81				
				м3							
191	627	9-61-12	УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ОГ1	0,1852	20925,11	5486,63	3 875	1016	2058	65,2	12
				т	12195	153,68	2 259	28	90	0,66	0
192	628	2-1-87	СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	0,1852	180100		33 355				
				т							
193	629	С12ГЧ.ТБ.	ДОБАВКА НА СТАЛЬ С245	0,1775	1860		330				
				т							
194	630	9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,1852	27935,09	9375,11	5 174	1736	3081	91	17
				т	16380	2107,33	3 034	390	90	7,36	1
195	631	1-1-654	Поручень поливинилхлоридный	8	158		1 264				
				м							
196	632	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,575	21,8	0,05	143	0	34	0,03	0
				м2	5,81	0,02	38	0	90	0	0
197	633	13-26-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской фирмы ТАМБУР ЗА 3 РАЗА(применительно)	6,575	420,01	0,36	2 761	2	50	0,04	0
				м2	8,31	0,15	55	1	90	0	0
198	635	10-17-1	УСТАНОВКА МОНТАЖ ПОЖАРНЫХ ШКАФЧИКОВ	3,6	1084,55	62,79	3 904	226	973	1,32	5
				м2	202,73	22,52	730	81	120	0,1	0
199	640	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	79,3	111,62	2,62	8 851	208	1122	0,07	5
				м2	10,51	0,99	833	79	123	0	0
200	641	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ДО ТОЛЩИНЫ 100ММ)	137,98	687,86	24,55	94 912	3387	8321	0,26	36
				м2	39,83	9,2	5 496	1269	123	0,04	6
201	642	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,18	5239,08	327,33	943	59	381	11,6	2
				1т	1890	123,75	340	22	105	0,6	0
202	643	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,18	51500		9 270				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	644	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	79,3	575,88	14,76	45 668	1170	5654	0,36	29
				м2	52,43	5,54	4 158	439	123	0,03	2
204	645	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,427	143		347				
				м3							
205	646	11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩИНЫ 100ММ)	79,3	1054,06	9,38	83 587	744	2649	0,15	12
				м2	23,66	3,5	1 876	278	123	0,02	1
206	647	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,4044	2002		810				
				м3							
			Итого по разделу: Разные работы				300 879				
			ИТОГО:				6 246 528	125001			5579
							930 091	54634			187
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				12 815				
			На общестроительные работы				1 084 778				
			На металломонтажные работы				10 124				
			Всего накладных расходов:				1 107 717				
			Итого с накладными				7 354 246				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				441 254				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 795 500				

Заказчик: Аубакиров Т.О.

Подрядчик: Генеральный директор Сычев В.М.
Консорциум "Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519"-
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жоларна" в составе
двух юридических лиц: ТОО "АСПМК-519, ТОО "Жоларна"

Объем работ подтверждаю - Инспектор Тлеубаев О.М.