А-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

зчик: РГУ "Ушаральская районная эксплуатационная часть" МО РК

ядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

менование объекта: "Капитальный ремонт общежития/гостиницы "Авиатор" №149, поликлиникой

ного лазарета (отделение профилактики) военный городок №2 г.Ушарал"

соглашение №2 от 18.01.2016 года к Договору № 70 от 01.09.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод и канализация

авлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.1 Водопровод холодной воды -В1-								
4	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	5	960,53	26	4803	130	919	0,83375	4
		м трубопровода		150,08	9,74	750	49	115	0,0475	–
5	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	23	1099,41	15,26	25286	351	2977	0,63825	15
		м трубопровода		106,87	5,71	2458	131	115	0,02788	1
6	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	16	982,41	15,26	15719	244	2071	0,63825	10
		м трубопровода		106,87	5,71	1710	91	115	0,02788	–

7	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	28	707,2	12,93	19802	362	3006	0,49795	14
		м трубопровода		88,49	4,84	2478	136	115	0,02363	1
12	Е16-20-2	Установка кранов поливочныхК=2,000;	2	141,06	1,96	282	4	143	0,345	1
		кран		62,1	–	124	–	115	–	–
14	11-3-9	Рукава поливочные, d 15 ммК=2,000;	40	362		14480				
		м								
16	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов	280	12,59	–	3525	–	3957	0,05762	16
		м трубопровода		12,29	–	3441	–	115	–	–
18	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	1591,38	137,88	1591	138	1732	8,5	9
		узел		1453,5	51,75	1454	52	115	0,25	–
19	11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600		10600				
		шт								
20	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	181,39	50,89	181	51	171	0,75	1
		фильтр		130,5	18	131	18	115	0,09	–
21	99-3-2(пл)	Фильтр сетчатый д.32мм	1	921		921				
		шт								
22	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	865,17	1,96	865	2	54	0,253	–
		комплект		46,58	–	47	–	115	–	–
23	Е16-15-3	Установка задвижек, диаметром до 100 мм	4	981,62	112,66	3926	451	2563	2,99	12
		шт		514,91	42,19	2060	169	115	0,2	1
24	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	3	5190		15570				
		шт								
26	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	471		471				
		шт								

27	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	6	272		1632			
		шт							
28	E20-30-1	Установка металлической опорыК=2,000;	0,8	109,06	1,5	87	1	9	0,05773	–
		кг изделия		9,81	0,56	8	–	115	0,00275	–
29	8-4-46	Переход, Dy 80x32 мм	0,2	226		45				
		10шт								
30	E16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	4	1099,41	15,26	4398	61	518	0,63825	3
		м трубопровода		106,87	5,71	427	23	115	0,02788	–
31	E16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 ммК=8,000;	8	250,37	63,61	2003	509	1873	1,035	8
		кран		181,13	22,5	1449	180	115	0,05	–
32	9-1-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 ммК=8,000;	8	1030		8240				
		шт								
33	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 ммК=8,000;	160	523		83680				
		м								
34	E10-35-1	Установка шкафов пожарных, (900x1330x395)К=8,000;	8	353,32	29,84	2827	239	1094	0,77855	6
		изделие		115,4	11,28	923	90	108	0,055	–
35	6-1-2	Шкаф пожарный (900x1330)К=8,000;	9,6	6860		65856				
		м2								
36	E15-203-1	Остекление шкафов(1000x800)К=8,000;	6,4	1066,35	4,69	6825	30	1156	1,219	8
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		188,37	1,78	1206	11	95	0,00863	–
37	73-1-256(об)	Огнетушитель порошковыйК=8,000;	16	2540		40640				
		шт								
	1.2 Водопровод горячей воды -Т3-									
1	E17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	3	1742,13	121,34	5226	364	5591	9,0505	27
		комплект		1575,79	45	4727	135	115	0,225	1
2	99-4-1(пл)	Водонагреватель ARISTON емк.100л	3	11312		33936				
		шт								

44	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов *м трубопровода*	26	12,59	–	327	–	368	0,05762	1
				12,29	–	320	–	115	–	–
	Раздел 2 Канализация									
	2.1 Канализация -К1-									
46	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	142	764,6	1,79	108573	254	19338	0,644	91
				117,74	0,68	16719	97	115	0,00325	–
47	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	95	636,63	0,8	60480	76	13376	0,6716	64
				122,13	0,31	11602	29	115	0,0015	–
48	99-4-1(пл)	Ревизия д.100 *шт*	14	202		2828				
52	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудованиеК=14,000; *кг изделия*	28,7	109,06	1,5	3130	43	343	0,05773	2
				9,81	0,56	282	16	115	0,00275	–
	2.2 Санитарно-технические приборы									
53	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов *комплект*	9	4298,74	68,38	38689	615	2244	1,1385	10
				191,48	25,31	1723	228	115	0,125	1
54	Е17-2-3	Установка смесителей для душевых *шт*	9	1812,61	1,96	16313	18	1500	0,805	7
				144,9	–	1304	–	115	–	–
55	Е17-1-4	Установка одиночных умывальников без подводки воды *комплект*	2	5858,78	22,14	11718	44	692	1,6445	3
				292,39	8,44	585	17	115	0,0375	–
56	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды *комплект*	52	5876,22	22,14	305563	1151	18763	1,7135	89
				305,33	8,44	15877	439	115	0,0375	2
57	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальников *шт*	54	1812,61	1,96	97881	106	8999	0,805	43
				144,9	–	7825	–	115	–	–

58 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	22	9194,48	49,05	202279	1079	11758	2,553	56
	комплект								
2.3 Оборудование			445,05	19,69	9791	433	115	0,0875	2
59 Е18-13-1	Установка насоса дренажного	1	3443,49	150,21	3443	150	2998	14,95	15
	насос								
60 10-4-1			2551,28	56,25	2551	56	115	0,275	–
	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700		11700				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1236341**	**6473**			**515**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**91972**	**2400**			**9**
	оборудования, тенге				1097258				
					40640				
	Накладные расходы, тенге				108213				
	- заработная плата, тенге				16232				
	- трудоемкость, чел-ч				54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				78235				
	Всего				**1422789**				
	Временные здания и сооружения (2,8 %)				30960				
	- сметная заработная плата, тенге				4365				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				19077				
	- сметная заработная плата, тенге				8775				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14131				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5652				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1492609**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**3816601**				
	- материалы, тенге				2805689				
	- оборудование, тенге				103916				

- сметная заработная плата, тенге	366999
- нормативная трудоемкость, чел-ч	656
Налог (2 %)	76332
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3892933**
НДС (12 %)	467152
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4360085**
Минус - Условная скидка 3%	130802,55
НДС (12 %)	**453137,4**
Всего по акту к оплате	**4229282,45**

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение «Ушаральская районная эксплуатационная часть» Министерства обороны Республики Казахстан

040200, Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал, военный городок №2
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов Республики Казахстан
БИН 010840003143 Код 2080141, КБЕ 11
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
Тел. 8(72833)2-11-05

Начальник РГУ«Ушаральской РЭЧ» МО РК

Амиреев Е.А._____

Технический надзор _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис ИНК», г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 205

РНН 600 700 231 488
БИН 010940000668
ИИК KZ 138560000004486688
КБЕ 17
В АО БанкЦентрКредит
БИК KCJBKZKX
ИДС 09001 № 0009956 Дата выдачи 23.04.2013 г.
Тел/факс: 8 (7282) 22-25-93

Директор _____**М.О.Омаров**

Авторский надзор_____ **ИП "Шидербаев Б.З."**

Объем подтверждаю гл. вс. РК Жолдасбаев. С.С.
объем подтверждаю гл. инж. Камж. И. Камж.

А-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

зчик: РГУ "Ушаральская районная эксплуатационная часть" МО РК

ядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

енование объекта: "Капитальный ремонт общежития/гостиницы "Авиатор" №149, поликлиникой

ного лазарета (отделение профилактики) военный городок №2 г.Ушарал"

соглашение №2 от 18.01.2016 года к Договору № 70 от 01.09.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 2-1-6)

Автоматическая охранная сигнализация

авлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц11-91-4	Аппаратура настольная, масса до 0,1 т	1	2538,57	842,69	2539	843	1494	10	10
		шт		1638	207	1638	207	81	1,20888	1
2	80-5-1(пл)	Сервер с монитором 19" Core i5 4440 3.1GHz/8Gb/2Tb/	1	36644		36644				
		комп								
3	Ц10-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	3100,6	1,6	3101	2	2406	16	16
		шт		2970	–	2970	–	81	–	–
4	80-5-2(пл)	Блок контроля и управления С2000М	1	13993		13993				
		шт								
5	80-5-3(пл)	ПО Оперативная задача "Орион ПРО" исп.10	1	50226		50226				
		шт								
6	80-5-4(пл)	ПО Администратор данных "Орион ПРО"	1	11745		11745				
		шт								

7	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	2	2062,7	1,6	4125	3	3211	11	22
		шт		1982	–	3964	–	81	–	–
8	80-5-5(пл)	Прибор охранно-пожарный Сигнал-20М	2	8273		16546				
		шт								
9	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	131	369,9	1,6	48457	210	36820	2	262
		шт		347	–	45457	–	81	–	–
10	80-5-6(пл)	Извещатель дымовой ИП212-45 (Марко)	131	426		55806				
		шт								
11	Ц10-668-3	Извещатели ПС ручной	10	457,5	1,6	4575	16	3540	2	20
		шт		437	–	4370	–	81	–	–
12	80-5-7(пл)	Извещатель ИПР-3СУ	10	586		5860				
		шт								
13	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	11	332,4	–	3656	–	3173	2	22
		шт		317	–	3487	–	91	–	–
14	80-5-8(пл)	Сирена со строб-лампой LD-96	11	342		3762				
		шт								
15	Ц10-683-14	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт, на готовом основании	1	2229	–	2229	–	1443	14	14
		шт		1782	–	1782	–	81	–	–
16	80-5-9(пл)	Сирена со строб-лампой (уличная) Свирель-2, исп.03	1	1583		1583				
		шт								
17	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
		шт		936	–	936	–	81	–	–
18	80-5-10(пл)	Блок резервированного питания РИП-12 исп.05 12В	1	11846		11846				
		шт								

19	Ц8-121-8	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-17	2	1574	–	3148	–	2214	7	14
		шт		1287	–	2574	–	86	–	–
20	80-5-11(пл)	Аккумулятор 12В, 17 А/ч	2	3575		7150				
		шт								
21	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23
		шт		4275	–	4275	–	81	–	–
22	80-5-12(пл)	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	1	4446		4446				
		шт								
23	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	13	241,7	91	3142	1183	1752	0,82	11
		шт		131	25,7	1703	334	86	0,15	2
24	17-4-1	Указатель световой "Шыгу-Выход"	13	457		5941				
		шт								
25	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	1360	66,8	18,1	90848	24616	28187	0,12	163
		м кабеля		20,3	3,8	27608	5168	86	0,022	30
26	99-5-13(пл)	Инсталяционный кабель с пламя-замедляющей оболочкой J-Y (ST) Y 2x2x0.8	1360	37		50320				
		м								
27	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	283	27,7	2,1	7839	594	4917	0,1	28
		м кабеля		19,7	0,5	5575	142	86	0,003	1
28	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	39710		1986				
		км								
29	99-5-14(пл)	Кабель питания сирен ШВВП 2x0,75	233	23		5359				
		м								
30	99-5-15(пл)	Кабельный короб "In-Liner" (для магистрали)	65	16		1040				
		м								
31	99-5-16(пл)	Угол внутренний неизменяемый 80x40	4	28		112				
		шт								
32	99-5-17(пл)	Угол внешний неизменяемый 80x40	3	30		90				
		шт								
33	99-5-18(пл)	Угол плоский 80x40	3	34		102				

34	Ц8-409-1	Мини-канал	шт	180	108,6	48,9	19548	8802	8019	0,22	40
			м		39,6	12,2	7128	2196	86	0,071	13
35	99-5-19(пл)	Мини-канал 15х17		180	48		8640				
			м								
36	Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм		10	180,3	91,6	1803	916	691	0,33	3
			м		57,4	23	574	230	86	0,134	1
37	99-5-20(пл)	Труба ПХВ д.63		10	82		820				
			м								
		Всего прямые затраты					**494509**	**37189**			**653**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**114041**	**8277**			**48**
		оборудования, тенге					123673				
							219607				
		Накладные расходы, тенге					102088				
		- заработная плата, тенге					15313				
		- трудоемкость, чел-ч					51				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					22619				
		Всего					**619216**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)					8951				
		- сметная заработная плата, тенге					1262				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					5516				
		- сметная заработная плата, тенге					2537				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					15				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					4086				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1634				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**639403**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)					**1634953**				
		- материалы, тенге					316232				
		- оборудование, тенге					561535				

- сметная заработная плата, тенге	376263
- нормативная трудоемкость, чел-ч	774
Налог (2 %)	32699
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1667652**
НДС (12 %)	200118
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1867770**
Минус - Условная скидка 3%	56033,1
НДС (12 %)	**194114,67**
Всего по акту к оплате	**1811736,9**

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение «Ушаральская районная эксплуатационная часть» Министерства обороны Республики Казахстан

040200, Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал, военный городок №2
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов Республики Казахстан
БИН 010840003143 Код 2080141, КБЕ 11
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
Тел. 8(72833)2-11-05

Начальник РГУ«Ушаральской РЭЧ» МО РК

Амиреев Е.А._____

Технический надзор _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис ИНК», г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 205

РНН 600 700 231 488
БИН 010940000668
ИИК KZ 138560000004486688
КБЕ 17
В АО БанкЦентрКредит
БИК KCJBKZKX
НДС 09001 № 0009956 Дата выдачи 23.04.2013 г.
Тел/факс: 8 (7282) 22-25-93

Директор _____**М.О.Омаров**

Авторский надзор _____ **ИП "Шидербаев Б.З."**

Объем подтверждаю сл. ВС. РК Жолдасбаев. С.С.
объем подтверждаю 1кн Камзин А. Камзин.

А-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

зчик: РГУ "Ушаральская районная эксплуатационная часть" МО РК

рядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

менование объекта: "Капитальный ремонт общежития/гостиницы "Авиатор" №149, поликлиникой

ного лазарета (отделение профилактики) военный городок №2 г.Ушарал"

соглашение №2 от 18.01.2016 года к Договору № 70 от 01.09.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 2-1-8)
Видеонаблюдение

авлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц11-91-4	Аппаратура настольная, масса до 0,1 т / *шт*	1	2538,57 / 1638	842,69 / 207	2539 / 1638	843 / 207	1661 / 90	10 / 1,20888	10 / 1
2	80-7-1(пл)	Сервер с монитором 19" Core i7 4770 3.4GHz/8Gb/2Tb/ / *комп*	1	67379		67379				
3	80-7-2(пл)	Монитор 19" / *шт*	1	12027		12027				
4	80-7-3(пл)	Интелектуальный коммутатор с поддержкой High Poe GS1910-24HP(2+1) / *шт*	1	51895		51895				
5	Ц10-350-22	Монтаж уличной видеокамеры / *шт*	6	4209,8 / 3870	27,8 / 9	25259 / 23220	167 / 54	23507 / 101	19 / 0,053	114 / –
6	80-7-4(пл)	Камера для наружной съемки с поддрержкой Poe (кронштейн для крепления в комплекте)	6	43267		259602				

7	Ц10-350-22	Монтаж внутренней видеокамеры	*шт*	8	4209,8	27,8	33678	222	31342	19	152
			шт		3870	9	30960	72	101	0,053	–
8	80-7-5(пл)	Камера для внутренней съемки с поддержкой Poe (кронштейн для крепления в комплекте) (2+1)	*шт*	8	23342		186736				
9	80-7-6(пл)	Программное обеспечение-система защиты (Guardant) VMS AXXON NEXT	*шт*	1	2220		2220				
0	80-7-7(пл)	Программное обеспечение AXXON NEXT 16 каналов VMS AXXON NEXT	*шт*	1	21470		21470				
1	80-7-8(пл)	Программное обеспечение AXXON NEXT интеллектуальный поиск	*шт*	1	64411		64411				
2	Ц10-901-5	Шкаф телекоммуникационный RACKWALL, размер до 600x560мм	*шт*	1	554,9	13,9	555	14	424	2	2
			шт		380	4,5	380	5	110	0,026	–
3	80-7-9(пл)	Шкаф телекоммуникационный RACKWALL, 600x800x22U	*шт*	1	28512		28512				
4	80-7-10(пл)	Панель-организатор 1U 25B-1U-02BL	*шт*	1	2464		2464				
5	80-7-11(пл)	Набор крепежа, М6 (1упак=50шт) FPFC-50	*шт*	1	3158		3158				
6	80-7-12(пл)	Eurolan панель 19" с фильтром импульсных и высокочастотных помех, 6 розеток 6x2K+3	*шт*	1	12828		12828				
7	80-7-13(пл)	Eurolan модуль вентиляторный с 4 элементами и термост для шкафов	*шт*	1	9317		9317				
	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	*м кабеля*	531	27,7	2,1	14709	1115	10191	0,1	53
					19,7	0,5	10461	266	95	0,003	2

99-7-14(пл)	Кабель UTR 4x2x0,5	м	531	32		16992				
Ц8-409-1	Монтаж кабельного канала	м	64	108,6	48,9	6950	3130	3149	0,22	14
				39,6	12,2	2534	781	95	0,071	5
99-7-15(пл)	Кабельный канал 25x17	м	64	67		4288				
	Всего прямые затраты					**826989**	**5491**			**345**
						69193	**1385**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					30286				
	оборудования, тенге					722019				
	Накладные расходы, тенге					70274				
	- заработная плата, тенге					10541				
	- трудоемкость, чел-ч					35				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					10515				
	Всего					**907778**				
	Временные здания и сооружения (2,8 %)					4161				
	- сметная заработная плата, тенге					587				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					2564				
	- сметная заработная плата, тенге					1179				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					7				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					1899				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					760				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**917162**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)					**2345183**				
	- материалы, тенге					77441				
	- оборудование, тенге					1846203				
	- сметная заработная плата, тенге					218736				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					398				

Налог (2 %)	46904
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2392087**
НДС (12 %)	287050
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2679137**
Минус - Условная скидка 3%	80374,11
НДС (12 %)	**278438,88**
Всего по акту к оплате	**2598762,89**

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение «Ушаральская районная эксплуатационная часть» Министерства обороны Республики Казахстан

040200, Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал, военный городок №2
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов Республики Казахстан
БИН 010840003143 Код 2080141, КБЕ 11
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
Тел. 8(72833)2-11-05

Начальник РГУ«Ушаральской РЭЧ» МО РК

Амиреев Е.А._____

Технический надзор _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис ИНК», г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 205

РНН 600 700 231 488
БИН 010940000668
ИИК KZ 138560000004486688
КБЕ 17
В АО БанкЦентрКредит
БИК KCJBKZKX
НДС 09001 № 0009956 Дата выдачи 23.04.2013 г.
Тел/факс: 8 (7282) 22-25-93

Директор_____**М.О.Омаров**

Авторский надзор _____ **ИП "Шидербаев Б.З."**

Объем подтверждаю сл. ВС. РК Жолдасбаев. С.С.
объем подтверждаю кн Камин А. Камзин.

NA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

азчик: РГУ "Ушаральская районная эксплуатационная часть" МО РК

рядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

менование объекта: Наружные сети

.соглашение №2 от 18.01.2016 года к Договору № 70 от 01.09.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 4-1-1)

ВЛ-0,4 кВ

тавлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

е п с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ВЛ-0,4 кВт								
1	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,186	7259,41	4310,78	1350	802	765	16,1	3
		км линии		2745	1169,46	511	218	105	4,45	1
2	16-7-1240	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-5 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,186	138000		25668				
		км								
3	Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	302,7	11,7	303	12	161	1	1
		шт		167	2,3	167	2	95	0,013	–
4	99-4-1(пл)	Мачтовый рубильник 160А, SZ56	1	23169		23169				
		шт								
5	99-4-2(пл)	Монтажная рейка РЕК 49	1	3068		3068				

6	99-4-3(пл)	Дистанционный бандаж SO 79.1	шт	5	672		3360			
7	99-4-4(пл)	Крюк бандажный SOT 39	шт	10	483		4830			
8	99-4-5(пл)	Бандажная стальная лента COT 37	шт	26	148		3848			
9	99-4-6(пл)	Скрепа COT 36	м	20	33		660			
10	99-4-7(пл)	Поддерживающий зажим SO 130	шт	3	875		2625			
11	99-4-8(пл)	Зажим анкерный SO 158.1	шт	8	298		2384			
12	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры (ЗП-6)	шт	7	1265	–	8855	–	3591	3	21
					540	–	3780	–	95	–	–
13	99-4-9(пл)	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт	7	452		3164				
14	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	42		168				
15	99-4-10(пл)	Изолированный прокалювающий зажим SLIP 22.127	шт	7	493		3451				
16	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2К=4,000;	т	0,00172	493900		850				
17	99-4-11(пл)	Изолированный прокалювающий зажим SLIP 22.127	шт	7	493		3451				
18	99-4-12(пл)	Крюк настенный SOT 28.2	шт	1	867		867				
19	99-4-13(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70.13	шт	10	229		2290				
20	99-4-14(пл)	Зажим поддерживающий SO 125	шт	3	1218		3654				

Раздел 2 Для резервного питания

21	80-4-15(пл)	Дизельная электростанция контейнерного исполнения с АВР 380/220В, Рр=60 кВт,S=5 кВА, степень автоматизации II АД-60-Т400-2РН	1	1398881		1398881			
		шт							
22	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	46	38,1	3,2	1753	147	1289	0,15	7
		м кабеля							
23	Ц8-147-1			28,8	0,7	1325	32	95	0,004	–
		Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	26	23,2	2,1	603	55	415	0,1	3
		м кабеля							
24	16-1-480			16,5	0,3	429	8	95	0,002	–
		Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2К=1,020;	0,03264	273000		8911			
		1000м							
25	16-1-484	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2К=1,020;	0,0408	130500		5324			
		1000м							
26	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	18	36,7	27,8	661	500	268	0,06	1
		м кабеля							
27	Ц8-142-2			8,8	6,9	158	124	95	0,04	1
		На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	28	11,2	7,9	314	221	141	0,02	1
		м кабеля							
28	30-12-7			3,3	2	92	56	95	0,011	–
		Мелкая земля	0,9	1240		1116			
		м3							
29	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	18	32,4	23,7	583	427	248	0,06	1
		м кабеля							
30	Ц8-143-2			8,6	5,9	155	106	95	0,034	1
		На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	28	18,8	14,2	526	398	213	0,03	1
		м кабеля								
				4,5	3,5	126	98	95	0,021	1

31	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,05	9720		486				
		1000шт								
32	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,026	229507,58	–	5967	–	785	175	5
		канало-километр трубопровода		27450	–	714	–	110	–	–
33	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов, бетон В15	5	6643,64	98,32	33218	492	3845	4,41	22
		м3		695,25	37,15	3476	186	105	0,1814	1
		Всего прямые затраты				**1556358**	**3054**			**66**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**10933**	**830**			**5**
		оборудования, тенге				143492				
						1398881				
		Накладные расходы, тенге				11721				
		- заработная плата, тенге				1758				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10152				
		Всего				**1578231**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				4017				
		- сметная заработная плата, тенге				566				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				2475				
		- сметная заработная плата, тенге				1139				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1834				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				733				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1587290**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**4058701**				
		- материалы, тенге				366909				
		- оборудование, тенге				3576939				
		- сметная заработная плата, тенге				45497				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	87
Налог (2 %)	81174
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4139875**
НДС (12 %)	496785
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4636660**
Минус - Условная скидка 3%	139099,8
НДС (12 %)	**481881,45**
Всего по акту к оплате	**4497560,2**

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение «Ушаральская районная эксплуатационная часть» Министерства обороны Республики Казахстан

040200, Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал, военный городок №2
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов Республики Казахстан
БИН 010840003143 Код 2080141, КБЕ 11
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
Тел. 8(72833)2-11-05

Начальник РГУ«Ушаральской РЭЧ» МО РК

Амиреев Е.А._____

Технический надзор _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис ИНК», г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 205

РНН 600 700 231 488
БИН 010940000668
ИИК KZ 138560000004486688
КБЕ 17
В АО БанкЦентрКредит
БИК KCJBKZKX
НДС 09001 № 0009956 Дата выдачи 23.04.2013 г.
Тел/факс: 8 (7282) 22-25-93

Директор_____**М.О.Омаров**

Авторский надзор _____ **ИП "Шидербаев Б.З."**

Объем подтверждаю ст. ВС. РК Жолдасбаев. С.С.
Объем подтверждаю кн Комс/ А. Комзин

-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

чик: РГУ "Ушаральская районная эксплуатационная часть" МО РК

ядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

енование объекта: Наружные сети

оглашение №2 от 18.01.2016 года к Договору № 70 от 01.09.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 4-1-2)
Наружное освещение

влен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	1	3089 2273	497 110	3089 2273	497 110	2264 95	13 0,644	13 1
2	99-4-15(пл)	Ящик управления ЯУО 9601С-3474-УХЛ4 *шт*	1	28190		28190				
3	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В12,5К=11,000; *м3*	3,85	6438,35 771,75	95,97 36,25	24788 2971	369 140	3267 105	4,9 0,1771	19 1
4	Е9-17-1	Монтаж стоек из трубК=11,000; *т конструкций*	0,33	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	1533 521	754 204	653 90	9,35 2,34	3 1
5	8-6-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 80х4 ммК=11,000; *т*	39,6	562		22255				

6	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	6,36	100,69	0,07	640	–	403	0,369	2
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	384	–	105	0,0001	–
7	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2К=11,000;	11	505		5555				
		шт								
8	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливанияК=11,000;	11	269,19	38,56	2961	424	2808	1,29	14
		светильник		229,5	13,5	2525	149	105	0,07	1
9	17-3-15	Светильники, тип РТУ02-250-008У1К=11,000;	11	5930		65230				
		шт								
10	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)К=11,000;	11	496		5456				
		шт								
11	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кгК=11,000;	33	38,1	3,2	1257	106	924	0,15	5
		м кабеля		28,8	0,7	950	23	95	0,004	–
12	16-1-470	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,03366	80800		2720				
		1000м								
13	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 ммК=11,000;	8,8	78,15	8,23	688	72	644	0,388	3
		м труб		63,68	4,11	560	36	108	0,0188	–
14	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,0 ммК=11,000;	8,8	168		1478				
		м								
15	Е21-1-3	Прокладка стальных труб диаметром до 50 ммК=11,000;	1,1	99,89	12	110	13	103	0,496	1
		м труб		80,78	5,87	89	6	108	0,027	–

16	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,0 ммК=11,000;	1,1	306		337				
		м								
17	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	209	38,1	3,2	7963	669	5857	0,15	31
		м кабеля		28,8	0,7	6019	146	95	0,004	1
18	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	30	23,2	2,1	696	63	479	0,1	3
		м кабеля		16,5	0,3	495	9	95	0,002	–
19	16-1-490	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2К=1,020;	0,20808	131800		27425				
		1000м								
20	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,0357	52100		1860				
		1000м								
21	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	162	36,7	27,8	5945	4504	2417	0,06	10
		м кабеля		8,8	6,9	1426	1118	95	0,04	6
22	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	47	11,2	7,9	526	371	237	0,02	1
		м кабеля		3,3	2	155	94	95	0,011	1
23	30-12-7	Мелкая земля	6,5	1240		8060				
		м3								
24	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	162	32,4	23,7	5249	3839	2232	0,06	10
		м кабеля		8,6	5,9	1393	956	95	0,034	6
25	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	47	18,8	14,2	884	667	358	0,03	1
		м кабеля								

26	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75		4,5	3,5	212	165	95	0,021	1
		1000шт	1,145	9720		11129				
27	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,03	229507,58	–	6885	–	906	175	5
		канало-километр трубопровода		27450	–	824	–	110	–	–
28	99-4-16(пл)	Зажим винтовой 12 пар ЗВИ-10	6	41		246				
		шт								
		Всего прямые затраты				**243155**	**12348**			**121**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**20797**	**3156**			**19**
						210009				
		Накладные расходы, тенге				23552				
		- заработная плата, тенге				3533				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16002				
		Всего				**282709**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				6333				
		- сметная заработная плата, тенге				893				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				3902				
		- сметная заработная плата, тенге				1795				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2890				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1156				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**296990**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**759403**				
		- материалы, тенге				536993				
		- сметная заработная плата, тенге				87501				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				168				

Налог (2 %)	15188
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**774591**
НДС (12 %)	92951
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**867542**
Минус - Условная скидка 3%	26026,26
НДС (12 %)	90162,4
Всего по акту к оплате	841515,74

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение «Ушаральская районная эксплуатационная часть» Министерства обороны Республики Казахстан

040200, Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал, военный городок №2
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов Республики Казахстан
БИН 010840003143 Код 2080141, КБЕ 11
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
Тел. 8(72833)2-11-05

Начальник РГУ«Ушаральской РЭЧ» МО РК

Амиреев Е.А._____

Технический надзор_____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис ИНК», г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 205

РНН 600 700 231 488
БИН 010940000668
ИИК KZ 138560000004486688
КБЕ 17
В АО БанкЦентрКредит
БИК KCJBKZKX
НДС 09001 № 0009956 Дата выдачи 23.04.2013 г.
Тел/факс: 8 (7282) 22-25-93

Директор_____**М.О.Омаров**

Авторский надзор_____ **ИП "Шидербаев Б.З."**

Объем подтверждаю гл. ВС. РК Жолдасбаев. С. С.
объем подтверждаю гл Камин А. Камзин.

NA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

азчик: РГУ "Ушаральская районная эксплуатационная часть" МО РК

рядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

менование объекта: Наружные сети

соглашение №2 от 18.01.2016 года к Договору № 70 от 01.09.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 6-1-2)
Сети водоснабжения

авлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Водопровод										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15	27,84	26,18	418	393	129	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	25	108	97	0,025	–
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,45	262,72	–	118	–	133	1,848	1
		м3 грунта		262,72	–	118	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,1	134,1	–	13	–	15	0,972	–
		м3 грунта		134,1	–	13	–	113	–	–

4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	15,55	6,48	6,48	101	101	32	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	33	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	15,55	21,55	4,52	335	70	257	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	265	–	97	–	–
6	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,01	64249,36	8122,48	642	81	637	254	3
		км трубопровода		45900	3069	459	31	130	14,99	–
7	8-6-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	10	452		4520				
		м								
8	Е22-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 89 мм	0,01	279169,46	31834,58	2792	318	592	191	2
		км трубопровода		33525	12026,25	335	120	130	58,73	1
9	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,01	8170,63	–	82	–	104	51,5	1
		км трубопровода		8032,5	–	80	–	130	–	–
10	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	–
11	1-1-954	Флуоресцентный указатель пожгидранта	1	359		359				
		шт								
12	8-10-186	Пожарной подставка 100 мм	0,042	93100		3910				
		т								
13	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,01573	247994,13	49389,75	3901	777	1664	312,7	5
		т фасонных частей		62775	18657	987	293	130	91,12	1

14	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм *задвижка или клапан*	2	405,4	16,15	811	32	610	1,36	3
				227,25	6,75	455	14	130	0,03	–
15	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм *шт*	2	5190		10380				
16	Е16-12-7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200 мм *соединение*	2	2807,5	84,74	5615	169	1233	2,45	5
				450	31,5	900	63	128	0,15	–
17	Е16-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм *соединение*	2	1333,93	53,14	2668	106	744	1,46	3
				270	20,25	540	41	128	0,1	–
18	Е16-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм *соединение*	2	975,46	53,14	1951	106	744	1,46	3
				270	20,25	540	41	128	0,1	–
19	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	483		483				
20	Е16-27-8	Врезка в существующую сеть диаметром 100 мм *врезка*	1	8843,72	111,65	8844	112	1578	6,66	7
				1190,25	42,75	1190	43	128	0,2	–
21	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	0,3	36,09	0,09	11	–	1	0,0218	–
				4,39	0,05	1	–	90	0,0002	–
22	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	0,3	16,92	0,02	5	–	1	0,0213	–
				4,14	–	1	–	90	–	–

Раздел 2 Колодец д.1500

23	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	32	9,91	8,1	317	259	138	0,01254	–
		м3 грунта		1,81	2,63	58	84	97	0,06225	2
24	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	24	5,65	5,65	136	136	–	–	–
		м3 грунта		–	–	–	–	97	0,01008	–
25	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	24	35,01	15,43	840	370	558	0,1242	3
		м3 уплотненного грунта		19,58	4,37	470	105	97	–	–
26	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	8	7017,17	2349,84	56137	18799	5222	–	–
		м3 грунта		–	673,04	–	5384	97	0,01675	–
27	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,42	7982,7	1879,87	11335	2669	3644	8,86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2038	765	130	2,061	3
28	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	1,8	5500		9900				
		м								
29	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	22100		14365				
		м3								
0	30-18-40	Кольца горловин колодцев	1	746		746				
		шт								
1	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								

32	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей		0,01708	151200		2582			
			т							
33	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		0,04856	70437,87	304,24	3420	15	500	58	3
			т								
34	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки, бетон В7,5			9675	114,75	470	6	105	0,56	–
			м3	0,55	4649,65	66,01	2557	36	128	1,35	1
					195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты					**181770**	**24586**			**57**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**9341**	**7159**			**7**
							147842				
		Накладные расходы, тенге					19057				
		- заработная плата, тенге					2859				
		- трудоемкость, чел-ч					10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					12050				
		Всего					**212877**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)					4768				
		- сметная заработная плата, тенге					672				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					2938				
		- сметная заработная плата, тенге					1351				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					8				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					2176				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					871				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**223630**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)					**571822**				
		- материалы, тенге					378032				
		- сметная заработная плата, тенге					62465				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					86				

Налог (2 %)	11436
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**583258**
НДС (12 %)	69991
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**653249**
Минус - Условная скидка 3%	19597,47
НДС (12 %)	**67891,24**
Всего по акту к оплате	**633651,53**

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение «Ушаральская районная эксплуатационная часть» Министерства обороны Республики Казахстан

040200, Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал, военный городок №2
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов Республики Казахстан
БИН 010840003143 Код 2080141, КБЕ 11
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
Тел. 8(72833)2-11-05

Начальник РГУ«Ушаральской РЭЧ» МО РК

Амиреев Е.А._____

Технический надзор_____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис ИНК», г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 205

РНН 600 700 231 488
БИН 010940000668
ИИК KZ 138560000004486688
КБЕ 17
В АО БанкЦентрКредит
БИК KCJBKZKX
НДС 09001 № 0009956 Дата выдачи 23.04.2013 г.
Тел/факс: 8 (7282) 22-25-93

Директор_____**М.О.Омаров**

Авторский надзор_____ **ИП "Шидербаев Б.З."**

Объем подтверждаю ст. ВС. РК Жолдасбаев. С.С.
Объем подтверждаю кн Камзин Н. Камзин.

А-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

зчик: РГУ "Ушаральская районная эксплуатационная часть" МО РК

рядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

енование объекта: Благоустройство

с: г.Ушарал

соглашение №2 от 18.01.2016 года к Договору № 70 от 01.09.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 7-1-1)
Благоустройство

авлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	168	122,85	–	20639	–	27450	0,767	129
		м		122,85	–	20639	–	133	–	–
2	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,140;	29,26	408,12	169,62	11942	4963	9440	1,55	45
		м3 конструкции		238,5	4,07	6979	119	133	0,0136	–
3	Е7-24-1 (ДМ)	Демонтаж железобетонных оград из панелей ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	148	450,62	301,22	66692	44581	48517	0,92	136
		м оград		149,4	84,76	22111	12544	140	0,3176	47
4	Е68-7-1	Демонтаж металлического ограждения	61	273,96	4,97	16712	303	4277	0,33	20
		м		52,72	–	3216	–	133	–	–
5	Е55-1-3	Разборка деревянного туалета	1,1	61,66	8,92	68	10	72	0,3801	–
		м2		52,74	1,49	58	2	120	0,0149	–

Раздел 2 Покрытие

2.1 Тип-1

11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	85	547,86	6,63	46568	564	12486	0,698	59
		м бортового камня		108,68	1,76	9238	150	133	0,0061	1
12	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,045;	3,825	23900		91418				
		м3								

2.2 Тип-2

15	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	54	547,86	6,63	29584	358	7932	0,698	38
		м бортового камня		108,68	1,76	5869	95	133	0,0061	–
16	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,025;	1,35	24700		33345				
		м3								

2.3 Тип-3

7	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	144	90,89	17,83	13088	2568	2198	0,0416	6
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	923	730	133	0,01827	3
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	52	547,86	6,63	28489	345	7638	0,698	36
		м бортового камня		108,68	1,76	5651	92	133	0,0061	–
9	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,025;	1,3	24700		32110				
		м3								

2.4 Тип-4

0	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	72	90,89	17,83	6544	1284	1100	0,0416	3
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	462	365	133	0,01827	1
	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=0,050;	3,6	922,46	68,13	3321	245	164	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	77	46	133	0,0438	–
	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	72	99,84	42,08	7188	3030	6916	0,381	27
		м2 тротуара		57,38	14,85	4131	1069	133	0,0726	5
	30-3-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм	72	588		42336				

24	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м2	39	547,86	6,63	21367	259	5730	0,698	27
			м бортового камня		108,68	1,76	4239	69	133	0,0061	–
25	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,025;	м3	0,975	24700		24083				

2.5 А/б за пределами-тип-1

Раздел 3 Ограждение

3.1 ОГ-3

33	Е9-17-1	Монтаж стоек из трубК=16,000;	т конструкций	0,4256	4646,85	2285,57	1978	973	842	9,35	4
					1579,5	617,13	672	263	90	2,34	1
34	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=16,000;	м3	2,304	4815		11094				
5	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 100х4 ммК=16,000;	м	35,75	749		26777				
6	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=16,000;	т	0,02896	52400		1518				
7	Е7-24-9	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м оград	45	1267,23	217,18	57025	9773	27710	2,23	100
	1-4-85				380,25	59,61	17111	2682	140	0,2167	10
		Сталь угловая 45х4 мм (ГОСТ 8509-86)К=15,000;	т	0,34845	47200		16447				
	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 ммК=15,000;	м2	84	257		21588				
	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=15,000;	т	0,0222	55620		1235				
	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=27,000;		22,275	148,39	0,07	3305	2	2526	0,646	14

		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2406	–	105	0,0001	–
	3.2 ОГ-2									
42	Е7-24-12	Установка оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей	139,4	520,89	243,27	72612	33912	63920	1,49	208
		м оград								
43	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	5,72	261	66,53	36383	9274	140	0,2407	34
		м3		5989,82	98,32	34262	562	4398	4,41	25
44	2-1-268	Сварная решетка ограждения	1,3725	695,25	37,15	3977	212	105	0,1814	1
		т		134000		183915				
45	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=27,000;	36,99	148,39	0,07	5489	3	4196	0,646	24
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3995	1	105	0,0001	–
46	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	15,85	5605,26	311,32	88843	4934	9297	2,82	45
		м3		441	117,61	6990	1864	105	0,5744	9
47	Е8-8-1	Кладка тумб из сплитерных блоков (390х190х190)=0,0141мзх846шт=11,93мз	11,93	3306,43	367,45	39446	4384	19923	7,46	89
		м3 кладки		1278	137,25	15247	1637	118	0,67	8
8	99-2-1(пл)	Сплиттерный блок 390х190х190(красный)	846	45		38070				
		шт								
9	99-2-2(пл)	Сплиттерный блок (красный)-накрывочный	47	140		6580				
		шт								
0	Е15-15-1	Облицовка цоколя сплиттерной плиткой	22,38	537,89	2,56	12038	57	9910	2,55	57
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	9416	22	105	0,0047	–
1	99-2-3(пл)	Сплиттерный блок 390х190х190 (красный)-цоколь	302	45		13590				
		шт								
2	99-2-4(пл)	Сплиттерный блок (красный)-накрывочный	188	140		26320				
		шт								
	Е9-47-1	Облицовка ограждения стальным профилированным листом	182	55,95	2,99	10183	544	8158	0,299	54
		м2		48,83	0,97	8887	177	90	0,0047	1
	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	182	896		163072				

3.3 ОГ-1		*м2*								
55	Е7-24-12	Установка оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей								
		м оград	102	520,89	243,27	53131	24814	46771	1,49	152
56	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны		261	66,53	26622	6786	140	0,2407	25
		м3	4,62	5989,82	98,32	27673	454	3553	4,41	20
57	2-1-268	Сварная решетка ограждения		695,25	37,15	3212	172	105	0,1814	1
		т	1,45941	134000		195561				
58	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=27,000;								
		м2 окрашиваемой поверхности	39,42	148,39	0,07	5850	3	4471	0,646	25
59	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных		108	0,02	4257	1	105	0,0001	–
		м3	11,88	5605,26	311,32	66590	3698	6968	2,82	34
60	Е8-8-1	Кладка тумб из сплитерных блоков (390х190х190)=0,0141мзх684шт=9,644мз		441	117,61	5239	1397	105	0,5744	7
		м3 кладки	9,644	3306,43	367,45	31887	3544	16106	7,46	72
1	99-2-1(пл)	Сплиттерный блок (красный)		1278	137,25	12325	1324	118	0,67	6
		шт	684	45		30780				
2	99-2-2(пл)	Сплиттерный блок (красный)-накрывочный		140		5320				
		шт	38							
3	Е15-15-1	Облицовка цоколя сплиттерной плиткой								
		м2 поверхности облицовки	16,38	537,89	2,56	8811	42	7253	2,55	42
4	99-2-3(пл)			420,75	0,97	6892	16	105	0,0047	–
		Сплиттерный блок 390х190х190 (красный)-цоколь								
		шт	221	45		9945				
	99-2-4(пл)	Сплиттерный блок (красный)-накрывочный								
		шт	138	140		19320				
3.4 Ворота и калитки										
	Е7-25-1	Устройство ворот распашныхК=2,000;								
		шт	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
	2-1-268	Сварная решетка огражденияК=2,000;		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
		т	0,15968	134000		21397				

68	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=2,000;	0,00616	93997,62	304,24	579	2	215	198	1
		т								
69	1-1-819	Петля накладнаяК=2,000;	8	33075	114,75	204	1	105	0,56	–
		шт		40		320				
70	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплаваК=2,000;	2	688		1376				
		шт								
71	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбовК=2,000;	2	1488,85	33,47	2978	67	4054	7,85	16
		шт								
72	2-1-268	Сварная решетка огражденияК=2,000;	0,06032	1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
		т		134000		8083				
73	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=2,000;	0,00308	93997,62	304,24	290	1	107	198	1
		т								
74	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплаваК=2,000;	2	33075	114,75	102	–	105	0,56	–
		шт		688		1376				
75	1-1-819	Петля накладнаяК=2,000;	4	40		160				
		шт								
76	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=27,000;	6,75	148,39	0,07	1002	–	765	0,646	4
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	729	–	105	0,0001	–

Раздел 4 МАФы

	4									
77	Т1-43-18	Скамья, тип III – строительные работы	3	2759,3	80,96	8278	243	1257	2,3	7
		скамья		376,2	22,56	1129	68	105	0,11	–
78	Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	3	1343,73	16,59	4031	50	548	1	3
		урна		168,3	5,64	505	17	105	0,028	–
	Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	3	1471,62	2,5	4415	8	1119	2,1	6
		урна		355,42	–	1066	–	105	–	–
	Т1-19-4	Качалка, тип IV – строительные работы	1	9577,87	217,33	9578	217	1998	9,7	10
		качалка								

81	Т1-21-13	Качели, тип II – строительные работы		1597,2	67,68	1597	68	120	0,331	–
		качели	1	5308,07	133,22	5308	133	1247	7	7
82	Т1-21-14	Качели, тип II – монтаж металлоконструкций		1156,65	31,02	1157	31	105	0,152	–
		качели	1	20244,83	26,85	20245	27	1715	11	11
83	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы		1895,58	9,35	1896	9	90	0,035	–
		горка	1	10586,92	720,67	10587	721	1193	3,7	4
84	Т1-8-4	Горка-скат, тип IIА – монтаж металлоконструкций		608,85	242,52	609	243	140	1,2	1
		горка	1	16288,14	24,98	16288	25	2406	15	15
85	Т1-38-10	Песочный столик – строительные работы		2665,66	7,48	2666	7	90	0,028	–
		столик	1	20230,23	253,83	20230	254	4975	28	28
				4669,5	67,68	4670	68	105	0,331	–
		Всего прямые затраты				**1931623**	**150303**			**1641**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**272860**	**42316**			**164**
						1508463				
		Накладные расходы, тенге				401468				
		- заработная плата, тенге				60220				
		- трудоемкость, чел-ч				201				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				6370				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				140368				
		Всего				**2473459**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				55405				
		- сметная заработная плата, тенге				7812				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				34140				
		- сметная заработная плата, тенге				15704				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				96				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				25289				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10115				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2598408**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**6644129**				

- материалы, тенге	3857140
- сметная заработная плата, тенге	1110546
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2146
Налог (2 %)	132883
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6777012**
НДС (12 %)	813241
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7590253**
Минус - Условная скидка 3%	227707,59
НДС (12 %)	**788844,15**
Всего по акту к оплате	**7362545,4**

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение «Ушаральская районная эксплуатационная часть» Министерства обороны Республики Казахстан

040200, Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал, военный городок №2
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов Республики Казахстан
БИН 010840003143 Код 2080141, КБЕ 11
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
Тел. 8(72833)2-11-05

Начальник РГУ«Ушаральской РЭЧ» МО РК

Амиреев Е.А._____

Технический надзор _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис ИНК», г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 205

РНН 600 700 231 488
БИН 010940000668
ИИК KZ 138560000004486688
КБЕ 17
В АО БанкЦентрКредит
БИК KCJBKZKX
НДС 09001 № 0009956 Дата выдачи 23.04.2013 г.
Тел/факс: 8 (7282) 22-25-93

Директор _____**М.О.Омаров**

Авторский надзор _____ **ИП "Шидербаев Б.З."**

объем подтверждаю сл. ВС. РК Жолдасбаев. С. С.

объем подтверждаю ГСК Камзин К. Камзин

А-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

зчик: РГУ "Ушаральская районная эксплуатационная часть" МО РК

ядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

енование объекта: Благоустройство

соглашение №2 от 18.01.2016 года к Договору № 70 от 01.09.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 7-1-2)
Надворный туалет на 2 очка

авлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	5,2	659,25	–	3428	–	3874	3,56	19
		м3 грунта		659,25	–	3428	–	113	–	–
2	Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	5,2	14,46	14,46	75	75	20	–	–
		м3 грунта		–	4,1	–	21	97	0,0157	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	10,4	218,93	–	2277	–	2573	1,54	16
		м3 грунта		218,93	–	2277	–	113	–	–
4	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	10,4	12,34	12,34	128	128	35	–	–
		м3 грунта								

6	Е8-4-7		–	3,5	–	36	97	0,0134	–
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,212	4
	м2 поверхности								
7	Е11-4-1		37,35	1,44	672	26	118	0,007	–
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	4,6	340,45	18,42	1566	85	525	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности								
8	Е11-4-2		85,95	6,91	395	32	123	0,0337	–
	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	4,6	232,19	9,05	1068	42	308	0,251	1
	м2 изолируемой поверхности								
9	Е10-23-3		50,85	3,4	234	16	123	0,0165	–
	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	3,52	227,23	31,85	800	112	857	1,15	4
	м2 проемов								
10	6-2-2		190,8	12,04	672	42	120	0,0587	–
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,52	4250		14960				
	м2								
11	1-1-790								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
	комплект								
12	Е10-7-1								
	Обшивка каркасных стен досками	18,84	622,52	4,64	11728	87	1352	0,363	7
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
13	Е11-33-2		58,05	1,76	1094	33	120	0,0085	–
	Устройство покрытий пола и стульчика из досок толщиной 50 мм	4,89	2594,81	11,03	12689	54	597	0,601	3
	м2 покрытия								
14	Е10-14-1		95,18	4,14	465	20	123	0,0202	–
	Установка стропильной системы	0,27	21304,82	334,28	5752	90	1141	22,1	6
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	917	34	120	0,62	–

15	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	6,34	471,04	8,2	2986	52	2084	1,71	11
		м2 кровли		272,95	3,08	1731	20	119	0,015	–
16	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	6,34	896		5681				
		м2								
		Всего прямые затраты				**71476**	**794**			**73**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**11885**	**280**			–
						58798				
		Накладные расходы, тенге				14190				
		- заработная плата, тенге				2129				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5140				
		Всего				**90806**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				2034				
		- сметная заработная плата, тенге				287				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				1253				
		- сметная заработная плата, тенге				576				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				928				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				371				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**95392**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**243917**				
		- материалы, тенге				150346				
		- сметная заработная плата, тенге				42078				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				86				

Налог (2 %)	4878
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**248795**
НДС (12 %)	29855
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**278650**
Минус - Условная скидка 3%	8359,5
НДС (12 %)	**28959,69**
Всего по акту к оплате	**270290,5**

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение «Ушаральская районная эксплуатационная часть» Министерства обороны Республики Казахстан

040200, Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал, военный городок №2
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов Республики Казахстан
БИН 010840003143 Код 2080141, КБЕ 11
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
Тел. 8(72833)2-11-05

Начальник РГУ«Ушаральской РЭЧ» МО РК

Амиреев Е.А._____

Технический надзор _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис ИНК», г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 205

РНН 600 700 231 488
БИН 010940000668
ИИК KZ 138560000004486688
КБЕ 17
В АО БанкЦентрКредит
БИК KCJBKZKX
НДС 09001 № 0009956 Дата выдачи 23.04.2013 г.
Тел/факс: 8 (7282) 22-25-93

Директор _____**М.О.Омаров**

Авторский надзор _____ **ИП "Шидербаев Б.З."**

объем подтверждаю сл ВС. РК Жолдасбаев. С С.
объем подтверждаю кн Камзин Н. Камзин.