Декларация о соответствии

«30» мая 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Стройсервис ИНК» г.Талдыкорган ул.Желтоксан 205

наименование организации, юридический адрес

в лице Директор Омаров М.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт общежития/гостиницы «Авиатор» №149 с поликлиникой военного лазарета (отделение профилактики) военного городка № 2 г.Ушарал

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является РГУ «Ушаральская районная эксплуатационная часть» МО РК Начальник Амиреев Е.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Нет

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) ИП «Шидербаев Б.З.»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГУ «Ушаральская районная эксплуатационная часть» МО РК

;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1913,1	1913,1
Число этажей	этаж	три с подвалом	три с подвалом
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	7469,82	7469,82
В том числе подземной части	$м^3$	1300,74	1300,74
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	нет	нет

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
	20	общая	жилая	20	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	18	283.4	228.9	18	283.4	228.9
двухкомнатных	2	50.1	33.8	2	50.1	33.8
трехкомнатных	нет					
четырехкомнатных и более	нет					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание общижития/гостиницы, «Авиатор» прямоугольной формы в плане с размерами в осях 15х38.4м.
Высота помещений подвала - 1.8 м, 1, 2 и 3 этажа - 2,5м
В здании общежития/гостиницы на 1-м этаже расположены: тамбур, гардероб, лестничная площадка, коридор, регистратура, комната персонала, архив, склад,

помещение для хранения дезинфицирующих средств, процедурная, гнилая перевязочная, кабинет врача, чистая перевязочная, кабинет стоматолога, кабинет хирурга, КФД, Коридор, кабинет гинеколога, кабинет старшей мед. сестры, кабинет руководителя, кабинет врача общей практики, невропатолог, кабинет ЛОР, кабинет исследования крови, помещение взятие проб крови, кабинет взятие и исследования мочи и кала, рентген кабинет, кабинет врача, пульт управления, помещение хранение биотходов, комната для забора мокроты, вахта, холл, помещение для уборочного инвентаря, с/у.
на 2 этаже расположены: 10 комнат, сан. узлы, коридоры
на 3 этаже расположены: 10 комнат, сан. узлы, коридоры
в подвале расположены: складские помещения
В торце здания по оси «1» пристраивается пристройка на существующие фундаменты с размерами в осях 15х7м
Наружные стены из красного кирпича- толщиной 640 мм, перегородки армокирпичные - 120мм.
Междуэтажные перекрытия сборные железобетонные пустотные толщина - 220мм.
Наружная отделка здания - металлосайдинг. Облицовка цоколя – керамогранит на металлическом каркасе. Покрытие кровли - металлочерепица.
Внутренняя отделка помещений:
1. Стены - левкас, кафель
2. Полы - кафель, линолеум,
3. Оконные блоки - ПХВ профиль со стеклопакетами
4. Витражи - ПХВ профиль со стеклопакетами
5. Дверные блоки –внутренние деревянные, наружные металлические

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2015 года;
месяц, год

окончание работ май 2016 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: пять **;**

фактически, месяц: восемь **;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

РГУ «Ушаральская районная эксплуатационная часть» МО РК Начальник Амиреев Е.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Капитальный ремонт общежития/гостиницы «Авиатор» №149 с поликлиникой военного лазарета (отделение профилактики) военного городка № 2 г.Ушарал с учетом изменении согласно протоколу №1 технического совета по изменению выполняемых объемов работ_____**готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Стройсервис ИНК»
Директор Омаров М.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.