Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности осуществления заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Наименование стройки: Реконструкция водопровода а.Азат Аккольского района
Наименование объекта: Поселковые сети
Договор: № 34 от 03.07.2019 г.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№34	03.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								Всего к оплате
		В отчетном месяце (август), без НДС	строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов,оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	191 420 678.82									
в том числе: октябрь 2019 г.		42 257 653							5 070 918	47 328 571,00

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Директор _____ Амиржанов Ж.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

Руководитель _____ Шевченко О. В.

"SANA-2015" Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в а.Азат Аккольского района

Наименование объекта: Поселковые сети

Договор № 34 от 03.07.02019г

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1454	348,13	348,13	506178	506178	–	80077	633155
					–	76,49	–	111218	–	46900	
2	1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	20,0015	12916,73	5486,79	258354	109744	–	141660	432015
					7429,94	2406,82	148610	48140	–	32001	
3	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2;	м3 грунта	38	3908,88	–	148537	–	–	106947	275923
					3908,88	–	148537	–	–	20439	
4	1101-0102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5174	401,93	388,25	2079586	2008806	804	404516	2682830

5 1101-0102-0318	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %			13,46	95,13	69647	492181	–	198728	
		м3 грунта	20,001	652,64	630,47	13053	12610	5	2539	16839
				21,85	154,49	437	3090	–	1247	
6 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1415	55		77825		–	–	84051
				–		–		–	6226	
7 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	3715	35,86	35,86	133227	133227	–	32932	179452
				–	12,31	–	45739	–	13293	
8 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4715	2491		11745065		11745065	–	12684670
				–		–		–	939605	
9 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2415	157,69	75	380819	181125	–	203225	630768
				82,69	34,19	199694	82563	–	46724	
10 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	800	35,86	35,86	28690	28690	–	7092	38645
				–	12,31	–	9850	–	2863	
11 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	142	1016,4	–	144329	–	–	103917	268106
				1016,4	–	144329	–	–	19860	
12 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	150	3575,33	148,93	536299	22339	385440	132921	722758

					856,8	38,29	128520	5744	–	53538	
13	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,5	298131,49	92801,19	447197	139202	5064	337052	846989
					201953,97	25016,77	302931	37525	–	62740	
14	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4.2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	985	1189		1171165		1171165	–	1264858
					–		–		–	93693	
15	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1503	1809		2718927		2718927	–	2936441
					–		–		–	217514	
21	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (вводы) НР = 99 %	км трубопровода	1	245819,45	64779,96	245819	64780	946	195413	476531
					180093,01	17294,05	180093	17294	–	35299	
33	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	42	20403,59	8128,53	856951	341398	128836	478484	1442269
					8425,86	3081,69	353886	129431	–	106835	
34	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	18931		132517		132517	–	143118
					–		–		–	10601	
35	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	37486		224916		224916	–	242909
					–		–		–	17993	

36 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	15693 –	235395 –	235395 –	– 18832	254227
37 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	20961 –	356337 –	356337 –	– 28507	384844
38 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	20788 –	353396 –	353396 –	– 28272	381668
39 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	31198 –	280782 –	280782 –	– 22463	303245
40 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	3	15024 –	45072 –	45072 –	– 3606	48678
41 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	5	21341 –	106705 –	106705 –	– 8536	115241
43 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	42615 –	42615 –	42615 –	– 3409	46024

4	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (прим.)	шт.	1	38992		38992		38992	–	42111
					–		–		–	3119	
45	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	42615		383535		383535	–	414218
					–		–		–	30683	
46	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	2668		72036		72036	–	77799
					–		–		–	5763	
47	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	8368		209200		209200	–	225936
					–		–		–	16736	
48	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	4919		44271		44271	–	47813
					–		–		–	3542	
49	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,2674	31345,22	2081,8	8382	557	6442	1384	10547
					5170,47	393,76	1383	105	–	781	
50	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	12	7754		93048		93048	–	100492
					–		–		–	7444	
51	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	3	6895		20685		20685	–	22340
					–		–		–	1655	

2301-0501-0806	Муфта защитная-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 140x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,4	1101 –		1541 –		1541 –	– 123	1664
2301-0201-0219	Футляр-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9	3973 –		35757 –		35757 –	– 2861	38618
65 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	5	472,06 418,25	32,58 –	2360 2091	163 –	106 –	2070 354	4784
66 2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1080 –		5400 –		5400 –	– 432	5832
68 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	24	910,91 784,2	65,16 –	21862 18821	1564 –	1477 –	18633 3240	43735
69 2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	26	2169 –		56394 –		56394 –	– 4512	60906
71 2302-0103-0107	Фланцы стальные для полиэтиленовых труб PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1080 –		2160 –		2160 –	– 173	2333

2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2169		19521		19521	–	21083
				–		–		–	1562	
1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,0325	406597,67	11461,84	13214	373	8362	3121	17642
				137846,05	1332,47	4480	43	–	1307	
76 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,4	325397,35	2594,69	130159	1038	113712	15709	157537
				38521,68	1148,67	15409	459	–	11669	
77 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	11	1217,97	801,91	13398	8821	–	6789	21802
				416,07	207,36	4577	2281	–	1615	
78 2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1.000:	шт.	-6	845		-5070		-5070	–	-5476
				–		–		–	-406	
79 2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	1561		29659		29659	–	32032
				–		–		–	2373	
82 1116-0401-0205	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. (монтажные вставки) Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	19	933,71	63,63	17731	1209	1163	15421	35804
				808,39	19,84	15359	377	–	2652	

1-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	2371		56904		56904	–	61456
				–		–		–	4552	
22-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0345	878273,09	450763,05	30300	15551	649	18153	52329
				408698,8	122779,12	14100	4236	–	3876	
2302-0101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	791		791		791	–	854
				–		–		–	63	
6 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	2411		16877		16877	–	18227
				–		–		–	1350	
87 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100 мм -50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (прим.)	шт.	3	2652		7956		7956	–	8592
				–		–		–	636	
122 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,394; ктрм1=0,394; кэкс1=0.394: кмат1=0.394:	футляр	4	11347,32	1202,26	45389	4809	28008	12390	62401
				3107,16	21,53	12429	86	–	4622	

9

122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,05	528675,86	214855,17	26434	10743	39	18452	48477
				313041,38	59731,03	15652	2987	–	3591	
2301-0501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,43099	9715		392787		392787	–	424210
				–		–		–	31423	
1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,014	245857,14	64785,71	3442	907	14	2735	6671
				180071,43	17285,71	2521	242	–	494	
7 1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %	м2 креплений	2118	579,49	23,2	1227360	49143	786747	295939	1645163
				184,83	9,23	391470	19557	–	121864	
28 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	337	320,82	231,2	108117	77914	–	49132	169829
				89,62	45,37	30203	15290	–	12580	
129 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	467	4146,79	988,89	1936547	461812	1420264	158102	2262221
				116,64	196,83	54471	91920	–	167572	
132 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	100	4146,79	988,89	414678	98889	304125	33855	484416
				116,64	196,83	11664	19683	–	35883	

27-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	867	1859,43	119,09	1612125	103251	1464153	79989	1827483
				51,58	33,84	44721	29343	–	135369	
101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений (при пересечении с сущ. кабелем)с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1.15:	м3 грунта	10	3746	–	37460	–	–	26971	69585
				3746	–	37460	–	–	5154	
1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	10	1436,59	–	14366	–	–	10344	26687
				1436,59	–	14366	–	–	1977	
1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	78,4	13243,51	6502,82	1038291	509821	–	714535	1893052
				6740,69	2465,34	528470	193283	–	140226	
41 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0.6: кмат1=0:	км трубопровода	5,206	176853,25	55680,75	920698	289874	–	701876	1752380
				121172,49	15009,99	630824	78142	–	129806	
143 1123-0401-0101	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	15	3236,7	391,39	48550	5871	37702	6950	59940
				331,79	136,21	4977	2043	–	4440	

1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м (при пересечении с сущ. теплосетью)без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15	м3 грунта	4	3746	–	14984	–	–	10788	27834
				3746	–	14984	–	–	2062	
1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	4	1436,5	–	5746	–	–	4137	10674
				1436,5	–	5746	–	–	791	

Итого :	**39 828 287**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 552 861
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 190 408
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 442 853
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 627 211
- перевозка грузов, тенге	77 825
Накладные расходы, тенге	4 434 249
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 945 733
Итого по акту	**39 828 287**
Временные здания сооружения 2,9% (К=0,8)	924 016
Итого с временными	40 752 303
Зимнее удорожание 3,465%	1 412 067
Итого с зимними	42 164 371
Затраты связанные с командированием рабочих	1 675 917
Итого	43 840 287
Непредвиденные затраты 2%	876 806
Итого в текущих ценах	**44 717 093**
Разбивка по года 2019г.=100% (К=1,050)	46 952 948
Договорная скидка 10%	4 695 295
Итого с договорной скидкой	42 257 653
НДС 12%	5 070 918
ВСЕГО ПО АКТУ	**47 328 571**

Подрядчик: ТОО "АП Импэкс"
Директор _____ Амиржанов Ж. К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
Руководитель _____ Шевченко О. В.

Технадзор ТОО "АктобеЭкспертСтрой"
_____ Ахметжанов Б. Б.

Генеральный проектировщик ТОО "ВОСТОКВОДПРОЕКТ"
ГИП _____ Ермаков С.В.