Заказчик ТОО"МАЭК-Казатомпром"

Подрядчик: ТОО «Есик-2»

Приказ Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства от 2 мая 2012г №170
шифр 2936 9151

Субподрядчик

Договор 01-01-13/655 от 16.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: ТОО «МАЭК-Казатомпром»

Наименование объекта: Реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ 35 кВ главной понизительной подстанции ГПП -Куулус с заменой масляных выключателей, ЦСП

А К Т N 6-1-1

приемки выполненных работ

за май 2015 г

на Кабельное хозяйство

Составлен(а) в ценах 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		К-1,2, работы ведутся в действующих электроустановках						Монтажные работы								
1	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	160	44,5	3,84	7120	614	5381	0,15	24						
				34,56	0,84	5530	134	95	-	1						
			м													
2	С151601-124-9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,16	756724	-	121076	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
			км													
3	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2045	32,06	2,52	65563	5153	47092	0,1	205						
				23,64	0,6	48344	1227	95	-	7						
			м													
4	С151601-118-3 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,355	77209	-	104618	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
			км													
5	С151601-120-Кабели силовые, не		0,075	81275	-	6096	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8 Изм. и доп. вып. 20	распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		-	-	-	-	-	-	-
		км								
6	С151601-120-9 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	115430 -	- -	10389 -	- -	- -	- -	- -
		км								
7	С151601-124-5 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,175	115637 -	- -	20236 -	- -	- -	- -	- -
		км								
8	С151601-124-7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,35	317272 -	- -	111045 -	- -	- -	- -	- -
		км								
9	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	301	32,06 23,64	2,52 0,6	9650 7116	759 181	6931 95	0,1 -	30 1
		м								
10	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,62	262,72 262,72	- -	426 426	- -	481 113	1,54 -	2 -
		м3								
11	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	9	32,06 23,64	2,52 0,6	289 213	23 5	207 95	0,1 -	1 -
		м								
12	Ц0108-412-3-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	9	17 14,16	0,24 0,12	153 127	2 1	122 95	0,07 -	1 -
		м								
13	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,08	160,92 160,92	- -	174 174	- -	196 113	0,97 -	1 -
		м3								
14	С151601-127-6Изм. и	Кабели силовые, не распространяющие горение	0,31	621362	-	192622	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80 км		-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-148-1-02	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	796	32,06 23,64	2,52 0,6	25520 18817	2006 478	18330 95	0,1 -	80 3
16	Е0101-164-2-02	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	24,12	262,72 262,72	- -	6337 6337	- -	7160 113	1,54 -	37 -
17	Ц0108-148-1-02	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	134	32,06 23,64	2,52 0,6	4296 3168	338 80	3086 95	0,1 -	13 -
18	Ц0108-412-3-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 м	134	17 14,16	0,24 0,12	2278 1897	32 16	1818 95	0,07 -	9 -
19	Е0101-166-2-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м	16,08	160,92 160,92	- -	2588 2588	- -	2924 113	0,97 -	16 -
20	С151601-120-7 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 м3	0,93	53341 -	- -	49607 -	- -	- -	- -	- -
21	Ц0108-148-1-02	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг км	2475	32,06 23,64	2,52 0,6	79349 58509	6237 1485	56994 95	0,1 -	248 9
22	С151603-688-Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 м	1,16	75740 -	- -	87858 -	- -	- -	- -	- -
23	С151603-695-Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,84	87216 -	- -	73261 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С151603-696	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5х2,5 ГОСТ 1508-78	0,09	121640	-	10948	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
25	С151603-702	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,22	108744	-	23924	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
26	С151603-703	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7х2,5 ГОСТ 1508-78	0,1	156228	-	15623	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
27	С151603-716	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,065	190482	-	12381	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
28	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4642	32,06	2,52	148823	11698	106896	0,1	464
				23,64	0,6	109737	2785	95	-	16
		м								
29	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,24	262,72	-	851	-	962	1,54	5
				262,72	-	851	-	113	-	-
		м3								
30	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	18	32,06	2,52	577	45	415	0,1	2
				23,64	0,6	426	11	95	-	-
		м								
31	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	18	17	0,24	306	4	244	0,07	1
				14,16	0,12	255	2	95	-	-
		м								
32	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,16	160,92	-	348	-	393	0,97	2
				160,92	-	348	-	113	-	-
		м3								
33	С151603-690	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х4 ГОСТ 1508-78	4,66	145137	-	676338	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1256	32,06	2,52	40267	3165	28923	0,1	126
				23,64	0,6	29692	754	95	-	4
35	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,62 м	262,72	-	426	-	481	1,54	2
				262,72	-	426	-	113	-	-
36	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	9 м3	32,06	2,52	289	23	207	0,1	1
				23,64	0,6	213	5	95	-	-
37	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	9 м	17	0,24	153	2	122	0,07	1
				14,16	0,12	127	1	95	-	-
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,08 м	160,92	-	174	-	196	0,97	1
				160,92	-	174	-	113	-	-
39	С151603-709	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	1,265 м3	148818	-	188255	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
40	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1410 км	32,06	2,52	45205	3553	32469	0,1	141
				23,64	0,6	33332	846	95	-	5
41	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	33,3 м	262,72	-	8748	-	9886	1,54	51
				262,72	-	8748	-	113	-	-
42	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	185 м3	32,06	2,52	5931	466	4260	0,1	19
				23,64	0,6	4373	111	95	-	1
43	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или	185 м	17	0,24	3145	44	2510	0,07	13
				14,16	0,12	2620	22	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2								
44	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м	22,2	160,92 160,92	- -	3572 3572	- -	4037 113	0,97 -	22 -
45	С151603-688 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	м3	1,595	75740 -	- -	120805 -	- -	- -	- -	- -
46	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	км	91	32,06 23,64	2,52 0,6	2917 2151	229 55	2096 95	0,1 -	9 -
47	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м	1,62	262,72 262,72	- -	426 426	- -	481 113	1,54 -	2 -
48	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м3	9	32,06 23,64	2,52 0,6	289 213	23 5	207 95	0,1 -	1 -
49	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	9	17 14,16	0,24 0,12	153 127	2 1	122 95	0,07 -	1 -
50	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м	1,08	160,92 160,92	- -	174 174	- -	196 113	0,97 -	1 -
51	С151603-695 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	м3	0,1	87216 -	- -	8722 -	- -	- -	- -	- -
52	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	км	106	32,06 23,64	2,52 0,6	3398 2506	267 64	2441 95	0,1 -	11 -
53	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы	м	4,32	262,72	-	1135	-	1282	1,54	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		262,72	-	1135	-	113	-	-
54	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	24 м3	32,06	2,52	769	60	553	0,1	2
				23,64	0,6	567	14	95	-	-
55	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	24 м	17	0,24	408	6	326	0,07	2
				14,16	0,12	340	3	95	-	-
56	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,88 м	160,92	-	463	-	524	0,97	3
				160,92	-	463	-	113	-	-
57	С151603-702	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,13 м3	108744	-	14137	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
58	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20 км	32,06	2,52	641	50	461	0,1	2
				23,64	0,6	473	12	95	-	-
59	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,8 м	262,72	-	2837	-	3206	1,54	17
				262,72	-	2837	-	113	-	-
60	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	60 м3	32,06	2,52	1924	151	1382	0,1	6
				23,64	0,6	1418	36	95	-	-
61	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	60 м	17	0,24	1020	14	814	0,07	4
				14,16	0,12	850	7	95	-	-
62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	7,2 м	160,92	-	1159	-	1309	0,97	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы		160,92	-	1159	-	113	-	-
63	С151603-709 Изм. и доп. вып. 20	м3 Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	0,08	148818 -	- -	11905 -	- -	- -	- -	- -
64	Ц0108-158-5	км Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	254	120,8 59,4	- -	30683 15088	- -	14333 95	- -	- -
65	Ц0108-158-1-2	шт Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, до 4 жил	84	131,36 67,56	- -	11034 5675	- -	5391 95	- -	- -
66	Ц0108-158-6	шт Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	58	153,2 91,8	- -	8886 5324	- -	5058 95	- -	- -
67	Ц0108-158-1-4	шт Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, до 10 жил	52	195,8 129,6	- -	10182 6739	- -	6402 95	- -	- -
68	Ц0108-159-1	шт Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	12	498 423,6	- -	5976 5083	- -	4829 95	2 -	24 -
69	Ц0108-158-1-5	шт Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	76	313,2 240	- -	23803 18240	- -	17328 95	1 -	76 -
70	Ц0108-153-1	шт Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	176	388,08 240	115,08 20,28	68302 42240	20254 3569	43519 95	1,21 0,12	213 21
71	СПРАЙС	м - Короб прямой КП-500х300	24	5570,1 -	- -	133682 -	- -	- -	- -	- -
72	СПРАЙС	шт - Короб прямой КП-300х300	44	4207,44	-	185128	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	–	–	–	–	–	–
73	СПРАЙС	- Короб прямой КП-200х200 шт	20	2839,94	–	56799	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
74	Ц0108-177-1	-Муфта концевая для кабеля напряжением 35 кВ шт	12	11517,8	241,2	138214	2894	42207	15	180
				3645,6	56,76	43747	681	95	0,33	4
75	СПРАЙС	- Муфта концевая rek-1КнТ -4-50/150 компл	4	6095,47	–	24382	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
76	СПРАЙС	- Муфта концевая 5ПКТп -1-16/35 шт	8	9538,96	–	76312	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
77	Ц0108-407-6	-Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм м	71	45,38	4,2	3222	298	2153	0,16	11
				31,08	0,84	2207	60	95	–	–
78	СПРАЙС	-Трубы Ц-Р-15х2,8 т	0,01408	95256,8	–	1341	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
79	СПРАЙС	-Трубы Ц-Р-20х2,8 т	0,0996	95256,8	–	9488	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
80	Ц0108-407-7	-Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	20	56,9	5,88	1138	118	766	0,2	4
				39,12	1,2	782	24	95	0,01	–
81	СПРАЙС	-Трубы Ц-Р-32х3,2 м	0,0309	95256,8	–	2943	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
82	СПРАЙС	-Трубы Ц-Р-40х3,5 т	0,0384	95256,8	–	3658	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
83	Ц0108-407-8	-Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм т	12	66,3	7,2	796	86	544	0,24	3
				46,2	1,56	554	19	95	0,01	–
84	СПРАЙС	-Трубы Ц-Р-50х3,5 м	0,05856	95256,8	–	5578	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
85	Ц0108-407-9	-Трубы стальные по т	12	95,9	10,68	1151	128	782	0,36	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм		66,12	2,52	793	30	95	0,01	-
86 СПРАЙС		-Трубы Ц-Р-65х4 м	0,0846	95256,8	-	8059	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3150870	58748			2106
			Тенге			509451	12725			74
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3121034	-	-		-
		Материалы -	Тенге			215455	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	492340	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2367216	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			467723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70158	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215325	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3804082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	562498	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29836	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29836	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5057	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3813	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		193
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34894	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3871447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2431
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	597392	-		-
		Итого в текущих ценах, К=1982/775				9 900 913				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				198 018				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				10 098 931				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 211 872				
		Всего с НДС				11 310 803				

Заказчик:

Инженер по надзору за строительством ТОО"МАЭК-Казатомпром" М М. Кадешов

Подрядчик:

Директор ТОО «Есик -2» А.В. Корионов

Заказчик ТОО"МАЭК-Казатомпром"

Подрядчик: ТОО «Есик-2»

Приказ Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства от 2 мая 2012г №170
шифр 2936 9151

Субподрядчик

Договор 01-01-13/655 от 16.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: ТОО «МАЭК-Казатомпром»

Наименование объекта: Реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ 35 кВ главной понизительной подстанции ГПП -Куклус с заменой масляных выключателей, ЦСП

А К Т N 4-1-1

приемки выполненных работ

за май 2015 г

на Вторичную коммутацию распределительных устройств

Составлен(а) в ценах 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11			
		К=1,2, работы ведутся в действующих электроустановках				Монтажные работы								
1	Ц0108-102-1-Шкаф защит, сигнализации и управления оперативным током	1 шкаф	1	3643	596,4	3643	596	2717	13	13				
				2727,6	132	2728	132	95	0,77	1				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			3643	596					13		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2728	132					1		
	Материалы -		Тенге			3643	-	-						
	Всего заработная плата -		Тенге			319	-	-				-		
	Накладные расходы -		Тенге			-	2860	-				-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			2717	-	-				-		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-					1	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	407	-				-		
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			382	-	-				-		
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			6741	-	-				-		
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-					15	
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			-	3267	-				-		
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			6741	-	-				-		
						-	-	-					15	

...го с налогами, сборами, обязательными платежами	17 585
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2 110
Всего с НДС	19 695

Заказчик:

Инженер по надзору за строительством ТОО"МАЭК-Казатомпром"

_____ М М. Каденов

Подрядчик:

Директор ТОО «Есик -2»

_____ А.В. Корионов

Заказчик ТОО"МАЭК-Казатомпр...

Приказ Председателя Агентства ... по ... жилищно коммунального хозяйства от 2 мая 2012г №170
шифр 2934 9151

Подрядчик: ТОО «Есик-2»

Субподрядчик

Договор 01-01-13/655 от 16.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: ТОО «МАЭК-Казатомпром»

Наименование объекта: Реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ 35 кВ главной понизительной подстанции ГПП -Кукулус с заменой масляных выключателей, ЦСП

А К Т N 4-2-1

приемки оборудования

за май 2015 г

на оборудование.
Вторичная коммутация распределительных устройств

Составлен(а) в ценах 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1		СПРАЙС - Шкаф ШУОТ-2405-63-230	1	1882010,81	-	1882011	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		1882011	-	-	-	-				
		Стоимость оборудования -		Тенге		1882011	-	-	-	-				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		1882011	-	-	-	-				

ИТОГО ПО АКТУ 1882011
Итого в текущих ценах, К=1982/775 4 813 092
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 96 262
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами 4 909 354
Налог на добавленную стоимость, 12 % 589 122
Всего с НДС 5 498 476

Заказчик:

Инженер по надзору за строительством ТОО"МАЭК-Казатомпром"

М.М. Каденов

Подрядчик:

Директор ТОО «Есик-2»

А.В. Корионов

Утверждена
постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Акт приемочной комиссии

г. Актау «15» декабря 2015 г.

Приемочная комиссия, назначенная
Заместителем генерального директора ТОО «МАЭК-Казатомпром» Могилиным А.В.
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)

Приказ от «04» декабря 2015года № 1856-в в составе:

председателя комиссии - Чернецкий И.П. Главный инженерТОО «МАЭК-Казатомпром»
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя комиссии - Коновалов Ю.И. Директор ДпЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального Подрядчика Корионов А.В. Директор ТОО «Есик-2»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной
организации Мальцев В.В. Начальник ЦСП ТОО «МАЭК-Казатомпром»
(фамилия, имя, отчество ,должность)

представителей других заинтересованных подразделений ТОО «МАЭК-Казатомпром»

Адилов М.У. Директор ДКС ТОО «МАЭК-Казатомпром»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Попов А.В. Директор ДПБ ТОО «МАЭК-Казатомпром»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ковальчук Н.А. Начальник ОКСа ТОО «МАЭК-Казатомпром»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Есик-2»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект: **«Реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ-35 кВ главной понизительной подстанции ГПП-Куюлус с заменой выключателей, ЦСП»**
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «07» декабря 2007года № 1605 Постановление ГУ «Акимат г. Актау »
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, ТОО «Есик-2»
(наименование организаций)

Выполнившим: демонтаж, поставка и монтаж оборудования
(виды работ)

и субподрядными организациями ---
(наименование организаций)

выполнившими ---
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана:
АО «Alageum Electric»
(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту:
№01-01-13/1026
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена :
ТОО «МАЭК-Казатомпром» приказ № 81 от «20» августа 2014года
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2015г.
(месяц и год)
окончание работ: декабрь 2015г.
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 3месяца
фактически 3месяца

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
Приложение №1
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
---	---	---	---	---	---

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
1.Произведен косметический ремонт здания и помещений ГЩУ.
2.На ОРУ установлены прожекторные мачты ПМЖ-16 в количестве 2штук.
3. Произведено устройство опорных конструкций под ОПН, блок ввода 35кВ, блок линии35кВ, выключателей, разъединителей.
4. Для организации питания постоянным током установлен шкаф типа ШУОТ-2405.
5.Смонтированы элегазовые баковые выключатели марки ВГБ-35 со строенными трансформаторами тока.
6.Смонтрованы разъединители РГ с ручным приводом
7.Установленны ограничители перенапряжения марки ОПН-РК .
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____единиц;
фактически ___ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____ выполнены _____
(сведения о выполнении)

13. Внешние наружные коммуникации, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания и сооружений, и приняты эксплуатационной организацией.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 219 504, 90 тыс. тенге без НДС, в том числе строительно-монтажных работ
44 271, 71 тыс. тенге без НДС, оборудования, инструмента и инвентаря 163 733, 97 тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке :

«Реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ-35 кВ главной понизительной подстанции ГПП-Кулолус с заменой выключателей, ЦСП»
(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии: _____ Чернецкий И.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

_____ Коновалов Ю.И.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

_____ Попов А.В.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

_____ Мальцев В.В.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

_____ Адилов М.У.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

_____ Ковальчук Н.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

_____ Корионов А.В.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сдал: _____ Головков К.К.
(фамилии, имена, отчества, подпись)

Принял: _____
(фамилии, имена, отчества, подпись)