Заказчик: **ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"**
Подрядчик: **ТОО "Казстройцентр"**

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес: **Благоустройство территории находящегося по адресу г.Алматы, пл.Республики, 13**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за **Октябрь** 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	**27.09.2017г.**				

Наименование обектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала года по отчет-ый месяц включи-тельно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих не входящ. в состав строит.работ	дополнительны ые затраты			
				в отчет-ый месяц за	по монтажу оборудова-ния		на приобрете-ние материалов (тенге)	другие дополнитель-ные расходы (тенге)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**20 254 983**	18 084 806							2 170 177	**20 254 983**

Заказчик _____ м.п.

Подрядчик _____ м.п.

Заказчик: ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"
Стройка: Благоустройство территории находящегося по адресу г.Алматы, пл.Республики, 13

Акт выполненных работ
за Октябрь 2017г

№п/п	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	Стоимость материала		Стоимость работы		Всего
				ед.цы	итого	ед.цы	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Демонтажные работы						-	0
	Демонтаж лотков	м	54,00			800	43 200	43 200
	Вывоз строймусора	т	5,40			3340	18 036	18 036
	Итого демонтажных работ						**61 236**	**61 236**
	Благоустройство в пределах границы							
	Разборка асфальтобетонного покрытия	м2	154,58		-	960	148 397	148 397
	Разработка грунта мех способом (для корыта) с вывозом	м3	30,90		-	2 860	88 374	88 374
	Тип 1 проезд 3, площадка 1 - 121,98м2							
	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщ.20см	м2	121,98		-	1 600	195 168	195 168
	песчано-гравийная смесь	м3	24,40	2 200	53 671		-	53 671
	Устройство подстилающего слоя из щебня толщ.20см с пропиткой битумом	м2	121,98		-	2 000	243 960	243 960
	щебень	м3	24,40	2 200	53 671		-	53 671
	битум	тн	2,44	145 000	353 742		-	353 742
	Розлив битума	тн	0,09		-	80 000	6 831	6 831
	битум	тн	0,09	145 000	12 381		-	12 381

	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.60мм нижний слой	м2	121,98		-	2 100	256 158	256 158
	асфальтобетонная смесь крупнозернистая	тн	17,44	12 500	218 039		-	218 039
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.40мм верхний слой	м2	121,98		-	2 100	256 158	256 158
	асфальтобетонная смесь мелкозернистая	тн	11,78	13 200	155 539		-	155 539
	Тип 1/1.Проезд 2, площадка 2 - 369,52м2							
	Розлив битума	тн	0,26		-	80 000	20 693	20 693
	битум	тн	0,26	145 000	37 506		-	37 506
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.60мм нижний слой	м2	369,52		-	2 100	775 992	775 992
	асфальтобетонная смесь крупнозернистая	тн	52,84	12 500	660 517		-	660 517
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.40мм верхний слой	м2	369,52		-	2 100	775 992	775 992
	асфальтобетонная смесь мелкозернистая	тн	35,70	13 200	471 182		-	471 182
	Тип 1/3. Проезд 1 - 125,7 м2							
	Розлив битума	тн	0,09		-	80 000	7 039	7 039
	битум	тн	0,09	145 000	12 759		-	12 759
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.50мм верхний слой	м2	125,70		-	2 100	263 970	263 970
	асфальтобетонная смесь мелкозернистая	тн	15,18	13 200	200 436		-	200 436
	Тип 1/4. Проезд 3 -24,8 м2							
	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщ. 90см	м2	24,80		-	5 200	128 960	128 960
	песчано-гравийная смесь	м3	22,32	2 200	49 104		-	49 104
	Устройство подстилающего слоя из щебня толщ.15см с пропиткой битумом	м2	24,80		-	1 800	44 640	44 640
	щебень	м3	3,72	2 200	8 184		-	8 184

	битум	тн	0,50	145 000	71 920		-	71 920
	Розлив битума	тн	0,02		-	80 000	1 389	1 389
	битум	тн	0,02	145 000	2 517		-	2 517
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.60мм нижний слой	м2	24,80		-	2 100	52 080	52 080
	асфальтобетонная смесь крупнозернистая	тн	3,55	12 500	44 330		-	44 330
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.40мм верхний слой	м2	24,80		-	2 100	52 080	52 080
	асфальтобетонная смесь мелкозернистая	тн	2,40	13 200	31 623		-	31 623
	Отмостка							
	7,8м2							
	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщ. 12см	м2	7,80		-	1 200	9 360	9 360
	песчано-гравийная смесь	м3	0,94	2 200	2 059		-	2 059
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.30мм	м2	7,80		-	1 800	14 040	14 040
	асфальтобетонная смесь мелкозернистая	тн	0,56	13 200	7 351		-	7 351
	битум	тн	0,00	145 000	679		-	679
	Водосточная система на дебаркадере							
	Изготовление и монтаж водосточной системы	п/м	53,60	2 800	150 080	1 735	92 996	243 076
	Вывоз строймусора	т	30,90			3340	103 206	103 206
	Итого по благоустройству в пределах границы				**2 597 291**		**3 537 483**	**6 134 774**
	МАФ в пределах границы							
	Подпорная стена №1							
	Отбивка штукатурки	м2	33,00			785	25 905	25 905

	Улучшенная штукатурка стен	м2	33,00		-	1 500	49 500	49 500
	штукатурка выравнивающая	кг	528,00	70	36 960		-	36 960
					-		-	-
	Левкас и грунтовка стен	м2	33,00		-	1 500	49 500	49 500
	шпатлевки выравнивающие	кг	165,00	110	18 150		-	18 150
	праймер	кг	6,60	250	1 650		-	1 650
					-		-	-
	Окраска стен	м2	33,00		-	550	18 150	18 150
	фасадная краска	кг	16,50	450	7 425		-	7 425
	Очистка металлоконструкции	м2	3,73			720	2 686	2 686
	Огрунтовка и окраска металлического ограждения	м2	3,73			1 000	3 730	3 730
	грунтовка ГФ-021	кг	0,93	460	429		-	429
	эмаль ПФ-115	кг	0,28	550	154		-	154
	Подпорная стена №2							
	Отбивка штукатурки	м2	75,90			785	59 582	59 582
	Улучшенная штукатурка стен	м2	75,90		-	1 500	113 850	113 850
	штукатурка выравнивающая	кг	1 214,40	70	85 008		-	85 008
					-		-	-
	Левкас и грунтовка стен	м2	75,90		-	1 500	113 850	113 850
	шпатлевки выравнивающие	кг	379,50	110	41 745		-	41 745
	праймер	кг	15,18	250	3 795		-	3 795
					-		-	-
	Окраска стен	м2	75,90		-	550	41 745	41 745
	фасадная краска	кг	37,95	450	17 078		-	17 078
	Монтаж металлического ограждения	тн	0,40	260 000	104 000	135 776	54 310	158 310
	Натягивание оцинкованной сетки	м2	33,00		-	960	31 680	31 680
	оцинкованная сетка	рул	2,00	8 400	16 800		-	16 800

	Огрунтовка и окраска металлического ограждения	м2	25,20			1 000	25 200	25 200
	грунтовка ГФ-021	кг	6,30	460	2 898		-	2 898
	эмаль ПФ-115	кг	1,89	550	1 040		-	1 040
	Подпорная стена №5							
	Отбивка штукатурки	м2	39,20			785	30 772	30 772
	Улучшенная штукатурка стен	м2	39,20		-	1 500	58 800	58 800
	штукатурка выравнивающая	кг	627,20	70	43 904		-	43 904
					-		-	-
	Левкас и грунтовка стен	м2	39,20		-	1 500	58 800	58 800
	шпатлевки выравнивающие	кг	196,00	110	21 560		-	21 560
	праймер	кг	7,84	250	1 960		-	1 960
					-		-	-
	Окраска стен	м2	39,20		-	550	21 560	21 560
	фасадная краска	кг	19,60	450	8 820		-	8 820
	Очистка металлоконструкции	м2	4,13			720	2 974	2 974
	Огрунтовка и окраска металлического ограждения	м2	4,13			1 000	4 130	4 130
	грунтовка ГФ-021	кг	1,03	460	475		-	475
	эмаль ПФ-115	кг	0,31	550	170		-	170
	Подпорная стена №6							
	Разборка сплиттерной плитки	м2	19,60			800	15 680	15 680
	Кладка стен из стандарного блока	м3	3,92		0	11 255	44 120	44 120
	блоки бетонные 390*190*90 рванные	шт	278,43	370,00	103 019		-	103 019
	раствор М-150	м3	2,40	11 700	28 080		-	28 080
	арматура 12 А III	т	0,16	172 000	28 208		-	28 208
	Устройство накрывочного элемента	м2	15,80		-	2 600	41 080	41 080
	накрывочный камень 400*250	шт	158,00	480	75 840		-	75 840
	раствор М-150	м3	0,32	11 700	3 697		-	3 697

	Облицовка сплиттерной плиткой	м2	14,00		-	3 500	49 000	49 000
	сплиттерная плитка 50мм	шт	175,00	250	43 750		-	43 750
	раствор М-150	м3	0,70	11 700	8 190		-	8 190
	Монтаж металлических опор	тн	0,06	260 000	14 300	135 776	7 468	21 768
	Подпорная стена между ПС №6 и подпорной стеной на дебаркадере							
	Отбивка штукатурки	м2	40,60			787	31 952	31 952
	Улучшенная штукатурка стен	м2	40,60		-	1 500	60 900	60 900
	штукатурка выравнивающая	кг	649,60	70	45 472		-	45 472
					-		-	-
	Левкас и грунтовка стен	м2	40,60		-	1 500	60 900	60 900
	шпатлевки выравнивающие	кг	203,00	110	22 330		-	22 330
	праймер	кг	8,12	250	2 030		-	2 030
					-		-	-
	Окраска стен	м2	40,60		-	550	22 330	22 330
	фасадная краска	кг	20,30	450	9 135		-	9 135
	Монтаж металлического ограждения тип ОГ2	тн	0,24	260 000	61 100	135 776	31 907	93 007
	Огрунтовка и окраска металлического ограждения	м2	40,60			1 000	40 600	40 600
	грунтовка ГФ-021	кг	10,15	460	4 669		-	4 669
	эмаль ПФ-115	кг	3,05	550	1 675		-	1 675
	Подпорная стена новая							
	Щебеночная подготовка	м3	0,227	2 200	499	6 170	1 401	1 900
	Бетонирование подпорной стены	м3	2,079	12 650	26 299	18 000	37 422	63 721
	арматура 12 AIII	тн	0,1964	222 000	43 590		-	43 590
	Облицовка сплиттерной плиткой с устройством каркаса	м2	6,615		-	3 500	23 153	23 153

	сплиттерная плитка 50мм	шт	86,8	250	21 705		-	21 705
	раствор М-150	м3	0,2	11 700	2 786		-	2 786
	арматура 6 AI	тн	0,0137	225 000	3 071		-	3 071
	арматура 12 AIII	тн	0,0357	222 000	7 925		-	7 925
	уголок 63х63х6	т	0,1134	190 000	21 546		-	21 546
	Тумба							
	Кладка стен из стандартного блока	м3	0,29		0	11 255	3 241	3 241
	блоки бетонные 390*190*190	шт	20,46	290,00	5 932		-	5 932
	раствор М-150	м3	0,17	11 700	1 989		-	1 989
	арматура 12 А III	т	0,04	222 000	7 770		-	7 770
	Устройство стяжки толщиной 60мм	м2	3,24		-	1 500	4 860	4 860
	раствор М-150	м3	0,20	11 700	2 320		-	2 320
	МАФ							
	Монтаж велопарковки на 9 мест	шт	1,00	60 000	60 000	2 500	2 500	62 500
	Монтаж урн 470х430х700	шт	1,00	46 850	46 850	1 000	1 000	47 850
	Итого по МАФ в пределах границы				**1 117 799**		**1 246 236**	**2 364 035**
	Благоустройство и МАФ вне границы							
	Разборка асфальтобетонного покрытия	м2	58,81		-	960	56 458	56 458
	Разработка грунта мех способом с вывозом	м3	11,76		-	2 860	33 634	33 634
	Тип 1 проезд 1 (3), площадка 21,5м2 (8,9м2)							
	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщ.20см	м2	21,50		-	1 600	34 400	34 400
	песчано-гравийная смесь	м3	5,25	2 200	11 541		-	11 541
	Устройство подстилающего слоя из щебня толщ.20см с пропиткой битумом	м2	21,50		-	2 000	43 000	43 000
	щебень	м3	4,30	2 200	9 460		-	9 460
	битум	тн	0,43	145 000	62 350		-	62 350

	Розлив битума	тн	0,02		-	80 000	1 204	1 204
	битум	тн	0,02	145 000	2 182		-	2 182
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.60мм нижний слой	м2	21,50		-	2 100	45 150	45 150
	асфальтобетонная смесь крупнозернистая	тн	3,07	12 500	38 431		-	38 431
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.40мм верхний слой	м2	21,50		-	2 100	45 150	45 150
	асфальтобетонная смесь мелкозернистая	тн	2,08	13 200	27 415		-	27 415
	Тип 1/1.Площадка 3,5-58,6м2							
	Розлив битума	тн	0,04		-	80 000	3 282	3 282
	битум	тн	0,04	145 000	5 948		-	5 948
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.60мм нижний слой	м2	58,60		-	2 100	123 060	123 060
	асфальтобетонная смесь крупнозернистая	тн	8,38	12 500	104 748		-	104 748
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.40мм верхний слой	м2	58,60		-	2 100	123 060	123 060
	асфальтобетонная смесь мелкозернистая	тн	5,66	13 200	74 722		-	74 722
	Тип 1/2. Площадка (Тротуар 3) - 9,9м2							
	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщ.15см	м2	9,90		-	1 500	14 850	14 850
	песчано-гравийная смесь	м3	1,81	2 200	3 986		-	3 986
	Устройство подстилающего слоя из щебня толщ.15см с пропиткой битумом	м2	9,90		-	1 800	17 820	17 820
	щебень	м3	1,49	2 200	3 267		-	3 267
	битум	тн	0,20	145 000	28 710		-	28 710
	Розлив битума	тн	0,01		-	80 000	554	554
	битум	тн	0,01	145 000	1 005		-	1 005

	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.50мм нижний слой	м2	9,90		-	2 100	20 790	20 790
	асфальтобетонная смесь крупнозернистая	тн	1,20	12 500	14 949		-	14 949
	Тип 1/3. Площадка 5- 78,10 м2							
	Розлив битума	тн	0,05		-	80 000	4 374	4 374
	битум	тн	0,05	145 000	7 927		-	7 927
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.50мм	м2	78,10		-	2 100	164 010	164 010
	асфальтобетонная смесь мелкозернистая	тн	9,43	13 200	124 535		-	124 535
	Отмостка							
	тип 1 - 27,41м2							
	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщ.20см	м2	27,41		-	1 600	43 856	43 856
	песчано-гравийная смесь	м3	6,69	2 200	14 714		-	14 714
	Устройство подстилающего слоя из щебня толщ.20см с пропиткой битумом	м2	27,41		-	2 000	54 820	54 820
	щебень	м3	5,48	2 200	12 060		-	12 060
	битум	тн	0,55	145 000	79 489		-	79 489
	Розлив битума	тн	0,02		-	80 000	1 535	1 535
	битум	тн	0,02	145 000	2 782		-	2 782
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.60мм нижний слой	м2	27,41		-	2 100	57 561	57 561
	асфальтобетонная смесь крупнозернистая	тн	3,92	12 500	48 995		-	48 995
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.40мм верхний слой	м2	27,41		-	2 100	57 561	57 561
	асфальтобетонная смесь мелкозернистая	тн	2,65	13 200	34 951		-	34 951
	Бордюрные камни							

	Разборка бортовых камней	п/м	17,43		-	540	9 412	9 412
	Устройство щебеночного основания	м3	0,39		-	8 000	3 088	3 088
	щебень	м3	0,39	2 200	866		-	866
	Установка бортовых камней	п/м	20,00		-	1 150	23 000	23 000
	бортовой камень	п/м	20,00	1 800	36 000		-	36 000
	бетон В15	м3	1,18	11 900	14 042		-	14 042
	Вывоз строймусора	т	13,50			3340	45 090	45 090
	Дополнительные объемы работ асфальтирования, которые не отражены в проекте - 335,71м2							
	Разборка асфальтобетонного покрытия	м2	335,71		-	960	322 282	322 282
	Разработка грунта мех способом (для корыта) с вывозом	м3	67,10		-	2 860	191 906	191 906
	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщ.20см	м2	335,71		-	1 600	537 136	537 136
	песчано-гравийная смесь	м3	67,14	2 200	147 712		-	147 712
	Устройство подстилающего слоя из щебня толщ.20см с пропиткой битумом	м2	335,71		-	2 000	671 420	671 420
	щебень	м3	67,14	2 200	147 712		-	147 712
	битум	тн	6,71	145 000	973 559		-	973 559
	Розлив битума	тн	0,23		-	80 000	18 800	18 800
	битум	тн	0,23	145 000	34 075		-	34 075
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.60мм нижний слой	м2	335,71		-	2 100	704 991	704 991
	асфальтобетонная смесь крупнозернистая	тн	48,01	12 500	600 082		-	600 082

	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.40мм верхний слой	м2	335,71		-	2 100	704 991	704 991
	асфальтобетонная смесь мелкозернистая	тн	32,43	13 200	428 071		-	428 071
	Вывоз строймусора	т	67,00			3340	223 780	223 780
	Колодцы							
	Установка чугунных люков	шт	5,00	18 000	90 000	14 500	72 500	162 500
	Установка горловины под люк	шт	5,00	25 900	129 500	5 400	27 000	156 500
	МАФ							
	Монтаж скамеек 1520х590х800	шт	2,00	73 400	146 800	2 500	5 000	151 800
	Монтаж урн 470х430х700	шт	2,00	46 850	93 700	1 000	2 000	95 700
	Итого по благоустройству вне границы				**3 556 286**		**4 508 523**	**8 064 810**
	Итого				**7 271 377**	**-**	**9 353 479**	**16 624 855**
	Транспортные расходы на материалы 6%							436 283
	Итого							17 061 138
	Ненормируемые затраты 6%							1 023 668
	Итого							18 084 806
	Накладные расходы 12%							2 170 177
	Итого с НДС							**20 254 983**

Директор ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"

Абдрасулова А.С.

Директор ТОО "Казстройцентр"

Тоянов К.К.