"SANA-2015". Версия 16.1 от 18.01.16 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
Подрядчик : ТОО "Мухамет 2007-НС"
Наименование объекта: Реконструкция бесчердачной крыши здания ГУ "Петровская средняя школа" на чердачную в селе Петровка Астраханского

Договор №28 от04.05.2017г.

Акт №4 от 25 августа 2017г.
приемки выполненных работавгуст 2017г.
(локальная смета 2-1-1)
Реконструкция кровли

Составлен в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кровля									
1	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. ОгнезащитаК=-1,000;	-6	6270,73	39,33	-37625	-236	-2104	0,897	-5,382
		м3 древесины в конструкции		569,67	16,67	-3418	-100	59,8	0,02125	-0,1275
2	11-150403-0102	Окраска простая колером масляным разбеленным по дереву(окраска карниза)	113,208	354,17	1,1	40095	125	13623	0,3404	38,536
		м2 окрашиваемой поверхности		219,07	0,52	24800	59	54,8	0,00075	0,08491
3	11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	220	65,91	3,37	14500	742	3428	0,04014	8,8308
		м ходов		24,75	1,3	5445	287	59,8	0,0015	0,33
4	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	1145	821,85	33,96	941014	38884	192202	0,4277	489,7165
		м2								

			275,25	8,78	315162	10053	59,1	0,0124	14,198
5	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	1145	269,31	8,76	308372	10027	34467	0,07981	91,38245
		м2 изолируемой поверхности							
				51,36	2,01	58810	2302	56,4	0,00263	3,01135
6	12-080101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	1145	2643,25	14,16	3026523	16213	78117	0,1901	217,6645
		м2							
				112,09	3,35	128339	3838	59,1	0,0051	5,8395
7	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство 25мм,М50	1145	631,66	33,96	723250	38884	192202	0,4277	489,7165
		м2							
				275,25	8,78	315162	10053	59,1	0,0124	14,198
8	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. КладкаК=-1,000;	-10	21655,27	1413,8	-216552	-14138	-22867	6,8425	-68,425
		м3 кладки							
				4182,8	318,6	-41828	-3186	50,8	0,45	-4,5
9	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,81	137189,06	1497,53	111123	1213	17584	64,86	52,5366
		т металлических изделий							
				42255,56	477,78	34227	387	50,8	0,675	0,54675
10	11-061701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя (теплоизоляция вентшахт)	74	450,47	17,62	33334	1304	15693	0,7475	55,315
		м2 конструкций стен (без вычета проемов)							
				432,84	4,42	32030	327	48,5	0,00625	0,4625
11	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	3,7	22675,72		83900				
		м3								
12	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (вентшахты)	48,5	826,17	3,96	40069	192	13223	0,70265	34,07853
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				497,53	–	24130	–	54,8	–	–
13	12-120102-0501	Фасады простые. Окраска органо-силикатными красками за один раз по штукатурке с земли и лесов н 3 раза	145,5	397,48	0,64	57831	93	18674	0,337	49,0335
		м2							
				216,88	0,28	31556	41	59,1	0,0004	0,0582
14	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слойК=-1,000;	-76	60,11	8,76	-4570	-666	-2288	0,07981	-6,06556

	м2 изолируемой поверхности		51,37	2,01	-3904	-153	56,4	0,00263	-0,19988
15 21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	74,4	97,92		7285				
	м2								
16 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройствомК=-1,000;	-23,503	2531,09	65,61	-59489	-1542	-16796	1,9665	-46,21865
	м2 кровли		1248,9	18,17	-29353	-427	56,4	0,02438	-0,573
17 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	301	218,14	1,82	65658	548	4001	0,03335	10,03835
	м2 обработанной поверхности		21,46	0,77	6460	231	59,8	0,00099	0,29799
18 21-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	35	527,06		18447				
	м								
19 21-100102-0204	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	17,5	421,34		7373				
	м								
20 21-100102-0205	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	22,5	421,2		9477				
	м								
21 21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,021	101936,9		2141				
	т								
22 11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (установка продухов)	0,012	37269,42	833,33	447	10	274	60,605	0,72726
	т арматуры		36416,67	416,67	437	5	62,1	0,5625	0,00675
23 21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,032	101936,9		3262				
	т								

24	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,93	49,92	1,08	47	1	14	0,03393	0,03155
		м2		26,88	–	25	–	54,2	0,00025	0,00023
25	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,86	40,7	1,08	76	2	16	0,0245	0,04557
		м2		16,13	–	30	–	54,2	0,00025	0,00047
26	12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка парапета	45	17658,39	1059,96	794627	47698	99666	5,63	253,35
		м3 кладки		3471,4	276,16	156213	12427	59,1	0,39	17,55
27	12-080101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов (канализационный стояк)	0,9	745,03	2,22	671	2	70	0,2151	0,19359
		м		132,22	–	119	–	59,1	0,0012	0,00108
28	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	255	1261,1	17,03	321583	4342	6952	0,06785	17,30175
		м ограждения		44,2	4,14	11272	1055	56,4	0,00538	1,3719
29	12-080101-2405	Кровли из листовой стали. Смена мелких покрытий из листовой стали: настенных желобов	248	1151,59	2,37	285593	587	53119	0,576	142,848
		м		361,25	1,17	89590	290	59,1	0,0018	0,4464
30	11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	138	1403,26	59,12	193647	8159	67215	1,334	184,092
		м труб		847,22	16,36	116917	2258	56,4	0,022	3,036
31	11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	5	7406,95	130,6	37035	653	4004	1,9895	9,9475
		зонт		1296,2	29,6	6481	148	60,4	0,0375	0,1875
32	11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами 0,38х1,275-2шт	2	9336,79	159,5	18673	319	2291	2,852	5,704
		зонт								

33	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами (0,38х1,53-1шт,0,38х1,785-1шт,038х2,04-1шт,0,38х2,295-1шт)		1858	38,5	3716	77	60,4	0,05	0,1
		зонт	4	11805,56	168,75	47221	675	5595	3,496	13,984
				2277,5	38,25	9110	153	60,4	0,05	0,2
Раздел 2 Слуховые окна-7шт										
34	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство								
		слуховое окно	3	9574,67	572	28724	1716	8276	6,992	20,976
				4385,33	228	13156	684	59,8	0,275	0,825
35	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей								
		м2 кровли	32,2	2023,81	65,59	65167	2112	19960	1,702	54,8044
				1080,93	18,14	34806	584	56,4	0,02438	0,78504
36	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж								
		т конструкций	0,46494	38851,21	2602,49	18064	1210	9605	53,59	24,91613
				33610,79	309,72	15627	144	60,9	0,3875	0,18016
37	21-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб								
		т	0,46494	403886,82		187783				
38	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	26,96	40,7	0,96	1097	26	241	0,0245	0,66052
				16,36	0,15	441	4	54,2	0,00025	0,00674
39	11-090606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж								
		т конструкций	0,1295	37735,87	6795,37	4887	880	2326	40,365	5,22727
				28579,15	911,2	3701	118	60,9	1,1	0,14245
40	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
		т	0,1295	299899,64		38837				
41	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	7,52	40,7	0,93	306	7	68	0,0245	0,18424

		м2		16,36	0,27	123	2	54,2	0,00025	0,00188

Раздел 3 Демонтажные работы

42	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	1281	100,14	0,25	128280	319	75625	0,1741	223,0221
		м2 кровли		99,89	–	127961	–	59,1	–	–
43	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные .Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1216	161,19	49,66	196017	60386	84033	0,1944	236,3904
		м2 стяжки		111,54	10,99	135631	13363	56,4	0,01552	18,87232
44	12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1216	107,22	3,49	130376	4245	75780	0,17592	213,91872
		м2		103,73	1,72	126131	2092	59,1	0,00264	3,21024
45	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	28,84	63		1817				
		тенге за 1 тонну								
46	41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	28,87	98,59		2846				
		тенге за 1 тонну								
		Всего прямые затраты				**7 679 239**				**2819**
										80,55098

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 749 105
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	224 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 116
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 700 479
- перевозка грузов, тенге	4 663
Накладные расходы I уровня, тенге	1 054 289
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 733 528
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	314 407
Итого, тенге	9 047 935

Сметная прибыль (8 %), тенге	723 835
Итого по смете на подряд, тенге	**9 771 770**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	226705
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	230965
Итого в текущих ценах 1 кв. 2016 г.	**10229440**
НДС (12 %)	1227533
Всего по акту с учетом НДС	**11456973**
Предоставленная скидка	**1 203 029**
Всего к оплате	10 253 944

Заказчик : _____ Кулаков Н. И.

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района

Подрядчик: _____ Асхаров Ш. К.

Директор ТОО "Мухамет2007-НС"

Технический надзор _____ Жетеров С.Б.

Директор ТОО "АсылН.Г."