Подрядчик ТОО "[illegible]"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли

Наименование обьекта: Каирбекова,397

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	358,30	29,02	2,02	10398	724	0,17	62
					27,00	0,32	9674	115	0,00	1
2.	E0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	358,30	49,72	7,96	17815	2852	0,28	102
					41,76	2,99	14963	1072	0,01	5
3.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	358,30	200,30	9,95	71768	3565	0,36	128
					52,20	3,74	18703	1340	0,02	7
4.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	358,30	88,20	2,01	31603	720	0,01	5
					1,89	0,75	677	269	0,00	1
5.	E0112-4-1	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	м	73,20	68,97	3,73	5049	273	0,23	17
					39,15	1,40	2866	102	0,01	0
6.	E0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	358,30	42,86	18,33	15357	6568	0,14	49
					24,53	6,86	8789	2458	0,03	12
7.	СПрайс-лист	Бикрост	м2	1001,50	126,52	--	126706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	E0116-21-	Демонтаж водосточных воронок	1воронк	5,00	241,45	55,15	1207	276	1,03	5

	1		а		--- 186,30
9.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	5,00	8426,26 --- 465,75
10.	Е0158-27-3	Смена с люлек ухватов водосточных труб	1шт	12,00	198,10 --- 133,20
11.	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	10,00	220,70 --- 22,34
12.	Е0158-18-1	Устройство разжелобков из листовой стали	м	12,00	353,59 --- 59,00
13.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	15,60	191,38 --- 69,10
14.	Е0162-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	64,40	309,49 --- 42,04
15.	Е0162-18-2	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	52,48	321,75 --- 51,82
16.	Е0162-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	309,21	309,49 --- 42,04
17.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	50,41	1052,70 --- 243,95
18.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	50,41	116,63 --- 106,07

Итого по разделу:

Раздел: Спортзал, раздевалка, хореография

20,70	932	103	0,10	1
137,88	42131	689	2,58	13
51,75	2329	259	0,25	1
0,31	2377	4	0,88	11
--	1598	--	0,00	0
0,84	2207	8	0,14	1
0,14	223	1	0,00	0
0,96	4243	12	0,34	4
0,16	708	2	0,00	0
1,91	2985	30	0,44	7
0,29	1078	5	0,00	0
0,09	19931	6	0,26	17
0,02	2707	1	0,00	0
0,09	16885	5	0,32	17
0,02	2720	1	0,00	0
0,09	95695	28	0,26	80
0,02	12999	6	0,00	0
14,85	53066	749	1,54	77
2,32	12298	117	0,02	1
10,56	5879	532	0,70	35
1,67	5347	84	0,01	1
				525304

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО:	525302	17041	631
	98611	5935	30

Накладные расходы :

На общестроительные работы	113851
На сантехнические работы	4637
Всего накладных расходов:	118488
Итого с накладными	643790

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	38627
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	682417
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	685147
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	691971
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1653587
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	33072
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1686660,02
Налог на добавленную стоимость, 12 %	202399,23
Итого с НДС	1889059,45

Сдал: Директор ТОО "Жан" Айтенов Б.Д.

Принял: КГУ "Костанайский областной детский дом" Управления образования акимата Костанайской области