Приложение 1

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

"Заказчик" КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской области"

"Подрядчик" ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ МЕСЯЦ 2017г.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		доп.№ 1	04.04.2017г.				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	С начала строит-ва по отчетный месяц включи-тельно	Сначала года по отчётный месяц включи-тельно	В отчётный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налоги на добавленную стоимость	
					В отчётный месяц	По монтажу оборудова-ния		на приобре-тение матереалов	другие допол-нительные расходы		за отчётный месяц	с начала строи-тельства
Всего по стройке	**58003173**	**33385000**	**15000000**	**5497236**	5 497 236					262605	1607143	6214626

Заказчик **Деобальд Н.В.**

Подрядчик: **Рахимов Т.Ш.**

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 15.08.11 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акмолинской области

Акт №3
приёмки выполненных работ от 12 июня 2017 г.
18-ти квартирного жилого дома в с.Балкашино

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
		1.2 Фундаменты								
1	Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	2,053	55,56 51,3	0,23 0,09	114 105	– –	110 105	0,29 0	1 –
		1.3 Стены								
2	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	23,6622	1780,51 594	372,83 139,5	42131 14055	8822 3301	20480 118	3,72 0,68	88 16
3	99-1-321	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 *шт*	1584	36,28		57468				
		1.4 Перегородки								
4	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	12,1125	1195,34 189	34,37 12,87	14479 2289	416 156	2885 118	1,21 0,06	15 1
5	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м в техподполье	9,21	1189,13	34,37	10952	317	2195	1,21	11

	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	1741	119	118	0,06	1
6 Е7-64-4	Устройство стен в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях из биоплиты	95,79	114,64	5,01	10981	480	13320	0,66	63
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			97,43	1,89	9333	181	140	0,01	1
7 99-1-322	Универсальный листовой материал СМЛ (стекломагнезитовый лист-биоплита толщ.10 мм)	120,7366	382,55		46187				
	м2								
1.5 Перекрытие и покрытие									
8 30-17-162	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролёт 4,66-4,95 м	6	104		624				
	м2								
1.6 Кровля									
9 Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,0397	9413,92	365,89	9788	380	1584	6,66	7
	м3 кладки								
			1154,25	137,25	1200	143	118	0,67	1
10 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	17,83	1189,13	34,37	21202	613	4247	1,21	22
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	3370	229	118	0,06	1
11 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1	106,26	66,43	106	66	67	0,15	–
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	24	24	140	0,11	–
12 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,022	26500		583				
	м3								
13 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	436,048	103,08	0,99	44948	432	6211	0,07	30
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	5054	166	119	0	1
14 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	436,048	189,45	4,72	82607	2058	37703	0,4	176
	м2 утепляемого покрытия								
			70,88	1,78	30907	776	119	0,01	4
15 1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175	98,8085	11576		1143807				
	м3								
16 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	436,048	184	15,94	80232	6951	21072	0,24	106

	м2 стяжки								
			34,65	5,96	15109	2599	119	0,03	13
17 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	2180,24	6,05	0,14	13199	305	415	0,0009	2
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	240	109	119	0,0003	1
18 Е12-6-1	Устройство деформационных швов	13,2	1135,95	5,72	14995	76	2002	0,72	10
	м деформационных швов								
			125,33	2,14	1654	28	119	0,01	–
19 Е10-14-1	Установка стропил	9,8655	21304,82	334,28	210183	3298	41713	22,1	218
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	33518	1243	120	0,62	6
20 Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,982	20617,97	309,62	40865	614	6111	13,8	27
	м3 древесины в конструкции								
			2452,5	117	4861	232	120	0,57	1
21 Е10-50-6	Устройство по фермам разреженного рабочего настила толщиной 50 мм	620	136,47	12,92	84612	8010	32089	0,24	148
	м2 покрытия								
			38,25	4,88	23715	3026	120	0,02	15
22 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,51	22541,72	316,57	11496	161	2207	22,5	11
	м3 древесины в конструкции								
1.8 Двери									
			3487,5	119,25	1779	61	120	0,58	–
23 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	46,26	447,28	20,21	20691	935	12326	1,29	60
	м2 проемов								
			215,16	6,88	9953	318	120	0,03	2
24 99-1-327	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остеклённые двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой	46,26	14824		685758				
	м2								
25 1-1-919	Стекло листовое, толщина 3 мм	46,26	424		19614				
	м2								
1.9 Окна									
26 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	114,9412	346,04	18,87	39774	2169	19700	0,82	94
	м2 проемов								
			136,44	6,39	15683	734	120	0,03	4
27 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	13,5772	472,81	19	6419	258	3648	1,3	18

		м2 проемов								
				217,73	6,18	2956	84	120	0,03	–
28	99-1-323	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
		м2	114,9412	5618		645740				
29	99-1-323	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
		м2	8,2446	5618		46318				
30	99-1-324	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
		м2	5,3326	5206		27762				
31	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2								
		м2 проемов	9,2416	498,09	19,17	4603	177	2630	1,38	13
				230,97	6,18	2135	57	120	0,03	–
32	99-1-326	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	9,2416	4472		41328				
	1.11 Внутренняя отделка									
33	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1523,839	296,36	4,07	451605	6202	218644	0,74	1128
				135,68	0,97	206754	1478	105	0,05	79
	Раздел 2 Электросиловое оборудование и освещение									
	Провода и кабельные изделия									
34	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2								
		м	121	11,04	1,09	1336	132	1292	0,06	7

35 Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2		9,23	0,66	1117	80	108	0,0029	–
	м	30	16,24	1,95	487	58	470	0,08	2
			13,34	1,15	400	35	108	0,01	–
36 Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2								
	м	70	21,79	2,88	1525	202	1470	0,11	8
			17,8	1,64	1246	115	108	0,01	1
37 Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава								
	м	464	4,55	–	2111	–	2065	0,03	12
			4,12	–	1912	–	108	–	–
38 Е21-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава								
	м	10	8	–	80	–	80	0,04	–
			7,45	–	75	–	108	–	–
39 Е21-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава								
	м	280	8,47	–	2372	–	2389	0,05	13
			7,9	–	2212	–	108	–	–
40 16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1,сечение 4мм2	0,0258	25484		657				
	1000м								
41 16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2	0,5562	37410		20807				
	1000м								
42 16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2	0,0408	103179		4210				
	1000м								

43 16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 25 мм2	0,357	162386		57972				
	1000м								
44 Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	230	94,79	10,91	21801	2509	21166	0,48	111
	м кабеля		78,3	6,91	18009	1589	108	0,03	7
45 Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	1230	20,78	–	25559	–	24057	0,11	139
	м провода		18,11	–	22275	–	108	–	–
46 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2890	26,92	–	77799	–	77250	0,15	439
	м провода		24,75	–	71528	–	108	–	–
47 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнгLS, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,142	34254,68		73374				
	1000м								
48 16-1-341	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,663	66830		44308				
	1000м								
49 16-1-341	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1836	79686		14630				
	1000м								
	Всего прямые затраты				**4280199**	**45643**			**2979**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**505209** 3728274	**16883**			**155**
	Накладные расходы, тенге				581604				
	- заработная плата, тенге				87241				
	- трудоемкость, чел-ч				291				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				291644				
	Всего				**5152372**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				175181				
	- сметная заработная плата, тенге				24701				

- сметная заработная плата, тенге	43745
- нормативная трудоемкость, чел-ч	266
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	53276
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21310
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5497236**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**13130252**
- материалы, тенге	8910575
- сметная заработная плата, тенге	1798152
Налог (2 %)	262605
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13392857**
НДС (12 %)	1607143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15000000**

Заказчик: _____ Деобальд Н.В.

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на, Акмолинской обл.

Технадзор заказчика _____ Сабдин Е.К.

Директор ТОО "Кокшетау-2015"

Подрядчик: _____ Рахимов Т.Ш.

Директор ТОО "Строй-Центр Кокшетау"

Заказчик: КГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Форма № 3 КС-3

Подрядчик: ТОО " *Строй центр Кокшетау*"

Наименование строительства : Строительство 18 - ти квартирного жилого дома в с Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Апрель 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно провавая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	дата
		доп.согл.№1 к договору№18	04.04.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ В ТЕНГЕ из графы 3.								НДС
			СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Из них в отчетном месяце	Стоимость		Дополнительные затраты		Налоги		
					По монтажу оборудования	Прочих затрат входящих в СМР в сметных базисных ценах	Приобретение материалов	Др. доп. затраты			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8 385 000	8 385 000									
ВСЕГО к оплате :		8 385 000									898 393

Заказчик

Руководитель : КГУ "Отдела строительства,архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Деобальд Н.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор: ТОО "Строй- центр - Кокшетау"

Рахимов Т. Ш.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Подрядчик: ТОО " Строй- Центр- Кокшетау"

Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Акт № 1
приемки выполненных работ от 24 апреля 2017г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены									
1	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	80	1780,51	372,83	142441	29826	69242	3,72	298
		м3 кладки		594	139,5	47520	11160	118	0,68	54
2	99-1-1(пл)	Камни стеновые бетонные рядовые ,размерами 390ммх190ммх188мм, 2х пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	6088	36,28		220873				
		шт								
3	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	35	1780,51	372,83	62318	13049	30294	3,72	130
		м3 кладки		594	139,5	20790	4883	118	0,68	24
4	99-1-1(пл)	Камни стеновые бетонные рядовые ,размерами 390ммх190ммх188мм, 2х пустотные марки М100 ГОСТ6133-99	3000	36,28		108840				
		шт								

5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	23	8735,86	337,41	200925	7760	21618	4,38	101
		м3 кладки		670,5	126	15422	2898	118	0,62	14
6	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10	394,77	250,96	3948	2510	3065	0,813	8
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	1307	882	140	0,3715	4
7	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	80	106,26	66,43	8501	5314	5342	0,148	12
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	1908	1908	140	0,1051	8
8	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,805	26500		127333				
		м3								
9	Е8-12-1	Армирование кладки стен ВР-1,d=4мм (участки стен с вентканалами)	0,063	59479,65	422,15	3747	27	625	56,4	4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	520	10	118	0,77	–
10	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2271	8679,65	422,15	1971	96	2255	56,4	13
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1875	36	118	0,77	–
11	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1243	65000		8080				
		т								
12	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,1028	50800		5222				
		т								
13	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0111	8679,65	422,15	96	5	111	56,4	1
		т металлических изделий		8257,5	157,5	92	2	118	0,77	–
14	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм над нишей"эл"	0,0037	65900		244				
		т								

15 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм над отверстиями (АС-41)	0,0074	67700		501				
	т								
Раздел 5 Перекрытие и покрытие									
16 Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	48	1553,49	373,54	74568	17930	40375	2,66	128
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	22356	6483	140	0,6052	29
17 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	2	960,47	200,77	1921	402	1037	1,74	3
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
18 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	389,601	2970		1157115				
	м2								
19 30-17-8	Надбавка к поз.30-17-8,30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	492,478	45		22162				
	м2								
20 30-17-70	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	193,1	223		43061				
	м2								
21 30-17-70	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,нарматнвная нагрузку /включая собственную массу /660-750 кг/м2 пролет 5,86-6,15м	224,5	185		41533				
	м2								
22 Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	8	1912,26	924,97	15298	7400	12594	4,83	39
	шт сборных конструкций		807,75	316,76	6462	2534	140	1,2531	10

23	30-21-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (СТ РК 961-93)	32,4	2330		75492			
		м2							
	Раздел 7 Лестницы								
24	Е7-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	4	858,46	452,74	3434	1811	2933	2,2	9
		шт сборных конструкций		366,75	156,92	1467	628	140	0,6395	3
25	Е7-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1т	4	934,52	477,08	3738	1908	3198	2,37	9
		шт сборных конструкций		405	166,12	1620	664	140	0,6844	3
26	30-21-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 480 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85)	13,04	3740		48770			
		м2							
27	30-21-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)	18,2	3230		58786			
		м2							
28	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	6	914,67	200,77	5488	1205	3112	1,74	10
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	1796	427	140	0,3052	2
29	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	23,94	2970		71102			
		м2							
30	30-17-8	Надбавка к позиции 30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,вырезов.	23,94	90		2155			
		м2							
		Всего прямые затраты				**2519663**	**89243**		**765**
						123734	**32657**		**152**

В том числе стоимость: материалов, тенге	2306687
Накладные расходы, тенге	195801
- заработная плата, тенге	29370
- трудоемкость, чел-ч	98
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	162927
Всего	**2878392**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	97865
- сметная заработная плата, тенге	13799
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)	53126
- сметная заработная плата, тенге	24438
- нормативная трудоемкость, чел-ч	149
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29763
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11905
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3071050**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**7339811**
- материалы, тенге	5512982
- сметная заработная плата, тенге	634942
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1242
Налог (2 %)	146796
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7486607**
НДС (12 %)	898393
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8385000**

Заказчик :
Руководитель. КГУ "Отдела строитенльства,архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.
Деобальд Н.В.

Технадзор заказчика:
Директор. ТОО"Кокшетау 2015"
Сабдин Е.К.

Директор ТОО"Строй - Центр - Кокшетау"
Рахимов Т.Ш.

Приложение 1

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

"Заказчик" КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской области"

"Подрядчик" ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ПЕРИОД ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2017г.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		доп.№ 1	04.04.2017г.				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	С начала строит-ва по отчетный месяц включи-тельно	Сначала года по отчётный месяц включи-тельно	В отчётный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налоги на добавленную стоимость	
					В отчётный месяц	По монтажу оборудова-ния		на приобре-тение матереалов	другие допол-нительные расходы		за отчётный месяц	с начала строи-тельства
Всего по стройке	73003173	48385000	15000000	5494795	5 494 795					262605	1607143	7821769

Заказчик : Деобальд Н.В.

Подрядчик: Рахимов Т.Ш.

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 15.08.11 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акмолинской области

Акт №4
приёмки выполненных работ от 10 июля 2017 г.
(локальная смета 1-1-1)

Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акмолинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
		1.4 Перегородки								
1	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией толщ.40 мм								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	444,9	1156,31	14,13	514444	6286	210658	2,32	1032
				389,25	5,33	173177	2371	120	0,03	12
2	2-1-283	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55								
		м	311,43	76		23669				
3	2-1-284	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27								
		м	889,8	52		46270				
		1.6 Кровля								
4	Е12-7-3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам								
		м2 кровли	620	620,66	5,78	384812	3584	52229	0,42	259
				68,63	2,16	42551	1339	119	0,01	7

5	Е12-7-4	Устройство кровель различных типов. Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля							
		м2 кровли	620	14,47	0,07	8971	43	2390	0,02	11
6	Е12-9-1	Устройство настенных желобов		3,22	0,02	1996	12	119	0	–
		м желобов	100	1061,66	15,48	106166	1548	14695	0,75	75
7	Е10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов		117,68	5,81	11768	581	119	0,03	3
		м2 развернутой поверхности карнизов	64,48	767,86	7,54	49512	486	16830	1,43	92
8	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		214,65	2,86	13841	184	120	0,01	1
		м3 древесины в конструкции	11,2275	573,75	28,11	6442	316	1810	0,78	9
9	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам		123,75	10,58	1389	119	120	0,05	1
		м2 обработанной поверхности	160,48	20,48	0,91	3287	146	967	0,03	5
10	Е13-52-2	Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите		4,68	0,34	751	55	120	0	–
		м2	620	82,16	0,23	50941	143	3454	0,03	20
11	Е10-13-1	Укладка ходовых досок		6,1	0,09	3782	56	90	0	–
		м ходов	49	174,52	0,9	8551	44	339	0,03	2
12	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб		5,42	0,34	266	17	120	0	–
		м2 фасадов (без вычета проемов)	705,6	72,14	0,16	50902	113	18951	0,13	95
13	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами		22,5	0,07	15876	49	119	0	–
		м ограждения	90	838,33	2,49	75450	224	1135	0,06	5
14	Е10-15-1	Устройство слуховых окон		9,68	0,92	871	83	119	0	–
				Слуховые окна						
		слуховое окно	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
15	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		963	31,5	1926	63	120	0,15	–
		м3 древесины в конструкции	0,494	573,75	28,11	283	14	80	0,78	–

16	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной под остекление *м2*	0,8	123,75 1990	10,58	61 1592	5	120	0,05	–
17	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой *м2*	1,36	3960		5386				
18	Е15-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарными переплетами *м2 площади. проемов по наружному обводу коробок*	0,8	382,25	1,65	306	1	29	0,22	–
19	1-1-819	Петля накладная *шт*	8	33,3 40	0,63	27 320	1	105	0	–
		Фрамуги ФНО5-07 (2 шт)								
20	Е10-17-1	Установка оконных блоков с одинарными и спаренными переплетами в проемы каменных стен промышленных зданий площадью до 5 м2 *м2 проемов*	0,658	1075,24	62,79	708	41	178	1,32	1
21	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельскохозяйственных зданий *м2*	0,658	202,73 1990	22,52	133 1309	15	120	0,1	–
22	Е15-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм деревянных фрамуг с одним переплетом *м2 площади проемов по наружному обводу коробок*	0,658	440,29	1,74	290	1	35	0,32	–
23	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,005	49,73 8679,65	0,63 422,15	33 43	– 2	105 50	0 56,4	– –
24	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,005	8257,5 53000	157,5	41 265	1	118	0,77	–
		Вентшахты								
25	Е14-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием ВШ-1 *м2 внутренней поверхности шахт*	10,24	1974,36	32,58	20217	334	5308	3,15	32
26	Е14-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием ВШ-2	8,32	481,5 4396,88	12,2 40,73	4931 36582	125 339	105 5391	0,06 3,94	1 33

	м2 внутренней поверхности шахт								
27 Е9-40-1	Монтаж рамки из уголков	50,8	601,88 / 24,32	15,25 / 0,42	5008 / 1235	127 / 21	105 / 1009	0,07 / 0,13	1 / 7
	м								
28 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,217	21,92 / 147100	0,16	1114 / 31921	8	90	0	–
	т								
29 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,108	22541,72	316,57	2435	34	467	22,5	2
	м3 древесины в конструкции								
30 Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (электродами Э42)	0,0384	3487,5 / 9846,14	119,25 / 1162,95	377 / 378	13 / 45	120 / 258	0,58 / 46,6	– / 2
	т конструкций								
31 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0384	7357,5 / 154200	108	283 / 5921	4	90	0,53	–
	т								
32 Е20-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм	2	1561,22 / 137,03	12,95 / 4,73	3122 / 274	26 / 9	363 / 128	0,81 / 0,02	2 / –
	зонт								
33 Е20-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 2600 мм	2	3123,97 / 297,68	31,54 / 11,81	6248 / 595	63 / 24	792 / 128	1,82 / 0,06	4 / –
	зонт								
34 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	4,3898	8777,04 / 699,75	335,84 / 126	38529 / 3072	1474 / 553	4277 / 118	4,54 / 0,61	20 / 3
	м3 кладки								
35 Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	30,4	8,11 / 7,88	0,23 / 0,09	247 / 240	7 / 3	254 / 105	0,06 / 0	2 / –
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
36 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	1,2646	7634		9654				
	м3								
37 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	30,4	975,73 / 193,05	4,92 / 1,87	29662 / 5869	150 / 57	6222 / 105	1,15 / 0,01	35 / –
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

1.10 Полы

Тип 1

38 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
	м2 покрытия	19,6	661,35	24,55	12963	481	1182	0,26	5
			39,83	9,2	781	180	123	0,04	1
	Тип 4								
39 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
	м2 стяжки	650,8	246,48	9,95	160407	6475	44779	0,36	232
			52,2	3,74	33972	2434	123	0,02	12
40 Е11-11-2	Добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
	м2 стяжки	650,8	72,57	1,34	47230	872	1409	0,01	6
			1,26	0,5	820	325	123	0	2
	Тип 1								
41 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
	м3 подстилающего слоя	1,96	9204,18	–	18040	–	1367	3,66	7
			567	–	1111	–	123	–	–
	Тип 2								
42 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых								
	м2 изолируемой поверхности	325,4	48,53	5,55	15792	1806	18031	0,26	84
			42,98	2,07	13986	674	123	0,01	3
43 С11031-4083	Плиты из вспененного полистерола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86								
	м3	16,7581	5454		91399				
44 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике								
	м2 изолируемой поверхности	325,4	323,65	18,42	105315	5994	37166	0,42	135
			85,95	6,91	27968	2249	123	0,03	11
45 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
	м2 стяжки	325,4	246,48	9,95	80203	3238	22390	0,36	116
			52,2	3,74	16986	1217	123	0,02	6
46 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
	м2 стяжки	325,4	217,72	4,02	70845	1308	2113	0,03	9
			3,78	1,5	1230	488	123	0,01	2
47 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
	т	0,641	5239,08	327,33	3358	210	1355	11,6	7
			1890	123,75	1211	79	105	0,6	–
48 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм								
		0,641	50800		32563				

		т							
	Тип 3								
49 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых								
	м2 изолируемой поверхности	22,4	48,53	5,55	1087	124	1241	0,26	6
			42,98	2,07	963	46	123	0,01	–
50 С11031-4083	Плиты из вспененного полистерола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86								
	м3	1,1536	5454		6292				
51 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике								
	м2 изолируемой поверхности	22,4	323,65	18,42	7250	413	2558	0,42	9
			85,95	6,91	1925	155	123	0,03	1
52 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,4	246,48	9,95	5521	223	1541	0,36	8
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1169	84	123	0,02	–
53 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	22,4	145,14	2,68	3251	60	97	0,02	–
	м2 стяжки								
			2,52	1	56	22	123	0	–
54 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0441	5239,08	327,33	231	14	92	11,6	1
	т								
			1890	123,75	83	5	105	0,6	–
55 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0441	50800		2240				
	т								
	Тип 7 /техподполье/								
56 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
	м2 покрытия	369,2	661,35	24,55	244172	9064	22265	0,26	97
			39,83	9,2	14705	3397	123	0,04	17
1.11 Внутренняя отделка									
57 Е15-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов								
	м2	5,2	1706,67	18,49	8875	96	5413	5,91	31
			986,89	4,54	5132	24	105	0,02	–
58 Е15-69-3	Отделка сборных панельных потолков под окраску или оклейку обоями	1050,8	14,33	0,35	15054	368	9842	0,06	63
	м2 отделываемой поверхности								
			8,78	0,14	9226	147	105	0	1

1.12 Наружная отделка

59	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка П-125 ГОСТ 9573-96							
		м3	23	7634		175582			

1.13 Разные работы

60	30-1-62	Вход в подвал -2шт								
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	7,5041	379		2844				
61	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	1,026	2789,3	–	2862	–	670	3,24	3
				531	–	545	–	123	–	–
62	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
		м3	0,51	8782,06	196,62	4479	100	186	1,79	1
				272,25	74,27	139	38	105	0,36	–
63	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
		т	0,013	41200		536				
64	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
		м2 покрытия	4,3333	388,92	14,76	1685	64	309	0,36	2
				52,43	5,54	227	24	123	0,03	–
65	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
		м3 кладки	5,775	8712,24	335,84	50313	1939	5627	4,54	26
				699,75	126	4041	728	118	0,61	4
66	Е10-14-1	Установка стропил								
		м3 древесины в конструкции	0,21	21304,82	334,28	4474	70	888	22,1	5
				3397,5	126	713	26	120	0,62	–
67	Е10-50-2	Устройство по фермам рабочего разреженного настила толщиной 25 мм								
		м2 покрытия	17,58	271,71	6,71	4777	118	794	0,21	4
				35,1	2,54	617	45	120	0,01	–
68	Е10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов								
		м2 развернутой поверхности карнизов	5,64	767,86	7,54	4331	43	1472	1,43	8
				214,65	2,86	1211	16	120	0,01	–
69	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
		м3 древесины в конструкции	0,21	573,75	28,11	120	6	34	0,78	–

70	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам		123,75	10,58	26	2	120	0,05	–
		м2 обработанной поверхности	17,946	20,48	0,91	368	16	108	0,03	1
				4,68	0,34	84	6	120	0	–
71	Е12-10-1	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали толщ. 0,8 мм								
		м2 покрытия	18	565,72	1,24	10183	22	3292	0,97	17
				153,23	0,47	2758	8	119	0	–
		Крыльца								
72	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов плиткой тротуарной								
		м2 покрытия	19,9	398,15	29,99	7923	597	4940	1,18	23
				190,58	11,23	3793	223	123	0,05	1
73	30-3-28	Плитка тротуарная	19,9	804		16000				
		м2								
74	Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов монолитные заделки								
		м3	0,65	9438,07	86,6	6135	56	357	3,06	2
				490,5	32,72	319	21	105	0,16	–
		Тамбур и козырьки								
75	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
		м3 кладки	0,9411	9081,04	335,84	8546	316	917	4,54	4
				699,75	126	659	119	118	0,61	1
76	Е10-14-1	Установка стропил	0,171	21304,82	334,28	3643	57	723	22,1	4
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	581	22	120	0,62	–
77	Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25 мм								
		м2 покрытия	26,7	340,17	8,39	9083	224	1507	0,27	7
				43,88	3,17	1172	85	120	0,02	–
78	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
		м3 древесины в конструкции	0,171	573,75	28,11	98	5	28	0,78	–
				123,75	10,58	21	2	120	0,05	–
79	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам								
		м2 обработанной поверхности	53,4	20,48	0,91	1094	49	322	0,03	2
				4,68	0,34	250	18	120	0	–
80	Е12-10-1	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали толщ. 0,8 мм								
			27	565,72	1,24	15274	33	4938	0,97	26

	м2 покрытия								
81 Е10-12-6	Подшивка потолков профлистом		153,23	0,47	4137	13	119	0	–
		22,3	43,62	0,92	973	21	1015	0,25	6
	м2 потолков								
82 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7		37,58	0,34	838	8	120	0	–
		23,415	896		20980				
	м2								
83 Е34-60-5	Облицовка козырька металлосайдингом	13,224	176,24	4,41	2331	58	2096	0,89	12
	м2 поверхности								
84 99-1-328	Металлосайдинг металлический		142,43	1,69	1883	22	110	0,01	–
		13,6207	480,34		6543				
	м2								
	Пандусы								
85 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,83	9468,35	311,32	26795	881	1660	2,82	8
	м3								
86 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		441	117,61	1248	333	105	0,57	2
		4,64	96,83	2,62	449	12	66	0,07	–
	м2 площади уплотнения								
87 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	49	5	123	0	–
		6,699	2789,3	–	18686	–	4375	3,24	22
	м3 подстилающего слоя								
88 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских		531	–	3557	–	123	–	–
		0,54	9289,56	196,62	5016	106	196	1,79	1
	м3								
89 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм		272,25	74,27	147	40	105	0,36	–
		0,0217	41200		894				
	т								
90 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов плиткой тротуарной	7,43	389,03	29,99	2890	223	1844	1,18	9
	м2 покрытия								
91 С143003-28	Плитка тротуарная		190,58	11,23	1416	83	123	0,05	–
		7,43	804		5974				
	м2								
92 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	11,6	1718,78	5,89	19938	68	1202	0,42	5
	м ограждений								
			71,78	2,23	833	26	140	0,01	–

93	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз							
		м2	2,8002	21,8	0,05	61	–	15	0,03	–
				5,81	0,02	16	–	90	0	–
94	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	5,6003	20,36	0,02	114	–	21	0,02	–
				4,16	–	23	–	90	–	–
95	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		т	0,0141	93997,62	304,24	1325	4	491	198	3
				33075	114,75	466	2	105	0,56	–
96	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов								
		м2 покрытия	7,43	398,15	29,99	2958	223	1844	1,18	9
				190,58	11,23	1416	83	123	0,05	–
97	30-3-28	Плиткатротуарная								
		м2	7,43	804		5974				
		Установка почтовых ящиков								
98	Е10-35-1	Установка почтовых ящиков								
		изделие	4	332,3	23,87	1329	95	525	0,68	3
				100,35	9,02	401	36	120	0,04	–
99	99-1-138	Стоимость почтовых ящиков (5-ти секционные)								
		шт	4	2557,22		10229				
		Отмостка								
100	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	10,5	2789,3	–	29288	–	6858	3,24	34
				531	–	5576	–	123	–	–
101	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм								
		м2 покрытия	105	390,09	25,04	40959	2629	4085	0,14	15
				22,25	9,38	2336	985	123	0,05	5

Раздел 2 Электросиловое оборудование и освещение

Провода и кабельные изделия

102	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнгLS, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
		1000м	1,2852	53299,41		68500				
103	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2 /заземление ванны/								
		1000м	0,1854	25484		4725				

		Трубы защитные							
104	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды							
		м труб	101	36,51	–	3688	–	2872	0,16	16
				26,33	–	2659	–	108	–	–
105	Е21-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм в готовые борозды							
		м труб	20	53,13	–	1063	–	598	0,17	3
				27,68	–	554	–	108	–	–
106	Е21-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм по основанию пола							
		м труб	70	46,26	–	3238	–	1573	0,13	9
				20,81	–	1457	–	108	–	–
107	Е21-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 70 мм по основанию пола							
		м труб	30	53,58	–	1607	–	911	0,17	5
				28,13	–	844	–	108	–	–
108	8-4-68	Труба ПВХ диам.20 мм							
		м	65,65	15,9		1044				
109	8-4-69	Труба ПВХ диам.25 мм /ввод в квартиру/							
		м	36,36	21,08		766				
110	8-4-70	Труба ПВХ диам.32 мм /стояк освещения/							
		м	20,2	34,21		691				
111	8-4-72	Труба ПВХ диам.50 мм							
		м	70,7	60,47		4276				
112	8-4-328	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ 100 (ГОСТ 18599-2001), SDR 41-90x2,2 питьевая /диам.80 мм/							
		м	30,3	136		4121				

Раздел 3 Отопление и вентиляция

		Система отопления 1							
113	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм							
		м трубопровода	58	268,16	4,08	15554	237	4106	0,31	18
				53,77	1,53	3118	89	128	0,01	–
114	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм							
		м трубопровода	578	266,16	4,08	153843	2358	40914	0,31	177
				53,77	1,53	31077	887	128	0,01	4

115	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм *м трубопровода*	22,4	345,16	4,08	7732	91	1586	0,31	7
				53,77	1,53	1204	34	128	0,01	–
116	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм *м трубопровода*	62,8	424,16	4,08	26638	256	4445	0,31	19
				53,77	1,53	3377	96	128	0,01	–
117	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм *м трубопровода*	41	627,13	14,54	25712	596	5710	0,57	23
				103,36	5,45	4238	223	128	0,03	1
118	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	52,04	200		10408				
		Тепловой узел								
119	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм *фильтр*	2	6911,88	72,98	13824	146	481	0,94	2
				159,91	27,81	320	56	128	0,13	–
120	Е18-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм *шт*	2	12609,53	78,52	25219	157	1276	2,72	5
				468,14	30,13	936	60	128	0,14	–
121	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	2	502		1004				
122	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм *шт*	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
				261,88	16,22	1048	65	128	0,07	–
123	9-2-10	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	6468		12936				
124	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	4	285		1140				
125	9-4-84	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	2	6420		12840				

126	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	*шт*	4	285		1140		
127	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	*шт*	2	367		734		
128	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	*м трубопровода*	4	627,13	14,54	2509	58	557	0,57	2
					103,36	5,45	413	22	128	0,03	–
129	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм, диам.25 мм /спускная/	*м трубопровода*	2	251,13	14,54	502	29	279	0,57	1
					103,36	5,45	207	11	128	0,03	–
130	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	*комплект*	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
					41,72	–	167	–	128	–	–
131	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	*комплект*	4	64,62	–	258	–	285	0,32	1
					55,62	–	222	–	128	–	–
132	12-5-4	Термометры прямые в оправе	*шт*	4	352		1408				
133	8-10-45	Крепления теплового узла	*кг*	5	200		1000				
134	Е18-15-1	Установка гребенок пароводо-распределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм, диам.80 мм	*шт*	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	–
		Квартирный тепловой счётчик									
135	Е18-15-1	Установка гребенок пароводо-распределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм, 50 мм	*шт*	12	8184,79	70,66	98217	848	19578	7,07	85
					1249,13	25,49	14990	306	128	0,13	2
		Вентиляция									
136	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		5,5	1169,91	13,82	6435	76	1866	1,62	9

	м2 поверхности воздуховодов								
	Объединение вентканалов		259,88	5,18	1429	28	128	0,03	–
137 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
	м2 поверхности воздуховодов	11,08	1174,73	9,61	13016	106	2983	1,28	14
138 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами		206,72	3,59	2291	40	128	0,02	–
	м2 поверхности изоляции	14,5	164,63	50,15	2387	727	1605	0,53	8
139 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125		92,03	18,68	1334	271	100	0,09	1
	м3	0,8	7634		6107				
140 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем								
	м2 поверхности изоляции	14,5	164,63	50,15	2387	727	1605	0,53	8
141 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)		92,03	18,68	1334	271	100	0,09	1
	1000м2	0,0145	179500		2603				

Раздел 4 Водопровод и канализация

	Водомерный узел на вводе в здание								
142 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм								
	м трубопровода	2	471,67	4,19	943	8	157	0,34	1
143 Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм		59,85	1,58	120	3	128	0,01	–
	сальник	1	770,63	–	771	–	386	1,8	2
144 Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм, ввод		301,5	–	302	–	128	–	–
	м трубопровода	7	239,92	9,63	1679	67	1966	1,22	9
145 8-4-279	Трубы водопроводные из полиэтилена РЕ 100 SDR 26-50х2 пмтьевая СТ РК ИСО 4427-2004, ввод		215,78	3,6	1510	25	129	0,02	–
	м	7,07	76		537				

146	8-4-98	Втулка полиэтиленовая ПЭ100, SDR11, диам. 50 мм с отбортовкой под флянец *шт*	1	172,09		172			
147	8-9-2	Фланцы стальные с полимерным покрытием PN10, DN50 мм *шт*	1	847,68		848			
148	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм *шт*	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
149	9-2-2	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клино, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	6468		6468			
150	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	285		285			
151	8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм *шт*	1	251		251			
152	E16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	5	471,67	4,19	2358	21	393	0,34	2
				59,85	1,58	299	8	128	0,01	–
153	8-2-30	Муфта переходная полиэтилен ПЭ латунь с наружной резьбой диам. 32х1 1/4 мм *шт*	1	87,08		87			
154	8-10-69	Спец. соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм *шт*	1	478		478			
		Водоснабжение В1							
155	9-4-52	Кран шаровый латунный муфтовый 11Б27П1 А30, PN 1.6 МПа, DN 15 мм *шт*	42	138,23		5806			
156	9-4-53	Кран шаровый латунный муфтовый 11Б27П1 А30, PN 1.6 МПа, DN 20 мм *шт*	2	212,53		425			
157	9-4-54	Кран шаровый латунный муфтовый 11Б27П1 А30, PN 1.6 МПа, DN 25 мм *шт*	6	347,3		2084			

158 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	18	659		11862				
	комплект								
159 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	16	439,78	12,19	7036	195	6084	1,64	26
	м трубопровода								
			292,5	4,57	4680	73	128	0,02	–
160 8-4-203	Трубы водопроводные из полиэтилена PE 100 SDR 9-20x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	14,384	39		561				
	м								
161 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	8	336,95	7,9	2696	63	2403	1,29	10
	м трубопровода								
			231,75	2,95	1854	24	128	0,01	–
162 8-4-204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-25x2,3 СТ РК ИСО 4437-2004	7,432	47		349				
	м								
163 Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	15	310,32	5,28	4655	79	3658	1,05	16
	м трубопровода								
			188,55	1,98	2828	30	128	0,01	–
164 8-4-205	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-32x3 СТ РК ИСО 4437-2004	14,07	66		929				
	м								
165 Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	32	412,02	6,65	13185	213	10424	1,4	45
	м трубопровода								
			252	2,5	8064	80	128	0,01	–
166 8-4-206	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-40x2,4 СТ РК ИСО 4437-2004	29,984	68		2039				
	м								
167 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	110	439,78	12,19	48376	1341	41827	1,64	180
	м трубопровода								

168 8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20x3,4 мм		292,5	4,57	32175	503	128	0,02	2
	м	98,89	32		3164				
169 E16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	42	336,95	7,9	14152	332	12617	1,29	54
	м трубопровода								
170 8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=25x4,2 мм		231,75	2,95	9734	124	128	0,01	1
	м	39,018	53		2068				
171 E16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	37	310,32	5,28	11482	195	9024	1,05	39
	м трубопровода								
172 8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=32x5,4 мм		188,55	1,98	6976	73	128	0,01	–
	м	34,706	90		3124				
173 E16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	2	13362,57	1,57	26725	3	138	0,3	1
	кран								
174 8-4-254	Трубы водопроводные из полиэтилена PE 100 SDR 21-50x2,4 питьевая СТРК ИСО 4427-2004		54	–	108	–	128	–	–
	м	4	85		340				
175 8-4-281	Трубы водопроводные из полиэтилена PE 100 SDR 26-75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6	157		942				
	м								
	Канализация								
176 E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	55	620,54	0,64	34130	35	7494	0,58	32
	м трубопровода								
177 E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм		106,2	0,25	5841	14	128	0	–
	м трубопровода	140	748,88	1,43	104843	200	18443	0,56	78
178 E16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм		102,38	0,54	14333	76	128	0	–
		17,6	1218,62	10,58	21448	186	3333	0,77	14

		м трубопровода								
				144	3,96	2534	70	128	0,02	–
179	8-10-182	Ревизия Р-110С-ПНД, d 50 мм *шт*	4	62,2		249				
180	8-10-183	Ревизия Р-110С-ПНД, d 110 мм *шт*	12	207,34		2488				
181	8-10-14	Заглушка -ПНД диам. 50 мм *шт*	11	15,55		171				
182	8-10-20	Заглушка -ПНД диам. 100 мм *шт*	20	49,07		981				
183	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм *комплект*	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
				139,5	4,5	140	4	128	0,02	–
184	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	15	23,36	22,08	350	331	99	0,01	–
				1,28	5,56	19	83	97	0,02	–
185	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ *м3 грунта*	1	262,72	–	263	–	297	1,85	2
				262,72	–	263	–	113	–	–
186	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	1	134,1	–	134	–	152	0,97	1
				134,1	–	134	–	113	–	–
187	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	15	3,82	3,82	57	57	19	–	–
				–	1,32	–	20	97	0	–
188	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм *сальник*	1	770,63	–	771	–	386	1,8	2
				301,5	–	302	–	128	–	–
189	Е16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм, выпуски *м трубопровода*	4,4	712,05	10,58	3133	47	694	0,7	3
				119,25	3,96	525	17	128	0,02	–
190	Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 65-100 мм	1	861,13	69,75	861	70	719	5	5

		шт								
191 9-2-4	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002		782,5	16,88	783	17	90	0,1	–
		1	12939		12939				
192 99-1-119	Электропривод Auma SA 07.6, N0,12 кВт для задвижки диам. 100 мм	шт							
		1	101649,97		101650				
193 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	шт							
		4	492		1968				
194 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	шт							
		0,0358	247994,13	49389,75	8878	1768	3790	312,7	11
	т фасонных частей								
195 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		62775	18657	2247	668	130	91,12	3
		120	200		24000				
		кг							
	Всего прямые затраты				**4058944**	**66396**			**3801**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**634600**	**24851**			**113**
					3357952				
	Накладные расходы, тенге				799626				
	- заработная плата, тенге				119944				
	- трудоемкость, чел-ч				400				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				291514				
	Всего				**5150084**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				175103				
	- сметная заработная плата, тенге				24690				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				140				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)				95055				
	- сметная заработная плата, тенге				43725				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				266				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				53252				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				21301				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5494795**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**13130252**
- материалы, тенге	8025505
- сметная заработная плата, тенге	2204448
Налог (2 %)	262605
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13392857**
НДС (12 %)	1607143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15000000**

Заказчик _____ Деобальд Н.В.

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на, Акмолинской обл.

Подрядчик _____ Рахимов Т.Ш.

Директор ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Технадзор заказчика: _____ Сабдин Е.К.

Директор ТОО "Кокшетау 2015" _____