Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе города Алматы (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. **Пятно 2.**

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА № 5 от 20 августа 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 22	14.03.2019 г.				
		доп. согл. №1	19.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	310 577 206									
в том числе за август 2019 г.		114 972 049							13 796 646	128 768 695

М.П. **Заказчик:** Заместитель руководителя
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Абдыкалыков А.Т. "20" августа 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Устенов Н.Т. "20" августа 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "АДС САПА" _____ Алексеев В.А. "20" августа 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Авторский надзор:** ТОО "AS-инжиниринг констракшн" _____ Бабаев Ш.Е. "20" августа 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе города Алматы (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. Пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы КЖ (2-4-1)**

Договор подряда номер **№21** дата **14.03.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	13.08.2019

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т №17
о приемке выполненных работ

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	6	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**195,5**	**32,88**	**32,88**	**6427**	**6427**	**--**	**1793**	**8878**
			НР - 72% СП - 8%			--	**12,73**	--	**2490**		**658**	
2	7	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**195,5**	**16,23**	**16,23**	**3174**	**3174**	**--**	**885**	**4384**
			НР - 72% СП - 8%			--	**6,29**	--	**1229**		**325**	
3	8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**195,5**	**152,66**	**68,96**	**29845**	**13481**	**--**	**16666**	**50232**
			НР - 72% СП - 8%			**83,70**	**34,70**	**16363**	**6784**		**3721**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**39446**	**23083**	**--**	**19344**	**63494**
								16363	**10503**	**--**	**4704**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39446**				
		Всего заработная плата		Тенге					**26867**			
			Накладные расходы	Тенге				**19344**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4703**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**63493**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					26867			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63493				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					26867			
			РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО СТРЕМЯНКА(КЖ,лист-51)									
			С1									
4	103	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,15352	70628,00	24955,97	10843	3831	1333	4800	16894
			НР - 69% СП - 8%			36992,00	8321,24	5679	1277		1251	
5	104	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,15352	521335,00	--	80035	--	80035	--	86438
			СП - 8%			--	--	--	--		6403	
			С2									
6	105	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,09268	70628,00	24955,97	6546	2313	805	2898	10199
			НР - 69% СП - 8%			36992,00	8321,24	3428	771		755	
7	106	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,09268	521335,00	--	48317	--	48317	--	52183
			СП - 8%			--	--	--	--		3865	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				145741	6144	130490	7698	165714
								9107	2049	--	12274	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				145741				
		Материалы		Тенге				2137				
		Всего заработная плата		Тенге					11156			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128353				
			Накладные расходы	Тенге				7698				
			Сметная прибыль	Тенге				12275				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				165714				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					11156			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				165714				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					11156			
			РАЗДЕЛ 3. ВЫХОД НА КРОВЛЮ(КЖ,лист-105,106)									
8	113	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	0,8	35543,39	6071,75	28435	4857	14010	9688	41172
			НР - 91% СП - 8%			11960,00	1347,06	9568	1078		3050	
9	114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0108	198308,00	--	2142	--	2142	--	2313
			СП - 8%			--	--	--	--		171	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	115	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,128	191925,00	--	24566	--	24566	--	26532
			СП - 8%			--	--	--	--		1965	
11	116	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,1278	74390,84	16720,11	9507	2137	190	7323	18176
			НР - 91%; СП - 8%			56185,00	6780,86	7180	867		1346	
12	117	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1278	230716,00	--	29486	--	29486	--	31844
			СП - 8%			--	--	--	--		2359	
13	118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,7062	155,96	3,22	578	12	374	134	769
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	192	2		57	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				94714	7006	70768	17145	120806
								16940	1946	--	8948	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				94714				
		Материалы		Тенге				14573				
		Всего заработная плата		Тенге					18886			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56194				
			Накладные расходы	Тенге				17144				
			Сметная прибыль	Тенге				8949				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				120806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					18886			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				120806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					18886			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								350014
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				42411				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36233			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14498			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						201258		
			- Накладные расходы	Тенге							44187	
			- Сметная прибыль	Тенге							25926	
			ИТОГО:									350 014
			Итого с временными		0,9 %						3 150	353 164
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %						3 814	356 978
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						7 140	364 118
			Итого в текущих ценах на 2019 год		1,0498961							382 286
			Итого с НДС		12 %						45 874	428 160

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:									**428 160**
			Скидка		**10%**						**42 816**	**-42 816**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**385 344**
			в том числе НДС, 12%									***41 287***

Заказчик:

Главный специалист
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Табылганов Б. А.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТАНЫ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Рысмамбетов А.

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

(за примененные коэффициенты)

Эксперт авторского надзора
ТОО "AS ИНЖИНИРИНГ КОНСТРАКШН"

Бабаев Ш.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Керимов Д.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе города Алматы (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. Пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы АР (2-4-2)**

Договор подряда номер **№21** дата **14.03.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	13.08.2019

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т №18
о приемке выполненных работ

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕМЫЧКА ПР-1,всего-121шт(АР,лист-7)									
1	1	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычка массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	1,36125	41016,38	18735,36	55834	25504	6270	21401	83413
			НР - 69%, СП - 8%			17674,80	5109,64	24060	6955		6179	
2	2	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	1,28623	288218,00	--	370715	--	370715	--	400372
			СП - 8%			--	--	--	--		29657	
3	3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07502	197120,00	--	14788	--	14788	--	15971
			СП - 8%			--	--	--	--		1183	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				441336	25504	391773	21401	499756
								24060	6955	--	37019	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				385503				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				385503				
			Сметная прибыль	Тенге				30840				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				416343				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				55834				
			Материалы	Тенге				6270				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					31015			
			Накладные расходы	Тенге				21401				
			Сметная прибыль	Тенге				6179				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				83413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					31015			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				499756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					31015			
			РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ(АР,лист-8)									
4	4	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	527,12	383,58	14,08	202194	7420	119789	71439	295524
			НР - 92%, СП - 8%			142,26	5,06	74985	2666		21891	
5	5	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	606,188	779,00	--	472220	--	472220	--	509998
			СП - 8%			--	--	--	--		37778	
6	6	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	606,188	655,00	--	397053	--	397053	--	428817
			СП - 8%			--	--	--	--		31764	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1071467	7420	989062	71439	1234339
								74985	2666	--	91433	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1071467				
		Материалы		Тенге				119788				
		Всего заработная плата		Тенге					77652			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				869274				
			Накладные расходы	Тенге				71439				
			Сметная прибыль	Тенге				91433				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1234339				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					77652			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1234339				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					77652			
			РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛКА ФАСАДА(АР,лист-9)									
7	10	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки**	м2	2050,616	679,38	1,89	1393157	3873	385401	935376	2514816

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			489,55	0,93	1003883	1898		186283	
			ОСНОВНОЙ ФАСАД									
8	14	1115-0213-0201 РСНБ РК 2015	Планка цокольная. Установка	м	136	403,79	2,02	54916	275	3863	40623	103181
			НР - 80%; СП - 8%			373,37	--	50778	--		7643	
9	15	2106-0902-0108 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	136	181,00	--	24616	--	24615	--	26585
			СП - 8%			--	--	--	--		1969	
10	17	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Нанесение грунтовки	м2	2142,2	78,30	0,02	167737	50	69836	78281	265699
			НР - 80%; СП - 8%			45,68	--	97851	--		19681	
11	18	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	2142,2	176,80	1,39	378734	2982	209208	134368	554150
			НР - 80%; СП - 8%			77,74	0,66	166544	1416		41048	
			ЛОДЖИЯ									
12	23	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	187	1328,93	76,76	248509	14354	54635	152782	433395
			НР - 80%; СП - 8%			960,00	61,27	179520	11458		32103	
13	24	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,05	1317,58	76,76	56722	3305	12640	34732	98770
			НР - 80%; СП - 8%			947,20	61,27	40777	2638		7316	
14	25	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Нанесение грунтовки	м2	230,05	78,30	0,02	18013	5	7500	8407	28533
			НР - 80%; СП - 8%			45,68	--	10508	--		2114	
15	26	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	230,05	176,80	1,39	40672	320	22467	14430	59510
			НР - 80%; СП - 8%			77,74	0,66	17885	152		4408	
			ОТКОСЫ ОКОННЫЕ									
16	30	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	206	1115,33	6,91	229758	1424	88214	112488	369625
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	140120	490		27380	
17	31	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	206	176,80	1,39	36420	287	20118	12921	53289
			НР - 80%; СП - 8%			77,74	0,66	16015	136		3947	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	32	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (примыкание кровли, парапеты) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8мм. Устройство	м2 покрытия	68	2663,13	13,85	181093	942	107049	67477	268456
			НР - 42%; СП - 8%			1075,03	3,57	73102	243		19886	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2830347	27818	1005547	1591885	4776009
								1796984	18430	--	353778	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2805731				
		Материалы		Тенге				980929				
		Всего заработная плата		Тенге					1815414			
			Накладные расходы	Тенге				1591884				
			Сметная прибыль	Тенге				351809				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4749424				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1553
			Сметная заработная плата	Тенге					1815414			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24616				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24616				
			Сметная прибыль	Тенге				1969				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26585				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4776009				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1553
			Сметная заработная плата	Тенге					1815414			
			РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АР,лист-15)									
			ТИП 1									
19	33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,92	591,02	27,74	28322	1329	10599	16043	47914
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	16394	673		3549	
20	34	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	47,92	399,85	0,81	19161	39	814	16678	38706
			НР - 94%; СП - 8%			382,06	0,40	18308	19		2867	
			ТИП 2									
21	39	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	388,58	929,71	15,12	361265	5874	215254	133254	534080
			НР - 94%; СП - 8%			360,64	4,17	140137	1622		39561	
22	40	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	388,58	-415,17	-7,85	-161325	-3052	-132936	-24726	-200935
			НР - 94%; СП - 8%			-65,21	-2,49	-25337	-967		-14884	
23	41	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	388,58	3263,89	20,76	1268282	8067	1104356	150336	1532108
			НР - 94%; СП - 8%			401,10	10,48	155859	4073		113489	
24	42	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	418	347,77	0,81	145366	338	94410	47737	208551
			НР - 94%; СП - 8%			121,10	0,40	50618	166		15448	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ТИП 3									
25	47	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32,66	4473,13	72,69	146093	2374	101217	40992	202052
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	42502	1107		14967	
26	48	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,2	565,83	1,62	22746	65	10338	11632	37129
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	12343	32		2750	
			ТИП 5									
27	51	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	31,4	4345,87	71,47	136460	2244	95939	36981	187316
			НР - 94%; СП - 8%			1219,00	33,90	38277	1064		13875	
28	52	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,2	565,83	1,62	22746	65	10338	11632	37129
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	12343	32		2750	
			ТИП 2									
29	62	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1554,32	929,71	15,12	1445060	23497	861013	533015	2136320
			НР - 94%; СП - 8%			360,64	4,17	560550	6487		158246	
30	63	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	1554,32	-415,17	-7,85	-645301	-12206	-531746	-98904	-803741
			НР - 94%; СП - 8%			-65,21	-2,49	-101349	-3867		-59536	
31	64	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1554,32	3263,89	20,76	5073129	32267	4417424	601345	6128431
			НР - 94%; СП - 8%			401,10	10,48	623438	16291		453958	
32	65	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1844	347,77	0,81	641281	1493	416488	210589	920020
			НР - 94%; СП - 8%			121,10	0,40	223300	731		68150	
			ТИП 3									
33	70	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	130,64	4473,13	72,69	584370	9497	404866	163969	808207
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	170007	4429		59867	
34	71	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	161	565,83	1,62	91098	261	41404	46587	148700
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	49433	128		11015	
			ТИП 5									
35	74	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	125,6	4345,87	71,47	545841	8977	383758	147922	749264

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			1219,00	33,90	153106	4258		55501	
36	75	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	161	565,83	1,62	91098	261	41404	46587	148700
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	49433	128		11015	
			ТИП ЧЕРДАК +14,900									
37	76	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	463,3	194,66	0,54	90188	250	72260	16733	115474
			НР - 94%; СП - 8%			38,16	0,26	17678	122		8554	
38	79	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	463,3	332,18	12,17	153899	5638	111285	35322	204358
			НР - 92%; СП - 8%			79,81	3,06	36976	1417		15138	
			ТИП 7									
39	84	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	10,14	144,26	3,52	1463	36	108	1252	2932
			НР - 94%; СП - 8%			130,10	1,24	1319	13		217	
40	85	1113-0301-1202 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799 за два раза	м2	10,14	771,64	3,76	7824	38	7342	312	8787
			НР - 69%; СП - 8%			43,74	0,79	444	8		651	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				10069065	87352	7735935	2145288	13191502
								2245778	37965	--	977148	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10069065				
		Материалы		Тенге				7735936				
		Всего заработная плата		Тенге					2283743			
			Накладные расходы	Тенге				2145287				
			Сметная прибыль	Тенге				977148				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13191501				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2005
			Сметная заработная плата	Тенге					2283743			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13191501				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2005
			Сметная заработная плата	Тенге					2283743			
			РАЗДЕЛ 5. ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ(АР,лист-16)									
			ПОТОЛОК									
41	86	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	321,26	634,65	6,23	203886	2002	32596	136283	367383
			НР - 80%; СП - 8%			526,95	3,32	169288	1066		27214	
42	87	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	321,26	205,09	1,49	65887	480	5408	48192	123205
			НР - 80%; СП - 8%			186,76	0,75	59999	241		9126	
43	88	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	423,04	634,65	6,23	268481	2636	42924	179460	483776

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			526,95	3,32	222921	1404		35835	
44	89	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	423,04	1224,45	6,91	517993	2924	181156	267935	848803
			НР - 80%; СП - 8%			789,32	2,38	333913	1006		62874	
45	90	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2115,2	343,02	2,64	725551	5575	331367	313088	1121729
			НР - 80%; СП - 8%			183,72	1,30	388609	2751		83091	
			Ж/Б СТЕНЫ									
46	91	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,408	517,66	5,19	47318	475	7949	31317	84927
			НР - 80%; СП - 8%			425,50	2,77	38894	253		6291	
47	92	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	91,408	205,09	1,49	18747	137	1539	13712	35055
			НР - 80%; СП - 8%			186,76	0,75	17071	69		2597	
48	93	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	988,0035	517,66	5,19	511452	5130	85927	338502	917951
			НР - 80%; СП - 8%			425,50	2,77	420395	2732		67996	
49	94	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	945,8684	1115,33	6,91	1054955	6538	405045	516498	1697169
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	643372	2250		125716	
50	95	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4729,342	309,90	2,37	1465616	11190	675816	627308	2260358
			НР - 80%; СП - 8%			164,63	1,17	778610	5525		167434	
51	96	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	228,85	387,66	1,56	88717	356	37831	40565	139624
			НР - 80%; СП - 8%			220,80	0,77	50530	177		10343	
			ПЕРЕГОРОДКИ И СТАНДАРТНЫЕ БЛОКИ									
52	97	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	308	517,66	5,19	159440	1599	26787	105524	285162
			НР - 80%; СП - 8%			425,50	2,77	131054	852		21197	
53	98	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	308	387,66	1,56	119400	479	50915	54595	187915

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			220,80	0,77	68006	238		13920	
54	99	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1162,592	517,66	5,19	601830	6037	101110	398318	1080160
			НР - 80%; СП - 8%			425,50	2,77	494683	3215		80012	
55	100	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	813,8144	1115,33	6,91	907671	5625	348496	444389	1460225
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	553550	1936		108165	
56	101	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1162,592	309,90	2,37	360285	2751	166132	154208	555653
			НР - 80%; СП - 8%			164,63	1,17	191402	1358		41159	
			НИЗ СТЕНЫ									
57	102	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	500,8	517,66	5,19	259245	2600	43555	171580	465292
			НР - 80%; СП - 8%			425,50	2,77	213090	1385		34466	
58	103	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1258,6	387,66	1,56	487912	1959	208054	223096	767889
			НР - 80%; СП - 8%			220,80	0,77	277899	971		56881	
59	104	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	98	4988,11	19,07	488835	1868	244711	194559	738065
			НР - 80%; СП - 8%			2472,00	9,62	242256	943		54672	
			ОТКОСЫ									
60	105	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	136	727,17	43,42	98895	5905	12449	68461	180745
			НР - 80%; СП - 8%			592,22	37,02	80541	5035		13389	
61	106	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	136	309,90	2,37	42146	322	19434	18039	65000
			НР - 80%; СП - 8%			164,63	1,17	22390	159		4815	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8494263	66590	3029201	4345629	13867086
								5398475	33564	--	1027193	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8494263				
		Материалы		Тенге				3029198				
		Всего заработная плата		Тенге					5432038			
			Накладные расходы	Тенге				4345631				
			Сметная прибыль	Тенге				1027191				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13867085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4519
			Сметная заработная плата	Тенге					5432038			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13867085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4519
			Сметная заработная плата	Тенге					5432038			
			РАЗДЕЛ 6. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-17,17а)									
62	118	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,84	2688,75	13,85	2259	12	1344	834	3339
			НР - 92%, СП - 8%			1075,03	3,57	903	3		247	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2259	12	1344	834	3339
								903	3	--	247	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2259				
		Материалы		Тенге				1344				
		Всего заработная плата		Тенге					906			
			Накладные расходы	Тенге				834				
			Сметная прибыль	Тенге				247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3339				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					906			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3339				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					906			
			РАЗДЕЛ 7. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-18)									
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
63	124	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	5,04	2293,78	128,37	11561	647	603	9538	22787
			НР - 90%, СП - 8%			2045,77	57,03	10311	287		1688	
64	126	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	4,92	26742,00	--	131571	--	131571	--	142096
			СП - 8%			--	--	--	--		10526	
65	127	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	3,44	3265,39	525,16	11233	1807	4831	4546	17041
			НР - 90%, СП - 8%			1335,78	132,42	4595	456		1262	
66	128	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	3,44	33341,00	--	114693	--	114693	--	123868
			СП - 8%			--	--	--	--		9175	
			ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
67	129	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	307,73	2620,70	535,70	806468	164852	299678	346590	1245303
			НР - 90%, СП - 8%			1111,16	140,26	341938	43161		92245	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	130	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	302,4	4093,00	--	1237723	--	1237723	--	1336741
			СП - 8%			--	--	--	--		99018	
69	131	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,33	4859,00	--	25898	--	25898	--	27970
			СП - 8%			--	--	--	--		2072	
70	132	2113-0814-2205 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия(прим)	шт.	162	2236,00	--	362232	--	362232	--	391211
			СП - 8%			--	--	--	--		28979	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2701379	167305	2177229	360674	3307017
								356844	43904	--	244965	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2569808				
		Материалы		Тенге				305112				
		Всего заработная плата		Тенге					400749			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1740547				
			Накладные расходы	Тенге				360674				
			Сметная прибыль	Тенге				234439				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3164921				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
			Сметная заработная плата	Тенге					400749			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131571				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131571				
			Сметная прибыль	Тенге				10526				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				142096				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3307017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
			Сметная заработная плата	Тенге					400749			
			РАЗДЕЛ 8. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ(АР,лист-19)									
71	135	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,6	676,61	77,15	6495	741	654	6396	13923
			НР - 118%; СП - 8%			531,20	33,42	5100	321		1031	
72	136	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,2200416	629616,00	--	138542	--	138542	--	149625
			СП - 8%			--	--	--	--		11083	
73	137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,3812064	87,85	2,26	561	14	265	196	817
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	282	2		61	
74	138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,3812064	155,96	3,22	995	21	644	230	1323
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	330	3		98	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				146593	776	140105	6822	165688
								5712	326	--	12273	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8051				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				1563				
		Всего заработная плата		Тенге					6038			
			Накладные расходы	Тенге				6822				
			Сметная прибыль	Тенге				1190				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16063				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6038			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138542				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138542				
			Сметная прибыль	Тенге				11083				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				149625				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				165688				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6038			
РАЗДЕЛ 9. ВХОДНАЯ ГРУППА 1и (1со звездочкой),всего-2шт(АР,лист-20)												
75	**139**	**1106-0101-0118 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	**м3**	**4,42**	**22311,15**	**2051,91**	**98615**	**9069**	**69306**	**20265**	**128391**
			НР - 91%; СП - 8%			**4579,12**	**459,16**	**20240**	**2029**		**9510**	
76	**140**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,04608**	**215540,00**	**--**	**9932**	**--**	**9932**	**--**	**10727**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**795**	
77	**141**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**14**	**629,58**	**27,74**	**8814**	**388**	**3636**	**4687**	**14581**
			НР - 94%; СП - 8%			**342,12**	**14,05**	**4790**	**197**		**1080**	
78	**142**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**14**	**736,06**	**47,10**	**10305**	**659**	**9054**	**862**	**12060**
			НР - 94%; СП - 8%			**42,28**	**23,23**	**592**	**325**		**893**	
79	**143**	**1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**16**	**2027,08**	**176,71**	**32433**	**2827**	**7082**	**21922**	**58704**
			НР - 94%; СП - 8%			**1407,74**	**49,84**	**22524**	**797**		**4348**	
80	**144**	**2104-0509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**16**	**1814,00**	**--**	**29024**	**--**	**29024**	**--**	**31346**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2322**	
81	**145**	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**22,08**	**383,58**	**14,08**	**8469**	**311**	**5017**	**2992**	**12379**
			НР - 92%; СП - 8%			**142,26**	**5,06**	**3141**	**112**		**917**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	146	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	25,392	779,00	--	19780	--	19780	--	21363
			СП - 8%			--	--	--	--		1582	
83	147	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	25,392	655,00	--	16632	--	16632	--	17962
			СП - 8%			--	--	--	--		1331	
84	148	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (примыкание кровли, парапеты) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8мм. Устройство	м2 покрытия	8,28	2663,13	13,85	22051	115	13035	8216	32688
			ЗР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	8901	30		2421	
			ПАНДУС									
85	149	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,2	22311,15	2051,91	71396	6566	50177	14671	92953
			ЗР - 91%; СП - 8%			4579,12	459,16	14653	1469		6885	
86	150	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03024	215540,00	--	6518	--	6518	--	7039
			СП - 8%			--	--	--	--		521	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
87	151	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0641788	69835,50	24955,97	4482	1602	506	2007	7008
			ЗР - 69%; СП - 8%			36992,00	8321,24	2374	534		519	
88	152	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0641788	513118,00	--	32931	--	32931	--	35566
			СП - 8%			--	--	--	--		2635	
89	153	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
90	154	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1798,00	--	3596	--	3596	--	3884
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
91	155	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки	шт.	4	113,00	--	452	--	452	--	488
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				379351	21538	280598	75622	491373
								77215	5493	--	36397	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				367353				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				157307				
		Всего заработная плата		Тенге					79800			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86245				
		Местные материалы		Тенге				29024				
			Накладные расходы	Тенге				73616				
			Сметная прибыль	Тенге				35278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				476247				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	Тенге					79800			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11998				
		Материалы		Тенге				506				
		Всего заработная плата		Тенге					2908			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7516				
			Накладные расходы	Тенге				2007				
			Сметная прибыль	Тенге				1120				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15125				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2908			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				491372				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
			Сметная заработная плата	Тенге					82708			
			РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО СТЕН(АР,лист-23)									
92	165	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	400,7	2166,67	13,69	868185	5487	478330	347900	1313372
			НР - 90%; СП - 8%			959,24	5,46	384368	2187		97287	
93	166	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	298,2	3081,41	26,67	918877	7952	546945	330511	1349338
			НР - 90%; СП - 8%			1220,59	10,91	363980	3255		99951	
94	167	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	м3	30,7146	19306,00	--	592976	--	592976	--	640414
			СП - 8%			--	--	--	--		47438	
			МЕЖДУ САНУЗЛОМ И ТЕХ ПОМЕЩЕНИЕМ									
95	170	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	5,65829	7062,07	2272,78	39959	12860	8547	19897	64645
			НР - 93%; СП - 8%			3278,76	502,36	18552	2842		4789	
96	171	2103-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные перегородочные усиленные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, СТ РК 945-92**	шт.	749,8	126,00	--	94475	--	94475	--	102033
			СП - 8%			--	--	--	--		7558	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2514472	26298	1721273	698308	3469802
								766900	8284	--	257023	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2514472				
		Материалы		Тенге				1033823				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					775184			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				592976				
		Местные материалы		Тенге				94475				
			Накладные расходы	Тенге				698307				
			Сметная прибыль	Тенге				257022				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3469802				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								639
			Сметная заработная плата	Тенге					775184			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3469802				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								639
			Сметная заработная плата	Тенге					775184			
			РАЗДЕЛ 11. АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДОК(АР,лист-32)									
			ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМЕТКЕ-0,100(ТОЛЩИНОЙ 100 мм)									
97	178	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Железобетонные сердечники. Устройство**	м3	1,1	33146,97	6071,75	36462	6679	16627	13320	53765
			НР - 91%; СП - 8%			11960,00	1347,06	13156	1482		3983	
98	179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0882	197120,00	--	17386	--	17386	--	18777
			СП - 8%			--	--	--	--		1391	
99	180	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01911	75471,00	6306,44	1442	121	159	1402	3072
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	1162	26		228	
100	181	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01036	230716,00	--	2390	--	2390	--	2581
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
101	182	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00875	231928,00	--	2029	--	2029	--	2192
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
102	183	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,000084	530678,01	2164,01	45	--	17	26	76
			НР - 91%; СП - 8%			338419,00	961,14	28	--		6	
103	184	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0035	215540,00	--	754	--	754	--	815
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
104	185	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0308	198308,00	--	6108	--	6108	--	6597
			СП - 8%			--	--	--	--		489	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМЕТКЕ-0,100(ТОЛЩИНОЙ 200 мм)									
105	186	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Железобетонные сердечники. Устройство	м3	3,15	33146,97	6071,75	104413	19126	47613	38145	153962
			НР - 91%, СП - 8%			11960,00	1347,06	37674	4243		11405	
106	187	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10332	197120,00	--	20366	--	20366	--	21996
			СП - 8%			--	--	--	--		1629	
107	188	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0273	75471,00	6306,44	2060	172	228	2003	4388
			НР - 118%, СП - 8%			60804,80	1361,66	1660	37		325	
108	189	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0148	230716,00	--	3415	--	3415	--	3688
			СП - 8%			--	--	--	--		273	
109	190	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0125	231928,00	--	2899	--	2899	--	3131
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
110	191	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00012	530678,01	2164,01	64	--	23	37	109
			НР - 91%, СП - 8%			338419,00	961,14	41	--		8	
111	192	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0077	215540,00	--	1660	--	1660	--	1792
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
112	193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03388	198308,00	--	6719	--	6719	--	7256
			СП - 8%			--	--	--	--		537	
			ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМЕТКЕ +3,000;+6,000;+9,000;+12,000(ТОЛЩИНОЙ 100 мм)									
113	194	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Железобетонные сердечники. Устройство	м3	1	33146,97	6071,75	33147	6072	15115	12109	48877
			НР - 91%, СП - 8%			11960,00	1347,06	11960	1347		3621	
114	195	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07488	197120,00	--	14760	--	14760	--	15941
			СП - 8%			--	--	--	--		1181	
115	196	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04368	75471,00	6306,44	3297	275	366	3204	7021
			НР - 118%, СП - 8%			60804,80	1361,66	2656	59		520	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	197	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02368	230716,00	--	5463	--	5463	--	5900
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
117	198	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	231928,00	--	4639	--	4639	--	5010
			СП - 8%			--	--	--	--		371	
118	199	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000192	530678,01	2164,01	102	--	37	59	174
			НР - 91%; СП - 8%			338419,00	961,14	65	--		13	
119	200	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0035	215540,00	--	754	--	754	--	815
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
120	201	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0308	198308,00	--	6108	--	6108	--	6597
			СП - 8%			--	--	--	--		489	
			ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМЕТКЕ +3,000;+6,000;+9,000;+12,000(ТОЛЩИНОЙ 200 мм)									
121	202	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Железобетонные сердечники. Устройство	м3	12,6	33146,97	6071,75	417652	76504	190452	152579	615849
			НР - 91%; СП - 8%			11960,00	1347,06	150696	16973		45618	
122	203	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41328	197120,00	--	81466	--	81466	--	87983
			СП - 8%			--	--	--	--		6517	
123	204	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1092	75471,00	6306,44	8241	689	912	8011	17552
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	6640	149		1300	
124	205	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0592	230716,00	--	13658	--	13658	--	14751
			СП - 8%			--	--	--	--		1093	
125	206	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05	231928,00	--	11596	--	11596	--	12524
			СП - 8%			--	--	--	--		928	
126	207	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00048	530678,01	2164,01	255	1	92	148	435
			НР - 91%; СП - 8%			338419,00	961,14	162	--		32	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	208	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0308	215540,00	--	6639	--	6639	--	7170
			СП - 8%			--	--	--	--		531	
128	209	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13552	198308,00	--	26875	--	26875	--	29025
			СП - 8%			--	--	--	--		2150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				842864	109640	507325	231043	1159821
								225900	24317	--	85913	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				842864				
		Материалы		Тенге				271639				
		Всего заработная плата		Тенге					250218			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235685				
			Накладные расходы	Тенге				231043				
			Сметная прибыль	Тенге				85913				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1159819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
			Сметная заработная плата	Тенге					250218			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1159819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
			Сметная заработная плата	Тенге					250218			
			РАЗДЕЛ 12. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА(АР,лист-33)									
129	210	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,007	7062,07	2272,78	77732	25016	16627	38705	125753
			НР - 93%, СП - 8%			3278,76	502,36	36089	5529		9315	
130	211	2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные перегородочные усиленные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, СТ РК 945-92	шт.	1518,434548	89,00	--	135141	--	135141	--	145952
			СП - 8%			--	--	--	--		10811	
131	212	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	122,3	2252,85	33,28	275524	4070	97617	140658	449476
			НР - 80%, СП - 8%			1421,40	16,23	173837	1985		33295	
132	213	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	80	2688,75	13,85	215100	1108	127989	79385	318044
			НР - 92%, СП - 8%			1075,03	3,57	86003	286		23559	
133	214	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	116	383,58	14,08	44496	1633	26361	15721	65034
			НР - 92%, СП - 8%			142,26	5,06	16502	587		4817	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	215	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	133,4	779,00	--	103919	--	103919	--	112232
			СП - 8%			--	--	--	--		8313	
135	216	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	133,4	655,00	--	87377	--	87377	--	94367
			СП - 8%			--	--	--	--		6990	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**939288**	**31828**	**595031**	**274469**	**1310858**
								312431	**8387**	**--**	**97100**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**939288**				
		Материалы		Тенге				**268593**				
		Всего заработная плата		Тенге					**320817**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**191296**				
		Местные материалы		Тенге				**135141**				
			Накладные расходы	Тенге				**274469**				
			Сметная прибыль	Тенге				**97101**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1310858**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**273**
			Сметная заработная плата	Тенге					**320817**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1310858**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**273**
			Сметная заработная плата	Тенге					**320817**			
			РАЗДЕЛ 13. ЗОНТЫ НАД ШАХТАМИ(АР,лист-26)									
136	218	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,16536**	**69835,50**	**24955,97**	**11548**	**4127**	**1304**	**5170**	**18056**
			НР - 69%, СП - 8%			**36992,00**	**8321,24**	**6117**	**1376**		**1337**	
137	219	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,16536**	**513118,00**	**--**	**84849**	**--**	**84849**	**--**	**91637**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6788**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**96397**	**4127**	**86153**	**5170**	**109693**
								6117	**1376**	**--**	**8125**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**84849**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**84849**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6788**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91637**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**11548**				
		Материалы		Тенге				**1304**				
		Всего заработная плата		Тенге					**7493**			
			Накладные расходы	Тенге				**5170**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				1337				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18056				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					7493			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				109693				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					7493			
			РАЗДЕЛ 14. ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ(АР,лист-35)									
			КОЗЫРЕК НАД ЛОДЖЕЙ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА									
138	220	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	45	383,58	14,08	17261	633	10227	6099	25229
			НР - 92%; СП - 8%			142,26	5,06	6401	228		1869	
139	221	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	51,75	779,00	--	40313	--	40313	--	43538
			СП - 8%			--	--	--	--		3225	
140	222	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	51,75	655,00	--	33896	--	33896	--	36608
			СП - 8%			--	--	--	--		2712	
141	223	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(средняя толщина уклона(50+350)/2=200мм)**	м2 стяжки	45	629,58	27,74	28331	1248	11688	15066	46868
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	15395	632		3472	
142	224	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	45	147,21	9,42	6625	424	5820	554	7753
			НР - 94%; СП - 8%			8,46	4,65	381	209		574	
143	225	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	25,1	2688,75	13,85	67488	348	40157	24907	99786
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	26983	90		7392	
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ(АР,лист -35)									
144	229	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	168,3	2168,11	896,30	364892	150847	21830	163130	570264
			НР - 69%; СП - 8%			1142,10	262,66	192215	44205		42242	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	230	2105-0108-0110 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой рулонный защитно-декоративным покрытием с двух сторон СП - 8%	м2	168,3	1648,00 --	-- --	277358 --	-- --	277358	-- 22189	299547
146	231	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%, СП - 8%	м2	63,81914	87,85 44,25	2,26 0,26	5606 2824	144 17	2638	1960 605	8172
147	232	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 8%	м2	63,81914	155,96 51,76	3,22 0,53	9953 3303	206 34	6444	2303 980	13236
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				851724 247503	153850 45414	450371 --	214019 85260	1151001
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				486832				
			Материалы	Тенге				76973				
			Всего заработная плата	Тенге					56497			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				351568				
			Накладные расходы	Тенге				50888				
			Сметная прибыль	Тенге				43018				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				580738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					56497			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				364892				
			Материалы	Тенге				21829				
			Всего заработная плата	Тенге					236421			
			Накладные расходы	Тенге				163130				
			Сметная прибыль	Тенге				42242				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				570264				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
			Сметная заработная плата	Тенге					236421			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1151002				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
			Сметная заработная плата	Тенге					292917			
			РАЗДЕЛ 15. ВЫХОД НА КРОВЛЮ(БУДКА),всего-2шт,(АР,лист-36)									
148	233	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР - 93%, СП - 8%	м3 кладки	8,8	7062,07 3278,76	2272,78 502,36	62146 28853	20000 4421	13293	30945 7447	100538
149	234	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	м3	8,8	15493,00 --	-- --	136338 --	-- --	136338	-- 10907	147245
150	235	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20,72	2688,75	13,85	55711	287	33149	20561	82373

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%, СП - 8%			1075,03	3,57	22275	74		6102	
151	236	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,88	629,58	27,74	14405	635	5942	7660	23830
			НР - 94%, СП - 8%			342,12	14,05	7828	321		1765	
152	237	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22,88	662,45	42,39	15157	970	13316	1268	17739
			НР - 94%, СП - 8%			38,06	20,90	871	478		1314	
153	238	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	22,88	383,58	14,08	8776	322	5199	3101	12827
			НР - 92%, СП - 8%			142,26	5,06	3255	116		950	
154	239	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	26,312	779,00	--	20497	--	20497	--	22137
			СП - 8%			--	--	--	--		1640	
155	240	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	26,312	655,00	--	17234	--	17234	--	18613
			СП - 8%			--	--	--	--		1379	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				330265	22214	244968	63535	425302
								63081	5410	--	31504	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				330265				
		Материалы		Тенге				70900				
		Всего заработная плата		Тенге					68491			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37731				
		Местные материалы		Тенге				136338				
			Накладные расходы	Тенге				63534				
			Сметная прибыль	Тенге				31504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				425303				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					68491			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				425303				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					68491			

РАЗДЕЛ 16. ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ.(АР,лист-37)

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	241	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,5304784	69835,50	24955,97	176717	63151	19959	79118	276302
			НР - 69%; СП - 8%			36992,00	8321,24	93607	21057		20467	
157	242	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,5304784	513118,00	--	1298434	--	1298434	--	1402309
			СП - 8%			--	--	--	--		103875	
158	243	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,3838736	87,85	2,26	6447	166	3034	2254	9397
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	3247	19		696	
159	244	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	73,3838736	155,96	3,22	11445	237	7410	2648	15220
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	3798	39		1127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1493043	63553	1328837	84020	1703228
								100653	21115	--	126165	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1316325				
		Материалы		Тенге				10444				
		Всего заработная плата		Тенге					7104			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1298434				
			Накладные расходы	Тенге				4902				
			Сметная прибыль	Тенге				105698				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1426925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7104			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				176717				
		Материалы		Тенге				19959				
		Всего заработная плата		Тенге					114664			
			Накладные расходы	Тенге				79118				
			Сметная прибыль	Тенге				20467				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				276302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					114664			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1703227				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	Тенге					121768			
			РАЗДЕЛ 17. УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТЫ(АР,лист-38)									
160	245	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,18	7062,07	2272,78	86016	27682	18399	42830	139154
			НР - 93%; СП - 8%			3278,76	502,36	39935	6119		10308	
161	246	2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные перегородочные усиленные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, СТ РК 945-92	шт.	1687	89,00	--	150143	--	150143	--	162154
			СП - 8%			--	--	--	--		12011	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	247	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,16	129089,54	1275,95	20654	204	12045	7643	30561
			НР - 90%; СП - 8%			52533,00	541,94	8405	87		2264	
163	248	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3663	215540,00	--	78952	--	78952	--	85268
			СП - 8%			--	--	--	--		6316	
164	249	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0057542	530678,01	2164,01	3054	12	1095	1777	5217
			НР - 91%; СП - 8%			338419,00	961,14	1947	6		386	
165	250	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0057542	198308,00	--	1141	--	1141	--	1232
			СП - 8%			--	--	--	--		91	
166	251	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1909721	75471,00	6306,44	14413	1204	1597	14009	30696
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	11612	260		2274	
167	252	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1585826	230716,00	--	36588	--	36588	--	39515
			СП - 8%			--	--	--	--		2927	
168	253	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0323895	231928,00	--	7512	--	7512	--	8113
			СП - 8%			--	--	--	--		601	
169	254	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	131,25	411,82	3,15	54051	413	18743	28023	88641
			НР - 80%; СП - 8%			265,87	1,02	34895	134		6566	
170	255	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	11,025	10855,00	--	119676	--	119676	--	129250
			СП - 8%			--	--	--	--		9574	
171	256	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	148	1979,61	33,28	292982	4925	77690	170215	500253
			НР - 80%; СП - 8%			1421,40	16,23	210367	2402		37056	
172	257	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	148	553,00	--	81844	--	81844	--	88392
			СП - 8%			--	--	--	--		6548	
173	258	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	25,8	2688,75	13,85	69370	357	41277	25602	102569

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	27736	92		7598	
174	259	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (зонт) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	31,28	2676,34	13,85	83716	433	49656	31040	123936
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	33627	112		9180	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1100113	35233	696358	321139	1534951
								368525	9210	--	113700	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1100113				
		Материалы		Тенге				220498				
		Всего заработная плата		Тенге					377736			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				325713				
		Местные материалы		Тенге				150143				
			Накладные расходы	Тенге				321139				
			Сметная прибыль	Тенге				113700				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1534952				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
			Сметная заработная плата	Тенге					377736			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1534952				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
			Сметная заработная плата	Тенге					377736			
			РАЗДЕЛ 18. ВЫХОД НА ЧЕРДАК(АР,лист-39,40)									
			СТРЕМЯНКА									
175	262	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,099788	69835,50	24955,97	6969	2490	788	3120	10896
			НР - 49%; СП - 8%			36992,00	8321,24	3691	830		807	
176	263	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,099788	550893,00	--	54973	--	54973	--	59370
			СП - 8%			--	--	--	--		4398	
177	264	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	2,893852	175,69	4,51	508	13	239	178	741
			НР - 69%; СП - 8%			88,50	0,53	256	2		55	
178	265	1113-0301-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113	м2	2,893852	196,98	1,61	570	5	518	33	652
			НР - 69%; СП - 8%			16,40	0,26	47	1		48	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				63020	2508	56518	3331	71659
								3995	833	--	5308	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1078				
		Материалы		Тенге				757				
		Всего заработная плата		Тенге					306			
			Накладные расходы	Тенге				211				
			Сметная прибыль	Тенге				103				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1393				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					306			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61941				
		Материалы		Тенге				787				
		Всего заработная плата		Тенге					4522			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54973				
			Накладные расходы	Тенге				3120				
			Сметная прибыль	Тенге				5205				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4522			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				71659				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4828			
			РАЗДЕЛ 19. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ДЛЯ ПРИЯМКОВ(АР,лист-41)									
179	266	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	т конструкций	0,22602	51070,78	16442,02	11543	3716	1851	4853	17708
			НР - 69%; СП - 8%			26440,00	4681,18	5976	1058		1312	
180	267	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняямасса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,22602	415475,00	--	93906	--	93906	--	101418
			СП - 8%			--	--	--	--		7512	
181	268	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,4	2688,75	13,85	6453	33	3840	2382	9541
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	2580	9		707	
182	269	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00784	405290,03	1266,03	3177	10	1281	1720	5290
			НР - 91%; СП - 8%			240570,00	560,82	1886	4		392	
183	270	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,55458	87,85	2,26	576	15	271	201	839
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	290	2		62	
184	271	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,55458	155,96	3,22	1022	21	662	236	1359
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	339	3		101	
			ПО ОБЩИМ ДАННЫМ									
185	272	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	**Ящики почтовые. Установка**	изделие	8	1174,93	102,57	9399	821	3276	5145	15708
			НР - 90%; СП - 8%			662,78	51,79	5302	414		1164	
186	273	2307-0202-0212 РСНБ РК 2015	**Ящик почовый на 5 ячеек**	шт.	8	8546,00	--	68368	--	68368	--	73837
			СП - 8%			--	--	--	--		5469	
			ОТМОСТКА									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	276	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	8,625	1717,24	1501,89	14811	12954	--	5296	21716
			НР - 108%; СП - 8%			215,35	353,24	1857	3047		1609	
188	277	2101-0202-0402 РСНБ РК 2015	**Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	8,625	1685,00	--	14533	--	14533	--	15696
			СП - 8%			--	--	--	--		1163	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				223789	17570	187988	19833	263112
								18231	4537	--	19491	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				68368				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68368				
			Сметная прибыль	Тенге				5469				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				73837				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				49972				
		Материалы		Тенге				9331				
		Всего заработная плата		Тенге					15734			
		Местные материалы		Тенге				14533				
			Накладные расходы	Тенге				14981				
			Сметная прибыль	Тенге				5196				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70150				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					15734			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105449				
		Материалы		Тенге				1851				
		Всего заработная плата		Тенге					7034			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93906				
			Накладные расходы	Тенге				4853				
			Сметная прибыль	Тенге				8824				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119126				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7034			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				263113				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					22768			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								48735536
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12094292				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					871133			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					278190			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21625616		
			- Накладные расходы	Тенге							10534461	
			- Сметная прибыль	Тенге							3610042	
			ИТОГО:									48 735 536

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными		**0,9 %**						**438 620**	**49 174 156**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**						**531 081**	**49 705 237**
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**						**994 105**	**50 699 341**
			Итого в текущих ценах на 2019 год		**1,0498961**							**53 229 041**
			Итого с НДС		**12 %**						**6 387 485**	**59 616 526**
			Всего:									**59 616 526**
			Скидка		**10%**						**5 961 653**	**-5 961 653**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**53 654 873**
			в том числе НДС, 12%									***5 748 736***

Заказчик:

Главный специалист
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ **Табылганов Б. А.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТАСЫ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Рысмамбетов Т.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____

(за примененные коэффициенты)

Эксперт авторского надзора
ТОО "AS-ИНЖИНИРИНГ КОНСТРАКШН"

_____ **Бабаев Ш.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Керимов Д.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе города Алматы (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. Пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Отопление и вентиляция (2-4-3)**

Договор подряда

номер	**№21**
дата	**14.03.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	13.08.2019

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т №19
о приемке выполненных работ

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
			СИСТЕМА ОПЛЕНИЯ 1-5 ЭТАЖЕЙ									
1	1	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**207,522**	**1192,92**	**15,65**	**247557**	**3248**	**104135**	**138496**	**416937**
			НР - 98%; СП - 8%			**675,47**	**5,53**	**140174**	**1148**		**30884**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**247557**	**3248**	**104135**	**138496**	**416937**
								140174	**1148**	**--**	**30884**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**247557**				
		Материалы		Тенге				**104135**				
		Всего заработная плата		Тенге					**141322**			
		Сдача и испытание		Тенге				**4177**				
			Накладные расходы	Тенге				**138496**				
			Сметная прибыль	Тенге				**30884**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**416937**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
			Сметная заработная плата	Тенге					**141322**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**416937**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
			Сметная заработная плата	Тенге					**141322**			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТПОЛЕНИЕ Л/К									
2	13	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,8	18172,54	154,76	232608	1981	219900	11486	263622
			НР - 98%; СП - 8%			838,03	77,59	10727	993		19528	
3	14	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1580,01	17,79	158001	1779	116959	39165	212939
			НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	39263	701		15773	
4	15	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1318,42	17,79	15821	213	10896	4700	22162
			НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	4712	84		1642	
5	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9	175,69	4,51	1581	41	743	553	2305
			НР - 69%; СП - 8%			88,50	0,53	797	5		171	
6	20	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	542,00	–	1626	–	1626	–	1756
			СП - 8%			–	–	–	–		130	
7	21	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сбросник воздуха. Установка	комплект	2	1197,49	–	2395	–	231	2121	4877
			НР - 98%; СП - 8%			1082,18	–	2164	–		361	
8	22	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2	2315,00	–	4630	–	4630	–	5000
			СП - 8%			–	–	–	–		370	
			МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГРЕБЕНКИ									
9	23	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	55	602,06	2,23	33114	123	3840	28599	66650
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	29151	32		4937	
10	25	2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	80978,00	–	404890	–	404890	–	437281
			СП - 8%			–	–	–	–		32391	
11	26	2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	10	23124,00	–	231240	–	231240	–	249739
			СП - 8%			–	–	–	–		18499	
12	28	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	40	16795,00	–	671800	–	671800	–	725544
			СП - 8%			–	–	–	–		53744	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	30	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	120	1427,00	--	171240	--	171240	--	184939
			СП - 8%			--	--	--	--		13699	
14	31	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	30	2084,00	--	62520	--	62520	--	67522
			СП - 8%			--	--	--	--		5002	
15	32	2304-0902-3128 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 40, типа Genebre	шт.	4	5417,00	--	21668	--	21668	--	23401
			СП - 8%			--	--	--	--		1733	
16	35	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сбросник воздуха. Установка	комплект	24	1197,49	--	28740	--	2768	25453	58528
			НР - 98%; СП - 8%			1082,18	--	25972	--		4335	
17	36	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	24	2315,00	--	55560	--	55560	--	60005
			СП - 8%			--	--	--	--		4445	
18	37	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	10	1152,89	149,60	11529	1496	145	10176	23442
			НР - 98%; СП - 8%			988,80	49,60	9888	496		1736	
19	39	2304-1013-2003 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10	1599,00	--	15990	--	15990	--	17269
			СП - 8%			--	--	--	--		1279	
20	40	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1960,13	17,79	58804	534	46491	11749	76198
			НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	11779	210		5644	
21	41	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1318,42	17,79	23731	320	16344	7050	33244
			НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	7067	126		2462	
22	46	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6,2759	2244,20	46,44	14084	291	8247	5538	21192
			НР - 98%; СП - 8%			883,63	16,85	5546	106		1570	
23	48	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	86,33	1,05	863	11	14	821	1819
			НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	838	--		135	
24	49	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	150	644,31	97,62	96647	14643	38549	38572	146037

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	48,65	43455	7297		10818	
25	51	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	40	301,00	--	12040	--	12040	--	13003
			СП - 8%			--	--	--	--		963	
26	52	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	25	344,00	--	8600	--	8600	--	9288
			СП - 8%			--	--	--	--		688	
27	53	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	11	510,00	--	5610	--	5610	--	6059
			СП - 8%			--	--	--	--		449	
28	54	2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	м	22	812,00	--	17864	--	17864	--	19293
			СП - 8%			--	--	--	--		1429	
29	55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	18	175,69	4,51	3163	81	1489	1106	4610
			НР - 69%; СП - 8%			88,50	0,53	1593	10		341	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2366360**	**21513**	**2151894**	**187089**	**2757724**
								192952	**10060**	**--**	**204274**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				145505				
			Материалы	Тенге				40781				
			Всего заработная плата	Тенге					53157			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				44114				
			Накладные расходы	Тенге				40231				
			Сметная прибыль	Тенге				14859				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				200595				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					53157			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2220855				
			Материалы	Тенге				425836				
			Всего заработная плата	Тенге					149855			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1641164				
			Сдача и испытание	Тенге				1521				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				146858				
			Сметная прибыль	Тенге				189417				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2557130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
			Сметная заработная плата	Тенге					149855			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2757724				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	Тенге					203012			
			РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
30	59	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	40	1511,29	52,65	60451	2106	4732	53085	122620
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	53613	555		9083	
31	60	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	50	1511,29	52,65	75564	2632	5915	66357	153275
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	67017	694		11354	
32	62	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	40	1755,00	–	70200	–	70200	–	75816
			СП - 8%			–	–	–	–		5616	
33	63	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	50	2128,00	–	106400	–	106400	–	114912
			СП - 8%			–	–	–	–		8512	
34	70	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	8,2	685,00	–	5617	–	5617	–	6066
			СП - 8%			–	–	–	–		449	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				318233	4738	192864	119442	472689
								120630	1249	–	35014	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				318233				
			Материалы	Тенге				10647				
			Всего заработная плата	Тенге					121879			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				182217				
			Сдача и испытание	Тенге				5970				
			Накладные расходы	Тенге				119442				
			Сметная прибыль	Тенге				35014				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				472689				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					121879			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				472689				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					121879			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3647350
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				453756				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29500			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12457			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2448893		
			- Накладные расходы	Тенге							445027	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							270172	
			ИТОГО:									**3 647 350**
			Итого с временными		**0,9 %**						**32 826**	**3 680 176**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**						**39 746**	**3 719 922**
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**						**74 398**	**3 794 320**
			Итого в текущих ценах на 2019 год		**1,0498961**							**3 983 642**
			Итого с НДС		**12 %**						**478 037**	**4 461 679**
			Всего:									**4 461 679**
			Скидка		**10%**						**446 168**	**-446 168**
			Итого с учетом скидки									**4 015 511**
			в том числе НДС, 12%									***430 233***

Заказчик:

Главный специалист
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ **Табылганов Б. А.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Булаткулов С.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ Кожанова Т.К.

(за примененные коэффициенты)

Инженер авторского надзора
ТОО "AS ИНЖИНИРИНГ КОНСТРАКШН"

_____ **Кабаев Ш.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Керимов Д.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе города Алматы (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. Пятно 2**
наименование, адрес

Объект **Внутреннее электричество (2-2-5)**

Договор подряда номер **№22** дата **14.03.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	13.08.2019

Отчетный период с	Отчетный период по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т №13
о приемке выполненных работ

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
1	36	2306-0901-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0204	281755,00	--	5748	--	5748	--	6208
			СП - 8%			--	--	--	--		460	
2	37	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,5151	134962,00	--	69519	--	69519	--	75080
			СП - 8%			--	--	--	--		5562	
3	38	2306-0144-1016 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0051	1611396,00	--	8218	--	8218	--	8876
			СП - 8%			--	--	--	--		657	
4	39	2306-0144-0604 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,357	582909,00	--	208099	--	208099	--	224746
			СП - 8%			--	--	--	--		16648	
5	40	2306-0144-1003 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0051	666232,00	--	3398	--	3398	--	3670
			СП - 8%			--	--	--	--		272	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	41	2306-0144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0816	426123,00 --	--	34772 --	--	34772	-- 2782	37553
7	42	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	3,6414	260829,00 --	--	949783 --	--	949783	-- 75983	1025765
8	43	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,02	174147,00 --	--	177630 --	--	177630	-- 14210	191840
9	44	2306-0144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,53	113500,00 --	--	173655 --	--	173655	-- 13892	187547
10	45	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	4850	267,25 179,20	9,58 3,53	1296144 869120	46449 17125	380575	638097 154739	2088980
11	46	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	300	295,93 204,80	12,19 4,49	88780 61440	3657 1348	23683	45208 10719	144706
12	47	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	81	301,59 204,80	19,10 7,06	24429 16589	1547 572	6293	12356 2943	39728
13	48	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 80 мм *СП - 8%*	м	82,62	126,00 --	--	10410 --	--	10410	-- 833	11243
14	49	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	306	65,00 --	--	19890 --	--	19890	-- 1591	21481
15	50	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	4947	44,00 --	--	217668 --	--	217668	-- 17413	235081
16	51	1308-0206-1001 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в трубе *НР - 72%; СП - 8%*	м	5231	61,20 51,20	0,86 0,32	320124 267827	4485 1679	47812	194045 41133	555302
17	52	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стенам и потолкам кирпичным *НР - 61%; СП - 8%*	м	1804	543,02 358,40	0,69 --	979615 646554	1247 --	331814	394398 109921	1483934
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4587880 1861530	57386 20725	2668967 --	1284104 469758	6341740
			Стоимость монтажных работ	Тенге				4339912				
			Материалы	Тенге				790176				
			Всего заработная плата	Тенге					1882254			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1630820				
			Накладные расходы	Тенге				1284102				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				449921				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6073936				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1467
			Сметная заработная плата	Тенге					1882254			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				247968				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				247968				
			Сметная прибыль	Тенге				19837				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				267806				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6341741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1467
			Сметная заработная плата	Тенге					1882254			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6341740**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1861530				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57386			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20725			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2668967		
			- Накладные расходы	Тенге							1284104	
			- Сметная прибыль	Тенге							469758	
			ИТОГО:									**6 341 740**
			Итого с временными		**0,9 %**						**57 076**	**6 398 816**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**						**69 107**	**6 467 923**
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**						**129 358**	**6 597 281**
			Итого в текущих ценах на 2019 год		**1,04989605**							**6 926 460**
			Итого с НДС		**12 %**						**831 175**	**7 757 635**
			Всего:									**7 757 635**
			Скидка		**10%**						**775 763**	**-775 763**
			Итого с учетом скидки									**6 981 871**
			в том числе НДС, 12%									***748 058***

Заказчик:

Главный специалист
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ **Табылганов Б. А.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ **Алексеев В.А.**

Инженер-сметчик
ТОО "АДС САПА"

_____

Эксперт авторского надзора
ТОО "ASA ИНЖИНИРИНГ КОНСТРАКШН"

_____ **Бабаев Ш.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Керимов Д.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе города Алматы (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. Пятно 2**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы АР (2-2-2)**

Договор подряда номер **№22** дата **14.03.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	13.08.2019

Отчетный период с	Отчетный период по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т №14
о приемке выполненных работ

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕМЫЧКА ПР-1,всего-121шт(АР,лист-7)									
1	1	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычка массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	1,36125	41016,38	18735,36	55834	25504	6270	21401	83413
			НР - 69%; СП - 8%			17674,80	5109,64	24060	6955		6179	
2	2	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	1,28623	288218,00	--	370715	--	370715	--	400372
			СП - 8%			--	--	--	--		29657	
3	3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07502	197120,00	--	14788	--	14788	--	15971
			СП - 8%			--	--	--	--		1183	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				441336	25504	391773	21401	499756
								24060	6955	--	37019	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				385503				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				385503				
			Сметная прибыль	Тенге				30840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				416343				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55834				
		Материалы		Тенге				6270				
		Всего заработная плата		Тенге					31015			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				21401				
			Сметная прибыль	Тенге				6179				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				83413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					31015			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				499756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					31015			
			РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ(АР,лист-8)									
4	4	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	527,12	383,58	14,08	202194	7420	119789	71439	295524
			НР - 92%; СП - 8%			142,26	5,06	74985	2666		21891	
5	5	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	606,188	779,00	--	472220	--	472220	--	509998
			СП - 8%			--	--	--	--		37778	
6	6	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	606,188	655,00	--	397053	--	397053	--	428817
			СП - 8%			--	--	--	--		31764	
7	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(средняя толщина уклона(50+350)/2=200 мм)**	м2 стяжки	527,12	629,58	27,74	331862	14621	136905	176476	549005
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	180336	7404		40667	
8	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=36	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	527,12	2649,82	169,55	1396773	89373	1227161	116855	1634718
			НР - 94%; СП - 8%			152,22	83,61	80239	44074		121090	
9	9	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (примыкание кровли, парапеты) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8мм. Устройство**	м2 покрытия	176	2663,13	13,85	468711	2438	277067	174647	694827
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	189206	628		51469	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3268814	113852	2630195	539417	4112889
								524767	54773	--	304659	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3268814				
		Материалы		Тенге				1760921				
		Всего заработная плата		Тенге					579539			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				869274				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				539417				
			Сметная прибыль	Тенге				304658				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4112890				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
			Сметная заработная плата	Тенге					579539			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4112890				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
			Сметная заработная плата	Тенге					579539			
			РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛКА ФАСАДА(АР,лист-9)									
10	10	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки**	м2	2050,616	679,38	1,89	1393157	3873	385401	935376	2514816
			НР - 93%; СП - 8%			489,55	0,93	1003883	1898		186283	
			ОСНОВНОЙ ФАСАД									
11	11	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	793,48	411,82	3,15	326770	2499	113309	169417	535882
			НР - 80%; СП - 8%			265,87	1,02	210962	809		39695	
12	12	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	83,3154	26431,00	--	2202109	--	2202109	--	2378278
			СП - 8%			--	--	--	--		176169	
13	13	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка стеклянная строительная**	м2	1983,7	385,00	--	763725	--	763725	--	824822
			СП - 8%			--	--	--	--		61098	
14	14	1115-0213-0201 РСНБ РК 2015	**Планка цокольная. Установка**	м	136	403,79	2,02	54916	275	3863	40623	103181
			НР - 80%; СП - 8%			373,37	--	50778	--		7643	
15	15	2106-0902-0108 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм**	м	136	181,00	--	24616	--	24616	--	26585
			СП - 8%			--	--	--	--		1969	
16	16	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2142,2	2332,40	33,63	4996468	72034	718460	3410269	9079277
			НР - 84%; СП - 8%			1963,39	26,54	4205974	56863		672539	
17	17	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Нанесение грунтовки**	м2	2142,2	78,30	0,02	167737	50	69836	78281	265699
			НР - 80%; СП - 8%			45,68	--	97851	--		19681	
18	18	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	2142,2	176,80	1,39	378734	2982	209208	134368	554150
			НР - 80%; СП - 8%			77,74	0,66	166544	1416		41048	
			ЛОДЖИЯ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	23	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	187	1328,93	76,76	248509	14354	54635	152782	433395
			НР - 80%; СП - 8%			960,00	61,27	179520	11458		32103	
20	24	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,05	1317,58	76,76	56722	3305	12640	34732	98770
			НР - 80%; СП - 8%			947,20	61,27	40777	2638		7316	
21	25	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Нанесение грунтовки	м2	230,05	78,30	0,02	18013	5	7500	8407	28533
			НР - 80%; СП - 8%			45,68	--	10508	--		2114	
22	26	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	230,05	176,80	1,39	40672	320	22467	14430	59510
			НР - 80%; СП - 8%			77,74	0,66	17885	152		4408	
			ОТКОСЫ ОКОННЫЕ									
23	30	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	206	1115,33	6,91	229758	1424	88214	112488	369625
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	140120	490		27380	
24	31	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	206	176,80	1,39	36420	287	20118	12921	53289
			НР - 80%; СП - 8%			77,74	0,66	16015	136		3947	
25	32	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (примыкание кровли, парапеты) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8мм. Устройство	м2 покрытия	68	2663,13	13,85	181093	942	107049	67477	268456
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	73102	243		19886	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11119420	102350	4803150	5171571	17594268
								6213920	76102	--	1303279	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11094804				
		Материалы		Тенге				1812699				
		Всего заработная плата		Тенге					6290022			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2965834				
			Накладные расходы	Тенге				5171570				
			Сметная прибыль	Тенге				1301310				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17567684				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4855
			Сметная заработная плата	Тенге					6290022			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24616				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24616				
			Сметная прибыль	Тенге				1969				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26585				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17594269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4855

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					6290022			
			РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АР,лист-15)									
			ТИП 1									
26	33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,92	591,02	27,74	28322	1329	10599	16043	47914
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	16394	673		3549	
27	34	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	47,92	399,85	0,81	19161	39	814	16678	38706
			НР - 91%; СП - 8%			382,06	0,40	18308	19		2867	
			ТИП 2									
28	36	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 73 мм)	м2 стяжки	388,58	925,90	27,79	359788	10800	177799	166048	567903
			НР - 94%; СП - 8%			440,55	14,05	171189	5458		42067	
29	37	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10,6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	388,58	1305,34	49,92	507228	19399	470086	25671	575531
			НР - 94%; СП - 8%			45,66	24,62	17743	9567		42632	
30	38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	388,58	610,75	27,74	237324	10779	93606	130094	396811
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	132939	5458		29393	
31	39	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	388,58	929,71	15,12	361265	5874	215254	133254	534080
			НР - 94%; СП - 8%			360,64	4,17	140137	1622		39561	
32	40	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	388,58	-415,17	-7,85	-161325	-3052	-132936	-24726	-200935
			НР - 94%; СП - 8%			-65,21	-2,49	-25337	-967		-14884	
			ТИП 3									
33	44	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 70 мм)	м2 стяжки	32,66	925,90	27,79	30240	908	14944	13956	47732
			НР - 94%; СП - 8%			440,55	14,05	14388	459		3536	
34	45	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	32,66	1231,45	47,10	40219	1538	37274	2035	45635
			НР - 94%; СП - 8%			43,08	23,23	1407	759		3380	
35	46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,66	591,02	27,74	19303	906	7223	10934	32656
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	11174	459		2419	
36	47	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32,66	4473,13	72,69	146093	2374	101217	40992	202052
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	42502	1107		14967	
37	48	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,2	565,83	1,62	22746	65	10338	11632	37129

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%, СП - 8%			307,04	0,79	12343	32		2750	
			ТИП 5									
38	49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,4	591,02	27,74	18558	871	6945	10512	31396
			НР - 94%, СП - 8%			342,12	14,05	10742	441		2326	
39	50	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	31,4	255,87	18,84	8034	592	6911	773	9512
			НР - 94%, СП - 8%			16,91	9,29	531	292		705	
40	51	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	31,4	4345,87	71,47	136460	2244	95939	36981	187316
			НР - 94%, СП - 8%			1219,00	33,90	38277	1064		13875	
41	52	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,2	565,83	1,62	22746	65	10338	11632	37129
			НР - 94%, СП - 8%			307,04	0,79	12343	32		2750	
			ТИП 4А									
42	55	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 80 мм)	м2 стяжки	146,6	925,90	27,79	135737	4074	67078	62645	214253
			НР - 94%, СП - 8%			440,55	14,05	64585	2059		15871	
43	56	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	146,6	1477,74	56,52	216637	8285	200774	10964	245809
			НР - 94%, СП - 8%			51,69	27,87	7578	4086		18208	
44	57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	146,6	591,02	27,74	86644	4066	32424	49081	146582
			НР - 94%, СП - 8%			342,12	14,05	50154	2059		10858	
			ТИП 2									
45	59	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 73 мм)	м2 стяжки	1554,32	925,90	27,79	1439150	43198	711196	664193	2271611
			НР - 94%, СП - 8%			440,55	14,05	684756	21832		168267	
46	60	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10,6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	1554,32	1305,34	49,92	2028913	77596	1880346	102684	2302124
			НР - 94%, СП - 8%			45,66	24,62	70971	38267		170528	
47	61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1554,32	610,75	27,74	949297	43114	374425	520375	1587245
			НР - 94%, СП - 8%			342,12	14,05	531758	21832		117574	
48	62	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1554,32	929,71	15,12	1445060	23497	861013	533015	2136320
			НР - 94%, СП - 8%			360,64	4,17	560550	6487		158246	
49	63	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	1554,32	-415,17	-7,85	-645301	-12206	-531746	-98904	-803741

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			-65,21	-2,49	-101349	-3867		-59536	
			ТИП 3									
50	67	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 70 мм)	м2 стяжки	130,64	925,90	27,79	120960	3631	59776	55825	190928
			НР - 94%; СП - 8%			440,55	14,05	57553	1835		14143	
51	68	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	130,64	1231,45	47,10	160877	6153	149097	8142	182540
			НР - 94%; СП - 8%			43,08	23,23	5627	3034		13522	
52	69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	130,64	591,02	27,74	77211	3624	28893	43737	130624
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	44694	1835		9676	
53	70	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	130,64	4473,13	72,69	584370	9497	404866	163969	808207
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	170007	4429		59867	
54	71	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	161	565,83	1,62	91098	261	41404	46587	148700
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	49433	128		11015	
			ТИП 5									
55	72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	125,6	591,02	27,74	74232	3484	27778	42050	125585
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	42970	1764		9303	
56	73	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	125,6	255,87	18,84	32137	2366	27647	3094	38049
			НР - 94%; СП - 8%			16,91	9,29	2124	1167		2818	
57	74	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	125,6	4345,87	71,47	545841	8977	383758	147922	749264
			НР - 94%; СП - 8%			1219,00	33,90	153106	4258		55501	
58	75	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	161	565,83	1,62	91098	261	41404	46587	148700
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	49433	128		11015	
			ТИП ЧЕРДАК +14,900									
59	76	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	463,3	194,66	0,54	90188	250	72260	16733	115474
			НР - 94%; СП - 8%			38,16	0,26	17678	122		8554	
60	77	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами минерловатными насухо	м2 утепляемого покрытия	69,495	463,87	130,91	32236	9098	80	23893	60620
			НР - 92%; СП - 8%			331,80	41,90	23058	2912		4490	
61	78	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	69,495	26431,00	--	1836822	--	1836822	--	1983768
			СП - 8%			--	--	--	--		146946	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	79	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	463,3	332,18	12,17	153899	5638	111285	35322	204358
			НР - 92%; СП - 8%			79,81	3,06	36976	1417		15138	
63	80	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	463,3	562,52	100,86	260614	46730	109633	106842	396853
			НР - 92%; СП - 8%			225,02	25,65	104251	11882		29397	
64	81	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	463,3	214,81	22,43	99521	10390	83339	7864	115976
			НР - 92%; СП - 8%			12,50	5,95	5792	2756		8591	
65	82	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,713482	14923,24	1339,64	10647	956	--	9204	21440
			НР - 91%; СП - 8%			13583,60	592,92	9692	423		1588	
66	83	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,713482	215540,00	--	153784	--	153784	--	166087
			СП - 8%			--	--	--	--		12303	
			ТИП 7									
67	84	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	10,14	144,26	3,52	1463	36	108	1252	2932
			НР - 94%; СП - 8%			130,10	1,24	1319	13		217	
68	85	1113-0301-1202 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799 за два раза	м2	10,14	771,64	3,76	7824	38	7342	312	8787
			НР - 69%; СП - 8%			43,74	0,79	444	8		651	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11877122	357745	8261137	3205897	16289662
								3258239	157340	--	1206644	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11877122				
		Материалы		Тенге				6270532				
		Всего заработная плата		Тенге					3415579			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1990606				
			Накладные расходы	Тенге				3205898				
			Сметная прибыль	Тенге				1206642				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16289661				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3246
			Сметная заработная плата	Тенге					3415579			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16289661				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3246
			Сметная заработная плата	Тенге					3415579			
			РАЗДЕЛ 5. ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ(АР,лист-16)									
			ПОТОЛОК									
69	86	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	321,26	634,65	6,23	203886	2002	32596	136283	367383
			НР - 80%; СП - 8%			526,95	3,32	169288	1066		27214	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	88	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	2115,2	634,65	6,23	1342403	13180	214618	897298	2418878
			НР - 80%; СП - 8%			526,95	3,32	1114605	7018		179176	
71	89	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1692,16	1224,45	6,91	2071972	11697	724625	1071741	3395210
			НР - 80%; СП - 8%			789,32	2,38	1335650	4026		251497	
			Ж/Б СТЕНЫ									
72	91	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,408	517,66	5,19	47318	475	7949	31317	84927
			НР - 80%; СП - 8%			425,50	2,77	38894	253		6291	
73	93	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	4957,992	517,66	5,19	2566567	25744	431197	1698668	4606453
			НР - 80%; СП - 8%			425,50	2,77	2109626	13709		341219	
74	94	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3783,4736	1115,33	6,91	4219819	26153	1620178	2065992	6788676
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	2573488	9002		502865	
			ПЕРЕГОРОДКИ И СТАНДАРТНЫЕ БЛОКИ									
75	97	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	308	517,66	5,19	159440	1599	26787	105524	286162
			НР - 80%; СП - 8%			425,50	2,77	131054	852		21197	
76	99	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1162,592	517,66	5,19	601830	6037	101110	398318	1080160
			НР - 80%; СП - 8%			425,50	2,77	494683	3215		80012	
77	100	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1162,592	1115,33	6,91	1296673	8036	497851	634841	2086036
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	790786	2766		154521	
			НИЗ СТЕНЫ									
78	102	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	500,8	517,66	5,19	259245	2600	43555	171580	465292
			НР - 80%; СП - 8%			425,50	2,77	213090	1385		34466	
79	104	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	98	4988,11	19,07	488835	1868	244711	194559	738065
			НР - 80%; СП - 8%			2472,00	9,62	242256	943		54672	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТКОСЫ									
80	105	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	136	727,17	43,42	98895	5905	12449	68461	180745
			НР - 80%, СП - 8%			592,22	37,02	80541	5035		13389	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13356884	105297	3957626	7474582	22497987
								9293961	49268	--	1666519	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13356884				
		Материалы		Тенге				3957627				
		Всего заработная плата		Тенге					9343230			
			Накладные расходы	Тенге				7474584				
			Сметная прибыль	Тенге				1666517				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22497985				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7648
			Сметная заработная плата	Тенге					9343230			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22497985				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7648
			Сметная заработная плата	Тенге					9343230			
			РАЗДЕЛ 6. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-17,17а)									
81	108	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	11,2014	3386,61	169,70	37935	1901	21708	13717	55784
			НР - 90%, СП - 8%			1278,92	81,70	14326	915		4132	
82	109	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	14,7294	2551,73	166,58	37585	2454	21300	13531	55205
			НР - 90%, СП - 8%			938,98	81,70	13831	1203		4089	
83	110	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	33,075	2835,80	168,77	93794	5582	49286	37495	141793
			НР - 90%, СП - 8%			1176,91	82,70	38926	2735		10503	
84	112	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	14,7294	21945,04	--	323237	--	323237	--	349096
			СП - 8%			--	--	--	--		25859	
85	113	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	11,2014	20480,72	--	229413	--	229413	--	247766
			СП - 8%			--	--	--	--		18353	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	114	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	20,9034	15923,44	--	332854	--	332854	--	359482
			СП - 8%			--	--	--	--		26628	
87	115	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	12,1716	17181,84	--	209130	--	209130	--	225861
			СП - 8%			--	--	--	--		16730	
88	116	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	218	1051,26	4,88	229175	1063	177021	46458	297684
			НР - 90%; СП - 8%			234,36	2,43	51091	529		22051	
89	117	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	218	1972,00	--	429896	--	429896	--	464288
			СП - 8%			--	--	--	--		34392	
90	118	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	71,575	2688,75	13,85	192447	991	114511	71025	284550
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	76945	255		21078	
			ВИТРАЖИ									
91	119	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	26,304	7295,72	454,13	191906	11945	106	128218	345734
			НР - 89%; СП - 8%			6837,54	226,89	179855	5968		25610	
92	120	2109-0301-0217 РСНБ РК 2015	**Витражи из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм**	м2	26,304	52694,72	--	1386082	--	1386082	--	1496968
			СП - 8%			--	--	--	--		110887	
93	121	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	2,8	1051,26	4,88	2944	14	2274	597	3823
			НР - 90%; СП - 8%			234,36	2,43	656	7		283	
94	122	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	2,8	1972,00	--	5522	--	5522	--	5963
			СП - 8%			--	--	--	--		442	
95	123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,84	2688,75	13,85	2259	12	1344	834	3339
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	903	3		247	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3704179	23962	3303684	311875	4337336
								376533	11616	--	321284	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2126191				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				387444				
		Всего заработная плата		Тенге					202326			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1530052				
			Накладные расходы	Тенге				183655				
			Сметная прибыль	Тенге				184788				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2494634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	Тенге					202326			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1577988				
		Материалы		Тенге				106				
		Всего заработная плата		Тенге					185823			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1386082				
			Накладные расходы	Тенге				128218				
			Сметная прибыль	Тенге				136496				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1842703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
			Сметная заработная плата	Тенге					185823			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4337337				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
			Сметная заработная плата	Тенге					388149			
			РАЗДЕЛ 7. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-18)									
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
96	124	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	153,22	2293,78	128,37	351454	19669	18332	289971	692739
			НР - 90%; СП - 8%			2045,77	57,03	313453	8738		51314	
97	125	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	148,18	27155,00	--	4023828	--	4023828	--	4345734
			СП - 8%			--	--	--	--		321906	
98	126	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	4,92	26742,00	--	131571	--	131571	--	142096
			СП - 8%			--	--	--	--		10526	
99	127	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	3,44	3265,39	525,16	11233	1807	4831	4546	17041
			НР - 90%; СП - 8%			1335,78	132,42	4595	456		1262	
100	128	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	3,44	33341,00	--	114693	--	114693	--	123868
			СП - 8%			--	--	--	--		9175	
			БАЛКОННАЯ ДВЕРЬ									
101	133	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	13,344	4059,11	175,25	54165	2339	32067	18796	78798
			НР - 90%; СП - 8%			1480,74	84,36	19759	1126		5837	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	134	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22,4-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	13,344	21702,00	--	289591	--	289591	--	312759
			СП - 8%			--	--	--	--		23167	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4976534	23814	4614913	313313	5713035
								337807	10319	--	423187	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				821136				
		Материалы		Тенге				55231				
		Всего заработная плата		Тенге					348126			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				404285				
			Накладные расходы	Тенге				313313				
			Сметная прибыль	Тенге				90756				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1225205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
			Сметная заработная плата	Тенге					348126			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4155399				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4155399				
			Сметная прибыль	Тенге				332432				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4487830				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5713035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
			Сметная заработная плата	Тенге					348126			
			РАЗДЕЛ 8. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ(АР,лист-19)									
103	135	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	9,6	676,61	77,15	6495	741	654	6396	13923
			НР - 118%; СП - 8%			531,20	33,42	5100	321		1031	
104	136	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	т	0,2200416	629616,00	--	138542	--	138542	--	149625
			СП - 8%			--	--	--	--		11083	
105	137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,3812064	87,85	2,26	561	14	265	196	817
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	282	2		61	
106	138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,3812064	155,96	3,22	995	21	644	230	1323
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	330	3		98	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				146593	776	140105	6822	165688
								5712	326	--	12273	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8051				
		Материалы		Тенге				1563				
		Всего заработная плата		Тенге					6038			
			Накладные расходы	Тенге				6822				
			Сметная прибыль	Тенге				1190				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16063				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6038			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138542				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138542				
			Сметная прибыль	Тенге				11083				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				149625				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				165688				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6038			
РАЗДЕЛ 9. ВХОДНАЯ ГРУППА 1и (1со звездочкой),всего-2шт(АР,лист-20)												
107	139	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	4,42	22311,15	2051,91	98615	9069	69306	20265	128391
			НР - 91%; СП - 8%			4579,12	459,16	20240	2029		9510	
108	140	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04608	215540,00	--	9932	--	9932	--	10727
			СП - 8%			--	--	--	--		795	
109	141	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14	629,58	27,74	8814	388	3636	4687	14581
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	4790	197		1080	
110	142	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14	736,06	47,10	10305	659	9054	862	12060
			НР - 94%; СП - 8%			42,28	23,23	592	325		893	
111	143	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	16	2027,08	176,71	32433	2827	7082	21922	58704
			НР - 94%; СП - 8%			1407,74	49,84	22524	797		4348	
112	144	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	16	1814,00	--	29024	--	29024	--	31346
			СП - 8%			--	--	--	--		2322	
113	145	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	22,08	383,58	14,08	8469	311	5017	2992	12379
			НР - 92%; СП - 8%			142,26	5,06	3141	112		917	
114	146	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	25,392	779,00	--	19780	--	19780	--	21363
			СП - 8%			--	--	--	--		1582	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	147	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэтер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	25,392	655,00	--	16632	--	16632	--	17962
			СП - 8%			--	--	--	--		1331	
116	148	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (примыкание кровли, парапеты) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8мм. Устройство**	м2 покрытия	8,28	2663,13	13,85	22051	115	13035	8216	32688
			НР - 92% СП - 8%			1075,03	3,57	8901	30		2421	
			ПАНДУС									
117	149	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	3,2	22311,15	2051,91	71396	6566	50177	14671	92953
			НР - 91% СП - 8%			4579,12	459,16	14653	1469		6885	
118	150	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03024	215540,00	--	6518	--	6518	--	7039
			СП - 8%			--	--	--	--		521	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
119	151	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0641788	69835,50	24955,97	4482	1602	506	2007	7008
			НР - 69% СП - 8%			36992,00	8321,24	2374	534		519	
120	152	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,0641788	513118,00	--	32931	--	32931	--	35566
			СП - 8%			--	--	--	--		2635	
121	153	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
122	154	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	**Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	1798,00	--	3596	--	3596	--	3884
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
123	155	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки**	шт.	4	113,00	--	452	--	452	--	488
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				379351	21538	280598	75622	491373
								77215	5493	--	36397	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				367353				
		Материалы		Тенге				157307				
		Всего заработная плата		Тенге					79800			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86245				
		Местные материалы		Тенге				29024				
			Накладные расходы	Тенге				73616				
			Сметная прибыль	Тенге				35278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				476247				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	Тенге					79800			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11998				
		Материалы		Тенге				506				
		Всего заработная плата		Тенге					2908			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7516				
			Накладные расходы	Тенге				2007				
			Сметная прибыль	Тенге				1120				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15125				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2908			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				491372				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
			Сметная заработная плата	Тенге					82708			
РАЗДЕЛ 10. РЕШЕТКИ РЖ-1(всего-41шт)(АР.лист-21)												
124	**156**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,359766**	**56775,90**	**2453,44**	**20426**	**883**	**1001**	**12913**	**36006**
			НР - 69%, СП - 8%			**51539,60**	**477,74**	**18542**	**172**		**2667**	
125	**157**	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,359766**	**513118,00**	**--**	**184602**	**--**	**184602**	**--**	**199371**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14768**	
126	**158**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,433214**	**87,85**	**2,26**	**917**	**24**	**431**	**320**	**1336**
			НР - 69%, СП - 8%			**44,25**	**0,26**	**462**	**3**		**99**	
127	**159**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,433214**	**155,96**	**3,22**	**1627**	**34**	**1053**	**376**	**2164**
			НР - 69%, СП - 8%			**51,76**	**0,53**	**540**	**6**		**160**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**207572**	**940**	**187087**	**13609**	**238877**
								19544	**180**	**--**	**17694**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				187146				
		Материалы		Тенге				1485				
		Всего заработная плата		Тенге					1010			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184602				
			Накладные расходы	Тенге				697				
			Сметная прибыль	Тенге				15027				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				202870				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1010			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20426				
		Материалы		Тенге				1001				
		Всего заработная плата		Тенге					18714			
			Накладные расходы	Тенге				12913				
			Сметная прибыль	Тенге				2667				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36006				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					18714			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				238876				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					19724			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 11. УСТРОЙСТВО СТЕН(АР,лист-23)									
128	165	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	400,7	2166,67	13,69	868185	5487	478330	347900	1313372
			НР - 90%; СП - 8%			959,24	5,46	384368	2187		97287	
129	166	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	298,2	3081,41	26,67	918877	7952	546945	330511	1349338
			НР - 90%; СП - 8%			1220,59	10,91	363980	3255		99951	
130	167	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	30,7146	19306,00	--	592976	--	592976	--	640414
			СП - 8%			--	--	--	--		47438	
131	168	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,9	7062,07	2272,78	6356	2046	1359	3165	10282
			НР - 93%; СП - 8%			3278,76	502,36	2951	452		762	
132	169	2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные перегородочные усиленные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, СТ РК 945-92	шт.	124,2	89,00	--	11054	--	11054	--	11938
			СП - 8%			--	--	--	--		884	
			МЕЖДУ САНУЗЛОМ И ТЕХ ПОМЕЩЕНИЕМ									
133	170	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	26,11664	7062,07	2272,78	184438	59357	39451	91838	298377
			НР - 93%; СП - 8%			3278,76	502,36	85630	13120		22102	
134	171	2103-0302-0202 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные перегородочные усиленные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, СТ РК 945-92	шт.	1500,52	126,00	--	189066	--	189066	--	204191
			СП - 8%			--	--	--	--		15125	
			ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ЛОДЖИИ									
135	174	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,66725	7062,07	2272,78	11774	3789	2518	5863	19048
			НР - 93%; СП - 8%			3278,76	502,36	5467	838		1411	
136	175	2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные перегородочные усиленные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, СТ РК 945-92	шт.	230	89,00	--	20470	--	20470	--	22108
			СП - 8%			--	--	--	--		1638	
			ПЕРЕГОРОДКИ									
137	176	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,4534	7062,07	2272,78	17326	5576	3706	8627	28030
			НР - 93%; СП - 8%			3278,76	502,36	8044	1232		2076	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2820521	84206	1885875	787904	3897098
								850440	21083	--	288674	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2820521				
		Материалы		Тенге				1072309				
		Всего заработная плата		Тенге					871523			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				592976				
		Местные материалы		Тенге				220589				
			Накладные расходы	Тенге				787903				
			Сметная прибыль	Тенге				288674				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3897098				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727
			Сметная заработная плата	Тенге					871523			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3897098				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727
			Сметная заработная плата	Тенге					871523			
			РАЗДЕЛ 12. АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДОК(АР,лист-32)									
			ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМЕТКЕ-0,100(ТОЛЩИНОЙ 100 мм)									
138	178	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Железобетонные сердечники. Устройство	м3	1,1	33146,97	6071,75	36462	6679	16627	13320	53765
			НР - 91%, СП - 8%			11960,00	1347,06	13156	1482		3983	
139	179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0882	197120,00	--	17386	--	17386	--	18777
			СП - 8%			--	--	--	--		1391	
140	180	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01911	75471,00	6306,44	1442	121	159	1402	3072
			НР - 148%, СП - 8%			60804,80	1361,66	1162	26		228	
141	181	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01036	230716,00	--	2390	--	2390	--	2581
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
142	182	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00875	231928,00	--	2029	--	2029	--	2192
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
143	183	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000084	530678,01	2164,01	45	--	17	26	76
			НР - 91%, СП - 8%			338419,00	961,14	28	--		6	
144	184	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0035	215540,00	--	754	--	754	--	815
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
145	185	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0308	198308,00	--	6108	--	6108	--	6597

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		489	
			ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМЕТКЕ-0,100(ТОЛЩИНОЙ 200 мм)									
146	186	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Железобетонные сердечники. Устройство	м3	3,15	33146,97	6071,75	104413	19126	47613	38145	153962
			НР - 91%, СП - 8%			11960,00	1347,06	37674	4243		11405	
147	187	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10332	197120,00	--	20366	--	20366	--	21996
			СП - 8%			--	--	--	--		1629	
148	188	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0273	75471,00	6306,44	2060	172	228	2003	4388
			НР - 118%, СП - 8%			60804,80	1361,66	1660	37		325	
149	189	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0148	230716,00	--	3415	--	3415	--	3688
			СП - 8%			--	--	--	--		273	
150	190	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0125	231928,00	--	2899	--	2899	--	3131
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
151	191	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00012	530678,01	2164,01	64	--	23	37	109
			НР - 91%, СП - 8%			338419,00	961,14	41	--		8	
152	192	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0077	215540,00	--	1660	--	1660	--	1792
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
153	193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03388	198308,00	--	6719	--	6719	--	7256
			СП - 8%			--	--	--	--		537	
			ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМЕТКЕ +3,000;+6,000;+9,000;+12,000(ТОЛЩИНОЙ 100 мм)									
154	194	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Железобетонные сердечники. Устройство	м3	1	33146,97	6071,75	33147	6072	15115	12109	48877
			НР - 91%, СП - 8%			11960,00	1347,06	11960	1347		3621	
155	195	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07488	197120,00	--	14760	--	14760	--	15941
			СП - 8%			--	--	--	--		1181	
156	196	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04368	75471,00	6306,44	3297	275	366	3204	7021

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	2656	59		520	
157	197	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02368	230716,00	--	5463	--	5463	--	5900
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
158	198	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	231928,00	--	4639	--	4639	--	5010
			СП - 8%			--	--	--	--		371	
159	199	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000192	530678,01	2164,01	102	--	37	59	174
			НР - 91%; СП - 8%			338419,00	961,14	65	--		13	
160	200	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0035	215540,00	--	754	--	754	--	815
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
161	201	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0308	198308,00	--	6108	--	6108	--	6597
			СП - 8%			--	--	--	--		489	
			ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМЕТКЕ +3,000;+6,000;+9,000;+12,000(ТОЛЩИНОЙ 200 мм)									
162	202	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Железобетонные сердечники. Устройство	м3	12,6	33146,97	6071,75	417652	76504	190452	152579	615849
			НР - 91%; СП - 8%			11960,00	1347,06	150696	16973		45618	
163	203	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41328	197120,00	--	81466	--	81466	--	87983
			СП - 8%			--	--	--	--		6517	
164	204	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1092	75471,00	6306,44	8241	689	912	8011	17552
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	6640	149		1300	
165	205	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0592	230716,00	--	13658	--	13658	--	14751
			СП - 8%			--	--	--	--		1093	
166	206	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05	231928,00	--	11596	--	11596	--	12524
			СП - 8%			--	--	--	--		928	
167	207	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00048	530678,01	2164,01	255	1	92	148	435

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			338419,00	961,14	162	--		32	
168	208	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0308	215540,00	--	6639	--	6639	--	7170
			СП - 8%			--	--	--	--		531	
169	209	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13552	198308,00	--	26875	--	26875	--	29025
			СП - 8%			--	--	--	--		2150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				842864	109640	507325	231043	1159821
								225900	24317	--	85913	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				842864				
		Материалы		Тенге				271639				
		Всего заработная плата		Тенге					250218			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235685				
			Накладные расходы	Тенге				231043				
			Сметная прибыль	Тенге				85913				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1159819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
			Сметная заработная плата	Тенге					250218			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1159819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
			Сметная заработная плата	Тенге					250218			
			РАЗДЕЛ 13. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА(АР,лист-33)									
170	210	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,007	7062,07	2272,78	77732	25016	16627	38705	125753
			НР - 93%; СП - 8%			3278,76	502,36	36089	5529		9315	
171	211	2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные перегородочные усиленные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, СТ РК 945-92	шт.	1518,434548	89,00	--	135141	--	135141	--	145952
			СП - 8%			--	--	--	--		10811	
172	212	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	122,3	2252,85	33,28	275524	4070	97617	140658	449476
			НР - 89%; СП - 8%			1421,40	16,23	173837	1985		33295	
173	213	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	80	2688,75	13,85	215100	1108	127989	79385	318044
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	86003	286		23559	
174	214	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	116	383,58	14,08	44496	1633	26361	15721	65034
			НР - 92%; СП - 8%			142,26	5,06	16502	587		4817	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	215	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	133,4	779,00	--	103919	--	103919	--	112232
			СП - 8%			--	--	--	--		8313	
176	216	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	133,4	655,00	--	87377	--	87377	--	94367
			СП - 8%			--	--	--	--		6990	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**939288**	**31828**	**595031**	**274469**	**1310858**
								312431	**8387**	**--**	**97100**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**939288**				
		Материалы		Тенге				**268593**				
		Всего заработная плата		Тенге					**320817**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**191296**				
		Местные материалы		Тенге				**135141**				
			Накладные расходы	Тенге				**274469**				
			Сметная прибыль	Тенге				**97101**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1310858**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
			Сметная заработная плата	Тенге					**320817**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1310858**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
			Сметная заработная плата	Тенге					**320817**			
			РАЗДЕЛ 14. ЗОНТЫ НАД ШАХТАМИ(АР,лист-26)									
177	218	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,16536	69835,50	24955,97	11548	4127	1304	5170	18056
			НР - 69%, СП - 8%			36992,00	8321,24	6117	1376		1337	
178	219	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,16536	513118,00	--	84849	--	84849	--	91637
			СП - 8%			--	--	--	--		6788	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**96397**	**4127**	**86153**	**5170**	**109693**
								6117	**1376**	**--**	**8125**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**84849**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**84849**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6788**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91637**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**11548**				
		Материалы		Тенге				**1304**				
		Всего заработная плата		Тенге					**7493**			
			Накладные расходы	Тенге				**5170**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				1337				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18056				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					7493			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				109693				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					7493			
			РАЗДЕЛ 15. ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ(АР,лист-35)									
			КОЗЫРЕК НАД ЛОДЖЕЙ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА									
179	220	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	45	383,58	14,08	17261	633	10227	6099	25229
			НР - 92%; СП - 8%			142,26	5,06	6401	228		1869	
180	221	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	51,75	779,00	--	40313	--	40313	--	43538
			СП - 8%			--	--	--	--		3225	
181	222	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	51,75	655,00	--	33896	--	33896	--	36608
			СП - 8%			--	--	--	--		2712	
182	223	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(средняя толщина уклона(50+350)/2=200мм)	м2 стяжки	45	629,58	27,74	28331	1248	11688	15066	46868
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	15395	632		3472	
183	224	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	45	147,21	9,42	6625	424	5820	554	7753
			НР - 94%; СП - 8%			8,46	4,65	381	209		574	
184	225	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	25,1	2688,75	13,85	67488	348	40157	24907	99786
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	26983	90		7392	
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ(АР,лист -35)									
185	229	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	168,3	2168,11	896,30	364892	150847	21830	163130	570264
			НР - 69%; СП - 8%			1142,10	262,66	192215	44205		42242	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	230	2105-0108-0110 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой рулонный защитно-декоративным покрытием с двух сторон	м2	168,3	1648,00	--	277358	--	277358	--	299547
			СП - 8%			--	--	--	--		22189	
187	231	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	63,81914	87,85	2,26	5606	144	2638	1960	8172
			НР - 69%, СП - 8%			44,25	0,26	2824	17		605	
188	232	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	63,81914	155,96	3,22	9953	206	6444	2303	13236
			НР - 69%, СП - 8%			51,76	0,53	3303	34		980	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				851724	153850	450371	214019	1151001
								247503	45414	--	85260	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				486832				
		Материалы		Тенге				76973				
		Всего заработная плата		Тенге					56497			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				351568				
			Накладные расходы	Тенге				50888				
			Сметная прибыль	Тенге				43018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				580738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					56497			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				364892				
		Материалы		Тенге				21829				
		Всего заработная плата		Тенге					236421			
			Накладные расходы	Тенге				163130				
			Сметная прибыль	Тенге				42242				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				570264				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
			Сметная заработная плата	Тенге					236421			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1151002				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
			Сметная заработная плата	Тенге					292917			
			РАЗДЕЛ 16. ВЫХОД НА КРОВЛЮ(БУДКА),всего-2шт,(АР,лист-36)									
189	233	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,8	7062,07	2272,78	62146	20000	13293	30945	100538
			НР - 93%, СП - 8%			3278,76	502,36	28853	4421		7447	
190	234	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	8,8	15493,00	--	136338	--	136338	--	147245
			СП - 8%			--	--	--	--		10907	
191	235	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20,72	2688,75	13,85	55711	287	33149	20561	82373
			НР - 92%, СП - 8%			1075,03	3,57	22275	74		6102	
192	236	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,88	629,58	27,74	14405	635	5942	7660	23830
			НР - 94%, СП - 8%			342,12	14,05	7828	321		1765	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	237	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22,88	662,45	42,39	15157	970	13316	1268	17739
			НР - 94%; СП - 8%			38,06	20,90	871	478		1314	
194	238	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	22,88	383,58	14,08	8776	322	5199	3101	12827
			НР - 92%; СП - 8%			142,26	5,06	3255	116		950	
195	239	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	26,312	779,00	--	20497	--	20497	--	22137
			СП - 8%			--	--	--	--		1640	
196	240	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	26,312	655,00	--	17234	--	17234	--	18613
			СП - 8%			--	--	--	--		1379	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				330265	22214	244968	63535	425302
								63081	5410	--	31504	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				330265				
		Материалы		Тенге				70900				
		Всего заработная плата		Тенге					68491			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37731				
		Местные материалы		Тенге				136338				
			Накладные расходы	Тенге				63534				
			Сметная прибыль	Тенге				31504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				425303				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					68491			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				425303				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					68491			
			РАЗДЕЛ 17. ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ,(АР,лист-37)									
197	241	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,5304784	69835,50	24955,97	176717	63151	19959	79118	276302
			НР - 69%; СП - 8%			36992,00	8321,24	93607	21057		20467	
198	242	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,5304784	513118,00	--	1298434	--	1298434	--	1402309
			СП - 8%			--	--	--	--		103875	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	243	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	73,3838736	87,85	2,26	6447	166	3034	2254	9397
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	3247	19		696	
200	244	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	73,3838736	155,96	3,22	11445	237	7410	2648	15220
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	3798	39		1127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				1493043	63553	1328837	84020	1703228
								100653	21115	--	126165	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1316325				
		Материалы		Тенге				10444				
		Всего заработная плата		Тенге					7104			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1298434				
			Накладные расходы	Тенге				4902				
			Сметная прибыль	Тенге				105698				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1426925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7104			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				176717				
		Материалы		Тенге				19959				
		Всего заработная плата		Тенге					114664			
			Накладные расходы	Тенге				79118				
			Сметная прибыль	Тенге				20467				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				276302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					114664			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1703227				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	Тенге					121768			
			РАЗДЕЛ 18. УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТЫ(АР,лист-38)									
201	245	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	12,18	7062,07	2272,78	86016	27682	18399	42830	139154
			НР - 93%; СП - 8%			3278,76	502,36	39935	6119		10308	
202	246	2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные перегородочные усиленные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, СТ РК 945-92**	шт.	1687	89,00	--	150143	--	150143	--	162154
			СП - 8%			--	--	--	--		12011	
203	247	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,16	129089,54	1275,95	20654	204	12045	7643	30561
			НР - 90%; СП - 8%			52533,00	541,94	8405	87		2264	
204	248	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3663	215540,00	--	78952	--	78952	--	85268
			СП - 8%			--	--	--	--		6316	
205	249	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0057542	530678,01	2164,01	3054	12	1095	1777	5217
			НР - 91%; СП - 8%			338419,00	961,14	1947	6		386	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	250	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0057542	198308,00	--	1141	--	1141	--	1232
			СП - 8%			--	--	--	--		91	
207	251	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1909721	75471,00	6306,44	14413	1204	1597	14009	30696
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	11612	260		2274	
208	252	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1585826	230716,00	--	36588	--	36588	--	39515
			СП - 8%			--	--	--	--		2927	
209	253	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0323895	231928,00	--	7512	--	7512	--	8113
			СП - 8%			--	--	--	--		601	
210	254	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	131,25	411,82	3,15	54051	413	18743	28023	88641
			НР - 80%; СП - 8%			265,87	1,02	34895	134		6566	
211	255	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	11,025	10855,00	--	119676	--	119676	--	129250
			СП - 8%			--	--	--	--		9574	
212	256	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	148	1979,61	33,28	292982	4925	77690	170215	500253
			НР - 80%; СП - 8%			1421,40	16,23	210367	2402		37056	
213	257	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	148	553,00	--	81844	--	81844	--	88392
			СП - 8%			--	--	--	--		6548	
214	258	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	25,8	2688,75	13,85	69370	357	41277	25602	102569
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	27736	92		7598	
215	259	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (зонт) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	31,28	2676,34	13,85	83716	433	49656	31040	123936
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	33627	112		9180	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1100113	35233	696358	321139	1534951
								368525	9210	--	113700	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1100113				
			Материалы	Тенге				220498				
			Всего заработная плата	Тенге					377736			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				325713				
			Местные материалы	Тенге				150143				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				321139				
			Сметная прибыль	Тенге				113700				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1534952				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
			Сметная заработная плата	Тенге					377736			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1534952				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
			Сметная заработная плата	Тенге					377736			
			РАЗДЕЛ 19. ВЫХОД НА ЧЕРДАК(АР,лист-39,40)									
			СТРЕМЯНКА									
216	262	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,099788	69835,50	24955,97	6969	2490	788	3120	10896
			НР - 69%; СП - 8%			36992,00	8321,24	3691	830		807	
217	263	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,099788	550893,00	--	54973	--	54973	--	59370
			СП - 8%			--	--	--	--		4398	
218	264	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	м2	2,893852	175,69	4,51	508	13	239	178	741
			НР - 69%; СП - 8%			88,50	0,53	256	2		55	
219	265	1113-0301-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113**	м2	2,893852	196,98	1,61	570	5	518	33	652
			НР - 69%; СП - 8%			16,40	0,26	47	1		48	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				63020	2508	56518	3331	71659
								3995	833	--	5308	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1078				
		Материалы		Тенге				757				
		Всего заработная плата		Тенге					306			
			Накладные расходы	Тенге				211				
			Сметная прибыль	Тенге				103				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1393				
			Сметная заработная плата	Тенге					306			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61941				
		Материалы		Тенге				787				
		Всего заработная плата		Тенге					4522			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54973				
			Накладные расходы	Тенге				3120				
			Сметная прибыль	Тенге				5205				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4522			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				71659				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4828			
			РАЗДЕЛ 20. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ДЛЯ ПРИЯМКОВ(АР,лист-41)									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	266	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,22602	51070,78	16442,02	11543	3716	1851	4853	17708
			НР - 69%; СП - 8%			26440,00	4681,18	5976	1058		1312	
221	267	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняямасса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,22602	415475,00	--	93906	--	93906	--	101418
			СП - 8%			--	--	--	--		7512	
222	268	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	2688,75	13,85	6453	33	3840	2382	9541
			НР - 97%; СП - 8%			1075,03	3,57	2580	9		707	
223	269	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00784	405290,03	1266,03	3177	10	1281	1720	5290
			НР - 91%; СП - 8%			240570,00	560,82	1886	4		392	
224	270	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,55458	87,85	2,26	576	15	271	201	839
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	290	2		62	
225	271	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,55458	155,96	3,22	1022	21	662	236	1359
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	339	3		101	
			ПО ОБЩИМ ДАННЫМ									
226	272	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Ящики почтовые. Установка	изделие	8	1174,93	102,57	9399	821	3276	5145	15708
			НР - 90%; СП - 8%			662,78	51,79	5302	414		1164	
227	273	2307-0202-0212 РСНБ РК 2015	Ящик почовый на 5 ячеек	шт.	8	8546,00	--	68368	--	68368	--	73837
			СП - 8%			--	--	--	--		5469	
			ОТМОСТКА									
228	276	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,625	1717,24	1501,89	14811	12954	--	5296	21716
			НР - 108%; СП - 8%			215,35	353,24	1857	3047		1609	
229	277	2101-0202-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,625	1685,00	--	14533	--	14533	--	15696
			СП - 8%			--	--	--	--		1163	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				223789	17570	187988	19833	263112
								18231	4537	--	19491	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				68368				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68368				
			Сметная прибыль	Тенге				5469				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				73837				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				49972				
		Материалы		Тенге				9331				
		Всего заработная плата		Тенге					15734			
		Местные материалы		Тенге				14533				
			Накладные расходы	Тенге				14981				
			Сметная прибыль	Тенге				5196				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70150				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					15734			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105449				
		Материалы		Тенге				1851				
		Всего заработная плата		Тенге					7034			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93906				
			Накладные расходы	Тенге				4853				
			Сметная прибыль	Тенге				8824				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119126				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7034			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				263113				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					22768			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								83567594
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22328634				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1300504			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					514055			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34609692		
			- Накладные расходы	Тенге							19138572	
			- Сметная прибыль	Тенге							6190195	
			ИТОГО:									83 567 594
			Итого с временными		0,9 %						752 108	84 319 702
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %						910 653	85 230 355
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						1 704 607	86 934 962
			Итого в текущих ценах на 2019 год		1,0498961							91 272 678
			Итого с НДС		12 %						10 952 721	102 225 399
			Всего:									102 225 399

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка		**10%**						**10 222 540**	**-10 222 540**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**92 002 859**
			в том числе НДС, 12%									***9 857 449***

Заказчик:

Главный специалист
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ **Табылганов Б. А.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
расценки соотв
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ **Алексеев В.А.**

Инженер-сметчик
ТОО "АДС САПА"

_____

Эксперт авторского надзора
ТОО "AS ИНЖИНИРИНГ КОНСТРАКШН"

_____ **Бабаев Ш.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Керимов Д.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**