Заказчик: КГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Форма № 3 КС-3

Подрядчик: ТОО *" Строй центр Кокшетау"*

Наименование строительства : Строительство 18 - ти квартирного жилого дома в с Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2016 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно провавая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	дата
		№18	26.09.2016.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ В ТЕНГЕ из графы 3.								НДС
			СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Из них в отчетном месяце	Стоимость		Дополнительные затраты		Налоги		
					По монтажу оборудования	Прочих затрат входящих в СМР в сметных базисных ценах	Приобретение материалов	Др. доп. затраты			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15 000 000	10 000 000									
ВСЕГО к оплате :		10 000 000									1 071 429

Заказчик

Руководитель : КГУ "Отдела строительства,архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Деобальд Н.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй- центр - Кокшетау"

Рахимов Т. Ш.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Подрядчик: ТОО " Строй- Центр- Кокшетау"

Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с Балкашино

Акт №1

приемки выполненных работ от 24 ноября 2016г.

18-ти квартирный жилой дом в с. Балкашино

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	10,05	134,1	–	1348	–	1523	0,972	10
				134,1	–	1348	–	113	–	–
2	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	190,95	3,35	3,35	640	640	215	–	–
				–	1,16	–	222	97	0,0038	1
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	190,95	21,55	4,52	4115	863	3154	0,108	21
				17,03	–	3252	–	97	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
4	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т								
		шт сборных конструкций	73	359,64	172,69	26254	12606	13948	0,476	35
				76,28	60,21	5568	4395	140	0,2371	17
5	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т								
		шт сборных конструкций	49	514,55	243,37	25213	11925	13168	0,668	33

6 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т		106,88	85,08	5237	4169	140	0,3375	17
	шт сборных конструкций	137	770,45	389,08	105552	53304	55779	0,937	128
7 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)		153,9	136,92	21084	18758	140	0,5542	76
	м3	28,296	11300		319745				
8 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)								
	м3	73,65857	10500		773415				
9 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	м3	98,412	379		37298				
10 Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов монолитные заделки								
	м3	12,5	9438,07	86,6	117976	1083	6867	3,06	38
11 Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов в 2 слоя рулонными материалами		490,5	32,72	6131	409	105	0,1598	2
	м2 поверхности	80	771,66	11,21	61733	897	3371	0,201	16
12 Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов		31,5	4,21	2520	337	118	0,0205	2
	м2 поверхности	80	324,06	4,19	25925	335	5629	0,382	31
13 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов		58,05	1,58	4644	126	118	0,0076	1
	м2 поверхности	351,3	245,44	3,82	86223	1342	16080	0,212	74
14 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке		37,35	1,44	13121	506	118	0,007	2
	м3	12	11548,57	316,01	138583	3792	18741	8,25	99
			1368	119,39	16416	1433	105	0,583	7

15	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1388	65000		9022				
		т								
16	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,7452	67700		50450				
		т								
	Раздел 5 Перекрытие и покрытие									
17	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	44	1553,49	373,54	68354	16436	37010	2,66	117
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	20493	5943	140	0,6052	27
18	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	2	960,47	200,77	1921	402	1037	1,74	3
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
19	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	378,5006	2970		1124147				
		м2								
20	30-17-8	Надбавка к поз.30-17-8,30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	493,4565	45		22206				
		м2								
21	30-17-66	Надбавка за 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, , нормативная нагрузка / включая собственную массу / 760-850 кг/м2, пролет 4,66-4,95м	113,19	104		11772				
		м2								
22	30-17-70	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86 - 6,15 м	224,5	223		50064				
		м2								
	Всего прямые затраты					**3061956**	**103625**			**605**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**100413**	**36440**			**153**
						2857917				

Заказчик: КГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Форма № 3 КС-3

Подрядчик: ТОО *" Строй центр Кокшетау"*

Наименование строительства: 18 - ти квартирный жилой дом в с Болкашино Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно провавая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	дата
		№18	26.09.2016.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ В ТЕНГЕ из графы 3.								НДС
			СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Из них в отчетном месяце	Стоимость		Дополнительные затраты		Налоги		
					По монтажу оборудования	Прочих затрат входящих в СМР в сметных базисных ценах	Приобретение материалов	Др. доп. затраты			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 000 000	5 000 000									
ВСЕГО к оплате :		5 000 000									535 714

Заказчик

Руководитель КГУ "Отдела строительства,архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Деобальд Н.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй- центр - Кокшетау"

Рахимов Т. Ш.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Подрядчик: ТОО " Строй- Центр- Кокшетау"

Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с Балкашино

Акт
приемки выполненных работ от 24 октября 2016г.

18-ти квартирный жилогой дом в с. Балкашино

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	225,04	50,63 / 2,23	48,31 / 13,11	11394 / 502	10872 / 2950	3348 / 97	0,01548 / 0,0448	3 / 10
2	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	312,34	42,2 / 1,86	40,26 / 10,91	13181 / 581	12575 / 3408	3869 / 97	0,0129 / 0,03733	4 / 12
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	16,62	467,1	–	7763	–	8772	2,976	49

	шт сборных конструкций									
14 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	70	106,88 770,45	85,08 389,08	2993 53932	2382 27236	140 28500	0,3375 0,937	9 66
	шт сборных конструкций								
15 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)		153,9	136,92	10773	9584	140	0,5542	39
	м3	15,192	11300		171670				
16 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)								
	м3	38,74243	10500		406796				
17 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	м3	57,477	379		21784				
	Всего прямые затраты				**1497206**	**152084**			**393**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**63017** 1282107	**42199**			**393**
	Накладные расходы, тенге				122033				
	- заработная плата, тенге				18305				
	- трудоемкость, чел-ч				61				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				97154				
	Всего				**1716393**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				58357				
	- сметная заработная плата, тенге				8228				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)				31679				
	- сметная заработная плата, тенге				14572				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				89				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17748				

	м3 грунта								
4 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза ктрм1=9,09; кэкс1=0,909; кзпм1=0,909;		467,1	–	7763	–	113	–	–
	т	1449,6	45	45	65232	65232	13046	–	–
			–	9	–	13046	100	0,18898	274
Раздел 2 Фундаменты									
5 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
	м3 основания	11	2357,77	100,89	25935	1110	2103	0,85	9
6 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм		123,75	38,25	1361	421	118	0,18	2
	м3	54	10243,47	353,46	553147	19087	40740	3,6	194
7 30-1-62			585	133,52	31590	7210	105	0,6521	35
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	54,81	379		20773				
	м3								
8 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,4264	62000		26437				
	т								
9 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,8529	65900		56206				
	т								
10 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,4223	8679,65	422,15	3665	178	4194	56,4	24
	т металлических изделий		8257,5	157,5	3487	67	118	0,77	–
11 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,4223	62000		26183				
	т								
12 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	52	359,64	172,69	18701	8980	9937	0,476	25
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	3967	3131	140	0,2371	12
13 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	28	514,55	243,37	14407	6814	7525	0,668	19

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7099
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1831277**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**4376751**
- материалы, тенге	3064236
- сметная заработная плата, тенге	409092
- нормативная трудоемкость, чел-ч	983
Налог (2 %)	87535
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4464286**
НДС (12 %)	535714
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5000000**

Заказчик :
Руководитель. КГУ "Отдела строительства,архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.
Деобальд Н.В.

Технадзор заказчика:
Директор. ТОО"Кокшетау 2015"
Сабдин Е.К.

Подрядчик:
Директор ТОО"Строй - Центр - Кокшетау"
Рахимов Т.Ш.

Накладные расходы, тенге	176522
- заработная плата, тенге	26478
- трудоемкость, чел-ч	88
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	194309
Всего	**3432787**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	116715
- сметная заработная плата, тенге	16457
- нормативная трудоемкость, чел-ч	93
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)	63359
- сметная заработная плата, тенге	29145
- нормативная трудоемкость, чел-ч	177
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35495
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14198
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3662553**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**8753501**
- материалы, тенге	6830422
- сметная заработная плата, тенге	618116
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1116
Налог (2 %)	175070
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8928571**
НДС (12 %)	1071429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10000000**

Заказчик

Руководитель. КГУ "Отдела строитенльства,архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.
Деобальд Н.В.

Подрядчик

Директор ТОО"Строй - Центр - Кокшетау"
Рахимов Т.Ш.

Технадзор заказчика:
Директор. ТОО"Кокшетау 2015"
Сабдин Е.К.

Заказчик: КГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Форма № 3 КС-3

Подрядчик: ТОО *" Строй центр Кокшетау"*

Наименование строительства : Строительство 18 - ти квартирного жилого дома в с Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2016 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно провавая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	дата
		№18	26.09.2016.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ В ТЕНГЕ из графы 3.								НДС
			СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Из них в отчетном месяце	Стоимость		Дополнительные затраты		Налоги		
					По монтажу оборудования	Прочих затрат входящих в СМР в сметных базисных ценах	Приобретение материалов	Др. доп. затраты			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	24 618 173	9 618 173									
ВСЕГО к оплате :		9 618 173									1 030 519

Заказчик

Руководитель КГУ "Отдела строительства,архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Деобальд Н.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй- центр - Кокшетау"

Рахимов Т. Ш.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района

Подрядчик: ТОО " Строй- Центр- Кокшетау"

Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с Балкашино

Акт № 2

приемки выполненных работ от 24 декабря 2016г.

18-ти квартирный жилогой дом в с. Балкашино

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
1	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки*	67,3378	1780,51	372,83	119896	25106	58284	3,72	250
2	99-1-1(пл)			594	139,5	39999	9394	118	0,68	46
		Камни стеновые бетонные рядовые 2х пустотные / *шт*	4422	36,28		160430				
3	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки*	29,8	1780,51	372,83	53059	11110	25792	3,72	111
4	99-1-1(пл)			594	139,5	17701	4157	118	0,68	20
		Камни стеновые бетонные рядовые 2х пустотные / *шт*	1944	36,28		70528				
5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	23	8735,86	337,41	200925	7760	21618	4,38	101
6	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		670,5	126	15422	2898	118	0,62	14
		/ *шт сборных конструкций*	10	394,77	250,96	3948	2510	3065	0,813	8
7	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	80	130,73 106,26	88,22 66,43	1307 8501	882 5314	140 5342	0,3715 0,148	4 12

	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	1908	1908	140	0,1051	8
8 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)								
	м3	4,805	26500		127333				
9 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
	т металлических изделий	0,063	59479,65	422,15	3747	27	625	56,4	4
			8257,5	157,5	520	10	118	0,77	–
10 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
	т металлических изделий	0,2271	8679,65	422,15	1971	96	2255	56,4	13
			8257,5	157,5	1875	36	118	0,77	–
11 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
	т	0,1243	65000		8080				
12 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм								
	т	0,1028	50800		5222				
13 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
	т металлических изделий	0,0111	8679,65	422,15	96	5	111	56,4	1
			8257,5	157,5	92	2	118	0,77	–
14 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
	т	0,0037	65900		244				
15 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
	т	0,0074	67700		501				
Раздел 5 Перекрытие и покрытие									
16 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны								
	шт сборных конструкций	44	1553,49	373,54	68354	16436	37010	2,66	117
			465,75	135,07	20493	5943	140	0,6052	27
17 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны								
	шт сборных конструкций	2	960,47	200,77	1921	402	1037	1,74	3
			299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
18 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
	м2	403,611	2970		1198725				
19 30-17-8	Надбавка к поз.30-17-8,30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	492,478	45		22162				

20	30-17-66	Надбавка за 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка/ включаясобственую массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,66-4,95м	*м2*	150	104		15600			
21	30-17-70	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	*м2*	255,9	223		57066			
22	30-17-66	Надбавка за пролет до 3,0 м и нормативную нагрузку 1660-1750 кг/м2	*м2*	150,92	81		12225			
23	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	*м2*	0,2217	40200		8912			
24	Е6-22-8	Заделка зазора между стеной и плитой	*т*	0,1	13133,51	327,7	1313	33	210	11,6	1
			м3		1881	123,8	188	12	105	0,6046	–
25	Е6-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам) (монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	*м3*	1,04	13133,51	327,7	13659	341	2189	11,6	12
					1881	123,8	1956	129	105	0,6046	1
26	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	*т*	0,0171	65000		1112			
27	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,048	68200		3274			
28	Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	*шт сборных конструкций*	8	1912,26	924,97	15298	7400	12594	4,83	39
					807,75	316,76	6462	2534	140	1,2531	10
29	30-21-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (СТ РК 961-93)	*м2*	34,56	2330		80525			

Раздел 7 Лестницы

30	Е7-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т		4	858,46	452,74	3434	1811	2933	2,2	9

	шт сборных конструкций								
31 Е7-47-2			366,75	156,92	1467	628	140	0,6395	3
	Установка лестничных площадок массой более 1 т	6	934,52	477,08	5607	2862	4798	2,37	14
	шт сборных конструкций								
32 Е7-59-1			405	166,12	2430	997	140	0,6844	4
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	16,2	206,79	12,56	3350	203	4190	1,08	17
	м ступеней								
33 30-21-5			180	4,75	2916	77	140	0,0232	–
	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	13,04	3740		48770				
	м2								
34 30-21-6									
	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)	27,3	3230		88179				
	м2								
35 30-21-8									
	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	16,2	1310		21222				
	м								

Раздел 13 Разные работы

	Вход в подвал								
36 Е8-3-2									
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,568	2357,77	100,89	1339	57	109	0,85	–
	м3 основания								
37 Е7-42-1			123,75	38,25	70	22	118	0,18	–
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	41	359,64	172,69	14745	7080	7834	0,476	20
	шт сборных конструкций								
38 30-3-13			76,28	60,21	3127	2469	140	0,2371	10
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	7,336	11300		82897				
	м3								
39 Е6-13-1									
	Устройство бетонных стен подвалов монолитные заделки	1,4	9438,07	86,6	13213	121	770	3,06	4
	м3								
			490,5	32,72	687	46	105	0,1598	–

40 Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен фундаментов								
	м2 поверхности	4,26	771,66	11,21	3287	48	179	0,201	1
			31,5	4,21	134	18	118	0,0205	–
41 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетон стен, фундаментов								
	м2 поверхности	27,72	245,44	3,82	6804	106	1269	0,212	6
			37,35	1,44	1035	40	118	0,007	–
42 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней								
	м ступеней	17,55	206,79	12,56	3629	220	4539	1,08	19
			180	4,75	3159	83	140	0,0232	–
43 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)								
	м	17,55	1310		22991				
	Крыльца								
44 Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
	м3 подстилающего слоя	0,567	2789,3	–	1582	–	370	3,24	2
			531	–	301	–	123	–	–
45 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	22	359,64	172,69	7912	3799	4204	0,476	10
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	1678	1325	140	0,2371	5
46 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)								
	м3	3,482	11300		39347				
47 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	м3	3,5722	379		1354				
48 Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов								
	м3	3,12	9438,07	86,6	29447	270	1714	3,06	10
			490,5	32,72	1530	102	105	0,1598	–
49 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.в12,5								
	м3	3,15	9096,71	196,62	28655	619	1147	1,79	6
			272,25	74,27	858	234	105	0,3628	1

50 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,057	41200		2348				
	Тамбур и козырьки								
51 Е9-17-1	Монтаж металоконструкций стоек *т конструкций*	0,1444	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	671 228	330 89	285 90	9,35 2,34	1 –
52 Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций каркаса *т конструкций*	0,9181	13864,97 9090	4022,39 1071,86	12729 8346	3693 984	8397 90	56,5 3,81	52 3
53 2-1-132	Стоимость металлоконструкций каркаса *т*	0,9181	161100		147906				
54 2-1-245	Стоимость металлоконструкций стоек *т*	0,2166	172800		37428				
55 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	0,1444	538,81 292,5	144,52 –	78 42	21 –	38 90	1,34 –	– –
56 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	0,9181	2426,4 1230,75	545,76 –	2228 1130	501 –	1017 90	5,25 –	5 –
57 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	26,8515	21,8 5,81	0,05 0,02	585 156	1 1	141 90	0,0295 0,0001	1 –
58 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	120,96	20,36 4,16	0,02 –	2463 503	2 –	453 90	0,0213 –	3 –
59 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	0,58	2357,77 123,75	100,89 38,25	1368 72	59 22	111 118	0,85 0,18	– –
	Всего прямые затраты				**2900195** **138391**	**98343** **35184**			**852** **157**

В том числе стоимость: материалов, тенге	2663458
Накладные расходы, тенге	214630
- заработная плата, тенге	32195
- трудоемкость, чел-ч	107
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	186890
Всего	**3301715**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	**112257**
- сметная заработная плата, тенге	15828
- нормативная трудоемкость, чел-ч	90
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)	**60939**
- сметная заработная плата, тенге	28032
- нормативная трудоемкость, чел-ч	171
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**34140**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**13656**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3522707**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**8419270**
- материалы, тенге	6365665
- сметная заработная плата, тенге	710848
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1377
Налог (2 %)	168385
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8587654**
НДС (12 %)	1030519
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9618173**

Заказчик :
Руководитель. КГУ "Отдела строитенльства,архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.
Деобальд Н.В.

Подрядчик
Директор ТОО"Строй - Центр - Кокшетау"
Рахимов Т.Ш.

Технадзор заказчика:
Директор. ТОО"Кокшетау 2015"
Сабдин Е.К.

Заказчик: КГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Форма № 3 КС-3

Подрядчик: ТОО *" Строй центр Кокшетау"*

Наименование строительства : Строительство 18 - ти квартирного жилого дома в с Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2016 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно провавая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	дата
		№18	26.09.2016.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ В ТЕНГЕ из графы 3.								ИДС
			СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Из них в отчетном месяце	Стоимость		Дополнительные затраты		Налоги		
					По монтажу оборудования	Прочих затрат входящих в СМР в сметных базисных ценах	Приобретение материалов	Др. доп. затраты			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	24 618 173	9 618 173									
ВСЕГО к оплате :		9 618 173									1 030 519

Заказчик

Руководитель КГУ "Отдела строительства,архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Деобальд Н.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй- центр - Кокшетау"

Рахимов Т. Ш.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района

Подрядчик: ТОО " Строй- Центр- Кокшетау"

Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с Балкашино

Акт № 2
приемки выполненных работ от 24 декабря 2016г.

18-ти квартирный жилогой дом в с. Балкашино

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены									
1	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки*	67,3378	1780,51 / 594	372,83 / 139,5	119896 / 39999	25106 / 9394	58284 / 118	3,72 / 0,68	250 / 46
2	99-1-1(пл)	Камни стеновые бетонные рядовые 2х пустотные / *шт*	4422	36,28		160430				
3	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки*	29,8	1780,51 / 594	372,83 / 139,5	53059 / 17701	11110 / 4157	25792 / 118	3,72 / 0,68	111 / 20
4	99-1-1(пл)	Камни стеновые бетонные рядовые 2х пустотные / *шт*	1944	36,28		70528				
5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	23	8735,86 / 670,5	337,41 / 126	200925 / 15422	7760 / 2898	21618 / 118	4,38 / 0,62	101 / 14
6	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т / *шт сборных конструкций*	10	394,77 / 130,73	250,96 / 88,22	3948 / 1307	2510 / 882	3065 / 140	0,813 / 0,3715	8 / 4
7	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	80	106,26	66,43	8501	5314	5342	0,148	12

	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	1908	1908	140	0,1051	8
8 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,805	26500		127333				
	м3								
9 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,063	59479,65	422,15	3747	27	625	56,4	4
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	520	10	118	0,77	–
10 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2271	8679,65	422,15	1971	96	2255	56,4	13
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	1875	36	118	0,77	–
11 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1243	65000		8080				
	т								
12 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,1028	50800		5222				
	т								
13 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0111	8679,65	422,15	96	5	111	56,4	1
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	92	2	118	0,77	–
14 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0037	65900		244				
	т								
15 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0074	67700		501				
	т								
Раздел 5 Перекрытие и покрытие									
16 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	44	1553,49	373,54	68354	16436	37010	2,66	117
	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	20493	5943	140	0,6052	27
17 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	2	960,47	200,77	1921	402	1037	1,74	3
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
18 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	403,611	2970		1198725				
	м2								
19 30-17-8	Надбавка к поз.30-17-8,30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	492,478	45		22162				

20	30-17-66	Надбавка за 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка/ включаясобственую массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,66-4,95м	*м2*	150	104		15600				
21	30-17-70	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	*м2*	255,9	223		57066				
22	30-17-66	Надбавка за пролет до 3,0 м и нормативную нагрузку 1660-1750 кг/м2	*м2*	150,92	81		12225				
23	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	*м2*	0,2217	40200		8912				
24	Е6-22-8	Заделка зазора между стеной и плитой	*т*	0,1	13133,51	327,7	1313	33	210	11,6	1
			м3		1881	123,8	188	12	105	0,6046	–
25	Е6-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам) (монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	*м3*	1,04	13133,51	327,7	13659	341	2189	11,6	12
					1881	123,8	1956	129	105	0,6046	1
26	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	*т*	0,0171	65000		1112				
27	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,048	68200		3274				
28	Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	*шт сборных конструкций*	8	1912,26	924,97	15298	7400	12594	4,83	39
					807,75	316,76	6462	2534	140	1,2531	10
29	30-21-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (СТ РК 961-93)	*м2*	34,56	2330		80525				

Раздел 7 Лестницы

30	Е7-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т		4	858,46	452,74	3434	1811	2933	2,2	9

	шт сборных конструкций								
			366,75	156,92	1467	628	140	0,6395	3
31 Е7-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	6	934,52	477,08	5607	2862	4798	2,37	14
	шт сборных конструкций								
			405	166,12	2430	997	140	0,6844	4
32 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	16,2	206,79	12,56	3350	203	4190	1,08	17
	м ступеней								
			180	4,75	2916	77	140	0,0232	–
33 30-21-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	13,04	3740		48770				
	м2								
34 30-21-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)	27,3	3230		88179				
	м2								
35 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	16,2	1310		21222				
	м								

Раздел 13 Разные работы

	Вход в подвал								
36 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,568	2357,77	100,89	1339	57	109	0,85	–
	м3 основания								
			123,75	38,25	70	22	118	0,18	–
37 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	41	359,64	172,69	14745	7080	7834	0,476	20
	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	3127	2469	140	0,2371	10
38 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	7,336	11300		82897				
	м3								
39 Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов монолитные заделки	1,4	9438,07	86,6	13213	121	770	3,06	4
	м3								
			490,5	32,72	687	46	105	0,1598	–

40 Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен фундаментов								
	м2 поверхности	4,26	771,66	11,21	3287	48	179	0,201	1
			31,5	4,21	134	18	118	0,0205	–
41 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетон стен, фундаментов								
	м2 поверхности	27,72	245,44	3,82	6804	106	1269	0,212	6
			37,35	1,44	1035	40	118	0,007	–
42 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней								
	м ступеней	17,55	206,79	12,56	3629	220	4539	1,08	19
			180	4,75	3159	83	140	0,0232	–
43 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)								
	м	17,55	1310		22991				
	Крыльца								
44 Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
	м3 подстилающего слоя	0,567	2789,3	–	1582	–	370	3,24	2
			531	–	301	–	123	–	–
45 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	22	359,64	172,69	7912	3799	4204	0,476	10
	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	1678	1325	140	0,2371	5
46 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)								
	м3	3,482	11300		39347				
47 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	м3	3,5722	379		1354				
48 Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов								
	м3	3,12	9438,07	86,6	29447	270	1714	3,06	10
			490,5	32,72	1530	102	105	0,1598	–
49 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.в12,5								
	м3	3,15	9096,71	196,62	28655	619	1147	1,79	6
			272,25	74,27	858	234	105	0,3628	1

50 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,057	41200		2348				
	т								
	Тамбур и козырьки								
51 Е9-17-1	Монтаж металоконструкций стоек	0,1444	4646,85	2285,57	671	330	285	9,35	1
	т конструкций		1579,5	617,13	228	89	90	2,34	–
52 Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций каркаса	0,9181	13864,97	4022,39	12729	3693	8397	56,5	52
	т конструкций		9090	1071,86	8346	984	90	3,81	3
53 2-1-132	Стоимость металлоконструкций каркаса	0,9181	161100		147906				
	т								
54 2-1-245	Стоимость металлоконструкций стоек	0,2166	172800		37428				
	т								
55 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1444	538,81	144,52	78	21	38	1,34	–
	т		292,5	–	42	–	90	–	–
56 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,9181	2426,4	545,76	2228	501	1017	5,25	5
	т		1230,75	–	1130	–	90	–	–
57 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26,8515	21,8	0,05	585	1	141	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	156	1	90	0,0001	–
58 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	120,96	20,36	0,02	2463	2	453	0,0213	3
	м2		4,16	–	503	–	90	–	–
59 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,58	2357,77	100,89	1368	59	111	0,85	–
	м3 основания		123,75	38,25	72	22	118	0,18	–
	Всего прямые затраты				**2900195**	**98343**			**852**
					138391	**35184**			**157**

В том числе стоимость: материалов, тенге	2663458
Накладные расходы, тенге	214630
- заработная плата, тенге	32195
- трудоемкость, чел-ч	107
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	186890
Всего	**3301715**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	**112257**
- сметная заработная плата, тенге	15828
- нормативная трудоемкость, чел-ч	90
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)	**60939**
- сметная заработная плата, тенге	28032
- нормативная трудоемкость, чел-ч	171
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**34140**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**13656**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3522707**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**8419270**
- материалы, тенге	6365665
- сметная заработная плата, тенге	710848
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1377
Налог (2 %)	168385
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8587654**
НДС (12 %)	1030519
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9618173**

Заказчик :
Руководитель. КГУ "Отдела строитенльства,архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.
Деобальд Н.В.

Подрядчик
Директор ТОО"Строй - Центр - Кокшетау"
Рахимов Т.Ш.

Технадзор заказчика:
Директор ТОО"Кокшетау 2015"
Сабдин Е.К.

Форма № 3 КС-3

Заказчик: КГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Подрядчик: ТОО "*Строй центр Кокшетау*"

Наименование строительства : Строительство 18 - ти квартирного жилого дома в с Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Апрель 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно провавая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	дата
		доп.согл.№1 к договору№18	04.04.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ В ТЕНГЕ из графы 3.								НДС
			СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Из них в отчетном месяце	Стоимость		Дополнительные затраты		Налоги		
					По монтажу оборудования	Прочих затрат входящих в СМР в сметных базисных ценах	Приобретение материалов	Др. доп. затраты			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8 385 000	8 385 000									
ВСЕГО к оплате :		8 385 000									898 393

Заказчик

Руководитель : КГУ "Отдела строительства,архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Деобальд Н.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй- центр - Кокшетау"

Рахимов Т. Ш.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Подрядчик: ТОО " Строй- Центр- Кокшетау"

Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Акт № 1
приемки выполненных работ от 24 апреля 2017г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены									
1	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки*	80	1780,51	372,83	142441	29826	69242	3,72	298
				594	139,5	47520	11160	118	0,68	54
2	99-1-1(пл)	Камни стеновые бетонные рядовые ,размерами 390ммх190ммх188мм, 2х пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 / *шт*	6088	36,28		220873				
3	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки*	35	1780,51	372,83	62318	13049	30294	3,72	130
				594	139,5	20790	4883	118	0,68	24
4	99-1-1(пл)	Камни стеновые бетонные рядовые ,размерами 390ммх190ммх188мм, 2х пустотные марки М100 ГОСТ6133-99 / *шт*	3000	36,28		108840				

5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	23	8735,86	337,41	200925	7760	21618	4,38	101
		м3 кладки		670,5	126	15422	2898	118	0,62	14
6	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10	394,77	250,96	3948	2510	3065	0,813	8
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	1307	882	140	0,3715	4
7	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	80	106,26	66,43	8501	5314	5342	0,148	12
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	1908	1908	140	0,1051	8
8	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,805	26500		127333				
		м3								
9	Е8-12-1	Армирование кладки стен ВР-1,d=4мм (участки стен с вентканалами)	0,063	59479,65	422,15	3747	27	625	56,4	4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	520	10	118	0,77	–
10	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2271	8679,65	422,15	1971	96	2255	56,4	13
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1875	36	118	0,77	–
11	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1243	65000		8080				
		т								
12	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,1028	50800		5222				
		т								
13	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0111	8679,65	422,15	96	5	111	56,4	1
		т металлических изделий		8257,5	157,5	92	2	118	0,77	–
14	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм над нишей"эл"	0,0037	65900		244				
		т								

15 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм над отверстиями (АС-41)	0,0074	67700		501				
	т								
Раздел 5 Перекрытие и покрытие									
16 Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	48	1553,49	373,54	74568	17930	40375	2,66	128
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	22356	6483	140	0,6052	29
17 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	2	960,47	200,77	1921	402	1037	1,74	3
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
18 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	389,601	2970		1157115				
	м2								
19 30-17-8	Надбавка к поз.30-17-8,30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	492,478	45		22162				
	м2								
20 30-17-70	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	193,1	223		43061				
	м2								
21 30-17-70	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,нарматнвная нагрузку /включая собственную массу /660-750 кг/м2 пролет 5,86-6,15м	224,5	185		41533				
	м2								
22 Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	8	1912,26	924,97	15298	7400	12594	4,83	39
	шт сборных конструкций		807,75	316,76	6462	2534	140	1,2531	10

23	30-21-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (СТ РК 961-93)	32,4	2330		75492			
		м2							
Раздел 7 Лестницы									
24	Е7-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	4	858,46	452,74	3434	1811	2933	2,2	9
		шт сборных конструкций		366,75	156,92	1467	628	140	0,6395	3
25	Е7-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1т	4	934,52	477,08	3738	1908	3198	2,37	9
		шт сборных конструкций		405	166,12	1620	664	140	0,6844	3
26	30-21-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 480 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85)	13,04	3740		48770			
		м2							
27	30-21-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)	18,2	3230		58786			
		м2							
28	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	6	914,67	200,77	5488	1205	3112	1,74	10
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	1796	427	140	0,3052	2
29	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	23,94	2970		71102			
		м2							
30	30-17-8	Надбавка к позиции 30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,вырезов.	23,94	90		2155			
		м2							
		Всего прямые затраты				**2519663**	**89243**		**765**
						123734	**32657**		**152**

В том числе стоимость: материалов, тенге	2306687
Накладные расходы, тенге	195801
- заработная плата, тенге	29370
- трудоемкость, чел-ч	98
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	162927
Всего	**2878392**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	97865
- сметная заработная плата, тенге	13799
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)	53126
- сметная заработная плата, тенге	24438
- нормативная трудоемкость, чел-ч	149
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29763
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11905
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3071050**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**7339811**
- материалы, тенге	5512982
- сметная заработная плата, тенге	634942
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1242
Налог (2 %)	146796
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7486607**
НДС (12 %)	898393
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8385000**

Заказчик :

Руководитель. КГУ "Отдела строитенльства,архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.
Деобальд Н.В.

Технадзор заказчика:
Директор. ТОО"Кокшетау 2015"
Сабдин Е.К.

Директор ТОО"Строй - Центр - Кокшетау"
Рахимов Т.Ш.

Заказчик: КГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Форма № 3 КС-3

Подрядчик: ТОО *" Строй центр Кокшетау"*

Наименование строительства : Строительство 18 - ти квартирного жилого дома в с Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Май 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно провавая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	дата
		доп.согл.№1 к договору№18	04.04.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ В ТЕНГЕ из графы 3.								НДС
			СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Из них в отчетном месяце	Стоимость		Дополнительные затраты		Налоги		
					По монтажу оборудования	Прочих затрат входящих в СМР в сметных базисных ценах	Приобретение материалов	Др. доп. затраты			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18 385 000	10 000 000									
ВСЕГО к оплате :		10 000 000									1 071 429

Заказчик

Руководитель: КГУ "Отдела строительства,архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Деобальд Н.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор: ТОО "Строй- центр - Кокшетау"

Рахимов Т. Ш.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Подрядчик: ТОО " Строй- Центр- Кокшетау"

Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской обл.

Акт №2

приемки выполненных работ от 18 мая 2017г.

18-ти квартирный жилой дом в с. Балкашино

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
1	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т / *шт сборных конструкций*	4	106,26 / 23,85	66,43 / 23,85	425 / 95	266 / 95	266 / 140	0,148 / 0,1051	1 / –
2	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) / *м3*	0,074	26500		1961				
3	Е9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м ишаге фермдо 12м / *т конструкций*	0,8065	5030,5 / 2272,5	2020,02 / 502,43	4057 / 1833	1629 / 405	2014 / 90	14,1 / 1,79	11 / 1
4	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей / *т*	0,8065	101700		82021				
5	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз / *м2*	21,776	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	475 / 127	1 / –	114 / 90	0,0295 / 0,0001	1 / –

6	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	21,776	40,72	0,04	887	1	163	0,0426	1
				8,32	–	181	–	90	–	–
7	Е8-12-1	Армирование кладки стен: над продухами *т металлических изделий*	0,016	8679,65	422,15	139	7	159	56,4	1
				8257,5	157,5	132	3	118	0,77	–
8	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,016	52400		838				
9	Е8-12-1	Армирование кладки : над отверстиями *т металлических изделий*	0,0425	8679,65	422,15	369	18	422	56,4	2
				8257,5	157,5	351	7	118	0,77	–
10	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0425	53000		2253				
11	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм *м3*	0,953	11413,43	954,98	10877	910	1407	6,51	6
				1075,5	330,44	1025	315	105	1,337	1
12	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов *м2 поверхности*	4,32	245,44	3,82	1060	17	197	0,212	1
				37,35	1,44	161	6	118	0,007	–
13	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	4,83	96,83	2,62	468	13	69	0,0681	–
				10,51	0,99	51	5	123	0,0048	–
14	Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов *м3*	0,6	9438,07	86,6	5663	52	330	3,06	2
				490,5	32,72	294	20	105	0,1598	–
15	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *м3 подстилающего слоя*	0,4	9520,38	–	3808	–	279	3,66	1

16 30-1-62			567	–	227	–	123	–	–
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,02	379		387				
	м3								
17 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	5,428	245,44	3,82	1332	21	249	0,212	1
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	203	8	118	0,007	–
18 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,24	258,72	9,95	580	22	154	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	117	8	123	0,0182	–
19 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	2,24	118,04	2,01	264	5	7	0,0132	–
	м2 стяжки								
			1,89	0,75	4	2	123	0,0036	–
20 Е6-36-4	Железнение поверхности	0,187	55,56	0,23	10	–	11	0,289	–
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	10	–	105	0,0004	–
21 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	6,44	258,85	1,96	1667	13	739	0,611	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	701	3	105	0,0262	–
22 Е15-61-1	Оштукатуривание простое повверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен с жидким стеклом	6,12	271,64	3,39	1662	21	756	0,65	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	716	4	105	0,0505	–
23 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,584	1
	м трубопровода								
			106,2	0,25	212	1	128	0,0012	–
24 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0354	175754,6	1941,97	6222	69	322	42,3	1

	т металлических изделий								
			6975	726,75	247	26	118	3,55	–
25 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,044	13711,47	5475,86	603	241	261	28,9	1
	т конструкций								
			5040	1552,87	222	68	90	5,46	–
26 2-2-9	Лестницы маршевые, ширина 600 мм, огрунтованные и окрашенные (ГОСТ 23120-78)	1,7	5150		8755				
	м								
Раздел 3 Стены									
27 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	29,65	1780,51	372,83	52792	11054	25663	3,72	110
	м3 кладки								
			594	139,5	17612	4136	118	0,68	20
28 99-1-1(пл)	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188мм 2х пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	1092	36,28		39618				
	шт								
29 Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	22,1	1780,51	372,83	39349	8240	19128	3,72	82
	м3 кладки								
			594	139,5	13127	3083	118	0,68	15
30 99-1-1(пл)	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188 мм 2х пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	767	36,28		27827				
	шт								
31 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	23	8735,86	337,41	200925	7760	21618	4,38	101
	м3 кладки								
			670,5	126	15422	2898	118	0,62	14
32 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10	394,77	250,96	3948	2510	3065	0,813	8
	шт сборных конструкций								
			130,73	88,22	1307	882	140	0,3715	4
33 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	73	106,26	66,43	7757	4849	4875	0,148	11

	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	1741	1741	140	0,1051	8
34 ЗО-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	2,728	26500		72292				
	м3								
35 Е8-12-1	Армирование кладки стен: ВР-1, ф-4мм (участки стен с ветканалами)	0,062	59479,65	422,15	3688	26	616	56,4	3
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	512	10	118	0,77	–
36 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2271	8679,65	422,15	1971	96	2255	56,4	13
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	1875	36	118	0,77	–
37 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1242	65000		8073				
	т								
38 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,1029	50800		5227				
	т								
39 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0112	8679,65	422,15	97	5	111	56,4	1
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	92	2	118	0,77	–
40 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм над нишей "ЭЛ"	0,0038	65900		250				
	т								
41 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм над отверстиями (АС-41)	0,0074	67700		501				
	т								
Раздел 4 Перегородки									
42 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1	9204,18	–	9204	–	697	3,66	4
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	567	–	123	–	–
43 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0239	5239,08	327,33	125	8	50	11,6	–
	т								

44 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		1890	123,75	45	3	105	0,6	–
	т	0,0035	65000		228				
45 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
	т	0,0189	67700		1280				
46 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
	т	0,0015	41200		62				
47 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м								
	м3 кладки	19,6992	1750,81	372,83	34490	7344	17050	3,72	73
			594	139,5	11701	2748	118	0,68	13
48 99-1-1(пл)	Камни стеновые бетонные рядовые, размером 390x90x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99								
	шт	1295	25,92		33566				
49 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
	м2 перегородок (за вычетом проемов)	224,2875	1195,34	34,37	268100	7709	53427	1,21	271
			189	12,87	42390	2887	118	0,0629	14
50 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (в техподполье)								
	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,42	1189,13	34,37	21904	633	4387	1,21	22
			189	12,87	3481	237	118	0,0629	1
51 Е9-29-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1т								
	т конструкций	1,7981	13711,47	5475,86	24655	9846	10669	28,9	52
			5040	1552,87	9062	2792	90	5,46	10
52 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
	т	1,7981	114900		206602				

53	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	48,5487	21,8	0,05	1058	2	255	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	282	1	90	0,0001	–
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	97,0974	20,36	0,02	1977	2	364	0,0213	2
		м2		4,16	–	404	–	90	–	–
55	Е7-64-4	Устройство стен в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях из биоплиты	21,43	114,64	5,01	2457	107	2981	0,655	14
		м2 стен (за вычетом проемов)		97,43	1,89	2088	41	140	0,0092	–

Раздел 5 Перекрытие и покрытие

56	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	56	1553,49	373,54	86995	20918	47104	2,66	149
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	26082	7564	140	0,6052	34
57	Е7-45-7	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 5 м2	2	419,46	225,69	839	451	678	0,98	2
		шт сборных конструкций		161,78	79,89	324	160	140	0,3418	1
58	30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	7,22	1930		13935				
		м2								
59	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	353,9074	2970		1051105				
		м2								
60	30-17-8	Надбавка к поз.30-17-8,30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий и вырезов	71,1475	45		3202				
		м2								
61	30-17-66	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,вырезов, , нормативная нагрузку /включая собственную массу/760-850кг/м2,пролет4,66-4,95м	183,57	104		19091				

62	Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5м2	*м2*							
		шт сборных конструкций		.16	1912,26	924,97	30596	.14800	25189	4,83	77
					807,75	316,76	12924	5068	140	1,2531	20
63	30-21-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (СТ РК 961-93)	*м2*	66,56	2330		155085				
	Раздел 7 Лестницы										
64	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	*м ограждений*	26,1	2129,13	6,56	55570	171	3692	0,571	15
					98,55	2,48	2572	65	140	0,0121	–
65	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	*т конструкций*	0,0361	13711,47	5475,86	495	198	214	28,9	1
					5040	1552,87	182	56	90	5,46	–
66	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	*т*	0,0361	133700		4827				
67	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	*м2*	1,9504	20,36	0,02	40	–	7	0,0213	–
					4,16	–	8	–	90	–	–
	Раздел 11 Внутренняя отделка										
68	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	*м2 оштукатуриваемой поверхности*	5,2	171,8	–	893	–	558	0,5535	3
					102,11	–	531	–	105	0,00729	–
69	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшеное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	*м2 оштукатуриваемой поверхности*	467,561	296,36	4,07	138566	1903	67088	0,74	346

70	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	63439	454	105	0,0517	24
		м2 оштукатуриваемой поверхности	412,72	238,04	3,39	98244	1399	51014	0,65	268
				117	0,72	48288	297	105	0,0505	21
		Всего прямые затраты				**2867530**	**103338**			**1669**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**282967**	**36137**			**201**
		Накладные расходы, тенге				2481226				
		- заработная плата, тенге				370947				
		- трудоемкость, чел-ч				55642				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				185				
		Всего				194309				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				**3432786**				
		- сметная заработная плата, тенге				116715				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				16457				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)				93				
		- сметная заработная плата, тенге				63359				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				29145				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				177				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				35495				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				14198				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**3662552**				
		- материалы, тенге				**8753501**				
		- сметная заработная плата, тенге				5930130				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1123398				
		Налог (2 %)				2325				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				175070				
						8928571				

НДС (12 %)	1071429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10000000**

Заказчик :
Руководитель. КГУ "Отдела строитенльства,архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской обл.
Деобальд Н.В.

Подрядчик:
Директор ТОО"Строй - Центр - Кокшетау"
Рахимов Т.Ш.

Технадзор заказчика:
Директор. ТОО"Кокшетау 2015"
Сабдин Е.К.