Тапсырыс беруші: «ОКО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і
Инженер: "Орда Құрылыс Инжиниринг" ЖШС
Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС
Нысан: ОКО Сарыағаш ауданы КХ-94 "Абай-Шардара-Тортоғай" облыстық маңызы бар автомобиль жолының 1+560 шақырымындағы көпірді күрделі
Келісім шарт: 29.06.2016ж. 64 келісім шарт.

Форма 3

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2016 жылғы 28 қыркүйек айындағы №1 анықтама

Код	Код	Келісім шарт			Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі		Күні	Атауы	Коды	Атауы
2683502	35846	№64 келісім шарт		29.06.2016ж.	Жергілікті қаржыландыру	1	ЖШС
Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге						ҚКС - мен есепті айда
		1-бағаннан					
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі	Қосымша шығындар	
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОКО Сарыағаш ауданы КХ-94 "Абай-Шардара-Тортоғай" облыстық маңызы бар автомобиль жолының 1+560 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу	25 260 773	7 916 185	7 916 185		252 190			25 260 773
Төленетін сомма:	**25 260 773**							**25 260 773**

Тапсырыс беруші:
«ОКО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і басшысының орынбасары
_____ М. Кожанбаев
"____" _____ 2016 жыл

Инженер:
"Орда Құрылыс Инжиниринг" ЖШС директоры:
_____ А.Кистауов
_____ 2016 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
_____ С. Карсыбаев
_____ 2016 жыл

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста по автомобильной дороге КХ-94 "Абай-Шарлара-Тортогай" км 1+560 в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области

Форма 1

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Инженер: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Договор: № 64 от 29.06.2016г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВРЕМЕННАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ПРИ СНЯТИИ ПСП	360	9,85	9,85	3545	3545	940	–	–
		м3		–	2,69	–	969	97	0,01	3
2	Е0101-25-9К=2 К ОБЪЕМУ	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	720	8,28	8,28	5962	5962	1581	–	–
		м3		–	2,26	–	1630	97	0,01	5
3	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	2400	1,22	1,22	2933	2933	593	–	–
		м2		–	0,25	–	611	97	–	2
4	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	500	14,01	14,01	7003	7003	2326	–	–
		м3		–	4,80	–	2398	97	0,02	8

Продолжение приложения АДС-4 (приложение к 1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	2800	1,39 –	1,39 0,42	3483 –	3483 1048	1017 97	– –	– 3
6	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	500	14,12 1,62	12,00 2,75	7059 810	6999 1375	2117 97	0,01 0,01	6 6
7	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2400	32,22 1,42	30,77 8,34	77333 3408	73849 20018	22733 97	0,01 0,03	14 68
8	E010333-A5-1	Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	3840	40,50 –	40,50 8,10	155520 –	155520 31104	31104 100	– 0,17	– 653
9	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	458,4	8,55 4,12	4,43 0,74	3917 1889	2029 340	2162 97	0,03 –	13 1
10	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	430	14,01 –	14,01 4,80	6022 –	6022 2062	2000 97	– 0,02	– 7
11	E0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	3010	1,39 –	1,39 0,42	4193 –	4193 1262	1224 97	– –	
12	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	480	14,12 1,62	12,00 2,75	6776 778	5759 1318	2032 97	0,01 0,01	
13	E0127-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей м2	1800	169,55 6,75	17,55 5,03	305193 12150	31589 9057	28205 133	0,04 0,02	
14	E0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб км	0,024	537621,84 261000,00	240633,09 90900,00	12903 6264	5775 2182	10979 130	1369,00 443,96	
15	E0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб /ДЕМОНТАЖ/	0,024							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С13000-140	УСЛОВНАЯ СТОИМОСТЬ ТРУБ 0,8М -НАЧИСЛЕНИЕ НЕНОРМИРУЕМЫХ ЗАТРАТ	24	1326,00 –	– –	31824 –	– –	– –	– –	– –
17	Е010113-А30-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 8 т, работающими вне карьеров, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	т	5,73888	176,40 –	176,40 38,28	1011 –	1011 202	202 100	– 0,74	– 4
18	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм при автомобильных перевозках	т	5,73888	260,00 –	260,00 192,00	1491 –	1491 1044	1044 100	– 3,82	– 11
19	Е0127-61-1	УСТАНОВКА ВРЕМЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ	шт	16	273,96 100,35	119,85 29,70	4381 1606	1918 475	2767 133	9,64 9,11	10 1
20	Е0127-61-1	ДЕМОНТАЖ ВРЕМЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ	шт	16	144,10 60,21	83,89 20,79	2306 963	1342 333	1724 133	0,38 0,07	6 1
21	С12021-242	УСЛОВНАЯ СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ -НАЧИСЛЕНИЕ НЕНОРМИРУЕМЫХ ЗАТРАТ	т	0,064	9762,00 –	– –	625 –	– –	– –	– –	– –
22	Е01031-А30-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	т	0,47	195,70 –	195,70 136,99	92 –	92 64	64 100	– 2,88	– 1
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ									
23	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	200	2,12 –	2,12 0,62	424 –	424 124	120 97	– –	– –
24	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПРИ СНЯТИИ ПОКРЫТИЯ	м3	240	6,01 –	6,01 2,08	1442 –	1442 500	485 97	– 0,01	– 2
25	Е0101-24-14 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	480	4,75 –	4,75 1,65	2282 –	2282 792	768 97	– 0,01	– 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	240 м3	26,19 1,15	25,01 4,79	6287 276	6005 1629	1846 97	0,01 0,01	1 0	
27	E0101-33-A3-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	384 т	29,07 –	29,07 8,81	11163 –	11163 2233	2233 100	– 0,12	– 47	
28	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2400 м2	1,41 –	1,41 0,30	3386 –	3386 721	699 97	– –	– 1	
29	E0101-24-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ПРИ НАДВИЖКЕ ПСП	360 м3	4,84 –	4,85 1,68	1746 –	1746 606	588 97	– 0,01	– 1	
30	E0101-24-13К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	720 м3	4,20 –	4,20 1,46	3023 –	3023 1049	1017 97	– –	– 3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			682959	356588			271	
		Накладные расходы -	Тенге			131357					
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			46912					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			861228					

РАЗДЕЛ 2. Капитальный ремонт моста. Демонтажные работы

1	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	26,52	408,11 238,50	169,61 4,07	10823 6325	4498 108	8556 133	1,55 0,01	41 –	
2	E0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных м3	12,2	203,88 88,65	115,23 31,42	2487 1082	1406 383	1948 133	0,50 0,11	6 1	
3	E0146-34-3	Демонтаж монолитного бетона облицовки откосов м3	8	4330,04 2234,25	2095,79 789,37	34640 17874	16766 6315	24189 100	13,32 3,86	107 31	
4	E0130-39-1 К=0,8	Демонтаж тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги м3	11,34	1533,42 1089,00	444,42 138,57	17389 12349	5040 1571	15173 109	6,26 0,59	71 7	
5	E0105-2-6 К=0,8	Демонтаж железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2 м3	40,41	3110,38 514,80	2595,58 437,76	125689 20861	104896 17690	44267 115	2,94 1,40	119 35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0130-16-2	Демонтаж монолитного железобетона ростверк	м3	23,4	11108,89 4363,75	6945,14 1046,36	262298 99771	162546 99810	573954 109	24,24 11,49	878 771
7	Е0140-23-2 К=0,8	Демонтаж опоры автопереходных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 15 м	шт	16	4181,42 1287,00	2896,42 875,64	46934 20092	46343 9210	92484 109	7,89 1,84	112 39
8	Е0130-74-1 К=0,8	Демонтаж железобетонных сборных перил	м3	6,8	12125,32 5220,00	6906,32 1887,12	81403 36496	46956 12832	93678 109	79,88 6,84	101 47
9	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	160,54	27,10 --	-- --	4351 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	т	160,54	85,95 --	85,95 17,19	13798 --	13798 2760	2760 100	-- 0,36	-- 48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				620853	402110			1327
		Накладные расходы -	Тенге				356009				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге				58612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1035474				

РАЗДЕЛ 3. Береговая опора

11	Е0105-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	м3	44,64	4618,07 643,50	3244,44 547,20	206151 28726	144832 24427	61126 115	3,67 1,75	164 78
12	С143014-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сван квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина 9-12 м,периметр сторон 1201-1400 мм	м	360	2720,00 --	-- --	979200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев. Насадка со шкафной стенкой с открылками из бетона В300,6Мпа	м3	37,64	13636,98 918,00	937,34 275,85	513296 34554	35281 10383	48981 109	4,88 1,10	184 41
14	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		1,4647	62900,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02388	52900,00	--	1263	--	--	--
17	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,4225	65900,00	--	93743	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	т	1,69312	58700,00	--	99386	--	--	--
		Накладные расходы -		Тенге			1983850	180113		348
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			110107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			125637			
				Тенге			2219594			

РАЗДЕЛ 4. Пролетное строение и проезжая часть

19	С143023-2 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балка ВТК-21У /ТП заказ № 01-07 вып.2/	шт	4	744300,00	--	2977200	--	--	--
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса АIII, d 12 мм	т	0,50282	65900,00	--	33136	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3010336	--		--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			180620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3190956			

РАЗДЕЛ 5. Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
59	E0130-70-2	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой металлической	м2	28	283,07 102,83	13,70 5,04	7916 2879	384 141	2291 100	0,61 0,02	17 1
60	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси. Отсыпка контуров	м3	28	1815,68 21,38	73,75 11,67	50839 599	2065 327	1231 133	0,14 0,04	4 1
63	E0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до0,2 м БМ В20,W4,F200	м2	486	20,27 20,27	– –	9851 9851	– –	11132 113	0,13 –	63 –
64	E0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	м3	34,3	11032,84 276,75	70,44 23,98	378426 9493	2416 823	9190 89	1,78 0,09	61 3
65	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,416	2081,68 1514,25	322,52 122,92	2948 2144	457 174	2063 89	9,57 0,60	14 1
67	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1,416	67700,00 –	– –	95863 –	– –	– –	– –	– –
				45	28,89 1,04	27,85 8,44	1300 47	1253 380	414 97	0,01 0,03	– 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				547154	6574			159
		Накладные расходы -	Тенге				27312				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				34468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				608933				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7916185				
		Временные здания и сооружения - 5,6%	Тенге				443306				
		Итого:	Тенге				8359491				
		Прочие затраты:									
		Зимнее удорожание - 3,03%	Тенге				169698				
		Затраты по контролю лет - 1%	Тенге				83594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на доп.отпуска – 0,4%	Тенге			33438				
		Итого прочих затрат:	Тенге			286731				
		Итого с прочими затратами:	Тенге			8646222				
		Пересчет в текущих ценах 2015г., К-2.55742	Тенге			22113021				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			442240				
		Итого:	Тенге			22554261				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			2706511				
		ИТОГО с НДС	Тенге			25 260 773				

И.О.Начальник отдела:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО" _____ М.Баимбетов "____"_____2016г.

Директор:
ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг" _____ А.Кистауов "____"_____2016г.

Гл.специалист:
ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг" _____ С.Маденов "____"_____2016г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ С.Карсыбаев "____"_____2016г.

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ М.Кожакулов "____"_____2016г.