Инженер: *"Орда Құрылыс Инжиниринг" ЖШС*
Мердігер: *ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС*
Нысан: *ОКО Сарыағаш ауданы КХ-94 "Абай-Шардара-Тортоғай" облыстық маңызы бар автомобиль жолының 1+560 шақырымындағы көпірді күрделі*
Келісім шарт: 29.06.2016ж. 64 келісім шарт.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2016 жылғы 24 қазан айындағы №2 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы
2683502	35846	№64 келісім шарт	29.06.2016ж.	Жергілікті қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге							ККС - мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОКО Сарыағаш ауданы КХ-94 "Абай-Шардара-Тортоғай" облыстық маңызы бар автомобиль жолының 1+560 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу	52 316 659	16 394 920	8 478 735		252 190			27 055 886
Төленетін сомма:	**52 316 659**							**27 055 886**

Тапсырыс беруші:
басқармасы ММ-і басшысының орынбасары
М. Қоканбаев
"____" _____ 2016 жыл

Инженер:
"Орда Құрылыс Инжиниринг" ЖШС директоры:
А.Кистауов
_____ 2016 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация"
Є. Карсыбаев
"____" _____ 2016 жыл

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста по автомобильной дороге КЗ-54 "Абай-Шарадара-Сергеевка" км 1+560 в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Инженер: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Договор: № 64 от 29.06.2016г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Капитальный ремонт моста.								
		Пролетное строение и проезжая часть								
1	Е0130-23-7	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 21 м	9	29464,08	7463,13	265177	67168	54729	21,00	189
		шт		3712,50	1866,36	33413	16797	109	6,32	57
2	С143023-2 Изм. и	Балка ВТК-21У /ТП заказ № 01-07 вып 2/	5	744300,00	–	3721500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0130-13-1	Монолитная накладная плита	37,8	14052,98	937,34	531203	35431	49189	4,88	184
		м3		918,00	275,85	34700	10427	109	1,10	41
4	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,53254	62000,00	–	33017	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	С12041-73 Изм. и доп вып 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,65802	65900,00	–	43364	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
6	Е0130-13-3 прим	Омоноличивание стыков плит пролетного строения, бетон В35 0,6Мпа	8,7	15989,45	1176,05	139108	10232	18548	9,52	[illegible]
		м3		1602,00	353,95	13937	3079	109	1,44	[illegible]
7	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08453	62000,00	–	5241	–	–	–	[illegible]
		т		–	–	–	–	–	–	[illegible]
8	С12041-73 Изм. и доп вып 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04569	65900,00	–	3011	–	–	–	[illegible]
		т		–	–	–	–	–	–	[illegible]

10	[illegible]	Устройство покрытий полимерных	т	4	276,49 69,35	1,80 0,04	1019 414	11 4	666 109	6,92 2
11	E0130-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	м2	16,2	3538,88 1361,25	555,52 173,21	57330 22055	9999 2806	23095 109	7,83 0,33
12	C143023-93 Изм. и	Тротуарный блок Т75.75 Т75.15 /ТП 3.503 1-81/	м3	20	46600,00 --	--	932000 --	--	--	--
13	E0130-73-1	Установка стальных сварных перил	шт	2,0692	17298,09 10732,50	124,87 45,00	35793 22208	258 93	24308 109	61,00 0,22
14	C12021-268	Сварная решетка ограждения	т	2,0692	134000,00 --	--	277271 --	--	--	--
15	E0130-13-3	Устройство омоноличивания тротуаров с проезжей частью бетоном В30	т	2,4	15644,39 1602,00	1176,05 353,95	37547 3845	2823 849	5117 109	9,52 1,44
16	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3	0,09803	65900,00 --	--	6460 --	--	--	--
17	C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,18249	58700,00 --	--	10712 --	--	--	--
18	E0130-78-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	252	692,70 157,50	20,67 7,61	174559 39690	5209 1918	45352 109	0,91 0,31
19	E0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	шт	18	302,40 103,50	-- --	5443 1863	--	2031 109	0,59 --
20	Прайс ТОО	Резиновые опорные части - РОЧ 200х400х52)	шт	18	4004,05 --	-- --	72073 --	--	--	--
		Деформационный шов								
21	E0130-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	м	24	2728,43 1093,50	889,07 312,12	65482 26244	21338 7491	36771 109	6,06 1,47
22	C11011-966	Ткань стеклянная А-1 ГОСТ 8481-75 для гидроизоляций проезжей части мостов - 3слоя	100м2	1,8	21800,00 --	--	39240 --	--	--	--
23	C11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,64848	63600,00 --	--	41243 --	--	--	--
24	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0381	50600,00 --	--	1928 --	--	--	--
25	C143001-11 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-350/		2,16	10100,00	--	21816	--	--	--

		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2 м3	2,16	310,00	–	670	–	–	–	–	–	–
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,16	94,00	–	203	–	–	–	–	–	–
28	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 м2	41,2	84,00	–	3461	–	–	–	–	–	–
29	С11011-403	Мастика битумно-полимерная кг	147,48	36,00	–	5309	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6537342	151469					1120
		Накладные расходы -	Тенге			263584						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			408055						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7208982						
		РАЗДЕЛ 2. Сопряжение моста с насыпью										
30	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты под переходные плиты м3	39	1675,23	38,67	65334	1508	13805	1,99	78		
				310,50	14,24	12110	555	109	0,07	3		
31	Е0130-35-1	Укладка переходных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью м3	19,5	2954,92	669,01	57621	13046	24283	5,74	112		
				967,50	174,97	18866	3412	109	0,65	13		
32	С143023-111 Изм. и	Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/ шт	20	34500,00	–	690000	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
33	С143001-13 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/ м3	2,5	10500,00	–	26250	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за2 кг/см2 м3	2,5	310,00	–	775	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,5	94,00	–	235	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
36	С12041-75 Изм. и доп вып 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,31688	61200,00	–	19393	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
37	С12041-39 Изм. и доп вып 9 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,003	42800,00	–	128	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
38	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС м3	10,3	1848,12	33,87	19036	349	3096	1,94	20		
				263,25	12,47	2711	128	109	0,06	1		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			878772	14903					210
		Накладные расходы -	Тенге			41183						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55197						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			975153						

39	60142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании крепями гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м БМ В20,W4,F200	м3	20,1	11932,84	70,44	321760	1416	5980	1,78	36
					276,73	23,98	5561	492	69	0,04	2
40	E0142-14-1	Установка арматуры массой до 0,1 т	т	0,811	2081,68	322,52	1688	262	1182	9,33	8
					1514,25	122,92	1228	100	89	0,66	1
41	С12041-72 Изм. и доп.вып 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	т	0,708	67700,00	--	47932	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				271380	1677			44
		Накладные расходы -	Тенге				6561				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				16676				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				294618				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8478752				
		Временные здания и сооружения - 5,6%	Тенге				474810				
		Итого:	Тенге				8953562				
		Прочие затраты:									
		Зимнее удорожание - 2,03%	Тенге				181757				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге				89536				
		Затраты на доп.отпуска - 0,4%	Тенге				35814				
		Итого прочих затрат:	Тенге				307107				
		Итого с прочими затратами:	Тенге				9260669				
		Пересчет в текущих ценах 2015г., К-2,55742	Тенге				23683374				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге				473667				
		Итого:	Тенге				24157041				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге				2898845				
		ИТОГО с НДС:	Тенге				27 055 886				

И.О.Начальник отдела:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО" _____ М.Баимбетов "____"_____2016г.

Директор:
ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг" _____ А.Кистауов "____"_____2016г.

Гл.специалист:
ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг" _____ С.Маденов "____"_____2016г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ С.Карсыбаев "____"_____2016г.

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ М.Кожакулов "____"_____2016г.