Заказчик - ГУ «Школа-лицей «Дарын» акимата города Петропавловска
Поставщик - ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование объекта: Капитальный ремонт туалетов школы-лицей "Дарын" акимата города Петропавловска

Акт N 1
выполненных работ за сентябрь 2010 года
по капитальному ремонту туалетов школы -лицей "Дарын"

Основание: Сметная документация

Составлена в уровне цен 2001 г. (цены с 1.08.2007)

№№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих – строителей; рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Общестроительные работы										
1.1. Туалет мальчиков на первом этаже										
1	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	24,479	133,16 / 109,58	23,58 / 4,16	3260 / 2682	577,21 / 102	2645 / 95	0,743 / 0,0234	18 / 1
2	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки *м*	17,52	20,76 / 20,57	0,19 / 0,02	364 / 360	3,33 / -	400 / 111	0,1428 / 0,0003	3 / -
3	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	11,06	116,63 / 106,07	10,56 / 1,67	1290 / 1173	116,79 / 18	1322 / 111	0,6987 / 0,0144	8 / -
4	Е13-44-7	Очистка стен от набела (прим.) ОПкСНиР 2001Рп.1.12: ктрр=1,15;ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2*	25,19	69,86 / 69,86	- / -	1760 / 1760	- / -	1426 / 81	0,391 / -	10 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 стяжки*	11,06	273,78 60,03	12,44 4,68	3028 664	137,59 52	795 111	0,4094 0,02275	5 -
6	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 покрытия*	11,06	2065,75 197,43	14,65 5,49	22847 2184	162,03 61	2492 111	1,219 0,02675	13 -
7	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 поверхности облицовки*	24,479	1996,39 382,95	2,63 0,99	48870 9374	64,38 24	8928 95	2,3 0,00488	56 -
8	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм ОП кСНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25 *м2 оштукатуриваемой поверхности*	25,19	173,59 84,79	4,29 1,64	4373 2136	108,07 41	2068 95	0,52348 0,00788	13 -

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным ОП кСНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25 *м2 окрашиваемой поверхности*	25,19	135,52 59,78	2,01 0,76	3414 1506	50,63 19	1449 95	0,3565 0,00375	9 -
10	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов *м2*	1,7	158,38 134,6	23,78 8,98	269 229	40,43 15	220 90	0,9115 0,0439	2 -
11	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ОП кСНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25 *м2 проемов*	1,68	457,54 174,4	128,16 44,59	769 293	215,31 75	397 108	1,03385 0,17413	2 -
12	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,68	4250 -	- -	7140 -	- -	- -	- -	- -
13	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К=2,400; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	4,032	241,65 164,31	0,23 0,09	974 662	0,93 -	629 95	0,96945 0,00038	4 -
14	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных *прибор*	1	77,9 76,46	- -	78 76	- -	82 108	0,3903 -	- -

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1380 / -	- / -	1380 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
16	99-1-1 СПрайс-лист	Замок врезной 108 (золото)/10 *шт*	1	1359 / -	- / -	1359 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	Е64-61-1	Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,1м2 *изделие*	1	38,49 / 33,75	4,74 / -	38 / 34	4,74 / -	32 / 95	0,22 / 0,01	- / -
18	Е64-61-6	Установка решеток вентиляционных площадью до 0,1м2 *изделие*	1	71,33 / 69,75	1,58 / -	71 / 70	1,58 / -	67 / 95	0,45 / -	- / -
19	13-12-68	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200мм *м2*	0,04	11300 / -	- / -	452 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
20	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт*	1	9,32 / 9,09	0,23 / 0,05	9 / 9	023 / -	9 / 97	0,0632 / 0,0003	- / -
21	Е67-15-6	Монтаж светильника с лампой накаливания на трубном подвесе *шт*	1	140,16 / 138,74	1,42 / 0,23	140 / 139	1,42 / -	135 / 97	0,8863 / 0,0022	1 / -
22	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11хЮ0-231-УЗ *шт*	1	757 / -	- / -	757 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
23	17-6-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60 *10шт*	0,3	215 / -	- / -	65 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
24	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком *комплект*	3	244,84 / 238,39	6,45 / 1,04	735 / 715	19,35 / 3	826 / 115	1,43 / 0,0088	4 / -
25	Е17-3-2	Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым ОПкС-НиР-2001Рп.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *комплект*	3	9274,08 / 561,49	52,96 / 19,69	27822 / 1684	158,88 / 59	2004 / 115	3,2085 / 0,1	10 / -
26	Е65-3-1	Демонтаж смесителя *шт*	2	293,06 / 292,5	0,56 / 0,09	586 / 585	1,12 / -	673 / 115	1,66 / 0,0007	3 / -

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е17-2-3	Установка смесителей ОП кСНиР-2001Рп.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *шт*	2	1812,61 / 144,9	1,96 / -	3625 / 290	3,92 / -	334 / 115	0,805 / -	2 / -

1.2. Туалет мальчиков на втором этаже

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	24,479	133,16 / 109,58	23,58 / 4,16	3260 / 2682	577,21 / 102	2645 / 95	0,743 / 0,0234	18 / 1
29	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки *м*	17,52	20,76 / 20,57	0,19 / 0,02	364 / 360	3,33 / -	400 / 111	0,1428 / 0,0003	3 / -
30	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	11,06	116,63 / 106,07	10,56 / 1,67	1290 / 1173	116,79 / 18	1322 / 111	0,6987 / 0,0144	8 / -
31	Е13-44-7	Очистка стен от набела (прим.) ОПкСНиР 2001Рп.1.12: ктрр=1,15;ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2*	25,19	69,86 / 69,86	- / -	1760 / 1760	- / -	1426 / 81	0,391 / -	10 / -
32	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 стяжки*	11,06	273,78 / 60,03	12,44 / 4,68	3028 / 664	137,59 / 52	795 / 111	0,4094 / 0,02275	5 / -
33	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 покрытия*	11,06	2065,75 / 197,43	14,65 / 5,49	22847 / 2184	162,03 / 61	2492 / 111	1,219 / 0,02675	13 / -
34	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки	24,479	1996,39 / 382,95	2,63 / 0,99	48870 / 9374	64,38 / 24	8928 / 95	2,3 / 0,00488	56 / -

		плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 поверхности облицовки*								
35	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм ОП кСНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25 *м2 оштукатуриваемой поверхности*	25,19	173,59 84,79	4,29 1,64	4373 2136	108,07 41	2068 95	0,52348 0,00788	13 -
36	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным ОП кСНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25 *м2 окрашиваемой поверхности*	25,19	135,52 59,78	2,01 0,76	3414 1506	50,63 19	1449 95	0,3565 0,00375	9 -
37	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов *м2*	1,7	158,38 134,6	23,78 8,98	269 229	40,43 15	220 90	0,9115 0,0439	2 -
38	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ОП кСНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25 *м2 проемов*	1,68	457,54 174,4	128,16 44,59	769 293	215,31 75	397 108	1,03385 0,17413	2 -
39	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-7П;	1,68	4250 -	- -	7140 -	- -	- -	- -	- -

		ДГ 21-8П внутренние *м2*								
40	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К=2,400; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	4,032	241,65 / 164,31	0,23 / 0,09	974 / 662	0,93 / -	629 / 95	0,96945 / 0,00038	4 / -
41	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных *прибор*	1	77,9 / 76,46	- / -	78 / 76	- / -	82 / 108	0,3903 / -	- / -
42	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1380 / -	- / -	1380 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
43	99-1-1 СПрайс-лист	Замок врезной 108 (золото)/10 *шт*	1	1359 / -	- / -	1359 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
44	Е64-61-1	Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,1м2 *изделие*	1	38,49 / 33,75	4,74 / -	38 / 34	4,74 / -	32 / 95	0,22 / 0,01	- / -
45	Е64-61-6	Установка решеток вентиляционных площадью до 0,1м2 *изделие*	1	71,33 / 69,75	1,58 / -	71 / 70	1,58 / -	67 / 95	0,45 / -	- / -
46	13-12-68	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200мм *м2*	0,04	11300 / -	- / -	452 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
47	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт*	1	9,32 / 9,09	0,23 / 0,05	9 / 9	023 / -	9 / 97	0,0632 / 0,0003	- / -
48	Е67-15-6	Монтаж светильника с лампой накаливания на трубном подвесе *шт*	1	140,16 / 138,74	1,42 / 0,23	140 / 139	1,42 / -	135 / 97	0,8863 / 0,0022	1 / -
49	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11хЮ0-231-У3 *шт*	1	757 / -	- / -	757 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

50	17-6-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60 *10шт*	0,3	215 -	- -	65 -	- -	- -	- -	- -
51	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком *комплект*	3	244,84 238,39	6,45 1,04	735 715	19,35 3	826 115	1,43 0,0088	4 -
52	Е17-3-2	Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым ОПкС-НиР-2001Рп.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *комплект*	3	9274,08 561,49	52,96 19,69	27822 1684	158,88 59	2004 115	3,2085 0,1	10 -
53	Е65-3-1	Демонтаж смесителя *шт*	2	293,06 292,5	0,56 0,09	586 585	1,12 -	673 115	1,66 0,0007	3 -
54	Е17-2-3	Установка смесителей ОП кСНиР-2001Рп.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *шт*	2	1812,61 144,9	1,96 -	3625 290	3,92 -	334 115	0,805 -	2 -

1.3. Туалет девочек на втором этаже

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	27,5	133,16 109,58	23,58 4,16	3662 3013	648,45 114	2971 95	0,743 0,0234	20 1
56	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки *м*	19,52	20,76 20,57	0,19 0,02	405 402	3,71 -	446 111	0,1428 0,0003	3 -
57	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	13,1	116,63 106,07	10,56 1,67	1528 1390	138,34 22	1567 111	0,6987 0,0144	9 -
58	Е13-44-7	Очистка стен от набела (прим.) ОПкСНиР 2001Рп.1.12: ктрр=1,15;ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2*	27,19	69,86 69,86	- -	1899 1899	- -	1538 81	0,391 -	11 -
59	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15;	13,1	273,78 60,03	12,44 4,68	3587 786	162,96 61	940 111	0,4094 0,02275	5 -

		кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 стяжки*								
60	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 покрытия*	13,1	2065,75 197,43	14,65 5,49	27061 2586	191,92 72	2950 111	1,219 0,02675	16 -
61	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 поверхности облицовки*	27,5	1996,39 382,95	2,63 0,99	54901 10531	72,33 27	10030 95	2,3 0,00488	63 -
62	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм ОП кСНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25 *м2 оштукатуриваемой поверхности*	27,19	173,59 84,79	4,29 1,64	4720 2305	116,65 45	2233 95	0,52348 0,00788	14 -
63	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным ОП кСНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25 *м2 окрашиваемой поверхности*	27,19	135,52 59,78	2,01 0,76	3685 1625	54,65 21	1564 95	0,3565 0,00375	10 -
64	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных	1,7	158,38	23,78	269	40,43	220	0,9115	2

		проемов *м2*		134,6	8,98	229	15	90	0,0439	-
65	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ОП кСНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25 *м2 проемов*	1,68	457,54 174,4	128,16 44,59	769 293	215,31 75	397 108	1,03385 0,17413	2 -
66	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,68	4250 -	- -	7140 -	- -	- -	- -	- -
67	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К=2,400; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	4,032	241,65 164,31	0,23 0,09	974 662	0,93 -	629 95	0,96945 0,00038	4 -
68	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных *прибор*	1	77,9 76,46	- -	78 76	- -	82 108	0,3903 -	- -
69	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
70	99-1-1 СПрайс-лист	Замок врезной 108 (золото)/10 *шт*	1	1359 -	- -	1359 -	- -	- -	- -	- -
71	Е64-61-1	Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,1м2 *изделие*	1	38,49 33,75	4,74 -	38 34	4,74 -	32 95	0,22 0,01	- -
72	Е64-61-6	Установка решеток вентиляционных площадью до 0,1м2 *изделие*	1	71,33 69,75	1,58 -	71 70	1,58 -	67 95	0,45 -	- -

73	13-12-68	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200мм *м2*	0,04	11300 -	- -	452 -	- -	- -	- -	- -
74	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт*	2	9,32 9,09	0,23 0,05	19 18	0,46 -	17 97	0,0632 0,0003	- -
75	Е67-15-6	Монтаж светильника с лампой накаливания на трубном подвесе *шт*	2	140,16 138,74	1,42 0,23	280 227	2,84 -	269 97	0,8863 0,0022	2 -
76	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11хЮ0-231-УЗ *шт*	2	757 -	- -	1514 -	- -	- -	- -	- -
77	17-6-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60 *10шт*	0,6	215 -	- -	129 -	- -	- -	- -	- -
78	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком *комплект*	4	244,84 238,39	6,45 1,04	979 954	25,80 4	1102 115	1,43 0,0088	6 -
79	Е17-3-2	Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым ОПкС-НиР-2001Рп.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *комплект*	4	9274,08 561,49	52,96 19,69	37096 2246	211,84 79	2674 115	3,2085 0,1	13 -
80	Е65-3-1	Демонтаж смесителя *шт*	2	293,06 292,5	0,56 0,09	586 585	1,12 -	673 115	1,66 0,0007	3 -
81	Е17-2-3	Установка смесителей ОП кСНиР-2001Рп.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *шт*	2	1812,61 144,9	1,96 -	3625 290	3,92 -	334 115	0,805 -	2 -

1.4. Туалет для девочек на третьем этаже

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	24,479	133,16 109,58	23,58 4,16	3260 2682	577,21 102	2645 95	0,743 0,0234	18 1
83	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	17,52	20,76 20,57	0,19 0,02	364 360	3,33 -	400 111	0,1428 0,0003	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
84	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	11,06	116,63 106,07	10,56 1,67	1290 1173	116,79 18	1322 111	0,6987 0,0144	8 -
85	Е13-44-7	Очистка стен от набела (прим.) ОПкСНиР 2001Рп.1.12: ктрр=1,15;ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2*	25,19	69,86 69,86	- -	1760 1760	- -	1426 81	0,391 -	10 -
86	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 стяжки*	11,06	273,78 60,03	12,44 4,68	3028 664	137,59 52	795 111	0,4094 0,02275	5 -
87	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 покрытия*	11,06	2065,75 197,43	14,65 5,49	22847 2184	162,03 61	2492 111	1,219 0,02675	13 -
88	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 поверхности облицовки*	24,479	1996,39 382,95	2,63 0,99	48870 9374	64,38 24	8928 95	2,3 0,00488	56 -
89	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм ОП кСНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15;	25,19	173,59 84,79	4,29 1,64	4373 2136	108,07 41	2068 95	0,52348 0,00788	13 -

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кэкс=1,25; кзпм=1,25 *м2 оштукатуриваемой поверхности*								
90	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным ОП кСНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25 *м2 окрашиваемой поверхности*	25,19	135,52 / 59,78	2,01 / 0,76	3414 / 1506	50,63 / 19	1449 / 95	0,3565 / 0,00375	9 / -
91	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов *м2*	1,7	158,38 / 134,6	23,78 / 8,98	269 / 229	40,43 / 15	220 / 90	0,9115 / 0,0439	2 / -
92	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ОП кСНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25 *м2 проемов*	1,68	457,54 / 174,4	128,16 / 44,59	769 / 293	215,31 / 75	397 / 108	1,03385 / 0,17413	2 / -
93	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,68	4250 / -	- / -	7140 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
94	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К=2,400; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	4,032	241,65 / 164,31	0,23 / 0,09	974 / 662	0,93 / -	629 / 95	0,96945 / 0,00038	4 / -

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных *прибор*	1	77,9 / 76,46	- / -	78 / 76	- / -	82 / 108	0,3903 / -	- / -
96	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1380 / -	- / -	1380 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
97	99-1-1 СПрайс-лист	Замок врезной 108 (золото)/10 *шт*	1	1359 / -	- / -	1359 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
98	Е64-61-1	Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,1м2 *изделие*	1	38,49 / 33,75	4,74 / -	38 / 34	4,74 / -	32 / 95	0,22 / 0,01	- / -
99	Е64-61-6	Установка решеток вентиляционных площадью до 0,1м2 *изделие*	1	71,33 / 69,75	1,58 / -	71 / 70	1,58 / -	67 / 95	0,45 / -	- / -
100	13-12-68	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200мм *м2*	0,04	11300 / -	- / -	452 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
101	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт*	1	9,32 / 9,09	0,23 / 0,05	9 / 9	0,23 / -	9 / 97	0,0632 / 0,0003	- / -
102	Е67-15-6	Монтаж светильника с лампой накаливания на трубном подвесе *шт*	1	140,16 / 138,74	1,42 / 0,23	140 / 139	1,42 / -	135 / 97	0,8863 / 0,0022	1 / -
103	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11хЮ0-231-У3 *шт*	1	757 / -	- / -	757 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
104	17-6-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60 *10шт*	0,3	215 / -	- / -	65 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
105	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком *комплект*	3	244,84 / 238,39	6,45 / 1,04	735 / 715	19,35 / 3	826 / 115	1,43 / 0,0088	4 / -
106	Е17-3-2	Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым ОПкС-НиР-2001Рп.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *комплект*	3	9274,08 / 561,49	52,96 / 19,69	27822 / 1684	158,88 / 59	2004 / 115	3,2085 / 0,1	10 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е65-3-1	Демонтаж смесителя *шт*	2	293,06 / 292,5	0,56 / 0,09	586 / 585	1,12 / -	673 / 115	1,66 / 0,0007	3 / -
108	Е17-2-3	Установка смесителей ОП кСНиР-2001Рп.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *шт*	2	1812,61 / 144,9	1,96 / -	3625 / 290	3,92 / -	334 / 115	0,805 / -	2 / -
109	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ *м2 пола*	46,28	6,08 / 6,08	- / -	281 / 281	- / -	253 / 90	0,046 / -	2 / -
110	Е69-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ *м2 пола*	46,28	3,02 / 3,02	- / -	140 / 140	- / -	126 / 90	0,0227 / -	1 / -
111	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка ОПкСНиР-2001Рп.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *т*	7,77	33,88 / -	33,88 / 23,71	263 / -	263,25 / 184	166 / 90	- / 0,0498	- / -
112	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10км, 1 класс груза ОПкСНиР-2001Рп.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *т*	7,77	105,33 / -	105,33 / 21,06	818 / -	818,41 / 164	148 / 90	- / 0,04424	- / -
427	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей потолков м2	41,7	524,67 / 102,11	3,94 / 1,49	21879 / 4258	164 / 62	4499 / 105	0,55 / 0,01	23 / -

Итого: **587 932 / 114 825**

Стоимость: материалов, тенге **473 107**

Накладные расходы, тенге **116 726**

Заработная плата **114 825**

Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%	42 279
Всего в ценах 2001 года	746 937
Итого с к=1,092536	816 056
НДС 12%	97 927

Всего: 913 983 тенге.

Заказчик

Н.В. Мальцева

Поставщик

Д.М. Маратов

Тех. надзор

Дружинин А.В.

Заказчик - ГУ «Школа-лицей «Дарын» акимата города Петропавловска
Поставщик - ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование объекта: Капитальный ремонт туалетов школы-лицей "Дарын" акимата города Петропавловска

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за
сентябрь месяц 2010года
Капитальный ремонт туалетов школы-лицей "Дарын"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	816 056	816 056	747 022	747 022					
НДС 12%	97 927	97 927							97 927
Итого	**913 983**	**913 983**							97 927

Заказчик:_____ **Поставщик:**_____