ТОО „Сан Мир Астана"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-050940004201-20171225-59732342	1.1.	Номер учетной системы 175
2.	Дата выписки 25.12.2017	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота 25.12.2017		
4.	Исправленный	4.1	Дата выписки
4.2	Номер	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050940004201 — 6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия
ТОО"Сан Мир Астана"

8. Адрес места нахождения
010000, Республика Казахстан, г.Астана, улица Шаймерден Қосшығұлұлы, дом № 7, к.(офис)559

9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 62001 — 9.2. номер 0016961

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ469261501151357000
14.	БИК KZKOKZKX	15.	Наименование банка АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 931240000052 — 16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия
АО"Акбулак"

18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актобе, пр-т Санкибай-батыра, дом № 12 Б

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент			
B	☐	Комиссионер			
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	☐	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	050940004201	26.1	ИИН/БИН	931240000052
25.2	Наименование	ТОО"Сан Мир Астана"	26.2	Наименование	АО"Акбулак"
25.3	Адрес отправки	010000, Республика Казахстан, г.Астана, улица Шаймерден Қосшығұлұлы, дом № 7, к.(офис)559	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Актобе, пр-т Санкибай-батыра, дом № 12 Б
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер №885

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 10.11.2017

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг — 32.1 номер 169 — 32.2 дата 25.12.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-KZ или СТ-1	Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

1	6	Реконструкция водовода д-600 мм по пр.Абылхаир-хана от ул.Селеверстова до ул.Г.Жубанова			работа	1	274 610 500,89	274 610 500,89	0	0	274 610 500,89	12%	32 953 260,11	307 563 761			1	
				Всего по счету				**274 610 500,89**			**274 610 500,89**		**32 953 260,11**	**307 563 761**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя**	KMa9K3jryLTLf3IaIChrdOISZMIJUc1ZULWNIDl3v6+IGHro3ELcdlUIn+PD33W49xm+vjFfmTSq4NJ0xsnHcA==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. лица, выписывающее ЭСФ**	Баимбетова Ирина Юрьевна

Нач. ОКС: /Мусабафин К/

Нач. ПТО: /Ахметов Т

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО"Акбулак",Республика Казахстан, Актобе, пр-т Санкибай-батыра, дом № 12 Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **931240000052**

Исполнитель **ТОО"Сан Мир Астана",010000, Республика Казахстан, г.Астана, улица Шаймерден Қосшығұлұлы, дом № 7, к.(офис)559**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050940004201

Договор (контракт) Договор № 885 от 10.11.2017г прю Абылхайрхана до Жубановой

Номер документа	Дата составления
169	25.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водовода д-600 мм по пр.Абылхаир-хана от ул.Селеверстова до ул.Г.Жубанова			работа	1	307 563 761,00	307 563 761,00
				Итого	1	x	307 563 761,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Первый вице-президент гл. инженер / Боранкулов А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2017

М.П.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Форма КС-3

Заказ 3948Инв17

Заказчик: АО "Акбулак"
Подрядчик: ТОО "Сан Мир Астана"

Объект: Реконструкция объектов водоснабжения г.Актобе. Реконструкция водовода д-600мм по пр.Абылхаир-хана от ул.Селевёрстова до ул. Г..Жубанова

Договор № 885 от 10.11.2017г

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат

Декабрь 2017г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге						Скидка	Итого
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего		
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выполнено в текущем месяце	274 674,692	265 570,921		9 103,771	32 960,963	307 635,655	71,894	307 563,761
									-
	Всего по объекту с начала								-
	строительства	**274 674,692**	**265 570,921**	**-**	**9 103,771**	**32 960,963**	**307 635,655**	**71,894**	**307 563,761**

Итого к оплате: 307 563 761 тенге (триста семь миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят один)

Заказчик:

Первый вице-президент,
главный инженер АО "Акбулак" _____ **Боранкулов А.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Сан Мир Астана" _____ **Молдагалиева А.Д.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Форма 3

Заказ 3948Инв17

Заказчик: АО "Акбулак"
Подрядчик: ТОО "Сан Мир Астана"
Договор № 885 от 10.11.2017г

Справка
о стоимости выполненных работ за Декабрь 2017г

ул.Селевёрстова до ул. Г..Жубанова

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1 Акт-1	Реконструкция объектов водоснабжения г.Актобе. Реконструкция водовода д-600мм по пр.Абылхаир-хана от ул.Селевёрстова до ул. Г..Жубанова	90 708,506			90 708,506
		Итого по главе 2	90 708,506			90 708,506
		Итого по главам 1-7	90 708,506			90 708,506
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
2		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			907,085	907,085
3		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			362,834	362,834
		Итого по главе 9			1 269,919	1 269,919
		Итого по главам 1-9	90 708,506		1 269,919	91 978,425
		Итого:				
4		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**90 708,506**		**1 269,919**	**91 978,425**
5		**- в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,92774)**	**265 570,921**		**3 717,993**	**269 288,914**
6		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**5 385,778**	**5 385,778**
7		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**265 570,921**		**9 103,771**	**274 674,692**
8		**Всего:**	**265 570,921**		**9 103,771**	**274 674,692**
9		**НДС (12 %)**			**32 960,963**	**32 960,963**
10		Стоимость строительства	265 570,921		42 064,734	307 635,655
		Скидка				71,894
		Итого				**307 563,761**

Заказчик

Подрядчик:

Первый вице-президент,
главный инженер АО "Акбулак" _____**Боранкулов А.К.**

Руководитель проекта, ТОО "Сан Мир Астана"
_____**Молдагалиева А.Д.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "Акбулак"

Подрядчик: ТОО "Сан Мир Астана"

Наименование объекта: Реконструкция объектов водоснабжения г.Актобе.
Реконструкция водовода д-600мм по пр.Абылхаир-хана от ул.Селевёрстова до ул.
Г.Жубанова

Договор № 885 от 10.11.2017г

Акт №1
приемки выполненных работ за Декабрь 2017г.
(локальная смета 2-1-1)
Реконструкция объектов водоснабжения г.Актобе. Реконструкция водовода д-600мм по пр.Абылхаир-хана от ул.Селевёрстова до ул. Г..Жубанова

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Строительные работы								
1	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	223,2	58,44	55,64	13 044	12 419	4 098	0,01909	4
		м3 грунта		2,75	16,18	614	3 611	97	0,05532	12
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	719	447,64	–	321 853	–	363 694	2,852	2051
		м3 грунта		447,64	–	321 853	–	113	–	–
3	Е1-163-9	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы	16,8	812,48	–	13 650	–	15 425	4,876	82
		м3 грунта		812,48	–	13 650	–	113	–	–

4	Е1-17-14								
	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	16,8	45,67	43,48	767	730	242	0,01495	–
	м3 грунта		2,15	12,65	36	213	97	0,04324	1
5	П7-6-1	Перевозка грузов на 6 км, 1 класс груза	420	56,2	56,2	23 604	23 604	4 721	–	–
	т			–	11,24	–	4 721	100	0,0236	10
6	Е1-171-2								
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	430	44,07	7,84	18 950	3 371	19 024	0,2323	100
	м2 креплений		36,23	2,92	15 579	1 256	113	0,01403	6
7	Е1-17-15								
	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	240	58,44	55,64	14 026	13 354	4 407	0,01909	5
	м3 грунта		2,75	16,18	660	3 883	97	0,05532	13
8	П7-6-1	Перевозка грузов на 6 км, 1 класс груза	384	56,2	56,2	21 581	21 581	4 316	–	–
	т			–	11,24	–	4 316	100	0,0236	9
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	216	7,45	7,45	1 609	1 609	507	–	–
	м3 грунта			–	2,42	–	523	97	0,00927	2
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	24	154,22	–	3 701	–	4 182	1,1178	27
	м3 грунта			154,22	–	3 701	–	113	–	–
	Раздел 2 Разрушение и восстановление дорожного покрытия								
11	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	11,52	469,33	195,05	5 407	2 247	4 275	1,7825	21
	м3 конструкции			274,28	4,68	3 160	54	133	0,01564	–
12	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	96	233,25	226,14	22 392	21 709	2 115	0,04014	4
	м2									

			6,95	9,61	667	923	133	0,03864	4
13 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	20,736	31,17	31,17	646	646	452	–	–
	т								
			–	21,82	–	452	100	0,04582	1
14 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	20,736	76,6	76,6	1 588	1 588	318	–	–
	т								
			–	15,32	–	318	100	0,03217	1
15 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	96	197,08	39,43	18 920	3 785	2 175	0,04577	4
	м2 основания								
			6,91	10,12	663	972	133	0,03467	3
16 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,04	40148,53	390,53	1 606	16	8	0,667	–
	т								
			–	162,08	–	6	133	0,667	–
17 Е27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	96	408,84	17,64	39 249	1 693	1 615	0,03864	4
	м2 покрытия								
			6,83	5,81	656	558	133	0,02031	2
18 Е27-54-10	Добавлять к расценке 27-53-10 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 6см (нижнего слоя)К=12,000;	1152	0,02	–	23	–	16	0,0001	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	12	–	133	–	–
19 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,015	40148,53	390,53	602	6	3	0,667	–
	т								
			–	162,08	–	2	133	0,667	–
20 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	96	577,16	17,64	55 407	1 693	1 615	0,03864	4
	м2 покрытия								
			6,83	5,81	656	558	133	0,02031	2
21 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	192	68,84	–	13 217	–	3	0,0001	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	2	–	133	–	–

Раздел 3 Демонтажные работы

22	Е22-35-3	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 100 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6;	1	334,13	12,22	334	12	215	0,966	1
		задвижка или клапан		159,91	4,66	160	5	130	0,0207	–
23	Е22-35-6	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 200 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6;	16	926,93	322,08	14 831	5 153	9 883	2,0976	34
		задвижка или клапан		353,97	121,1	5 664	1 938	130	0,5934	9
24	Е22-35-8	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 300 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6;	3	1975,01	1007,08	5 925	3 021	3 912	3,6501	11
		задвижка или клапан		622,55	380,36	1 868	1 141	130	1,8561	6
25	Е22-35-11	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 500 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6;	5	3877,99	1712,81	19 390	8 564	12 987	7,659	38
		задвижка или клапан		1350,68	647,39	6 753	3 237	130	3,1602	16
26	Е22-35-12	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 600 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6;	9	6060,45	2843,17	54 544	25 589	33 640	10,281	93
		задвижка или клапан		1800,9	1074,33	16 208	9 669	130	5,244	47
27	Е22-35-13	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 700 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6;	4	10142,3	4700	40 569	18 800	25 542	18,354	73
		задвижка или клапан		3136,05	1776,06	12 544	7 104	130	8,6733	35

Раздел 4 Ремонт водовода Д-600мм

28	Е66-14-7	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 600 мм	3965	2096,67	1724,81	8 313 297	6 838 872	4 639 205	1,83	7256
		м		339,45	560,58	1 345 919	2 222 700	130	2,37	9397

30	99-1-1(пл)ТОО "СанМирАстана"	Комплексный рукав Д-600мм (Лайнер напорной воды) *м*	4322,58	12192		52 700 936				
	Раздел 7 Арматура и фасонные части									
36	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	16	1377,63	536,8	22 042	8 589	16 468	3,496	56
		задвижка или клапан		589,95	201,83	9 439	3 229	130	0,989	16
37	9-2-90	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	16	33908		542 528				
38	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	448,88	20,37	449	20	358	1,61	2
		задвижка или клапан		266,51	7,76	267	8	130	0,0345	–
39	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	11628		11 628				
40	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	3	1377,63	536,8	4 133	1 610	3 088	3,496	10
		задвижка или клапан		589,95	201,83	1 770	605	130	0,989	3
41	9-2-92	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	3	67953		203 859				
42	Е22-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 600 мм	14	9156,5	4738,62	128 191	66 341	87 216	17,135	240
		задвижка или клапан		3001,5	1790,55	42 021	25 068	130	8,74	122
43	99-1-1(пл)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином со штурвалом, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 600, ГОСТ 5762-2002 *шт*	14	522775		7 318 850				

44	E22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	16	263,55	38,55	4 217	617	4 359	1,035	17
		фланец		207	2,59	3 312	41	130	0,0115	–
45	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	16	671		10 736				
		шт								
46	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	28	445,19	65,83	12 465	1 843	12 715	1,6445	46
		фланец		346,73	2,59	9 708	73	130	0,0115	–
47	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	28	904		25 312				
		шт								
48	E22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	6	802,82	117,8	4 817	707	4 742	2,8175	17
		фланец		602,89	5,18	3 617	31	130	0,023	–
49	8-9-17	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	6	1877		11 262				
		шт								
50	E22-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 600 мм	65	1191,89	161,05	77 473	10 468	71 059	3,956	257
		фланец		830,59	10,35	53 988	673	130	0,046	3
51	8-9-22	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	19	6769		128 611				
		шт								
52	E22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	6,672	88551,79	45223,54	590 818	301 731	451 148	169,855	1133
		т фасонных частей		34931,25	17082,68	233 061	113 976	130	83,4325	557
53	99-1-2(пл)	Фланец обжимной для чугунных и стальных труб д-600 PN16	42	105429		4 428 018				
		шт								
54	99-1-3(пл)	Муфта обжимная для чугунных и стальных труб	34	86125		2 928 250				
		шт								

Раздел 8 Прочие работы									
57	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	11	2156,29	649,1	23 719	7 140	13 504	3,8295	42
		м3 сборных конструкций		652,05	224,81	7 173	2 473	140	0,8663	10
58	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	6,8	18800		127 840				
		м3								
59	30-18-72	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты днища плоские из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	4,2	18800		78 960				
		м3								
Раздел 9 Временный водопровод									
60	8-4-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	304,7	3773		1 149 633				
		м								
Раздел 10 Ремонт существующих колодцев и камер									
61	Е6-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	4,68	12600,69	1826,6	58 971	8 548	15 426	15,18	71
		м3		2515,05	624,19	11 770	2 921	105	2,30081	11
62	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	527,19	110,02	1,37	58 001	722	38 677	0,4255	224
		м2 оштукатуриваемой поверхности		69,35	0,52	36 561	274	105	0,00253	1
63	Е1-163-1	Очистка от грязи камер т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	6,5	307,4	–	1 998	–	2 258	2,0493	13
		м3 грунта		307,4	–	1 998	–	113	–	–
		Всего прямые затраты				**79 694 449**	**7 418 398**			**11940**
						2 165 710	**2 417 532**			**10299**

В том числе стоимость: материалов, тенге	70 110 339
Накладные расходы, тенге	5 879 613
- заработная плата, тенге	881 942
- трудоемкость, чел-ч	2 940
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5 134 444
Всего	**90 708 506**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	907 085
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	362 834
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**91 978 425**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,92774)	**269 288 914**
- материалы, тенге	205 264 844
- сметная заработная плата, тенге	19 718 630
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25 179
Налог (2 %)	5 385 778
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**274 674 692**
НДС (12 %)	32 960 963
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**307 635 655**
Скидка	71 894
Итого	**307 563 761**

Заказчик

Первый вице-президент
главный инженер АО "Акбулак" _____ **Боранкулов А.К**

Начальник ОКС _____ **Мустафин К.У.**

Начальник ПТО _____ **Ахметов Т.А.**

Начальник водопроводных сетей _____ **Айтен С.Е.**

Подрядчик: ТОО "Сан Мир Астана"

Директор ТОО "Сан Мир Астана" _____ **Молдагалиева А. Д.**

Технадзор: _____ **ТОО "Нисан-Актобе"**