Заказчик - ГУ «Школа-лицей «Дарын» акимата города Петропавловска
Поставщик - ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование объекта: Текущий ремонт стены гардероба здания школы-лицей «Дарын» г.Петропавловска

Акт N 1
выполненных работ за октябрь 2010 года
На текущий ремонт стены гардероба

№ № п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих – строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0153-1-1	Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен *м2*	95	24,05 20,54	3,5 0,6	2285 1952	333 57	2169 108	0,15 0,01	14 1
2	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке, под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	95	970,14 307,55	7,27 2,12	92164 29217	690 201	27800 94,5	1,78 0,01	169 1
3	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм стен *м2*	95	141,81 101,75	5,15 1,96	13472 9666	489 187	9311 94,5	0,63 0,01	60 1
4	Е0109-40-1	Монтаж уголка на ГКЛ *м*	43	32,86 30,25	0,63 0,24	1413 1301	27 10	1062 81	0,18 -	8 -
5	С12031-157	Уголок декоративный *м*	43	61 -	- -	2623 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0113-26-6	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	95	33,49 5,74	0,03 -	3182 545	3 -	442 81	0,03 -	3 -
7	Е0157-3-1 прим.	Разборка галтелей *1м*	31	6,77 6,54	0,23 0,02	210 203	7 1	225 110,7	0,05 0,11	1 -
8	Е0157-23-5	Устройство галтелей *1м*	31	181,4 18,14	0,11 0,02	5623 562	3 1	623 110,7	0,11 -	4 -
9	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пласт-массовых материалов *1м*	31	6,77 6,54	0,23 0,02	210 203	7 1	225 110,7	0,05 -	1 -
10	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных *1м*	31	128,34 26,27	0,4 0,06	3979 814	12 2	903 110,7	0,17 -	5 -
11	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей *м2*	3,1	108,12 81,73	0,05 0,01	335 253	- -	239 94,5	0,46 -	1 -

Итого прямые затраты:	**125 495** **44 716**	**1572** **459**	**266** **2**
Стоимость общестроительных работ	**121 459**		
Накладные расходы, тенге	**41 939**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты	**9 804**		
Всего, Стоимость общестроительных работ	**173 202**		
Нормативная трудоемкость			**282**
Сметная заработная плата		**50 155**	
Стоимость металломонтажных работ	4 036		
Накладные расходы, тенге	1 062		
Ненормируемые и непредвиденные затраты	306		
Всего, Стоимость металломонтажных работ	5 404		
Нормативная трудоемкость			8
Сметная заработная плата		1 470	
Итого в ценах 2001 года	178 606		

Нормативная трудоемкость		
Сметная заработная плата	51 626	
Итого в ценах 2010г. к=1,4107		251 959
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		5 039
Итого		256 998
НДС 12%		30 840

Всего: 287 838 тенге.

Заказчик

_____ Н.В. Мальцева

Поставщик

_____ Д.М. Маратов

Тех. надзор

_____ А.В. Дружинин

Заказчик - ГУ «Школа-лицей «Дарын» акимата города Петропавловска
Поставщик - ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование объекта: Текущий ремонт стены гардероба здания школы-лицея «Дарын» г.Петропавловска

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2010года
на текущий ремонт стены гардероба

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	256 998	256 998	178 606	178 606					
НДС 12%	30 840	30 840							30 840
Итого	**287 838**	**287 838**							30 840

Заказчик: _____

Поставщик: _____